

○東日本台風 河川災害復旧工事の進捗状況

| 事務所 | 全体 件数 | 着手 件数 | 着手率 | 完成 件数 | 完成率 |
|----------------|------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 大河原土木事務所 | 193 | <u>140</u> | <u>72.5%</u> | <u>17</u> | <u>8.8%</u> |
| 仙台土木事務所 | 89 | 89 | 100% | <u>21</u> | <u>23.6%</u> |
| 北部土木事務所 | 87 | <u>35</u> | <u>40.2%</u> | 0 | 0.0% |
| 大崎地方ダム総合事務所 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0.0% |
| 北部土木事務所栗原地域事務所 | 39 | 39 | 100% | <u>17</u> | <u>43.6%</u> |
| 東部土木事務所 | 26 | 25 | 96.2% | <u>8</u> | <u>30.8%</u> |
| 東部土木事務所登米地域事務所 | 29 | 29 | 100% | 0 | 0.0% |
| 気仙沼土木事務所 | 68 | <u>47</u> | <u>69.1%</u> | 0 | 0.0% |
| 河川課 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100.0% |
| 総 計 | 535 | <u>408</u> | <u>76.3%</u> | <u>65</u> | <u>12.1%</u> |

全体件数・・・災害査定決定件数

着手件数・・・災害復旧工事の契約件数

完成件数・・・災害復旧工事の現場完了件数

※赤字下線部は先月より変更があったもの