

現在：8工区施工中！

川内沢ダムPR動画「見えるダム事業」公開中！



川内沢ダム建設事業全体平面図

【①川内沢ダム本体工事 打設状況！】





(R5 補)付替農道改良外工事 グリーン企画建設(株) R6.3.1~R7.3.31 【進捗率 54%】 ④	(R5 補)付替農道 1号橋上部工工事 ライブティック(株) R6.2.9~R6.10.31 【進捗率 98%】 ③	川内沢ダム取水放流設備工事 奥田建設(株) R5.10.6~R8.3.25 【進捗率 9%】 ②	川内沢ダム本体工事 西松・奥田・グリーン企画特定JV R4.10.20~R8.3.25 【進捗率 29%】 ①
---	---	---	--

【現時点の見どころ】

- ①川内沢ダム本体工事 打設状況！
- ③付替農道1号橋上部工工事 施工状況！
- ④付替農道改良外工事 施工状況！

【①川内沢ダム本体工事 打設状況！（拡大）】



【③付替農道1号橋上部工工事 施工状況！】



(R5 補)付替市道舗装工事(その2) (株)ワタケン R6.7.10~R7.12.27 【進捗率 19%】 ⑧	(R5 補)林道改良工事(その3) (株)センショウ・テック. R6.3.5~R7.3.31 【進捗率 53%】 ⑦	(R5 補)林道改良工事(その2) 奥田建設(株) R6.3.1~R7.3.31 【進捗率 14%】 ⑥	(R5 補)林道改良工事(その1) (株)橋本店 R6.3.1~R7.3.31 【進捗率 36%】 ⑤
---	---	---	--

【④付替農道改良外工事 施工状況！】

