

○令和4年7月の大雨による河川災害復旧工事の進捗状況

事務所	全体件数	着手 件数	着手率	完成 件数	完成率
仙台土木事務所	18	18	100.0%	<u>18</u>	<u>100.0%</u>
北部土木事務所	105	105	100.0%	<u>99</u>	<u>94.3%</u>
北部土木事務所栗原地域事務所	70	70	100.0%	<u>69</u>	<u>98.6%</u>
東部土木事務所	1	1	100.0%	1	100.0%
東部土木事務所登米地域事務所	15	15	100.0%	<u>15</u>	<u>100.0%</u>
気仙沼土木事務所	37	37	100.0%	<u>35</u>	<u>94.6%</u>
合計	246	246	100.0%	<u>237</u>	<u>96.3%</u>

全体件数・・・災害査定決定件数

着手件数・・・災害復旧工事の契約済件数

完成件数・・・災害復旧工事の現場完了件数

※赤字下線部は、前月からの変更箇所