

R6.9末時点

○令和4年7月の大雨による河川災害復旧工事の進捗状況

事務所	全体件数	着手 件数	着手率	完成 件数	完成率
仙台土木事務所	18	18	100.0%	18	100.0%
北部土木事務所	107	107	100.0%	105	98.1%
北部土木事務所栗原地域事務所	70	70	100.0%	70	100.0%
東部土木事務所	1	1	100.0%	1	100.0%
東部土木事務所登米地域事務所	15	15	100.0%	15	100.0%
気仙沼土木事務所	37	37	100.0%	<u>37</u>	<u>100.0%</u>
<b>合計</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>100.0%</b>	<b>246</b>	<b>99.2%</b>

全体件数・・・災害査定決定件数

着手件数・・・災害復旧工事の契約済件数

完成件数・・・災害復旧工事の現場完了件数

※赤字下線部は、前月からの変更箇所