

(様式1)

白石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

白石市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	345,136	168,276	
25	0	14,103	
26	0		
27	0		
合計		345,136	182,379

<参考>	白石市東日本大震災復興交付金基金残高	162,757	白石市東日本大震災復興交付金基金の利息額	113
------	--------------------	---------	----------------------	-----

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	388,696	0
24	14,967	182,866	
25	0	218,533	
26	0		
27	0		
合計		403,663	401,399

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

白石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
3	C-4-1-	被災地域農業 復興支援総合 事業(園芸施 設等整備)	白川内親 地区	県	市	間接	継続	414,117	23 ~ 24	23	295,620	0	-	納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほぼ25年4月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工となっている。
										24	14,967	145,103	-	24年5月発注、園芸施設等整備(復興交付金事業)測量設計業務 24年11月完成。 24年7月発注、園芸施設等(ハウス160棟)整備工事 25年4月完成。 24年7月発注、汎用コンバイン 1台(そば、大豆、なたね) 24年9月導入 24年8月発注、集出荷施設・休憩施設整備設計監理業務委託 26年6月完成予定。 24年9月発注、集出荷・休憩施設地盤調査業務 24年9月完成。 24年9月発注、農業用トラクター 2台 24年10月導入。 25年1月発注、トラクター用フロントローダー 2台 25年2月導入。 25年1月発注、自走式マニュアルプレッダ 1台 25年4月導入。 25年1月発注、葉菜類移植機 2台 25年2月導入。 25年1月発注、防風ネット設置工事
										25		177,278	-	25年5月かんがい用水井戸・排水設備完成 集出荷施設建築のみ25年10月着工となっており、26年6月に完了予定である。 25年6月発注、園芸施設等(ハウス160棟)整備工事(ハウス散水資材購入) 25年7月納品。 25年11月発注、園芸施設等(ハウス160棟)整備工事(ハウス散水管設置工事) 26年3月完成。 25年10月発注、集出荷施設整備工事 26年6月完成予定。
										26 27 累計		310,587	322,381	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興支援総合 事業(園芸施 設用水確保事 業)	白川内親 地区	県	市	間接	完了	79,782	23 ~ 23	23	59,836	0	-	ハウス灌水部取り付けが現在進行中である。また、取水に関する手続きの遅れで、取水ポンプが未着工である。25年度内で全て完了の予定である。
															24	0	33,783	-	24年6月発注、園芸施設用水地下水調査業務 24年8月完成。 25年1月発注、かんがい用水井戸・排水設備工事
															25		20,195	5,858	25年8月かんがい用水井戸・設備完成。 取水に関する手続きの遅れで未着工だった取水ポンプが完了したため、利用を開始し事業完了となっている。 25年8月発注、揚水ポンプ整備工事 25年12月完成。
															26				
															27				
累計	59,836	53,978	5,858																
5	◆	C	-	4	-	1	農作業及び作 物集荷用車両 整備事業	白川内親 地区	県	市	間接	完了	10,500	23 ~ 23	23	8,400	0	-	全て納品し、利用を開始し事業完了となっている。
															24	0	3,442	4,958	24年10月発注、軽トラック 7台 24年11月導入。
															25				
															26				
															27				
累計	8,400	3,442	4,958																
6	◆	C	-	4	-	1	沿岸部被災者 通所支援事業	白川内親 地区	県	市	間接	継続	31,050	23 ~ 23	23	24,840	0	-	地盤調査は終了。25年度内で休憩施設を建築し、完了予定である。
															24	0	538	-	24年8月発注、集出荷施設・休憩施設整備設計監理業務委託 26年6月完成予定。 24年9月発注、集出荷・休憩施設地盤調査業務 24年9月完成。
															25		21,060	-	休憩施設建築のみ25年10月着工となっており、26年6月に完了予定である。 25年10月発注、休憩施設整備工事 26年6月完成予定。
															26				
															27				
累計	24,840	21,598	0																
9	◆	C	-	4	-	1	園芸施設整備 拡充事業	白川内親 地区	市	市	直接	完了	896	24 ~ 24	23				平成24年度で全て納品し、利用を開始し事業完了となってい
															24	358	286	72	25年1月発注、野菜播種機 2台 25年2月完成。
															25				
															26				
															27				
累計	358	286	72																

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県交付分	各年度 別合計	23	388,696	0	0	都道府 県交付分 計	403,663	401,399	10,816	/			
			24	14,967	182,866	4,958								
			25	0	218,533	5,858								
			26	0	0	0								
			27	0	0	0								
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	市町村 交付分 計	358	286	72				
			24	358	286	72								
			25	0	0	0								
			26	0	0	0								
			27	0	0	0								
	市町村交付分 計		358	286	72	県・市町村交付分 合計	404,021	401,685	10,888					
	県・市町村交付分 合計		404,021	401,685	10,888									

(様式2D)

白石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
1	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(虎子沢 山)	郡山字虎 子沢山地 区	市	市	直接	完了	168,200	24	~	24	23			- 調査設計業務委託については、平成24年度で完了。	
																	24	126,150	57,798	- 工事については、平成25年3月末時点では契約のみとなっている。	
																	25		4,137	64,215	平成26年2月14日付けで事業は完了している。
																	26				
																	27				
																	累計	126,150	61,935	64,215	
2	D	-	14	-	2	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(緑が丘)	緑が丘地 区	市	市	直接	完了	262,000	24	~	24	23			- 調査設計業務委託については、平成24年度で完了。	
																	24	196,500	90,809	- 工事については、平成25年3月末時点では契約のみとなっている。	
																	25		7,315	98,376	平成26年2月14日付けで事業は完了している。
																	26				
																	27				
																	累計	196,500	98,124	98,376	
7	◆	D	-	14	-	1	集水井等設置 用地購入事業	郡山字虎 子沢山地 区	市	市	直接	完了	3,096	24	~	24	23			用地測量業務委託については、平成25年3月末時点進捗率約70%、平	
																	24	2,476	798	- 成25年7月末まで工期を延期し進めている。	
																	25		1,605	73	平成25年7月31日付けで事業は完了している。
																	26				
																	27				
																	累計	2,476	2,403	73	
8	D	-	20	-	1	-	白石市復興・ 防災まちづくり 計画策定事業	白石市域	市	市	直接	完了	26,203	24	~	24	23			平成25年2月14日に業務委託を契約。繰越事業として工期を平成2	
																	24	19,652	18,585	- 6年3月20日まで延長し、平成25年5月末時点で進捗率は30.4%。	
																	25		1,046	21	平成26年3月20日付けで事業は完了している。
																	26				
																	27				
																	累計	19,652	19,631	21	
(注)															23	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」															24	0	0	0			
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															25	0	0	0			
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															26	0	0	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															27	0	0	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相															都道府県交付分 計			0		0	0
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま															都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0
せん。																	24	344,778		167,990	0
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																	25	0		14,103	162,685
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年																	26	0		0	0
度、24年度を区別して記載する必要はありません。																	27	0		0	0
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完																	市町村交付分 計			344,778	182,093
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市															県・市町村交付分 合計			344,778		182,093	162,685
街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																					