

(様式1)

白石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

白石市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	345,136	168,276	
25	0	14,103	
26	0	0	
27	0	0	
合計		345,136	182,379

<参考>	白石市東日本大震災 復興交付金基金残高	白石市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	白石市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		162,915	158

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	388,696	0
24	14,967	182,866	
25	0	212,616	
26	0	8	
27	0	0	
合計		403,663	395,490

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

白石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
3	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興支援総合事業(園芸施設等整備)	白川内親地区	県	市	間接	完了	431,860	23 ~ 26	23	295,620	0	-	納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほぼ25年4月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工と25年5月かんがい用水井戸・排水設備完成 集出荷施設建築のみ25年10月着工となっており、26年6月に完了予定である。 25年6月発注、園芸施設等(ハウス160棟)整備工事(ハウス散水資材購入) 25年7月納品。 25年11月発注、園芸施設等(ハウス160棟)整備工事(ハウス散水管設置工事) 26年3月完成。 25年10月発注、集出荷施設整備工事	
															24	14,967	145,103	-		
															25		172,357	-		
															26		6	-6,879		
															27					
累計	310,587	317,466	-6,879																	
4	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興支援総合事業(園芸施設用水確保事業)	白川内親地区	県	市	間接	完了	72,285	23 ~ 26	23	59,836	0	-	ハウス灌水部取り付けが現在進行中である。また、取水に関する手続きの遅れで、取水ポンプが未着工である。25年度内で25年8月かんがい用水井戸・設備完成。 取水に関する手続きの遅れで未着工だった取水ポンプが完了したため、利用を開始し事業完了となっている。 25年8月発注、揚水ポンプ整備工事 25年12月完成。	
															24	0	33,783	-		
															25		19,199	-		
															26		1	6,853		
															27					
累計	59,836	52,983	6,853																	
5	◆	C	-	4	-	1	-	農作業及び作物集荷用車両整備事業	白川内親地区	県	市	間接	完了	4,304	23 ~ 24	23	8,400	0	-	全て納品し、利用を開始し事業完了となっている。
																24	0	3,442	4,958	
																25				
																26				
																27				
累計	8,400	3,442	4,958																	
6	◆	C	-	4	-	1	-	沿岸部被災者通所支援事業	白川内親地区	県	市	間接	完了	27,000	23 ~ 26	23	24,840	0	-	地盤調査は終了。25年度内で休憩施設を建築し、完了予定である。 休憩施設建築のみ25年10月着工となっており、26年6月に完了予定である。 25年10月発注、休憩施設整備工事
																24	0	538	-	
																25		21,060	-	
																26		1	3,241	
																27				
累計	24,840	21,599	3,241																	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6	7								23	24	27						
9	◆	C	-	4	-	1	-	3	園芸施設整備 拡充事業	白川内親 地区	市	市	直接	完了	896	24	～	24	23				平成24年度で全て納品し、利用を開始し事業完了となっている。
																			24	358	286	72	
																			25				
																			26				
																			27				
																			累計	358	286	72	

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	388,696	0	0
		24	14,967	182,866	4,958
		25	0	212,616	0
		26	0	8	3,215
		27	0	0	0
都道府県交付分 計			403,663	395,490	8,173
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	358	286	72
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計			358	286	72
県・市町村交付分 合計			404,021	395,776	8,245

(様式2D)

白石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																
1	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(虎子沢 山)	郡山字虎 子沢山地 区	市	市	直接	完了	168,200	24	~	24	23			-	調査設計業務委託については、平成24年度で完了。 工事については、平成25年3月末時点では契約のみとなって 平成26年2月14日付けで事業は完了している。	
																	24	126,150	57,798	-		
																	25		4,137	64,215		
																	26					
																	27					
累計	126,150	61,935	64,215																			
2	D	-	14	-	2	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(緑が丘)	緑が丘地 区	市	市	直接	完了	262,000	24	~	24	23			-	調査設計業務委託については、平成24年度で完了。 工事については、平成25年3月末時点では契約のみとなって 平成26年2月14日付けで事業は完了している。	
																	24	196,500	90,809	-		
																	25		7,315	98,376		
																	26					
																	27					
累計	196,500	98,124	98,376																			
7	◆	D	-	14	-	1	-	集水井等設置 用地購入事業	郡山字虎 子沢山地 区	市	市	直接	完了	3,096	24	~	24	23			-	用地測量業務委託については、平成25年3月末時点進捗率約 70%、平成25年7月末まで工期を延期し進めている。 平成25年7月31日付けで事業は完了している。
																		24	2,476	798	-	
																		25		1,605	73	
																		26				
																		27				
累計	2,476	2,403	73																			
8	D	-	20	-	1	-	白石市復興・ 防災まちづくり 計画策定事業	白石市域	市	市	直接	完了	26,203	24	~	24	23			-	平成25年2月14日に業務委託を契約。繰越事業として工期を 平成26年3月20日まで延長し、平成25年5月末時点で進捗 平成26年3月20日付けで事業は完了している。	
																	24	19,652	18,585	-		
																	25		1,046	21		
																	26					
																	27					
累計	19,652	19,631	21																			

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	344,778	167,990	0
		25	0	14,103	162,685
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		344,778	182,093	162,685	
県・市町村交付分 合計		344,778	182,093	162,685	