

(様式1)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

令和4年3月末時点

(単位:千円)

宮城県 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	1,984,049	242,211
	H24	37,799,593	19,069,130
	H25	61,931,425	22,230,850
	H26	60,882,064	33,435,367
	H27	36,172,243	27,956,922
	H28	16,046,822	45,486,947
	H29	14,729,086	28,296,094
	H30	6,028,540	23,512,705
	R1	9,163,533	22,358,678
	R2	15,047,975	24,553,353
	R3	0	6,601,044
合計	259,785,330	253,743,301	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	259,785,330	0	256,460,140	3,325,190

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	0	0	0	0	0
都道府県交付分	256,460,140	259,785,330	0	0	3,325,190
合計	256,460,140	259,785,330	0	0	3,325,190

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

宮城県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
石巻市	36	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	石巻市全 域	県	県	直接	完了	21,658	H24	～	R2	H23				0	24年5月～25年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		H24	3,146		7,880	▲ 4,734	
																		H25	2,891	5,513	909	7,495	25年4月～26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		H26	4,692		1,945	2,747	26年4月～27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		H27			545	▲ 545	27年4月～28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		H28			1,125	▲ 1,125	28年4月～29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		H29			773	▲ 773	29年4月～30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		H30			147	▲ 147	30年4月～31年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		R1			1,056	▲ 1,056	31年4月～32年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		R2			470	▲ 470	
																		R3			0	0	
累計	10,729	5,513	14,850	1,392																			
石巻市	128	A	-	3	-	1	-	湊こども園等 移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	15,335	H24	～	H26	H23				0	24年12月～25年8月 設計業務
																		H24	338		338	0	26年3月～移転新築工事発注
																		H25	2,302		2,302	0	
																		H26	8,859		4,016	4,843	27年3月 移転新築工事完了
																		H27			0	0	
																		H28			0	0	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		R1			0	0	
																		R2			0	0	
																		R3			0	0	
累計	11,499	0	6,656	4,843																			
塩竈市	19	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	塩竈市全 域	県	県	直接	完了	8,213	H24	～	H29	H23				0	24年5月～25年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		H24	1,892		2,442	▲ 550	
																		H25	1,169	575	87	1,657	25年4月～26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		H26	2,523		246	2,277	26年4月～27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		H27			140	▲ 140	27年4月～28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		H28			76	▲ 76	28年4月～29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		H29			3	▲ 3	29年4月～30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		H30			0	0	
																		R1			0	0	
																		R2			0	0	
																		R3			0	0	
累計	5,584	575	2,994	3,165																			
気仙沼市	20	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	気仙沼市 全域	県	県	直接	完了	4,697	H24	～	R2	H23				0	24年5月～25年3月 分布調査
																		H24	318		198	120	
																		H25	2,246	60	365	1,941	25年4月～26年3月 分布調査
																		H26	897		330	567	26年4月～27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		H27			411	▲ 411	27年4月～28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		H28			379	▲ 379	28年4月～29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		H29			443	▲ 443	29年4月～30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		H30			202	▲ 202	30年4月～31年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		R1			376	▲ 376	31年4月～32年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		R2			244	▲ 244	
																		R3			0	0	
累計	3,461	60	2,948	573																			

(様式2A)

宮城県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
名取市	29	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	名取市全域	県	県	直接	完了	9,217	H24	～	R2	H23				0	
																		H24	9,330		0	9,330	
																		H25		▲ 2,418	0	▲ 2,418	
																		H26			1	▲ 1	一部成果品完成
																		H27			0	0	
																		H28			0	0	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	9,330	▲ 2,418	1	6,911	
多賀城市	15	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	多賀城市全域	県	県	直接	完了	4,693	H24	～	H25	H23				0	24年4月～25年3月 分布調査・試掘
																		H24	1,736		145	1,591	
																		H25		1,783	3,374	▲ 1,591	25年4月～26年3月 調査完了
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	1,736	1,783	3,519	0	
岩沼市	18	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	岩沼市全域	県	県	直接	完了	746	H24	～	R2	H23				0	一部成果品完成
																		H24	559		1	558	
																		H25			0	0	
																		H26			1	▲ 1	一部成果品完成
																		H27			0	0	
																		H28			0	0	
																		H29			1	▲ 1	一部成果品完成
																		H30			0	0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	559	0	3	556	
東松島市	12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	東松島市全域	県	県	直接	完了	8,703	H24	～	R2	H23				0	24年10月～25年3月 分布調査
																		H24	12,040		9	12,031	
																		H25		▲ 5,513	0	▲ 5,513	
																		H26			4	▲ 4	一部成果品完成
																		H27			33	▲ 33	一部成果品完成
																		H28			5	▲ 5	一部成果品完成
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	12,040	▲ 5,513	51	6,476	

(様式2A)

宮城県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
亘理町	10	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	亘理町全 域	県	県	直接	完了	1,124	H24	～	H29	H23				0	24年5月～25年3月 分布調査
																		H24	843		14	829	
																		H25			0	0	
																		H26			1	▲ 1	一部成果品完成
																		H27			0	0	
																		H28			7	▲ 7	一部成果品完成
																		H29			0	0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	843	0	22	821	
																		山元町	23	A	-	4	-
H24	5,485		4	5,481																			
H25			26	▲ 26	25年4月～26年3月 分布調査																		
H26			314	▲ 314	一部成果品完成																		
H27			267	▲ 267	一部成果品完成																		
H28			289	▲ 289	一部成果品完成																		
H29			724	▲ 724	一部成果品完成																		
H30			1,287	▲ 1,287	一部成果品完成																		
R1			585	▲ 585	一部成果品完成																		
R2			602	▲ 602																			
R3				0																			
累計	5,485	0	4,098	1,387																			
松島町	12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	松島町全 域	県	県	直接	完了	3,912	H24	～	R2						
																		H24	2,934		0	2,934	
																		H25			0	0	
																		H26			1	▲ 1	一部成果品完成
																		H27			1	▲ 1	一部成果品完成
																		H28			4	▲ 4	一部成果品完成
																		H29			6	▲ 6	一部成果品完成
																		H30			0	0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	2,934	0	12	2,922	
																		七ヶ浜町	28	A	-	4	-
H24	552		0	552																			
H25			0	0																			
H26			1	▲ 1	一部成果品完成																		
H27			0	0																			
H28			0	0																			
H29			0	0																			
H30			0	0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	552	0	1	551																			

(様式2A)

宮城県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
女川町	14	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	女川町全 域	県	県	直接	完了	27,102	H24	～	H29	H23				0	24年4月～25年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)			
																		H24	8,397		615	7,782	25年4月～26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)			
																		H25	4,336		9,231	▲ 4,895	26年4月～27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)			
																		H26	3,944		3,120	824	27年4月～28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)			
																		H27	3,648		2,520	1,128	28年4月～29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)			
																		H28			2,126	▲ 2,126	29年4月～30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)			
																		H29			278	▲ 278				
																		H30				0				
																		R1				0				
																		R2				0				
																		R3				0				
																		累計	20,325	0	17,890	2,435				
																		南三陸町	9	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業
H24	2,870		1,078	1,792	25年4月～26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																					
H25			626	▲ 626	26年4月～27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																					
H26			433	▲ 433	27年4月～28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																					
H27			220	▲ 220	28年4月～29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																					
H28			85	▲ 85	29年4月～30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																					
H29			80	▲ 80																						
H30				0																						
R1				0																						
R2				0																						
R3				0																						
累計	2,870	0	2,522	348																						
市町村 交付分																										
																		H23	0	0	0	0				
																		H24	0	0	0	0				
																		H25	0	0	0	0				
																		H26	0	0	0	0				
																		H27	0	0	0	0				
																		H28	0	0	0	0				
																		H29	0	0	0	0				
																		H30	0	0	0	0				
																		R1	0	0	0	0				
R2	0	0	0	0																						
R3	0	0	0	0																						
0	市町村交付分 計	0	0	0	0																					

(様式2A)

宮城県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
											H23	0	0	0	0	
											H24	50,440	0	12,724	37,716	
											H25	12,944	0	16,920	▲ 3,976	
											H26	20,915	0	10,413	10,502	
											H27	3,648	0	4,137	▲ 489	
											H28	0	0	4,096	▲ 4,096	
											H29	0	0	2,308	▲ 2,308	
											H30	0	0	1,636	▲ 1,636	
											R1	0	0	2,017	▲ 2,017	
											R2	0	0	1,316	▲ 1,316	
											R3	0	0	0	0	
									117,278	都道県交付分 計		87,947	0	55,567	32,380	
											H23	0	0	0	0	
											H24	50,440	0	12,724	37,716	
											H25	12,944	0	16,920	▲ 3,976	
											H26	20,915	0	10,413	10,502	
											H27	3,648	0	4,137	▲ 489	
											H28	0	0	4,096	▲ 4,096	
											H29	0	0	2,308	▲ 2,308	
											H30	0	0	1,636	▲ 1,636	
											R1	0	0	2,017	▲ 2,017	
											R2	0	0	1,316	▲ 1,316	
											R3	0	0	0	0	
									117,278	合計		87,947	0	55,567	32,380	

(様式2B)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
石巻市	129	B	-	3	-	1	-	湊こども園等 移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	48,322	H24	~	H26	H23				0	24年11月設計発注。 電気工事・機械工事がH25年12月、建設工事がH26年2月に契 約済み。工事は26年度中に完了。 H27.3.27工事完了
																		H24	2,338		2,338	0	
																		H25	8,455		33,902	▲ 25,447	
																		H26	25,447		0	25,447	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	36,240	0	36,240	0			
石巻市	130	B	-	3	-	2	-	湊こども園等 移転新築事業 (放課後児童 クラブ)	湊地区	県	市	間接	完了	23,654	H24	~	H26	H23				0	24年11月設計発注。 電気工事・機械工事がH25年12月、建設工事がH26年2月に契 約済み。工事は26年度中に完了。 H27.3.27工事完了
																		H24	946		946	0	
																		H25	3,420		14,822	▲ 11,402	
																		H26	11,402		0	11,402	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	15,768	0	15,768	0			
石巻市	302	B	-	3	-	3	-	門脇・大街道 地区保育所移 転新築事業 (子育て支援 スペース)	門脇地区	県	市	間接	完了	28,594	H25	~	H28	H23				0	H27.2月実施設計契約。 H27.12建築工事契約。工事はH28年度中に完了。 H28.12.13日工事完了
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26	5,350		1,537	3,813	
																		H27	1,164		19,908	▲ 18,744	
																		H28	14,931			14,931	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	21,445	0	21,445	0			
山元町	30	B	-	2	-	1	-	介護基盤復興 まちづくり整備 事業	合戦原地 区	県	間事業	間接	完了	30,000	H24	~	H24	H23				0	
																		H24	30,000		30,000	0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	30,000	0	30,000	0			

(様式2B)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
山元町	59	B	-	3	-	1	-	山元町子育て拠点整備事業 (子育て支援センター整備)	山下地区	県	町	間接	完了	15,037	H26	~	H27	H23				0	基本設計・実施設計業務完了(H27.5.29)。 建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26	656		656	0		
																		H27	10,621		10,621	0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
累計																	11,277	0	11,277	0				
山元町	60	B	-	3	-	2	-	山元町子育て拠点整備事業 (児童館整備)	山下地区	県	町	間接	完了	41,140	H26	~	H27	H23				0	基本設計・実施設計業務完了(H27.5.29)。 建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26	1,809		1,809	0		
																		H27	25,617		25,617	0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
累計																	27,426	0	27,426	0				
南三陸町	84	B	-	3	-	1	-	歌津地区子育て拠点整備事業 (保育所・子育て支援センター)	歌津地区 (児童福祉施設)	県	町	間接	完了	155,105	H25	~	H27	H23				0	設計業務完了後、H26建設工事予定 H26.8実施設計契約。H27.3実施設計完了。 H27.6建設工事契約。H28.2工事完了。	
																		H24				0		
																		H25	6,763		0	6,763		▲ 6,763
																		H26			6,763			
																		H27	109,565		109,565	0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
累計																	116,328	0	116,328	0				
南三陸町	85	B	-	3	-	2	-	戸倉地区子育て拠点整備事業 (子育て支援センター)	戸倉地区 (児童福祉施設)	県	町	間接	完了	15,037	H25	~	H27	H23				0	H25設計業務完了後、H26建設工事予定 H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契約。 H28.1工事完了。	
																		H24				0		
																		H25	267		0	267		
																		H26	5,014		11,277	▲ 6,263		
																		H27	5,996		0	5,996		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
累計																	11,277	0	11,277	0				

(様式2B)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
																	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
南三陸町	86	B - 3 - 3 -	戸倉地区子育て拠点整備事業(放課後児童クラブ)	戸倉地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	25,911	H25 ~ H27	H23					0	H25設計業務完了後、H26建設工事予定 H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契約。 H28.1工事完了。										
											H24					0											
											H25	410		0	410												
											H26	7,679		17,273	▲ 9,594												
											H27	9,184		0	9,184												
											H28				0												
											H29				0												
											H30				0												
											R1				0												
											R2				0												
											R3				0												
											累計	17,273		0	17,273	0											
											市町村交付分											H23	0	0	0	0	
											各年度別合計											H24	0	0	0	0	
											H25	0	0	0	0												
											H26	0	0	0	0												
											H27	0	0	0	0												
											H28	0	0	0	0												
											H29	0	0	0	0												
											H30	0	0	0	0												
											R1	0	0	0	0												
											R2	0	0	0	0												
											R3	0	0	0	0												
0											市町村交付分計					0	0	0	0								
都道県交付分											H23	0	0	0	0												
各年度別合計											H24	33,284	0	33,284	0												
											H25	19,315	0	48,724	▲ 29,409												
											H26	57,357	0	39,315	18,042												
											H27	162,147	0	165,711	▲ 3,564												
											H28	14,931	0	0	14,931												
											H29	0	0	0	0												
											H30	0	0	0	0												
											R1	0	0	0	0												
											R2	0	0	0	0												
											R3	0	0	0	0												
382,800											都道県交付分計					287,034	0	287,034	0								
市町村都道県計											H23	0	0	0	0												
各年度別合計											H24	33,284	0	33,284	0												
											H25	19,315	0	48,724	▲ 29,409												
											H26	57,357	0	39,315	18,042												
											H27	162,147	0	165,711	▲ 3,564												
											H28	14,931	0	0	14,931												
											H29	0	0	0	0												
											H30	0	0	0	0												
											R1	0	0	0	0												
											R2	0	0	0	0												
											R3	0	0	0	0												
382,800											合計					287,034	0	287,034	0								

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
仙台市	30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	名取地区	県	県	直接	完了	7,509	H23	~	H24	H23	9,000		0	9,000	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定 業務発注。	
																		H24	2,000		7,508	▲ 5,508		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28			1	▲ 1		
																		H29				0		
																		H30		▲ 3,491		▲ 3,491		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
																		累計	11,000	▲ 3,491	7,509	0		
																		仙台市	44	C	-	4		-
H24	1,019,400		722,035	297,365																				
H25	415,388		314,029	101,359																				
H26			45,516	▲ 45,516																				
H27			518	▲ 518																				
H28				▲ 1																				
H29		▲ 76,776		▲ 76,776																				
H30		▲ 29,774		▲ 29,774																				
R1		▲ 246,140		▲ 246,140																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	1,434,788	▲ 352,690	1,082,097	1																				
仙台市	46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	名取地区	県	県	直接	完了	1,761,936	H24	~	R3						H23	
																		H24	30,000		26,526	3,474		
																		H25	371,250		225,365	145,885		
																		H26	760,500		290,597	469,903		
																		H27			484,340	▲ 484,340		
																		H28				0		
																		H29	20,271	76,776	152,301	▲ 55,254		
																		H30		42,225	67,094	▲ 24,869		
																		R1		20,430	38,784	▲ 18,354		
																		R2			31,006	▲ 31,006		
																		R3			2,893	▲ 2,893		
																		累計	1,182,021	139,431	1,318,906	2,546		
																		仙台市	47	◆	C	-	1	-
H24	6,000		0	6,000																				
H25	2,960		0	2,960																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30		▲ 8,960		▲ 8,960																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	8,960	▲ 8,960	0	0																				

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
仙台市	68	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(乾燥調製施設整備)	六郷地区	県	市	間接	完了	412,249	H25	~	H26	H23				0	25年12月 基本計画作成業務委託契約 26年5月完了 26年5月 設計・工事請負契約 27年3月完了 26年7月 フォークリフト契約 26年10月完了
																		H24				0	
																		H25	88,121		5,354	82,767	
																		H26	270,663		303,831	▲ 33,168	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1		▲ 49,598		▲ 49,598	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	358,784	▲ 49,598	309,185	1																			
石巻市	37	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(石巻市)大川地区	県	県	直接	継続	5,308,694	H23	~	R4	H23	144,150		0	144,150	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 25年7,8,9月施設機械、排水路、除塵機発注。H25年5,9,11月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年7,11,12月排水樋管工、送水工、ゲート工契約。26年6月高度化支援契約 27年8、11月用水路工事、道路工事契約。 28年11月盤上げ工事契約 29年8月盤上げ工事契約、29年8月暗渠排水工事契約、30年3月区画整理工事契約 30年10月区画整理工事契約、31年2月暗渠排水工事契約 R元9月工事発注。R元4月換地業務発注。 R2年4月工事発注。R2年6月換地業務発注。 R3年9月工事発注。
																		H24	105,867		205,162	▲ 99,295	
																		H25	287,912		100,012	187,900	
																		H26	321,237		123,408	197,829	
																		H27	573,587		352,858	220,729	
																		H28	310,465		715,176	▲ 404,711	
																		H29	1,081,400	35,748	673,032	444,116	
																		H30	785,386	164,145	737,885	211,646	
																		R1		219,088	511,307	▲ 292,219	
																		R2			582,223	▲ 582,223	
																		R3		85,250	111,121	▲ 25,871	
R4				0																			
累計	3,610,004	504,231	4,112,184	2,051																			
石巻市	38	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(石巻市)北上地区	県	県	直接	継続	3,391,354	H23	~	R4	H23	178,250		0	178,250	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 25年8,12月暗渠排水、区画整理工事発注。25年5,9月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年11、27年1月設計業務契約。26年6月高度化支援契約 27年12月区画整理外工事契約。 29年2月排水機場工事契約 29年8月、11月区画整理工事契約、30年3月排水路工事契約 30年6月区画整理工事契約、30年9月排水機場契約 R元5月工事発注。 R2年8月工事発注。R2年5月換地業務発注。 R3年9月工事発注。
																		H24	92,872		163,187	▲ 70,315	
																		H25	272,257		81,156	191,101	
																		H26	363,707		99,483	264,224	
																		H27	272,661		158,184	114,477	
																		H28			204,308	▲ 204,308	
																		H29	726,829		426,127	300,702	
																		H30	540,339	179,490	634,400	85,429	
																		R1		87,141	397,116	▲ 309,975	
																		R2			284,013	▲ 284,013	
																		R3		▲ 85,250	132,190	▲ 217,440	
R4				0																			
累計	2,446,915	181,381	2,580,164	48,132																			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
石巻市	39	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 飯野川地 区	県	県	直接	完了	608,194	H23	~	R2	H23	23,250		0	23,250	24年6月、工事測量業務発注。24年6月、換地業務発注。24年7 月、高度化支援業務発注。 25年12月暗渠排水、区画整理工事発注。26年1月工事測量業務 発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年6.11月換地業務契約。26年6月高度化支援契約。 27年12月区画整理外工事契約。 29年3月補完工事契約 30年1月除塵機設備工事契約 30年8月換地業務契約、30年6月高度化支援契約 R元4月換地業務発注。 事業完了。
																		H24	140,973		133,076	7,897	
																		H25	78,662	▲ 31,000	20,873	26,789	
																		H26	220,487	▲ 52,700	20,685	147,102	
																		H27			45,799	▲ 45,799	
																		H28			85,605	▲ 85,605	
																		H29	68,427	23,250	95,204	▲ 3,527	
																		H30			8,443	▲ 8,443	
																		R1			55,781	▲ 55,781	
																		R2			▲ 5,099	5,099	
																		R3				0	
																		累計	531,799	▲ 60,450	460,367	10,982	
石巻市	40	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 真野大谷 地地区	県	県	直接	完了	546,363	H23	~	H27	H23	48,750		48,750	0	24年6~9月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発 注。 26年2.3月区画整理工事発注。25年7月工事測量業務発注。 26年10月排水路工事契約。26年6月高度化支援契約。 27年8月区画整理付帯工事契約。
																		H24	101,457		101,457	0	
																		H25	45,975		45,975	0	
																		H26	256,340	▲ 65,250	176,090	15,000	
																		H27	22,500		37,500	▲ 15,000	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	475,022	▲ 65,250	409,772	0	
石巻市	41	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 三輪田地 区	県	県	直接	完了	1,689,823	H23	~	H29	H23	142,600		0	142,600	24年6月、工事換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 24年10月、工事測量業務発注。 25年6.12月暗渠排水、施設機械工事発注。25年5.12月工事測量 業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年10月暗渠排水路工事、26年12月排水樋管工、平成27年1 月スライドゲート工契約。26年6月高度化支援契約。 27年10月暗渠排水工事契約。 28年6月機場建屋、同8月ポンプ設備契約 29年区画整理付帯工契約
																		H24	71,214		146,023	▲ 74,809	
																		H25	256,835	31,000	166,401	121,434	
																		H26	270,785	117,950	310,135	78,600	
																		H27	279,417		186,979	92,438	
																		H28	109,817		397,450	▲ 287,633	
																		H29	29,992		102,622	▲ 72,630	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	1,160,660	148,950	1,309,610	0	
石巻市	96	C	-	4	-	1	-	共同乾燥調製 貯蔵施設整備 事業	(石巻市) 北上地区	県	市	間接	完了	1,136,787	H24	~	H27	H23			0	0	24年10月、地質調査業務発注。24年11月、用地測量業務発注。 24年12月建築工事発注。 25年6月、外構工事発注。26年1月、本体工事完成。平成26年3 月外構工事完了。 事業完了。
																		H24	1,053,750		932,049	121,701	
																		H25			109,058	▲ 109,058	
																		H26			0	0	
																		H27			▲ 188,518	188,518	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		▲ 1,152		▲ 1,152	
																		R1		▲ 200,008		▲ 200,008	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	1,053,750	▲ 201,160	852,589	1	

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
石巻市	98	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業 (漁港施設整備事業)	市内漁港 (本土)	県	市	間接	完了	444,810	H24	～	R1	H23				0	24年7月、嵩上げ工事発注。 25年3月までで用地嵩上げ15地区を実施。 26年12月、名振外3漁港の用地嵩上げ工事発注 27年6月桑の浜漁港、27年12月牧ノ浜漁港、28年3月小淵漁港の用地嵩上げ工事発注 28年6月熊沢漁港工事発注、前網漁港・鮫ノ浦漁港H28増工 船越漁港、小淵漁港、小網倉漁港の用地嵩上げの増工契約 船越、名振、水浜分浜、小淵、小網倉漁港の用地嵩上げの変更契約 名振、水浜分浜、小淵漁港の用地嵩上げの変更契約
																		H24	411,000		147,922	263,078	
																		H25			88,687	▲ 88,687	
																		H26			29,083	▲ 29,083	
																		H27			20,810	▲ 20,810	
																		H28			24,413	▲ 24,413	
																		H29			21,445	▲ 21,445	
																		H30			1,247	▲ 1,247	
																		R1				▲ 9,279	
																		R2				▲ 77,393	
																		R3				0	
累計	411,000	▲ 77,393	324,328	9,279																			
石巻市	99	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業 (漁港施設整備事業)	市内漁港 離島(2)	県	市	間接	完了	52,000	H24	～	H29	H23				0	24年11月、嵩上げ工事発注。 25年3月までで用地嵩上げ2地区を実施。 26年12月、長渡漁港の用地嵩上げ工事発注。 27年12月、大泊漁港の用地嵩上げ工事発注。 大泊漁港H26予算事故繰越のため、減工 大泊漁港の増工契約
																		H24	40,300		39,993	307	
																		H25			▲ 28,995	28,995	
																		H26			10,996	▲ 10,996	
																		H27			11,966	▲ 11,966	
																		H28			▲ 11,969	11,969	
																		H29			18,308	▲ 18,308	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	40,300	0	40,299	1																			
石巻市	131	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業 (施設園芸団地化整備事業)	蛇田・須江地区	県	市	間接	完了	1,971,117	H24	～	H27	H23				0	25年2月、基本設計業務発注。25年2月、用地測量調査発注。 25年7月、造成工事発注。9月、施設整備工事発注。10月、施工管理業務発注。 27年2月 場内整備工事発注(27年8月完了予定)。27年3月 農業機械購入。27年度中にホイールローダ購入予定 27年10月ホイールローダ購入。11月末場内整備工事完了。
																		H24	1,758,000		16,702	1,741,298	
																		H25			1,672,766	▲ 1,672,766	
																		H26			44,462	▲ 44,462	
																		H27			12,890	▲ 12,890	
																		H28				0	
																		H29			▲ 268,484	268,484	
																		H30				0	
																		R1			▲ 253,188	▲ 253,188	
																		R2			▲ 26,474	▲ 26,474	
																		R3				0	
累計	1,758,000	▲ 279,662	1,478,336	2																			

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
石巻市	239	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業(大川地区農業用機械等整備事業)	大川地区	県	市	間接	完了	646,136	H24	~	R2	H23				0	25年8,12月、農業機械購入。10,11月、造成工事発注。12月、整備工事発注。26年2月、ハウス設置業務発注。3月、測量業務発注。 26年9月、農業機械購入。27年1月、格納庫設置業務発注。27年2月育苗ハウス設置業務発注。 27年8月、冷蔵庫購入、28年2月敷地造成工事完成、3月農業機械購入、育苗ハウス、格納庫完成。 28年5,7,8,12月農業機械購入、8月格納庫発注、9月育苗ハウス敷地整備工事発注、29年2月貯水タンク発注 (30年1月~3月)農業用機械購入、育苗ハウス建設 (31年3月)農業用機械(トラクター等) 2年3月、格納庫設置、農業用機械(田植機等)
																		H24	97,390		0	97,390	
																		H25	251,514		274,036	▲ 22,522	
																		H26	134,544		48,480	86,064	
																		H27			68,916	▲ 68,916	
																		H28			41,471	▲ 41,471	
																		H29			▲ 18,455	18,455	
																		H30		1,152	10,208	▲ 9,056	
																		R1			17,722	▲ 17,722	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	483,448	1,152	442,378	42,222																			
石巻市	240	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業(北上地区農業用機械等整備事業)	北上地区	県	市	間接	完了	275,728	H24	~	R1	H23				0	25年5,7,12月、農業機械購入。26年2月、育苗ハウス設置業務発注。 26年9月、27年2月育苗ハウス設置業務発注。26年11月、格納庫設置業務発注。27年3月、農業機械購入。 28年3月格納庫完成 29年1月農業機械購入 (29年8月~9月)農業機械購入
																		H24	150,933		0	150,933	
																		H25	55,863		133,032	▲ 77,169	
																		H26			27,755	▲ 27,755	
																		H27			4,892	▲ 4,892	
																		H28			12,636	▲ 12,636	
																		H29			15,349	▲ 15,349	
																		H30			3,533	▲ 3,533	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	206,796	0	197,197	9,599																			
石巻市	241	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	牡鹿地区	県	県	直接	完了	3,999	H24	~	H25	H23				0	25年5月、設計業務発注。
																		H24	4,000		0	4,000	
																		H25			3,998	▲ 3,998	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29		▲ 1		▲ 1	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	4,000	▲ 1	3,998	1																			

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
石巻市	242	◆	C	-	1	-	7	-	1	農地整備推進 支援事業	牡鹿地区	県	県	直接	完了	10,035	H25	~	H25	H23				0	25年4月、課題検討業務発注、6月、ワークショップ企画運營業務発注。
																				H24				0	
																				H25	9,120		8,028	1,092	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29		▲ 1,092		▲ 1,092	
																				H30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
累計																			9,120	▲ 1,092	8,028	0			
石巻市	243		C	-	2	-	1	-		農山漁村活性化プロジェクト 支援事業	網地地区	県	県	直接	完了	18,248	H24	~	H25	H23				0	25年9月、工事完了。
																				H24	1,500		0	1,500	
																				H25	16,500		13,686	2,814	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29		▲ 4,314		▲ 4,314	
																				H30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
累計																			18,000	▲ 4,314	13,686	0			
石巻市	262		C	-	8	-	1	-		水産技術総合センター公開 実験棟復旧整備事業	魚町地区	県	県	直接	完了	406,300	H25	~	H27	H23				0	26年3月、設計業務完了。 26年8月、工事発注。 27年9月、工事完了
																				H24				0	
																				H25	10,122		3,033	7,089	
																				H26	348,193		190,005	158,188	
																				H27	0		111,686	▲ 111,686	
																				H28				0	
																				H29		▲ 53,591		▲ 53,591	
																				H30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
累計																			358,315	▲ 53,591	304,724	0			
石巻市	263	☆	F	-	3	-	1	-		漁業集落復興効果促進事業 (県分)	石巻市	県	県	直接	完了	99,069	H25	~	R2	H23				0	
																				H24				0	
																				H25	2,200		0	2,200	
																				H26			0	0	
																				H27	89,772			89,772	
																				H28			34,063	▲ 34,063	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				R1				0	
																				R2		▲ 12,717	10,530	▲ 23,247	
																				R3				0	
累計																			91,972	▲ 12,717	44,593	34,662			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
石巻市	276	C	-	1	-	7	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合整 備事業)	牡鹿地区	県	県	直接	完了	1,278,322	H25	~	R3	H23				0	26年2月、実施設計発注 26年6月、実施設計発注 27年9月、測量設計業務契約・換地業務約。 28年4月、区画整理工事発注 29年9月、工事発注 30年8月工事発注 元年10月工事発注 R2年8月工事発注。R2年4月換地業務発注。 R3年12月に事業完了	
																	H24				0		
																	H25	52,700		28,697	24,003		
																	H26	278,225		1,031	277,194		
																	H27	281,325		11,747	269,578		
																	H28	80,307		467,992	▲ 387,685		
																	H29	38,750		132,969	▲ 94,219		
																	H30		71,300	97,618	▲ 26,318		
																	R1		195,592	55,987	139,605		
																	R2			174,651	▲ 174,651		
																	R3		▲ 7,500	▲ 4,216	▲ 3,284		
																	累計	731,307	259,392	966,476	24,223		
																	石巻市	339	C	-	1		-
H24				0																			
H25				0																			
H26	302,250		11,255	290,995																			
H27			2,334	▲ 2,334																			
H28			259,305	▲ 259,305																			
H29				0																			
H30			27,945	▲ 27,945																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	302,250	0	300,839	1,411																			
石巻市	340	C	-	1	-	9	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(離 島漁港環境整 備事業)	離島	県	県	直接	完了	70,000	H26	~	H30						H23	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	52,500		2,923	49,577		
																	H27			2,702	▲ 2,702		
																	H28			27,749	▲ 27,749		
																	H29				0		
																	H30			18,962	▲ 18,962		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	累計	52,500	0	52,336	164		
																	石巻市	392	◆	C	-	1	-
H24				0																			
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28	14,104		11,396	2,708																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	14,104	0	11,396	2,708																			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
石巻市	393	C	-	4	-	5	-	被災地域農業復興総合支援事業 (牡鹿地区農業用機械施設等整備事業)	牡鹿地区	県	市	間接	完了	194,108	H28	~	R1	H23				0	28年12月農業用施設用地測量・地質調査業務発注、育苗ハウス設置業務発注、農業機械購入 29年1月格納庫発注、2月育苗ハウス給水管設置工事発注 29年6月育苗ハウス給水管設置、農業用機械発注、29年7月外構工事測量設計業務発注、29年8月農業機械購入、29年9月穀物乾燥調製施設、29年9月施設通路工事発注、29年10月施設通路設置
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28	145,581		46,277	99,304	
																		H29		88,536	▲ 88,536		
																		H30		4,617	▲ 4,617		
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	145,581	0	139,430	6,151			
塩竈市	14	C	-	5	-	1	-	桂島地区漁業集落防災機能強化事業	浦戸桂島	県	市	間接	完了	241,500	H23	~	R2	H23	52,575	0	52,575	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。	
																		H24	128,550		76,560	51,990	24年7月、基本・実施設計業務発注。
																		H25			0	0	26年3月、基本・実施設計業務完了。
																		H26			0	0	
																		H27			0	0	
																		H28			0	0	
																		H29		2,187	▲ 2,187		
																		H30		10,209	▲ 10,209		30年5月、詳細設計・資料作成支援発注。31年3月同業務完了
																		R1		22,776	▲ 22,776		元年5月資料作成支援、10月用地測量発注。2年3月までに完了。
																		R2		6,122	▲ 6,122		2年10月、用地測量発注。3年3月までに完了。
																		R3				0	
累計																	181,125	0	117,854	63,271			
塩竈市	15	C	-	5	-	2	-	野々島地区漁業集落防災機能強化事業	浦戸野々島	県	市	間接	完了	74,420	H23	~	R2	H23	15,877	0	15,877	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。	
																		H24	39,937		22,824	17,113	24年7月、基本・実施設計業務発注。
																		H25		5,285	▲ 5,285		26年3月、基本設計業務完了。
																		H26		17,137	▲ 17,137		26年7月、実施設計業務発注。27年3月31日同業務完了。
																		H27			0	0	
																		H28			0	0	
																		H29		5,022	▲ 5,022		
																		H30			0	0	
																		R1		3,217	▲ 3,217		31年4月、用地測量業務発注。10月同業務完了
																		R2		580	▲ 580		2年10月、用地測量発注。3年3月までに完了。
																		R3				0	
累計																	55,814	0	54,065	1,749			
塩竈市	16	C	-	5	-	3	-	寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業	浦戸寒風沢	県	市	間接	完了	127,700	H23	~	R2	H23	30,787	0	30,787	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。	
																		H24	64,987		65,253	▲ 266	24年7月、基本・実施設計業務発注。
																		H25		▲ 5,285	5,285		26年3月、基本・実施設計業務完了。
																		H26		10,732	▲ 10,732		26年11月ポンプ施設詳細設計業務発注。
																		H27		698	▲ 698		28年2月、設計完了
																		H28			0	0	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		R1		10,610	▲ 10,610		
																		R2		3,963	▲ 3,963		2年4月発注者支援、10月用地測量発注。3年3月までに完了。
																		R3				0	
累計																	95,774	0	85,971	9,803			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
塩竈市	17	C	-	6	-	1	-	野々島地区漁港施設機能強化事業	浦野々島	県	市	間接	完了	27,000	H24	~	R1	H23				0	25年9月、嵩上げ工事発注。26年3月、嵩上げ工事完了。	
																		H24	20,925		0	20,925		
																		H25			11,801	▲ 11,801		
																		H26			0	0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
累計																	20,925	0	11,801	9,124				
塩竈市	18	C	-	6	-	2	-	寒風沢地区漁港施設機能強化事業	浦野寒風沢	県	市	間接	完了	41,000	H24	~	R1	H23				0	25年3月、嵩上げ工事発注。 25年7月、嵩上げ工事契約(変更)。25年12月、完了。	
																		H24	31,775		20,343	11,432		
																		H25			▲ 811	811		
																		H26			0	0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
累計																	31,775	0	19,532	12,243				
塩竈市	61	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	塩竈市	県	県	直接	完了	41,772	H25	~	R2	H23				0	
																			H24				0	
																			H25	33,427		25,920	7,507	
																			H26			▲ 3,972	3,972	
																			H27	12,736			12,736	
																			H28			2,314	▲ 2,314	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2		▲ 12,748	3,581	▲ 16,329	
																			R3				0	
累計																	46,163	▲ 12,748	27,843	5,572				
気仙沼市	21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	気仙沼市	県	県	直接	完了	27,800	H23	~	H24	H23	24,800		0	24,800	24年5月、基本計画策定業務発注。	
																		H24	3,000		27,799	▲ 24,799		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
累計																	27,800	0	27,799	1				

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
気仙沼市	22	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	気仙沼地 区	県	県	直接	継続	4,103,760	H24	～	R4	H23				0	25年3月、実施設計発注。		
																		H24	120,000		40,407	79,593			
																		H25	298,500		189,492	109,008	25年8月、工事発注。		
																		H26	1,506,750		774,074	732,676	26年4月、工事発注		
																		H27			597,979	▲ 597,979	27年9・12月、区画整理工事・揚水機場機械設備工事契約。		
																		H28	508,320		488,856	19,464	28年7月、区画整理工事契約		
																		H29	227,415	136,335	527,012	▲ 163,262	29年9月、工事発注。		
																		H30	247,500	7,500	220,899	34,101	30年8月、工事発注		
																		R1			98,218	▲ 98,218	元年7月、換地業務契約		
																		R2			110,896	▲ 110,896	R2年8月工事発注。R2年6月換地業務発注。		
																		R3		25,500	29,779	▲ 4,279	R3年9月工事発注。		
累計	2,908,485	169,335	3,077,612	208																					
気仙沼市	46	◆	C	-	1	-	2	-	1	農地整備推進 支援事業	気仙沼地 区	県	県	直接	完了	10,786	H24	～	H25	H23				0	24年10月、ワークショップ企画運營業務発注。
																				H24	6,320		4,040	2,280	
																				H25	5,040		4,589	451	25年4月課題検討業務発注、6月ワークショップ企画運營業務発注
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29		▲ 2,731		▲ 2,731	
																				H30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
累計	11,360	▲ 2,731	8,629	0																					
気仙沼市	80	C	-	8	-	1	-	気仙沼水産試 験場復旧整備 事業	気仙沼 市・宮城 県水産技 術総合セ ンター気 仙沼水産 試験場	県	県	直接	完了	919,912	H24	～	H28	H23				0	24年12月、基本設計・実施設計発注。		
																		H24	25,390		12,192	13,198			
																		H25	176,041		196,459	▲ 20,418	25年7月、地質調査業務完了。25年11月、本館・種苗生産施設設計業務完了。26年3月、海水取水施設設計業務完了。26年3月、本館・種苗生産施設建築工事入札不調により遅れているもの。		
																		H26	622,105		419,107	202,998	26年10月、本館・種苗生産施設建築工事発注		
																		H27	0		62,173	▲ 62,173	27年11月、建築・電気・機械・昇降機工事完了		
																		H28				0			
																		H29		▲ 133,604		▲ 133,604			
																		H30				0			
																		R1				0			
																		R2				0			
																		R3				0			
累計	823,536	▲ 133,604	689,931	1																					

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
気仙沼市	138	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	気仙沼市	県	県	直接	完了	175,217	H25	～	R3	H23			0	R3完了	
																				H24			0		
																				H25	42,661		29,120		13,541
																				H26					0
																				H27	45,995				45,995
																				H28			7,880		▲ 7,880
																				H29					0
																				H30					0
																				R1					0
																				R2		51,517	94,540		▲ 43,023
																				R3					0
累計	88,656	51,517	131,540	8,633																					
気仙沼市	196	C	-	4	-	1	-	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(階上・大 谷地区)	階上・大 谷地区	県	市	間接	完了	1,011,051	H26	～	R1	H23			0	育苗パイプハウス、トラクター、田植機、動力噴霧機(自走式)、土寄せ機、野菜全自動移植機、動力噴霧機発注 育苗パイプハウス、ネギ収穫機、コンバイン、トラクター、全自動播種機、スチーム発芽器、トリプルマストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力ネギ管理機、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注 育苗用パイプハウス、農業用トラクター、ブームスプレーヤ、乗用ネギ管理機等、給水設備工事、穀物乾燥調製施設 ネギ収穫機、フォークリフト、育苗用パイプハウス、トラクター等発注 穀物乾燥調製施設、いちご栽培棟プラント設備、全自動ネギ結束機等		
																			H24			0			
																			H25			0			
																			H26	246,937		33,279		213,658	
																			H27	624,668		117,872		506,796	
																			H28			101,596		▲ 101,596	
																			H29			221,005		▲ 221,005	
																			H30			277,540		▲ 277,540	
																			R1		▲ 109,944	6,780		▲ 116,724	
																			R2		▲ 3,373			▲ 3,373	
																			R3					0	
累計	871,605	▲ 113,317	758,072	216																					
気仙沼市	197	C	-	1	-	3	-	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(気 仙沼漁港環境 整備事業)	気仙沼	県	県	直接	完了	797,700	H26	～	R2	H23			0	H27.2予備及び詳細設計業務契約済み H29.3工事契約 全体計画のうち約40%が完成済みであり、平成31年3月に完成予定。		
																			H24			0			
																			H25			0			
																			H26	412,500		11,480		401,020	
																			H27	13,275		8,303		4,972	
																			H28			338,693		▲ 338,693	
																			H29	22,500		57,322		▲ 34,822	
																			H30	90,000		42,728		47,272	
																			R1		60,000	33,542		26,458	
																			R2			58,648		▲ 58,648	
																			R3					0	
累計	538,275	60,000	550,716	47,559																					

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
気仙沼市	209	C - 4 - 2 -	被災地域農業復興総合支援事業(小泉地区外2地区)	小泉地区外2地区	県	市	間接	完了	461,235	H27 ~ R1	H23				0	育苗パイプハウス、トラクター、田植機、育苗用播種機、トリプルマストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注 農業用機械格納庫、穀物乾燥調製施設、プラント設備工事、給水管敷設工事 穀物乾燥調製施設付帯工事外 トラクター、動力噴霧機(自走式)、野菜栽培用パイプハウス等発注
											H24				0	
											H25				0	
											H26				0	
											H27	346,941		27,823	319,118	
											H28			205,515	▲ 205,515	
											H29			70	▲ 70	
											H30			76,417	▲ 76,417	
											R1			36,099	▲ 36,099	
											R2		▲ 1,015		▲ 1,015	
累計	346,941	▲ 1,015	345,924	2												
白石市	3	C - 4 - 1 -	被災地域農業復興支援総合事業(園芸施設等整備)	白川内親地区	県	市	間接	完了	432,543	H23 ~ H26	H23	295,620		0	295,620	納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほぼ25年4月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工となっている。 25年5月かんがい用水井戸・排水設備完成 集出荷施設建築のみ25年10月着工となっており、26年6月に完了予定である。 25年6月発注、園芸施設等(ハウス160棟)整備工事(ハウス散水資材購入) 25年7月納品。 25年11月発注、園芸施設等(ハウス160棟)整備工事(ハウス散水管設置工事) 26年3月完成。 25年10月発注、集出荷施設整備工事 26年6月完成
											H24	14,967		145,103	▲ 130,136	
											H25		13,819	172,357	▲ 158,538	
											H26			6	▲ 6	
											H27				0	
											H28				0	
											H29				0	
											H30				0	
											R1				0	
											R2				0	
R3				0												
累計	310,587	13,819	317,466	6,940												

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
白石市	4	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興支援総合事業(園芸施設用水確保事業)	白川内親地区	県	市	間接	完了	72,286	H23	~	H26	H23	59,836		0	59,836	納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほぼ25年4月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工となっている。 25年8月かんがい用水井戸・設備完成。取水に関する手続きの遅れで未着工だった取水ポンプが完了したため、利用を開始し事業完了となっている。 25年8月発注、揚水ポンプ整備工事 25年12月完成。 26年6月完成
																		H24	0		33,783	▲ 33,783	
																		H25		▲ 5,622	19,199	▲ 24,821	
																		H26			1	▲ 1	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	59,836	▲ 5,622	52,983	1,231																			
白石市	5	◆	C	-	4	-	1	農作業及び作物集荷用車両整備事業	白川内親地区	県	市	間接	完了	4,303	H23	~	H24	H23	8,400		0	8,400	全て納品し、利用を開始し事業完了となっている。
																		H24	0		3,442	▲ 3,442	
																		H25		▲ 4,957		▲ 4,957	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	8,400	▲ 4,957	3,442	1																			
白石市	6	◆	C	-	4	-	1	沿岸部被災者通所支援事業	白川内親地区	県	市	間接	完了	27,000	H23	~	H26	H23	24,840		0	24,840	地盤調査は終了。25年度内で休憩施設を建築し、完了予定である。 休憩施設建築のみ25年10月着工となっており、26年6月に完了予定である。 25年10月発注、休憩施設整備工事 26年6月完成。
																		H24	0		538	▲ 538	
																		H25		▲ 3,240	21,060	▲ 24,300	
																		H26			1	▲ 1	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	24,840	▲ 3,240	21,599	1																			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
名取市	28	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	閉上・下 増田地区	県	市	間接	完了	3,790,222	H24	～	H28	H23				0	・H25年度交付分については概ね発注済。 ・主な残事業としては、第7回配分の北釜耕人会と北釜野菜組合の格納庫・堆肥舎の築造工事及び小塚原ファームランドのライスセンター等築造工事・農業用機械導入があり、農地復旧状況に応じてH27年度中に発注、H28年4月完了。 ・H26年度交付分についても概ね発注済。 ・主な残事業としては、第8回配分の小塚原ファームランドの農業用機械導入及び名取北釜ファームへの格納庫・堆肥舎築造工事があり、農地復旧状況に応じてH27年度中に発注、H28年4月完了。 28年4月に完了予定 H27年度より繰越した事業についてH28.4月完了
																		H24	75,000		55,991	19,009	
																		H25	2,454,961		765,357	1,689,604	
																		H26	741,285		1,666,851	▲ 925,566	
																		H27			407,720	▲ 407,720	
																		H28				0	
																		H29		▲ 374,967	▲ 53,258	▲ 321,709	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2		▲ 53,613		▲ 53,613	
																		R3				0	
累計	3,271,246	▲ 428,580	2,842,661	5																			
名取市	30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	45,994	H23	～	H27	H23	52,000		0	52,000	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務発注 26年5月塩分モニタリング業務発注 27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
																		H24	11,000		43,025	▲ 32,025	
																		H25			1,280	▲ 1,280	
																		H26			1,289	▲ 1,289	
																		H27			399	▲ 399	
																		H28				0	
																		H29		▲ 17,006		▲ 17,006	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	63,000	▲ 17,006	45,993	1																			
名取市	31	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	名取地区	県	県	直接	継続	12,409,978	H24	～	R4	H23				0	25年2月、実施設計発注。 25年6月、工事発注。 26年4月、工事発注。 27年11・12月、暗渠排水工事契約。 28年6月、暗渠排水工事契約。28年9月、区画整理工事発注。 29年9月、工事発注。 30年8月、工事発注 元年8月、工事発注 R2年7月工事発注。R2年6月換地業務発注。 既契約工事で増額変更。
																		H24	97,500		85,132	12,368	
																		H25	678,750		691,117	▲ 12,367	
																		H26	5,655,750		2,395,994	3,259,756	
																		H27	464,658		3,421,625	▲ 2,956,967	
																		H28	1,132,216		1,173,692	▲ 41,476	
																		H29	618,209	406,039	499,958	524,290	
																		H30	17,570	302,220	495,396	▲ 175,606	
																		R1		145,882	271,434	▲ 125,552	
																		R2		▲ 211,312	244,423	▲ 455,735	
																		R3			28,014	▲ 28,014	
累計	8,664,653	642,829	9,306,785	697																			

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
名取市	32	◆	C	-	1	-	2	-	1	被災農地における早期復興技術の開発事業	農業・園芸総合研究所	県	県	直接	完了	13,069	H24	～	H25	H23			0	24年4月、試験研究業務開始。	
																				H24	5,787		5,787	0	
																				H25	5,787		4,668	1,119	25年度で終了
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29		▲ 1,119		▲ 1,119	
																				H30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				累計	11,574	▲ 1,119	10,455	0	
名取市	33		C	-	1	-	3	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	2,974	H23	～	H24	H23	3,000		0	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。	
																				H24	1,000		2,973	▲ 1,973	
																				H25				0	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29		▲ 1,026		▲ 1,026	
																				H30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				累計	4,000	▲ 1,026	2,973	1	
名取市	34		C	-	1	-	4	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	99,716	H24	～	R4	H23			0	25年3月、実施設計発注。	
																				H24	5,250		1,567	3,683	
																				H25	198,750		9,985	188,765	25年5月、工事発注。
																				H26	8,250		10,964	▲ 2,714	26年4月、工事発注。
																				H27			22,220	▲ 22,220	
																				H28			10,642	▲ 10,642	28年9月、暗渠排水工事契約
																				H29			5,860	▲ 5,860	29年4月、工事発注。
																				H30			5,904	▲ 5,904	30年5月、工事発注。
																				R1		▲ 66,750	4,184	▲ 70,934	元年10月、工事発注
																				R2		▲ 70,713	3,052	▲ 73,765	R2年7月工事発注。R2年6月換地業務発注。
																				R3			376	▲ 376	R3年9月工事発注。
																				累計	212,250	▲ 137,463	74,754	33	
名取市	42	◆	C	-	1	-	2	-	2	農地整備推進支援事業	名取地区	県	県	直接	完了	18,398	H24	～	H25	H23			0	24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。	
																				H24	16,640		8,509	8,131	
																				H25	10,000		6,210	3,790	25年4月課題検討業務発注。7月ワークショップ企画運営業務発注
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29		▲ 11,921		▲ 11,921	
																				H30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				累計	26,640	▲ 11,921	14,719	0	

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
岩沼市	19	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	43,714	H23	~	H27	H23	43,000		0	43,000	24年4月、基本計画策定業務発注、24年6月、計画概要書作成 業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務発注 26年5月塩分モニタリング業務発注 27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。	
																		H24	9,000		38,454	▲ 29,454		
																		H25			2,560	▲ 2,560		
																		H26			1,291	▲ 1,291		
																		H27			1,407	▲ 1,407		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30		▲ 8,286		▲ 8,286		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
																		累計	52,000	▲ 8,286	43,712	2		
岩沼市	20	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	12,156,397	H24	~	R4	H23			0	25年3月、実施設計発注。 25年5月、工事発注。 26年4月、工事発注。 27年12月、暗渠排水工事契約。28年1月、区画整理工事契約。 28年9月、暗渠排水工事契約 29年9月、工事発注。 30年5月、工事発注。 元年10月、工事発注 R2年7月工事発注。R2年6月換地業務発注。 R3年9月工事発注。		
																		H24	97,500		89,289		8,211	
																		H25	1,022,250		814,273		207,977	
																		H26	4,819,500		1,873,379		2,946,121	
																		H27	1,253,836		3,021,635		▲ 1,767,799	
																		H28	1,128,546		891,291		237,255	
																		H29	689,022		754,082		▲ 65,060	
																		H30		33,750	750,456		▲ 716,706	
																		R1		25,443	473,755		▲ 448,312	
																		R2	65,250	▲ 17,801	340,521		▲ 293,072	
																		R3			103,923		▲ 103,923	
																		累計	9,075,904	41,392	9,112,604		4,692	
岩沼市	21	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	玉浦中部 地区	県	県	直接	完了	416,262	H24	~	H28	H23			0	24年6月、電柱移設。24年6月、工事測量業務発注。24年11月、 高度化支援業務発注。 25年7月区画整理、暗渠排水工事工事発注。 26年8月区画整理付帯工契約。26年6月高度化支援契約。 28年2月区画整理付帯工事契約。		
																		H24	132,043		132,043		0	
																		H25	102,450		107,906		▲ 5,456	
																		H26	88,425		38,700		49,725	
																		H27			33,547		▲ 33,547	
																		H28					0	
																		H29					0	
																		H30		▲ 10,722			▲ 10,722	
																		R1					0	
																		R2					0	
																		R3					0	
																		累計	322,918	▲ 10,722	312,196		0	
岩沼市	29	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	岩沼地区	県	県	直接	完了	14,278	H24	~	H25	H23			0	24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。 25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注	
																			H24	16,640		6,787		9,853
																			H25	10,080		4,473		5,607
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30		▲ 15,297			▲ 15,297
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
																			累計	26,720	▲ 15,297	11,260		163

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
															H24	～							H26
岩沼市	33	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	東部地域	県	市	間接	完了	3,010,021	H24	～	H26	H23				0	25年1月、調査測量業務発注。25年2月、農業用機械発注。 25年5月RC造成工事発注。25年6月、RC(3地区)発注。 26年5月、施設造成工事発注。7月、建築工事発注。
																		H24	1,166,899		165,823	1,001,076	
																		H25	1,932,786		1,329,969	602,817	
																		H26	53,706		898,034	▲ 844,328	
																		H27			▲ 160,203	160,203	
																		H28				0	
																		H29		▲ 982	▲ 2	▲ 980	
																		H30		▲ 752,475		▲ 752,475	
																		R1		▲ 142,165		▲ 142,165	
																		R2		▲ 254		▲ 254	
																		R3				0	
																		累計	3,153,391	▲ 895,876	2,233,621	23,894	
岩沼市	50	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	5,680	H28	～	R3	H23				0	28年9月、暗渠排水工事契約 29年4月、工事発注。 30年8月、工事発注。 元年8月、工事発注。 R2年7月工事発注。R2年6月換地業務発注。 既契約工事で増額変更。
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28	1,560		1,591	▲ 31	
																		H29	907	982	845	1,044	
																		H30		555	956	▲ 401	
																		R1		255	482	▲ 227	
																		R2			334	▲ 334	
																		R3			51	▲ 51	
																		累計	2,467	1,792	4,259	0	
東松島市	13	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	(東松島 市) 大曲地区	県	県	直接	完了	1,050	H24	～	H24	H23				0	24年12月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。
																		H24	2,300		1,050	1,250	
																		H25				0	
																		H26		▲ 1,250		▲ 1,250	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	2,300	▲ 1,250	1,050	0	

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
東松島市	14	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農地 整備事業)	(東松島 市) 大曲地区	県	県	直接	完了	1,637,692	H23	~	R2	H23	37,500		0	37,500	24年6月、工事測量設計等業務発注。24年11月、高度化支援業務発注。 25年8、10月区画整理工事発注。25年7、8月工事測量業務発注。 26年11月、27年1月区画整理工契約。26年7月測量設計業務契約。26年6月高度化支援契約 27年6月地下水等調査業務契約。 28年8月暗渠排水工事発注。 29年9月付帯工事発注。5月から換地計画書作成開始。 30年6月区画整理付帯工事契約。30年6月高度化支援契約 R2年3月工事契約。R元年7月換地業務契約。 R2年12月5月換地業務契約。
																		H24	301,425		202,041	99,384	
																		H25	720,675		328,952	391,723	
																		H26	296,925	▲ 156,737	289,910	▲ 149,722	
																		H27			88,466	▲ 88,466	
																		H28			217,320	▲ 217,320	
																		H29			7,454	▲ 7,454	
																		H30	36,050	8,412	21,136	23,326	
																		R1			12,216	▲ 12,216	
																		R2		▲ 15,981	34,824	▲ 50,805	
																		R3				0	
累計	1,392,575	▲ 164,306	1,202,319	25,950																			
東松島市	15	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	(東松島 市) 西矢本地区	県	県	直接	完了	924	H24	~	H24	H23			0	24年6月、基本計画策定業務発注。24年8月、完成。	
																		H24	1,200		924		276
																		H25					0
																		H26		▲ 276			▲ 276
																		H27					0
																		H28					0
																		H29					0
																		H30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
累計	1,200	▲ 276	924	0																			
東松島市	16	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農地 整備事業)	(東松島 市) 西矢本地区	県	県	直接	完了	3,285,489	H24	~	R3	H23			0	24年9月、測量設計・工事発注。 25年6月、工事発注。 26年7月、工事発注。 27年10月、区画整理工事契約。28年2月、暗渠排水工事契約。 28年9月、暗渠排水工事発注。 29年4月、工事発注。 30年8月、工事発注。 元年5月、換地業務契約。 R2年9月工事発注。R2年4月換地業務発注。 R4年3月に事業完了。	
																		H24	121,500		54,736		66,764
																		H25	966,000		920,958		45,042
																		H26	1,416,000	▲ 282,540	501,744		631,716
																		H27			262,070		▲ 262,070
																		H28	114,750		466,260		▲ 351,510
																		H29	442,500		6,285		436,215
																		H30			72,413		▲ 72,413
																		R1		▲ 96,162	75,100		▲ 171,262
																		R2	9,750	▲ 190,181	108,105		▲ 288,536
																		R3		▲ 37,500	▲ 9,030		▲ 28,470
累計	3,070,500	▲ 606,383	2,458,641	5,476																			

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
東松島市	17	C	-	1	-	5	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農地 防災事業)	(東松島 市) 洲崎地区	県	県	直接	完了	330,000	H24	~	H26	H23				0	24年10月、排水機場建屋工事発注。24年12月、排水機場機械 設備工事発注。 25年3月、排水機場機械設備完成・稼働開始 26年10月、排水機場付帯工事発注。
																	H24	159,000		136,943	22,057	
																	H25	82,500		69,655	12,845	
																	H26	13,500	▲ 7,500	40,902	▲ 34,902	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	255,000	▲ 7,500	247,500	0																		
東松島市	32	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	宮戸・東 名地区漁 港施設用 地	県	市	間接	完了	96,732	H24	~	H25	H23				0	24年7月、測量設計・工事発注。 26年3月、完了。
																	H24	74,100		64,575	9,525	
																	H25			7,973	▲ 7,973	
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 1,551		▲ 1,551	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	74,100	▲ 1,551	72,548	1																		
東松島市	65	C	-	4	-	1	大曲地区農業 復興総合支援 事業	大曲地区	県	市	間接	完了	922,034	H24	~	H27	H23				0	25年2月、農業用機械発注。25年3月、基本設計・実施設計発 注。 25年9月～、造成工事・建設工事発注。25年5月～、測量業務発 注。25年6月、地質調査発注。25年7月～農業用機械発注。 26年7月～、農業用機械発注。26年7月～、本体工事発注、26年 4月～、工事監理発注。
																	H24	176,592		31,893	144,699	
																	H25	653,621		565,380	88,241	
																	H26			156,368	▲ 156,368	
																	H27			▲ 27,389	27,389	
																	H28				0	
																	H29			▲ 34,728	34,728	
																	H30		▲ 102,099		▲ 102,099	
																	R1		▲ 36,589		▲ 36,589	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	830,213	▲ 138,688	691,524	1																		
東松島市	66	C	-	4	-	2	野蒜地区農業 復興総合支援 事業	野蒜地区	県	市	間接	完了	21,799	H24	~	H24	H23				0	25年2月、農業用機械発注。
																	H24	21,069		16,349	4,720	
																	H25			0	0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1		▲ 4,720		▲ 4,720	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	21,069	▲ 4,720	16,349	0																		

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
東松島市	67	C-1-6-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	中区地区	県	県	直接	廃止	0	H25 ~ H25	H23			0	0	未執行。
											H24			0	0	
											H25	4,000		0	4,000	
											H26		▲ 4,000		▲ 4,000	
											H27				0	
											H28				0	
											H29				0	
											H30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											累計	4,000	▲ 4,000	0	0	
東松島市	68	C-1-7-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	洲崎地区	県	県	直接	完了	10,872	H25 ~ H26	H23			0	0	25年事業計画書作成業務発注
											H24			0	0	
											H25	11,000		10,368	632	
											H26		▲ 128	503	▲ 631	
											H27				0	
											H28				0	
											H29				0	
											H30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											累計	11,000	▲ 128	10,871	1	
東松島市	73	☆F-3-1-1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	東松島市	県	県	直接	完了	26,620	H25 ~ R2	H23			0	0	
											H24			0	0	
											H25	21,296		0	21,296	
											H26			0	0	
											H27				0	
											H28				0	
											H29				0	
											H30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											累計	21,296	0	0	21,296	
東松島市	78	C-4-3-	西矢本地区農業復興総合支援事業	西矢本地区	県	市	間接	完了	1,215,436	H25 ~ H30	H23			0	0	25年11月～、測量・調査設計発注。26年1月、農業用機械発注。 26年5月～、農業用機械発注。26年9月～、造成工事発注・本体工事発注。26年10月～、工事監理発注。 27年3月、乾燥機械購入発注(5月契約)。27年9月、格納庫工事発注。 29年1月大豆出荷設備購入。29年3月農業用機械購入。
											H24			0	0	
											H25	277,786		80,868	196,918	
											H26	787,078		795,672	▲ 8,594	
											H27			47,004	▲ 47,004	
											H28			16,233	▲ 16,233	
											H29			▲ 28,917	28,917	
											H30		▲ 112,563	715	▲ 113,278	
											R1		▲ 40,725		▲ 40,725	
											R2				0	
											R3				0	
											累計	1,064,864	▲ 153,288	911,575	1	

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
東松島市	83	C	-	4	-	4	-	宮戸地区農業復興総合支援事業	宮戸地区	県	市	間接	完了	173,374	H25	~	H29	H23				0	26年1月、農業用機械発注。 26年8月～、農業用機械発注。27年1月～、測量・地質調査・調査設計発注。 27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年10月、育苗ハウス工事発注。 28年12月農業用施設新築工事完成。28年12月同工事の工事管理業務も完了。
																		H24				0	
																		H25	31,002		8,993	22,009	
																		H26	10,238		17,666	▲ 7,428	
																		H27	89,906		29,363	60,543	
																		H28			67,883	▲ 67,883	
																		H29			6,124	▲ 6,124	
																		H30				0	
																		R1		▲ 1,116		▲ 1,116	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	131,146		▲ 1,116	130,029	1																		
東松島市	84	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	奥松島地区	県	県	直接	完了	5,246,100	H26	~	R3	H23				0	26年11月、実施設計発注 27年7・8月、区画整理工事契約。 28年9月9日、区画整理工事発注。 29年9月、工事発注。 30年9月、工事発注。 元年12月、工事発注。 R2年5月工事発注。R2年4月換地業務発注。 R4年3月に事業完了。
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26	761,250	452,431	53,082	1,160,599	
																		H27			898,781	▲ 898,781	
																		H28	1,180,059		751,867	428,192	
																		H29	685,500	1,551	829,753	▲ 142,702	
																		H30	120,624	303,750	331,885	92,489	
																		R1		352,908	649,672	▲ 296,764	
																		R2	3,000	73,500	392,320	▲ 315,820	
																		R3			26,381	▲ 26,381	
累計	2,750,433	1,184,140	3,933,741	832																			
東松島市	99	C	-	4	-	5	-	洲崎・東名地区農業復興総合支援事業	洲崎・東名地区	県	市	間接	完了	704,652	H26	~	H29	H23				0	27年1月～測量・地質調査・調査設計発注。 27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年10月、育苗ハウス工事発注。28年2月、農業用施設棟工事発注。 29年11月農業用施設新築工事完成。29年3月外構工事完成。29年3月農業用機械購入。
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26	19,359		19,051	308	
																		H27	615,030		455,813	159,217	
																		H28			44,121	▲ 44,121	
																		H29			9,504	▲ 9,504	
																		H30		▲ 97,500		▲ 97,500	
																		R1		▲ 8,400		▲ 8,400	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	634,389		▲ 105,900	528,489	0																		

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
大崎市	6	C	-	4	-	1	-	地域資源利活用施設整備事業(施設整備)	大崎市古川地域	県	市	間接	完了	947,960	H24	~	H27	H23				0	24年11月、基本設計書作成業務発注。
																		H24	82,500		5,496	77,004	25年3月、基本設計書作成業務完了。
																		H25	824,475		802,986	21,489	H25.7建設工事発注。H25.9監理業務発注。H26.3付帯工事(その1)完了。
																		H26			63,141	▲ 63,141	H26.7建設工事増額変更, H26.9完了。H26.9監理業務完了。H26.9フォークリフト(ハイマスト, 回転フォーク)完了。H26.9通風コンテナ完了。H26.11穀物荷受け用器具倉庫設計業務完了。H27.1穀物荷受け用器具倉庫新築工事発注。H27.2穀物荷受け用器具倉庫管理業務発注。
																		H27			▲ 160,660	160,660	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		▲ 186,000		▲ 186,000	
																		R1				0	
																		R2		▲ 10,005		▲ 10,005	
R3				0																			
累計	906,975	▲ 196,005	710,963	7																			
亘理町	7	C	-	4	-	1	-	亘理町いちごファーム造成事業	吉田地区	県	町	間接	完了	268,361	H23	~	H28	H23	1,584		1,583	1	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。
																		H24	183,470	11,634	187,966	7,138	注。
																		H25		4,582	3,833	749	26年3月～測定機器等の発注。
																		H26				0	
																		H27			3,935	▲ 3,935	27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。28年8月完了
																		H28			▲ 6	6	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
R3				0																			
累計	185,054	16,216	197,311	3,959																			
亘理町	8	C	-	4	-	2	-	亘理町いちご団地造成事業	吉田地区	県	町	間接	完了	9,586,632	H23	~	H28	H23	79,800		69,973	9,827	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。
																		H24	8,263,582		7,001,575	1,262,007	注。
																		H25		▲ 4,582	94,485	▲ 99,067	25年7月～外溝工事の発注。
																		H26				0	
																		H27			23,938	▲ 23,938	27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。28年8月完了。
																		H28				0	
																		H29		▲ 1,148,826	3	▲ 1,148,829	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
R3				0																			
累計	8,343,382	▲ 1,153,408	7,189,974	0																			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
亘理町	9	C	-	4	-	3	-	亘理町農業用 機械施設整備 事業	吉田・荒 浜・逢隈・ 亘理町地 区	県	町	間接	完了	1,314,319	H23	~	H26	H23	106,260		74,655	31,605	24年3月～、農業用機械発注。 25年4月～農業用機械施設の発注。 26年4月～農業用機械施設の発注。
																		H24	689,250		479,635	209,615	
																		H25	352,240		208,932	143,308	
																		H26	296,148		217,320	78,828	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29		▲ 204,924	1	▲ 204,925	
																		H30		▲ 164,145		▲ 164,145	
																		R1		▲ 89,092		▲ 89,092	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	1,443,898	▲ 458,161	980,543	5,194	
																		亘理町	11	C	-	1	
H24	20,000		101,890	▲ 81,890																			
H25			7,117	▲ 7,117																			
H26			7,502	▲ 7,502																			
H27			678	▲ 678																			
H28		▲ 39,812		▲ 39,812																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	157,000	▲ 39,812	117,187	1																			
亘理町	33	C	-	4	-	4	-	亘理町花卉・ 野菜団地造成 事業	逢隈地区	県	町	間接	完了	432,508	H24	~	H28						H23
																		H24	370,316	▲ 11,634	240,006	118,676	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27			347	▲ 347	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		▲ 4,336		▲ 4,336	
																		R1		▲ 29,965		▲ 29,965	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	370,316	▲ 45,935	240,353	84,028	
																		亘理町	34	C	-	4	-
H24	732,215		557,060	175,155																			
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30		▲ 175,154		▲ 175,154																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	732,215	▲ 175,154	557,060	1																			

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
亘理町	35	C	-	1	-	2	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	亘理地区	県	県	直接	継続	24,275,960	H24	~	R4	H23				0	25年5月、工事発注。 26年4月、工事発注 27年7・9・11月、区画整理工事契約。27年10・11月、機械設備工 事契約。28年1月、暗渠排水工事等契約。 28年6月、区画整理工事発注。28年9月暗渠排水工事発注。 29年9月、工事発注。 30年6月、工事発注。 元年8月、工事発注。 R2年7月工事発注。R2年5月換地業務発注。 R3年4月工事発注。
																	H24	202,500		127,911	74,589	
																	H25	2,268,750		1,657,263	611,487	
																	H26	10,384,500		4,642,941	5,741,559	
																	H27			4,117,153	▲ 4,117,153	
																	H28	2,272,916	58,977	3,828,157	▲ 1,496,264	
																	H29	1,530,276	1,353,750	1,792,350	1,091,676	
																	H30			873,459	▲ 873,459	
																	R1			455,688	▲ 455,688	
																	R2	112,500		663,085	▲ 550,585	
																	R3		22,800	48,525	▲ 25,725	
累計	16,771,442	1,435,527	18,206,532	437																		
亘理町	36	◆C	-	1	-	2	農地整備推進 支援事業	亘理地区	県	県	直接	完了	28,943	H24	~	H25	H23				0	24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。 25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注
																	H24	26,000		14,135	11,865	
																	H25	16,320		9,019	7,301	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 19,165		▲ 19,165	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	42,320	▲ 19,165	23,154	1																		
亘理町	39	C	-	1	-	3	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (水利施設整 備事業)	柴鳥地区	県	県	直接	完了	1,840,027	H25	~	H29	H23				0	25年12月、排水機場工事発注。25年5月、25年9月、委託業務発 注。25年4月、25年12月、借地契約。 26年4月排水機場工事発注。26年7,9,10月委託業務発注。26年 11月機械設備工事発注。
																	H24				0	
																	H25	37,500		22,504	14,996	
																	H26	507,750		400,918	106,832	
																	H27	538,500		660,328	▲ 121,828	
																	H28	450,000		296,270	153,730	
																	H29				0	
																	H30		▲ 71,300		▲ 71,300	
																	R1		▲ 82,430		▲ 82,430	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	1,533,750	▲ 153,730	1,380,020	0																		
亘理町	40	C	-	1	-	4	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	荒浜地区	県	県	直接	完了	202,298	H24	~	H29	H23				0	25年12月、調査業務・設計業務発注。 28年3月工事発注
																	H24	22,350		0	22,350	
																	H25	126,600		13,850	112,750	
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28	19,125		65,968	▲ 46,843	
																	H29			71,806	▲ 71,806	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2		▲ 16,351		▲ 16,351	
																	R3				0	
累計	168,075	▲ 16,351	151,624	100																		

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
山元町	22	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業 (山元町いちご団地化整備事業)	牛橋地区、花釜地区、笠野地区	県	町	間接	完了	6,708,444	H23	~	H26	H23	49,470		47,250	2,220	24年3月、調査測量等業務発注。24年8月、施工管理業務発注。24年9月～、造成工事・建設工事発注。一部繰越有り(平成26年4月完了予定)冠水対策工事発注
																		H24	4,069,565		4,016,060	53,505	
																		H25	1,639,836		1,599,035	40,801	
																		H26			11,907	▲ 11,907	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29		▲ 84,617	▲ 1,034,408	949,791	
																		H30		▲ 521,745		▲ 521,745	
																		R1		▲ 118,042		▲ 118,042	
																		R2		▲ 3,134		▲ 3,134	
																		R3				0	
累計	5,758,871	▲ 727,538	4,639,844	391,489																			
山元町	24	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤整備事業 (水利施設整備事業)	牛橋地区	県	県	直接	完了	693,064	H24	~	H27	H23			0	24年11月、24年12月、水路工事発注。24年7月、25年1月委託業務発注。25年2、3月補償契約。25年12月、水路工事発注。25年5月、25年6月、委託業務発注。26年5、7、10月委託業務発注。27年1月水路工事発注。27年2月機械設備工事発注。	
																		H24	150,000		46,609		103,391
																		H25	75,000		143,719		▲ 68,719
																		H26	296,025		329,470		▲ 33,445
																		H27					0
																		H28			0		0
																		H29		▲ 1,227			▲ 1,227
																		H30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
累計	521,025	▲ 1,227	519,798	0																			
山元町	25	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興整備実施計画)	山元北部地区、磯地区、山元東部地区	県	県	直接	完了	144,124	H24	~	H27	H23			0	24年8月、基本計画策定業務発注。25年4月塩分モニタリング業務、5月計画書作成業務発注。26年5月塩分モニタリング業務発注。27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。	
																		H24	46,000		31,554		14,446
																		H25	100,000		110,881		▲ 10,881
																		H26			1,289		▲ 1,289
																		H27			399		▲ 399
																		H28					0
																		H29		▲ 1,876			▲ 1,876
																		H30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
累計	146,000	▲ 1,876	144,123	1																			
山元町	36	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業	磯浜漁港	県	町	間接	完了	3,028	H24	~	H25	H23			0	25年1月、嵩上げ工事発注。25年3月、完了。25年11月、嵩上げ工事発注。26年3月、完了。	
																		H24	2,745		236		2,509
																		H25			535		▲ 535
																		H26			0		0
																		H27					0
																		H28					0
																		H29		▲ 474			▲ 474
																		H30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
累計	2,745	▲ 474	771	1,500																			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
山元町	46	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	山元北部 地区	県	県	直接	継続	2,771,248	H25	~	R4	H23				0	26年1月、実施設計発注 26年4月、工事発注 27年2月、区画整理工事契約。 28年9月、暗渠排水工事発注。 29年9月、工事発注 30年6月、工事発注 元年6月、換地業務契約。 R2年7月工事発注。R2年5月換地業務発注。 R3年4月工事発注。	
																		H24				0		
																		H25	578,250		65,824	512,426		
																		H26	453,750	791,625	345,595	899,780		
																		H27			951,166	▲ 951,166		
																		H28	201,786		480,123	▲ 278,337		
																		H29	60,075		56,574	3,501		
																		H30			37,589	▲ 37,589		
																		R1			41,215	▲ 41,215		
																		R2	30,000	▲ 42,000	56,531	▲ 68,531		
																		R3		4,950	37,135	▲ 32,185		
																		累計	1,323,861	754,575	2,071,752	6,684		
																		山元町	47	◆	C	-		1
H24				0																				
H25	13,200		1,299	11,901																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29		▲ 11,901		▲ 11,901																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	13,200	▲ 11,901	1,299	0																				
山元町	48	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	磯地区	県	県	直接	完了	1,974,024	H25	~	R3						H23	
																		H24				0		
																		H25	360,000		31,073	328,927		
																		H26	285,750	372,000	345,122	312,628		
																		H27			393,738	▲ 393,738		
																		H28	219,768		409,265	▲ 189,497		
																		H29	180,750	27,000	198,312	9,438		
																		H30		28,500	33,269	▲ 4,769		
																		R1		3,750	25,222	▲ 21,472		
																		R2	7,500	▲ 4,500	33,815	▲ 30,815		
																		R3			9,367	▲ 9,367		
																		累計	1,053,768	426,750	1,479,183	1,335		
																		山元町	49	◆	C	-	1	-
H24				0																				
H25	5,840		479	5,361																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29		▲ 5,361		▲ 5,361																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	5,840	▲ 5,361	479	0																				

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
山元町	50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	町内全域	県	町	間接	完了	537,566	H24	~	H26	H23				0	年度末交付決定のため、基金積立のみ実施。
																		H24	108,315		0	108,315	
																		H25	396,796		398,037	▲ 1,241	工事関係は全て完了、一部機械について翌年度導入有
																		H26			5,136	▲ 5,136	田植機直播機導入
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29		▲ 101,937		▲ 101,937	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	505,111	▲ 101,937	403,173	1																			
山元町	61	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	山元東部地区	県	県	直接	継続	19,476,400	H25	~	R4	H23				0	
																		H24				0	
																		H25	150,000		968	149,032	26年1月、土地利用計画検討支援業務発注
																		H26	5,253,750	▲ 1,163,625	265,789	3,824,336	26年11月、工事発注
																		H27			1,823,548	▲ 1,823,548	27年8・11・12月、28年1月、区画整理工事契約。
																		H28	4,200,487		5,822,179	▲ 1,621,692	
																		H29	3,722,501	471,813	3,368,506	825,808	29年9月、工事発注
																		H30	740,611	191,025	1,302,118	▲ 370,482	30年6月、工事発注
																		R1		319,237	709,225	▲ 389,988	元年8月、工事発注
																		R2	112,500	615,000	1,093,935	▲ 366,435	R2年7月工事発注。R2年5月換地業務発注。
																		R3		▲ 6,000	214,162	▲ 220,162	R3年4月工事発注。
累計	14,179,849	427,450	14,600,430	6,869																			
山元町	68	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業(園芸作物用機械等整備事業)(東部・新浜地区)	新浜地区	県	町	間接	完了	2,266,204	H27	~	H28	H23				0	
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27	1,100,920		1,100,920	0	H28.3園芸作物用機械等整備事業完了、 H28.1園芸作物用施設整備事業造成工事契約(H28分含む)、 H28.3園芸作物用施設整備事業建設工事契約(H28分含む)
																		H28	874,567		597,473	277,094	園芸作物用施設内部機械整備事業契約…H28.6契約、H28.9完了 園芸ハウス整備事業建設工事…H28.6契約、H29.2完了 園芸ハウス整備事業建設工事施工管理業務委託…H28.6契約、 H29.3完了
																		H29		▲ 275,835	771	▲ 276,606	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	1,975,487	▲ 275,835	1,699,164	488																			

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
山元町	69	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業 (園芸作物用機械等整備事業)(東部・磯地区)	磯地区	県	町	間接	完了	67,616	H27	~	H28	H23				0	H28.3園芸作物用施設建設工事完了、H28.3園芸ハウス整備事業建設工事完了、
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27	66,296		50,711	15,585	
																		H28				0	
																		H29		▲ 15,585		▲ 15,585	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	66,296	▲ 15,585	50,711	0			
松島町	22	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業(手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	完了	65,532	H24	~	H26	H23				0	24年10月、測量・実施設計発注。 26年9月履行完了
																		H24	53,340		51,801	1,539	
																		H25			0	0	
																		H26			▲ 2,652	2,652	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29		▲ 4,191		▲ 4,191	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	53,340	▲ 4,191	49,149	0			
松島町	23	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	完了	6,006	H24	~	H26	H23				0	24年10月、測量・実施設計発注。 26年9月履行完了
																		H24	4,582		4,504	78	
																		H25			0	0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29		▲ 78		▲ 78	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	4,582	▲ 78	4,504	0			
松島町	35	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	磯崎地区	県	県	直接	完了	69,700	H24	~	H29	H23				0	測量・設計に係る発注準備・調整中。 26年2月、調査業務・設計業務発注。 28年2月工事発注
																		H24	7,275		0	7,275	
																		H25	45,000		8,674	36,326	
																		H26			0	0	
																		H27			43,600	▲ 43,600	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	52,275	0	52,274	1			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
松島町	39	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	松島町	県	県	直接	完了	13,148	H25	～	R2	H23				0	
																				H24				0	
																				H25	7,638		0	7,638	
																				H26	0		0	0	
																				H27	2,880			2,880	
																				H28			1,079	▲ 1,079	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
累計	10,518		0	1,079	9,439																				
松島町	50	C	-	1	-	2	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	手樽地区	県	県	直接	完了	25,996	H28	～	H28	H23				0	28年8月、基本計画策定業務発注。29年3月業務完了。	
																			H24				0		
																			H25				0		
																			H26				0		
																			H27				0		
																			H28	26,000		25,995	5		
																			H29		▲ 4		▲ 4		
																			H30				0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
累計	26,000	▲ 4	25,995	1																					
松島町	51	C	-	1	-	3	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合整 備事業)	手樽地区	県	県	直接	完了	4,427,700	H28	～	R2	H23				0	29年2月、測量設計業務発注。 29年9月、工事発注 30年7月、工事発注 元年8月、工事発注 R2年9月工事契約。R2年6月換地業務契約。	
																			H24				0		
																			H25				0		
																			H26				0		
																			H27				0		
																			H28	78,750		72,090	6,660		
																			H29	2,029,728	4,273	1,496,044	537,957		
																			H30	324,074	752,475	946,767	129,782		
																			R1		23,475	606,143	▲ 582,668		
																			R2		108,000	188,082	▲ 80,082		
																			R3				0		
累計	2,432,552	888,223	3,309,126	11,649																					
七ヶ浜町	26	C	-	6	-	1	-		漁港施設機能 強化事業(菖 蒲田浜地区)	菖蒲田浜 地区	県	町	間接	完了	4,662	H23	～	H24	H23	6,000			6,000	24年12月、嵩上げ工事発注。 25年3月、完成 未執行。 26年度に菖蒲田漁港内で嵩上げ工事を計画していたが、他事業 の残土を受入れ整備を行った。そのため該当事業が無くなった ため、26年度に事業完了とする。	
																			H24	0		3,497	▲ 3,497		
																			H25	0		0	0		
																			H26	0		0	0		
																			H27	0			0		
																			H28				0		
																			H29		▲ 2,503		▲ 2,503		
																			H30				0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
累計	6,000	▲ 2,503	3,497	0																					

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
七ヶ浜町	27	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(松ヶ 浜地区)	松ヶ浜地 区	県	町	間接	完了	23,141	H23	~	H26	H23	42,000			42,000	24年4月、嵩上げ工事発注。 25年3月、完成 未執行。 27年1月嵩上げ工事発注、27年3月完成
																		H24	0		14,076	▲ 14,076	
																		H25	0		0	0	
																		H26	0		3,280	▲ 3,280	
																		H27	0			0	
																		H28				0	
																		H29		▲ 24,644		▲ 24,644	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	42,000	▲ 24,644	17,356	0			
七ヶ浜町	30	C	-	8	-	1	-	宮城県水産技 術総合セン ター種苗生 産施設復旧整備 事業	七ヶ浜町・ 宮城県水 産技術総 合セン ター種 苗生 産施設	県	県	直接	完了	4,203,115	H24	~	H27	H23	0			0	26年3月建築、機械設備、電気設備、取水工事、建築工事監理 委託発注。 平成28年3月完成。
																		H24	1,284,916		47,386	1,237,530	
																		H25	1,714,111		2,599,633	▲ 885,522	
																		H26	191,367		445,484	▲ 254,117	
																		H27	0		59,831	▲ 59,831	
																		H28				0	
																		H29		▲ 38,059		▲ 38,059	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	3,190,394	▲ 38,059	3,152,334	1			
七ヶ浜町	53	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支 援事業(七ヶ 浜町農 業復興共 同乾燥調 製施設等 整備事業)	七ヶ浜町 全域	県	町	間接	完了	196,908	H24	~	H27	H23	0			0	25年3月、実施設計発注。 7月、用地測量完了 11月、農業用機械購入完了 H27.1共同乾燥調整施設整備(建屋・プラント及び監理委託)完 了 H28.3農業用機械格納庫、共同育苗施設完了
																		H24	5,392		4,882	510	
																		H25	116,922		24,853	92,069	
																		H26	28,366		88,503	▲ 60,137	
																		H27	0		27,380	▲ 27,380	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1		▲ 3,000		▲ 3,000	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	150,680	▲ 3,000	145,618	2,062			
七ヶ浜町	54	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総 合整備事業 (復興整備実 施計画)	七ヶ浜地 区	県	県	直接	完了	23,769	H24	~	H27	H23	0			0	25年3月、基本計画策定業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務発注 26年5月塩分モニタリング業務発注 27年12月塩分モニタリング業務発注。 28年3月業務完了。
																		H24	26,000		14,280	11,720	
																		H25	3,300		7,800	▲ 4,500	
																		H26	0		1,289	▲ 1,289	
																		H27	0		399	▲ 399	
																		H28				0	
																		H29		▲ 5,531		▲ 5,531	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	29,300	▲ 5,531	23,768	1			

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
七ヶ浜町	55	◆	C	-	1	-	3	-	1	農地整備推進 支援事業	七ヶ浜地 区	県	県	直接	廃止	96	H25	~	H25	H23	0		0	未執行。	
																				H24	0		0		
																				H25	11,840		0		
																				H26	0		0		
																				H27	0		0		
																				H28			0		
																				H29		▲ 11,763	▲ 11,763		
																				H30			0		
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3			0		
累計	11,840	▲ 11,763	0	77																					
七ヶ浜町	65		C	-	1	-	3	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	七ヶ浜地 区	県	県	直接	継続	3,263,000	H25	~	R4	H23			0	25年11月、実施設計発注。26年1月、工事発注。 26年6月、工事発注。 27年9月、28年2月、暗渠排水工事契約。 28年8月、区画整理工事発注。 29年9月、工事発注 30年8月、工事発注 元年11月、工事発注 R2年7月工事発注。R2年7月換地業務発注。 既契約工事で増額変更。	
																				H24			0		
																				H25	120,000		32,575		87,425
																				H26	898,500		818,954		79,546
																				H27	657,750		365,605		292,145
																				H28	210,000		493,145		▲ 283,145
																				H29	198,750	82,500	262,101		19,149
																				H30		186,000	166,670		19,330
																				R1		96,000	126,187		▲ 30,187
																				R2			169,703		▲ 169,703
																				R3		▲ 2,250	11,800		▲ 14,050
累計	2,085,000	362,250	2,446,740	510																					
利府町	6		C	-	5	-	1	-		浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業	浜田地区	県	町	間接	完了	31,000	H24	~	H25	H23			0	24年6月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。	
																				H24	23,250		18,698		4,552
																				H25			▲ 1,784		1,784
																				H26			0		0
																				H27			0		0
																				H28			0		0
																				H29			0		0
																				H30			0		0
																				R1			0		0
																				R2			0		0
																				R3			0		0
累計	23,250	0	16,914	6,336																					
利府町	7		C	-	5	-	2	-		須賀地区漁業 集落防災機能 強化事業	須賀地区	県	町	間接	完了	75,000	H24	~	H25	H23			0	24年6月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。	
																				H24	56,250		31,001		25,249
																				H25			▲ 1,666		1,666
																				H26			0		0
																				H27			0		0
																				H28			0		0
																				H29			0		0
																				H30			0		0
																				R1			0		0
																				R2			0		0
																				R3			0		0
累計	56,250	0	29,335	26,915																					

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
利府町	8	C	-	6	-	1	-	浜田漁港施設 用地嵩上げ事 業	浜田地区	県	町	間接	完了	1,000	H24	~	H25	H23				0	24年6月、測量調査設計発注。
																		H24	750		325	425	
																		H25			1	▲ 1	26年3月、完了。
																		H26			0	0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	750	0	326	424	
利府町	9	C	-	6	-	2	-	須賀漁港施設 用地嵩上げ事 業	須賀地区	県	町	間接	完了	1,000	H24	~	H25	H23				0	24年6月、測量調査設計発注。
																		H24	750		155	595	
																		H25			0	0	26年3月、完了。
																		H26			0	0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	750	0	155	595	
利府町	10	C	-	6	-	3	-	須賀漁港護岸 等機能強化事 業	須賀地区	県	町	間接	完了	50,000	H24	~	H25	H23				0	24年6月、測量調査設計発注。
																		H24	37,500		16,662	20,838	
																		H25			▲ 8,454	8,454	26年3月、完了。
																		H26			0	0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	37,500	0	8,208	29,292	
利府町	17	C	-	6	-	4	-	浜田漁港臨港 道路整備事業	浜田地区	県	町	間接	完了	4,000	H24	~	H25	H23				0	25年1月、測量調査設計発注。
																		H24	3,000		2,145	855	
																		H25			▲ 145	145	26年3月、完了。
																		H26			0	0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	3,000	0	2,000	1,000	

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
利府町	20	C	-	6	-	5	-	須賀漁港臨港 道路整備事業	須賀地区	県	町	間接	完了	4,000	H24	~	H25	H23				0	25年1月、測量調査設計発注。
																		H24	3,000		1,712	1,288	
																		H25			▲ 423	423	26年3月、完了。
																		H26			0	0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	3,000	0	1,289	1,711																			
女川町	12	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化測量 調査設計事業	指ヶ浜地区他14 地区	県	町	間接	完了	991,300	H23	~	H30	H23	48,225		0	48,225	24年7月、マスタープラン検討業務発注。
																		H24	695,250		53,668	641,582	
																		H25			46,067	▲ 46,067	H25.5大石原浜地区測量調査設計契約締結 H25.6離半島部基本設計業務発注 H26.1小屋取基本設計発注 H26.10被災跡地実施設計契約締結、H26.11修正基本設計契約 締結
																		H26			368,908	▲ 368,908	H26.11不動産鑑定評価業務発注
																		H27			59,062	▲ 59,062	H27.8修正基本設計業務の変更契約締結、H27.10補償算定調査 業務発注、H27.11小屋取地区実施設計業務発注
																		H28			▲ 57,882	57,882	H28.4修正基本設計業務契約、H28.9被災跡地実施設計業務変 更契約、H28.12小屋取地区実施設計業務変更契約
																		H29			138,145	▲ 138,145	H29.7修正基本設計業務変更契約、H30.1被災跡地実施設計業 務変更契約
																		H30			135,500	▲ 135,500	H30.4被災跡地実施設計業務変更契約
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	743,475	0	743,468	7																			
女川町	13	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化測量調査 設計事業	町内全域	県	町	間接	完了	48,000	H23	~	H24	H23	8,625		0	8,625	24年7月、測量調査・実施設計発注。(H25.2完了)
																		H24	27,375		16,329	11,046	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	36,000	0	16,329	19,671																			
女川町	46	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業	指ヶ浜漁 港 外11漁港	県	町	間接	完了	128,000	H24	~	H25	H23				0	24年11月～、嵩上げ工事発注。
																		H24	96,000		91,798	4,202	
																		H25			▲ 3,702	3,702	26年3月、完了。
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	96,000	0	88,096	7,904																			

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
女川町	92	☆	F	-	3	-	1	-	1	女川町	県	県	直接	完了	21,913	H25	～	R2	H23				0	
																			H24				0	
																			H25	16,825		13,440	3,385	
																			H26				0	
																			H27	8,247			8,247	
																			H28			1,135	▲ 1,135	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2		▲ 7,542	2,188	▲ 9,730	
																			R3				0	
累計	25,072	▲ 7,542	16,763	767																				
女川町	121		C	-	1	-	1	-		小乗浜地区	県	県	直接	廃止	55,000	H26	～	H29	H23				0	未執行。
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	41,250		0	41,250	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計	41,250	0	0	41,250																				
南三陸町	10		C	-	1	-	1	-		南三陸地区	県	県	直接	完了	41,499	H23	～	H24	H23	36,500	0	0	36,500	24年5月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。
																			H24	5,000		41,498	▲ 36,498	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29		▲ 1		▲ 1	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計	41,500	▲ 1	41,498	1																				
南三陸町	11		C	-	1	-	2	-		南三陸地区	県	県	直接	継続	4,128,000	H24	～	R4	H23				0	25年2月、実施設計発注。
																			H24	159,000		92,220	66,780	
																			H25	522,000		413,461	108,539	
																			H26	1,601,250		987,224	614,026	
																			H27			367,545	▲ 367,545	
																			H28	215,100		462,625	▲ 247,525	
																			H29	228,948	15,552	279,442	▲ 34,942	
																			H30	225,000	8,250	283,879	▲ 50,629	
																			R1		120,899	95,926	24,973	
																			R2			113,652	▲ 113,652	
																			R3				0	
累計	2,951,298	144,701	3,095,974	25																				

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
南三陸町	26	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(①港漁港)	港漁港	県	町	間接	完了	29,526	H24	~	H28	H23				0	24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。 H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了
																		H24	14,963		14,612	351	
																		H25			0	0	
																		H26	10,851		7,532	3,319	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29		▲ 3,670		▲ 3,670	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	25,814	▲ 3,670	22,144	0			
南三陸町	27	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(②田浦漁港)	田浦漁港	県	町	間接	完了	34,843	H24	~	R3	H23				0	25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。 H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了
																		H24	15,291		15,291	0	
																		H25			0	0	
																		H26	7,416		5,866	1,550	
																		H27				0	
																		H28	3,424		0	3,424	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2			4,974	▲ 4,974	
																		R3				0	
累計																	26,131	0	26,131	0	R3年度に完了予定 R3完了		
南三陸町	28	C	-	6	-	3	-	漁港施設機能強化事業(③ばなな漁港)	ばなな漁港	県	町	間接	完了	35,966	H24	~	H30	H23				0	24年12月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。 27年10月、残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))完了
																		H24	32,700		31,632	1,068	
																		H25		▲ 19,441		19,441	
																		H26			0	0	
																		H27			4,863	▲ 4,863	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30			9,920	▲ 9,920	
																		R1				0	
																		R2		▲ 5,726		▲ 5,726	
																		R3				0	
累計																	32,700	▲ 5,726	26,974	0	30年11月、舗装・嵩上げ工事完了		
南三陸町	29	C	-	6	-	4	-	漁港施設機能強化事業(④寄木漁港)	寄木漁港	県	町	間接	完了	15,038	H24	~	H29	H23				0	25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。 28.8工事契約 29.9完成予定
																		H24	9,611		7,527	2,084	
																		H25			0	0	
																		H26			0	0	
																		H27				0	
																		H28	1,667		1,036	631	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	11,278	0	8,563	2,715			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南三陸町	30	C	-	6	-	5	漁港施設機能強化事業(⑤ 韭の浜漁港)	韭の浜漁港	県	町	間接	完了	42,409	H24	~	R2	H23				0	24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。 28.8工事契約 29.9完成予定
																	H24	18,275		9,272	9,003	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28	7,805		14,835	▲ 7,030	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	R1			0	0	
																	R2		5,726	4,998	728	
																	R3			0	0	
累計																	26,080	5,726	29,105	2,701		
南三陸町	31	C	-	6	-	6	漁港施設機能強化事業(⑥ 清水漁港)	清水漁港	県	町	間接	完了	9,868	H24	~	H28	H23				0	25年9月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																	H24	9,957		0	9,957	
																	H25			5,943	▲ 5,943	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			1,458	▲ 1,458	
																	H29		▲ 2,556		▲ 2,556	
																	H30			0	0	
																	R1			0	0	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
累計																	9,957	▲ 2,556	7,401	0		
南三陸町	32	C	-	6	-	7	漁港施設機能強化事業(⑦ 荒砥漁港)	荒砥漁港	県	町	間接	完了	18,110	H24	~	R2	H23				0	24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。 未発注
																	H24	13,038		7,320	5,718	
																	H25			1,012	▲ 1,012	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28	544			544	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	R1			0	0	
																	R2			3,719	▲ 3,719	
																	R3			0	0	
累計																	13,582	0	12,051	1,531		
南三陸町	33	C	-	6	-	8	漁港施設機能強化事業(⑧ 平磯漁港)	平磯漁港	県	町	間接	完了	12,873	H24	~	H25	H23				0	25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																	H24	9,678		10,363	▲ 685	
																	H25			▲ 709	709	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29		▲ 24		▲ 24	
																	H30			0	0	
																	R1			0	0	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
累計																	9,678	▲ 24	9,654	0		

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南三陸町	34	C	-	6	-	9	漁港施設機能強化事業(⑨津の宮漁港)	津の宮漁港	県	町	間接	完了	18,683	H24	～	H29	H23				0	24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																	H24	14,012		13,884	128	
																	H25			▲ 1,390	1,390	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																	H26			▲ 75	75	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	14,012	0	12,419	1,593																		
南三陸町	35	C	-	6	-	10	漁港施設機能強化事業(⑩藤浜漁港)	藤浜漁港	県	町	間接	完了	5,162	H24	～	R2	H23				0	24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																	H24	2,785		2,785	0	
																	H25			▲ 567	567	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28	1,086			1,086	未発注
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2			1,078	▲ 1,078	R3年3月完了
																	R3				0	
累計	3,871	0	3,296	575																		
南三陸町	36	C	-	6	-	11	漁港施設機能強化事業(⑪石浜漁港)	石浜漁港	県	町	間接	完了	18,153	H24	～	H29	H23				0	25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																	H24	13,614		12,102	1,512	
																	H25			▲ 14	14	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	13,614	0	12,088	1,526																		
南三陸町	37	C	-	6	-	12	漁港施設機能強化事業(⑫稲淵漁港)	稲淵漁港	県	町	間接	完了	9,481	H24	～	H25	H23				0	25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																	H24	15,687		7,111	8,576	
																	H25			0	0	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 8,576		▲ 8,576	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	15,687	▲ 8,576	7,111	0																		

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南三陸町	38	C	-	6	-	13	-	漁港施設機能強化事業(⑬館浜漁港)	館浜漁港	県	町	間接	完了	21,693	H24	~	H29	H23				0	25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。 28.8工事契約 29.8完成予定
																		H24	7,385		5,925	1,460	
																		H25			0	0	
																		H26			0	0	
																		H27			0	0	
																		H28	8,884		8,468	416	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		R1			0	0	
																		R2			0	0	
																		R3			0	0	
累計	16,269		14,393	1,876																			
南三陸町	39	◆C	-	1	-	2	-	農地整備推進支援事業	南三陸地区	県	県	直接	完了	16,993	H24	~	H25	H23				0	24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。 25年4月課題検討業務発注、6月ワークショップ企画運営業務発注
																		H24	8,080		7,872	208	
																		H25	6,240		5,723	517	
																		H26			0	0	
																		H27			0	0	
																		H28			0	0	
																		H29		▲ 725		▲ 725	
																		H30			0	0	
																		R1			0	0	
																		R2			0	0	
																		R3			0	0	
累計	14,320	▲ 725	13,595	0																			
南三陸町	93	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(田の浦地区農業機械施設整備事業)	田の浦地区	県	町	間接	完了	15,615	H25	~	H26	H23				0	H26.3 農業機械及び機械格納庫、導入建設済み
																		H24				0	
																		H25	17,169		11,709	5,460	
																		H26			0	0	
																		H27			0	0	
																		H28			0	0	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		R1		▲ 5,458		▲ 5,458	
																		R2			0	0	
																		R3			0	0	
累計	17,169	▲ 5,458	11,709	2																			
南三陸町	94	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(きく生産施設等整備事業)	波伝谷・在郷・田尻畑地区等	県	町	間接	完了	45,498	H25	~	H26	H23				0	H26.3~8 農業施設建設、H26.6~7 収穫機械導入 H25年度分契約済額の訂正等
																		H24				0	
																		H25	84,144		33,433	50,711	
																		H26			691	▲ 691	
																		H27		▲ 49,500		▲ 49,500	
																		H28			0	0	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		R1		▲ 521		▲ 521	
																		R2			0	0	
																		R3			0	0	
累計	84,144	▲ 50,021	34,124	▲ 1																			

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
南三陸町	100	◆	C	-	7	-	3	-	1	志津川漁港環境施設復旧方針策定事業	志津川漁港	県	県	直接	完了	37,000	H26	~	H27	H23				0	予備設計業務契約済み 27年11月設計業務完了
																				H24				0	
																				H25				0	
																				H26	29,600		26,835	2,765	
																				H27			2,765	▲ 2,765	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
累計	29,600		0	29,600	0																				
南三陸町	126		C	-	4	-	3	-		被災地域農業復興総合支援事業(農業機械施設整備事業)	板橋、泊浜、田表、西戸川、在郷地区	県	町	間接	完了	555,977	H26	~	H28	H23				0	H27.2 水稲乾燥調製施設建設工事契約(H27分含む)、H27.3 機械格納庫、農業機械の導入 H27.4 ネギ集荷調製施設建設工事(H26分)、ネギ収穫調製機械等導入、水稲収穫機械導入。 H27.8 水稲乾燥調製施設附帯工事、ネギ附帯工事 H27.9 水稲乾燥調製施設建設、ネギ集荷調製施設建設、収穫機械等導入 H28.1 機械格納庫附帯工事
																				H24				0	
																				H25				0	
																				H26	344,776		279,369	65,407	
																				H27	102,165		137,610	▲ 35,445	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30		▲ 15,750		▲ 15,750	
																				R1		▲ 14,210		▲ 14,210	
																				R2				0	
																				R3				0	
累計	446,941	▲ 29,960	416,979	2																					
南三陸町	141		C	-	4	-	4	-		被災地域農業復興総合支援事業(廻館地区)	志津川地区	県	町	間接	完了	235,695	H27	~	H30	H23				0	H28.3 ホウレンソウ生産施設建設工事契約済み。農業機械導入契約済み。 H28.9 ホウレンソウ生産施設建設工事。H29.3 農業機械導入。 H29.3 ホウレンソウ生産施設付帯工事 H29.1 生産施設建設工事契約済み、H29.6 生産施設完成予定。H29.3 農業機械導入。 H29.6 コンバイン等導入。
																				H24				0	
																				H25				0	
																				H26				0	
																				H27	132,708	49,500	60,417	121,791	
																				H28	6,439		61,989	▲ 55,550	
																				H29			54,111	▲ 54,111	
																				H30			252	▲ 252	
																				R1		▲ 11,877		▲ 11,877	
																				R2				0	
																				R3				0	
累計	139,147	37,623	176,769	1																					

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
南三陸町	143	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(志 津川漁港 漁 港環境整備事 業)	志津川地 区	県	県	直接	完了	1,442,134	H27	~	H29	H23				0	28年2月工事発注	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27	1,194,000		973,151	220,849		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		R1		▲ 60,000		▲ 60,000		
																		R2		▲ 52,400		▲ 52,400		
																		R3				0		
累計	1,194,000	▲ 112,400	973,151	108,449																				
南三陸町	144	◆	C	-	1	-	3	-	志津川漁港養 浜事業	志津川地 区	県	県	直接	完了	271,453	H27	~	H29	H23				0	28年2月工事発注
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27	163,200		163,200	0	
																			H28	53,962			53,962	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計	217,162	0	163,200	53,962																				
南三陸町	147	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	南三陸町	県	県	直接	完了	27,010	H27	~	R2	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27	40,118			40,118	
																			H28			4,381	▲ 4,381	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2		▲ 18,510	4,988	▲ 23,498	
																			R3				0	
累計	40,118	▲ 18,510	9,369	12,239																				

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
									市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
											H24	0	0	0	0	
											H25	0	0	0	0	
											H26	0	0	0	0	
											H27	0	0	0	0	
											H28	0	0	0	0	
											H29	0	0	0	0	
											H30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
									0	市町村交付分 計		0	0	0	0	
									都道府県 交付分	各年度 別合計	H23	1,709,699	0	242,211	1,467,488	
											H24	25,676,466	0	17,700,281	7,976,185	
											H25	21,566,738	0	18,003,190	3,563,548	
											H26	41,670,038	0	21,426,318	20,243,720	
											H27	8,993,091	0	21,874,538	▲ 12,881,447	
											H28	13,578,035	0	19,691,409	▲ 6,113,374	
											H29	12,602,750	0	10,938,290	1,664,460	
											H30	3,127,154	0	7,708,029	▲ 4,580,875	
											R1	0	0	4,825,109	▲ 4,825,109	
											R2	340,500	0	4,819,981	▲ 4,479,481	
											R3	0	0	742,471	▲ 742,471	
									171,715,221	都道府県交付分 計		129,264,471	0	127,971,827	1,292,644	
									市町村 都道府県 計	各年度 別合計	H23	1,709,699	0	242,211	1,467,488	
											H24	25,676,466	0	17,700,281	7,976,185	
											H25	21,566,738	0	18,003,190	3,563,548	
											H26	41,670,038	0	21,426,318	20,243,720	
											H27	8,993,091	0	21,874,538	▲ 12,881,447	
											H28	13,578,035	0	19,691,409	▲ 6,113,374	
											H29	12,602,750	0	10,938,290	1,664,460	
											H30	3,127,154	0	7,708,029	▲ 4,580,875	
											R1	0	0	4,825,109	▲ 4,825,109	
											R2	340,500	0	4,819,981	▲ 4,479,481	
											R3	0	0	742,471	▲ 742,471	
									171,715,221	合計		129,264,471	0	127,971,827	1,292,644	

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
仙台市	63	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	仙台市	県	県	直接	完了	533,917	H25	～	R2	H23			0	
																				H24			0	
																				H25	400,904	1,160	399,744	
																				H26		664	▲ 664	
																				H27		308,523	▲ 308,523	
																				H28		0	0	
																				H29		0	0	
																				H30		0	0	
																				R1	15,700	▲ 75,943	91,643	
																				R2	10,529	48,471	▲ 37,942	
																				R3			0	
累計	400,904	26,229	282,875	144,258																				
石巻市	42	D	-	1	-	2	-	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	大街道石巻港線	県	県	直接	完了	775,468	H23	～	R1	H23	24,800	0	24,800	24年6月、道路詳細設計契約。
																				H24		9,432	▲ 9,432	
																				H25	992,000	6,700	985,300	
																				H26	193,750	109,046	84,704	
																				H27		43,632	▲ 43,632	
																				H28		156,532	▲ 156,532	
																				H29	▲ 232,550	263,376	▲ 495,926	
																				H30		▲ 40,767	40,767	
																				R1	▲ 354,900	53,036	▲ 407,936	
																				R2	▲ 22,113		▲ 22,113	
																				R3			0	
累計	1,210,550	▲ 609,563	600,987	0																				
石巻市	100	D	-	1	-	3	-	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線②工区	県	県	直接	継続	22,094,364	H24	～	R4	H23			0	24年7月、道路予備設計契約。
																				H24	160,425	18,672	141,753	
																				H25	8,654,425	168,976	8,485,449	
																				H26	1,957,650	263,287	1,694,363	
																				H27	2,735,750	798,765	1,936,985	
																				H28		2,752,830	▲ 2,752,830	
																				H29		3,544,075	▲ 3,544,075	
																				H30		2,873,135	▲ 2,873,135	
																				R1	1,875,500	3,521,420	▲ 1,645,920	
																				R2	2,351,880	▲ 387,500	▲ 349,736	
																				R3	▲ 224,998	505,004	▲ 730,002	
累計	17,735,630	▲ 612,498	16,760,280	362,852																				
石巻市	101	D	-	1	-	4	-	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線③工区	県	県	直接	完了	813,324	H24	～	R3	H23			0	24年7月、道路予備設計契約。
																				H24	19,375	5,109	14,266	
																				H25	759,500	35,962	723,538	
																				H26	166,625	▲ 2,181	168,806	
																				H27	219,170	4,861	214,309	
																				H28		30,905	▲ 30,905	
																				H29		6,775	▲ 6,775	
																				H30		13,818	▲ 13,818	
																				R1	▲ 77,500	251,486	▲ 328,986	
																				R2	▲ 387,094	208,772	▲ 595,866	
																				R3	▲ 69,750	70,526	▲ 140,276	
累計	1,164,670	▲ 534,344	626,033	4,293																				

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	102	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 線 ④⑤工区	県	県	直接	継続	10,690,571	H24	～	R4	H23			0	24年7月、道路予備設計契約。	
																		H24	827,700		74,472	753,228	
																		H25	2,117,300		30,117	2,087,183	25年12月、道路地質調査業務委託契約。
																		H26	271,250		193,242	78,008	26年11月、道路改築工事契約。
																		H27	2,271,525		42,312	2,229,213	工事施工継続中
																		H28			1,067,781	▲ 1,067,781	工事施工継続中
																		H29		155,000	2,237,002	▲ 2,082,002	用地買収及び工事施工継続中
																		H30			1,357,346	▲ 1,357,346	用地買収継続中、道路改築工事契約。
																		R1	1,015,491		1,575,211	▲ 559,720	工事施工継続中
																		R2	2,079,388	▲ 599,960	1,131,061	348,367	工事施工継続中
																		R3		147,498	465,846	▲ 318,348	工事施工継続中
																		累計	8,582,654	▲ 297,462	8,174,390	110,802	
																		石巻市	103	D	-	1	-
H24	275,900		13,918	261,982																			
H25			▲ 9,411	9,411																			
H26			0	0																			
H27			0	0																			
H28		▲ 267,843	3,550	▲ 271,393	-																		
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	275,900	▲ 267,843	8,057	0																			
石巻市	104	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)石巻 鮎川線 (小網倉 浜)	県	県	直接	完了	1,774,348	H24	～	R1						
																		H24	354,175		15,645	338,530	
																		H25	310,000		69,099	240,901	25年12月詳細設計契約。26年用地測量、地質調査契約。
																		H26	157,325		30,215	127,110	26年10月林地開発委託契約。27年3月事業認定委託契約。
																		H27	170,500		213,046	▲ 42,546	27年7月用地監理業務委託契約。27年11月改良工事契約。
																		H28		224,750	808,845	▲ 584,095	29年2月改良工事契約。
																		H29			61,145	▲ 61,145	29年7月改良工事契約。
																		H30	93,000		106,329	▲ 13,329	改良工事の推進。
																		R1		77,500	70,795	6,705	工事完成・供用開始。
																		R2		▲ 12,131		▲ 12,131	
																		R3				0	
																		累計	1,085,000	290,119	1,375,119	0	
																		石巻市	105	D	-	1	-
H24	666,500		39,940	626,560																			
H25	348,750		41,105	307,645	25年11月詳細設計契約。26年1月用地測量契約。																		
H26	155,000		44,407	110,593	27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。																		
H27	511,500		2,473	509,027	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月建物調査業務委託契約。																		
H28			92,646	▲ 92,646	29年2月道路詳細設計業務委託契約。																		
H29			85,314	▲ 85,314	29年8月建物等調査再算定業務委託契約。																		
H30		345,953	211,381	134,572	30年12月改良工事契約。																		
R1	429,046		784,007	▲ 354,961	改良工事の推進。																		
R2	953,250	596,750	2,327,510	▲ 777,510	改良工事の推進。																		
R3			377,965	▲ 377,965	改良工事の推進。																		
累計	3,064,046	942,703	4,006,748	1																			

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	106	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(十八成浜)	県	県	直接	継続	4,092,000	H24	~	R4	H23			0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。	
																		H24	638,600		44,225	594,375	25年12月詳細設計契約, 用地測量契約。
																		H25	387,500		38,520	348,980	27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。
																		H26	275,900		26,263	249,637	27年12月橋梁下部工工事契約。28年1月用地総合支援業務契約。
																		H27	619,225		79,795	539,430	28年11月改良工事契約。29年2月橋梁上部工工事契約。
																		H28			437,155	▲ 437,155	29年5月建物等調査再算定業務委託契約。
																		H29			169,070	▲ 169,070	30年5月改良工事契約。
																		H30			660,328	▲ 660,328	改良工事の推進。
																		R1	310,000		455,684	▲ 145,684	改良工事の推進。
																		R2	592,875	347,200	858,833	81,242	改良工事の推進。
																		R3			202,786	▲ 202,786	改良工事の推進。
累計	2,824,100	347,200	2,972,659	198,641																			
石巻市	107	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(雄勝)	県	県	直接	継続	10,314,000	H24	~	R4	H23			0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。	
																		H24	155,000		23,976	131,024	25年12月調査設計契約。26年2月用地測量, 地質調査契約。
																		H25	914,500		75,779	838,721	26年4月道路詳細設計契約。26年10月用地測量契約。
																		H26	1,937,500		18,508	1,918,992	-
																		H27	761,050		▲ 33,917	794,967	29年3月道路修正設計業務契約, 橋梁下部工工事契約。
																		H28			334,368	▲ 334,368	改良工事及び橋梁下部工事の推進。
																		H29			427,593	▲ 427,593	改良工事の推進。
																		H30			387,714	▲ 387,714	改良工事の推進。
																		R1			786,992	▲ 786,992	改良工事の推進。
																		R2	1,815,050	2,410,250	3,500,440	724,860	改良工事の推進。
																		R3			2,353,797	▲ 2,353,797	改良工事の推進。
累計	5,583,100	2,410,250	7,875,250	118,100																			
石巻市	108	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(相川)	県	県	直接	完了	8,821,000	H24	~	R3	H23			0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。25年2月橋梁予備設計・土質調査契約。	
																		H24	209,250		40,524	168,726	25年12月詳細設計, 地質調査契約。26年1月橋梁詳細設計契約。
																		H25	530,875		137,706	393,169	26年9月用地測量業務契約。27年1月トンネル工事契約。
																		H26	1,395,000		300,816	1,094,184	27年12月用地補償総合技術業務委託, 橋梁下部工工事契約。
																		H27	1,044,700		369,582	675,118	28年5月橋梁下部工工事契約。28年10月道路改良工事契約。
																		H28	824,600	1,120,649	2,049,637	▲ 104,388	改良工事及び橋梁下部工事の推進。
																		H29			1,318,234	▲ 1,318,234	改良工事の推進。
																		H30	227,850		963,298	▲ 735,448	改良工事の推進。
																		R1	868,000	286,750	842,731	312,019	改良工事の推進。
																		R2	328,600		355,462	▲ 26,862	改良工事の推進。
																		R3			271,698	▲ 271,698	工事完成・供用開始。
累計	5,428,875	1,407,399	6,649,688	186,586																			
石巻市	109	D	-	1	-	12	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(鮫浦)	県	県	直接	完了	1,208,387	H24	~	R1	H23			0	24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。	
																		H24	387,500		13,295	374,205	25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地測量契約。
																		H25	465,000		60,127	404,873	26年10月林地開発委託契約。
																		H26	232,500		22,199	210,301	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月詳細設計業務契約。
																		H27	232,500		31,075	201,425	28年6月改良工事契約。28年12月改良工事契約。
																		H28			284,216	▲ 284,216	30年1月改良工事契約。
																		H29			380,165	▲ 380,165	30年10月改良工事契約。
																		H30			39,359	▲ 39,359	工事完成・供用開始。
																		R1		▲ 155,000	106,063	▲ 261,063	
																		R2		▲ 226,001		▲ 226,001	
																		R3				0	
累計	1,317,500	▲ 381,001	936,499	0																			

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	110	D	-	1	-	13	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川 牡鹿線 (大谷川)	県	県	直接	完了	1,221,071	H24	～	R1	H23			0	24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。	
																		H24	23,250		14,193	9,057	
																		H25	491,350		42,036	449,314	25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地測量契約。
																		H26	465,000		7,113	457,887	26年10月林地開発委託契約。
																		H27	144,150		14,259	129,891	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月用地測量業務契約。
																		H28			309,931	▲ 309,931	28年12月改良工事契約。
																		H29			172,066	▲ 172,066	改良工事の推進。
																		H30			265,508	▲ 265,508	30年10月改良工事契約。
																		R1		▲ 23,250	121,224	▲ 144,474	工事完成・供用開始。
																		R2		▲ 154,170		▲ 154,170	
																		R3				0	
累計	1,123,750	▲ 177,420	946,330	0																			
石巻市	111	D	-	1	-	14	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川 牡鹿線 (谷川浜)	県	県	直接	完了	1,285,572	H24	～	R1	H23			0	24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。	
																		H24	23,250		12,008	11,242	
																		H25	427,800		76,524	351,276	26年2月詳細設計、地質調査契約。26年3月用地測量契約。
																		H26	246,450		13,716	232,734	26年10月林地開発委託契約。
																		H27	232,500		25,682	206,818	27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。
																		H28			566,154	▲ 566,154	28年6月橋梁下部工工事契約。28年9月橋梁上部工工事契約
																		H29			81,041	▲ 81,041	29年10月改良工事契約。29年10月橋梁下部外工事契約。
																		H30			91,135	▲ 91,135	改良工事の推進。
																		R1	116,250		130,058	▲ 13,808	工事完成・供用開始。
																		R2		▲ 49,932		▲ 49,932	
																		R3				0	
累計	1,046,250	▲ 49,932	996,318	0																			
石巻市	112	D	-	1	-	15	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398 号(湊他)	県	県	直接	完了	2,240,000	H24	～	R3	H23			0	24年7月道路詳細設計及び道路測量業務契約。25年1月道路用地測量業務契約。	
																		H24	17,825		17,825	0	
																		H25	532,425		19,478	512,947	26年1月橋梁詳細設計契約。
																		H26	387,500		179,258	208,242	26年12月公管金協定。
																		H27	635,500		78,270	557,230	27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。
																		H28			541,351	▲ 541,351	29年3月歩道橋工事契約。
																		H29	193,750		535,099	▲ 341,349	29年7月改良工事契約。29年7月建物等調査再算定業務委託契約。
																		H30	38,750			38,750	改良工事の推進。
																		R1		▲ 69,750	201,788	▲ 271,538	改良工事の推進。
																		R2			162,931	▲ 162,931	改良工事の推進。
																		R3		▲ 23,903		23,903	工事完成・供用開始。
累計	1,805,750	▲ 69,750	1,712,097	23,903																			

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
石巻市	113	D	-	1	-	16	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)石巻雄勝線(藤の巻)	県	県	直接	完了	1,868,000	H24	~	R3	H23				0	24年6月道路詳細設計契約。24年10月道路測量業務契約。24年12月道路用地測量業務契約。道路測量設計、用地測量業務を前年度から継続して実施。河川事業と計画調整中。河川事業と計画調整中。用地補償を推進。30年2月工事協定締結。改良工事の推進。改良工事の推進。改良工事の推進。工事完成・供用開始。	
																		H24	38,750		17,699	21,051		
																		H25	740,900		862	740,038		
																		H26	697,500		0	697,500		
																		H27	465,000		0	465,000		
																		H28		▲ 1,077,556	1,600	▲ 1,079,156		
																		H29			124,593	▲ 124,593		
																		H30			167,101	▲ 167,101		
																		R1	387,500		699,153	▲ 311,653		
																		R2	576,906	▲ 381,300	178,563	17,043		
																		R3			90,477	▲ 90,477		
																		累計	2,906,556	▲ 1,458,856	1,280,048	167,652		
																		石巻市	264	★	F	-		4
H24				0																				
H25	1,022,204		29,678	992,526																				
H26			51,619	▲ 51,619																				
H27			268,411	▲ 268,411																				
H28			6,782	▲ 6,782																				
H29			69,987	▲ 69,987																				
H30		0	18,564	▲ 18,564																				
R1		34,916	▲ 75,965	110,881																				
R2		8,824	345,198	▲ 336,374																				
R3			7,979	▲ 7,979																				
累計	1,022,204	43,740	722,253	343,691																				
石巻市	303	D	-	1	-	17	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)釜谷大須雄勝線(伊勢畑)	県	県	直接	完了	3,276,000	H25	~	R3						H23	
																		H24				0		
																		H25	77,500		34,317	43,183		
																		H26	488,250		4,315	483,935		
																		H27	357,275		14,009	343,266		
																		H28	375,875		534,419	▲ 158,544		
																		H29			457,325	▲ 457,325		
																		H30	620,000		427,433	192,567		
																		R1	310,000		722,385	▲ 412,385		
																		R2	775,000	▲ 465,000	224,751	85,249		
																		R3			▲ 532	532		
																		累計	3,003,900	▲ 465,000	2,418,422	120,478		
																		石巻市	333	◆	D	-	22	-
H24				0																				
H25				0																				
H26	16,000		12,172	3,828																				
H27	0		7	▲ 7																				
H28			0	0																				
H29				0																				
H30		▲ 3,821		▲ 3,821																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	16,000	▲ 3,821	12,179	0																				

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
石巻市	368	D	-	22	-	5	-	都市公園整備 事業(防災公園) (整備事業)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	完了	1,241,005	H26	~	R2	H23				0	地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済 実施設計H28.6契約済 H30.3基盤整備工事契約済 事業継続中 事業継続中 事業完了		
																		H24				0			
																		H25				0			
																		H26				0			
																		H27	36,589	0	16,415	20,174			
																		H28	71,211		16,876	54,335			
																		H29	16,350	36,750	80,056	▲ 26,956			
																		H30	210,000	16,475	217,275	9,200			
																		R1	450,750	▲ 40,649	334,614	75,487			
																		R2	191,134	▲ 57,858	232,381	▲ 99,105			
																		R3				0			
累計	976,034	▲ 45,282	897,617	33,135																					
石巻市	369	◆	D	-	22	-	5	-	3	広場整備事業	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	完了	484,309	H26	~	R2	H23				0	地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済 実施設計H28.6契約済 H30.3基盤整備工事契約済 事業継続中 事業継続中 事業完了
																				H24				0	
																				H25				0	
																				H26				0	
																				H27	23,291	0	8,935	14,356	
																				H28	48,743		25,002	23,741	
																				H29	13,821	40,800	64,430	▲ 9,809	
																				H30	32,000		55,723	▲ 23,723	
																				R1	123,200	2,115	78,066	47,249	
																				R2	45,617	57,858	149,258	▲ 45,783	
																				R3				0	
累計	286,672	100,773	381,414	6,031																					
石巻市	409	D	-	22	-	6	-	都市公園整備 事業(防災公園) (用地費)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	完了	136,670	H28	~	R2	H23				0	H29. 3月用地測量開始 用地取得率90.1%→96.9%まで進捗 事業継続中 事業継続中 事業完了		
																		H24				0			
																		H25				0			
																		H26				0			
																		H27				0			
																		H28	5,828	0	0	5,828			
																		H29	75,217		44,335	30,882			
																		H30		▲ 9,282	991	▲ 10,273			
																		R1	18,780	568	29,086	▲ 9,738			
																		R2			14,654	▲ 14,654			
																		R3				0			
累計	99,825	▲ 8,714	89,066	2,045																					
石巻市	410	◆	D	-	22	-	5	-	4	広場整備事業 (用地費)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	完了	130,542	H28	~	R2	H23				0	H29. 3月用地測量開始 用地取得率90.1%→96.9%まで進捗 事業継続中 事業継続中 事業完了
																				H24				0	
																				H25				0	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28	14,768	0	0	14,768	
																				H29	52,956		12,068	40,888	
																				H30		▲ 3,372	43,239	▲ 46,611	
																				R1		40,081		40,081	
																				R2			34,494	▲ 34,494	
																				R3				0	
累計	67,724	36,709	89,801	14,632																					

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
塩竈市	20	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	八幡築港線(2)	県	県	直接	完了	7,358,155	H23	~	R3	H23	15,500	0	15,500	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。 25年8月、建物等調査算定業務委託契約。26年2月、用地買収開始。 26年10月、道路改築工事契約。 工事施工継続中 工事施工継続中 工事施工継続中 工事施工継続中 工事施工継続中 工事施工継続中 R4.3事業完了	
																		H24	62,000	37,159	24,841		
																		H25	2,734,975	209,320	2,525,655		
																		H26		890,684	▲ 890,684		
																		H27	1,677,100	938,355	738,745		
																		H28		1,768,043	▲ 1,768,043		
																		H29		109,135	▲ 109,135		
																		H30	146,397	366,164	▲ 219,767		
																		R1	238,647	595,097	▲ 356,450		
																		R2	597,838	82,862	591,417		
																		R3		147,250	183,139		
																		累計	5,472,457	230,112	5,688,513		14,056
塩竈市	21	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	築港大通線	県	県	直接	完了	659,815	H23	~	H30	H23	6,200	0	6,200	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。 25年12月、軟弱地盤対策詳細設計業務委託契約。 26年9月、道路改築工事契約。 工事施工継続中 工事施工継続中 工事完了。 事業完了(損失補償完了)	
																		H24	77,500	8,928	68,572		
																		H25	148,800	1,823	146,977		
																		H26	232,500	295,045	▲ 62,545		
																		H27	72,850	34,289	38,561		
																		H28		157,779	▲ 157,779		
																		H29		8,460	▲ 8,460		
																		H30		5,032	▲ 5,032		
																		R1		▲ 26,494	▲ 26,494		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		累計	537,850	▲ 26,494	511,356		0
塩竈市	62	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	塩竈市	県	県	直接	完了	183,970	H25	~	R2	H23			0	
																			H24			0	
																			H25	39,788	5,160	34,628	
																			H26		664	▲ 664	
																			H27		10,800	▲ 10,800	
																			H28		0	0	
																			H29		0	0	
																			H30		107,387	10,765	
																			R1		▲ 341	341	
																			R2		107,048	▲ 107,048	
																			R3			0	
																			累計	39,788	107,387	134,096	
気仙沼市	23	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)気仙沼唐桑線(東舞根)	県	県	直接	完了	2,765,154	H23	~	H28	H23	13,950	0	13,950	24年7月道路予備設計契約。24年11月道路詳細設計及び地質調査契約。24年12月用地測量業務契約。 25年8月用地買収開始。25年11月工事契約。 27年2月道路舗装工事契約。27年3月道路法面工事契約。 27年6月舗装工事契約。 28年6月改良工事契約。	
																		H24	1,162,500	45,303	1,117,197		
																		H25	775,000	599,165	175,835		
																		H26	218,550	846,623	▲ 628,073		
																		H27	0	623,912	▲ 623,912		
																		H28	0	27,991	▲ 27,991		
																		H29			0		
																		H30		▲ 27,006	▲ 27,006		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		累計	2,170,000	▲ 27,006	2,142,994		0

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
気仙沼市	24	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	片浜鹿折線	県	県	直接	完了	210,224	H23	~	R1	H23	7,750	0	7,750	24年3月、道路詳細設計及び道路測量業務契約。		
																		H24	0	7,750	▲ 7,750			
																		H25	228,625	800	227,825	25年11月、道路土地評価業務委託契約。		
																		H26	89,125	212,450	▲ 123,325	27年2月、道路改築工事契約。		
																		H27	0	▲ 96,953	96,953	前年度に引き続き工事施工中		
																		H28		19,460	▲ 19,460	工事施工継続中		
																		H29		797	▲ 797	工事施工継続中		
																		H30		18,752	▲ 18,752	工事施工継続中		
																		R1		▲ 143,375	▲ 133	▲ 143,242	事業完了。	
																		R2		▲ 19,202		▲ 19,202		
																		累計	325,500	▲ 162,577	162,923	0		
気仙沼市	139	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	気仙沼市	県	県	直接	完了	1,546,568	H25	~	R3	H23			0		
																			H24			0		
																			H25	981,872	14,760	967,112		
																			H26		664	▲ 664		
																			H27		23,256	▲ 23,256		
																			H28		0	0		
																			H29		41,023	▲ 41,023		
																			H30		▲ 36,548	339,772	▲ 376,320	
																			R1		286,037	66,084	219,953	
																			R2		5,892	299,343	▲ 293,451	
																			R3			108,854	▲ 108,854	
累計	981,872	255,381	893,756	343,497																				
名取市	43	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜亘理線(関上)	県	県	直接	完了	215,000	H24	~	R3	H23			0	24年9月道路詳細設計契約。		
																		H24	38,750	14,566	24,184			
																		H25		▲ 6,236	6,236			
																		H26	147,250	8,029	139,221	26年5月道路設計契約。		
																		H27	31,000	12,499	18,501	27年6月用地測量業務契約。27年12月建物調査算定業務委託契約。		
																		H28		23,790	▲ 23,790	用地補償を推進。		
																		H29		50,589	▲ 50,589	30年2月改良工事契約		
																		H30		0	0	改良工事の推進。		
																		R1		▲ 50,375	28,070	▲ 78,445	改良工事の推進。	
																		R2			30,287	▲ 30,287	改良工事の推進。	
																		R3			▲ 164	164	工事完成・供用開始。	
累計	217,000	▲ 50,375	161,430	5,195																				
名取市	44	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	名取駅関上線	県	県	直接	廃止	8,401	H24	~	H24	H23			0	24年9月、道路詳細設計契約。		
																		H24	23,250	11,490	11,760			
																		H25		▲ 4,980	4,980			
																		H26		0	0			
																		H27	0	0	0			
																		H28		0	0			
																		H29		0	0			
																		H30		▲ 16,740	▲ 16,740			
																		R1			0			
																		R2			0			
																		R3			0			
累計	23,250	▲ 16,740	6,510	0																				

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
名取市	52	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	名取市	県	県	直接	完了	543,870	H25	～	R3	H23			0		
																				H24			0		
																				H25	121,780		5,160	116,620	
																				H26			10,264	▲ 10,264	
																				H27			18,063	▲ 18,063	
																				H28			0	0	
																				H29			57,422	▲ 57,422	
																				H30		50,365	11,245	39,120	
																				R1		89,772	77,680	12,092	
																				R2		173,176	179,858	▲ 6,682	
																				R3			21,524	▲ 21,524	
累計	121,780	313,313	381,216	53,877																					
多賀城市	38	◆	D	-	21	-	1	-	4	下水道事業(溢水対策事業)	仙塩流域下水道(仙塩浄化センター)	県	県	直接	完了	550,800	R1	～	R2	H23			0		
																				H24			0		
																				H25			0		
																				H26			0		
																				H27			0		
																				H28			0		
																				H29			0		
																				H30			0		
																				R1	224,640	0	224,640	0	
																				R2	216,000		142,936	73,064	
																				R3				0	
累計	440,640	0	367,576	73,064																					
岩沼市	22		D	-	1	-	1	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)岩沼海浜緑地線(二の倉)	県	県	直接	完了	1,639,686	H24	～	H29	H23			0	24年7月道路測量設計, 橋梁予備設計契約25年1月用地測量業務, 地質調査, 道路詳細設計契約。25年3月橋梁詳細設計契約。	
																				H24	46,500		42,150	4,350	
																				H25	498,325	18,600	232,919	284,006	25年10月用地買収開始。25年10月工事契約。
																				H26	423,925	85,250	517,154	▲ 7,979	26年9月橋梁下部工事契約。27年3月事業認定委託契約。
																				H27	310,000		209,275	100,725	27年11月橋梁上部工事, 改良工事契約。
																				H28			306,152	▲ 306,152	28年11月道路改良工事契約
																				H29			▲ 36,894	36,894	30年3月工事完成・供用開始。
																				H30		▲ 111,844		▲ 111,844	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
累計	1,278,750	▲ 7,994	1,270,756	0																					
岩沼市	30		D	-	1	-	2	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜巨理線(早股寺島)	県	県	直接	完了	241,338	H24	～	H28	H23			0	24年7月道路測量設計契約。平成25年地質調査契約。	
																				H24	38,750		16,497	22,253	
																				H25	201,500	▲ 18,600	54,857	128,043	25年7月用地買収開始。25年11月工事契約。
																				H26	85,250	▲ 85,250	111,667	▲ 111,667	26年11月道路改良工事契約。
																				H27			▲ 44,626	44,626	
																				H28			48,642	▲ 48,642	28年10月工事完成。28年12月供用開始。
																				H29			▲ 1	1	
																				H30		▲ 34,614		▲ 34,614	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
累計	325,500	▲ 138,464	187,036	0																					

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
岩沼市	31	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (防災公園) (整備事業)	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	完了	1,344,121	H24	～	H30	H23				0	24年9月公園基本設計契約。	
																		H24	60,000		12,448	47,552		
																		H25	225,000		23,365	201,635	25年9月公園詳細設計契約。	
																		H26	225,000		27,884	197,116	26年9月避難路詳細設計契約	
																		H27	511,500	▲ 1,292	487,422	22,786	27年6月、28年3月 公園整備契約、27年9月避難路整備契約	
																		H28			428,761	▲ 428,761	避難道路工事完了、公園整備概成、H29.3月末 供用開始、	
																		H29			28,211	▲ 28,211	一部植栽工契約	
																		H30			0	0	植栽工完了	
																		R1		▲ 12,117		▲ 12,117		
																		R2				0		
																		R3				0		
累計	1,021,500	▲ 13,409	1,008,091	0																				
岩沼市	36	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (防災公園) (用地費)	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	完了	11,238	H25	～	H27	H23				0		
																		H24				0		
																		H25	3,333		0	3,333		
																		H26			0	0		
																		H27	2,866	1,292	7,491	▲ 3,333	27年8月用地契約	
																		H28			0	0		
																		H29			0	0		
																		H30			0	0		
																		R1			0	0		
																		R2			0	0		
																		R3			0	0		
累計	6,199	1,292	7,491	0																				
岩沼市	51	◆	D	-	22	-	1	-	避難誘導標識 整備事業	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	完了	15,668	H28	～	H29	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28	12,800	0	10,424	2,376	契約済。
																			H29			2,110	▲ 2,110	30年3月工事完了
																			H30				0	
																			R1		▲ 266		▲ 266	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計	12,800	▲ 266	12,534	0																				
岩沼市	41	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	岩沼市	県	県	直接	完了	756,292	H25	～	R3	H23				0	
																			H24				0	
																			H25	250,726		5,160	245,566	
																			H26			11,864	▲ 11,864	
																			H27				0	
																			H28			27,630	▲ 27,630	
																			H29				0	
																			H30		▲ 88,000	7,886	▲ 95,886	
																			R1		367,009	73,120	293,889	
																			R2		75,296	192,138	▲ 116,842	
																			R3			225,158	▲ 225,158	
累計	250,726	354,305	542,956	62,075																				

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
東松島市	33	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)奥松島松島公園線(洲崎)	県	県	直接	完了	5,217,000	H24	～	R3	H23			0	24年7月道路詳細設計契約。		
																		H24	549,475		14,029	535,446		
																		H25	387,500		49,612	337,888	25年11月軟弱地盤解析契約。25年12月用地測量契約。	
																		H26	688,975		403,061	285,914	26年10月道路改良工事契約。	
																		H27	1,034,625		▲ 220,310	1,254,935	-	
																		H28	0		717,794	▲ 717,794	債務工事を推進	
																		H29		4,713	988,056	▲ 983,343	債務工事を推進	
																		H30	460,287		1,148,320	▲ 688,033	債務工事を推進	
																		R1	387,500		195,371	192,129	改良工事の推進。	
																		R2	605,275	▲ 75,175	592,332	▲ 62,232	改良工事の推進。	
																		R3			▲ 106,456	106,456	工事完成・供用開始。	
累計	4,113,637	▲ 70,462	3,781,809	261,366																				
東松島市	34	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)奥松島松島公園線(宮戸)	県	県	直接	継続	5,560,000	H24	～	R4	H23			0	24年5月仮橋設計契約。24年6月橋梁予備設計契約。24年8月道路詳細設計、地質調査契約。24年10月仮橋設置工事契約。		
																		H24	582,025		209,767	372,258		
																		H25	193,750		74,482	119,268	25年11月橋梁詳細設計契約。12月用地測量契約。	
																		H26	82,150		309,274	▲ 227,124	27年3月橋梁下部工工事契約及び軟弱地盤解析業務契約。	
																		H27	1,670,125		21,400	1,648,725	27年12月改良工事契約。28年3月道路修正設計業務契約。	
																		H28	0	558,000	778,329	▲ 220,329	道路改良工事を推進	
																		H29			696,661	▲ 696,661	29年6月護岸修正設計業務委託契約。	
																		H30			118,815	▲ 118,815	30年12月橋梁上部工工事契約	
																		R1	103,850		733,053	▲ 629,203	改良工事の推進。	
																		R2	1,119,100		1,021,201	97,899	改良工事の推進。	
																		R3			326,907	▲ 326,907	改良工事の推進。	
累計	3,751,000	558,000	4,289,889	19,111																				
東松島市	35	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線	県	県	直接	完了	5,642,629	H24	～	R2	H23			0	25年2月、道路測量・道路詳細設計契約。		
																		H24	69,750		36,222	33,528		
																		H25	487,475		45,278	442,197	25年12月、道路用地測量・橋梁予備設計業務委託契約。	
																		H26	1,046,250		104,792	941,458	26年4月、用地買収開始。	
																		H27	2,573,000		314,407	2,258,593	27年6月、橋梁下部工工事契約。H28.2道路改良工事契約。	
																		H28		▲ 558,000	1,092,786	▲ 1,650,786	用地買収及び工事継続施工中。	
																		H29			610,245	▲ 610,245	用地買収及び工事継続施工中。	
																		H30			875,771	▲ 875,771	工事継続施行中。	
																		R1	348,750		736,365	▲ 387,615	工事継続施工中。	
																		R2	405,812		533,222	▲ 127,410	工事完了。	
																		R3			0	0		
累計	4,931,037	▲ 558,000	4,349,088	23,949																				
東松島市	71	◆	D	-	22	-	1	-	防災公園事業基本計画策定費	矢本海浜緑地地区	県	県	直接	完了	14,109	H25	～	H27	H23			0		
																			H24			0	0	
																			H25	16,000		8,280	7,720	25年6月公園基本設計契約。
																			H26			3,007	▲ 3,007	
																			H27			0	0	27年2月公園基本設計完了
																			H28			0	0	
																			H29		▲ 4,713		▲ 4,713	
																			H30			0	0	
																			R1			0	0	
																			R2			0	0	
																			R3			0	0	
累計	16,000	▲ 4,713	11,287	0																				

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
東松島市	74	★	F	-	4	-	1	-	市街地効果促進事業(県分)	東松島市	県	県	直接	完了	512,296	H25	～	R2	H23				0	
																			H24				0	
																			H25	518,012		8,360	509,652	
																			H26			664	▲ 664	
																			H27			27,743	▲ 27,743	
																			H28			87,951	▲ 87,951	
																			H29			2,223	▲ 2,223	
																			H30		0	80,179	▲ 80,179	
																			R1		▲ 108,176	949	▲ 109,125	
																			R2			116,471	▲ 116,471	
																			R3				0	
累計	518,012	▲ 108,176	324,540	85,296																				
東松島市	107	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(防災公園:整備費)	矢本海浜緑地地区	県	県	直接	完了	467,936	H26	～	R1	H23				0		
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26	24,000		18,403	5,597	27年3月公園実施設計契約。	
																		H27	180,895		▲ 567	181,462	28年2月公園造成工事契約。	
																		H28	146,056		87,582	58,474		
																		H29			170,949	▲ 170,949		
																		H30			73,765	▲ 73,765		
																		R1			818	▲ 818		
																		R2				0		
																		R3				0		
累計	350,951	0	350,950	1																				
東松島市	108	◆	D	-	22	-	2	広場整備事業	矢本海浜緑地地区	県	県	直接	完了	818,217	H26	～	R1	H23				0		
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26	38,400		29,447	8,953	27年3月公園実施設計契約。	
																		H27	344,398		4,782	339,616	28年2月公園造成工事契約。	
																		H28	271,775		77,973	193,802		
																		H29			275,945	▲ 275,945		
																		H30			114,609	▲ 114,609		
																		R1			151,816	▲ 151,816		
																		R2				0		
																		R3				0		
累計	654,573	0	654,572	1																				
東松島市	115	D	-	22	-	2	-	都市公園整備事業(防災公園:用地費)	矢本海浜緑地地区	県	県	直接	完了	827	H27	～	H28	H23				0		
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27	551		551	0	H28.1 用地買収開始	
																		H28			0	0		
																		H29			0	0		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
累計	551	0	551	0																				

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
東松島市	116	◆	D	-	22	-	1	-	3	広場整備事業 (用地費)	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	完了	76,378	H27	～	H28	H23			0	H28.1 用地買収開始	
																				H24			0		
																				H25			0		
																				H26			0		
																				H27	61,102		61,102		0
																				H28			0		0
																				H29			0		0
																				H30			0		0
																				R1			0		0
																				R2			0		0
																				R3			0		0
累計	61,102		0	61,102	0																				
亘理町	12		D	-	1	-	1	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (堤防部)	県	県	直接	完了	1,520,998	H23	～	H29	H23	16,275		0	16,275	25年12月国交省協定締結。 25年12月道路改良工事契約。 28年7月工事委託契約締結。29年2月改良工事契約。 30年1月工事完成。
																				H24	620,000		0	620,000	
																				H25	387,500		533,567	▲ 146,067	
																				H26	77,500		484,602	▲ 407,102	
																				H27	0		▲ 109,829	109,829	
																				H28	77,500		266,542	▲ 189,042	
																				H29			3,891	▲ 3,891	
																				H30		▲ 2		▲ 2	
																				R1			0	0	
																				R2			0	0	
																				R3			0	0	
累計	1,178,775		▲ 2	1,178,773	0																				
亘理町	13		D	-	1	-	2	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (一般部)	県	県	直接	完了	438,852	H23	～	H27	H23	3,100		0	3,100	24年6月道路詳細設計契約。24年10月函渠詳細設計契約。24年 11月用地測量契約。 25年6月用地買収開始。26年1月工事契約。 26年8月道路改良工事契約。 28年1月完成・供用開始。
																				H24	77,500		29,196	48,304	
																				H25	178,250		197,896	▲ 19,646	
																				H26	220,875	▲ 139,500	96,743	▲ 15,368	
																				H27	0		16,275	▲ 16,275	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30		▲ 115		▲ 115	
																				R1			0	0	
																				R2			0	0	
																				R3			0	0	
累計	479,725		▲ 139,615	340,110	0																				
亘理町	41		D	-	1	-	3	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (鳥の海)	県	県	直接	完了	691,226	H24	～	H29	H23			0	25年3月道路詳細設計契約。 26年1月用地測量契約。 26年10月道路改良工事契約。 28年1月仮設道路撤去工事契約。 28年10月改良工事契約。28年12月舗装工事契約。 30年2月工事完成。	
																				H24	38,750		15,624		23,126
																				H25	201,500		7,497		194,003
																				H26	124,000	139,500	182,929		80,571
																				H27	77,500		56,077		21,423
																				H28			272,964		▲ 272,964
																				H29			609		▲ 609
																				H30		▲ 45,550			▲ 45,550
																				R1			0		0
																				R2			0		0
																				R3			0		0
累計	441,750		93,950	535,700	0																				

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
亘理町	42	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	亘理町	県	県	直接	完了	66,978	H25	～	R2	H23				0	
																				H24				0	
																				H25	164,778		5,160	159,618	
																				H26			13,464	▲ 13,464	
																				H27				0	
																				H28			0	0	
																				H29			17,855	▲ 17,855	
																				H30			0	0	
																				R1		▲ 81,860	▲ 8,824	▲ 73,036	
																				R2		▲ 29,335		▲ 29,335	
																				R3				0	
累計	164,778	▲ 111,195	27,655	25,928																					
山元町	31	D	-	1	-	1	-	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)相馬亘理線(山寺)	県	県	直接	完了	9,600,000	H24	～	R2	H23	0		0	0	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。
																				H24	2,177,750		167,962	2,009,788	
																				H25	1,937,500		66,213	1,871,287	
																				H26	1,550,000		604,264	945,736	
																				H27	1,395,000		▲ 437,207	1,832,207	
																				H28			928,562	▲ 928,562	
																				H29			987,431	▲ 987,431	
																				H30			1,018,583	▲ 1,018,583	
																				R1			1,861,875	▲ 1,861,875	
																				R2	465,000	▲ 85,250	2,111,667	▲ 1,731,917	
																				R3				0	
累計	7,525,250	▲ 85,250	7,309,350	130,650																					
山元町	32	D	-	1	-	2	-	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)相馬亘理線(坂元他)	県	県	直接	完了	4,190,000	H24	～	R2	H23	0		0	0	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。
																				H24	178,250		52,681	125,569	
																				H25	922,250		59,083	863,167	
																				H26	775,000		534,552	240,448	
																				H27	759,500		▲ 72,003	831,503	
																				H28			762,245	▲ 762,245	
																				H29			527,563	▲ 527,563	
																				H30			684,458	▲ 684,458	
																				R1	101,714	595,786	587,387	110,113	
																				R2		▲ 85,250	85,394	▲ 170,644	
																				R3				0	
累計	2,736,714	510,536	3,221,360	25,890																					
山元町	51	D	-	1	-	4	-	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	山下駅前線	県	県	直接	完了	2,000,000	H24	～	R3	H23	0		0	0	25年2月、道路予備設計契約。
																				H24	62,000		3,393	58,607	
																				H25	790,500		22,330	768,170	
																				H26	310,000		555,752	▲ 245,752	
																				H27	387,500		95,486	292,014	
																				H28			150,195	▲ 150,195	
																				H29			218,827	▲ 218,827	
																				H30			98,904	▲ 98,904	
																				R1			85,941	▲ 85,941	
																				R2			292,110	▲ 292,110	
																				R3			23,018	▲ 23,018	
累計	1,550,000	0	1,545,956	4,044																					

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
山元町	53	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	山元町	県	県	直接	完了	188,431	H25	～	R2	H23				0	
																			H24				0	
																			H25	336,518		5,160	331,358	
																			H26			13,464	▲ 13,464	
																			H27			112,596	▲ 112,596	
																			H28			10,286	▲ 10,286	
																			H29				0	
																			H30			0	0	
																			R1		▲ 185,773	▲ 49,489	▲ 136,284	
																			R2				0	
R3				0																				
累計	336,518	▲ 185,773	92,017	58,728																				
松島町	36	D	-	22	-	1	-	松島公園津波防災緑地整備事業	松島地区	県	県	直接	完了	1,998,945	H25	～	R3	H23				0	H25.7基本設計発注。H27.3詳細設計等完了。 H27.2工事開始(一部) H27.10工事契約。H28.8工事完了。 H29.1工事契約。H30.3工事完了。 H30.2工事契約。H31.3工事完了 R2.3設計完了	
																		H24				0		
																		H25	62,640		14,370	48,270		
																		H26	58,380		70,497	▲ 12,117		
																		H27	105,270		102,468	2,802		
																		H28	100,950		112,042	▲ 11,092		
																		H29	656,092		664,621	▲ 8,529		
																		H30		13,546	▲ 25,438	38,984		
																		R1	446,515		328,741	117,774		
																		R2			43,135	▲ 43,135		
R3			▲ 126,789	126,789																				
累計	1,429,847	13,546	1,183,647	259,746																				
松島町	52	◆	D	-	22	-	1	-	避難誘導標識整備事業	松島地区	県	県	直接	完了	19,356	H29	～	H30	H23				0	H31.3完了
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29	17,600		15,484	2,116	
																			H30				0	
																			R1		▲ 2,115		▲ 2,115	
																			R2				0	
R3				0																				
累計	17,600	▲ 2,115	15,484	1																				
七ヶ浜町	29	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(主)塩釜七ヶ浜多賀城線(菖蒲田)	県	県	直接	完了	1,059,067	H24	～	H29	H23	0		0	0	H24.7 道路測量設計契約。H24.12 用地測量設計契約。 25年4月用地買収開始。 26年7月事業認定委託契約。26年8月道路改良工事契約。 27年12月道路改良工事契約。 28年10月改良工事契約。 29年9月改良工事契約。30年3月工事完成・供用開始。	
																		H24	77,500		32,644	44,856		
																		H25	736,250		46,054	690,196		
																		H26	232,500		433,856	▲ 201,356		
																		H27	0		88,379	▲ 88,379		
																		H28			160,467	▲ 160,467		
																		H29			59,376	▲ 59,376		
																		H30		▲ 225,474		▲ 225,474		
																		R1				0		
																		R2				0		
R3				0																				
累計	1,046,250	▲ 225,474	820,776	0																				

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
七ヶ浜町	62	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	七ヶ浜町	県	県	直接	完了	251,726	H25	～	R3	H23			0	
																			H24			0	
																			H25	223,860	8,360	215,500	
																			H26	0	14,264	▲ 14,264	
																			H27	0		0	
																			H28		94,009	▲ 94,009	
																			H29		4,222	▲ 4,222	
																			H30		▲ 22,480	▲ 22,480	
																			R1		▲ 8,573	8,573	
																			R2		13,479	▲ 13,479	
																			R3		5,769	▲ 5,769	
累計	223,860	▲ 22,480	131,530	69,850																			
女川町	15	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街地)	県	県	直接	完了	3,612,101	H23	～	R1	H23	38,750	0	38,750	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。	
																		H24	106,950	27,377	79,573		
																		H25	992,000	24,206	967,794		
																		H26	586,675	178,215	408,460		
																		H27	764,150	499,139	265,011		
																		H28	0	1,424,085	▲ 1,424,085		
																		H29	232,500	63,209	169,291		
																		H30	103,075	584,880	▲ 481,805		
																		R1		▲ 1,733	1,733		
																		R2		▲ 24,722	▲ 24,722		
																		R3			0		
累計	2,824,100	▲ 24,722	2,799,378	0																			
女川町	16	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(御前浜)	県	県	直接	完了	724,988	H23	～	H29	H23	34,100	0	34,100	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。	
																		H24	26,350	12,693	13,657		
																		H25	93,000	32,791	60,209		
																		H26	49,600	11,899	37,701		
																		H27	294,500	203,318	91,182		
																		H28	116,250	178,692	▲ 62,442		
																		H29		▲ 46,500	▲ 168,972		
																		H30		▲ 5,435	▲ 5,435		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
累計	613,800	▲ 51,935	561,865	0																			
女川町	17	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(飯子浜)	県	県	直接	継続	6,470,000	H23	～	R4	H23	38,750	0	38,750	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。	
																		H24	372,000	24,497	347,503		
																		H25	527,000	112,369	414,631		
																		H26	620,000	40,709	579,291		
																		H27	682,775	200,429	482,346		
																		H28		643,493	▲ 643,493		
																		H29		69,008	▲ 69,008		
																		H30	310,000	636,004	▲ 326,004		
																		R1	1,015,250	888,587	126,663		
																		R2	1,448,475	935,597	512,878		
																		R3		917,529	▲ 917,529		
累計	5,014,250	0	4,468,222	546,028																			

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
女川町	18	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)出島線(寺間)	県	県	直接	完了	755,000	H23	~	R3	H23	37,975	0	37,975	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。 26年1月事業監理業務契約。 26年6月事業管理業務契約。26年11月道路詳細設計業務契約。 27年7月用地測量業務契約。28年1月用地補償総合技術業務契約。 28年11月改良工事契約。 改良工事を推進。 30年10月改良工事契約。 工事完成・供用開始。	
																		H24	100,750	10,291	90,459		
																		H25	88,000	19,669	68,331		
																		H26	32,474	12,665	19,809		
																		H27	0	23,495	▲ 23,495		
																		H28	0	176,514	▲ 176,514		
																		H29	178,300	46,500	224,800		
																		H30	8,000	112,000	▲ 92,838		
																		R1		22,721	▲ 22,721		
																		R2		93,771	▲ 93,771		
																		R3		▲ 33,017	33,017		
累計																		445,499	158,500	538,947	65,052		
女川町	47	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(小乗浜)	県	県	直接	完了	2,902,000	H24	~	R2	H23			0	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。 25年9月橋梁設計契約。11月詳細設計契約。12月地質調査契約。 26年10月林地開発委託契約。 28年2月トンネル工事契約。28年3月橋梁下部工工事契約。 29年2月上旬工事契約。 29年10月迂回路設計業務委託契約。 改良工事及び橋梁上部工工事の推進。	
																		H24	116,250	10,740	105,510		
																		H25	1,395,000	56,813	1,338,187		
																		H26	465,000	22,953	442,047		
																		H27	358,050	50,067	307,983		
																		H28		970,744	▲ 970,744		
																		H29		803,909	▲ 803,909		
																		H30		220,402	▲ 220,402		
																		R1	▲ 7,750	93,636	▲ 101,386		
																		R2	▲ 77,500	16,064	▲ 93,564		
																		R3			0		
累計																		2,334,300	▲ 85,250	2,245,328	3,722		
女川町	57	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(高白)	県	県	直接	完了	1,981,266	H24	~	R3	H23			0	24年7月道路予備設計契約。 25年8月地質調査契約。26年2月詳細設計契約。 26年10月林地開発委託契約。 27年7月用地監理業務委託, 建物調査算定業務委託契約。 28年4月用地測量業務委託契約。28年11月改良工事契約。 30年3月改良工事契約。 改良工事の推進。 改良工事の推進。 改良工事の推進。 工事完成・供用開始。	
																		H24	46,500	5,239	41,261		
																		H25	193,750	45,968	147,782		
																		H26	186,000	14,437	171,563		
																		H27	127,100	7,667	119,433		
																		H28	0	331,331	▲ 331,331		
																		H29	310,000	199,881	110,119		
																		H30	224,750	350,194	▲ 125,444		
																		R1	381,300	186,000	511,385		
																		R2	140,275	▲ 260,194	▲ 339,935		
																		R3		▲ 24,406	24,406		
累計																		1,609,675	▲ 74,194	1,206,242	329,239		
女川町	85	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街地2)	県	県	直接	完了	1,359,053	H24	~	R1	H23			0	25年5月詳細設計契約。 26年9月道路改良工事契約及び公管金協定締結。 27年9月公管金協定締結。28年3月用地測量業務契約。 28年8月公管金協定締結。28年11月工事委託契約締結。 29年10月公管金協定締結。30年1月工事委託契約締結。 改良工事の推進。 工事完成・供用開始。	
																		H24	31,000		31,000		
																		H25	465,000	11,444	453,556		
																		H26	79,050	167,427	▲ 88,377		
																		H27	356,500	58,566	297,934		
																		H28	0	620,646	▲ 620,646		
																		H29	77,500		77,500		
																		H30	47,275	192,251	▲ 144,976		
																		R1		2,932	▲ 2,932		
																		R2		▲ 3,059	▲ 3,059		
																		R3			0		
累計																		1,056,325	▲ 3,059	1,053,266	0		

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
女川町	93	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	女川町	県	県	直接	完了	233,688	H25	～	R2	H23			0		
																			H24			0		
																			H25	553,960		5,160		548,800
																			H26			16,664		▲ 16,664
																			H27			70,530		▲ 70,530
																			H28			0		0
																			H29			0		0
																			H30		0	0		0
																			R1		▲ 367,009	▲ 44,322		▲ 322,687
																			R2					0
																			R3					0
累計	553,960	▲ 367,009	48,032	138,919																				
南三陸町	12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(志津川)	県	県	直接	完了	2,980,406	H24	～	R1	H23	3,875		0	3,875	24年10月橋梁予備設計契約。	
																		H24	317,750		23,400	294,350	25年10月橋梁詳細設計契約。26年3月工事契約。	
																		H25	518,475		80,982	437,493	26年9月用地測量業務契約。	
																		H26	244,900		560,504	▲ 315,604	27年7月道路改良工事契約。28年1月橋梁上部工工事契約。	
																		H27	730,050		72,335	657,715	28年4月工事委託協定の(H28年度協定)締結。	
																		H28	271,250		973,765	▲ 702,515	29年5月仮設道路設計業務委託契約。	
																		H29	155,000	7,497	272,016	▲ 109,519	改良工事の推進。	
																		H30	139,752		271,729	▲ 131,977	工事完成・供用開始。	
																		R1		▲ 54,250	55,083	▲ 109,333		
																		R2		▲ 24,485		▲ 24,485		
																		R3				0		
累計	2,381,052	▲ 71,238	2,309,814	0																				
南三陸町	13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(戸倉)	県	県	直接	完了	2,678,000	H23	～	R2	H23	20,150		0	20,150	24年6月道路測量設計契約。	
																		H24	465,000		13,334	451,666	25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約。	
																		H25	387,500		131,335	256,165	26年4月工事監督支援業務契約。26年6月竹木調査積算契約。	
																		H26	289,850		1,001,986	▲ 712,136	27年9月道路改良工事契約。	
																		H27	680,450		174,934	505,516	28年8月本線部供用済み。28年12月改良工事契約。	
																		H28	116,250		501,051	▲ 384,801	改良工事を推進。	
																		H29	116,250		76,673	39,577	改良工事の推進。	
																		H30			2,305	▲ 2,305	改良工事の推進。	
																		R1			137,329	▲ 137,329	工事完成・供用開始。	
																		R2			16,277	▲ 16,277		
																		R3				0		
累計	2,075,450	0	2,055,224	20,226																				
南三陸町	14	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(波伝谷)	県	県	直接	完了	1,938,912	H23	～	H29	H23	9,300		0	9,300	24年11月道路測量設計契約。	
																		H24	387,500		14,384	373,116	25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約。	
																		H25	387,500		117,636	269,864	26年7月道路建物等調査積算業務契約。	
																		H26	261,950		853,895	▲ 591,945	27年7月道路改良工事契約。27年8月法面工事契約。	
																		H27	383,625		129,882	253,743	28年12月道路改良工事契約。	
																		H28		77,500	367,448	▲ 289,948	30年3月工事完成・供用開始。	
																		H29			19,411	▲ 19,411		
																		H30		▲ 4,719		▲ 4,719		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
累計	1,429,875	72,781	1,502,656	0																				

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
南三陸町	15	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(長清水)	県	県	直接	廃止	0	H23	~	H28	H23	1,550	0	1,550		
																		H24	38,750	0	38,750		
																		H25		0	0		
																		H26		0	0		
																		H27		0	0		
																		H28		▲ 40,300	▲ 40,300		
																		H29		0	0		
																		H30		0	0		
																		R1		0	0		
																		R2		0	0		
																		R3		0	0		
累計	40,300	▲ 40,300	0	0																			
南三陸町	16	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)清水浜志津川港線(清水浜荒砥)	県	県	直接	完了	503,139	H24	~	R1	H23	0	0	0	24年11月道路測量設計契約。	
																		H24	38,750	11,359	27,391		
																		H25	186,000	12,873	173,127	25年9月用地測量契約。25年11月地質調査契約。	
																		H26	77,500	124,000	▲ 46,500	26年6月用地測量業務契約。	
																		H27	153,450	▲ 90,786	244,236	28年2月道路改良工事契約。	
																		H28		280,557	▲ 280,557	(債務工事)	
																		H29		0	0	(債務工事)	
																		H30		53,848	▲ 53,848	(債務工事)	
																		R1	▲ 38,750	▲ 1,919	▲ 36,831	工事完成・供用開始。	
																		R2	▲ 27,018		▲ 27,018		
																		R3		0	0		
累計	455,700	▲ 65,768	389,932	0																			
南三陸町	17	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)志津川登米線(塩入)	県	県	直接	完了	933,631	H24	~	R1	H23	2,325	0	2,325	道路測量設計, 用地測量業務を前年度から継続して実施。	
																		H24	116,250	15,856	100,394		
																		H25	302,250	6,662	295,588	25年土地評価業務契約。	
																		H26	82,925	101,158	▲ 18,233	27年3月都市計画変更業務契約。	
																		H27	188,325	129,255	59,070	27年10月工事契約。27年11月用地測量業務契約。	
																		H28		165,469	▲ 165,469	29年1月道路改良工事契約。	
																		H29		48,004	▲ 48,004	29年5月仮設道路設計業務委託契約。	
																		H30	38,750	232,264	▲ 193,514	改良工事の推進。	
																		R1	1,550	▲ 3,875	24,896	▲ 27,221	工事完成・供用開始。
																		R2		▲ 4,936		▲ 4,936	
																		R3		0	0	0	
累計	732,375	▲ 8,811	723,564	0																			
南三陸町	18	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)泊崎半島線(泊崎他)	県	県	直接	完了	870,039	H24	~	R2	H23	0	0	0	24年6月道路測量設計契約。	
																		H24	116,250	30,626	85,624		
																		H25	271,250	4,194	267,056	26年3月工事契約。	
																		H26	155,000	432,450	▲ 277,450	26年7月道路法面外詳細設計業務契約。	
																		H27	0	▲ 221,293	221,293	27年6月道路改良工事契約。	
																		H28		▲ 37,200	179,544	▲ 216,744	29年1月舗装工事契約。
																		H29	31,000	8,520	22,480	29年11月道路修正設計業務委託契約。	
																		H30	201,500	238,945	▲ 37,445	改良工事の推進。	
																		R1	9,300	▲ 7,750	0	1,550	改良工事の推進。
																		R2		▲ 65,070	1,294	▲ 66,364	工事完成・供用開始。
																		R3		0	0	0	
累計	784,300	▲ 110,020	674,280	0																			

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
南三陸町	62	◆	D	-	1	-	1	-	1	県立学校防災 施設・設備等 整備事業	志津川高 校	県	県	直接	完了	15,133	H24	～	H26	H23			0	24年10月～12月 設計(工事未了) 25年3月 備品購入 本体工事・工事監理発注 25年11月 26年4月 完了	
																				H24	19,603		4,303		15,300
																				H25			7,917		▲ 7,917
																				H26			▲ 114		114
																				H27					0
																				H28					0
																				H29		▲ 7,497			▲ 7,497
																				H30					0
																				R1					0
																				R2					0
																				R3					0
																				累計	19,603	▲ 7,497	12,106		0
南三陸町	91		D	-	1	-	8	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)清水 浜志津川 港線(志 津川)	県	県	直接	完了	1,539,344	H25	～	H30	H23	0		0	25年6月詳細設計契約。26年3月工事契約。 26年3月橋梁下部工工事契約。26年9月道路改良工事契約。 27年12月旧橋撤去工事契約。28年3月橋梁取付護岸工事契約。 28年4月工事委託協定締結。29年1月暫定供用(車道部)済み。 改良及び護岸工事を推進。 30年12月工事完成・供用開始。		
																			H24	0		0			
																			H25	364,250		335,127		29,123	
																			H26	310,000		339,123		▲ 29,123	
																			H27	639,375		11,957		627,418	
																			H28			488,531		▲ 488,531	
																			H29			14,992		▲ 14,992	
																			H30			3,261		▲ 3,261	
																			R1		▲ 120,634			▲ 120,634	
																			R2					0	
																			R3					0	
																			累計	1,313,625	▲ 120,634	1,192,991		0	
南三陸町	92	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	南三陸町	県	県	直接	完了	468,535	H25	～	R3	H23			0			
																			H24			0			
																			H25	680,553		5,160		675,393	
																			H26			664		▲ 664	
																			H27			21,773		▲ 21,773	
																			H28			50,593		▲ 50,593	
																			H29			18,842		▲ 18,842	
																			H30		▲ 10,724	▲ 2,373		▲ 8,351	
																			R1		▲ 50,616	6,889		▲ 57,505	
																			R2		▲ 244,382	10,104		▲ 254,486	
																			R3			15,864		▲ 15,864	
																			累計	680,553	▲ 305,722	127,516		247,315	

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
											H23	0	0	0	0	
											H24	0	0	0	0	
											H25	0	0	0	0	
											H26	0	0	0	0	
											H27	0	0	0	0	
											H28	0	0	0	0	
											H29	0	0	0	0	
											H30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
									0	市町村交付分 計		0	0	0	0	
											H23	274,350	0	0	274,350	
											H24	12,039,403	0	1,322,841	10,716,562	
											H25	40,332,428	0	4,162,016	36,170,412	
											H26	19,133,754	0	11,959,321	7,174,433	
											H27	27,013,357	0	5,912,536	21,100,821	
											H28	2,453,856	0	25,791,442	▲ 23,337,586	
											H29	2,126,336	0	17,355,496	▲ 15,229,160	
											H30	2,901,386	0	15,803,040	▲ 12,901,654	
											R1	9,163,533	0	17,531,552	▲ 8,368,019	
											R2	14,707,475	0	19,732,056	▲ 5,024,581	
											R3	0	0	5,858,573	▲ 5,858,573	
									167,879,105	都道府県交付分 計		130,145,878	0	125,428,873	4,717,005	
											H23	274,350	0	0	274,350	
											H24	12,039,403	0	1,322,841	10,716,562	
											H25	40,332,428	0	4,162,016	36,170,412	
											H26	19,133,754	0	11,959,321	7,174,433	
											H27	27,013,357	0	5,912,536	21,100,821	
											H28	2,453,856	0	25,791,442	▲ 23,337,586	
											H29	2,126,336	0	17,355,496	▲ 15,229,160	
											H30	2,901,386	0	15,803,040	▲ 12,901,654	
											R1	9,163,533	0	17,531,552	▲ 8,368,019	
											R2	14,707,475	0	19,732,056	▲ 5,024,581	
											R3	0	0	5,858,573	▲ 5,858,573	
									167,879,105	合計		130,145,878	0	125,428,873	4,717,005	