

(様式1)

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

令和4年3月末時点

(単位:千円)

塩竈市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	181,305	0
	H24	5,505,716	4,397,733
	H25	17,777,775	3,635,722
	H26	8,169,423	9,194,307
	H27	11,476,377	11,103,736
	H28	2,688,064	8,512,363
	H29	8,580	2,165,495
	H30	346,544	1,778,345
	R1	0	2,666,388
	R2	0	1,103,402
	R3	0	▲ 102,379
合計	46,153,784	44,455,112	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	46,153,784	0	44,524,065	1,629,719

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	120,939	0
	H24	427,566	233,509
	H25	2,958,159	253,300
	H26	235,023	1,210,536
	H27	1,762,686	984,282
	H28	0	1,928,212
	H29	0	124,807
	H30	146,397	392,170
	R1	238,647	631,359
	R2	597,838	712,711
	R3	0	183,139
合計	6,487,255	6,654,025	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	44,524,065	46,153,784	0	0	1,629,719
都道府県交付分	6,668,079	6,487,255	298,832	0	118,008
合計	51,192,144	52,641,039	298,832	0	1,747,727

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	H23 ~ H30		H24 ~ H29																							
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	塩竈市内	市	市	直接	完了	11,000	H23 ~ H30		H23	750			750						
														H23 ~ H30		H24	7,500			7,500						
														H23 ~ H30		H25				0						
														H23 ~ H30		H26				0						
														H23 ~ H30		H27				0						
														H23 ~ H30		H28				0						
														H23 ~ H30		H29				0						
														H23 ~ H30		H30				0						
														H23 ~ H30		R1				0						
														H23 ~ H30		R2				0						
														H23 ~ H30		R3				0						
														H23 ~ H30		累計	8,250	0	0	8,250						
														19	A	-	4	-	1	-		埋蔵文化財発掘調査事業	塩竈市全域	県	県	直接
H24 ~ H29		H24	1,892		2,442	▲ 550	25年4月～26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																			
H24 ~ H29		H25	1,169	575	87	1,657	26年4月～27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																			
H24 ~ H29		H26	2,523		246	2,277	27年4月～28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																			
H24 ~ H29		H27			140	▲ 140	28年4月～29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																			
H24 ~ H29		H28			76	▲ 76	29年4月～30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																			
H24 ~ H29		H29			3	▲ 3																				
H24 ~ H29		H30				0																				
H24 ~ H29		R1				0																				
H24 ~ H29		R2				0																				
H24 ~ H29		R3				0																				
H24 ~ H29		累計	5,584	575	2,994	3,165																				
													市町村交付分								各年度別合計					
													市町村交付分		各年度別合計		H23	750	0	0	750					
													市町村交付分		各年度別合計		H24	7,500	0	0	7,500					
													市町村交付分		各年度別合計		H25	0	0	0	0					
													市町村交付分		各年度別合計		H26	0	0	0	0					
													市町村交付分		各年度別合計		H27	0	0	0	0					
													市町村交付分		各年度別合計		H28	0	0	0	0					
													市町村交付分		各年度別合計		H29	0	0	0	0					
													市町村交付分		各年度別合計		H30	0	0	0	0					
													市町村交付分		各年度別合計		R1	0	0	0	0					
													市町村交付分		各年度別合計		R2	0	0	0	0					
													市町村交付分		各年度別合計		R3	0	0	0	0					
													市町村交付分		各年度別合計		累計	8,250	0	0	8,250					

(様式2A)

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	1,892	0	2,442	▲ 550	
										H25	1,169	575	87	1,657	
										H26	2,523	0	246	2,277	
										H27	0	0	140	▲ 140	
										H28	0	0	76	▲ 76	
										H29	0	0	3	▲ 3	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								8,213	都道県交付分 計		5,584	575	2,994	3,165	
										H23	750	0	0	750	
										H24	9,392	0	2,442	6,950	
										H25	1,169	575	87	1,657	
										H26	2,523	0	246	2,277	
										H27	0	0	140	▲ 140	
										H28	0	0	76	▲ 76	
										H29	0	0	3	▲ 3	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								19,213	合計		13,834	575	2,994	11,415	

(様式2B)

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	H29	～	R2																			
80	B	-	3	-	1	-	子育て支援施設整備事業	海岸通地区	市	市	直接	完了	167,066	H29	～	R2	H23				0	29年7月、基本・実施設計業務委託発注。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29	8,580		1,386	7,194	
																	H30	116,719			116,719	
																	R1			104,610	▲ 104,610	
																	R2			8,753	▲ 8,753	
																	R3				0	
																	累計	125,299	0	114,749	10,550	
																	84	◆ B	-	3	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30	229,825			229,825																		
R1			226,516	▲ 226,516																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	229,825	0	226,516	3,309																		
													市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0						0
H24	0	0	0	0																		
H25	0	0	0	0																		
H26	0	0	0	0																		
H27	0	0	0	0																		
H28	0	0	0	0																		
H29	8,580	0	1,386	7,194																		
H30	346,544	0		346,544																		
R1	0	0	331,126	▲ 331,126																		
R2	0	0	8,753	▲ 8,753																		
R3	0	0		0																		
累計	454,348	0	355,124	13,859																		

(様式2B)

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	/
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										〇都道県交付分 計			0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	8,580	0	1,386	7,194	
										H30	346,544	0	0	346,544	
										R1	0	0	331,126	▲ 331,126	
										R2	0	0	8,753	▲ 8,753	
										R3	0	0	0	0	
								454,348	合計		355,124	0	341,265	13,859	

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	C	-	7	-	1	-	塩竈市魚市場 整備事業	魚市場	市	市	直接	完了	1,091,208	H24	~	H29	H23				0	24年12月、荷さばき所補完施設基本構想作成業務発注。
																	H24	45,750		1,102	44,648	
																	H25	585,000		9,832	575,168	25年6月、補完施設基本・実施設計業務発注。26年3月、地質調査業務発注。
																	H26				0	26年12月、荷さばき所A・C棟新築工事発注。
																	H27	294,217		775,894	▲ 481,677	27年2月、荷さばき所A・C棟電気設備工事発注。
																	H28			27,215	▲ 27,215	27年2月、荷さばき所A・C棟機械設備工事発注。
																	H29		▲ 106,561		▲ 106,561	27年2月、荷さばき所A・C棟機械設備工事発注。
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	924,967	▲ 106,561	814,043	4,363																		
3	C	-	7	-	2	-	塩竈市水産加工 業施設整備 等支援事業	新浜地区、中の 島・港町・ 北浜地区	市	市	直接	完了	6,922,384	H24	~	H27	H23				0	24年6月、実施事業者3社を選定。(25年度完成予定。)
																	H24	3,781,250		3,696,314	84,936	25年1月、実施事業者5社を選定。
																	H25	1,031,250		1,031,250	0	25年9月、実施事業者1社を選定。26年1月、実施設計発注。
																	H26				0	26年8月、本体工事発注。
																	H27			▲ 3,300	3,300	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 53,361		▲ 53,361	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	4,812,500	▲ 53,361	4,724,264	34,875																		
14	C	-	5	-	1	-	桂島地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸桂島	県	市	間接	完了	241,500	H23	~	R2	H23	52,575		0	52,575	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
																	H24	128,550		76,560	51,990	24年7月、基本・実施設計業務発注。
																	H25			0	0	26年3月、基本・実施設計業務完了。
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			2,187	▲ 2,187	
																	H30			10,209	▲ 10,209	30年5月、詳細設計・資料作成支援発注。31年3月同業務完了
																	R1			22,776	▲ 22,776	元年5月資料作成支援、10月用地測量発注。2年3月までに完了。
																	R2			6,122	▲ 6,122	2年10月、用地測量発注。3年3月までに完了。
																	R3				0	
累計	181,125	0	117,854	63,271																		
15	C	-	5	-	2	-	野々島地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸野々島	県	市	間接	完了	74,420	H23	~	R2	H23	15,877		0	15,877	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
																	H24	39,937		22,824	17,113	24年7月、基本・実施設計業務発注。
																	H25			5,285	▲ 5,285	26年3月、基本設計業務完了。
																	H26			17,137	▲ 17,137	26年7月、実施設計業務発注。27年3月31日同業務完了。
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29			5,022	▲ 5,022	
																	H30				0	
																	R1			3,217	▲ 3,217	31年4月、用地測量業務発注。10月同業務完了
																	R2			580	▲ 580	2年10月、用地測量発注。3年3月までに完了。
																	R3				0	
累計	55,814	0	54,065	1,749																		

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
16	C	-	5	-	3	寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業	浦戸寒風沢	県	市	間接	完了	127,700	H23	~	R2	H23	30,787	0	30,787	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。																
																H24	64,987	65,253	▲ 266	24年7月、基本・実施設計業務発注。																
																H25		▲ 5,285	5,285	26年3月、基本・実施設計業務完了。																
																H26		10,732	▲ 10,732	26年11月ポンプ施設詳細設計業務発注。																
																H27		698	▲ 698	28年2月、設計完了																
																H28			0																	
																H29			0																	
																H30			0																	
																R1		10,610	▲ 10,610																	
																R2		3,963	▲ 3,963	2年4月発注者支援、10月用地測量発注。3年3月までに完了。																
																R3			0																	
																累計	95,774	0	85,971	9,803																
																17	C	-	6	-	1	野々島地区漁港施設機能強化事業	浦戸野々島	県	市	間接	完了	27,000	H24	~	R1	H23			0	
																																H24	20,925	0	20,925	
H25		11,801	▲ 11,801	25年9月、嵩上げ工事発注。26年3月、嵩上げ工事完了。																																
H26		0	0																																	
H27			0																																	
H28			0																																	
H29			0																																	
H30			0																																	
R1			0																																	
R2			0																																	
R3			0																																	
累計	20,925	0	11,801	9,124																																
18	C	-	6	-	2	寒風沢地区漁港施設機能強化事業	浦戸寒風沢	県	市	間接	完了	41,000	H24	~	R1																	H23			0	25年3月、嵩上げ工事発注。
																																H24	31,775	20,343	11,432	
																H25		▲ 811	811	25年7月、嵩上げ工事契約(変更)。25年12月、完了。																
																H26		0	0																	
																H27			0																	
																H28			0																	
																H29			0																	
																H30			0																	
																R1			0																	
																R2			0																	
																R3			0																	
																累計	31,775	0	19,532	12,243																

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6	7																
31	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業	市				完了	742,816	H24	~	R3	H23				0	24年10月、寒風沢漁港漁業集落復興効果促進事業仮設道路 整備工事発注。(25年1月完成) 25年2月、その2工事発注。 (25年3月完成) 25年11月、旧浦戸一小・二小耐震診断及び浦戸地区集落再生 促進施設基本設計業務委託発注。 26年3月、浦戸地区集落再生促進施設実施設計業務委託発 注。26年7月、旧浦戸一小・二小粗大ごみ等収集運搬業務委託 発注。26年12月、浦戸地区集落再生促進施設整備工事発注。 26年3月、浦戸地区集落再編方針検討業務委託発注。 魚市場展示スペース設計等。 魚市場展示スペース整備等。 野々島通学路整備 浦戸避難サイン整備等 R3年5月、完了。
																		H24	334,275		12,400	321,875	
																		H25			37,172	▲ 37,172	
																		H26			283,458	▲ 283,458	
																		H27	292,537			292,537	
																		H28			10,859	▲ 10,859	
																		H29		▲ 32,560	101,231	▲ 133,791	
																		H30			12,000	▲ 12,000	
																		R1			11,265	▲ 11,265	
																		R2				0	
																		R3			▲ 39,847	39,847	
																		累計	626,812	▲ 32,560	428,538	165,714	
																		33	C	-	5	-	
H24				0																			
H25	327,150		15,359	311,791																			
H26			158,927	▲ 158,927																			
H27	431,070		93,043	338,027																			
H28			146,052	▲ 146,052																			
H29			35,539	▲ 35,539																			
H30		93,111	211,062	▲ 117,951																			
R1			185,893	▲ 185,893																			
R2			▲ 4,881	4,881																			
R3				0																			
累計	758,220	93,111	840,994	10,337																			
34	C	-	5	-	5	-	野々島地区漁 業集落防災機 能強化事業 (直接補助分)	浦戸野々 島	市	市	市	直接	完了	925,000	H25	~	R3						H23
																		H24				0	
																		H25	340,050		4,826	335,224	
																		H26			23,646	▲ 23,646	
																		H27	353,700		▲ 4,339	358,039	
																		H28			245,269	▲ 245,269	
																		H29			148,751	▲ 148,751	
																		H30			120,508	▲ 120,508	
																		R1			124,351	▲ 124,351	
																		R2			30,398	▲ 30,398	
																		R3				0	
																		累計	693,750	0	693,410	340	

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
35	C	5	6			寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	浦戸寒風沢	市	市	直接	完了	685,950	H25 ~ R3	H23				0	26年3月、集落道整備工事発注。 26年11月、避難路整備工事発注。 27年10月、集落道整備工事発注。 28年4月、雨水ポンプ場整備工事発注。 29年9月、雨水ポンプ場付帯工事発注。 元年6月、地区内整備工事一括発注。 R3年7月、完了。															
														H24				0																
														H25	567,000		28,279	538,721																
														H26			25,193	▲ 25,193																
														H27			98,195	▲ 98,195																
														H28			151,577	▲ 151,577																
														H29			5,134	▲ 5,134																
														H30		▲ 39,750		▲ 39,750																
														R1			88,940	▲ 88,940																
														R2		▲ 12,787	32,338	▲ 45,125																
														R3				0																
														累計	567,000	▲ 52,537	429,656	84,807																
														36	C	6	3				野々島地区漁港施設機能強化事業(直接補助分)	浦戸野々島	市	市	直接	完了	103,014	H25 ~ R3	H23				0	26年5月、嵩上げ工事発注。 30年1月、嵩上げ工事発注。 31年3月、嵩上げ工事発注。 元年6月、地区内整備工事一括発注。 R3年5月、完了。
																													H24				0	
H25	47,275		0	47,275																														
H26			30,959	▲ 30,959																														
H27				0																														
H28				0																														
H29		32,560	5,859	26,701																														
H30			3,257	▲ 3,257																														
R1			31,732	▲ 31,732																														
R2			6,916	▲ 6,916																														
R3				0																														
累計	47,275	32,560	78,723	1,112																														
37	C	6	4			寒風沢地区漁港施設機能強化事業(直接補助分)	浦戸寒風沢	市	市	直接	完了	182,500	H25 ~ R3						H23													0	25年11月、嵩上げ工事発注。 27年3月、嵩上げ工事発注。 28年5月、嵩上げ工事発注。 元年6月、地区内整備工事一括発注。 R3年7月、完了。	
																			H24													0		
														H25	128,650		7,974	120,676																
														H26			30,359	▲ 30,359																
														H27			100	▲ 100																
														H28			8,612	▲ 8,612																
														H29				0																
														H30				0																
														R1			72,210	▲ 72,210																
														R2		12,787	21,945	▲ 9,158																
														R3				0																
														累計	128,650	12,787	141,200	237																
														61	☆ F	3	1	1		漁業集落復興効果促進事業(県分)	塩竈市	県	県	直接	完了	41,772	H25 ~ R2	H23				0		
																												H24				0		
H25	33,427		25,920	7,507																														
H26			▲ 3,972	3,972																														
H27	12,736			12,736																														
H28			2,314	▲ 2,314																														
H29				0																														
H30				0																														
R1				0																														
R2		▲ 12,748	3,581	▲ 16,329																														
R3				0																														
累計	46,163	▲ 12,748	27,843	5,572																														

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
78	C	-	5	-	7	新浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	新浜町地 区	市	市	直接	完了	924,082	H27	~	R1	H23				0																
																H24				0																
																H25				0																
																H26				0																
																H27	586,500		522,440	64,060																
																H28			22,747	▲ 22,747																
																H29		106,561	38,880	67,681																
																H30			107,152	▲ 107,152																
																R1			1,104	▲ 1,104																
																R2				0																
																R3				0																
																累計	586,500	106,561	692,323	738																
																												市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0		
																												H24	4,161,275	0	3,709,816	451,459				
																												H25	3,026,375	0	1,134,692	1,891,683				
												H26	0	0	552,542	▲ 552,542																				
												H27	1,958,024	0	1,482,033	475,991																				
												H28	0	0	612,331	▲ 612,331																				
												H29	0	0	335,394	▲ 335,394																				
												H30	0	0	453,979	▲ 453,979																				
												R1	0	0	515,495	▲ 515,495																				
												R2	0	0	86,716	▲ 86,716																				
												R3	0	0	▲ 39,847	39,847																				
												12,712,063	市町村交付分 計	9,145,674	0	8,843,151	302,523																			
												都道府 県 交付分	各年度 別合計	H23	99,239	0	0	99,239																		
												H24	286,174	0	184,980	101,194																				
												H25	33,427	0	36,910	▲ 3,483																				
												H26	0	0	23,897	▲ 23,897																				
												H27	12,736	0	698	12,038																				
												H28	0	0	2,314	▲ 2,314																				
												H29	0	0	7,209	▲ 7,209																				
												H30	0	0	10,209	▲ 10,209																				
												R1	0	0	36,603	▲ 36,603																				
												R2	0	▲ 12,748	14,246	▲ 26,994																				
												R3	0	0	0	0																				
												553,392	都道府県交付分 計	431,576	▲ 12,748	317,066	101,762																			
												市町村 都道府 県 計	各年度 別合計	H23	99,239	0	0	99,239																		
												H24	4,447,449	0	3,894,796	552,653																				
												H25	3,059,802	0	1,171,602	1,888,200																				
												H26	0	0	576,439	▲ 576,439																				
												H27	1,970,760	0	1,482,731	488,029																				
												H28	0	0	614,645	▲ 614,645																				
												H29	0	0	342,603	▲ 342,603																				
												H30	0	0	464,188	▲ 464,188																				
												R1	0	0	552,098	▲ 552,098																				
												R2	0	▲ 12,748	100,962	▲ 113,710																				
												R3	0	0	▲ 39,847	39,847																				
												13,265,455	合計	9,577,250	▲ 12,748	9,160,217	404,285																			

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								7	8							
4	D	-	4	-	1	-	伊保石地区災害公営住宅整備事業	伊保石地区	市	市	直接	完了	1,096,121	H25	~	H28	H23				0	25年12月、URから一期31戸(二期4戸は26年9月)買取予定。 25年10月、UR基本検討契約。25年12月、URから一期31戸買取。 25年12月、造成測量設計契約。(二期4戸) 27年1月、二期土地売買契約。27年3月、二期基盤整備工事契約。 27年7月、二期実施設計委託契約。27年11月、二期4戸建設工事契約。27年11月、二期建設監理委託契約。その他。 28年12月、二期整備に係る水枯渴機能回復調査業務委託契約。29年3月、同回復工事契約。その他。
																	H24				0	
																	H25	1,218,962		843,155	375,807	
																	H26		▲ 31,342	30,668	▲ 62,010	
																	H27			79,490	▲ 79,490	
																	H28			5,672	▲ 5,672	
																	H29		▲ 48,167		▲ 48,167	
																	H30		▲ 180,347		▲ 180,347	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	1,218,962	▲ 259,856	958,985	121		
5	D	-	4	-	2	-	錦町地区災害公営住宅整備事業	錦町地区	市	市	直接	完了	1,521,694	H25	~	H26	H23				0	26年6月、URから40戸買取予定。 26年12月、URと40戸譲渡契約。
																	H24				0	
																	H25	1,035,125			1,035,125	
																	H26		374,079	1,331,481	▲ 957,402	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 21,364		▲ 21,364	
																	H30		▲ 56,358		▲ 56,358	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	1,035,125	296,357	1,331,481	1		
6	D	-	9	-	1	-	朴島地区小規模住宅改良事業	浦戸朴島	市	市	直接	完了	157,100	H23	~	R2	H23	3,712			3,712	24年9月、計画基礎調査策定。25年7月、実施設計完了予定。 26年3月、不良住宅除却予定。26年度、基盤整備予定。 25年10月、実施設計完了。26年7月、不良住宅除却予定。 26年7月、基盤整備着手予定。 26年6月、基盤整備工事契約。 27年12月、基盤整備工事契約。その他。 28年7月、ポンプ施設設計業務契約。 30年9月、ポンプ施設整備工事発注。 2年3月、ポンプ施設整備工事発注。 2年11月、ポンプ施設整備完了
																	H24	15,075		14,989	86	
																	H25	33,279		1,091	32,188	
																	H26	51,591		28,478	23,113	
																	H27			7,051	▲ 7,051	
																	H28			4,860	▲ 4,860	
																	H29				0	
																	H30		14,166	14,430	▲ 264	
																	R1			45,069	▲ 45,069	
																	R2			1,746	▲ 1,746	
																	R3				0	
累計																	103,657	14,166	117,714	109		

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
7	D	-	14	-	1	塩竈市造成宅 地滑動崩落緊 急対策事業	藤倉地 区、青 葉ヶ丘 地区	市	市	直接	完了	300,158	H24	~	H25	H23			0	藤倉地区 24年12月、本体工事発注。 青葉ヶ丘地区 24年8 月、実施設計発注。 25年3月、本体工事発注。 藤倉地区 25年12月、完成。 青葉ヶ丘地区 25年11月、完成。 25年11月、本体工事契約。(変更)	
																H24	228,000		209,421		18,579
																H25			14,335		▲ 14,335
																H26					0
																H27					0
																H28					0
																H29		▲ 2,881			▲ 2,881
																H30					0
																R1					0
																R2					0
																R3					0
																累計	228,000	▲ 2,881	223,756		1,363
																8	D	-	16		-
H24	4,800		0	4,800																	
H25	55,200		59,967	▲ 4,767																	
H26	181,531	▲ 351		181,882																	
H27	437,441		122,588	314,853																	
H28	363,999		31,045	332,954																	
H29			152,038	▲ 152,038																	
H30		144,048	65,823	78,225																	
R1		81,925	655,299	▲ 573,374																	
R2			54,442	▲ 54,442																	
R3			106,221	▲ 106,221																	
累計	1,042,971	225,973	1,247,072	21,872																	
9	D	-	17	-	1	港町地区都市 再生事業計画 案作成事業	港町地区	市	市	直接	完了	99,045	H23	~	H25					H23	
																H24	75,663	▲ 13,545	59,901	2,217	
																H25			13,170	▲ 13,170	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29		▲ 6,012		▲ 6,012	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	93,840	▲ 19,557	73,071	1,212	
																10	D	-	17	-	2
H24	49,593	13,545	56,409	6,729																	
H25			15,466	▲ 15,466																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	58,332	13,545	71,875	2																	

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D	-	17	-	3	-	藤倉地区都市 再生事業計画 案作成事業	藤倉地区	市	市	直接	完了	109,967	H23 ~ H28	H23	8,040			8,040	24年4月、事業計画案作成業務発注。(測量と計画案作成、街路実施設計) 25年12月、街路用地測量完了。 建物補償を行い、用地が確保された箇所から工事着手。
															H24	74,435		52,531	21,904	
															H25			11,589	▲ 11,589	
															H26			9,274	▲ 9,274	
															H27			7,589	▲ 7,589	
															H28			947	▲ 947	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	82,475	0	81,930	545	
															12	D	-	20	-	
H24	30,748		50,840	▲ 20,092																
H25	21,000		23,951	▲ 2,951																
H26	15,000		14,979	21																
H27	16,125		10,972	5,153																
H28			1,117	▲ 1,117																
H29			1,122	▲ 1,122																
H30				0																
R1				0																
R2		▲ 13,762		▲ 13,762																
R3				0																
累計	118,360	▲ 13,762	102,981	1,617																
13	◆ D	-	21	-	1	-	津波浸水地区 下水道整備調 査事業	新浜町地 区、港町 地区、中 の島地区	市	市	直接	完了	303,000	H23 ~ H30						H23
															H24	136,000		139,539	▲ 3,539	
															H25			3,453	▲ 3,453	
															H26			49,190	▲ 49,190	
															H27			16,019	▲ 16,019	
															H28				0	
															H29			9,156	▲ 9,156	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	242,400	0	217,357	25,043	
															20	D	-	1	-	1
H24	62,000		37,159	24,841																
H25	2,734,975		209,320	2,525,655																
H26			890,684	▲ 890,684																
H27	1,677,100		938,355	738,745																
H28			1,768,043	▲ 1,768,043																
H29			109,135	▲ 109,135																
H30	146,397		366,164	▲ 219,767																
R1	238,647		595,097	▲ 356,450																
R2	597,838	82,862	591,417	89,283																
R3		147,250	183,139	▲ 35,889																
累計	5,472,457	230,112	5,688,513	14,056																

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
21	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	築港大通 線	県	県	直接	完了	659,815	H23	~	H30	H23	6,200		0	6,200	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。 25年12月、軟弱地盤対策詳細設計業務委託契約。 26年9月、道路改築工事契約。 工事施工継続中 工事施工継続中 工事完了。 事業完了(損失補償完了)
																	H24	77,500		8,928	68,572	
																	H25	148,800		1,823	146,977	
																	H26	232,500		295,045	▲ 62,545	
																	H27	72,850		34,289	38,561	
																	H28			157,779	▲ 157,779	
																	H29			8,460	▲ 8,460	
																	H30			5,032	▲ 5,032	
																	R1		▲ 26,494		▲ 26,494	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	537,850	▲ 26,494	511,356	0																		
22	D	-	4	-	3	-	石堂地区災害 公営住宅整備 事業	石堂地区	市	市	直接	廃止	0	H25	~	H25	H23				0	事業計画見直し中
																	H24				0	
																	H25	342,737			342,737	
																	H26		▲ 342,737		▲ 342,737	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	342,737	▲ 342,737	0	0																		
23	D	-	4	-	4	-	桂島地区災害 公営住宅整備 事業	浦戸桂島 地区	市	市	直接	完了	526,118	H25	~	H28	H23				0	25年7月、用地取得予定。26年6月、URから一期10戸(二期8戸 は12月)買取予定。 25年9月、用地取得。25年8月、造成工事契約。26年12月、UR から一期8戸(二期6戸は3月)買取予定。(予定戸数変更) 26年12月、URと一期8戸譲渡契約。26年3月二期5戸譲渡予 契約。 27年3月、二期基盤整備工事契約。27年12月、URと二期5戸譲 渡契約。27年11月、28年2月、表題登記業務委託契約。その 他。 28年10月、集会所太陽光発電設備設置工事契約。
																	H24				0	
																	H25	511,700		46,843	464,857	
																	H26		▲ 50,779	411,718	▲ 462,497	
																	H27		12,249	▲ 5,336	17,585	
																	H28			7,125	▲ 7,125	
																	H29				0	
																	H30		▲ 12,816		▲ 12,816	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	511,700	▲ 51,346	460,350	4																		

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
24	D	-	4	-	5	野々島地区災害公営住宅整備事業	浦野野々島地区	市	市	直接	完了	548,057	H25	~	H28	H23				0	25年7月、用地取得予定。26年6月、URから13戸買取予定。 25年9月、用地取得。25年8月、造成工事契約。 26年12月、URから15戸買取予定。(予定戸数変更) 26年12月、URと15戸譲渡契約。 27年12月、基盤整備工事契約。27年11月、表題登記業務委託契約。その他。 28年10月、集会所太陽光発電設備設置工事契約。
																H24				0	
																H25	330,225		41,771	288,454	
																H26	188,381	24,571	416,491	▲ 203,539	
																H27		▲ 63,627	15,045	▲ 78,672	
																H28			4,611	▲ 4,611	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	518,606	▲ 39,056	477,918	1,632	
25	D	-	4	-	6	寒風沢地区災害公営住宅整備事業	浦野寒風沢地区	市	市	直接	完了	408,126	H25	~	H28	H23				0	25年7月、用地取得予定。26年9月、URから9戸買取予定。 25年11月、用地取得。25年8月、造成工事契約。 27年3月、URから11戸買取予定。(予定戸数変更) 26年12月、URと11戸譲渡予約契約。 27年10月、URと11戸譲渡契約。28年1月、表題登記業務委託契約。その他。 28年10月、集会所太陽光発電設備設置工事契約。
																H24				0	
																H25	262,246		71,519	190,727	
																H26	111,053	18,018	315,760	▲ 186,689	
																H27		▲ 13,456	▲ 36,855	23,399	
																H28			6,683	▲ 6,683	
																H29		▲ 16,715		▲ 16,715	
																H30		▲ 4,036		▲ 4,036	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	373,299	▲ 16,189	357,107	3	
26	D	-	21	-	1	藤倉二丁目地区下水道事業	藤倉二丁目地区	市	市	直接	完了	1,123,826	H24	~	R1	H23				0	25年4月、雨水幹線築造工事発注 27年1月、雨水幹線築造工事発注 27年6月、雨水幹線・汚水枝線築造工事発注 他1件 28年9月、雨水幹線築造工事(変更)雨水幹線の管渠工事はH29.8月完了予定 雨水管接続工事 31.2月、附帯工事発注。同工事完了。 雨水幹線特殊人孔改造工事完了。
																H24	54,000		11,844	42,156	
																H25	112,782		19,718	93,064	
																H26	271,500		72,789	198,711	
																H27	436,217		632,296	▲ 196,079	
																H28			5,120	▲ 5,120	
																H29			5,638	▲ 5,638	
																H30		▲ 31,630	13,982	▲ 45,612	
																R1			440	▲ 440	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	874,499	▲ 31,630	761,827	81,042	
27	D	-	1	-	3	伊保石二号線道路事業	伊保石地区	市	市	直接	完了	14,200	H24	~	H25	H23				0	25年12月、URから買取予定。 25年12月、URから買取。
																H24	11,005			11,005	
																H25			10,147	▲ 10,147	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	11,005	0	10,147	858	

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
28	D	-	1	-	4	-	西塩竈駅東口 線道路事業	錦町地区	市	市	直接	完了	26,660	H24	~	H26	H23				0	26年6月、URから買取予定。 26年12月、URと40戸契約。
																	H24	20,661			20,661	
																	H25			2,611	▲ 2,611	
																	H26			17,928	▲ 17,928	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	20,661	0	20,539	122																		
29	D	-	23	-	1	-	桂島地区防災 集団移転促進 事業(事業計 画策定費)	浦戸桂島	市	市	直接	完了	11,463	H24	~	H25	H23				0	24年11月、計画作成業務発注。 24年12月、用地測量業務発注。 完了
																	H24	16,800	▲ 1,634	8,645	6,521	
																	H25			▲ 1,703	1,703	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2		▲ 6,569		▲ 6,569	
																	R3				0	
累計	16,800	▲ 8,203	6,942	1,655																		
30	D	-	23	-	2	-	寒風沢地区防 災集団移転促 進事業(事業 計画策定費)	浦戸寒風 沢	市	市	直接	完了	9,578	H24	~	H25	H23				0	24年11月、計画作成業務発注。 24年12月、用地測量業務発注。 完了
																	H24	5,550	1,634	7,183	1	
																	H25			▲ 87	87	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	5,550	1,634	7,096	88																		
32	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	市				継続	3,586,069	H24	~	R3	H23				0	基幹事業から効果促進事業への見直しを行ったため(災害公 営住宅) 基幹事業から効果促進事業への見直しを行ったため(災害公 営住宅)
																	H24	384,853			384,853	
																	H25	219,504		401,116	▲ 181,612	
																	H26			142,439	▲ 142,439	
																	H27	2,725,096		707,651	2,017,445	
																	H28	308,938		215,578	93,360	
																	H29			173,385	▲ 173,385	
																	H30		▲ 155,845	83,424	▲ 239,269	
																	R1		▲ 613,691	140,995	▲ 754,686	
																	R2			325,703	▲ 325,703	
																	R3			▲ 161,018	161,018	
累計	3,638,391	▲ 769,536	2,029,273	839,582																		

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
38	D	-	1	-	5	-	港町地区復興 道路整備事業	港町地区	市	市	直接	完了	441,504	H25	～	H29	H23				0	港町都市再生事業計画案作成事業により実施設計完了 25年度より本工事に着手 25年8月、8路線のうち2路線工事完了(H25.8月～H26.6月) 3路線について、工事完了(H26.5月～H27.10月) 他事業との工程調整 他事業との工程調整 29年8月、道路整備工事発注
																	H24				0	
																	H25	87,652	75,738	11,914	0	
																	H26	271,947	159,968	111,979	0	
																	H27		211	▲ 211	0	
																	H28				0	
																	H29			104,259	▲ 104,259	
																	H30		▲ 17,434	▲ 17,434	0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計															359,599	▲ 17,434	340,176	1,989				
39	D	-	1	-	6	-	新浜町杉の下 線道路事業	藤倉地区	市	市	直接	完了	1,266,979	H25	～	H30	H23				0	都市計画決定(既決定済)。 事業認可(H25.7月)、建物調査が完了、補償協議開始。 建物補償を行い、用地が確保された箇所から工事着手(H26.11月)。 建物補償を行い、用地が確保された箇所から工事実施。 H28年度末で、全ての建物補償・用地買収が完了。 29年5月、道路改良工事発注。 30年4月、道路改良工事発注。11月同工事完了。
																	H24				0	
																	H25	441,778	61,027	380,751	0	
																	H26	437,296	446,479	▲ 9,183	0	
																	H27	102,833	206,172	▲ 103,339	0	
																	H28		63,892	▲ 63,892	0	
																	H29		130,769	▲ 130,769	0	
																	H30		56,534	▲ 56,534	0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計															981,907	0	964,873	17,034				
40	◆	D	-	4	-	1	伊保石地区災害 公営住宅関連 施設整備事業	伊保石地区	市	市	直接	完了	34,600	H25	～	H28	H23				0	26年9月、URから買取予定。 25年8月、測量設計契約。 27年1月、二期土地売買契約。27年3月、二期基盤整備工事契約。 27年3月、関連施設整備工事契約。 28年12月、関連施設整備工事契約。
																	H24				0	
																	H25	27,680	840	26,840	0	
																	H26		26,840	▲ 26,840	0	
																	H27		▲ 3,678	3,678	0	
																	H28		3,672	▲ 3,672	0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計															27,680	0	27,674	6				
41	◆	D	-	4	-	2	錦町地区災害 公営住宅関連 施設整備事業	錦町地区	市	市	直接	完了	56,600	H25	～	H27	H23				0	26年6月、URから買取予定。 26年12月、URから買取予定。 26年12月、URと40戸譲渡契約。 27年7月、区分地上権設定契約。
																	H24				0	
																	H25	45,280	37,536	7,744	0	
																	H26		6,649	▲ 6,649	0	
																	H27		735	▲ 735	0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計															45,280	0	44,920	360				

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
42	D	-	4	-	7	-	朴島地区災害 公営住宅整備 事業	浦戸朴島	市	市	直接	完了	289,945	H25	~	H28	H23				0	25年7月、用地取得予定。
																	H24		2,635	▲ 2,635	0	26年6月、URから一期2戸(二期3戸は9月)買取予定。
																	H25	126,525		19,500	107,025	26年3月、用地取得。26年6月、造成工事契約。27年3月、URから5戸買取予定。(予定戸数変更)
																	H26	54,152	8,190	13,814	48,528	26年12月、URと5戸譲渡予約契約。
																	H27		64,834	207,872	▲ 143,038	27年10月URと5戸譲渡契約。28年1月、表題登記業務委託契約。その他。
																	H28			7,580	▲ 7,580	28年10月、集会所太陽光発電設備設置工事契約。
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	180,677	73,024	251,401	2,300	
																	43	D	-	4	-	8
H24				0	27年6月、URから60戸買取予定。																	
H25	1,385,037		133,003	1,252,034	25年11月、宮城県と設計業務施行協定締結。																	
H26	255,325		799,798	▲ 544,473	26年12月、宮城県と工事業務施行協定締結予定。																	
H27			▲ 2,298	2,298	27年3月、宮城県と一期31戸工事業務施行協定締結。																	
H28		▲ 451,223	▲ 71,735	▲ 379,488	27年9月、用地契約。																	
H29			89,968	▲ 89,968	28年8月、二期変更設計業務委託契約。29年2月、宮城県と一期31戸工事業務施行変更協定締結。																	
H30		▲ 158,214	4,890	▲ 163,104	30年2月、共同施設新築等工事契約。																	
R1		▲ 21,160		▲ 21,160	30年8月、共同施設新築等工事了。																	
R2				0																		
R3			▲ 12,433	12,433																		
累計	1,640,362	▲ 630,597	941,193	68,572																		
44	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	災害公営 住宅整備 地区	市	市	直接	完了	2,557,582	H25	~	R2						
																	H24				0	
																	H25	6,368		2,602	3,766	伊保石地区のみ
																	H26	84,542		39,827	44,715	伊保石地区、錦町地区(2号棟3号棟のみ順次12月~入居)
																	H27	102,983		149,604	▲ 46,621	
																	H28	281,031	418,576	228,068	471,539	
																	H29		418,593	471,707	▲ 53,114	全地区入居開始
																	H30		573,918	518,789	55,129	
																	R1		338,107	455,821	▲ 117,714	
																	R2		13,762	371,462	▲ 357,700	
																	R3				0	
																	累計	474,924	1,762,956	2,237,880	0	
																	45	D	-	6	-	1
H24				0																		
H25	491		219	272	伊保石地区のみ																	
H26	4,782		3,443	1,339	伊保石地区、錦町地区(2号棟3号棟のみ順次12月~入居)																	
H27	9,925		11,554	▲ 1,629																		
H28	15,186	32,647	15,933	31,900																		
H29		33,141	31,963	1,178	全地区入居開始																	
H30		25,320	29,665	▲ 4,345																		
R1		23,841	27,021	▲ 3,180																		
R2			25,535	▲ 25,535																		
R3				0																		
累計	30,384	114,949	145,333	0																		

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
46	D	-	9	-	2	-	朴島地区小規模住宅改良事業(非公共分)	浦戸朴島	市	市	直接	完了	56,015	H25	~	H28	H23			0	26年3月、不良住宅除却予定。	
																	H24			0		
																	H25	37,343		37,343	27年3月、不良住宅除却予定。	
																	H26			0		
																	H27			37,343	▲ 37,343	27年12月、不良住宅除却工事契約。27年12月買取補償契約。
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
累計	37,343	0	37,343	0																		
47	D	-	14	-	2	-	母子沢地区造成宅地滑動崩落緊急対策事業	母子沢地区	市	市	直接	完了	124,548	H24	~	H25	H23			0	24年12月、実施設計発注。	
																	H24	144,000		73,980	70,020	25年3月、本体工事発注。
																	H25			19,430	▲ 19,430	26年1月、本体工事契約(変更)。26年2月、完成。
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29		▲ 50,589	▲ 50,589		
																	H30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
累計	144,000	▲ 50,589	93,410	1																		
48	D	-	17	-	4	-	北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業	北浜地区	市	市	直接	継続	1,808,680	H25	~	R3	H23			0	都市計画決定(H24.11月)	
																	H24			0		
																	H25	431,712		57,805	373,907	事業認可(H25.4月)。H25.5月、換地・実施設計業務
																	H26	738,380		350,062	388,318	H26.1月、仮換地指定開始
																	H27	77,212		432,569	▲ 355,357	H26.10月、全域で仮換地指定
																	H28			90,466	▲ 90,466	建物補償を行い、条件が整った箇所から工事着手(H27.3月)
																	H29			254,505	▲ 254,505	建物補償を行い、条件が整った箇所から工事実施
																	H30		69,522	62,376	7,146	整備が完了した箇所から、土地引渡しを開始している
																	R1		39,682	82,130	▲ 42,448	建物補償を行い、条件が整った箇所から工事実施
																	R2			7,028	▲ 7,028	整備が完了した箇所から、土地引渡しを開始している
																	R3			4,698	▲ 4,698	建物補償を行い、条件が整った箇所から工事実施
累計	1,247,304	109,204	1,341,639	14,869	土地引き渡しは全て完了。 区画整理道路整備工事発注。																	

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
49	D	-	17	-	5	-	藤倉地区被災市街地復興土地区画整理事業	藤倉地区	市	市	直接	完了	653,865	H25 ~ H30	H23				0	都市計画決定(H25.2月)
															H24				0	
															H25	59,524		77,763	▲ 18,239	事業認可(H25.7月)。H25.8月、換地・実施設計業務
															H26	421,373		142,056	279,317	H26.7月、全域で仮換地指定
															H27	75,703		213,116	▲ 137,413	建物補償を行い、条件が整った箇所から工事着工(H26.12月)
															H28			4,785	▲ 4,785	建物解体と他工事との調整を図り工事を実施
															H29		▲ 30,975	19,738	▲ 50,713	H28.4月から順次宅地引渡開始。H28年度末で全ての宅地の引渡し完了
															H30		▲ 35,228	21,503	▲ 56,731	移転補償支払
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	556,600	▲ 66,203	478,961	11,436	
50	D	-	21	-	2	-	越の浦地区下水道事業	越の浦地区	市	市	直接	完了	3,618,670	H25 ~ R2	H23				0	
															H24				0	
															H25	450,000			450,000	
															H26	523,500		83,336	440,164	27年2月、ポンプ場土木建築発注。
															H27	2,005,650	▲ 74,281	1,700,609	230,760	27年10月、ポンプ場電気設備・機械設備工事発注。
															H28		▲ 190,866	350,284	▲ 541,150	28年6月、ポンプ場放流渠、推進工委託工事発注
															H29			54,908	▲ 54,908	29年3月、遠方監視設備整備工事発注
															H30			103,265	▲ 103,265	29年7月、ポンプ場流入渠、詳細設計業務委託発注
															R1			308,958	▲ 308,958	30年12月、ポンプ場流入渠工事発注。
															R2			62,409	▲ 62,409	ポンプ場流入渠築造工事発注。
															R3				0	
															累計	2,979,150	▲ 265,147	2,663,769	50,234	
51	D	-	21	-	3	-	新浜町一丁目地区下水道事業	新浜町地区	市	市	直接	完了	1,258,711	H25 ~ R1	H23				0	
															H24				0	
															H25	300,000			300,000	25年9月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事発注。
															H26	450,000			450,000	
															H27	182,436			182,436	28年3月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事完成
															H28		6,666	939,102	▲ 932,436	
															H29				0	
															H30				0	
															R1		4,930	4,929	1	調停分
															R2				0	
															R3				0	
															累計	932,436	11,596	944,031	1	
52	D	-	21	-	4	-	港町二丁目地区下水道事業	港町地区	市	市	直接	完了	5,187,771	H25 ~ R1	H23				0	
															H24				0	
															H25	1,125,000			1,125,000	25年12月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事発注。
															H26	1,191,150			1,191,150	26年1月、貯留管工事発注。
															H27	1,219,591	74,281	3,291,122	▲ 1,997,250	
															H28	285,735		359,018	▲ 73,283	28年6月、雨水枝線築造工事発注
															H29			159,778	▲ 159,778	29年8月、貯留管工事変更契約
															H30			22,124	▲ 22,124	30年4月、監視設備工事発注。
															R1		▲ 4,930		▲ 4,930	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	3,821,476	69,351	3,832,042	58,785	

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
53	D	-	21	-	5	中の島地区下 水道事業	中の島地 区	市	市	直接	完了	1,310,000	H25	~	R1	H23				0	26年1月、放流渠工事発注。 27年3月、ガス補償工事発注 27年4月、光ケーブル他3件補償工事発注 29年2月、尾島橋道路本復旧工事 30年1月、ポンプ場用地買収 環境整備工事発注。
																H24				0	
																H25	150,000			150,000	
																H26	150,000		3,577	146,423	
																H27	498,300		766,675	▲ 268,375	
																H28		184,200	153,898	30,302	
																H29			3,959	▲ 3,959	
																H30				0	
																R1			8,910	▲ 8,910	
																R2			208	▲ 208	
																R3				0	
																累計	798,300	184,200	937,227	45,273	
																54	D	-	23	-	
H24	27,490			27,490																	
H25	88,689		31,549	57,140																	
H26	50,101		85,135	▲ 35,034																	
H27			20,699	▲ 20,699																	
H28				0																	
H29			575	▲ 575																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	166,280	0	137,958	28,322																	
55	D	-	23	-	4	寒風沢地区防 災集団移転促 進事業(事業 費)	浦戸寒風 沢	市	市	直接	完了	507,150	H24	~	H29						H23
																H24	58,268			58,268	
																H25	387,674		268,166	119,508	
																H26	67,334		77,983	▲ 10,649	
																H27			62,380	▲ 62,380	
																H28			17,886	▲ 17,886	
																H29				0	
																H30		▲ 69,522		▲ 69,522	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	513,276	▲ 69,522	426,415	17,339	
																56	D	-	4	-	9
H24				0																	
H25	5,170,550		34,719	5,135,831																	
H26			718,591	▲ 718,591																	
H27			378,924	▲ 378,924																	
H28	378,975		4,099,973	▲ 3,720,998																	
H29		▲ 193,929	710	▲ 194,639																	
H30		▲ 122,623		▲ 122,623																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	5,549,525	▲ 316,552	5,232,917	56																	

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
57	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	浦戸桂島 地区、寒 風沢地区	市	市	直接	完了	3,688	H25	~	H28	H23				0	25年7月から受け付け開始予定。 26年3月、自主再建にあわせ1件完了。 権利者の再建時期との関係で実績なし。
																	H24				0	
																	H25	15,930		2,764	13,166	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 13,164		▲ 13,164	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	15,930	▲ 13,164	2,764	2	
58	D	-	15	-	1	-	港町地区津波 復興拠点整備 事業	港町地区	市	市	直接	完了	2,398,621	H25	~	H29	H23				0	都市計画決定。(H25.9月) 事業認可後(H25.10月) H25.12月、津波避難デッキ設計実施 H26.12月、津波避難デッキ工事議会承認。H27.5月より現地着 工、H28.4月竣工 H27.6月津波防災拠点施設議会承認。9月より現地着工 29年9月、マリゲート塩釜周辺整備工事発注
																	H24				0	
																	H25	157,125		66,937	90,188	
																	H26	553,800		1,105,475	▲ 551,675	
																	H27	962,100		45,049	917,051	
																	H28	137,325		472,626	▲ 335,301	
																	H29			106,647	▲ 106,647	
																	H30		▲ 11,384		▲ 11,384	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	1,810,350	▲ 11,384	1,796,734	2,232	
59	D	-	21	-	6	-	北浜地区区画 整理関連下水 道事業(雨水)	北浜地区	市	市	直接	完了	445,253	H25	~	R1	H23				0	25年4月、事業認可 換地設計後、下水道調査設計を実施 25年8月、詳細設計業務発注 詳細設計業務(変更) 27年4月、区画整理関連雨水枝線築造工事他2件発注 28年5月、区画整理関連雨水枝線築造工事他1件発注 30年3月、区画整理関連管渠工事 30年10月、区画整理関連管渠工事 区画整理関連雨水枝線築造工事発注。同業務完了。
																	H24				0	
																	H25	17,023		5,931	11,092	
																	H26	98,355		2,058	96,297	
																	H27	213,945		172,408	41,537	
																	H28			55,584	▲ 55,584	
																	H29			5,057	▲ 5,057	
																	H30		4,616	75,280	▲ 70,664	
																	R1			16,392	▲ 16,392	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	329,323	4,616	332,710	1,229	
60	D	-	21	-	7	-	北浜地区区画 整理関連下水 道事業(汚水)	北浜地区	市	市	直接	完了	485,369	H25	~	R1	H23				0	25年4月、事業認可 換地設計後、下水道調査設計を実施 25年8月、詳細設計業務発注 26年12月、区画整理関連汚水枝線築造工事発注 27年10月、区画整理関連汚水枝線築造工事発注 28年8月、区画整理関連汚水枝線築造工事発注 30年10月、区画整理関連管渠工事 区画整理関連雨水枝線築造工事発注。同業務完了。
																	H24				0	
																	H25	4,462		3,807	655	
																	H26	82,500		60,999	21,501	
																	H27	250,050		182,338	67,712	
																	H28			34,876	▲ 34,876	
																	H29				0	
																	H30		27,014	68,899	▲ 41,885	
																	R1			12,741	▲ 12,741	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	337,012	27,014	363,660	366	

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～	～	～								～								
62	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業 (県分)	塩竈市	県	県	直接	完了	183,970	H25	～	R2	H23				0	
																		H24				0	
																		H25	39,788		5,160	34,628	
																		H26			664	▲ 664	
																		H27			10,800	▲ 10,800	
																		H28			0	0	
																		H29			0	0	
																		H30		107,387	10,765	96,622	
																		R1			▲ 341	341	
																		R2			107,048	▲ 107,048	
																		R3				0	
累計	39,788	107,387	134,096	13,079																			
63	D	-	2	-	1	-	藤倉地区道路 事業(区画整理)	藤倉地区	市	市	直接	完了	571,724	H25	～	R1	H23				0		
																	H24				0		
																	H25	92,797		23,582	69,215	25年2月、都市計画決定。25年7月、事業認可。 26年7月、仮換地指定。 26年7月に仮換地指定。建物補償を行い、条件が整った箇所から 工事に着手している。	
																	H26	187,521		189,608	▲ 2,087	27年9月、基盤整備工事着工	
																	H27	131,791		90,465	▲ 41,326	28年7月、基盤整備工事着工	
																	H28			32,010	▲ 32,010	移転補償支払	
																	H29		30,975	16,547	14,428	30年4月、区画整理道路整備工事発注。 元年9月、道路整備工事完了。	
																	H30			82,520	▲ 82,520		
																	R1			2,670	▲ 2,670		
																	R2				0		
																	R3				0		
累計	412,109	30,975	437,402	5,682																			
64	◆	D	-	21	-	6	-	北浜地区区画 整理関連下水道排水効果 促進事業	北浜地区	市	市	直接	完了	84,000	H26	～	R1	H23				0	
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26	67,200			67,200	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30			58,769	▲ 58,769	31年3月、排水機能強化工事発注。 雨水排水機能強化工事完了。
																		R1			1,158	▲ 1,158	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	67,200	0	59,927	7,273																			
65	D	-	21	-	8	-	藤倉二丁目地 区区画整理関連 下水道事業 (雨水)	藤倉地区	市	市	直接	完了	38,300	H26	～	H30	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	57,527	▲ 28,802	4,741	23,984	26年12月、基盤整備事業発注	
																	H27			4,510	▲ 4,510	27年9月、基盤整備工事	
																	H28			6,299	▲ 6,299	28年7月、基盤整備工事	
																	H29			773	▲ 773	29年12月、基盤整備工事	
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
累計	57,527	▲ 28,802	16,323	12,402																			

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
66	D	-	21	-	9	-	藤倉二丁目地区 区画整理関連 下水道事業 (污水)	藤倉地区	市	市	直接	完了	80,000	H26	~	H28	H23				0	26年5月、実施設計発注
																	H24				0	27年2月、詳細設計発注(2路線)
																	H25				0	
																	H26	31,198	28,802		60,000	
																	H27			53,474	▲ 53,474	27年6月、污水枝線築造工事発注
																	H28			▲ 4,518	4,518	28年10月、污水枝線築造工事完成
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	31,198	28,802	48,956	11,044	
67	D	-	4	-	10	-	錦町東地区災害 公営住宅整備 事業	錦町地区	市	市	直接	完了	2,392,654	H26	~	H29	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	1,388,012		1,387,784	228	27年3月、URと70戸譲渡予約契約。
																	H27			0	0	27年3月、基盤整備工事契約。その他。
																	H28	885,871		695,188	190,683	29年3月、URから東工区70戸買取。
																	H29		▲ 138,418	10,369	▲ 148,787	29年11月、関連道路補修工事契約。
																	H30		▲ 41,893		▲ 41,893	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	2,273,883	▲ 180,311	2,093,341	231	
68	D	-	20	-	2	-	舟入二号線外 4路線避難路 整備事業(整備 費)	津波浸水 区域	市	市	直接	完了	91,385	H26	~	H28	H23				0	26年5月実施設計発注
																	H24				0	27年2月詳細設計発注(2路線)
																	H25				0	
																	H26	24,525		7,264	17,261	27年8月実施設計完了
																	H27	45,900		38,898	7,002	27年12月工事発注
																	H28		6,000	22,375	▲ 16,375	28年12月工事完了
																	H29				0	
																	H30		▲ 7,886		▲ 7,886	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	70,425	▲ 1,886	68,537	2	
69	D	-	20	-	3	-	舟入二号線外 4路線避難路 整備事業(用地 費)	津波浸水 区域	市	市	直接	完了	31,300	H26	~	H28	H23				0	26年4月用地買収開始
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	26,200		12,775	13,425	28年3月、14権利者と用地買収契約済
																	H27				0	
																	H28		▲ 5,333	7,636	▲ 12,969	28年11月用地買収・移転補償契約済
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	26,200	▲ 5,333	20,411	456	

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
70	D	-	20	-	4	-	第一小学校周 辺地区耐震性 貯水槽整備事 業	第一小学 校周辺地区	市	市	直接	完了	57,024	H26	~	H27	H23				0	平成27年1月27日契約	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	42,768		42,524	244		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
累計																	42,768	0	42,524	244			
71	D	-	20	-	5	-	津波浸水区域 避難誘導サイ ン整備事業	津波浸水 区域	市	市	直接	完了	9,500	H26	~	H29	H23				0	平成27年度予算に計上	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	7,125			7,125		
																	H27				0		
																	H28			2,952	▲ 2,952		
																	H29			▲ 49	49		
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
累計																	7,125	0	2,903	4,222			
72	D	-	20	-	6	-	津波浸水区域 対象避難所備 蓄倉庫整備事 業	津波浸水 区域	市	市	直接	完了	14,110	H26	~	H26	H23				0	平成26年12月2日契約	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	11,250		9,166	2,084		
																	H27				0		
																	H28		▲ 667		▲ 667		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
累計																	11,250	▲ 667	9,166	1,417			
73	◆	D	-	20	-	6	-	津波浸水区域 対象避難所防 災備蓄品整備 事業	津波浸水 区域	市	市	直接	完了	8,800	H26	~	H26	H23				0	平成27年2月16日契約
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26	7,040		6,821	219	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	7,040	0	6,821	219			

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
74	◆	D	-	21	-	2	-	1	越の浦地区下 水道事業排水 効果促進事業	越の浦地 区	市	市	直接	完了	54,756	H26	~	H28	H23				0	28年10月、越の浦汚水中継ポンプ場自家発電機整備工事発注
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	12,800			12,800	
																			H27				0	
																			H28	31,004			▲ 2,522	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																43,804	0	33,526	10,278					
75	◆	D	-	4	-	2	-	2	錦町地区災害 公営住宅駐車 場整備事業	錦町地区	市	市	直接	完了	9,800	H26	~	H26	H23				0	26年12月、URと40戸譲渡契約。
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	7,840			48	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																7,840	0	7,792	48					
76	◆	D	-	4	-	8	-	1	北浜地区災害 公営住宅駐車 場整備事業	北浜地区	市	市	直接	完了	14,700	H26	~	H30	H23				0	27年3月、宮城県と一期31戸工事業務施行協定締結。
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	11,760			5,404	
																			H27				0	
																			H28				▲ 4,102	
																			H29				4,102	
																			H30				▲ 1,348	
																			R1				1,348	
																			R2				22	
																			R3				▲ 22	
累計																11,760	0	3,624	8,136					
77	◆	D	-	4	-	9	-	1	清水沢地区災 害公営住宅関 連施設整備事 業	清水沢地 区	市	市	直接	完了	41,330	H26	~	H29	H23				0	28年1月、調査業務委託契約。
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	33,064			33,064	
																			H27				1,680	
																			H28				▲ 1,680	
																			H29				20,915	
																			H30				▲ 20,915	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																33,064	0	22,595	10,469					

塩竈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
79	D	-	2	-	2	-	海岸通下馬線 道路事業	海岸通地 区	市	市	直接	完了	32,330	H27	~	R2	H23				0	公共施設管理者負担金
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	25,055		2,762	22,293	
																	H28				0	
																	H29			2,930	▲ 2,930	
																	H30			6,142	▲ 6,142	
																	R1			2,053	▲ 2,053	
																	R2			10,233	▲ 10,233	
																	R3				0	
累計																	25,055	0	24,120	935		
81	D	-	20	-	7	-	避難道路本町 地区整備事業 (整備費)	本町地区	市	市	直接	完了	51,628	H29	~	R2	H23				0	元年11月、避難道路整備工事発注。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29			27,624	27,624	
																	H30			25,585	▲ 25,585	
																	R1			11,097	8,630	
																	R2			2,185	▲ 2,185	
																	R3				0	
累計																	0	38,721	36,400	2,321		
82	D	-	20	-	8	-	避難道路本町 地区整備事業 (用地費)	本町地区	市	市	直接	完了	13,500	H30	~	R1	H23				0	2年3月、事業用地取得完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29			9,000	9,000	
																	H30			7,546	▲ 7,546	
																	R1			70	▲ 70	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	0	9,000	7,616	1,384		
83	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	災害公営 住宅整備 地区	市	市	直接	完了	235,515	H30	~	R2	H23				0	伊保石地区開始
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29			2,881	2,881	
																	H30			46,612	2,798	
																	R1			140,199	46,481	
																	R2			6,569	146,982	
																	R3				0	
累計																	0	196,261	196,261	0		

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	180,555	0	0	180,555	
										H24	1,336,941	0	687,917	649,024	
										H25	14,751,400	0	2,501,030	12,250,370	
										H26	8,169,423	0	8,641,765	▲ 472,342	
										H27	9,518,353	0	9,621,703	▲ 103,350	
										H28	2,688,064	0	7,900,032	▲ 5,211,968	
										H29	0	0	1,828,715	▲ 1,828,715	
										H30	0	0	1,324,366	▲ 1,324,366	
										R1	0	0	1,819,767	▲ 1,819,767	
										R2	0	0	1,007,933	▲ 1,007,933	
										R3	0	0	▲ 62,532	62,532	
								46,047,675	市町村交付分 計		36,644,736	0	35,270,696	1,374,040	
										H23	21,700	0	0	21,700	
										H24	139,500	0	46,087	93,413	
										H25	2,923,563	0	216,303	2,707,260	
										H26	232,500	0	1,186,393	▲ 953,893	
										H27	1,749,950	0	983,444	766,506	
										H28	0	0	1,925,822	▲ 1,925,822	
										H29	0	0	117,595	▲ 117,595	
										H30	146,397	107,387	381,961	▲ 128,177	
										R1	238,647	▲ 26,494	594,756	▲ 382,603	
										R2	597,838	82,862	698,465	▲ 17,765	
										R3	0	147,250	183,139	▲ 35,889	
								8,201,940	都道府県交付分 計		6,050,095	311,005	6,333,965	27,135	
										H23	202,255	0	0	202,255	
										H24	1,476,441	0	734,004	742,437	
										H25	17,674,963	0	2,717,333	14,957,630	
										H26	8,401,923	0	9,828,158	▲ 1,426,235	
										H27	11,268,303	0	10,605,147	663,156	
										H28	2,688,064	0	9,825,854	▲ 7,137,790	
										H29	0	0	1,946,310	▲ 1,946,310	
										H30	146,397	107,387	1,706,327	▲ 1,452,543	
										R1	238,647	▲ 26,494	2,414,523	▲ 2,202,370	
										R2	597,838	82,862	1,706,398	▲ 1,025,698	
										R3	0	147,250	120,607	26,643	
								54,249,615	合計		42,694,831	311,005	41,604,661	1,401,175	