

平成27年11月 12日発行

みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期(築館工区)事業レポート

(第5号)

本事業レポートは、地域住民の皆様へ「みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期区間(築館工区)事業」に関する最新の情報を定期的にお伝えするものです。

今年度分の工事発注が完了しました。

平成27年度発注を予定していた工事はすべて執行し、現在、地盤改良工、盛土工、函渠工及び橋梁下部工などの工事を進めています。



〈現在執行中の工事〉

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ①道路改良工事(改良その1) | ④道路改良工事(改良その4) |
| ②道路改良工事(改良その2) | ⑤道路改良工事(改良その3) |
| ③(仮称)後沢本線橋下部工工事 | ⑥(仮称)萩沢本線橋下部工工事 |
| | ⑦道路改良工事(改良その5) |

空中写真


(上空150mよりUAVで撮影 (H27.10.6))

UAVとは無線で操作する無人飛行機です。

写真(1)
起点側から終点側を望む



写真(2)
終点側から起点側を望む



工事進捗状況

①②の道路改良工事については、3基の函渠の設置が完了し、約2万 m^3 の盛土材を搬入しました。引き続き盛土工や函渠の設置工事を進めています。

写真(3) ①②工事の様子



⑤道路改良工事の地盤改良工については、予定数量の4分3の改良杭の打設が完了しました。12月上旬の打設完了を目指し施工中です。

⑥の供用済みⅠ期区間加倉インターチェンジの入口を跨ぐ橋梁下部工工事については、工事ヤード造成等の準備工を行っています。

写真(4) ⑤工事の様子



⑥(仮称)萩沢本線橋下部工工事の様子



お問い合わせはこちらまで

宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 道路建設班

〒987-2251 宮城県栗原市築館藤木5-1 栗原合同庁舎3階

電話: 0228-22-2189 E-mail: nh-khdbkd@pref.miyagi.jp