

平成27年12月25日発行

# みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期(築館工区)事業レポート

(第6号)

本事業レポートは、地域住民の皆様へ「みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期(築館工区)事業」に関する最新の情報を定期的にお伝えするものです。

## 平成27年12月25日現在の工事進捗状況

(1) 区間では、道路盛土工及び函渠工を行ってるところですが、盛土工については(1)区間の今年度予定している盛土量約5万 $m^3$ のうち、約3万 $m^3$ の搬入が完了しました。

写真① (1)区間の工事の様子



(2) 区間では、加倉インターチェンジ西側で施工していた地盤改良工(1332本の杭の打設)が完了しました。1月から盛土工事に着手し、年度内に約2万 $m^3$ の盛土を予定しています。

写真② 地盤改良完了後の様子



また、(2) 区間では加倉インターチェンジの乗り入れ道路を跨ぐ(仮称)萩沢本線橋基礎杭の打設が本日完了しました。1月から橋台の築造に着手します。

写真③ 基礎杭(鋼管ソイルセメント杭)打設の様子



用地については9割のご協力をいただきました

全体面積の9割の用地のご協力をいただきました。引き続き事業推進に努めてまいりますので、ご理解と御協力をお願いいたします。

復興加速実感年 お問い合わせはこちらまで

宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 道路建設班

〒987-2251 宮城県栗原市築館藤木5-1 栗原合同庁舎3階

電話: 0228-22-2189

E-mail: nh-khdbkd@pref.miyagi.jp

