

(様式1)

巨理町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

巨理町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	154,492	34,568
24	14,010,228	4,994,030	
25	12,196,251	10,687,765	
26	3,314,589	5,133,921	
27	5,120,663	3,905,008	
28	1,055,239	0	
合計		35,851,462	24,755,292

<参考>	巨理町東日本大震災 復興交付金基金残高	巨理町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	巨理町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	12,791,235	9,783	23,070,010

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	344,019	146,211
24	11,246,776	8,755,440	
25	3,733,438	2,761,132	
26	11,610,773	6,046,420	
27	616,000	4,900,073	
28	2,819,541	0	
合計		30,370,547	22,609,276

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

巨理町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	吉田・巨理・逢隈地区	町	巨理町	直接	継続	13,800	24 ~ 28	23					実施期間:24年4月~25年3月、実施件数:12件(個人住宅10件、工場・企業等2件)
															24	6,375		1,941	-	実施期間:25年4月~26年3月、実施件数:2件(個人住宅1件、公共事業1件)
															25	3,975		2,044	-	実施期間:26年4月~27年3月、実施件数:2件(個人住宅1件、公共事業1件)
															26			2,381	-	実施期間:27年4月~28年3月、発掘調査整理
															27			811	-	
															28					
累計	10,350	0	7,177	0																
10	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	巨理町全域	県	県	直接	継続	1,124	24 ~ 28	23					
															24	843		14	-	
															25			0	-	
															26			1	-	一部成果品完成
															27				-	
															28					
累計	843	0	15	0																
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8「市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業」の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。													23	0	0	0	0			
													24	843	0	14	0			
													25	0	0	0	0			
													26	0	0	1	0			
													27	0	0	0	0			
													28	0	0	0	0			
													1,124	都道府県交付分 計	843	0	15	0		
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
															24	6,375	0	1,941	0	
															25	3,975	0	2,044	0	
26	0	0	2,381	0																
27	0	0	811	0																
28	0	0	0	0																
13,800	市町村交付分 計	10,350	0	7,177	0															
14,924	合計	11,193	0	7,192	0															

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	C	-	2	-	1	地域交流拠点 施設整備事業	荒浜地区	町	巨理町	直接	完了	78,783	24	~	25	23							
																24	59,087			54,566	-	24年6月、実施設計発注。24年12月、本体工事発注。	
																25				121	4,399	25年5月、完成。	
																26							
																27							
																28							
累計	59,087	0	0	54,687	4,399																		
7	C	-	4	-	1	巨理町いちご ファーム造成 事業	吉田地区	県	町	間接	継続	268,361	23	~	28	23	1,584			1,583	-	24年3月、測量・設計発注。	
																24	183,470		11,634	187,966	-	24年7月～、造成工事・建設工事発注。	
																25			4,582	3,833	-	26年3月～測定機器等の発注。	
																26							
																27				3,819	-	27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。 28年8月未完了予定。	
																28							
累計	185,054	0	16,216	197,201	0																		
8	C	-	4	-	2	巨理町いちご 団地造成事業	吉田地区	県	町	間接	継続	11,118,400	23	~	28	23	79,800			69,973	-	24年3月、測量・設計発注。	
																24	8,263,582			7,001,575	-	24年7月～、造成工事・建設工事発注	
																25			▲ 4,582	94,485	-	25年7月～外溝工事の発注。	
																26							
																27				23,315	-	27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。 28年8月未完了予定。	
																28							
累計	8,343,382	0	▲ 4,582	7,189,348	0																		
9	C	-	4	-	3	巨理町農業用 機械施設整備 事業	吉田・荒 浜・逢隈・ 巨理町地 区	県	町	間接	完了	1,925,200	23	~	26	23	106,260			74,655	-	24年3月～、農業用機械発注。	
																24	689,250			479,635	-		
																25	352,240			208,941	-	25年4月～農業用機械施設の発注。	
																26	296,148			217,320	463,347	26年4月～農業用機械施設の発注。	
																27							
																28							
累計	1,443,898	0	0	980,551	463,347																		
11	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	巨理地区	県	県	直接	完了	157,000	23	~	27	23	137,000			0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。	
																24	20,000			101,890	-	24年6月、計画概要書作成業務発注。	
																25				7,117	-	25年4月塩分モニタリング業務、6月調査業務発注	
																26				7,502	-	26年5月塩分モニタリング業務、10.12月調査業務発注	
																27				678	39,813	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。	
																28							
累計	157,000	0	0	117,187	39,813																		
14	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実 施計画)	巨理地区	町	巨理町	直接	完了	29,000	24	~	24	23							
																24	29,000			23,177	5,822	24年8月、調査業務発注。25年3月、完了。	
																25							
																26							
																27							
																28							
累計	29,000	0	0	23,177	5,822																		
15	C	-	2	-	2	地域交流拠点 施設整備事業	吉田地区	町	巨理町	直接	完了	122,505	24	~	24	23							
																24	91,878			49,907	-	24年8月、実施設計発注。24年12月、本体工事発注。	
																25				0	41,970	25年5月、完成。	
																26							
																27							
																28							
累計	91,878	0	0	49,907	41,970																		

(様式2C)

巨理町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
33	C	-	4	-	4	巨理町花弁・ 野菜団地造成 事業	逢隈地区	県	町	間接	継続	478,244	24	~	28	23											
																24	370,316		▲ 11,634	240,006	-	24年7月～、造成工事・建設工事発注。					
																25											
																26											
																27				320	-	27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。 28年8月末完了予定。					
																28											
累計	370,316	0	▲ 11,634	240,326	0																						
34	C	-	4	-	5	巨理町いちご 選果場整備事 業	浜吉田地 区	県	町	間接	完了	976,288	24	~	25	23											
																24	732,215			557,488	-	24年7月、造成工事発注。24年9月～、設計・建設工事発注。					
																25					174,727	-	25年10月完成				
																26											
																27											
																28											
累計	732,215	0	0	557,488	174,727																						
35	C	-	1	-	2	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	巨理地区	県	県	直接	継続	21,676,590	24	~	32	23											
																24	202,500			127,911	-	25年2月、実施設計発注。					
																25	2,268,750			1,657,263	-	25年5月、工事発注。					
																26	10,384,500			4,642,941	-	26年4月、工事発注					
																27				4,117,153	-	27年7・9・11月、区画整理工事契約。27年10・11月、機械設備 工事契約。28年1月、暗渠排水工事等契約。					
																28	2,272,916										
累計	15,128,666	0	0	10,545,268	0																						
36	◆	C	-	1	-	2	-	1	農地整備推進 支援事業	巨理地区	県	県	直接	完了	52,900	24	~	25	23								
																			24	26,000			14,135	-	24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。		
																			25	16,320			9,019	19,166	-	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注	
																			26								
																			27								
																			28								
累計	42,320	0	0	23,154	19,166																						
39	C	-	1	-	3	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (水利施設整 備事業)	柴島地区	県	県	直接	継続	2,045,000	25	~	28	23											
																24											
																25	37,500			22,504	-	25年12月、排水機場工事発注。25年5月、25年9月、委託業務 発注。25年4月、25年12月、借地契約。					
																26	507,750			400,918	-	26年4月排水機場工事発注。26年7.9.10月委託業務発注。26年 11月機械設備工事発注。					
																27	538,500			660,328	-						
																28	450,000										
累計	1,533,750	0	0	1,083,750	0																						
40	C	-	1	-	4	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	荒浜地区	県	県	直接	継続	224,100	24	~	28	23											
																24	22,350			0	-						
																25	126,600			13,850	-	25年12月、調査業務・設計業務発注。					
																26				0	-						
																27				131,937	-	28年3月工事発注					
																28	19,125										
累計	168,075	0	0	145,787	0																						

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
43	C	-	2	-	3	地域資源活用 総合交流施設 整備事業	荒浜地区	町	亶理町	直接	完了	295,039	25	~	26	23										
																24										
																25	221,279			26,483	-	25年7月、実施設計発注。26年1月、建築工事発注。				
																26				182,497	12,299	26年9月、完成。				
																27										
																28										
					累計	221,279	0	0	208,980	12,299																
44	C	-	7	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁具 倉庫)	荒浜地区	町	亶理町	直接	完了	212,339	26	~	27	23										
																24										
																25										
																26	159,254			159,254	-	26年5月、実施設計発注。26年12月、建築工事発注。				
																27					0	27年6月、完成。				
																28										
					累計	159,254	0	0	159,254	0																
45	C	-	7	-	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通施 設)	荒浜地区	町	亶理町	直接	未着手	1,470,000	25	~	28	23										
																24										
																25										
																26	1,010,625			0	-					
																27				1,010,625	-	28年2月選定委員会、28年3月、交付決定				
																28										
					累計	1,010,625	0	0	1,010,625	0																
46	◆C	-	4	-	2	復興事業に係 る資材運搬路 補修事業	角田市内	町	亶理町	直接	完了	3,410	26	~	26	23										
																24										
																25										
																26	2,728			2,708	20	26年9月、完成。				
																27										
																28										
					累計	2,728	0	0	2,708	20																
52	C	-	7	-	3	水産業共同利 用施設復興整 備事業(放置 艇収容施設)	荒浜地区	町	亶理町	直接	継続	363,000	26	~	28	23										
																24										
																25										
																26	18,750			12,069	-	27年3月、実施設計発注				
																27				5,860	-					
																28										
					累計	18,750	0	0	17,929	0																
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。												都道府 県交付分	各年度 別合計	23	324,644	0	0	146,211	0							
												24	10,509,683	0	0	8,710,606	0									
	25	2,801,410	0	0	2,017,012	193,893																				
	26	11,188,398	0	0	5,268,681	463,347																				
	27	538,500	0	0	4,937,550	39,813																				
	28	2,742,041	0	0	0	0																				
	38,922,083	都道府県交付分 計	28,104,676	0	0	21,080,060	697,053																			
市町村 交付分												各年度 別合計	23	0	0	0	0									
												24	179,965	0	0	127,650	5,822									
	25	221,279	0	0	26,604	46,369																				
	26	1,191,357	0	0	356,528	12,319																				
	27	0	0	0	1,016,485	0																				
	28	0	0	0	0	0																				
	2,574,076	市町村交付分 計	1,592,601	0	0	1,527,267	64,510																			
	41,496,159	合計	29,697,277	0	0	22,607,327	761,563																			

(様式2D)

巨理町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
3	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	荒浜・吉 田・巨理 地区	町	巨理町	直接	完了	14,780,153	23 ~ 27	23	140,892			34,568	-	24年6月、用地測量発注。24年8月、用地買収開始。24年12月、
															24	6,441,596			2,031,826	-	整地工事発注。496戸整備予定
															25	6,350,145			5,858,204	-	25年9月、25年10月、整備協定締結。整備戸数477戸に見直し。
															26				3,073,144	-	27年6月、災害公営住宅完成
															27				160,678	1,774,213	
															28						
															累計	12,932,633	0	0	11,158,420	1,774,213	
4	◆D	-	4	-	1	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	荒浜・吉 田・巨理 地区	町	巨理町	直接	完了	154,500	23 ~ 27	23	13,600			0	-	
															24	110,000			0	-	
															25					-	
															26				52,025	-	26年9月、荒浜西木倉完成。27年3月、巨理下茨田・巨理上浜 街道完成。
															27				▲ 2,903	74,477	
															28						
															累計	123,600	0	0	49,122	74,477	
5	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業	長瀬地区	町	巨理町	直接	完了	42,000	24 ~ 25	23					-	24年6月、本体工事発注。
															24	31,500			24,412	-	
															25				6,412	674	25年6月、完了。
															26						
															27						
															28						
															累計	31,500	0	0	30,824	674	
6	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業 (実施計画策 定費)	荒浜・吉 田浜・大 畑浜地区	町	巨理町	直接	完了	361,100	24 ~ 24	23					-	24年5月、実施計画発注。25年3月、完了。
															24	270,825			213,241	57,583	
															25						
															26						
															27						
															28						
															累計	270,825	0	0	213,241	57,583	
12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (堤防部)	県	県	直接	継続	1,521,000	23 ~ 28	23	16,275			0	-	
															24	620,000			0	-	
															25	387,500			533,567	-	25年12月国交省協定締結。
															26	77,500			484,602	-	25年12月道路改良工事契約。
															27	0			▲ 109,829	-	
															28	77,500					
															累計	1,178,775	0	0	908,340	0	
13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (一般部)	県	県	直接	完了	439,000	23 ~ 27	23	3,100			0	-	24年6月道路詳細設計契約。24年10月函渠詳細設計契約。24
															24	77,500			29,196	-	年11月用地測量契約。
															25	178,250			197,896	-	25年6月用地買収開始。26年1月工事契約。
															26	220,875		▲ 139,500	96,743	-	26年8月道路改良工事契約。
															27	0			16,275	115	28年1月完成・供用開始。
															28						
															累計	479,725	0	▲ 139,500	340,110	115	
16	D	-	1	-	1	-	荒浜大通線道 路整備事業 (市街地相互 の接続道路)	荒浜地区	町	巨理町	直接	継続	1,762,000	24 ~ 29	23					-	24年8月、調査測量設計発注。
															24	77,500			71,263	-	
															25	271,250			162,655	-	
															26	240,250			71,751	-	27年1月 工事発注(2工区)
															27	447,950			131,975	-	
															28	192,200					
															累計	1,229,150	0	0	437,644	0	

(様式2D)

巨理町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
17	D	-	1	-	2	-	荒浜江下線道路整備事業 (市街地相互の接続道路)	荒浜地区	町	巨理町	直接	継続	3,125,000	24 ~ 30	23						24年8月、調査測量設計発注。
															24	77,500		56,858	-		
															25	232,500		143,362	-		
															26	310,000		0	-		
															27			50,847	-		
															28	185,891			-		
															累計	805,891	0	0	251,067	0	用地買収、27年2月 工事発注
18	D	-	1	-	3	-	五十川線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	吉田地区	町	巨理町	直接	継続	1,422,000	24 ~ 29	23					24年9月、調査測量設計発注。	
															24	116,250		55,201	-		
															25	232,500		27,019	-		
															26	232,500		47,808	-		
															27	84,475		210,695	-		
															28	277,450			-		
															累計	943,175	0	0	340,723	0	用地買収 物件補償、27年2月 工事発注
19	D	-	1	-	4	-	野地流線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	吉田地区	町	巨理町	直接	継続	436,800	24 ~ 28	23					24年8月、調査測量設計発注。	
															24	34,875		34,875	-		
															25	31,000		21,609	-		
															26	116,250		0	-		
															27	116,250		48,755	-		
															28	40,145			-		
															累計	338,520	0	0	105,239	0	
20	D	-	1	-	6	-	橋本堀添線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	吉田地区	町	巨理町	直接	継続	3,258,000	24 ~ 30	23					24年9月、調査測量設計発注。	
															24	117,800		43,405	-		
															25	290,625		96,581	-		
															26	465,000		434,672	-		
															27	386,725		158,240	-		
															28	0			-		
															累計	1,260,150	0	0	732,898	0	26年12月 工事発注(3工区)
21	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	荒浜・吉田地区	町	巨理町	直接	継続	885,708	24 ~ 28	23					24年10月、補助金交付開始。	
															24	369,045		9,047	-		
															25	295,236		72,547	-		
															26			12,541	-		
															27			11,604	-		
															28				-		
															累計	664,281	0	0	105,739	0	
22	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり総合支援事業	荒浜・吉田地区	町	巨理町	直接	完了	73,680	24 ~ 27	23					24年7月、支援業務発注。25年3月、ハザードマップ策定発注。	
															24	30,217		26,446	-		
															25	25,042		11,915	-		
															26				-		
															27			729	16,167		
															28						
															累計	55,259	0	0	39,090	16,167	25年4月、支援業務発注。26年3月、ハザードマップ策定完了。 27年5月、支援業務発注。
23	◆	D	-	20	-	1	1	防災まちづくり計画策定事業	荒浜・吉田地区	町	巨理町	直接	完了	14,300	24 ~ 24	23					24年9月、計画策定発注。
																24	11,440		10,836	-	
																25			0	604	
																26					
																27					
																28					
																累計	11,440	0	0	10,836	604

(様式2D)

巨理町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
24	D	-	20	2	-	地域防災施設 整備事業	荒浜・吉 田地区	町	巨理町	直接	未着手	10,500	24 ~ 28	23							
														24	7,875			0	-		
														25				0	-		
														26				0	-		
														27				0	-		
														28				0	-		
					累計	7,875	0	0	0	0											
25	D	-	21	2	-	下水道整備事 業	吉田地区	町	巨理町	直接	完了	152,000	24 ~ 25	23							
														24	81,750			77,834	3,916	24年11月、25年1月、25年2月、本体工事発注。	
														25	32,250			32,029	221	25年8月、26年3月、本体工事発注。	
														26						26年5月完了	
														27							
														28							
					累計	114,000	0	0	109,863	4,137											
26	D	-	23	2	-	防災集団移転 促進事業(荒 浜中野)	荒浜地区	町	巨理町	直接	継続	2,553,430	24 ~ 28	23							
														24	1,054,536			209,439	-	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開始。25年3月、移転元地買収開始。	
														25	1,201,590			594,767	-	25年5月、造成工事発注。	
														26				82,927	-	26年5月 造成完了	
														27				62,245	-	26年6月～移転者支援	
														28							
					累計	2,256,126	0	0	949,378	0											
27	D	-	23	3	-	防災集団移転 促進事業(巨 理江下)	巨理地区	町	巨理町	直接	継続	4,953,819	24 ~ 28	23							
														24	1,982,977			1,385,951	-	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年2月、用地買収開始。25年3月、移転元地買収開始。	
														25	2,030,053			2,025,000	-	25年6月、造成工事発注。	
														26	321,560			285,120	-	26年5月 造成完了	
														27				250,466	-	26年6月～移転者支援	
														28							
					累計	4,334,590	0	0	3,946,537	0											
28	◆ D	-	23	3	1	復興関連盛土 材確保事業	巨理地区	町	巨理町	直接	継続	966,588	24 ~ 30	23							
														24	280,800			129,953	-	24年11月、支障木伐採業務発注。25年3月、本体工事発注。	
														25				75,316	-	25年9月、積込開始。	
														26				47,940	-	地山切崩し	
														27	194,870			100,224	-	地山切崩し	
														28							
					累計	475,670	0	0	353,433	0											
29	D	-	23	4	-	防災集団移転 促進事業(吉 田舟入北)	吉田地区	町	巨理町	直接	継続	823,879	24 ~ 28	23							
														24	402,286			124,161	-	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開始。25年3月、移転元地買収開始。	
														25	318,607			396,983	-	25年6月、造成工事発注。26年3月、造成完了。	
														26				78,375	-	26年4月～移転者支援	
														27				70,668	-		
														28							
					累計	720,893	0	0	670,187	0											
30	D	-	23	5	-	防災集団移転 促進事業(吉 田南河原)	吉田地区	町	巨理町	直接	継続	789,779	24 ~ 28	23							
														24	264,980			123,907	-	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開始。25年3月、移転元地買収開始。	
														25	367,746			487,986	-	25年6月、造成工事発注。26年3月、造成完了。	
														26	58,329			46,083	-	27年4月～移転者支援	
														27				33,079	-		
														28							
					累計	691,055	0	0	691,055	0											

(様式2D)

巨理町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
31	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(吉 田上塚)	吉田地区	町	巨理町	直接	継続	276,318	24 ~ 28	23						24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1
															24	141,876		35,603	-	1月、用地買収開始。25年3月、移転元地買収開始。	
															25	99,901		93,097	-	25年6月、造成工事発注。25年11月、造成完了。	
															26			9,469	-	25年12月～移転者支援	
															27			8,258	-		
															28				-		
															累計	241,777	0	0	146,427	0	
32	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(吉 田大谷地)	吉田地区	町	巨理町	直接	継続	515,359	24 ~ 28	23					24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。24年11月、用地	
															24	267,367		114,937	-	買収開始。25年2月、付帯工事発注。25年3月、移転元地買収開始。	
															25	179,822		261,657	-	25年6月、造成工事発注。26年2月、造成完了。	
															26	3,749		33,028	-	26年3月～移転者支援	
															27			20,258	-		
															28				-		
															累計	450,938	0	0	429,880	0	
37	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	町			継続	5,015,766	24 ~ 32	23					24年10月、当初提出。24年11月、25年1月、25年2月、変更提	
															24	1,647,788		84,125	-	出。	
															25			280,691	-	25年4月、25年6月、26年1月、26年3月、変更提出。	
															26			352,553	-	26年6月、27年2月、27年3月、変更提出。	
															27	2,364,823		923,046	-	27年4月、27年8月、27年9月、27年12月、28年3月、変更提出。	
															28				-		
															累計	4,012,611	0	0	1,640,415	0	
41	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (鳥の海)	県	県	直接	継続	750,000	24 ~ 28	23					25年3月道路詳細設計契約。	
															24	38,750		15,624	-	26年1月用地測量契約。	
															25	201,500		7,497	-	26年10月道路改良工事契約。	
															26	124,000		139,500	-	28年1月仮設道路撤去工事契約。	
															27	77,500		56,077	-		
															28				-		
															累計	441,750	0	139,500	262,127	0	
42	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県			継続	205,973	25 ~ 32	23						
															24						
															25	164,778		5,160	-		
															26			13,464	-		
															27				-		
															28				-		
															累計	164,778	0	0	18,624	0	
47	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 (戸建て形式) 駐車場整備事 業	荒浜・吉 田・巨理 地区	町	巨理町	直接	完了	19,400	26 ~ 26	23					
																24					
																25					
																26	15,520		5,220	10,300	27年3月、完成
																27					
																28					
																累計	15,520	0	0	5,220	10,300
48	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	荒浜・吉 田・巨理 地区	町	巨理町	直接	継続	2,390,196	26 ~ 32	23						
															24						
															25						
															26	56,447		28,708	-	26年10月より順次入居開始	
															27	338,715		281,111	-		
															28	314,458			-		
															累計	709,620	0	0	309,819	0	

(様式2D)

亶理町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6								26	27												
49	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	荒浜・吉 田・亶理 地区	町	亶理町	直接	継続	308,324	26	~	32	23										
																	24										
																	25										
																	26	6,722			3,648	-	26年10月より順次入居開始				
																	27	38,478			33,869	-					
																	28	45,095									
累計	90,295	0	0	37,517	0																						
50	◆	D	-	23	-	2	1	移転元地への 商業施設の集 積事業	荒浜地区	町	亶理町	直接	完了	54,286	26	~	26	23									
																		24									
																		25									
																		26	21,714			21,615	99	26年9月、造成発注。27年3月、完了。			
																		27									
																		28									
累計	21,714	0	0	21,615	99																						
51	D	-	22	-	1	-	防災公園整備 事業	荒浜・吉 田地区	町	亶理町	直接	継続	1,453,202	26	~	28	23										
																	24										
																	25										
																	26	105,300			79,086	-	26年9月、測量設計発注				
																	27	984,601			242,100	-	27年12月工事発注				
																	28										
累計	1,089,901	0	0	321,186	0																						
53	◆	D	-	4	-	1	3	災害公営住宅 関連道路整備 事業	亶理地区	町	亶理町	直接	継続	353,193	26	~	28	23									
																		24									
																		25									
																		26	141,277			0	-				
																		27	141,276			67,393	-	27年11月、工事発注			
																		28									
累計	282,553	0	0	67,393	0																						
54	D	-	21	-	3	-	荒浜雨水ポン プ場吐出槽改 良事業	荒浜地区	町	亶理町	直接	継続	40,000	26	~	28	23										
																	24										
																	25										
																	26	7,500			0	-	27年4月、調査測量設計発注。27年12月工事発注。				
																	27	22,500			14,940	-					
																	28										
累計	30,000	0	0	14,940	0																						
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。													23	19,375	0	0	0	0									
													24	736,250	0	0	44,820	0									
													25	932,028	0	0	744,120	0									
													26	422,375	0	0	777,738	0									
													27	77,500	0	0	▲ 37,477	115									
													28	77,500	0	0	0	0									
													2,915,973	都道府県交付分 計	2,265,028	0	0	1,529,201	115								
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	154,492	0	0	34,568	0							
															24	13,820,783	0	0	4,863,320	61,499							
															25	11,958,267	0	0	10,647,830	1,499							
26	2,102,118	0	0	4,765,713	10,399																						
27	5,120,663	0	0	2,878,277	1,864,857																						
28	1,055,239	0	0	0	0																						
46,991,280	市町村交付分 計	34,211,562	0	0	23,189,708	1,938,254																					
49,907,253	合計	36,476,590	0	0	24,718,909	1,938,369																					

(様式2E)

亶理町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
38	E	-	1	-	1	-	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	荒浜・吉 田・亶理・ 逢隈地区	町	亶理町	直接	継続	49,266	24	23					25年2月、補助金交付開始。	
															24	3,105		1,119	-		
															25	12,730		11,287	-		
															26	21,114		9,299	-		
															27			9,435	-		
															28				-		
															累計	36,949	0	31,140	0		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。																					
															都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
																	24	0	0	0	0
																	25	0	0	0	0
																	26	0	0	0	0
																	27	0	0	0	0
															0		都道府県交付分 計	0	0	0	0
															市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
																	24	3,105	0	1,119	0
																	25	12,730	0	11,287	0
																	26	21,114	0	9,299	0
																	27	0	0	9,435	0
															49,266		市町村交付分 計	36,949	0	31,140	0
															49,266		合計	36,949	0	31,140	0