

(様式1)

栗原市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

栗原市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	120,258	192,145	
25	104,020	9,102	
26	5,347	9,526	
27	7,790	10,055	
28	10,380	0	
合計		247,795	220,828

<参考>	栗原市東日本大震災 復興交付金基金残高	栗原市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	栗原市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	26,972	5	220,828

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

栗原市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	若柳地区	市	市	直接	完了	167,800	24	23					24年8月、実施設計発注。25年1月、敷地造成工事発注。25年3
															24	104,465		133,115		月、本体工事発注。25年1月、用地買収。
															25	42,358		3,664	10,044	25年8月、完成(10戸)
															26					
															27					
															28					
															累計	146,823	0	136,779	10,044	
															23					
2	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	栗駒地区	市	市	直接	完了	59,500	24	23				25年1月、実施設計発注。25年3月、敷地造成工事、本体工事	
															24	8,093		47,316		発注。
															25	43,968		1,056	3,689	25年8月、完成(4戸)
															26					
															27					
															28					
															累計	52,061	0	48,372	3,689	
															23					
3	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	高清水地区	市	市	直接	完了	16,800	24	23				25年1月、実施設計発注。25年3月、本体工事発注。	
															24	7,700		11,714		
															25	7,000		551	2,435	25年8月、完成(1戸)
															26					
															27					
															28					
															累計	14,700	0	12,265	2,435	
															23					
4	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	若柳地区 栗駒地区 高清水地区	市	市	直接	継続	75,682	25	23					
															24			0		
															25	7,736		2,114		25年9月、適用開始。
															26	4,825		8,619		対象15世帯(全戸)
															27	7,648		9,109		対象15世帯(全戸)
															28	9,317				
															累計	29,526	0	19,842	0	
															23					
5	D	-	6	-	1	-	東日本震災 特別家賃低減 事業	若柳地区 栗駒地区 高清水地区	市	市	直接	継続	8,499	25	23					
															24			0		
															25	1,336		128		25年9月、適用開始。
															26	522		907		対象10世帯
															27	142		946		対象9世帯
															28	1,063				
															累計	3,063	0	1,981	0	
															23					
6	◆D	-	6	-	1	1	災害公営住宅 管理システム 整備事業	若柳地区 栗駒地区 高清水地区	市	市	直接	完了	2,028	25	23					
															24			0		
															25	1,622		1,589	33	25年7月、業務発注。25年8月、完成。
															26					
															27					
															28					
															累計	1,622	0	1,589	33	
															23					
(注)														23	0	0	0	0		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」														24	0	0	0	0		
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														25	0	0	0	0		
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														26	0	0	0	0		
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														27	0	0	0	0		
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														28	0	0	0	0		
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当														都道府県	0	0	0	0		
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														合計	0	0	0	0		
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														市町村	23	0	0	0		
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、														24	120,258	0	192,145	0		
24年度を区別して記載する必要はありません。														25	104,020	0	9,102	16,201		
8「市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業」の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」														26	5,347	0	9,526	0		
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の														27	7,790	0	10,055	0		
対象交付金額の合計額を記入してください。														28	10,380	0	0	0		
														330,309	市町村交付分 計	247,795	0	220,828	16,201	
														330,309	合計	247,795	0	220,828	16,201	