

(様式1)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
岩沼市 交付分	23	1,006,932	0
	24	13,352,636	8,607,444
	25	21,077,917	12,828,690
	26	8,897,864	9,397,381
	27	10,784,045	15,328,811
	28	543,288	0
合計		55,662,682	46,162,326

<参考>	岩沼市東日本大震災 復興交付金基金残高	岩沼市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	岩沼市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	19,907,754	24,069	35,778,997

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	23	43,000	0
	24	1,567,891	503,492
	25	4,246,450	2,574,741
	26	5,695,806	3,479,974
	27	2,078,202	3,717,555
	28	1,128,546	0
合計		14,759,895	10,275,762

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	東部地域	市	市	直接	継続	136,300	24	~	28	23				案件毎に個別調査。24年度 調査件数3件。 調査件数5件。
																	24	102,225		1,800	
																	25			4,669	
																	26			3,924	
																	27			1,128	
																	累計	102,225	0	11,521	
18	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	岩沼市全域	県	県	直接	継続	746	24	~	28	23				一部成果品完成
																	24	559		1	
																	25			0	
																	26			1	
																	27			0	
																	累計	559	0	2	
(注)														23	0	0	0	0			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	559	0	1	0			
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	0	0	0	0			
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	0	1	0			
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														27	0	0	0	0			
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														28	0	0	0	0			
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														746	都道府県交付分 計	559	0	2		0	
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														23	0	0	0	0			
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														24	102,225	0	1,800	0			
														25	0	0	4,669	0			
														26	0	0	3,924	0			
														27	0	0	1,128	0			
														28	0	0	0	0			
														136,300	市町村交付分 計	102,225	0	11,521		0	
														137,046	合計	102,784	0	11,523	0		

(様式2C)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
19	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	52,000	23 ~ 27	23	43,000		0	-	24年4月、基本計画策定業務発注、24年6月、計画概要書作成	
															24	9,000		38,454	-	業務発注。	
															25			2,560	-	25年4月塩分モニタリング業務発注	
															26			1,291	-	26年5月塩分モニタリング業務発注	
															27			1,408	8,287	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。	
															28						
															累計	52,000	0	43,713	8,287		
20	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	12,059,132	24 ~ 32	23					25年3月、実施設計発注。	
															24	97,500		89,289	-		
															25	1,022,250		814,273	-	25年5月、工事発注。	
															26	4,819,500		1,873,379	-	26年4月、工事発注。	
															27	1,253,836		3,021,635		27年12月、暗渠排水工事契約。28年1月、区画整理工事契約。	
															28	1,128,546					
															累計	8,321,632	0	5,798,576	0		
21	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	玉浦中部 地区	県	県	直接	完了	430,558	24 ~ 27	23					24年6月、電柱移設。24年6月、工事測量業務発注。24年11月、	
															24	132,043		132,043	-	高度化支援業務発注。	
															25	102,450		107,906	-	25年7月区画整理、暗渠排水工事工事発注。	
															26	88,425		38,700	-	26年8月区画整理付帯工事契約。26年6月高度化支援契約。	
															27			34,950	9,319	28年2月区画整理付帯工事契約。	
															28						
															累計	322,918	0	313,599	9,319		
28	◆	C	-	4	-	1	-	岩沼市農業機 械施設導入検 討支援調査事 業	東部地域	市	市	直接	完了	24,035	24 ~ 24	23					24年7月、調査設計業務発注。
																24	19,228		18,228	1,000	
																25					
																26					
																27					
																28					
累計	19,228	0	18,228	1,000																	
29	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	岩沼地区	県	県	直接	完了	33,400	24 ~ 25	23					24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。
																24	16,640		6,787	-	
																25	10,080		4,473	15,460	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注
																26					
																27					
																28					
累計	26,720	0	11,260	15,460																	

(様式2C)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4																			
33	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	東部地域	県	市	間接	完了	4,204,524	24	~	26	23				25年1月、調査測量業務発注。25年2月、農業用機械発注。		
																	24	1,166,899		165,823	-	25年5月RC造成工事発注。25年6月、RC(3地区)発注。	
																	25	1,932,786		1,329,228	-	26年5月、施設造成工事発注。7月、建築工事発注。	
																	26	53,706		898,034	760,306		
																	27						
																	28						
													累計	3,153,391	0	2,393,085	760,306						
34	◆	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(効果促 進)	東部地域	市	市	直接	完了	80,582	24	~	25	23				25年2月、農業用機械発注。	
																		24	22,968		6,929	-	26年2月、農業用機械発注
																		25	9,264		1,579	-	
																		26			0	23,724	
																		27					
																		28					
													累計	32,232	0	8,508	23,724						
37	◆	C	-	4	-	1	-	被災地域営農 再開支援事業	東部地域	市	市	直接	完了	15,971	25	~	25	23					
																		24					
																		25	12,776		12,432	344	25年5月、農業復興支援業務発注
																		26					
																		27					
																		28					
													累計	12,776	0	12,432	344						
(注)													都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	43,000	0	0	0				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															24	1,422,082	0	432,396	0				
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															25	3,067,566	0	2,258,440	15,460				
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															26	4,961,631	0	2,811,404	760,306				
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															27	1,253,836	0	3,057,993	17,606				
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															28	1,128,546	0	0	0				
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															16,779,614	都道府県交付分 計	11,876,661	0	8,560,233	793,372			
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。															23	0	0	0	0				
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															24	42,196	0	25,157	1,000				
															25	22,040	0	14,011	344				
													26	0	0	0	23,724						
													27	0	0	0	0						
													28	0	0	0	0						
													120,588	市町村交付分 計	64,236	0	39,168	25,068					
													16,900,202	合計	11,940,897	0	8,599,401	818,440					

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	市道寺島海岸 線整備事業	寺島海岸 線	市	市	直接	継続	1,631,320	23 ~ 28	23	10,656		0	-	24年7月調査測量設計契約。 26年1月用地買収開始。26年3月工事発注。 進捗率18.4% 28年3月工事変更契約。進捗率約53%
															24	148,909		27,225	-	
															25	648,447		34,089	-	
															26	387,648		161,499	-	
															27	68,610		846,429	-	
															28				-	
															累計	1,264,270	0	1,069,242	0	
3	D	-	1	-	2	-	市道藤曾根線 整備事業	藤曾根線	市	市	直接	継続	965,000	23 ~ 28	23	7,750		0	-	24年7月調査測量設計契約。 26年1月用地買収開始。 26年7月工事発注。進捗率18.4% 28年3月工事変更契約。進捗率約90%
															24	96,626		12,004	-	
															25	351,331		37,534	-	
															26	191,809		170,874	-	
															27	100,357		527,133	-	
															28				-	
															累計	747,873	0	747,545	0	
4	D	-	4	-	1	-	玉浦西地区災 害公営住宅事 業	玉浦西地 区	市	市	直接	完了	5,223,400	23 ~ 26	23	180,950		0	-	24年9月設計業務契約。 25年12月本体工事発注(協定締結)。 27年3月建築工事完了。 事業費精査によるもの。
															24	729,262		841,579	-	
															25	3,476,511		3,449,969	-	
															26	183,750		141,450	144,421	
															27			▲ 6,946		
															28					
															累計	4,570,473	0	4,426,052	144,421	
5	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 計画策定支援 事業	東部地域	市	市	直接	継続	100,000	24 ~ 29	23			0	-	24年4月復興計画策定業務契約。24年7月千年希望の丘整備基 本設計業務契約。25年1月エココンパクトシティ基本方針策定業 務契約。 25年4月復興計画策定業務契約。26年2月千年希望の丘(蒲崎 他)基本構想業務契約。 26年4月復興計画策定支援業務契約。 27年4月復興計画策定支援業務契約。
															24	75,000		22,684	-	
															25			4,238	-	
															26			3,218	-	
															27			3,240	-	
															28				-	
															累計	75,000	0	33,380	0	
6	D	-	21	-	1	-	二野倉排水路 整備事業	二野倉地 区	市	市	直接	継続	5,249,000	23 ~ 28	23	64,500		0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 契約。 25年7月本体工事発注(協定締結) 26年7月協定変更
															24			25,995	-	
															25	924,000		1,337,502	-	
															26	1,170,750		592,573	-	
															27	1,777,500		1,867,901	-	
															28				-	
															累計	3,936,750	0	3,823,971	0	
7	D	-	21	-	2	-	二野倉排水機 場新設整備事 業	二野倉地 区	市	市	直接	継続	5,419,000	23 ~ 28	23	56,250		0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 契約。 25年7月本体工事発注(協定締結) 26年7月協定変更
															24			101,367	-	
															25	990,000		944,876	-	
															26	1,302,750	348,225	1,106,820	-	
															27	1,291,500		1,819,476	-	
															28	75,525			-	
															累計	3,716,025	348,225	3,972,539	0	

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
8	D	-	21	-	3	二野倉2号排水路整備事業	二野倉地区	市	市	直接	継続	580,000	23	~	28	23	17,250		0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。 25年7月本体工事発注(協定締結) 26年7月協定変更
																24			11,276	-	
																25	87,000		87,546	-	
																26	64,500		114,855	-	
																27	266,250		149,472	-	
																28				-	
累計	435,000	0	363,149	0																	
9	D	-	21	-	4	二野倉2号排水機場新設整備事業	二野倉地区	市	市	直接	継続	2,241,300	23	~	29	23	43,125		0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。 25年7月本体工事発注(協定締結) 26年7月協定変更
																24			77,271	-	
																25	690,000		655,845	-	
																26	373,762	182,962	585,757	-	
																27	373,500		148,398	-	
																28				-	
累計	1,480,387	182,962	1,467,271	0																	
10	D	-	21	-	5	矢野目排水路整備事業	矢野目地区	市	市	直接	継続	4,184,000	24	~	28	23			0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。 25年7月本体工事発注(協定締結) 26年7月協定変更
																24	69,000		10,880	-	
																25	927,000		1,351,336	-	
																26	1,003,125		230,096	-	
																27	1,003,125		1,350,481	-	
																28	135,750			-	
累計	3,138,000	0	2,942,793	0																	
11	D	-	21	-	6	矢野目排水機場新設整備事業	矢野目地区	市	市	直接	継続	6,062,320	24	~	28	23			0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。 25年7月本体工事発注(協定締結) 26年7月協定変更
																24	50,625		53,799	-	
																25	1,410,000		1,392,643	-	
																26	1,346,190	329,475	1,838,990	-	
																27	1,340,625		1,190,084	-	
																28	69,825			-	
累計	4,217,265	329,475	4,475,516	0																	
12	D	-	21	-	7	矢野目2号排水路整備事業	矢野目地区	市	市	直接	廃止	92,000	24	~	24	23			0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。
																24	69,000		10,880	-	
																25			523	57,597	
																26					
																27					
																28					
累計	69,000	0	11,403	57,597																	
13	D	-	21	-	8	矢野目2号排水機場新設整備事業	矢野目地区	市	市	直接	廃止	67,500	24	~	24	23			0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。 事業統合に伴う精査によるもの。
																24	50,625		53,799	-	
																25					
																26					
																27			▲ 3,174		
																28					
累計	50,625	0	50,625	0																	
14	D	-	21	-	9	玉浦西下水道整備事業	玉浦西地区	市	市	直接	完了	54,000	23	~	25	23	22,500		0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月施設設計業務契約。
																24	99,375		38,981	-	
																25	391,125		▲ 14,042	-	
																26		▲ 472,500	0	15,561	
																27					
																28					
累計	513,000	▲ 472,500	24,939	15,561																	

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28																		
15	D	-	23	-	1	-	玉浦西部防災 集団移転促進 事業(整備事 業)	玉浦西地 区	市	市	直接	継続	15,214,650	23	~	28	23	510,095		0	-	24年7月移転先用地買収開始。24年7月造成工事発注。25年1月 移転元地買収開始。 25年12月宅地引渡し開始。 26年4月宅地引渡し完了。		
																	24	7,202,489		6,855,827	-			
																	25	5,597,730		2,360,558	-			
																	26	2,502		1,090,046	-			
																	27			498,423	-			
																	累計	13,312,816	0	10,804,854	0			
16	D	-	23	-	2	-	玉浦西部防災 集団移転促進 事業(計画策 定)	玉浦西地 区	市	市	直接	継続	458,647	23	~	28	23	93,856		0	-	24年3月調査測量設計契約。 26年5月事業計画図書作成業務委託。		
																	24	199,878		168,009	-			
																	25	50,250		91,007	-			
																	26			55,505	-			
																	27			2,713	-			
																	累計	343,984	0	317,234	0			
17	◆	D	-	23	-	1	-	1	自然共生・国 際医療産業都 市整備事業	矢野目地 区	市	市	直接	継続	218,800	24	~	28	23			0	-	24年7月基本構想策定業務契約。 25年5月基本計画策定業務発注 26年6月基本計画策定支援業務発注
																			24	175,040		50,291	-	
																			25			47,773	-	
																			26			2,384	-	
																			27			0	-	
																			累計	175,040	0	100,448	0	
22	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)岩沼 海浜緑地 線(二の 倉)	県	県	直接	継続	1,784,000	24	~	28	23				-	24年7月道路測量設計, 橋梁予備設計契約25年1月用地測量業 務, 地質調査, 道路詳細設計契約。25年3月橋梁詳細設計契 約。 25年10月用地買収開始。25年10月工事契約。 26年9月橋梁下部工工事契約。27年3月事業認定委託契約。 27年11月橋梁上部工工事, 改良工事契約。		
																	24	46,500		42,150	-			
																	25	498,325	18,600	232,919	-			
																	26	423,925	85,250	517,154	-			
																	27	310,000		209,275	-			
																	累計	1,278,750	103,850	1,001,498	0			
23	D	-	1	-	3	-	市道空港三軒 茶屋線整備事 業	三軒茶屋 線	市	市	直接	継続	4,414,781	24	~	28	23			0	-	24年7月調査測量設計契約。 25年11月用地買収開始。26年1月本体工事発注。 進捗率54.5% 28年3月工事変更契約。進捗率約86%。		
																	24	490,879		87,148	-			
																	25	2,052,819		293,297	-			
																	26	784,840		1,009,657	-			
																	27	92,916		1,244,382	-			
																	累計	3,421,454	0	2,634,484	0			
24	D	-	1	-	4	-	市道空港三軒 茶屋線延伸部 整備事業	三軒茶屋 線	市	市	直接	継続	1,554,014	24	~	28	23			0	-	24年7月調査測量設計契約。 26年11月用地買収開始。12月工事発注。進捗率3.0% 28年3月工事変更契約。進捗率約51%		
																	24	94,102		4,154	-			
																	25	553,331		17,983	-			
																	26	270,101		51,080	-			
																	27	286,825		706,863	-			
																	累計	1,204,359	0	780,080	0			

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
25	D	-	1	-	5	市道相野釜線 整備事業	相野釜線	市	市	直接	継続	5,722,479	24 ~ 28	23			0	-	24年7月調査測量設計契約。 26年1月用地買収開始。26年3月工事発注。 進捗率35.8% 27年8月、28年3月工事変更契約。進捗率約66%
														24	339,626		34,828	-	
														25	1,710,286		170,797	-	
														26	873,108		1,040,941	-	
														27	1,511,899		2,260,492	-	
														28					
														累計	4,434,919	0	3,507,058	0	
26	D	-	1	-	6	市道本町早股 線整備事業	本町早股 線	市	市	直接	継続	604,000	24 ~ 28	23			0	-	24年7月調査測量設計契約。 26年1月用地買収開始。26年3月工事発注。 進捗率20.8% 28年3月工事変更契約。進捗率約70%。
														24	232,380		30,670	-	
														25	126,158		4,293	-	
														26	55,782		99,077	-	
														27	53,778		280,128	-	
														28					
														累計	468,098	0	414,168	0	
27	D	-	13	-	1	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	東部地域	市	市	直接	継続	166,387	24 ~ 28	23			0	-	
														24	554,130		0	-	
														25			0	-	
														26		▲ 388,162	0	-	
														27		▲ 41,177		-	
														28					
														累計	554,130	▲ 429,339	0	0	
30	D	-	1	-	2	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)塩釜 亘理線 (早股寺 島)	県	県	直接	継続	286,000	24 ~ 28	23			16,497	-	24年7月道路測量設計契約。平成25年地質調査契約。 25年7月用地買収開始。25年11月工事契約。 26年11月道路改良工事契約。
														24	38,750		54,857	-	
														25	201,500	▲ 18,600	111,667	-	
														26	85,250	▲ 85,250	▲ 44,626	-	
														27				-	
														28					
														累計	325,500	▲ 103,850	138,395	0	
31	D	-	22	-	1	都市公園事業 (防災公園) (整備事業)	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	継続	1,360,277	24 ~ 28	23			12,448	-	24年9月公園基本設計契約。 25年9月公園詳細設計契約。 26年9月避難路詳細設計契約 27年6月、28年3月 公園整備契約、27年9月避難路整備契約
														24	60,000		23,365	-	
														25	225,000		27,884	-	
														26	225,000		487,422	-	
														27	511,500	▲ 1,292		-	
														28					
														累計	1,021,500	▲ 1,292	551,119	0	
32	★	F	-	2	-	市街地復興効 果促進事業		市			継続	4,244,393	24 ~ 32	23			0	-	24年9月仮設歩道設置工事発注、造成工事施工管理契約。25年 1月住宅再建相談業務契約。 25年4月造成工事施工監理業務(H25年度分)発注。26年2月農 道付替工事発注
														24	2,507,269		40,400	-	
														25			77,889	-	
														26	457		129,425	-	
														27	877,909		392,138	-	
														28	9,876			-	
														累計	3,395,511	0	639,852	0	



(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
35	◆	D	-	23	-	1	-	2	玉浦西地区周 辺環境整備事 業	玉浦西地 区	市	市	直接	完了	42,000	24	~	26	23		0	-	25年2月水路工事発注。 26年6月完成。
																			24	24,000	21,420	-	
																			25	9,600	1,309	-	
																			26		6,884	3,987	
																			27				
																			28				
																			累計	33,600	0	29,613	
36		D	-	22	-	2	-		都市公園事業 (防災公園) (用地費)	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	継続	11,238	25	~	28	23				27年8月用地契約
																			24				
																			25	3,333	0	-	
																			26		0	-	
																			27	2,866	1,292	7,491	
																			28				
																			累計	6,199	1,292	7,491	
38	◆	D	-	1	-	1	-	1	道路整備促進 事業(工事監 督支援業務)	東部地域	市	市	直接	継続	133,000	25	~	28	23		0	-	25年10月工事監督支援業務発注。 約5割完了。 道路の整備状況に合わせ事業期間を延長。
																			24		0	-	
																			25	36,800	13,776	-	
																			26	33,600	33,264	-	
																			27	36,000	59,180	-	
																			28				
																			累計	106,400	0	106,220	
39		D	-	22	-	3	-		千年希望の丘 防災公園整備 事業(整備事 業)	沿岸地域	市	市	直接	継続	3,225,000	25	~	28	23		0	-	25年7月設計業務発注。25年11月本体工事発注。 26年12月二野倉地区工事発注。 27年6月長谷釜地区、27年9月新浜地区、28年2月蒲崎地区、28 年3月藤曾根地区工事発注。
																			24		0	-	
																			25	840,000	356,556	-	
																			26	422,250	811,156	-	
																			27	1,117,950	38,550	1,107,989	
																			28				
																			累計	2,380,200	38,550	2,275,701	
40		D	-	22	-	4	-		千年希望の丘 防災公園整備 事業(用地買 収)	沿岸地域	市	市	直接	継続	407,000	25	~	28	23		0	-	26年2月用地買収開始。
																			24		0	-	
																			25	93,333	36,629	-	
																			26	133,333	64,219	-	
																			27	44,666	118,254	-	
																			28				
																			累計	271,332	0	219,102	
41	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県			継続	313,408	25	~	32	23				
																			24				
																			25	250,726	5,160		
																			26		11,864		
																			27				
																			28				
																			累計	250,726	0	17,024	

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28																			
42	D	-	1	-	7	-	市道藤曾根線 延伸部整備事 業	岩沼市	市	市	直接	継続	431,099	25	~	28	23								
																	24								
																	25	52,316		18,244	-	25年12月調査測量設計業務契約。			
																	26	222,221		45,291	-	26年9月工事発注。進捗率18.4%			
																	27	59,564		270,185	-	28年3月工事変更契約。進捗率約90%			
																	28								
累計	334,101	0	333,720	0																					
43	◆	D	-	4	-	1	玉浦西地区災 害公営住宅駐 車場整備事業	玉浦西地 区	市	市	直接	完了	47,300	25	~	26	23								
																	24								
																	25	37,840		37,840	-	25年12月本体工事発注(協定締結)			
																	26				-	27年3月工事完了			
																	27								
																	28								
累計	37,840	0	37,840	0																					
44	◆	D	-	22	-	3	千年希望の丘 防災公園整備 事業(工事監 督支援業務)	沿岸地域	市	市	直接	継続	13,230	26	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26	2,600		2,478	-	27年1月施工監理委託。			
																	27	5,356	2,627	7,984					
																	28								
累計	7,956	2,627	10,462	0																					
45	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	玉浦西地 区	市	市	直接	継続	1,452,173	26	~	32	23								
																	24								
																	25								
																	26	61,331		0	-				
																	27	150,276		175,969	-	27年4月より開始			
																	28	188,510							
累計	400,117	0	175,969	0																					
46	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	玉浦西地 区	市	市	直接	継続	144,659	26	~	32	23								
																	24								
																	25								
																	26	5,235		0	-				
																	27	13,098		15,908	-	27年4月より開始			
																	28	17,503							
累計	35,836	0	15,908	0																					
47	◆	D	-	22	-	3	千年希望の丘 防災公園整備 事業(農道機 能回復)	沿岸地域	市	市	直接	継続	151,128	26	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26	6,220		5,918	-	27年2月測量設計委託。			
																	27	114,681		65,429	-	27年12月用地買収開始、工事発注。			
																	28								
累計	120,901	0	71,347	0																					
48	D	-	17	-	1	-	西原地区被災 市街地復興土 地区画整理事 業	西原地区	市	市	直接	新規	325,280	27	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27	197,660		229,152	-	27年8月調査設計契約、12月造成工事発注。			
																	28	46,299							
累計	243,959	0	229,152	0																					

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	145,250	0	71,095	0								
			25	1,178,884	0	316,301	0								
			26	734,175	0	668,569	0								
			27	824,366	0	659,562	0								
			28	0	0	0	0								
	3,754,923	都道府県交付分 計	2,882,675	0	1,715,527	0									
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,006,932	0	0	0								
			24	13,208,215	0	8,580,487	0								
			25	21,055,877	0	12,810,010	57,597								
			26	8,897,864	0	9,393,457	163,969								
			27	10,784,045	0	15,327,683	0								
			28	543,288	0	0	0								
	70,838,860	市町村交付分 計	55,496,221	0	46,111,637	221,566									
	74,593,783	合計	58,378,896	0	47,827,164	221,566									