

(様式1)

宮城県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

宮城県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,984,049	242,211
24	37,799,593	19,068,867	
25	61,931,425	22,220,160	
26	60,882,064	33,420,476	
27	36,172,243	28,075,168	
28	16,046,822	45,345,199	
29	10,269,529		
合計		225,085,725	148,372,081

<参考>	宮城県東日本大震災 復興交付金基金残高	宮城県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	宮城県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	97,510,344	291,706	127,867,087

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,984,049	242,211
24	37,799,593	19,068,867	
25	61,931,425	22,220,160	
26	60,882,064	33,420,476	
27	36,172,243	28,075,168	
28	16,046,822	45,345,199	
29	10,269,529		
合計		225,085,725	148,372,081

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
石巻市	36	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	石巻市全域	県	県	直接	継続	21,658	24	~	28	23				
																		24	3,146		7,872	-
																		25	2,891	5,513	909	-
																		26	4,692		1,945	-
																		27			545	-
																		28			1,125	-
																		29				
																		累計	10,729	5,513	12,396	0
26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																						
27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																						
28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																						
石巻市	128	A	-	3	-	1	-	湊こども園等移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	15,335	24	~	26	23				24年12月~25年8月 設計業務
																		24	338		338	-
																		25	2,302		2,302	-
																		26	8,859		4,016	4,843
																		27				
																		28				
																		29				
																		累計	11,499	0	6,656	4,843
26年3月~移転新築工事発注																						
27年3月 移転新築工事完了																						
塩竈市	19	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	塩竈市全域	県	県	直接	継続	8,213	24	~	28	23				24年5月~26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		24	1,892		2,442	-
																		25	1,169	575	87	-
																		26	2,523		246	-
																		27			140	-
																		28			76	-
																		29				
																		累計	5,584	575	2,991	0
26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																						
27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																						
28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																						
気仙沼市	20	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	気仙沼市全域	県	県	直接	継続	4,697	24	~	28	23				
																		24	318		198	-
																		25	2,246	60	365	-
																		26	897		330	-
																		27			411	-
																		28			379	-
																		29				
																		累計	3,461	60	1,683	0
26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																						
27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																						
28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																						
名取市	29	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	名取市全域	県	県	直接	継続	9,217	24	~	28	23				
																		24	9,330		0	-
																		25		▲ 2,418	0	-
																		26			1	-
																		27			0	-
																		28			0	-
																		29				
																		累計	9,330	▲ 2,418	1	0
一部成果品完成																						

(様式2A)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
多賀城市	15	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	多賀城市 全域	県	県	直接	完了	4,693	24	~	25	23				
																		24	1,736		145	-
																		25		1,783	3,374	0
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	1,736	1,783	3,519	0																		
岩沼市	18	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	岩沼市全 域	県	県	直接	継続	746	24	~	28	23				
																		24	559		1	-
																		25			0	-
																		26			1	-
																		27			0	-
																		28			0	-
																		29				
累計	559	0	2	0																		
東松島市	12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	東松島市 全域	県	県	直接	継続	8,703	24	~	32	23				
																		24	12,040		9	-
																		25		▲ 5,513	0	-
																		26			4	-
																		27			33	-
																		28			5	-
																		29				
累計	12,040	▲ 5,513	51	0																		
亘理町	10	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	亘理町全 域	県	県	直接	継続	1,124	24	~	28	23				
																		24	843		14	-
																		25			0	-
																		26			1	-
																		27				
																		28			7	-
																		29				
累計	843	0	22	0																		
山元町	23	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	山元町全 域	県	県	直接	継続	7,314	24	~	28	23				
																		24	5,485		4	-
																		25			26	-
																		26			314	-
																		27			267	-
																		28			289	-
																		29				
累計	5,485	0	900	0																		

(様式2A)

宮城県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																	23
松島町	12	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	松島町全域	県	県	直接	継続	3,912	24 ~ 32	23						
											24	2,934		0	-		
											25			0	-		
											26			1	-	一部成果品完成	
											27			1	-	一部成果品完成	
											28			4	-	一部成果品完成	
											29						
累計	2,934	0	6	0													
七ヶ浜町	28	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	七ヶ浜町全域	県	県	直接	継続	737	24 ~ 28	23						
											24	552		0	-		
											25			0	-		
											26			1	-	一部成果品完成	
											27			0	-		
											28			0	-		
											29						
累計	552	0	1	0													
女川町	14	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	女川町全域	県	県	直接	継続	27,102	24 ~ 28	23					26年4月～26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)	
											24	8,397		615	-		
											25	4,336		9,231	-		
											26	3,944		3,120	-	26年4月～27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)	
											27	3,648		2,520	-	27年4月～28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)	
											28			2,126	-	28年4月～29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)	
											29						
累計	20,325	0	17,612	0													
南三陸町	9	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	南三陸町全域	県	県	直接	継続	3,827	24 ~ 28	23						
											24	2,870		1,078	-		
											25			626	-		
											26			433	-	26年4月～27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)	
											27			220	-	27年4月～28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)	
											28			85	-	28年4月～29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)	
											29						
累計	2,870	0	2,442	0													

(様式2A)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。											都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
													24	50,440	0	12,716	0
											都道府 県 交付分	各年度 別合計	25	12,944	0	16,920	0
													26	20,915	0	10,413	4,843
											都道府 県 交付分	各年度 別合計	27	3,648	0	4,137	0
													28	0	0	4,096	0
											都道府 県 交付分	各年度 別合計	29	0	0	0	0
													117,278	都道府県交付分 計	87,947	0	48,282
											市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
													24	0	0	0	0
											市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0
													26	0	0	0	0
											市町村 交付分	各年度 別合計	27	0	0	0	0
													28	0	0	0	0
											市町村 交付分	各年度 別合計	29	0	0	0	0
													0	市町村交付分 計	0	0	0
											合計	合計	117,278	87,947	0	48,282	4,843

(様式2B)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
石巻市	129	B	-	3	-	1	-	湊こども園等 移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	48,322	24	~	26	23				24年11月設計発注。
																		24	2,338	2,338	-	
																		25	8,455	33,902	-	電気工事・機械工事がH25年12月、建設工事がH26年2月に契 約済み。工事は26年度中に完了。
																		26	25,447	0	0	H27.3.27工事完了
																		27				
																		28				
																		29				
累計	36,240	0	36,240	0																		
石巻市	130	B	-	3	-	2	-	湊こども園等 移転新築事業 (放課後児童 クラブ)	湊地区	県	市	間接	完了	23,654	24	~	26	23				24年11月設計発注。
																		24	946	946	-	
																		25	3,420	14,822	-	電気工事・機械工事がH25年12月、建設工事がH26年2月に契 約済み。工事は26年度中に完了。
																		26	11,402	0	0	H27.3.27工事完了
																		27				
																		28				
																		29				
累計	15,768	0	15,768	0																		
石巻市	302	B	-	3	-	3	-	門脇・大街道 地区保育所移 転新築事業 (子育て支援 スペース)	門脇地区	県	市	間接	完了	28,594	25	~	28	23				
																		24				
																		25				
																		26	5,350	1,537	-	H27.2月実施設計契約。
																		27	1,164	19,908	-	H27.12建築工事契約。工事はH28年度中に完了。
																		28	14,931			H28.12.13日工事完了
																		29				
累計	21,445	0	21,445	0																		
山元町	30	B	-	2	-	1	-	介護基盤復興 まちづくり整備 事業	合戦原地 区	県	間事業	間接	完了	30,000	24	~	24	23				平成25年7月末工事完了。
																		24	30,000	30,000	-	
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	30,000	0	30,000	0																		
山元町	59	B	-	3	-	1	-	山元町子育て 拠点整備事業 (子育て支援 センター整備)	山下地区	県	町	間接	完了	15,037	26	~	27	23				
																		24				
																		25				
																		26	656	656	-	基本設計・実施設計業務完了(H27.5.29)。
																		27	10,621	10,621	-	建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。
																		28				
																		29				
累計	11,277	0	11,277	0																		

(様式2B)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																	23
山元町	60	B-3-2-	山元町子育て拠点整備事業(児童館整備)	山下地区	県	町	間接	完了	41,140	26~27	23						
											24						
											25						
											26	1,809		1,809			
											27	25,617		25,617			
											28						
											29						
累計	27,426	0	27,426	0													
基本設計・実施設計業務完了(H27.5.29)。建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。																	
南三陸町	84	B-3-1-	歌津地区子育て拠点整備事業(保育所・子育て支援センター)	歌津地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	155,105	25~27	23						
											24						
											25	6,763		6,763			
											26						
											27	109,565		109,565			
											28						
											29						
累計	116,328	0	116,328	0													
設計業務完了後、H26建設工事予定。H26.8実施設計契約。H27.3実施設計完了。H27.6建設工事契約。H28.2工事完了。																	
南三陸町	85	B-3-2-	戸倉地区子育て拠点整備事業(子育て支援センター)	戸倉地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	15,037	25~27	23						
											24						
											25	267		267			
											26	5,014		5,014			
											27	5,996		5,996			
											28						
											29						
累計	11,277	0	11,277	0													
H25設計業務完了後、H26建設工事予定。H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契約。H28.1工事完了。																	
南三陸町	86	B-3-3-	戸倉地区子育て拠点整備事業(放課後児童クラブ)	戸倉地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	25,911	25~27	23						
											24						
											25	410		410			
											26	7,679		7,679			
											27	9,184		9,184			
											28						
											29						
累計	17,273	0	17,273	0													
H25設計業務完了後、H26建設工事予定。H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契約。H28.1工事完了。																	
都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		24	33,284	0	33,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		25	19,315	0	19,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		26	57,357	0	57,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		27	162,147	0	162,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		28	14,931	0	14,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
382,800	都道府県交付分 計	287,034	0	287,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	市町村交付分 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
382,800	合計	287,034	0	287,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
仙台市	30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	11,000	23	~	24	23	9,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定 業務発注。	
																		24	2,000	7,508	-		
																		25			3,492		
																		26					
																		27					
																		28		1	▲ 1		
																		29					
累計	11,000	0	7,509	3,491																			
仙台市	44	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設整備等)	六郷・七 郷・高砂 地区	県	市	間接	完了	1,913,051	24	~	27	23				24年度分機械を購入・貸付、一部を25年度に繰り越し、25年4月 農業用機械契 約 25年5月完了、25年7月 農業用機械契約 25年9月完了、25年8月 農業用機 械格納庫契約 25年3月完了、25年10月 農業用機械格納庫契約 26年3月完 了、26年2月 農業用機械契約 26年3月完了、26年2月 育苗用パイプハウス契 約 27年3月完了、26年1月 農業用機械格納庫契約 26年11月完了、27年1月 格納庫電気設備契約 27年3月完了、27年1月育苗用パイプハウス契約 27年4月 完了、27年2月格納庫付帯設備契約 27年10月完了	
																		24	1,019,400	722,035	-		
																		25	415,388	314,038	-		
																		26		45,516	-		
																		27		518	-		
																		28		▲ 1	352,682		
																		29					
累計	1,434,788	0	1,082,106	352,682																			
仙台市	46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	1,766,000	24	~	32	23				25年2月、実施設計業務発注。	
																		24	30,000	26,526	-		
																		25	371,250	225,365	-		
																		26	760,500	290,597	-		
																		27		484,340	-		
																		28					
																		29	20,271				
累計	1,182,021	0	1,026,828	0																			
仙台市	47	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	廃止	11,200	24	~	25	23				未執行。
																			24	6,000	0	-	
																			25	2,960	0	-	
																			26			8,960	
																			27				
																			28				
																			29				
累計	8,960	0	0	8,960																			
仙台市	68	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(乾燥調 製施設整備)	六郷地区	県	市	間接	完了	478,380	25	~	26	23				25年12月 基本計画作成業務委託契約 26年5月完了 26年5月 設計・工事請負契約 27年3月完了	
																		24					
																		25	88,121	5,354	-		
																		26	270,663	303,831	49,599		
																		27					
																		28					
																		29					
累計	358,784	0	309,185	49,599																			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
石巻市	37	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 大川地区	県	県	直接	継続	4,595,838	23	~	32	23	144,150	0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 25年7,8,9月施設機械、排水路、除塵機発注。H25年5,9,11月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年7,11,12月排水樋管工、送水工、ゲート工契約。26年6月高度化支援契約 27年8,11月用水路工事、道路工事契約。	
																		24	105,867	205,162	-		
																		25	287,912	100,012	-		
																		26	321,237	123,408	-		
																		27	573,587	352,858	-		
																		28	310,465	715,176	-		
																		29	1,081,400		-		
累計	2,824,618	0	1,496,616	0																			
石巻市	38	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 北上地区	県	県	直接	継続	3,266,135	23	~	32	23	178,250	0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 25年8,12月暗渠排水、区画整理工事発注。25年5,9月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年11、27年1月設計業務契約。26年6月高度化支援発契約 27年12月区画整理外工事契約。	
																		24	92,872	163,187	-		
																		25	272,257	81,156	-		
																		26	363,707	99,483	-		
																		27	272,661	158,184	-		
																		28		204,308	-		
																		29	726,829		-		
累計	1,906,576	0	706,318	0																			
石巻市	39	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 飯野川地区	県	県	直接	継続	578,194	23	~	29	23	23,250	0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年6月、換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 25年12月暗渠排水、区画整理工事発注。26年1月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年6,11月換地業務契約。26年6月高度化支援契約。 27年12月区画整理外工事契約。	
																		24	140,973	133,076	-		
																		25	78,662	▲ 31,000	20,873		-
																		26	220,487	▲ 52,700	20,685		-
																		27			45,799		-
																		28			85,605		-
																		29	68,427				-
累計	531,799	▲ 83,700	306,038	0																			
石巻市	40	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 真野大谷地区	県	県	直接	完了	546,363	23	~	27	23	48,750	48,750	-	24年6~9月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 26年2,3月区画整理工事発注。25年7月工事測量業務発注。 26年10月排水路工事契約。26年6月高度化支援契約。 27年8月区画整理付帯工事契約。	
																		24	101,457	101,457	-		
																		25	45,975	45,975	-		
																		26	256,340	▲ 65,250	176,090		-
																		27	22,500		37,500		-
																		28					-
																		29					-
累計	475,022	▲ 65,250	409,772	0																			
石巻市	41	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 三輪田地区	県	県	直接	継続	1,689,823	23	~	29	23	142,600	0	-	24年6月、工事換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。24年10月、工事測量業務発注。 25年6,12月暗渠排水、施設機械工事発注。25年5,12月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年10月暗渠排水路工事、26年12月排水樋管工、平成27年1月スライドゲート工契約。26年6月高度化支援契約。 27年10月暗渠排水工事契約。	
																		24	71,214	146,023	-		
																		25	256,835	31,000	166,401		-
																		26	270,785	117,950	310,135		-
																		27	279,417		186,979		-
																		28	109,817		397,450		-
																		29	29,992				-
累計	1,160,660	148,950	1,206,988	0																			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	96	C-4-1-	共同乾燥調製 貯蔵施設整備 事業	(石巻市) 北上地区	県	市	間接	完了	1,405,000	24 ~ 27	23					24年10月、地質調査業務発注。24年11月、用地測量業務発注。24年12月建築工事発注。
											24	1,053,750		932,049		
											25			109,058		25年6月、外構工事発注。26年1月、本体工事完成。平成26年3月外構工事完了。
											26			0		
											27			▲188,518	201,161	事業完了。
											28					
											29					
累計	1,053,750	0	852,589	201,161												
石巻市	98	C-6-1-	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 (本土)	県	市	間接	継続	548,000	24 ~ 29	23					24年7月、嵩上げ工事発注。
											24	411,000		147,922		
											25			88,687		25年3月までで用地嵩上げ15地区を実施。
											26			29,083		26年12月、名振外3漁港の用地嵩上げ工事発注
											27			20,810		27年6月桑の浜漁港、27年12月牧ノ浜漁港、28年3月小淵漁港の用地嵩上げ工事発注
											28			24,413		28年6月熊沢漁港工事発注、前網漁港・鮫ノ浦漁港H28増工
											29					
累計	411,000	0	310,915	0												
石巻市	99	C-6-2-	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 離島(2)	県	市	間接	継続	52,000	24 ~ 29	23					24年11月、嵩上げ工事発注。
											24	40,300		39,993		
											25			▲28,995		25年3月までで用地嵩上げ2地区を実施。
											26			10,996		26年12月、長渡漁港の用地嵩上げ工事発注。
											27			11,966		27年12月、大泊漁港の用地嵩上げ工事発注。
											28			▲11,968		大泊漁港H26予算事故繰越のため、減工
											29					
累計	40,300	0	21,992	0												
石巻市	131	C-4-2-	被災地域農業 復興総合支援 事業(施設園 芸団地化整備 事業)	蛇田・須 江地区	県	市	間接	完了	2,344,001	24 ~ 27	23					25年2月、基本設計業務発注。25年2月、用地測量調査発注。
											24	1,758,000		16,702		
											25			1,672,766		25年7月、造成工事発注。9月、施設整備工事発注。10月、施工管理業務発注。
											26			44,462		27年2月 場内整備工事発注(27年8月完了予定)。27年3月農業機械購入。27年度中にホイールローダ購入予定
											27			12,890	11,180	27年10月ホイールローダ購入。11月末場内整備工事完了。
											28					
											29					
累計	1,758,000	0	1,746,820	11,180												
石巻市	239	C-4-3-	被災地域農業 復興総合支援 事業(大川地 区農業用機械 等整備事業)	大川地区	県	市	間接	継続	706,712	24 ~ 29	23					25年8,12月、農業機械購入。10,11月、造成工事発注。12月、整備工事発注。26年2月、ハウス設置業務発注。3月、測量業務発注。
											24	97,390		0		
											25	251,514		273,465		26年9月、農業機械購入。27年1月、格納庫設置業務発注。27年2月育苗ハウス設置業務発注。
											26	134,544		48,480		27年8月、冷蔵庫購入、28年2月敷地造成工事完成、3月農業機械購入、育苗ハウス、格納庫完成。
											27			68,916		28年5,7,8,12月農業機械購入、8月格納庫発注、9月育苗ハウス敷地整備工事発注、29年2月貯水タンク発注
											28			41,471		
											29					
累計	483,448	0	432,332	0												

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
石巻市	240	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業(北上地区農業用機械等整備事業)	北上地区	県	市	間接	継続	277,788	24	~	28	23					
																		24	150,933		0	-	
																		25	55,863		133,032	-	25年5、7、12月、農業機械購入。26年2月、育苗ハウス設置業務発注。
																		26			27,755	-	26年9月、27年2月育苗ハウス設置業務発注。26年11月、格納庫設置業務発注。27年3月、農業機械購入。
																		27			4,892	-	28年3月格納庫完成
																		28			12,636	-	29年1月農業機械購入
																		29					
累計	206,796	0	178,315	0																			
石巻市	241	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	牡鹿地区	県	県	直接	完了	4,000	24	~	25	23					
																		24	4,000		0	-	
																		25			3,998	2	25年5月、設計業務発注。
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	4,000	0	3,998	2																			
石巻市	242	◆C	-	1	-	7	-	農地整備推進支援事業	牡鹿地区	県	県	直接	完了	11,400	25	~	25	23					
																		24					
																		25	9,120		8,028	1,092	25年4月、課題検討業務発注。6月、ワークショップ企画運營業務発注。
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	9,120	0	8,028	1,092																			
石巻市	243	C	-	2	-	1	-	農山漁村活性化プロジェクト支援事業	網地地区	県	県	直接	完了	24,000	24	~	25	23					
																		24	1,500		0	-	
																		25	16,500		13,686	4,314	25年9月、工事完了。
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	18,000	0	13,686	4,314																			
石巻市	262	C	-	8	-	1	-	水産技術総合センター公開実験棟復旧整備事業	魚町地区	県	県	直接	完了	477,755	25	~	27	23					
																		24					
																		25	10,122		3,033	-	26年3月、設計業務完了。
																		26	348,193		190,005	-	26年8月、工事発注。
																		27	0		111,685	53,592	27年9月、工事完了
																		28					
																		29					
累計	358,315	0	304,723	53,592																			
石巻市	263	☆F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	石巻市	県	県	直接	継続	114,966	25	~	32	23					
																		24					
																		25	2,200		0	-	
																		26			0	-	
																		27	89,772				
																		28			40,370		
																		29					
累計	91,972	0	40,370	0																			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
石巻市	276	C	-	1	-	7	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合整 備事業)	牡鹿地区	県	県	直接	継続	988,000	25 ~ 32	23								
															24								
															25	52,700		28,697		- 26年2月、実施設計発注			
															26	278,225		1,031		- 26年6月、実施設計発注			
															27	281,325		11,747		- 27年9月、測量設計業務契・換地業務約。			
															28	80,307		467,992		- 28年4月、区画整理工事発注			
															29	38,750							
累計	731,307	0	509,467	0																			
石巻市	339	C	-	1	-	8	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(本 土漁港環境整 備事業)	本土	県	県	直接	継続	403,000	26 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26	302,250		11,255		- 27年3月、設計業務契約済み			
															27			2,334		28年3月、設計業務完了			
															28			274,450		28年10月工事1、29年3月工事契約済み			
															29								
累計	302,250	0	288,039	0																			
石巻市	340	C	-	1	-	9	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(離 島漁港環境整 備事業)	離島	県	県	直接	継続	70,000	26 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26	52,500		2,923		- 27年3月、設計業務契約済み			
															27			25,120		28年3月設計業務完了、28年3月、仁斗田漁港で工事発注			
															28			▲ 22,418		29年3月契約解除、29年4月再契約予定			
															29								
累計	52,500	0	5,625	0																			
石巻市	392	◆	C	-	1	-	網地漁港対策 調査業務	網地漁港	県	県	直接	継続	17,631	28 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28	14,104		13,392		29年1月、設計業務契約済み			
															29								
累計	14,104	0	13,392	0																			
石巻市	393	C	-	4	-	5	被災地域農業 復興総合支援 事業 (牡鹿地区農 業用機械施設 等整備事業)	牡鹿地区	県	市	間接	継続	215,148	28 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28	145,581		46,278		28年12月農業用施設用地測量・地質調査業務発注、育苗ハウス設置業務発注、農業機械購入 29年1月格納庫発注、2月育苗ハウス給水管設置工事発注			
															29								
累計	145,581	0	46,278	0																			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
塩竈市	14	C	-	5	-	1	-	桂島地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸桂島	県	市	間接	継続	241,500	23 ~ 29	23	52,575		0	-	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。	
																24	128,550		76,560	-	24年7月、基本：実施設計業務発注。	
																25			0	-	26年3月、基本：実施設計業務完了。	
																26			0	-		
																27				-		
																28				-		
																29				-		
累計	181,125	0	76,560	0																		
塩竈市	15	C	-	5	-	2	-	野々島地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸野々島	県	市	間接	継続	74,420	23 ~ 29	23	15,877		0	-	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。	
																24	39,937		22,824	-	24年7月、基本：実施設計業務発注。	
																25			5,285	-	26年3月、基本設計業務完了。	
																26			17,137	-	26年7月、実施設計業務発注。27年3月31日同業務完了。	
																27				-		
																28				-		
																29				-		
累計	55,814	0	45,246	0																		
塩竈市	16	C	-	5	-	3	-	寒風沢地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸寒風沢	県	市	間接	継続	127,700	23 ~ 29	23	30,787		0	-	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。	
																24	64,987		65,253	-	24年7月、基本：実施設計業務発注。	
																25			▲ 5,285	-	26年3月、基本：実施設計業務完了。	
																26			10,732	-	26年11月ポンプ施設詳細設計業務発注。	
																27			698	-	28年2月、設計完了	
																28				-		
																29				-		
累計	95,774	0	71,398	0																		
塩竈市	17	C	-	6	-	1	-	野々島地区漁港 施設機能強化 事業	浦戸野々島	県	市	間接	継続	27,000	24 ~ 29	23			0	-		
																24	20,925		0	-		
																25			11,801	-	25年9月、嵩上げ工事発注。26年3月、嵩上げ工事完了。	
																26			0	-		
																27				-		
																28				-		
																29				-		
累計	20,925	0	11,801	0																		
塩竈市	18	C	-	6	-	2	-	寒風沢地区漁港 施設機能強化 事業	浦戸寒風沢	県	市	間接	継続	41,000	24 ~ 29	23			0	-	25年3月、嵩上げ工事発注。	
																24	31,775		20,343	-	25年7月、嵩上げ工事契約(変更)。25年12月、完了。	
																25			▲ 811	-		
																26			0	-		
																27				-		
																28				-		
																29				-		
累計	31,775	0	19,532	0																		
塩竈市	61	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	塩竈市	県	県	直接	継続	57,705	25 ~ 32	23				-	
																	24				-	
																	25	33,427		25,920	-	
																	26				-	
																	27	12,736			-	
																	28			2,314	-	
																	29				-	
累計	46,163	0	28,234	0																		

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
気仙沼市	21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	気仙沼市	県	県	直接	完了	27,800	23	~	24	23	24,800	-	0	24年5月、基本計画策定業務発注。	
																		24	3,000	-	27,800		0
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	27,800	0	27,800	0																			
気仙沼市	22	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	気仙沼地 区	県	県	直接	継続	3,576,000	24	~	32	23				25年3月、実施設計発注。	
																		24	120,000		40,407		
																		25	298,500		189,492	-	
																		26	1,506,750		774,074	-	
																		27			597,979	-	
																		28	508,320		488,856	-	
																		29	213,750				
累計	2,647,320	0	2,090,808	0																			
気仙沼市	46	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	気仙沼地 区	県	県	直接	完了	14,200	24	~	25	23				24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。
																			24	6,320		4,040	
																			25	5,040		4,589	2,731
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	11,360	0	8,629	2,731																			
気仙沼市	80	C	-	8	-	1	-	気仙沼水産試験場 復旧整備 事業	気仙沼 市・宮城 県水産技 術総合セ ンター気 仙沼水産 試験場	県	県	直接	完了	1,098,051	24	~	28	23				24年12月、基本設計・実施設計発注。	
																		24	25,390		12,192		
																		25	176,041		196,459		
																		26	622,105		419,107		
																		27	0		62,173		
																		28				133,605	
																		29					
累計	823,536	0	689,931	133,605																			
気仙沼市	138	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	気仙沼市	県	県	直接	継続	110,821	25	~	32	23				
																			24				
																			25	42,661		29,120	
																			26				
																			27	45,995			
																			28			7,880	
																			29				
累計	88,656	0	37,000	0																			

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
気仙沼市	196	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(階上・大谷地区)	階上・大谷地区	県	市	間接	継続	1,162,141	26	~	29	23						
																		24						
																		25						
																		26	246,937		49,319	-	育苗パイプハウス、トラクター、田植機、動力噴霧機(自走式)、土寄せ機、野菜全自動移植機、動力噴霧機発注	
																		27	624,668		159,676	-	育苗パイプハウス、ネギ収穫機、コンバイン、トラクター、全自動播種機、スチーム発芽器、トリプルマストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力ネギ管理機、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注	
																		28			46,350	-	育苗用パイプハウス、農業用トラクター、ブームスプレーヤ、乗用ネギ管理機等、給水設備工事、穀物乾燥調製施設	
																		29						
累計	871,605	0	255,345	0																				
気仙沼市	197	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(気仙沼漁港環境整備事業)	気仙沼	県	県	直接	継続	717,700	26	~	29	23						
																		24						
																		25						
																		26	412,500		11,480	-	H27.2予備及び詳細設計業務契約済み	
																		27	13,275		3,144			
																		28			333,720		H29.3工事契約	
																		29						
累計	425,775	0	348,344	0																				
気仙沼市	209	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(小泉地区)	小泉地区	県	市	間接	完了	462,589	27	~	28	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27	346,941		45,483		育苗パイプハウス、トラクター、田植機、育苗用播種機、トリプルマストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注	
																		28			186,108	115,350	農業用機械格納庫、穀物乾燥調製施設、プラント設備工事、給水管敷設工事	
																		29						
累計	346,941	0	231,591	115,350																				
白石市	3	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興支援総合事業(園芸施設等整備)	白川内親地区	県	市	間接	完了	432,543	23	~	26	23	295,620		0	-	納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほぼ25年4月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工となっている。	
																		24	14,967		145,103	-		
																		25		13,819	172,357	-	25年5月かんがい用水井戸・排水設備完成 集出荷施設建築のみ25年10月着工となっており、26年6月に完了予定である。 25年6月発注、園芸施設等(ハウス160棟)整備工事(ハウス散水資材購入) 25年7月納品。 25年11月発注、園芸施設等(ハウス160棟)整備工事(ハウス散水管設置工事) 26年3月完成。 25年10月発注、集出荷施設整備工事	
																		26			6	6,940	26年6月完成	
																		27						
																		28						
																		29						
累計	310,587	13,819	317,466	6,940																				

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																	23
白石市	4	C-4-2-	被災地域農業復興支援総合事業(園芸施設用水確保事業)	白川内親地区	県	市	間接	完了	72,286	23 ~ 26	23	59,836		0		-	納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほぼ25年4月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工となっている。
											24	0		33,783			
											25		▲ 5,622	19,199		-	25年8月かんがい用水井戸・設備完成。取水に関する手続きの遅れで未着工だった取水ポンプが完了したため、利用を開始し事業完了となっている。25年8月発注、揚水ポンプ整備工事 25年12月完成。
											26			1	1,231	26年6月完成	
											27						
											28						
											29						
累計	59,836	▲ 5,622	52,983	1,231													
白石市	5	◆C-4-1-1	農作業及び作物集荷用車両整備事業	白川内親地区	県	市	間接	完了	4,303	23 ~ 24	23	8,400		0		-	全て納品し、利用を開始し事業完了となっている。
											24	0		3,442	1		
											25		▲ 4,957				
											26						
											27						
											28						
											29						
累計	8,400	▲ 4,957	3,442	1													
白石市	6	◆C-4-1-2	沿岸部被災者通所支援事業	白川内親地区	県	市	間接	完了	27,000	23 ~ 26	23	24,840		0		-	地盤調査は終了。25年度内で休憩施設を建築し、完了予定である。
											24	0		538			
											25		▲ 3,240	21,060		-	休憩施設建築のみ25年10月着工となっており、26年6月に完了予定である。25年10月発注、休憩施設整備工事 26年6月完成。
											26			1	1		
											27						
											28						
											29						
累計	24,840	▲ 3,240	21,599	1													

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																	23
名取市	28	C-4-1-	被災地域農業復興総合支援事業	閉上・下増田地区	県	市	間接	完了	4,361,663	24～28	23						
											24	75,000		55,991	-		
											25	2,454,961		765,357	-	・H25年度交付分については概ね発注済。 ・主な残事業としては、第7回配分の北釜耕人会と北釜野菜組合の格納庫・堆肥舎の築造工事及び小塚原ファームランドのライスセンター等築造工事・農業用機械導入があり、農地復旧状況に応じてH27年度中に発注、H28年4月完了。	
											26	741,285		1,666,851	-	・H26年度交付分についても概ね発注済。 ・主な残事業としては、第8回配分の小塚原ファームランドの農業用機械導入及び名取北釜ファームへの格納庫・堆肥舎築造工事があり、農地復旧状況に応じてH27年度中に発注、H28年4月完了。	
											27			407,720	-	28年4月に完了予定	
											28				375,327	H27年度より繰越した事業についてH28.4月完了	
											29						
累計	3,271,246	0	2,895,919	375,327													
名取市	30	C-1-1-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	63,000	23～27	23	52,000		0			24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成
											24	11,000		43,025	-	業務発注。	
											25			1,280	-	25年4月塩分モニタリング業務発注	
											26			1,289	-	26年5月塩分モニタリング業務発注	
											27			400	17,006	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。	
											28						
											29						
累計	63,000	0	45,994	17,006													
名取市	31	C-1-2-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	11,909,320	24～32	23						25年2月、実施設計発注。
											24	97,500		85,132	-		
											25	678,750		691,117	-	25年6月、工事発注。	
											26	5,655,750		2,395,994	-	26年4月、工事発注。	
											27	464,658		3,421,625	-	27年11・12月、暗渠排水工事契約。	
											28	1,132,216		1,173,692	-	28年6月、暗渠排水工事契約。28年9月、区画整理工事発注。	
											29	494,069					
累計	8,522,943	0	7,767,560	0													
名取市	32	◆C-1-2-1	被災農地における早期復興技術の開発事業	農業・園芸総合研究所	県	県	直接	完了	14,468	24～25	23						24年4月、試験研究業務開始。
											24	5,787		5,787	-		
											25	5,787		4,668	1,119	25年度で終了	
											26						
											27						
											28						
											29						
累計	11,574	0	10,455	1,119													
名取市	33	C-1-3-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	4,000	23～24	23	3,000		0			24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成
											24	1,000		2,974	1,026	業務発注。	
											25						
											26						
											27						
											28						
											29						
累計	4,000	0	2,974	1,026													

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
名取市	34	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	294,000	24	~	32	23				25年3月、実施設計発注。	
																		24	5,250	1,567	-		
																		25	198,750	9,985	-	25年5月、工事発注。	
																		26	8,250	10,964	-	26年4月、工事発注。	
																		27		22,220	-		
																		28		10,642	-	28年9月、暗渠排水工事契約	
																		29			-		
累計	212,250	0	55,378	0																			
名取市	42	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	完了	33,300	24	~	25	23				24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。
																			24	16,640	8,509	-	
																			25	10,000	6,210	11,921	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	26,640	0	14,719	11,921																			
岩沼市	19	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	52,000	23	~	27	23	43,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注、24年6月、計画概要書作成	
																		24	9,000	38,454	-	業務発注。	
																		25		2,560	-	25年4月塩分モニタリング業務発注	
																		26		1,291	-	26年5月塩分モニタリング業務発注	
																		27		1,407	8,288	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。	
																		28			0		
																		29					
累計	52,000	0	43,712	8,288																			
岩沼市	20	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	12,093,132	24	~	32	23				25年3月、実施設計発注。	
																		24	97,500	89,289	-		
																		25	1,022,250	814,273	-	25年5月、工事発注。	
																		26	4,819,500	1,873,379	-	26年4月、工事発注。	
																		27	1,253,836	3,021,635	-	27年12月、暗渠排水工事契約。28年1月、区画整理工事契約。	
																		28	1,128,546	891,291	-	28年9月、暗渠排水工事契約	
																		29	689,022				
累計	9,010,654	0	6,689,867	0																			
岩沼市	21	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	玉浦中部 地区	県	県	直接	完了	430,558	24	~	27	23				24年6月、電柱移設。24年6月、工事測量業務発注。24年11月、	
																		24	132,043	132,043	-	高度化支援業務発注。	
																		25	102,450	107,906	-	25年7月区画整理、暗渠排水工事工事発注。	
																		26	88,425	38,700	-	26年8月区画整理付帯工契約。26年6月高度化支援契約。	
																		27		33,547	10,722	28年2月区画整理付帯工事契約。	
																		28					
																		29					
累計	322,918	0	312,196	10,722																			
岩沼市	29	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	岩沼地区	県	県	直接	完了	33,400	24	~	25	23				24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。
																			24	16,640	6,787	-	
																			25	10,080	4,473	15,460	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	26,720	0	11,260	15,460																			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
岩沼市	33	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	東部地域	県	市	間接	完了	4,204,524	24	~	26	23				25年1月、調査測量業務発注。25年2月、農業用機械発注。 25年5月RC造成工事発注。25年6月、RC(3地区)発注。 26年5月、施設造成工事発注。7月、建築工事発注。
																		24	1,166,899	165,823	-	
																		25	1,932,786	1,329,978	-	
																		26	53,706	898,034	919,759	
																		27		▲ 160,203		
																		28				
																		29				
																		累計	3,153,391	0	2,233,632	
岩沼市	50	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	4,390	28	~	32	23				28年9月、暗渠排水工事契約
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
																		28	1,560	1,591	-	
																		29	907			
																		累計	2,467	0	1,591	
東松島市	13	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	(東松島 市) 大曲地区	県	県	直接	完了	1,050	24	~	24	23				24年12月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。
																		24	2,300	1,050	0	
																		25				
																		26		▲ 1,250		
																		27				
																		28				
																		29				
																		累計	2,300	▲ 1,250	1,050	
東松島市	14	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(東松島 市) 大曲地区	県	県	直接	継続	2,340,400	23	~	30	23	37,500	0		24年6月、工事測量設計等業務発注。24年11月、高度化支援 業務発注。 25年8,10月区画整理工事発注。25年7,8月工事測量業務発注。 26年11月、27年1月区画整理工契約。26年7月測量設計業務 契約。26年6月高度化支援契約 27年6月地下水等調査業務契約。
																		24	301,425	202,041		
																		25	720,675	328,952		
																		26	296,925	▲ 156,737	289,910	
																		27			88,466	
																		28			217,320	
																		29				
																		累計	1,356,525	▲ 156,737	1,126,689	
東松島市	15	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	(東松島 市) 西矢本 地区	県	県	直接	完了	924	24	~	24	23				24年6月、基本計画策定業務発注。24年8月、完成。
																		24	1,200	924	0	
																		25				
																		26		▲ 276		
																		27				
																		28				
																		29				
																		累計	1,200	▲ 276	924	

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
東松島市	16	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(東松島 市) 西矢本 地区	県	県	直接	継続	3,740,280	24	~	32	23				24年9月、測量設計・工事発注。
																		24	121,500		54,736	-
																		25	966,000		920,958	-
																		26	1,416,000	▲ 282,540	501,744	-
																		27			262,070	-
																		28	114,750		466,260	-
																		29	442,500			-
累計	3,060,750	▲ 282,540	2,205,768	0	27年10月、区画整理工事契約。28年2月、暗渠排水工事契約。 28年9月、暗渠排水工事発注。																	
東松島市	17	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地防災事業)	(東松島 市) 洲崎地区	県	県	直接	完了	330,000	24	~	26	23				24年10月、排水機場建屋工事発注。24年12月、排水機場機械 設備工事発注。
																		24	159,000		136,943	-
																		25	82,500		69,655	-
																		26	13,500	▲ 7,500	6,000	-
																		27				34,902
																		28				
																		29				
累計	255,000	▲ 7,500	212,598	34,902	25年3月、排水機場機械設備完成・稼働開始 26年10月、排水機場付帯工事発注。																	
東松島市	32	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	宮戸・東 名地区漁 港施設用 地	県	市	間接	完了	98,800	24	~	25	23				24年7月、測量設計・工事発注。
																		24	74,100		64,575	-
																		25			7,973	-
																		26			0	1,552
																		27				
																		28				
																		29				
累計	74,100	0	72,548	1,552	26年3月、完了。																	
東松島市	65	C	-	4	-	1	-	大曲地区農業 復興総合支援 事業	大曲地区	県	市	間接	完了	1,106,951	24	~	27	23				25年2月、農業用機械発注。25年3月、基本設計・実施設計発 注。
																		24	176,592		31,893	-
																		25	653,621		564,865	-
																		26			156,368	-
																		27		▲ 27,389	104,476	-
																		28				
																		29				
累計	830,213	0	725,737	104,476	25年9月~、造成工事・建設工事発注。25年5月~、測量業務 発注。25年6月、地質調査発注。25年7月~農業用機械発注。 26年7月~、農業用機械発注。26年7月~、本体工事発注、26 年4月~、工事監理発注。																	
東松島市	66	C	-	4	-	2	-	野蒜地区農業 復興総合支援 事業	野蒜地区	県	市	間接	完了	28,093	24	~	24	23				25年2月、農業用機械発注。
																		24	21,069		16,349	-
																		25			0	4,720
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	21,069	0	16,349	4,720																		

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
東松島市	67	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	中区地区	県	県	直接	廃止	0	25	~	25	23		0	-	未執行。		
																		24		0	-			
																		25	4,000	▲ 4,000	0			
																		26						
																		27						
																		28						
																		29						
累計	4,000	▲ 4,000	0	0																				
東松島市	68	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	洲崎地区	県	県	直接	完了	10,872	25	~	26	23		0	-	25年事業計画書作成業務発注		
																		24		0	-			
																		25	11,000	▲ 128	10,368		0	
																		26			504		0	
																		27						
																		28						
																		29						
累計	11,000	▲ 128	10,872	0																				
東松島市	73	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	東松島市	県	県	直接	継続	26,620	25	~	32	23					
																			24					
																			25	21,296		0		-
																			26			0		-
																			27					
																			28					
																			29					
累計	21,296	0	0	0																				
東松島市	78	C	-	4	-	3	-	西矢本地区農 業復興総合支 援事業	西矢本 地区	県	市	間接	完了	1,419,820	25	~	28	23				25年11月～、測量・調査設計発注。26年1月、農業用機械発注。 26年5月～、農業用機械発注。26年9月～、造成工事発注・本体工事発注。26年10月～、工事監理発注。 27年3月、乾燥機械購入発注(5月契約)。27年9月、格納庫工事発注。 29年1月大豆出荷設備購入。29年3月農業用機械購入。		
																		24						
																		25	277,786		80,868		-	
																		26	787,078		795,672		-	
																		27			47,004			
																		28			16,233		125,087	
																		29						
累計	1,064,864	0	939,777	125,087																				
東松島市	83	C	-	4	-	4	-	宮戸地区農業 復興総合支 援事業	宮戸地区	県	市	間接	継続	174,862	25	~	28	23				26年1月、農業用機械発注。 26年8月～、農業用機械発注。27年1月～、測量・地質調査・調査設計発注。 27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年10月、育苗ハウス工事発注。 28年12月農業用施設新築工事完成。28年12月同工事の工事管理業務も完了。		
																		24						
																		25	31,002		8,993		-	
																		26	10,238		17,666		-	
																		27	89,906		29,363		-	
																		28			67,882			
																		29						
累計	131,146	0	123,904	0																				

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
																	23	24	25
東松島市	84	C-1-8-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	奥松島地 区	県	県	直接	継続	4,128,100	26	~	32	23						
													24						
													25						
													26	761,250	452,431	53,082	-	26年11月、実施設計発注。	
													27			898,781	-	27年7・8月、区画整理工事契約。	
													28	1,180,059		751,867	-	28年9月9日、区画整理工事発注。	
													29	685,500					
累計	2,626,809	452,431	1,703,730	0															
東松島市	99	C-4-5-	洲崎・東名地 区農業復興総 合支援事業	洲崎・東 名地区	県	市	間接	継続	845,852	26	~	28	23						
													24						
													25						
													26	19,359		19,051	-	27年1月～測量・地質調査・調査設計発注。	
													27	615,030		455,812	-	27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年10月、育苗ハウス工事発注。28年2月、農業用施設棟工事発注。	
													28			44,120	-	29年11月農業用施設新築工事完成。29年3月外構工事完成。29年3月農業用機械購入。	
													29						
累計	634,389	0	518,983	0															
大崎市	6	C-4-1-	地域資源利 活用施設整備 事業(施設整備)	大崎市古 川地域	県	市	間接	完了	1,209,300	24	~	27	23				24年11月、基本設計書作成業務発注。		
													24	82,500		5,496	-	25年3月、基本設計書作成業務完了。	
													25	824,475		802,996	-	H25.7建設工事発注。H25.9監理業務発注。H26.3付帯工事(その1)完了。	
													26			63,141	-	H26.7建設工事増額変更, H26.9完了。H26.9監理業務完了。H26.9フォークリフト(ハイマスト、回転フォーク)完了。H26.9通風コンテナ完了。H26.11穀物荷受け用器具倉庫設計業務完了。H27.1穀物荷受け用器具倉庫新築工事発注。H27.2穀物荷受け用器具倉庫管理業務発注。	
													27				▲ 160,660	196,002	
													28						
													29						
累計	906,975	0	710,973	196,002															
亘理町	7	C-4-1-	亘理町いちご ファーム造成 事業	吉田地区	県	町	間接	完了	268,361	23	~	28	23	1,584		1,583	-	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。	
													24	183,470	11,634	187,966	-		
													25		4,582	3,833	-	26年3月～測定機器等の発注。	
													26						
													27			3,935	-	27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。	
													28			▲ 1	3,954		
													29						
累計	185,054	16,216	197,316	3,954															
亘理町	8	C-4-2-	亘理町いちご 団地造成事業	吉田地区	県	町	間接	完了	11,118,400	23	~	28	23	79,800		69,973	-	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。	
													24	8,263,582		7,001,575	-		
													25		▲ 4,582	94,485	-	25年7月～外溝工事の発注。	
													26						
													27			23,938	-	27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。	
													28				1,148,829		
													29						
累計	8,343,382	▲ 4,582	7,189,971	1,148,829															

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
亘理町	9	C	-	4	-	3	亘理町農業用 機械施設整備 事業	吉田・荒 浜・逢隈・ 亘理町地 区	県	町	間接	完了	1,925,200	23	～	26	23	106,260		74,655	-	24年3月～、農業用機械発注。 25年4月～農業用機械施設の発注。 26年4月～農業用機械施設の発注。
																	24	689,250		479,635	-	
																	25	352,240		208,941	-	
																	26	296,148		217,320	463,347	
																	27					
																	28					
																	29					
累計	1,443,898	0	980,551	463,347																		
亘理町	11	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	亘理地区	県	県	直接	完了	117,188	23	～	27	23	137,000		0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成 業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務、6月調査業務発注 26年5月塩分モニタリング業務、10,12月調査業務発注 27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
																	24	20,000		101,890	-	
																	25			7,117	-	
																	26			7,502	-	
																	27			679	0	
																	28		▲ 39,812			
																	29					
累計	157,000	▲ 39,812	117,188	0																		
亘理町	33	C	-	4	-	4	亘理町花卉・ 野菜団地造成 事業	逢隈地区	県	町	間接	完了	478,244	24	～	28	23				-	24年7月～、造成工事・建設工事発注。 27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。
																	24	370,316	▲ 11,634	240,006	-	
																	25				-	
																	26				-	
																	27			347	-	
																	28				118,329	
																	29					
累計	370,316	▲ 11,634	240,353	118,329																		
亘理町	34	C	-	4	-	5	亘理町いちご 選果場整備事 業	浜吉田地 区	県	町	間接	完了	976,288	24	～	25	23				-	24年7月、造成工事発注。24年9月～、設計・建設工事発注。 25年10月完成
																	24	732,215		557,488	-	
																	25				174,727	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	732,215	0	557,488	174,727																		
亘理町	35	C	-	1	-	2	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	亘理地区	県	県	直接	継続	23,106,390	24	～	32	23				-	25年5月、工事発注。 26年4月、工事発注 27年7・9・11月、区画整理工事契約。27年10・11月、機械設備 工事契約。28年1月、暗渠排水工事等契約。 28年6月、区画整理工事発注。28年9月暗渠排水工事発注。
																	24	202,500		127,911	-	
																	25	2,268,750		1,657,263	-	
																	26	10,384,500		4,642,941	-	
																	27			4,117,153	-	
																	28	2,272,916	58,977	3,828,157	-	
																	29	1,530,276				
累計	16,658,942	58,977	14,373,425	0																		

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
		◆	C	-	1	-	2															-	1			
亶理町	36	◆	C	-	1	-	2	-	1	農地整備推進 支援事業	亶理地区	県	県	直接	完了	28,943	24	~	25	23				24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。		
																				24	26,000		14,135		-	
																				25	16,320		9,019		0	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注
																				26						
																				27						
																				28		▲ 19,165			1	
																				29						
																				累計	42,320	▲ 19,165	23,154		1	
亶理町	39	C	-	1	-	3	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (水利施設整 備事業)	柴鳥地区	県	県	直接	完了	2,045,000	25	~	28	23				25年12月、排水機場工事発注。25年5月、25年9月、委託業務 発注。25年4月、25年12月、借地契約。 26年4月排水機場工事発注。26年7.9.10月委託業務発注。26年 11月機械設備工事発注。			
																			24							
																			25	37,500		22,504		-		
																			26	507,750		400,918		-		
																			27	538,500		660,328		-		
																			28	450,000		450,000		-		
																			29							
																			累計	1,533,750	0	1,533,750		0		
亶理町	40	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	荒浜地区	県	県	直接	継続	224,100	24	~	28	23				25年12月、調査業務・設計業務発注。				
																		24	22,350		0		-			
																		25	126,600		13,850		-			
																		26			0		-			
																		27			131,937		-	28年3月工事発注		
																		28	19,125		22,288		-			
																		29								
																		累計	168,075	0	168,075		0			
山元町	22	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (山元町いち ご団地化整備 事業)	牛橋地 区、花釜 地区、笠 野地区	県	町	間接	完了	7,678,495	23	~	26	23	49,470	47,250	-	24年3月、調査測量等業務発注。24年8月、施工管理業務発 注。24年9月~、造成工事・建設工事発注。 一部繰越有り(平成26年4月完了予定) 冠水対策工事発注				
																		24	4,069,565	4,016,060	-					
																		25	1,639,836	1,599,035	-					
																		26		11,907	84,619					
																		27								
																		28								
																		29								
																		累計	5,758,871	0	5,674,252		84,619			
山元町	24	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (水利施設整 備事業)	牛橋地区	県	県	直接	完了	694,700	24	~	27	23				24年11月、24年12月、水路工事発注。24年7月、25年1月委託 業務発注。25年2、3月補償契約。 25年12月、水路工事発注。25年5月、25年6月、委託業務発注。 25年4月、26年1月、借地契約。25年11月、補償契約。 26年5.7.10月委託業務発注。27年1月水路工事発注。27年2月 機械設備工事発注。				
																		24	150,000	46,609	-					
																		25	75,000	143,719	-					
																		26	296,025	329,469	1,228					
																		27								
																		28		0	0					
																		29								
																		累計	521,025	0	519,797		1,228			

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
山元町	25	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	山元北部 地区、磯 地区、山 元東部地 区	県	県	直接	完了	146,000	24	~	27	23				24年8月、基本計画策定業務発注。	
																		24	46,000		31,554	-	
																		25	100,000		110,881	-	25年4月塩分モニタリング業務、5月計画書作成業務発注
																		26			1,289	-	26年5月塩分モニタリング業務発注
																		27			400	1,876	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
																		28					
																		29					
累計	146,000	0	144,124	1,876																			
山元町	36	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	磯浜漁港	県	町	間接	完了	3,660	24	~	27	23				25年1月、嵩上げ工事発注。	
																		24	2,745		236	-	
																		25			535	-	25年3月、完了。25年11月、嵩上げ工事発注。26年3月、完了。
																		26			0	-	
																		27			1,499	475	H27.7発注 H27.11完了
																		28					
																		29					
累計	2,745	0	2,270	475																			
山元町	46	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	山元北部 地区	県	県	直接	継続	2,947,900	25	~	32	23					
																		24					
																		25	578,250		65,824	-	26年1月、実施設計発注
																		26	453,750	791,625	345,595	-	26年4月、工事発注
																		27			951,166	-	27年2月、区画整理工事契約。
																		28	201,786		480,123	-	28年9月、暗渠排水工事発注。
																		29	60,075				
累計	1,293,861	791,625	1,842,708	0																			
山元町	47	◆C	-	1	-	3	-	農地整備推進 支援事業	山元北部 地区	県	県	直接	完了	16,500	25	~	25	23					
																		24					
																		25	13,200		1,299	11,901	25年7月ワークショップ企画運営業務発注
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	13,200	0	1,299	11,901																			
山元町	48	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	磯地区	県	県	直接	継続	1,985,060	25	~	32	23					
																		24					
																		25	360,000		31,073	-	25年11月、実施設計発注
																		26	285,750	372,000	345,122	-	26年7月、工事発注
																		27			393,738	-	27年1・2月、区画整理工事契約。
																		28	219,768		409,265		
																		29	180,750				
累計	1,046,268	372,000	1,179,198	0																			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
																	23	24
山元町	49	◆ C - 1 - 4 - 1	農地整備推進 支援事業	磯地区	県	県	直接	完了	7,300	25 ~ 25	23							
											24							
											25	5,840		479	5,361	25年7月ワークショップ企画運営業務発注		
											26							
											27							
											28							
											29							
累計	5,840	0	479	5,361														
山元町	50	C - 4 - 2 -	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	町内全域	県	町	間接	完了	673,482	24 ~ 26	23						年度末交付決定のため、基金積立のみ実施。	
											24	108,315		0				
											25	396,796		398,037		工事関係は全て完了、一部機械について翌年度導入有		
											26			5,135	101,939	田植機直播機導入		
											27							
											28							
											29							
累計	505,111	0	403,172	101,939														
山元町	61	C - 1 - 5 -	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	山元東部 地区	県	県	直接	継続	14,918,000	25 ~ 32	23							
											24							
											25	150,000		968		- 26年1月、土地利用計画検討支援業務発注		
											26	5,253,750	▲ 1,163,625	265,789		- 26年11月、工事発注		
											27			1,823,548		- 27年8・11・12月、28年1月、区画整理工事契約。		
											28	4,200,487		5,822,179				
											29	1,892,175						
累計	11,496,412	▲ 1,163,625	7,912,484	0														
山元町	68	C - 4 - 3 -	被災地域農業 復興総合支援 事業 (園芸作物用 機械等整備事 業)(東部・新 浜地区)	新浜地区	県	町	間接	完了	2,633,984	27 ~ 28	23							
											24							
											25							
											26							
											27	1,100,920		1,100,920		H28.3園芸作物用機械等整備事業完了、 - H28.1園芸作物用施設整備事業造成工事契約(H28分含む)、 H28.3園芸作物用施設整備事業建設工事契約(H28分含む) 園芸作物用施設内部機械整備事業契約…H28.6契約、H28.9 完了		
											28	874,567		595,731	278,836	園芸ハウス整備事業建設工事…H28.6契約、H29.2完了 園芸ハウス整備事業建設工事施工管理業務委託…H28.6契約、 H29.3完了		
											29							
累計	1,975,487	0	1,696,651	278,836														
山元町	69	C - 4 - 4 -	被災地域農業 復興総合支援 事業 (園芸作物用 機械等整備事 業)(東部・磯 地区)	磯地区	県	町	間接	完了	88,396	27 ~ 28	23							
											24							
											25							
											26							
											27	66,296		50,711	15,585	H28.3園芸作物用施設建設工事完了、H28.3園芸ハウス整備事 業建設工事完了、		
											28							
29																		
累計	66,296	0	50,711	15,585														

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
松島町	22	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業 (手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	完了	71,120	24	~	26	23				24年10月、測量・実施設計発注。	
																		24	53,340	51,801	-		
																		25		0	-		
																		26		▲ 2,652	4,191	26年9月履行完了	
																		27					
																		28					
																		29					
累計	53,340	0	49,149	4,191																			
松島町	23	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業(手 樽地区)	手樽地区	県	町	間接	完了	6,110	24	~	26	23				24年10月、測量・実施設計発注。	
																		24	4,582	4,504	-		
																		25		0	-		
																		26			78	26年9月履行完了	
																		27					
																		28					
																		29					
累計	4,582	0	4,504	78																			
松島町	35	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(漁 港環境整備事 業)	磯崎地区	県	県	直接	継続	69,700	24	~	29	23				測量・設計に係る発注準備・調整中。	
																		24	7,275	0	-		
																		25	45,000	8,674	-	26年2月、調査業務・設計業務発注。	
																		26		0	-		
																		27		43,600		28年2月工事発注	
																		28					
																		29					
累計	52,275	0	52,274	0																			
松島町	39	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	松島町	県	県	直接	継続	13,148	25	~	32	23				
																			24				
																			25	7,638	0	-	
																			26	0	0	-	
																			27	2,880			
																			28		1,079		
																			29				
累計	10,518	0	1,079	0																			
松島町	50	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	手樽地区	県	県	直接	完了	26,000	28	~	28	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28	26,000	25,997	3	28年8月、基本計画策定業務発注。29年3月業務完了。	
																		29					
累計	26,000	0	25,997	3																			
松島町	51	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合整 備事業)	手樽地区	県	県	直接	継続	3,311,700	28	~	32	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28	78,750	72,090	-	29年2月、測量設計業務発注。	
																		29					
累計	78,750	0	72,090	0																			

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
七ヶ浜町	26	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	県	町	間接	完了	8,000	23	~	24	23	6,000			24年12月、嵩上げ工事発注。	
																		24	0		3,497	-	25年3月、完成
																		25	0		0	-	未執行。
																		26	0		0	2,503	26年度に菖蒲田漁港内で嵩上げ工事を計画していたが、他事業の残土を受入れ整備を行った。そのため該当事業が無くなったため、26年度に事業完了とする。
																		27	0				
																		28					
																		29					
累計	6,000	0	3,497	2,503																			
七ヶ浜町	27	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	県	町	間接	完了	56,000	23	~	26	23	42,000			24年4月、嵩上げ工事発注。	
																		24	0		14,076	-	25年3月、完成
																		25	0		0	-	未執行。
																		26	0		3,280	24,644	27年1月嵩上げ工事発注、27年3月完成
																		27	0				
																		28					
																		29					
累計	42,000	0	17,356	24,644																			
七ヶ浜町	30	C	-	8	-	1	-	宮城県水産技術総合センター一種苗生産施設復旧整備事業	七ヶ浜町・宮城県水産技術総合センター一種苗生産施設	県	県	直接	完了	4,253,861	24	~	27	23	0			26年3月建築、機械設備、電気設備、取水工事、建築工事監理委託発注。	
																		24	1,284,916		47,386	-	
																		25	1,714,111		2,599,633	-	
																		26	191,367		445,484	-	
																		27	0		59,831	38,060	平成28年3月完成。
																		28					
																		29					
累計	3,190,394	0	3,152,334	38,060																			
七ヶ浜町	53	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(七ヶ浜町農業復興共同乾燥調整施設等整備事業)	七ヶ浜町全域	県	町	間接	完了	200,908	24	~	27	23	0			25年3月、実施設計発注。	
																		24	5,392		4,882	-	
																		25	116,922		24,853	-	7月、用地測量完了。11月、農業用機械購入完了
																		26	28,366		88,503	-	H27.1共同乾燥調整施設整備(建屋・プラント及び監理委託)完了
																		27	0		27,380	5,062	H28.3農業用機械格納庫、共同育苗施設完了
																		28					
																		29					
累計	150,680	0	145,618	5,062																			
七ヶ浜町	54	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	七ヶ浜地区	県	県	直接	完了	29,300	24	~	27	23	0			25年3月、基本計画策定業務発注。	
																		24	26,000		14,280	-	
																		25	3,300		7,800	-	25年4月塩分モニタリング業務発注
																		26	0		1,289	-	26年5月塩分モニタリング業務発注
																		27	0		399	5,532	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
																		28					
																		29					
累計	29,300	0	23,768	5,532																			

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
		◆	C	-	1	-	3															-	1	
七ヶ浜町	55	◆	C	-	1	-	3	-	1	農地整備推進 支援事業	七ヶ浜地区	県	県	直接	廃止	14,800	25	~	25	23	0			未執行。
																				24	0			
																				25	11,840		0	
																				26	0			
																				27	0			
																				28				
																				29				
累計	11,840	0	0	11,840																				
七ヶ浜町	65		C	-	1	-	3	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	七ヶ浜地区	県	県	直接	継続	2,810,000	25	~	32	23				- 25年11月、実施設計発注。26年1月、工事発注。 - 26年6月、工事発注。 - 27年9月、28年2月、暗渠排水工事契約。 - 28年8月、区画整理工事発注。
																				24				
																				25	120,000		32,575	
																				26	898,500		818,954	
																				27	657,750		365,605	
																				28	210,000		493,145	
																				29	198,750			
累計	2,085,000	0	1,710,279	0																				
利府町	6		C	-	5	-	1	-		浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業	浜田地区	県	町	間接	完了	31,000	24	~	25	23				24年6月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。
																				24	23,250		18,698	
																				25			▲ 1,784	
																				26			0	
																				27				
																				28				
																				29				
累計	23,250	0	16,914	6,336																				
利府町	7		C	-	5	-	2	-		須賀地区漁業 集落防災機能 強化事業	須賀地区	県	町	間接	完了	75,000	24	~	25	23				24年6月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。
																				24	56,250		31,001	
																				25			▲ 1,666	
																				26			0	
																				27				
																				28				
																				29				
累計	56,250	0	29,335	26,915																				
利府町	8		C	-	6	-	1	-		浜田漁港施設 用地嵩上げ事 業	浜田地区	県	町	間接	完了	1,000	24	~	25	23				24年6月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。
																				24	750		325	
																				25			1	
																				26			0	
																				27				
																				28				
																				29				
累計	750	0	326	424																				
利府町	9		C	-	6	-	2	-		須賀漁港施設 用地嵩上げ事 業	須賀地区	県	町	間接	完了	1,000	24	~	25	23				24年6月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。
																				24	750		155	
																				25			0	
																				26			0	
																				27				
																				28				
																				29				
累計	750	0	155	595																				

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
利府町	10	C-6-3-	須賀漁港護岸等機能強化事業	須賀地区	県	町	間接	完了	50,000	24~25	23					24年6月、測量調査設計発注。
											24	37,500		16,662		
											25			▲ 8,454	29,292	26年3月、完了。
											26			0		
											27					
											28					
											29					
累計	37,500	0	8,208	29,292												
利府町	17	C-6-4-	浜田漁港臨港道路整備事業	浜田地区	県	町	間接	完了	4,000	24~25	23					25年1月、測量調査設計発注。
											24	3,000		2,145		
											25			▲ 145	1,000	26年3月、完了。
											26			0		
											27					
											28					
											29					
累計	3,000	0	2,000	1,000												
利府町	20	C-6-5-	須賀漁港臨港道路整備事業	須賀地区	県	町	間接	完了	4,000	24~25	23					25年1月、測量調査設計発注。
											24	3,000		1,712		
											25			▲ 423	1,711	26年3月、完了。
											26			0		
											27					
											28					
											29					
累計	3,000	0	1,289	1,711												
女川町	12	C-5-1-	漁業集落防災機能強化測量調査設計事業	指ヶ浜地区他14地区	県	町	間接	継続	991,300	23~28	23	48,225		0		24年7月、マスタープラン検討業務発注。
											24	695,250		53,668		
											25			46,067		H25.5大石原浜地区測量調査設計契約締結 H25.6離半島部基本設計業務発注 H26.1小屋取基本設計発注
											26			368,908		H26.10被災跡地実施設計契約締結、H26.11修正基本設計契約締結
											27			59,062		H26.11不動産鑑定評価業務発注 H27.8修正基本設計業務の変更契約締結、H27.10補償算定調査業務発注、H27.11小屋取地区実施設計業務発注
											28			▲ 57,882		H28.4修正基本設計業務契約、H28.9被災跡地実施設計業務変更契約、H28.12小屋取地区実施設計業務変更契約
											29					
累計	743,475	0	469,823	0												
女川町	13	C-6-1-	漁港施設機能強化測量調査設計事業	町内全域	県	町	間接	完了	48,000	23~24	23	8,625		0		24年7月、測量調査・実施設計発注。(H25.2完了)
											24	27,375		16,329	19,671	
											25					
											26					
											27					
											28					
											29					
累計	36,000	0	16,329	19,671												

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
女川町	46	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業	指ヶ浜漁港 外11漁港	県	町	間接	完了	128,000	24	~	25	23				24年11月～、嵩上げ工事発注。	
																		24	96,000		91,798	-	
																		25			▲ 3,702	7,904	26年3月、完了。
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	96,000	0	88,096	7,904																			
女川町	92	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	女川町	県	県	直接	継続	31,341	25	~	32	23				
																			24				
																			25	16,825		13,440	-
																			26				
																			27	8,247			
																			28			1,135	
																			29				
累計	25,072	0	14,575	0																			
女川町	121	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(女川漁港環境整備事業)	小乗浜地区	県	県	直接	継続	55,000	26	~	28	23					
																		24					
																		25					
																		26	41,250		0	-	未執行。
																		27					
																		28					
																		29					
累計	41,250	0	0	0																			
南三陸町	10	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南三陸地区	県	県	直接	完了	41,500	23	~	24	23	36,500	0	-	24年5月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。	
																		24	5,000		41,498	2	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	41,500	0	41,498	2																			
南三陸町	11	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	南三陸地区	県	県	直接	継続	3,639,000	24	~	32	23				25年2月、実施設計発注。	
																		24	159,000		92,220	-	
																		25	522,000		413,461	-	25年8月、工事発注。
																		26	1,601,250		987,224	-	26年4月、工事発注。
																		27			367,545	-	27年3月、区画整理工事契約。27年10月、集落道路工事契約。
																		28	215,100		462,625	-	28年7月、区画整理工事発注。
																		29	195,000				
累計	2,692,350	0	2,323,075	0																			
南三陸町	26	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(①港漁港)	港漁港	県	町	間接	完了	34,419	24	~	28	23				24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
																		24	14,963		14,612	-	
																		25			0	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																		26	10,851		7,532	-	H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了
																		27				3,670	
																		28					
																		29					
累計	25,814	0	22,144	3,670																			

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南三陸町	27	C-6-2-	漁港施設機能強化事業(②) 田浦漁港	田浦漁港	県	町	間接	継続	36,093	24~29	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
											24	15,291		15,291	-	
											25			0	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
											26	7,416		5,866	-	H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了
											27				-	
											28	3,424			-	未発注
											29				-	
累計	26,131	0	21,157	0												
南三陸町	28	C-6-3-	漁港施設機能強化事業(③) ばなな漁港	ばなな漁港	県	町	間接	継続	43,601	24~29	23					24年12月、嵩上げ工事(第1期)発注。
											24	32,700		31,632	-	
											25			▲ 19,441	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
											26			0	-	
											27			4,864	-	27年10月、残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))完了
											28				-	
											29				-	
累計	32,700	0	17,055	0												
南三陸町	29	C-6-4-	漁港施設機能強化事業(④) 寄木漁港	寄木漁港	県	町	間接	継続	15,038	24~29	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
											24	9,611		7,527	-	
											25			0	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
											26			0	-	
											27				-	
											28	1,667		3,626	-	28.8工事契約 29.8完成予定
											29				-	
累計	11,278	0	11,153	0												
南三陸町	30	C-6-5-	漁港施設機能強化事業(⑤) 葦の浜漁港	葦の浜漁港	県	町	間接	継続	34,774	24~29	23					24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
											24	18,275		9,272	-	
											25			0	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
											26			0	-	
											27				-	
											28	7,805		15,673	-	28.8工事契約 29.8完成予定
											29				-	
累計	26,080	0	24,945	0												
南三陸町	31	C-6-6-	漁港施設機能強化事業(⑥) 清水漁港	清水漁港	県	町	間接	完了	13,276	24~28	23					25年9月、嵩上げ工事(第1期)発注。
											24	9,957		0	-	
											25			5,943	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
											26			0	-	
											27				-	
											28			1,458	2,566	
											29				-	
累計	9,957	0	7,401	2,566												

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南三陸町	32	C-6-7-	漁港施設機能強化事業(⑦) 荒砥漁港	荒砥漁港	県	町	間接	継続	18,110	24~29	23					24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
											24	13,038		7,320	-	
											25			1,012	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
											26			0	-	
											27				-	
											28	544			-	未発注
											29				-	
累計	13,582	0	8,332	0												
南三陸町	33	C-6-8-	漁港施設機能強化事業(⑧) 平磯漁港	平磯漁港	県	町	間接	完了	12,905	24~25	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
											24	9,678		9,678	-	
											25			▲ 24	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(嵩上げ工事))有り(発注予定)。
											26			0	-	
											27				-	24
											28				-	
											29				-	
累計	9,678	0	9,654	24												
南三陸町	34	C-6-9-	漁港施設機能強化事業(⑨) 津の宮漁港	津の宮漁港	県	町	間接	継続	18,683	24~29	23					24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
											24	14,012		13,884	-	
											25			▲ 1,390	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
											26			▲ 75	-	
											27				-	
											28				-	
											29				-	
累計	14,012	0	12,419	0												
南三陸町	35	C-6-10-	漁港施設機能強化事業(⑩) 藤浜漁港	藤浜漁港	県	町	間接	継続	5,162	24~29	23					24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
											24	2,785		2,785	-	
											25			▲ 567	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
											26			0	-	
											27				-	
											28	1,086			-	未発注
											29				-	
累計	3,871	0	2,218	0												
南三陸町	36	C-6-11-	漁港施設機能強化事業(⑪) 石浜漁港	石浜漁港	県	町	間接	継続	18,153	24~29	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
											24	13,614		12,102	-	
											25			▲ 14	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
											26			0	-	
											27				-	
											28				-	
											29				-	
累計	13,614	0	12,088	0												

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																	23
南三陸町	37	C-6-12-	漁港施設機能強化事業(⑫ 稲淵漁港)	稲淵漁港	県	町	間接	完了	20,916	24	~	25				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
														15,687	7,111	-	
															0	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
															0	-	
																8,576	
														15,687	0	7,111	8,576
南三陸町	38	C-6-13-	漁港施設機能強化事業(⑬ 館浜漁港)	館浜漁港	県	町	間接	継続	21,693	24	~	29				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
														7,385	5,925	-	
															0	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
															0	-	
														8,884	10,178		28.8工事契約 29.8完成予定
														16,269	0	16,103	0
南三陸町	39	◆ C-1-2-1	農地整備推進支援事業	南三陸地区	県	県	直接	完了	17,900	24	~	25				24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。	
														8,080	7,872	-	
														6,240	5,723	725	25年4月課題検討業務発注、6月ワークショップ企画運営業務発注
														14,320	0	13,595	725
南三陸町	93	C-4-1-	被災地域農業復興総合支援事業(田の浦地区農業機械施設整備事業)	田の浦地区	県	町	間接	完了	22,892	25	~	26				H26.3 農業機械及び機械格納庫、導入建設済み	
														17,169	11,710	5,459	
														17,169	0	11,710	5,459
南三陸町	94	C-4-2-	被災地域農業復興総合支援事業(きく生産施設等整備事業)	波伝谷・在郷・田尻畑地区等	県	町	間接	完了	46,193	25	~	26				H26.3~8 農業施設建設、H26.6~7 収穫機械導入	
														84,144	33,433	-	
															691	520	H25年度分契約済額の訂正等
															▲ 49,500		
														84,144	▲ 49,500	34,124	520

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
南三陸町	100	◆	C	-	7	-	3	-	1	志津川漁港環 境施設復旧方 針策定事業	志津川漁 港	県	県	直接	完了	37,000	26	~	27	23					
																				24					
																				25					
																				26	29,600		26,835	-	予備設計業務契約済み
																				27			2,765	-	27年11月設計業務完了
																				28					
																				29					
累計	29,600	0	29,600	0																					
南三陸町	126		C	-	4	-	3	-		被災地域農業 復興総合支援 事業(農業機 械施設整備事 業)	板橋、泊 浜、田 表、西戸 川、在郷 地区	県	町	間接	完了	595,923	26	~	28	23					
																				24					
																				25					
																				26	344,776		279,369	-	H27.2 水稻乾燥調製施設建設工事契約(H27分含む)、H27.3 機械格納庫、農業機械の導入
																				27	102,165		137,610	29,962	H27.4 ネギ集荷調製施設建設工事(H26分)、ネギ収穫調製機械等導入、水稻収穫機械導入。 H27.8 水稻乾燥調製施設附帯工事、ネギ附帯工事 H27.9 水稻乾燥調製施設建設、ネギ集荷調製施設建設、収穫機械等導入 H28.1 機械格納庫附帯工事
																				28					
																				29					
累計	446,941	0	416,979	29,962																					
南三陸町	141		C	-	4	-	4	-		被災地域農業 復興総合支援 事業(廻館地 区)	志津川地 区	県	町	間接	継続	269,669	27	~	29	23					
																				24					
																				25					
																				26					
																				27	132,708	49,500	60,417		H28.3 ホウレンソウ生産施設建設工事契約済み。農業機械導入契約済み。
																				28	6,439		61,989		H28.9 ホウレンソウ生産施設建設工事。H29.3 農業機械導入。H29.3 ホウレンソウ生産施設付帯工事 H29.1 生産施設建設工事契約済み、H29.6 生産施設完成予定。H29.3 農業機械導入。
																				29					
累計	139,147	49,500	122,406	0																					
南三陸町	143		C	-	1	-	3	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(志 津川漁港 漁 港環境整備事 業)	志津川地 区	県	県	直接	継続	1,592,000	27	~	29	23					
																				24					
																				25					
																				26					
																				27	1,194,000		896,329		28年2月工事発注
																				28					
																				29					
累計	1,194,000	0	896,329	0																					

(様式2C)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																	23
南三陸町	144	◆ C - 1 - 3 - 1	志津川漁港養 浜事業	志津川地 区	県	県	直接	継続	271,453	27 ~ 29	23						
											24						
											25						
											26						
											27	163,200		148,106		28年2月工事発注	
											28	53,962					
											29						
											累計	217,162	0	148,106	0		
南三陸町	147	☆ F - 3 - 1 - 1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	南三陸町	県	県	直接	継続	50,148	27 ~ 32	23						
											24						
											25						
											26						
											27	40,118					
											28			4,381			
											29						
											累計	40,118	0	4,381	0		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。											都道府 県交付分	各年度 別合計	23	1,709,699	0	242,211	0
											24	25,676,466	0	17,700,026	20,700		
25	21,566,738	▲ 4,128	18,002,827	329,041													
26	41,670,038	4,128	21,411,427	1,671,111													
27	8,993,091	0	21,992,783	746,151													
28	13,578,035	0	19,698,517	2,654,568													
29	8,548,443																
											170,998,203	都道府県交付分 計	121,742,510	0	99,047,791	5,421,571	
											市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
											24	0	0	0	0		
											0	市町村交付分 計	0	0	0	0	
											170,998,203	合計	121,742,510	0	99,047,791	5,421,571	

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
仙台市	63	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	仙台市	県	県	直接	継続	501,130	25	~	32	23					
																				24					
																				25	400,904		1,160		
																				26			664		
																				27			308,523		
																				28			0		
																				29					
累計	400,904	0	310,347	0																					
石巻市	42		D	-	1	-	2	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	大街道石巻港線	県	県	直接	継続	1,700,000	23	~	31	23	24,800		0		24年6月、道路詳細設計契約。
																				24			9,432		
																				25	992,000		6,700		25年8月、道路用地測量業務委託契約。
																				26	193,750		109,046		26年4月、用地買収開始。27年3月、道路改築工事契約。
																				27			43,632		用地買収及び工事継続施工中。
																				28			156,532		用地買収及び工事継続施工中。
																				29					
累計	1,210,550	0	325,342	0																					
石巻市	100		D	-	1	-	3	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線②工区	県	県	直接	継続	19,850,000	24	~	32	23					24年7月、道路予備設計契約。
																				24	160,425		18,672		
																				25	8,654,425		168,976		25年7月、道路用地測量・道路詳細設計・橋梁予備設計業務委託契約。
																				26	1,957,650		263,287		26年11月、用地買収開始。
																				27	2,735,750		798,765		用地買収継続中
																				28			2,752,830		用地買収継続中、道路改築工事契約。
																				29					
累計	13,508,250	0	4,002,530	0																					
石巻市	101		D	-	1	-	4	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線③工区	県	県	直接	継続	1,502,800	24	~	32	23					24年7月、道路予備設計契約。
																				24	19,375		5,109		
																				25	759,500		35,962		25年10月、道路用地測量・道路設計業務委託契約。
																				26	166,625		▲ 2,181		26年6月、道路詳細設計業務委託契約。
																				27	219,170		4,861		用地交渉等継続中
																				28			30,905		用地交渉等継続中
																				29					
累計	1,164,670	0	74,656	0																					
石巻市	102		D	-	1	-	5	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線④⑤工区	県	県	直接	継続	7,081,000	24	~	32	23					24年7月、道路予備設計契約。
																				24	827,700		74,472		
																				25	2,117,300		30,117		25年12月、道路地質調査業務委託契約。
																				26	271,250		193,242		26年11月、道路改築工事契約。
																				27	2,271,525		42,312		工事施工継続中
																				28			1,067,781		工事施工継続中
																				29					
累計	5,487,775	0	1,407,924	0																					
石巻市	103		D	-	1	-	6	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(桃の浦)	県	県	直接	廃止	10,396	24	~	28	23					まちづくり計画の変更に伴い、計画を見直し中。
																				24	275,900		13,918		
																				25			▲ 9,411		
																				26			0		
																				27			0		
																				28		▲ 267,843	3,550	0	
																				29					
累計	275,900	▲ 267,843	8,057	0																					

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	104	D-1-7-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(小網倉浜)	県	県	直接	継続	1,570,000	24~29	23					24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
											24	354,175	15,645	-		
											25	310,000	69,099	-	25年12月詳細設計契約。26年用地測量、地質調査契約。	
											26	157,325	30,215	-	26年10月林地開発委託契約。27年3月事業認定委託契約。	
											27	170,500	213,046	-	27年7月用地監理業務委託契約。27年11月改良工事契約。	
											28		224,750	808,845	29年2月改良工事契約。	
											29					
累計	992,000	224,750	1,136,850	0												
石巻市	105	D-1-8-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(給分浜)	県	県	直接	継続	2,170,000	24~32	23					24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
											24	666,500	39,940	-		
											25	348,750	41,105	-	25年11月詳細設計契約。26年1月用地測量契約。	
											26	155,000	44,407	-	27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。	
											27	511,500	2,473	-	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月建物調査業務委託契約。	
											28		92,646		29年2月道路詳細設計業務委託契約。	
											29					
累計	1,681,750	0	220,571	0												
石巻市	106	D-1-9-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(十八成浜)	県	県	直接	継続	2,479,000	24~31	23					24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
											24	638,600	44,225	-		
											25	387,500	38,520	-	25年12月詳細設計契約、用地測量契約。	
											26	275,900	26,263	-	27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。	
											27	619,225	79,795	-	27年12月橋梁下部工工事契約。28年1月用地総合支援業務契約。	
											28		437,155		28年11月改良工事契約。29年2月橋梁上部工工事契約。	
											29					
累計	1,921,225	0	625,958	0												
石巻市	107	D-1-10-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(雄勝)	県	県	直接	継続	5,204,000	24~32	23					24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
											24	155,000	23,976	-		
											25	914,500	75,779	-	25年12月調査設計契約。26年2月用地測量、地質調査契約。	
											26	1,937,500	18,508	-	26年4月道路詳細設計契約。26年10月用地測量契約。	
											27	761,050	▲33,917	-		
											28		334,368		29年3月道路修正設計業務契約、橋梁下部工工事契約。	
											29					
累計	3,768,050	0	418,714	0												
石巻市	108	D-1-11-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(相川)	県	県	直接	継続	7,311,000	24~30	23					24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。25年2月橋梁予備設計・土質調査契約。
											24	209,250	40,524	-		
											25	530,875	137,706	-	25年12月詳細設計、地質調査契約。26年1月橋梁詳細設計契約。	
											26	1,395,000	300,816	-	26年9月用地測量業務契約。27年1月トンネル工事契約。	
											27	1,044,700	369,582	-	27年12月用地補償総合技術業務委託、橋梁下部工工事契約。	
											28	824,600	1,120,650	2,049,637	28年5月橋梁下部工工事契約。28年10月道路改良工事契約。	
											29					
累計	4,004,425	1,120,650	2,898,265	0												

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																	23
石巻市	109	D - 1 - 12 -	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(鮫浦)	県	県	直接	継続	1,700,000	24 ~ 31	23						24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
											24	387,500		13,295	-		
											25	465,000		60,127	-		25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地測量契約。
											26	232,500		22,199	-		26年10月林地開発委託契約。
											27	232,500		31,075	-		27年7月用地監理業務委託契約。28年1月詳細設計業務契約。
											28			284,216	-		28年6月改良工事契約。28年12月改良工事契約。
											29						
累計	1,317,500	0	410,912	0													
石巻市	110	D - 1 - 13 -	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(大谷川)	県	県	直接	継続	1,450,000	24 ~ 29	23						24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
											24	23,250		14,193	-		
											25	491,350		42,036	-		25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地測量契約。
											26	465,000		7,113	-		26年10月林地開発委託契約。
											27	144,150		14,259	-		27年7月用地監理業務委託契約。28年1月用地測量業務契約。
											28			309,931	-		28年12月改良工事契約。
											29						
累計	1,123,750	0	387,532	0													
石巻市	111	D - 1 - 14 -	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(谷川浜)	県	県	直接	継続	1,200,000	24 ~ 29	23						24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
											24	23,250		12,008	-		
											25	427,800		76,524	-		26年2月詳細設計、地質調査契約。26年3月用地測量契約。
											26	246,450		13,716	-		26年10月林地開発委託契約。
											27	232,500		25,682	-		27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。
											28			566,154	-		28年6月橋梁下部工工事契約。28年9月橋梁上部工工事契約。
											29						
累計	930,000	0	694,084	0													
石巻市	112	D - 1 - 15 -	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(湊他)	県	県	直接	継続	2,030,000	24 ~ 29	23						24年7月道路詳細設計及び道路測量業務契約。25年1月道路用地測量業務契約。
											24	17,825		17,825	-		
											25	532,425		19,478	-		26年1月橋梁詳細設計契約。
											26	387,500		179,258	-		26年12月公管金協定。
											27	635,500		78,270	-		27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。
											28			541,351	-		29年3月歩道橋工事契約。
											29						
累計	1,573,250	0	836,182	0													
石巻市	113	D - 1 - 16 -	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)石巻雄勝線(藤の巻)	県	県	直接	継続	3,360,000	24 ~ 32	23						24年6月道路詳細設計契約。24年10月道路測量業務契約。24年12月道路用地測量業務契約。
											24	38,750		17,699	-		
											25	740,900		862	-		道路測量設計、用地測量業務を前年度から継続して実施。
											26	697,500	▲ 612,557	0	-		河川事業と計画調整中。
											27	465,000	▲ 465,000	0	-		河川事業と計画調整中。
											28			1,600	-		用地補償を推進。
											29						
累計	1,942,150	▲ 1,077,557	20,161	0													

(様式2D)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
石巻市	264	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	石巻市	県	県	直接	継続	1,277,755	25	~	32	23					
																				24					
																				25	1,022,204		19,351		
																				26			51,619		
																				27			268,411		
																				28			6,782		
																				29					
累計	1,022,204	0	346,163	0																					
石巻市	303		D	-	1	-	17			道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)釜谷大須雄勝線(伊勢畑)	県	県	直接	継続	1,676,000	25	~	30	23					
																				24					
																				25	77,500		34,317		
																				26	488,250		4,315		- 26年2月測量・詳細設計契約。
																				27	357,275		14,009		- 26年3月橋梁詳細設計契約。
																				28	375,875		534,419		- 27年6月建物調査算定業務委託契約。27年7月用地監理業務委託契約。
																				29					- 28年5月工事委託協定締結。28年12月道路修正設計業務契約
累計	1,298,900	0	587,060	0																					
石巻市	333	◆	D	-	22	-	5	-	1	防災公園事業基本計画策定費	南浜地区	県	県	直接	完了	20,000	26	~	28	23					
																				24					
																				25					
																				26	16,000		12,172		- 26年7月公園基本計画契約。
																				27	0		7		- 27年9月公園基本計画完了
																				28			0		
																				29					
累計	16,000	0	12,179	3,821																					
石巻市	368		D	-	22	-	5	-		都市公園整備事業(防災公園)(整備事業)	石巻南浜津波復興祈念公園	県	県	直接	継続	894,121	26	~	32	23					
																				24					
																				25					
																				26					
																				27	36,589	0	16,415		- 地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済
																				28	71,211		16,876		
																				29	16,350				
累計	124,150	0	33,291	0																					
石巻市	369	◆	D	-	22	-	5	-	3	広場整備事業	石巻南浜津波復興祈念公園	県	県	直接	継続	348,808	26	~	32	23					
																				24					
																				25					
																				26					
																				27	23,291	0	8,935		- 地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済
																				28	48,743		25,002		
																				29	13,821				
累計	85,855	0	33,937	0																					

(様式2D)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	409	D	-	22	-	6	-	都市公園整備 事業(防災公園) (用地費)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	継続	121,569	28	~	32	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28	5,828	0	0		H29. 3月用地測量開始
																		29	75,217				
累計	81,045	0	0	0																			
石巻市	410	◆	D	-	22	-	5	-	4	県	県	直接	継続	84,655	28	~	32	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28	14,768	0	0		H29. 3月用地測量開始
																		29	52,956				
累計	67,724	0	0	0																			
塩竈市	20	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	八幡築港 線(2)	県	県	直接	継続	6,309,600	23	~	31	23	15,500	0	-	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。	
																		24	62,000		37,159	-	
																		25	2,734,975		209,320	-	25年8月、建物等調査算定業務委託契約。26年2月、用地買収開始。
																		26			890,684	-	26年10月、道路改築工事契約。
																		27	1,677,100		938,355	-	工事施工継続中
																		28			1,768,043	-	工事施工継続中
																		29					
累計	4,489,575	0	3,843,561	0																			
塩竈市	21	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	築港大通 線	県	県	直接	継続	694,000	23	~	28	23	6,200	0	-	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。	
																		24	77,500		8,928	-	
																		25	148,800		1,823	-	25年12月、軟弱地盤対策詳細設計業務委託契約。
																		26	232,500		295,045	-	26年9月、道路改築工事契約。
																		27	72,850		34,289	-	工事施工継続中
																		28			157,779	-	工事施工継続中
																		29					
累計	537,850	0	497,864	0																			
塩竈市	62	★	F	-	4	-	1	-	1	県	県	直接	継続	49,736	25	~	32	23					
																		24					
																		25	39,788		5,160		
																		26			664		
																		27			10,800		
																		28			0		
																		29					
累計	39,788	0	16,624	0																			
気仙沼市	23	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)気仙 沼唐桑線 (東舞根)	県	県	直接	完了	3,000,000	23	~	28	23	13,950	0	-	24年7月道路予備設計契約。24年11月道路詳細設計及び地質	
																		24	1,162,500		45,303	-	調査契約。24年12月用地測量業務契約。
																		25	775,000		599,165	-	25年8月用地買収開始。25年11月工事契約。
																		26	218,550		846,623	-	27年2月道路舗装工事契約。27年3月道路路面工事契約。
																		27	0		623,912	-	27年6月舗装工事契約。
																		28	0		27,991	27,006	28年6月改良工事契約。
																		29					
累計	2,170,000	0	2,142,994	27,006																			

(様式2D)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
気仙沼市	24	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	片浜鹿折線	県	県	直接	継続	570,000	23 ~ 28	23	7,750		0	-	24年3月、道路詳細設計及び道路測量業務契約。 25年11月、道路土地評価業務委託契約。 27年2月、道路改築工事契約。 前年度に引き続き工事施工中 工事施工継続中	
																24	0		7,750	-		
																25	228,625		800	-		
																26	89,125		212,450	-		
																27	0		▲ 96,953	-		
																28			19,460	-		
																29				-		
																累計	325,500	0	143,507	0		
気仙沼市	139	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	気仙沼市	県	県	直接	継続	1,227,341	25 ~ 32	23					
																	24					
																	25	981,872		14,760		
																	26			664		
																	27			23,256		
																	28			0		
																	29					
																	累計	981,872	0	38,680	0	
名取市	43	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜亘理線(閉上)	県	県	直接	継続	280,000	24 ~ 29	23			14,566	-	24年9月道路詳細設計契約。 26年5月道路設計契約。 27年6月用地測量業務契約。27年12月建物調査算定業務委託契約。 用地補償を推進。	
																24	38,750		▲ 6,236	-		
																25			8,029	-		
																26	147,250		12,499	-		
																27	31,000		23,790	-		
																28				-		
																29				-		
																累計	217,000	0	52,648	0		
名取市	44	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	名取駅閉上線	県	県	直接	完了	30,000	24 ~ 24	23				-	24年9月、道路詳細設計契約。	
																24	23,250		11,490	-		
																25			▲ 4,980	-		
																26				-		
																27	0	0		16,740		
																28						
																29						
																累計	23,250	0	6,510	16,740		
名取市	52	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	名取市	県	県	直接	継続	152,226	25 ~ 32	23					
																	24					
																	25	121,780		5,160		
																	26			10,264		
																	27			18,063		
																	28			0		
																	29					
																	累計	121,780	0	33,487	0	

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
岩沼市	22	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)岩沼海浜緑地線(二の倉)	県	県	直接	継続	1,784,000	24	~	29	23				24年7月道路測量設計, 橋梁予備設計契約25年1月用地測量業務, 地質調査, 道路詳細設計契約。25年3月橋梁詳細設計契約。	
																		24	46,500		42,150	-	
																		25	498,325	18,600	232,919	-	
																		26	423,925	85,250	517,154	-	
																		27	310,000		209,275	-	
																		28			306,152	-	
																		29				-	
累計	1,278,750	103,850	1,307,650	0																			
岩沼市	30	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜亘理線(早股寺島)	県	県	直接	完了	286,000	24	~	27	23				24年7月道路測量設計契約。平成25年地質調査契約。	
																		24	38,750		16,497	-	
																		25	201,500	▲ 18,600	54,857	-	
																		26	85,250	▲ 85,250	111,667	-	
																		27			▲ 44,626	-	
																		28			48,642	34,613	
																		29				-	
累計	325,500	▲ 103,850	187,037	34,613																			
岩沼市	31	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(防災公園)(整備事業)	岩沼海浜緑地	県	県	直接	継続	1,360,277	24	~	27	23				24年9月公園基本設計契約。	
																		24	60,000		12,448	-	
																		25	225,000		23,365	-	
																		26	225,000		27,884	-	
																		27	511,500	▲ 1,292	487,422	-	
																		28			428,761	-	
																		29				-	
累計	1,021,500	▲ 1,292	979,880	0																			
岩沼市	36	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(防災公園)(用地費)	岩沼海浜緑地	県	県	直接	完了	11,238	25	~	27	23					
																		24			0	-	
																		25	3,333		0	-	
																		26			0	-	
																		27	2,866	1,292	7,491	-	
																		28			0	-	
																		29				-	
累計	6,199	1,292	7,491	0																			
岩沼市	36	◆	D	-	22	-	1	-	避難誘導標識整備事業	岩沼海浜緑地	県	県	直接	継続	16,000	28	~	28	23				
																			24				-
																			25				-
																			26				-
																			27				-
																			28	12,800	0	10,424	2,376
																			29				-
累計	12,800	0	10,424	2,376																			

(様式2D)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
岩沼市	41	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	岩沼市	県	県	直接	継続	313,408	25	~	32	23				
																				24				
																				25	250,726		5,160	
																				26			11,864	
																				27				
																				28			0	
																				29				
累計	250,726	0	17,024	0																				
東松島市	33		D	-	1	-	1	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)奥松島松島公園線(洲崎)	県	県	直接	継続	5,233,000	24	~	30	23				24年7月道路詳細設計契約。
																				24	549,475		14,029	
																				25	387,500		49,612	- 25年11月軟弱地盤解析契約。25年12月用地測量契約。
																				26	688,975		403,061	- 26年10月道路改良工事契約。
																				27	1,034,625		▲ 220,310	-
																				28	0		717,794	債務工事を推進
																				29				
累計	2,660,575	0	964,186	0																				
東松島市	34		D	-	1	-	2	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)奥松島松島公園線(宮戸)	県	県	直接	継続	3,982,000	24	~	30	23				24年5月仮橋設計契約。24年6月橋梁予備設計契約。24年8月道路詳細設計、地質調査契約。24年10月仮橋設置工事契約。
																				24	582,025		209,767	
																				25	193,750		74,482	- 25年11月橋梁詳細設計契約。12月用地測量契約。
																				26	82,150		309,274	- 27年3月橋梁下部工工事契約及び軟弱地盤解析業務契約。
																				27	1,670,125		21,400	- 27年12月改良工事契約。28年3月道路修正設計業務契約。
																				28	0	558,000	778,329	道路改良工事を推進
																				29				
累計	2,528,050	558,000	1,393,252	0																				
東松島市	35		D	-	1	-	3	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線	県	県	直接	継続	5,389,000	24	~	32	23				25年2月、道路測量・道路詳細設計契約。
																				24	69,750		36,222	
																				25	487,475		45,278	- 25年12月、道路用地測量・橋梁予備設計業務委託契約。
																				26	1,046,250		104,792	- 26年4月、用地買収開始。
																				27	2,573,000		314,407	- 27年6月、橋梁下部工工事契約。H28.2道路改良工事契約。
																				28		▲ 558,000	1,092,786	用地買収及び工事継続施工中。
																				29				
累計	4,176,475	▲ 558,000	1,593,485	0																				
東松島市	71	◆	D	-	22	-	1	-	1	防災公園事業基本計画策定費	矢本海浜緑地地区	県	県	直接	完了	20,000	25	~	27	23				
																				24				
																				25	16,000		8,280	25年6月公園基本設計契約。
																				26			3,007	4,713
																				27			0	27年2月公園基本設計完了
																				28			0	
																				29				
累計	16,000	0	11,287	4,713																				
東松島市	74	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地効果促進事業(県分)	東松島市	県	県	直接	継続	647,516	25	~	32	23				
																				24				
																				25	518,012		8,360	
																				26			664	
																				27			27,743	
																				28			0	
																				29				
累計	518,012	0	36,767	0																				

(様式2D)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
東松島市	107	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (防災公園:整備費)	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	継続	467,936	26	~	30	23			0	-	
																		24			0	-	
																		25			0	-	
																		26	24,000		18,403	-	27年3月公園実施設計契約。
																		27	180,895		▲ 567	-	28年2月公園造成工事契約。
																		28	146,056		87,582		
																		29					
累計	350,951	0	105,418	0																			
東松島市	108	◆	D	-	22	-	1	-	2	県	県	直接	継続	818,217	26	~	30	23			0	-	
																		24			0	-	
																		25			0	-	
																		26	38,400		29,447	-	27年3月公園実施設計契約。
																		27	344,398		4,782	-	28年2月公園造成工事契約。
																		28	271,775		77,973		
																		29					
累計	654,573	0	112,202	0																			
東松島市	115	D	-	22	-	2	-	都市公園整備 事業(防災公園:用地費)	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	継続	827	27	~	28	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27	551		551	-	H28.1 用地買収開始
																		28			0		
																		29					
累計	551	0	551	0																			
東松島市	116	◆	D	-	22	-	1	-	3	県	県	直接	継続	76,378	27	~	28	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27	61,102		61,102	-	H28.1 用地買収開始
																		28			0		
																		29					
累計	61,102	0	61,102	0																			
亘理町	12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (堤防部)	県	県	直接	継続	1,521,000	23	~	28	23	16,275		0	-	
																		24	620,000		0	-	
																		25	387,500		533,567	-	25年12月国交省協定締結。
																		26	77,500		484,602	-	25年12月道路改良工事契約。
																		27	0		▲ 109,829	-	
																		28	77,500		266,542		28年7月工事委託契約締結。29年2月改良工事契約。
																		29					
累計	1,178,775	0	1,174,882	0																			

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
亘理町	13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(一般部)	県	県	直接	完了	439,000	23	~	27	23	3,100	0	-	24年6月道路詳細設計契約。24年10月函渠詳細設計契約。24年11月用地測量契約。25年6月用地買収開始。26年1月工事契約。26年8月道路改良工事契約。28年1月完成・供用開始。	
																		24	77,500	29,196	-		
																		25	178,250	197,896	-		
																		26	220,875	▲139,500	96,743		-
																		27	0	16,275	115		-
																		28		0	-		-
																		29					-
																		累計	479,725	▲139,500	340,110		115
亘理町	41	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(鳥の海)	県	県	直接	継続	750,000	24	~	28	23				25年3月道路詳細設計契約。26年1月用地測量契約。26年10月道路改良工事契約。28年1月仮設道路撤去工事契約。28年10月改良工事契約。28年12月舗装工事契約。	
																		24	38,750	15,624	-		
																		25	201,500	7,497	-		
																		26	124,000	139,500	182,929		-
																		27	77,500	56,077	-		
																		28		272,964	-		
																		29			-		
																		累計	441,750	139,500	535,091		0
亘理町	42	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	亘理町	県	県	直接	継続	205,973	25	~	32	23				
																			24				
																			25	164,778	5,160	-	
																			26		13,464	-	
																			27			-	
																			28		0	-	
																			29			-	
																			累計	164,778	0	18,624	
山元町	31	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)相馬亘理線(山寺)	県	県	直接	継続	9,110,000	24	~	30	23	0	0	-	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。27年2月事業認定委託契約及び道路詳細修正設計契約。29年2月上旬工事、改良工事契約。	
																		24	2,177,750	167,962	-		
																		25	1,937,500	66,213	-		
																		26	1,550,000	604,264	-		
																		27	1,395,000	▲437,207	-		
																		28		928,562	-		
																		29			-		
																		累計	7,060,250	0	1,329,794		0
山元町	32	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)相馬亘理線(坂元他)	県	県	直接	継続	3,400,000	24	~	30	23	0	0	-	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。27年2月事業認定申請図書作成契約。25年10月用地測量契約。29年2月改良工事2本契約。	
																		24	178,250	52,681	-		
																		25	922,250	59,083	-		
																		26	775,000	534,552	-		
																		27	759,500	▲72,003	-		
																		28		762,245	-		
																		29			-		
																		累計	2,635,000	0	1,336,558		0
山元町	51	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	山下駅前線	県	県	直接	継続	2,000,000	24	~	29	23	0	0	-	25年2月、道路予備設計契約。25年11月、道路測量・道路詳細設計契約。26年4月、JR東日本と立体交差施行協定締結。27年12月、用地説明会開催。一部用地取得開始。工事発注用地買収及び工事継続施工中。	
																		24	62,000	3,393	-		
																		25	790,500	22,330	-		
																		26	310,000	555,752	-		
																		27	387,500	95,486	-		
																		28		150,195	-		
																		29			-		
																		累計	1,550,000	0	827,156		0

(様式2D)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
山元町	53	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	山元町	県	県	直接	継続	0	25	~	32	23				事業実施を検討中。
																			24				
																			25	336,518		5,160	
																			26			13,464	
																			27			112,597	
																			28			0	
																			29				
累計	336,518	0	131,221	0																			
松島町	36	D	-	22	-	1	-	松島公園津波防災緑地整備事業	松島地区	県	県	直接	継続	1,311,110	25	~	29	23				- H25.7基本設計発注。H27.3詳細設計等完了。 - H27.2工事開始(一部) - H27.10工事契約。H28.8工事完了。 - H29.1工事契約。	
																		24					
																		25	62,640		14,370		
																		26	58,380		70,497		
																		27	105,270		102,468		
																		28	100,950		112,042		
																		29	656,092				
累計	983,332	0	299,377	0																			
松島町	52	◆	D	-	22	-	1	-	避難誘導標識整備事業	松島地区	県	県	直接	未着手	22,000	29	~	29	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29	17,600			
累計	17,600	0	0	0																			
七ヶ浜町	29	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(主)塩釜七ヶ浜多賀城線(菖蒲田)	県	県	直接	継続	1,350,000	24	~	29	23	0	0		- H24.7 道路測量設計契約。H24.12 用地測量設計契約。 - 25年4月用地買収開始。 - 26年7月事業認定委託契約。26年8月道路改良工事契約。 - 27年12月道路改良工事契約。 - 28年10月改良工事契約。	
																		24	77,500		32,644		
																		25	736,250		46,054		
																		26	232,500		433,856		
																		27	0		88,379		
																		28			160,467		
																		29					
累計	1,046,250	0	761,400	0																			
七ヶ浜町	62	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	七ヶ浜町	県	県	直接	継続	279,826	25	~	32	23				平成28年10月表示板設置工事発注
																			24				
																			25	223,860		8,360	
																			26	0		14,264	
																			27	0			
																			28			71,020	
																			29				
累計	223,860	0	93,644	0																			
女川町	15	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街地)	県	県	直接	継続	3,644,000	23	~	30	23	38,750	0		- 24年7月道路予備設計, 路線測量契約。 - 26年1月事業監理業務契約。 - 26年9月道路改良工事契約。26年11月公管金協定。 - 27年5月橋梁護岸工工事契約。 - 28年4月工事委託協定締結。28年8月公管金協定締結	
																		24	106,950		27,377		
																		25	992,000		24,206		
																		26	586,675		178,215		
																		27	764,150		499,139		
																		28	0		1,424,085		
																		29	232,500				
累計	2,721,025	0	2,153,022	0																			

(様式2D)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
女川町	16	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(御前 浜)	県	県	直接	継続	792,000	23	~	28	23	34,100	0	-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契 約。 25年11月詳細設計契約。25年12月用地測量契約。 26年7月事業管理業務契約。26年10月用地補償契約。 27年7月用地監理業務委託契約。27年12月改良工事契約。 28年5月発掘調査委託契約。28年10月道路改良工事契約。
																		24	26,350	12,693	-	
																		25	93,000	32,791	-	
																		26	49,600	11,899	-	
																		27	294,500	203,318	-	
																		28	116,250	178,692	-	
																		29			-	
累計	613,800	0	439,393	0																		
女川町	17	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (飯子浜)	県	県	直接	継続	2,891,000	23	~	30	23	38,750	0	-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。 25年9月用地測量契約。25年10月地質調査契約。26年3月詳細 設計契約。 27年3月用地補償契約。 27年5月工事委託契約。27年7月用地監理業務委託契約。 29年2月函渠工及び改良工事契約。
																		24	372,000	24,497	-	
																		25	527,000	112,369	-	
																		26	620,000	40,709	-	
																		27	682,775	200,429	-	
																		28		643,493	-	
																		29			-	
累計	2,240,525	0	1,021,497	0																		
女川町	18	D	-	1	-	4	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)出島 線(寺間)	県	県	直接	継続	515,000	23	~	29	23	37,975	0	-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契 約。 26年1月事業監理業務契約。 26年6月事業管理業務契約。26年11月道路詳細設計業務契 約。 27年7月用地測量業務契約。28年1月用地補償総合技術業務 契約。 28年11月改良工事契約。
																		24	100,750	10,291	-	
																		25	88,000	19,669	-	
																		26	32,474	12,665	-	
																		27	0	23,495	-	
																		28	0	176,514	-	
																		29	152,800		-	
累計	411,999	0	242,634	0																		
女川町	47	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (小乗浜)	県	県	直接	継続	3,012,000	24	~	30	23	116,250	10,740	-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。 25年9月橋梁設計契約。11月詳細設計契約。12月地質調査契 約。 26年10月林地開発委託契約。 28年2月トンネル工事契約。28年3月橋梁下部工工事契約。 29年2月上旬工工事契約。
																		24	1,395,000	56,813	-	
																		25	465,000	22,953	-	
																		26	358,050	50,067	-	
																		27		970,744	-	
																		28			-	
																		29			-	
累計	2,334,300	0	1,111,317	0																		
女川町	57	D	-	1	-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (高白)	県	県	直接	継続	1,114,000	24	~	29	23	46,500	5,239	-	24年7月道路予備設計契約。 25年8月地質調査契約。26年2月詳細設計契約。 26年10月林地開発委託契約。 27年7月用地監理業務委託, 建物調査算定業務委託契約。 28年4月用地測量業務委託契約。28年11月改良工事契約。
																		24	193,750	45,968	-	
																		25	186,000	14,437	-	
																		26	127,100	7,667	-	
																		27	0	331,331	-	
																		28	310,000		-	
																		29			-	
累計	863,350	0	404,642	0																		

(様式2D)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
女川町	85	D	-	1	-	11	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(市街 地2)	県	県	直接	継続	1,363,000	24	~	30	23						
																		24	31,000					
																		25	465,000		11,444		- 25年5月詳細設計契約。	
																		26	79,050		167,427		- 26年9月道路改良工事契約及び公管金協定締結。	
																		27	356,500		58,566		- 27年9月公管金協定締結。28年3月用地測量業務契約。	
																		28	0		620,646		- 28年8月公管金協定締結。28年11月工事委託契約締結。	
																		29	77,500					
累計	1,009,050	0	858,083	0																				
女川町	93	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	女川町	県	県	直接	継続	692,450	25	~	32	23					
																			24					
																			25	553,960		5,160		
																			26			16,664		
																			27			70,530		
																			28			0		
																			29					
累計	553,960	0	92,354	0																				
南三陸町	12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(志津 川)	県	県	直接	継続	2,692,000	23	~	28	23	3,875		0		- 24年10月橋梁予備設計契約。	
																		24	317,750		23,400		- 25年10月橋梁詳細設計契約。26年3月工事契約。	
																		25	518,475		80,982		- 26年9月用地測量業務契約。	
																		26	244,900		560,504		- 27年7月道路改良工事契約。28年1月橋梁上部工工事契約。	
																		27	730,050		72,335		- 28年4月工事委託協定の(H28年度協定)締結。	
																		28	271,250		973,765			
																		29						
累計	2,086,300	0	1,710,986	0																				
南三陸町	13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(戸倉)	県	県	直接	継続	2,678,000	23	~	29	23	20,150		0		- 24年6月道路測量設計契約。	
																		24	465,000		13,334		- 25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約。	
																		25	387,500		131,335		- 26年4月工事監督支援業務契約。26年6月竹木調査積算契約。	
																		26	289,850		1,001,986		- 27年9月道路改良工事契約。	
																		27	680,450		174,934		- 28年8月本線部供用済み。28年12月改良工事契約。	
																		28	116,250		501,051			
																		29	116,250					
累計	2,075,450	0	1,822,640	0																				
南三陸町	14	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(波伝 谷)	県	県	直接	継続	1,945,000	23	~	28	23	9,300		0		- 24年11月道路測量設計契約。	
																		24	387,500		14,384		- 25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約。	
																		25	387,500		117,636		- 26年7月道路建物等調査積算業務契約。	
																		26	261,950		853,895		- 27年7月道路改良工事契約。27年8月法面工事契約。	
																		27	383,625		129,882		- 28年12月道路改良工事契約。	
																		28		77,500	367,448			
																		29						
累計	1,429,875	77,500	1,483,245	0																				
南三陸町	15	D	-	1	-	4	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(長清 水)	県	県	直接	廃止	0	23	~	28	23	1,550	▲ 1,550	0			
																		24	38,750	▲ 38,750	0			
																		25			0			
																		26			0			
																		27			0			
																		28			0			
																		29			0			
累計	40,300	▲ 40,300	0	0																				

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
南三陸町	16	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)清水 浜志津川 港線(清 水浜荒 砥)	県	県	直接	継続	588,000	24	~	28	23	0	0	-	24年11月道路測量設計契約。	
																		24	38,750	11,359	-		
																		25	186,000	12,873	-	25年9月用地測量契約。25年11月地質調査契約。	
																		26	77,500	124,000	-	26年6月用地測量業務契約。	
																		27	153,450	▲ 90,786	-	28年2月道路改良工事契約。	
																		28		280,557	-	(債務工事)	
																		29			-		
累計	455,700	0	338,003	0																			
南三陸町	17	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)志津 川登米線 (塩入)	県	県	直接	継続	893,000	24	~	28	23	2,325	0	-	道路測量設計, 用地測量業務を前年度から継続して実施。	
																		24	116,250	15,856	-		
																		25	302,250	6,662	-	25年土地評価業務契約。	
																		26	82,925	101,158	-	27年3月都市計画変更業務契約。	
																		27	188,325	129,255	-	27年10月工事契約。27年11月用地測量業務契約。	
																		28		165,469	-	29年1月道路改良工事契約。	
																		29			-		
累計	692,075	0	418,400	0																			
南三陸町	18	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)泊崎 半島線 (泊崎他)	県	県	直接	継続	652,000	24	~	28	23	0	0	-	24年6月道路測量設計契約。	
																		24	116,250	30,626	-		
																		25	271,250	4,194	-	26年3月工事契約。	
																		26	155,000	432,450	-	26年7月道路法面外詳細設計業務契約。	
																		27	0	▲ 221,293	-	27年6月道路改良工事契約。	
																		28		▲ 37,200	-	29年1月舗装工事契約。	
																		29			-		
累計	542,500	▲ 37,200	425,521	0																			
南三陸町	62	◆	D	-	1	-	1	-	県立学校防災 施設・設備等 整備事業	志津川高 校	県	県	直接	完了	24,504	24	~	26	23			-	24年10月~12月 設計(工事未了)
																			24	19,603	4,303	-	25年3月 備品購入
																			25		7,917	-	本体工事・工事監理発注 25年11月
																			26		▲ 114	7,497	26年4月 完了
																			27				
																			28				
																			29				
累計	19,603	0	12,106	7,497																			
南三陸町	91	D	-	1	-	8	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)清水 浜志津川 港線(志 津川)	県	県	直接	継続	1,695,000	25	~	28	23	0	0	-		
																		24	0	0	-		
																		25	364,250	335,127	-	25年6月詳細設計契約。26年3月工事契約。	
																		26	310,000	339,123	-	26年3月橋梁下部工工事契約。26年9月道路改良工事契約。	
																		27	639,375	11,957	-	27年12月旧橋撤去工事契約。28年3月橋梁取付護岸工事契約。	
																		28		488,531	-	28年4月工事委託協定締結。29年1月暫定供用(車道部)済み。	
																		29			-		
累計	1,313,625	0	1,174,738	0																			

(様式2D)

宮城県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
																	23	24
南三陸町	92	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業 (県分)	南三陸町	県	県	直接	継続	850,692	25 ~ 32	23							
											24							
											25	680,553		5,160				
											26			664				
											27			21,773				
											28			50,593				
											29							
											累計	680,553	0	78,190	0			
都道府県 交付分	各年度 別合計	23	274,350	▲ 1,550	0	0												
		24	12,039,403	▲ 38,750	1,322,841	0												
		25	40,332,428	0	4,151,689	0												
		26	19,133,754	▲ 612,557	11,959,321	12,210												
		27	27,013,357	▲ 465,000	5,912,537	20,676												
		28	2,453,856	1,117,857	25,642,586	63,995												
		29	1,721,086															
		142,691,489	都道府県交付分 計	102,968,234	0	48,988,974	96,881											
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												
		24	0	0	0	0												
		25	0	0	0	0												
		26	0	0	0	0												
		27	0	0	0	0												
		28	0	0	0	0												
		29	0															
		0	市町村交付分 計	0	0	0	0											
142,691,489	合計	102,968,234	0	48,988,974	96,881													

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。