

(様式1)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
岩沼市 交付分	23	1,006,932	0
	24	13,352,636	8,607,444
	25	21,077,917	12,828,829
	26	8,897,864	9,396,822
	27	10,784,045	15,328,669
	28	543,288	1,716,603
	29	47,388	
合 計		55,710,070	47,878,367

<参考>	岩沼市東日本大震災 復興交付金基金残高	岩沼市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	岩沼市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	12,459,922	26,240	43,276,388

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	23	43,000	0
	24	1,567,891	503,492
	25	4,246,450	2,575,491
	26	5,695,806	3,479,974
	27	2,078,202	3,555,948
	28	1,142,906	1,686,861
	29	689,929	
合 計		15,464,184	11,801,766

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	東部地域	市	市	直接	継続	136,300	24 ~ 28	23						案件毎に個別調査。24年度 調査件数3件。
														24	102,225		1,800	-	調査件数5件。	
														25			4,669	-		
														26			3,924	-		
														27			1,128	-		
														28			491	-		
														29				-		
累計	102,225	0	12,012	0																
18	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	岩沼市全域	県	県	直接	継続	746	24 ~ 28	23						
														24	559		1	-		
														25			0	-		
														26			1	-	一部成果品完成	
														27			0	-		
														28			0	-		
														29				-		
累計	559	0	2	0																
(注)													23	0	0	0	0		/	
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	559	0	1	0			
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	0	0	0	0			
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	1	0			
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													27	0	0	0	0			
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													28	0	0	0	0			
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													29	0	0	0	0			
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													746	都道府県交付分 計	559	0	2	0		
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													23	0	0	0	0			
													24	102,225	0	1,800	0			
													25	0	0	4,669	0			
													26	0	0	3,924	0			
													27	0	0	1,128	0			
													28	0	0	491	0			
													29	0	0	0	0			
													136,300	市町村交付分 計	102,225	0	12,012	0		
													137,046	合計	102,784	0	12,014	0		

(様式2B)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
49	B - 3 - 1 -	東部地区子育て拠点整備事業	玉浦西地区	市	市	直接	継続	241,060	28	~	30	23																			
												24																			
												25																			
												26																			
												27																			
												28			6,266																
												29	7,388																		
												累計	7,388	0	6,266	0															
												(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。												都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
																								24	0	0	0	0			
25	0	0	0	0																											
26	0	0	0	0																											
27	0	0	0	0																											
28	0	0	0	0																											
29	0	0	0	0																											
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0																										
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																									
24	0	0	0	0																											
25	0	0	0	0																											
26	0	0	0	0																											
27	0	0	0	0																											
28	0	0	6,266	0																											
29	7,388	0	0	0																											
241,060	市町村交付分 計	7,388	0	6,266	0																										
241,060	合計	7,388	0	6,266	0																										

(様式2C)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
19	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	52,000	23	~	27	23	43,000		0	-	24年4月、基本計画策定業務発注、24年6月、計画概要書作成 業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務発注 26年5月塩分モニタリング業務発注 27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。	
																	24	9,000		38,454	-		
																	25			2,560	-		
																	26			1,291	-		
																	27			1,407	8,288		
																	28				0		
																	累計	52,000	0	43,712	8,288		
20	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	12,093,132	24	~	32	23				-	25年3月、実施設計発注。 25年5月、工事発注。 26年4月、工事発注。 27年12月、暗渠排水工事契約。28年1月、区画整理工事契約。 28年9月、暗渠排水工事契約	
																	24	97,500		89,289	-		
																	25	1,022,250		814,273	-		
																	26	4,819,500		1,873,379	-		
																	27	1,253,836		3,021,635	-		
																	28	1,128,546		891,291	-		
																	累計	9,010,654	0	6,689,867	0		
21	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	玉浦中部 地区	県	県	直接	完了	430,558	24	~	27	23				-	24年6月、電柱移設。24年6月、工事測量業務発注。24年11月、 高度化支援業務発注。 25年7月区画整理、暗渠排水工事工事発注。 26年8月区画整理付帯工契約。26年6月高度化支援契約。 28年2月区画整理付帯工事契約。	
																	24	132,043		132,043	-		
																	25	102,450		107,906	-		
																	26	88,425		38,700	-		
																	27			33,547	10,722		
																	28						
																	累計	322,918	0	312,196	10,722		
28	◆	C	-	4	-	1	-	1	岩沼市農業機 械施設導入検 討支援調査事 業	東部地域	市	市	直接	完了	24	~	24	23				-	24年7月、調査設計業務発注。
																		24	19,228		18,228	1,000	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	19,228	0	18,228	1,000	
29	◆	C	-	1	-	2	-	1	農地整備推進 支援事業	岩沼地区	県	県	直接	完了	24	~	25	23				-	24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。 25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注
																		24	16,640		6,787	-	
																		25	10,080		4,473	15,460	
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	26,720	0	11,260	15,460	

(様式2C)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
33	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業	東部地域	県	市	間接	完了	4,204,524	24	~	26	23				25年1月、調査測量業務発注。25年2月、農業用機械発注。
																	24	1,166,899		165,823	-
																	25	1,932,786		1,329,978	-
																	26	53,706		898,034	919,759
																	27			▲ 160,203	
																	28				
																	29				
																	累計	3,153,391	0	2,233,632	919,759
34	◆	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(効果促進)	東部地域	市	市	直接	完了	80,582	24	~	25	23				25年2月、農業用機械発注。
																	24	22,968		6,929	-
																	25	9,264		1,579	-
																	26			0	23,724
																	27				
																	28				
																	29				
																	累計	32,232	0	8,508	23,724
37	◆	C	-	4	-	1	被災地域営農再開支援事業	東部地域	市	市	直接	完了	15,971	25	~	25	23				
																	24				
																	25	12,776		12,432	344
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	累計	12,776	0	12,432	344

(様式2C)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
50	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	4,390	28	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	1,560		1,591	-	28年9月、暗渠排水工事契約
																	29	907				
累計	2,467	0	1,591	0																		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。												都道府 県交付分	各年度 別合計	23	43,000	0	0	0				
														24	1,422,082	0	432,396	0				
														25	3,067,566	0	2,259,190	15,460				
														26	4,961,631	0	2,811,404	919,759				
														27	1,253,836	0	2,896,386	19,010				
														28	1,130,106	0	892,882	0				
														29	689,929	0	0	0				
														16,818,004	都道府県交付分 計	12,568,150	0	9,292,258	954,229			
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		
																24	42,196	0	25,157	1,000		
25	22,040	0	14,011	344																		
26	0	0	0	23,724																		
27	0	0	0	0																		
28	0	0	0	0																		
120,588	市町村交付分 計	64,236	0	39,168	25,068																	
16,938,592	合計	12,632,386	0	9,331,426	979,297																	

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	市道寺島海岸 線整備事業	寺島海岸 線	市	市	直接	継続	1,631,320	23 ~ 29	23	10,656		0	-	24年7月調査測量設計契約。 26年1月用地買収開始。26年3月工事発注。 進捗率18.4% 28年3月工事変更契約。進捗率約53%
															24	148,909		27,225	-	
															25	648,447		34,089	-	
															26	387,648		161,499	-	
															27	68,610		846,429	-	
															28			45,190	-	
															29				-	
累計	1,264,270	0	1,114,432	0																
3	D	-	1	-	2	-	市道藤曾根線 整備事業	藤曾根線	市	市	直接	継続	965,000	23 ~ 28	23	7,750		0	-	24年7月調査測量設計契約。 26年1月用地買収開始。 26年7月工事発注。進捗率18.4% 28年3月工事変更契約。進捗率約90%
															24	96,626		12,004	-	
															25	351,331		37,534	-	
															26	191,809		170,874	-	
															27	100,357		527,133	-	
															28			▲ 4,427	-	
															29				-	
累計	747,873	0	743,118	0																
4	D	-	4	-	1	-	玉浦西地区災 害公営住宅事 業	玉浦西地 区	市	市	直接	完了	5,223,400	23 ~ 26	23	180,950		0	-	24年9月設計業務契約。 25年12月本体工事発注(協定締結)。 27年3月建築工事完了。 事業費精査によるもの。 土地区画整理事業の換地処分に伴う土地売買契約の清算によるもの
															24	729,262		841,579	-	
															25	3,476,511		3,449,969	-	
															26	183,750		141,450	-	
															27			▲ 7,088	-	
															28			5	144,558	
															29				-	
累計	4,570,473	0	4,425,915	144,558																
5	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 計画策定支援 事業	東部地域	市	市	直接	継続	100,000	24 ~ 29	23			0	-	24年4月復興計画策定業務契約。24年7月千年希望の丘整備 基本設計業務契約。25年1月エココンパクトシティ基本方針策定 業務契約 25年4月復興計画策定業務契約。26年2月千年希望の丘(蒲崎 他)基本構想業務契約。 26年4月復興計画策定支援業務契約。 27年4月復興計画策定支援業務契約。 28年4月復興計画策定支援業務契約。
															24	75,000		22,684	-	
															25			4,238	-	
															26			3,218	-	
															27			3,240	-	
															28			2,673	-	
															29				-	
累計	75,000	0	36,053	0																
6	D	-	21	-	1	-	二野倉排水路 整備事業	二野倉地 区	市	市	直接	継続	5,294,710	23 ~ 28	23	64,500		0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 契約。 25年7月本体工事発注(協定締結) 26年7月協定変更
															24			25,995	-	
															25	924,000		1,337,502	-	
															26	1,170,750		592,573	-	
															27	1,777,500		1,867,901	-	
															28		34,282	106,933	-	
															29				-	
累計	3,936,750	34,282	3,930,904	0																

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
7	D	-	21	-	2	-	二野倉排水機 場新設整備事 業	二野倉地 区	市	市	直接	継続	5,419,000	23	~	28	23	56,250		0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 - 契約。 - 25年7月本体工事発注(協定締結) 26年7月協定変更																		
																	24			101,367	-																			
																	25	990,000		944,876	-																			
																	26	1,302,750	348,225	1,106,820	-																			
																	27	1,291,500		1,819,476	-																			
																	28	75,525		89,203	-																			
																	29				-																			
																	累計	3,716,025	348,225	4,061,742	0																			
																	8	D	-	21	-		3	-	二野倉2号排 水路整備事業	二野倉地 区	市	市	直接	継続	580,000	23	~	29	23	17,250		0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 - 契約。 - 25年7月本体工事発注(協定締結) 26年7月協定変更
																																			24			11,276	-	
25	87,000		87,546	-																																				
26	64,500		114,855	-																																				
27	266,250		149,472	-																																				
28			57,041	-																																				
29				-																																				
累計	435,000	0	420,190	0																																				
9	D	-	21	-	4	-	二野倉2号排 水機場新設整 備事業	二野倉地 区	市	市	直接	継続	2,245,613	23	~	31						23													43,125		0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 - 契約。 - 25年7月本体工事発注(協定締結) 26年7月協定変更	
																						24															77,271	-		
																	25	690,000		655,845	-																			
																	26	373,762	182,962	585,757	-																			
																	27	373,500		148,398	-																			
																	28		3,234	195,954	-																			
																	29				-																			
																	累計	1,480,387	186,196	1,663,225	0																			
																	10	D	-	21	-	5	-	矢野目排水路 整備事業	矢野目地 区	市	市	直接	継続	4,313,040	24	~	28	23			0	-		24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 - 契約。 - 25年7月本体工事発注(協定締結) 26年7月協定変更
																																		24	69,000		10,880	-		
25	927,000		1,351,336	-																																				
26	1,003,125		230,096	-																																				
27	1,003,125		1,350,481	-																																				
28	135,750	96,780	186,515	-																																				
29				-																																				
累計	3,138,000	96,780	3,129,308	0																																				
11	D	-	21	-	6	-	矢野目排水機 場新設整備事 業	矢野目地 区	市	市	直接	継続	6,062,320	24	~	28																		23			0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 - 契約。 - 25年7月本体工事発注(協定締結) 26年7月協定変更	
																																		24	50,625		53,799	-		
																	25	1,410,000		1,392,643	-																			
																	26	1,346,190	329,475	1,838,990	-																			
																	27	1,340,625		1,190,084	-																			
																	28	69,825		67,760	-																			
																	29				-																			
																	累計	4,217,265	329,475	4,543,276	0																			
																	12	D	-	21	-	7	-	矢野目2号排 水路整備事業	矢野目地 区	市	市	直接	完了	92,000	24	~	24	23			0	-		24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 - 契約。
																																		24	69,000		10,880	-		
25			523	57,597																																				
26																																								
27																																								
28																																								
29																																								
累計	69,000	0	11,403	57,597																																				



(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
13	D	-	21	-	8	-	矢野目2号排水機場新設整備事業	矢野目地区	市	市	直接	完了	67,500	24	~	24	23			0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。 事業統合に伴う精査によるもの。																			
																	24	50,625		53,799	-																				
																	25																								
																	26																								
																	27			▲ 3,174																					
																	28																								
																	29																								
																	累計	50,625	0	50,625	0																				
																	14	D	-	21	-		9	-	玉浦西下水道整備事業	玉浦西地区	市	市	直接	完了	54,000	23	~	25	23	22,500		0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月施設設計業務契約。 ▲ 472,500	
																																			24	99,375		38,981	-		
25	391,125		▲ 14,042	-																																					
26		▲ 472,500	0	15,561																																					
27																																									
28																																									
29																																									
累計	513,000	▲ 472,500	24,939	15,561																																					
15	D	-	23	-	1	-	玉浦西部防災集団移転促進事業(整備事業)	玉浦西地区	市	市	直接	継続	14,834,640	23	~	28						23													510,095		0	-	24年7月移転先用地買収開始。24年7月造成工事発注。25年1月移転元地買収開始。 25年12月宅地引渡し開始。 26年4月宅地引渡し完了。 ▲ 332,508		
																						24													7,202,489		6,855,827	-			
																	25	5,597,730		2,360,697	-																				
																	26	2,502		1,090,046	-																				
																	27			498,423	-																				
																	28		▲ 332,508	72,237	-																				
																	29				-																				
																	累計	13,312,816	▲ 332,508	10,877,230	0																				
																	16	D	-	23	-	2	-	玉浦西部防災集団移転促進事業(計画策定)	玉浦西地区	市	市	直接	継続	458,647	23	~	28	23	93,856		0	-		24年3月調査測量設計契約。 26年5月事業計画図書作成業務委託。 ▲ 332,508	
																																		24	199,878		168,009	-			
25	50,250		91,007	-																																					
26			55,504	-																																					
27			2,713	-																																					
28			11,687	-																																					
29				-																																					
累計	343,984	0	328,920	0																																					
17	◆	D	-	23	-	1	1	自然共生・国際医療産業都市整備事業	矢野目地区	市	市	直接	完了	218,800	24	~																		28	23			0	-		24年7月基本構想策定業務契約。 25年5月基本計画策定業務発注 26年6月基本計画策定支援業務発注 74,592
																																			24	175,040		50,291	-		
																	25			47,773	-																				
																	26			2,384	-																				
																	27			0	-																				
																	28			0	74,592																				
																	29				-																				
																	累計	175,040	0	100,448	74,592																				
																	22	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)岩沼海浜緑地線(二の倉)	県	県	直接	継続	1,784,000	24	~	27		23				-	24年7月道路測量設計, 橋梁予備設計契約25年1月用地測量業務, 地質調査, 道路詳細設計契約。25年3月橋梁詳細設計契約。 25年10月用地買収開始。25年10月工事契約。 26年9月橋梁下部工工事契約。27年3月事業認定委託契約。 27年11月橋梁上部工工事, 改良工事契約。 28年11月道路改良工事契約	
																																			24	46,500		42,150	-		
25	498,325	18,600	232,919	-																																					
26	423,925	85,250	517,154	-																																					
27	310,000		209,275	-																																					
28			306,152	-																																					
29				-																																					
累計	1,278,750	103,850	1,307,650	0																																					

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
23	D	-	1	-	3	-	市道空港三軒 茶屋線整備事 業	三軒茶屋 線	市	市	直接	完了	4,414,781	24	~	28	23			0		24年7月調査測量設計契約。
																	24	490,879		87,148		
																	25	2,052,819		293,297		25年11月用地買収開始。26年1月本体工事発注。 進捗率54.5%
																	26	784,840		1,009,657		
																	27	92,916		1,244,382		28年3月工事変更契約。進捗率約86%。
																	28			17,687	769,283	工事完了
																	29					
累計	3,421,454	0	2,652,171	769,283																		
24	D	-	1	-	4	-	市道空港三軒 茶屋線延伸部 整備事業	三軒茶屋 線	市	市	直接	完了	1,554,014	24	~	28	23			0		24年7月調査測量設計契約。
																	24	94,102		4,154		
																	25	553,331		17,983		
																	26	270,101		51,080		26年11月用地買収開始。12月工事発注。進捗率3.0%
																	27	286,825		706,863		28年3月工事変更契約。進捗率約51%
																	28			66,405	357,874	工事完了
																	29					
累計	1,204,359	0	846,485	357,874																		
25	D	-	1	-	5	-	市道相野釜線 整備事業	相野釜線	市	市	直接	継続	5,722,479	24	~	29	23			0		24年7月調査測量設計契約。
																	24	339,626		34,828		
																	25	1,710,286		170,797		26年1月用地買収開始。26年3月工事発注。 進捗率35.8%
																	26	873,108		1,040,941		
																	27	1,511,899		2,260,492		27年8月、28年3月工事変更契約。進捗率約66%
																	28			440,184		
																	29					
累計	4,434,919	0	3,947,242	0																		
26	D	-	1	-	6	-	市道本町早股 線整備事業	本町早股 線	市	市	直接	完了	604,000	24	~	28	23			0		24年7月調査測量設計契約。
																	24	232,380		30,670		
																	25	126,158		4,293		26年1月用地買収開始。26年3月工事発注。 進捗率20.8%
																	26	55,782		99,077		
																	27	53,778		280,128		28年3月工事変更契約。進捗率約70%。
																	28			30,713	23,217	工事完了
																	29					
累計	468,098	0	444,881	23,217																		
27	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	東部地域	市	市	直接	完了	144,517	24	~	28	23			0		
																	24	554,130		0		
																	25			0		
																	26		▲ 388,162	0		
																	27		▲ 41,177			
																	28		▲ 16,402		108,389	
																	29					
累計	554,130	▲ 445,741	0	108,389																		
30	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)塩釜 亘理線 (早股寺 島)	県	県	直接	完了	286,000	24	~	27	23			0		24年7月道路測量設計契約。平成25年地質調査契約。
																	24	38,750		16,497		
																	25	201,500	▲ 18,600	54,857		25年7月用地買収開始。25年11月工事契約。
																	26	85,250	▲ 85,250	111,667		26年11月道路改良工事契約。
																	27			▲ 44,626		
																	28			48,642	34,613	28年10月工事完成。28年12月供用開始。
																	29					
累計	325,500	▲ 103,850	187,037	34,613																		

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28								29	累計								
31	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (防災公園) (整備事業)	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	継続	1,360,277	24	~	27	23					24年9月公園基本設計契約。	
																	24	60,000		12,448	-	25年9月公園詳細設計契約。	
																	25	225,000		23,365	-	26年9月避難路詳細設計契約	
																	26	225,000		27,884	-	27年6月、28年3月 公園整備契約、27年9月避難路整備契約	
																	27	511,500	▲ 1,292	487,422	-		
																	28			428,761	-		
																	29				-		
																	累計	1,021,500	▲ 1,292	979,880	0		
32	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	市			継続	4,244,393	24	~	32	23			0	24年9月仮設歩道設置工事発注、造成工事施工管理契約。25		
																	24	2,507,269		40,400	-	年1月住宅再建相談業務契約。	
																	25			77,889	-	25年4月造成工事施工監理業務(H25年度分)発注。26年2月農	
																	26	457		129,425	-	道付替工事発注	
																	27	877,909		392,138	-		
																	28	9,876		37,280	-		
																	29				-		
																	累計	3,395,511	0	677,132	0		
35	◆	D	-	23	-	1	-	玉浦西地区周 辺環境整備事 業	市	市	直接	完了	42,000	24	~	26	23			0	25年2月水路工事発注。		
																	24	24,000		21,420	-		
																	25	9,600		1,309	-		
																	26			6,326	4,545	26年6月完成。	
																	27				-		
																	28				-		
																	29				-		
																	累計	33,600	0	29,055	4,545		
36	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (防災公園) (用地費)	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	完了	11,238	25	~	27	23						
																	24				-		
																	25	3,333		0	-		
																	26			0	-		
																	27	2,866	1,292	7,491	-	27年8月用地契約	
																	28			0	-		
																	29				-		
																	累計	6,199	1,292	7,491	0		
38	◆	D	-	1	-	1	-	道路整備促進 事業(工事監 督支援業務)	東部地域	市	市	直接	継続	183,000	25	~	29	23			0		
																		24			0	-	
																		25	36,800		13,776	-	25年10月工事監督支援業務発注。
																		26	33,600		33,264	-	約5割完了。
																		27	36,000		59,180	-	道路の整備状況に合わせ事業期間を延長。
																		28			▲ 11,525	-	
																		29	40,000			-	
																		累計	146,400	0	94,695	0	
39	D	-	22	-	3	-	千年希望の丘 防災公園整備 事業(整備事 業)	沿岸地域	市	市	直接	継続	3,225,000	25	~	28	23			0			
																	24			0	-		
																	25	840,000		356,556	-	25年7月設計業務発注。25年11月本体工事発注。	
																	26	422,250		811,156	-	26年12月二野倉地区工事発注。	
																	27	1,117,950	38,550	1,107,989	-	27年6月長谷釜地区、27年9月新浜地区、28年2月蒲崎地区、 28年3月藤菅根地区工事発注。	
																	28			112,098	-		
																	29				-		
																	累計	2,380,200	38,550	2,387,799	0		

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
40	D	-	22	-	4	-	千年希望の丘 防災公園整備 事業(用地買 収)	沿岸地域	市	市	直接	継続	407,000	25	~	28	23		0	-	26年2月用地買収開始。
																	24		0	-	
																	25	93,333	36,629	-	
																	26	133,333	64,219		
																	27	44,666	118,254		
																	28		2,556		
																	29				
累計	271,332	0	221,658	0																	
41	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	岩沼市	県	県	直接	継続	313,408	25	~	32	23				
																	24				
																	25	250,726	5,160		
																	26		11,864		
																	27				
																	28		0		
																	29				
累計	250,726	0	17,024	0																	
42	D	-	1	-	7	-	市道藤曾根線 延伸部整備事 業	岩沼市	市	市	直接	完了	431,099	25	~	28	23				25年12月調査測量設計業務契約。 26年9月工事発注。進捗率18.4% 28年3月工事変更契約。進捗率約90% 工事完了
																	24				
																	25	52,316	18,244	-	
																	26	222,221	45,291		
																	27	59,564	270,185		
																	28		▲ 10,070	10,451	
																	29				
累計	334,101	0	323,650	10,451																	
43	◆	D	-	4	-	1	玉浦西地区災 害公営住宅駐 車場整備事業	玉浦西地 区	市	市	直接	完了	47,300	25	~	26	23				25年12月本体工事発注(協定締結) 27年3月工事完了
																	24				
																	25	37,840	37,840	-	
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	37,840	0	37,840	0																	
44	◆	D	-	22	-	3	千年希望の丘 防災公園整備 事業(工事監 督支援業務)	沿岸地域	市	市	直接	完了	13,230	26	~	28	23				27年1月施工監理委託。 業務完了
																	24				
																	25				
																	26	2,600	2,478	-	
																	27	5,356	7,984		
																	28		▲ 1	122	
																	29				
累計	7,956	2,627	10,461	122																	
45	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	玉浦西地 区	市	市	直接	継続	1,425,626	26	~	32	23				27年4月より開始
																	24				
																	25				
																	26	61,331	0	-	
																	27	150,276	175,969		
																	28	188,510	198,212	207,473	
																	29				
累計	400,117	198,212	383,442	0																	

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28	29								累計									
46	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	玉浦西地 区	市	市	直接	継続	140,036	26	~	32	23							
																	24							
																	25							
																	26	5,235		0	-			
																	27	13,098		15,908		27年4月より開始		
																	28	17,503	16,402	17,732				
																	29							
累計	35,836	16,402	33,640	0																				
47	◆	D	-	22	-	3	-	千年希望の丘 防災公園整備 事業(農道機 能回復)	沿岸地域	市	市	直接	完了	151,128	26	~	28	23						
																		24						
																		25						
																		26	6,220		5,918	-	27年2月測量設計委託。	
																		27	114,681		65,429		27年12月用地買収開始、工事発注。	
																		28			9,991	39,563	工事完了	
																		29						
累計	120,901	0	81,338	39,563																				
48	D	-	17	-	1	-	西原地区被災 市街地復興土 地区画整理事 業	西原地区	市	市	直接	完了	325,280	27	~	28	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	197,660		229,152		27年8月調査設計契約、12月造成工事発注。		
																	28	46,299		▲ 41,448	56,255	工事完了		
																	29							
累計	243,959	0	187,704	56,255																				
51	◆	D	-	22	-	1	-	避難誘導標識 整備事業	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	継続	16,000	28	~	28	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28	12,800	0	10,424	2,376	契約済。	
																		29						
累計	12,800	0	10,424	2,376																				

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	145,250	0	71,095	0	
										25	1,178,884	0	316,301	0	
										26	734,175	0	668,569	0	
										27	824,366	0	659,562	0	
										28	12,800	0	793,979	36,989	
										29	0	0	0	0	
								3,770,923	都道府県交付分 計		2,895,475	0	2,509,506	36,989	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,006,932	0	0	0	
										24	13,208,215	0	8,580,487	0	
										25	21,055,877	0	12,810,149	57,597	
										26	8,897,864	0	9,392,898	20,106	
										27	10,784,045	0	15,327,541	0	
										28	543,288	0	1,709,846	1,584,304	
										29	40,000	0	0	0	
								70,634,873	市町村交付分 計		55,536,221	0	47,820,921	1,662,007	
								74,405,796	合計		58,431,696	0	50,330,427	1,698,996	