

(様式1)

白石市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

白石市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	345,136	168,277
	25	0	
	26	0	
	27	0	
合 計		345,136	168,277

<参考>	白石市東日本大震災復興交付金基金残高	259,071	白石市東日本大震災復興交付金基金の利息額	18
------	--------------------	---------	----------------------	----

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	388,696	0
	24	14,967	186,708
	25	0	
	26	0	
	27	0	
合 計		403,663	186,708

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

白石市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

Table with columns: No., 事業番号, 事業名, 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 継続/完了, 全体事業費, 全体事業期間, 年度, 交付額(国費), 契約済額(国費相当額), 執行残額(国費相当額), 事業の進捗状況. Rows 3-9 show details for various agricultural and disaster recovery projects.

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。

Summary table with columns: 都道府県交付分, 市町村交付分, 各年度別合計, 年度 (23, 24, 25, 26, 27), 交付額, 契約済額, 執行残額. Total values: 403,663, 186,708, 4,797.

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、404,021千円

(様式2D)

白石市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
1	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(虎子沢 山)	郡山字虎 子沢山地 区	市	市	直接	継続	168,200	23 ~ 24	23			-	調査設計業務委託については、平成24年度で完了。 工事については、平成25年3月末時点では契約のみとなっている。
															24	126,150	57,798	-	
															25				
															26				
															27				
累計	126,150	57,798	0																
2	D	-	14	-	2	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(緑が丘)	緑が丘地 区	市	市	直接	継続	262,000	23 ~ 24	23			-	調査設計業務委託については、平成24年度で完了。 工事については、平成25年3月末時点では契約のみとなっている。
															24	196,500	90,809	-	
															25				
															26				
															27				
累計	196,500	90,809	0																
7	◆	D	-	14	-	1	集水井等設置 用地購入事業	郡山字虎 子沢山地 区	市	市	直接	継続	3,096	24 ~ 24	23			-	用地測量業務委託については、平成25年3月末時点進捗率約70%、平 成25年7月末まで工期を延期し進めている。
															24	2,476	798	-	
															25				
															26				
															27				
累計	2,476	798	0																
8	D	-	20	-	1	-	白石市復興・ 防災まちづくり 計画策定事業	白石市域	市	市	直接	継続	26,203	24 ~ 24	23			-	平成25年2月14日に業務委託を契約。繰越事業として工期を平成2 6年3月20日まで延長し、平成25年5月末時点で進捗率は30.4%。
															24	19,652	18,585	-	
															25				
															26				
															27				
累計	19,652	18,585	0																

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道県交付分 計		0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	344,778	167,990	0
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		344,778	167,990	0	0
県・市町村交付分 合計		344,778	167,990	0	0

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、344,778千円