

(様式1)

山元町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

| 山元町 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|------------|------------|-------------|-----------------|
| | 23 | 559,790 | 321,415 |
| 24 | 11,498,483 | 3,889,207 | |
| 25 | 18,447,722 | | |
| 26 | 5,788,063 | | |
| 27 | 0 | | |
| 合計 | | 36,294,058 | 4,210,622 |

| | | | | |
|------|-----------|------------|-------------|---|
| <参考> | 山元町復興基金残高 | 34,557,124 | 山元町復興基金の利息額 | 0 |
|------|-----------|------------|-------------|---|

| <参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|---------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 49,470 | 47,250 |
| 24 | 6,830,110 | 4,399,129 | |
| 25 | 7,155,690 | | |
| 26 | 2,460,000 | | |
| 27 | 0 | | |
| 合計 | | 16,495,270 | 4,446,379 |

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

山元町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|--|---------|--------|-------|---|---|---|----------------------|---------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A | - | 2 | - | 1 | - | 坂元小学校講堂(屋内運動場)改築事業 | 坂元小 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 329,168 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 基本設計及び解体工事を完了。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 27,568 | 21,700 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 191,876 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 累計 | 219,444 | 21,700 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ◆A | - | 2 | - | 1 | - | 山元町小中学校の今後のあり方検討業務事業 | 坂元小、山下小、山一小、坂元中、山下中 | 町 | 町 | 直接 | 完了 | 25,000 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 調査検討業務として完了。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 10,000 | 7,056 | 2,944 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 累計 | 10,000 | 7,056 | 2,944 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | A | - | 4 | - | 1 | - | 埋蔵文化財発掘調査事業 | 山元町復興事業実施箇所 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 120,000 | 23 ~ 27 | 23 | 750 | | | 新市街地整備と併せ実施予定。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 21,750 | 717 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 累計 | 22,500 | 717 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | A | - | 4 | - | 1 | - | 埋蔵文化財発掘調査事業 | 山元町全域 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 7,314 | 24 ~ 24 | 23 | | | | 24年12月~26年3月 分布調査調整 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,485 | 5 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 累計 | 5,485 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) | | | | | | | | | | | | | | 23 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | 都道府県交付分 | 各年度別合計 | 24 | 5,485 | 5 | 0 | | |
| 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | 都道府県交付分 計 | | | | 5,485 | 5 | 0 | |
| 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | | | 市町村交付分 | 各年度別合計 | 23 | 750 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 59,318 | 29,473 | 2,944 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | 191,876 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 市町村交付分 計 | | | | 251,944 | 29,473 | 2,944 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 県・市町村交付分 合計 | | | | 257,429 | 29,478 | 2,944 | ※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、42,588千円 |

(様式2B)

山元町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成25年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|--|------------|-------|-------|-----|-------------|---------------|-------------------------|--------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | B | - | 2 | - | 1 | - | 介護基盤復興 まちづくり整備 事業 | 合戦原地区 | 県 | 民間 事業者 | 間接 | 継続 | 32,000 | 24 ~ 24 | 23 | | | | 現在、工事施工中で平成25年9月完了予定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 30,000 | 30,000 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 33 | ◆ B | - | 3 | - | 1 | - | 保育所整備に かかる基礎調 査事業 | 南保育所 東保育所 | 町 | 町 | 直接 | 完了 | 2,000 | 24 ~ 24 | 23 | | | | 基本構想検討を完了済み。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,600 | 1,495 | 105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,600 | 1,495 | 105 | |
| (注) | | | | | | | | | | | | | | | ※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額 (国費)は、31,600千円 | | | | |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都道府 県交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 都道府県 交付分 計 | 24 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 25 | 0 | 0 | 0 | | 26 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 | | 累計 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 23 | 0 | 0 | 0 | | 市町村 交付分 | 24 | 1,600 | 1,495 | 105 | | | | | | | | |
| | | 25 | 0 | 0 | 0 | | | 26 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 累計 | 1,600 | 1,495 | | 105 | | | | | | | | | | | |
| 市町村交付分 計 | | 1,600 | 1,495 | 105 | 県・市町村交付分 合計 | | | 31,600 | 31,495 | 105 | | | | | | | | | |

(様式2C)

山元町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|------|---|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | C | - | 1 | - | 1 | - | 農業集落排水事業 | 上平処理場他 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 160,000 | 23 ~ 24 | 23 | 7,500 | 5,481 | - | 脱水汚泥施設に係る設計業務を完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 112,500 | 78,119 | - | 脱水汚泥施設に係る工事はH25.8月の完了見込み。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 120,000 | 83,600 | 0 | |
| 5 | C | - | 1 | - | 2 | - | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画) | 山元北部地区、磯地区、山元東部地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 191,000 | 24 ~ 24 | 23 | | | | 排水計画に係る調査業務を完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 191,000 | 111,689 | - | ほ場整備計画策定業務を発注済み。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 191,000 | 111,689 | 0 | |
| 22 | C | - | 4 | - | 1 | - | 被災地域農業復興総合支援事業(山元町いちご団地化整備事業) | 牛橋地区、花釜地区、笠野地区 | 県 | 町 | 間接 | 継続 | 7,678,495 | 23 ~ 25 | 23 | 49,470 | 47,250 | - | 24年3月、調査測量等業務発注。24年8月、施工管理業務発注。24年9月～、造成工事・建設工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 4,069,565 | 4,016,060 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,639,836 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 5,758,871 | 4,063,310 | 0 | |
| 24 | C | - | 1 | - | 1 | - | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業) | 牛橋地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 694,700 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年11月、24年12月、水路工事発注。24年7月、25年1月委託業務発注。25年2月、3月補償契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 150,000 | 97,239 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 75,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 135,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 360,000 | 97,239 | 0 | |
| 25 | C | - | 1 | - | 2 | - | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画) | 山元北部地区、磯地区、山元東部地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 151,000 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年8月、基本計画策定業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 46,000 | 31,553 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 100,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 146,000 | 31,553 | 0 | |
| 26 | C | - | 2 | - | 1 | - | 農水産物販売促進施設他建設事業 | 浅生原地区(予定) | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 529,900 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 未発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 19,275 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 19,275 | 0 | 0 | |
| 27 | ◆C | - | 2 | - | 1 | - | 農水産物等直売所他建設調査事業 | 浅生原地区(予定) | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 20,240 | 24 ~ 24 | 23 | | | | 基本計画策定業務を発注済み。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 16,192 | 7,896 | - | 調査測量業務はH25発注予定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 16,192 | 7,896 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|-------|---|---|---|---|---|---|--------------------------|--------|---|---|----|----|-----------|----|---|----|----|---------|-------|---|----------------------|
| 28 | ◆ | C | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 地域間交流拠点活性化事業 | 山元町全域 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 16,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | イベント等の開催を順次行い対応中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 4,800 | 2,135 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 4,800 | 2,135 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | C | - | 7 | - | 1 | - | | 水産業共同利用施設復興整備事業 | 磯地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 84,420 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 荷捌所、漁具倉庫の実施設計を完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 63,315 | 3,748 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 63,315 | 3,748 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | C | - | 6 | - | 1 | - | | 漁港施設機能強化事業 | 磯浜漁港 | 県 | 町 | 間接 | 継続 | 25,500 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | 25年1月、嵩上げ工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,745 | 236 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 2,745 | 236 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | C | - | 1 | - | 3 | - | | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業) | 山元北部地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,332,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 578,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 578,250 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | ◆ | C | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 農地整備推進支援事業 | 山元北部地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 16,500 | 25 | ~ | 25 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 13,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 13,200 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | C | - | 1 | - | 4 | - | | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業) | 磯地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,056,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 360,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 360,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | ◆ | C | - | 1 | - | 4 | - | 1 | 農地整備推進支援事業 | 磯地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 7,300 | 25 | ~ | 25 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 5,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 5,840 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | C | - | 4 | - | 2 | - | | 被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等) | 町内全域 | 県 | 町 | 間接 | 継続 | 673,482 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | 年度末交付決定のため、基金積立のみ実施。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 108,315 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 396,796 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 505,111 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | ◆ | C | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 既設農集排水路施設安全対策事業 | 坂元地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 130,000 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 20,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 20,480 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| (注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。 | 都道県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 49,470 | 47,250 | 0 | |
| | | | 24 | 4,376,625 | 4,145,088 | 0 | |
| | | | 25 | 3,168,922 | 0 | 0 | |
| | | | 26 | 135,000 | 0 | 0 | |
| | | | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 都道県交付分 計 | | | 7,730,017 | 4,192,338 | 0 | | |
| 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 7,500 | 5,481 | 0 | | |
| | | 24 | 407,082 | 203,587 | 0 | | |
| | | 25 | 20,480 | 0 | 0 | | |
| | | 26 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 | | |
| 市町村交付分 計 | | | 435,062 | 209,068 | 0 | | |
| 県・市町村交付分 合計 | | | 8,165,079 | 4,401,406 | 0 | ※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額 (国費)は、4,839,793千円 | |

(様式2D)

山元町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 /間接 | 継続 /完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|-----------|-----------|---|---|---|-----|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | D | - | 1 | - | 1 | - | 道路新設改良 事業 | 浅生原地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 231,500 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | 新市街地整備の都市計画道路の整備方針により未執行。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 29,200 | 0 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 29,200 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ◆ | D | - | 1 | - | 1 | JR駅への直 行バス運行事 業 | (仮設)坂 元駅~ (仮設)山 下駅~巨 理駅 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 109,970 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | バス購入済。H24.10からの運行业務を完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 31,072 | 24,150 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 18,968 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 50,040 | 24,150 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ◆ | D | - | 1 | - | 1 | 町民バス運行 事業 | 各仮設住 宅沿線 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 283,870 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | バス停設置済。H24.10からの運行业務を完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 26,520 | 25,891 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 72,992 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 99,512 | 25,891 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | D | - | 4 | - | 1 | - | 災害公営住宅 整備事業(山 下地区) | 新山下駅 周辺 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 10,278,280 | 23 | ~ | 26 | 23 | 210,000 | 106,354 | H24は18戸完成。H25は先行着手50戸分の建設を進める予 定。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,673,945 | 1,229,401 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 3,705,397 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 3,404,152 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 8,993,494 | 1,335,755 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | D | - | 4 | - | 2 | - | 災害公営住宅 整備事業(宮 城病院地区) | 宮城病院 周辺 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 1,960,720 | 23 | ~ | 26 | 23 | 22,050 | 1,947 | 埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。一括発 注施工に向け検討中。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 195,440 | 0 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 846,789 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 651,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 1,715,629 | 1,947 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | D | - | 4 | - | 3 | - | 災害公営住宅 整備事業(坂 元地区) | 新坂元駅 周辺 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 2,674,000 | 23 | ~ | 26 | 23 | 117,950 | 14,167 | 第1期施工分の造成工事の発注に向けて調整中。一括発注に よる施工を実施。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 405,615 | 0 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,176,690 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 639,493 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 2,339,748 | 14,167 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | 災害公営住宅 駐車場整備事 業(山下地区) | 新山下駅 周辺 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 88,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | 一括発注による施工を実施。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,000 | 12,000 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 11,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 35,200 | 12,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------|--------|----|---|---|---|---|--|--------------------------------------|---|---|----|----|-----------|----|---|----|----|-----------|---------|---|---|
| 13 | ◆ | D | - | 4 | - | 3 | - | 1 | 災害公営住宅 駐車場整備事 業(坂元地区) | 新坂元駅 周辺 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 16,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | 一括発注による施工を実施。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 9,600 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 9,600 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | D | - | 13 | - | 1 | - | | がけ地近接等 危険住宅移転 事業 | 牛橋地区 他 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 1,951,800 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | 補助要綱作成済。今年2月から申請受付を開始。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,257,495 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 73,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 1,331,205 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | D | - | 17 | - | 1 | - | | 都市再生事業 計画案作成事 業(山下地区) | 新山下駅 周辺 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 593,100 | 23 | ~ | 24 | 23 | 112,125 | 111,866 | - | 事業計画の再検討を行い、津波復興拠点整備事業に方針を変 更。H24.11月に一段の津波復興拠点エリアを都市計画決定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 332,700 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 444,825 | 111,866 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | D | - | 17 | - | 2 | - | | 都市再生事業 計画案作成事 業(坂元地区) | 新坂元駅 周辺 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 226,100 | 23 | ~ | 24 | 23 | 48,075 | 43,096 | - | 事業計画の再検討を行い、津波復興拠点整備事業に方針を変 更。H24.11月に一段の津波復興拠点エリアを都市計画決定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 121,500 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 169,575 | 43,096 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ◆ | D | - | 17 | - | 1 | - | 1 | 鉄道整備に伴 う特定環境影 響評価事業 | 町地区他 | 町 | 町 | 直接 | 廃止 | 30,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | JRが行うこととなったため、未執行。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,000 | 0 | 24,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 24,000 | 0 | 24,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | D | - | 20 | - | 1 | - | | 都市防災推進 事業(浅生原 地区における 復興まちづくり 総合支援事 業) | 浅生原地 区他 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 203,900 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | 当町で行う復興事業と国、県で行う事業との調整や、「避難 路」、「防災緑地」、「産業用地」等の構想を策定。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 59,175 | 54,277 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 32,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 91,425 | 54,277 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | - | 1 | 防災緑地整備 計画事業 | 防災緑地 ゾーン(山 元町沿岸 部) | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 260,520 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | 今後、基本設計業務を発注予定。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 99,200 | 18,060 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 99,200 | 18,060 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | D | - | 23 | - | 1 | - | | 防災集団移転 促進事業 (事業計画等 の策定に関す る事業) | 新山下駅 周辺、宮 城病院周 辺、新坂 元駅周辺 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 343,029 | 23 | ~ | 26 | 23 | 41,340 | 38,504 | - | 新市街地造成における事業概要を固め、各事業計画業務を発 注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 160,539 | 33,525 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 33,999 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 21,393 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 257,271 | 72,029 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ◆ | D | - | 23 | - | 1 | - | 1 | 災害対策用臨 時FM放送局 整備事業 | 浅生原地 区他 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 30,000 | 23 | ~ | 25 | 23 | | | 平成24年度の放送局の整備、運営業務を完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 12,000 | 11,957 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 12,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 24,000 | 11,957 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|---|----|---|---|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|----|----|-----------|---------|----|----|----|-----------|-----------|-------|---|--|
| 31 | D | - | 1 | - | 1 | - | 道路事業(市街地相互の接続道路) | (主)相馬亘理線(山寺) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 8,200,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | 0 | - | 24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,177,750 | 167,962 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,937,500 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,550,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | | |
| 累計 | 5,665,250 | 167,962 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | D | - | 1 | - | 2 | - | 道路事業(市街地相互の接続道路) | (主)相馬亘理線(坂元他) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 3,100,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | 0 | - | 24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 178,250 | 52,681 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 922,250 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 775,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | | |
| 累計 | 1,875,500 | 52,681 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | - | 太陽光街灯整備事業 | 牛橋地区 花釜地区 他 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 200,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | - | 工事発注済。一部、次年度に繰越。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 40,000 | 6,816 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 40,000 | 6,816 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | ◆ | D | - | 23 | - | 1 | - | 下水道区域見直し調査事業 | 笠野地区 他 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 14,175 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | - | 新山下駅周辺地区=委託業務発注済。計画策定完了。 宮城病院周辺地区=委託業務発注済(工期:H25.6~H26.1) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 11,340 | 6,851 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 11,340 | 6,851 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ★ | F | - | 2 | - | 1 | - | 市街地復興効果促進事業 | | 町 | | | | | ~ | | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,949,233 | 1,338,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,415,952 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 3,365,185 | 1,338,480 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | D | - | 1 | - | 2 | - | 浅生原笠野線道路整備事業(市街地相互の接続道路) | 笠野地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 1,000,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | - | 予備設計発注。成果を基に関係者と調整を図る。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 75,200 | 3,721 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 47,200 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 122,400 | 3,721 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | D | - | 1 | - | 3 | - | 上平磯線道路整備事業(市街地相互の接続道路) | 磯地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 700,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | - | 予備設計発注準備中。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 192,000 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 16,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 208,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ◆ | D | - | 4 | - | 2 | - | 災害公営住宅駐車場整備事業(宮城病院地区) | 宮城病院 周辺 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 16,000 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | - | 埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。第4四半期に一括発注施工に向け検討中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 6,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 6,400 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | D | - | 5 | - | 1 | - | 災害公営住宅家賃低廉化事業 | 新山下駅 周辺、宮 城病院周 辺、新坂 元駅周辺 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 6,652,200 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | - | 山下地区については、H25.7月までに50戸完成予定。 入居者に対し事業を実施する。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 41,475 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 41,475 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----|---|---|---|------------------|----------------------|---|---|----|----|------------|----|---|----|--|------------|---|---|
| 42 | D | - | 6 | - | 1 | - | 東日本大震災特別家賃低減事業 | 新山下駅周辺、宮城病院周辺、新坂元駅周辺 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 309,100 | 25 | ~ | 27 | 23 24 25 3,450 26 27 累計 3,450 | 0 | 0 | 山下地区については、H25.7月までに50戸完成予定。入居者に対し事業を実施する。 |
| 43 | D | - | 15 | - | 1 | - | 津波復興拠点整備事業(山下地区) | 新山下駅周辺 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 8,737,105 | 24 | ~ | 27 | 23 24 637,935 25 3,881,100 26 27 累計 4,519,035 | 47,710 | 0 | 一括発注による施工を実施。 |
| 44 | D | - | 15 | - | 2 | - | 津波復興拠点整備事業(坂元地区) | 新坂元駅周辺 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 5,725,292 | 24 | ~ | 27 | 23 24 483,567 25 2,756,175 26 27 累計 3,239,742 | 5,360 | 0 | 一括発注による施工を実施。 |
| 45 | D | - | 23 | - | 2 | - | 防災集団移転促進事業 | 新山下駅周辺、宮城病院周辺、新坂元駅周辺 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 10,749,918 | 24 | ~ | 27 | 23 24 3,179,207 25 4,083,619 26 1,071,675 27 累計 8,334,501 | 836,453 | 0 | 一括発注による施工を実施。 |
| 51 | D | - | 1 | - | 4 | - | 道路事業(市街地相互の接続道路) | 山下駅前線 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,900,000 | 24 | ~ | 27 | 23 24 62,000 25 790,500 26 0 27 0 累計 852,500 | 0 3,393 | 0 | |
| 53 | ★ | F | - | 4 | - | 1 | 市街地復興効果促進事業(県分) | | 県 | | | | | | ~ | | 23 24 25 336,518 26 27 累計 336,518 | 0 | 0 | 事業実施を検討中。 |

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

| | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 都道県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 2,418,000 | 224,036 | 0 |
| | | 25 | 3,986,768 | 0 | 0 |
| | | 26 | 2,325,000 | 0 | 0 |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 都道県交付分 計 | | 8,729,768 | 224,036 | 0 | |
| 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 551,540 | 315,934 | 0 |
| | | 24 | 11,030,483 | 3,654,652 | 24,000 |
| | | 25 | 18,235,366 | 0 | 0 |
| | | 26 | 5,788,063 | 0 | 0 |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村交付分 計 | | 35,605,452 | 3,970,586 | 24,000 | |
| 県・市町村交付分 合計 | | 44,335,220 | 4,194,622 | 24,000 | ※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、12,503,166千円 |