

(様式1)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

塩竈市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	181,305	0
24	5,505,716	6,568,421	
25	17,777,775	5,804,827	
26	6,475,445		
27	0		
合計		29,940,241	12,373,248

<参考>	塩竈市東日本大震災復興交付金基金残高	24,356,112	塩竈市東日本大震災復興交付金基金の利息額	13,722
------	--------------------	------------	----------------------	--------

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	120,939	0
24	427,566	233,510	
25	2,958,159	253,300	
26	235,023		
27	0		
合計		3,741,687	486,810

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
2	C	-	7	-	1	-	塩竈市魚市場 整備事業	魚市場	市	市	直接	継続	1,061,000	24 ~ 25	23				24年12月、荷さばき所補完施設基本構想作成業務発注。
															24	45,750	1,102	-	
															25	585,000	9,958	-	25年6月、補完施設基本・実施設計業務発注。 26年3月、地質調査業務発注。
															26				
															27				
															累計	630,750	11,060	0	
3	C	-	7	-	2	-	塩竈市水産加 工業施設整備 等支援事業	新浜地区、中の 島・港町・ 北浜地区	市	市	直接	継続	7,000,000	24 ~ 25	23				24年6月、実施事業者3社を選定。(25年度完成予定。) 25年1月、実施事業者5社を選定。
															24	3,781,250	3,696,495	-	
															25	1,031,250	1,031,250	-	25年9月、実施事業者1社を選定。 26年1月、実施設計発注。
															26				
															27				
															累計	4,812,500	4,727,745	0	
14	C	-	5	-	1	-	桂島地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸桂島	県	市	間接	継続	241,500	23 ~ 25	23	52,575	0		24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
															24	128,550	76,560	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。
															25		0	-	26年3月、基本・実施設計業務完了。
															26				
															27				
															累計	181,125	76,560	0	
15	C	-	5	-	2	-	野々島地区漁 業集落防災機 能強化事業	浦戸野々 島	県	市	間接	継続	74,420	23 ~ 25	23	15,877	0		24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
															24	39,937	22,824	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。
															25		5,285	-	25年9月、設計業務委託契約(変更)。 26年3月、基本設計業務完了。
															26				
															27				
															累計	55,814	28,109	0	
16	C	-	5	-	3	-	寒風沢地区漁 業集落防災機 能強化事業	浦戸寒風 沢	県	市	間接	継続	127,700	23 ~ 25	23	30,787	0		24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。 24年7月、基本・実施設計業務発注。
															24	64,987	65,254	-	
															25		-5,285	-	25年9月、設計業務委託契約(変更)。 26年3月、基本・実施設計業務完了。
															26				
															27				
															累計	95,774	59,969	0	
17	C	-	6	-	1	-	野々島地区漁 港施設機能強 化事業	浦戸野々 島	県	市	間接	継続	27,000	24 ~ 25	23				
															24	20,925	0		
															25		11,801	-	25年9月、嵩上げ工事発注。26年3月、嵩上げ工事完了。
															26				
															27				
															累計	20,925	11,801	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
18	C	-	6	-	2	-	寒風沢地区漁 港施設機能強 化事業	浦戸寒風 沢	県	市	間接	継続	41,000	24	23				25年3月、嵩上げ工事発注。
															24	31,775	20,343	-	
															25		-811	-	25年7月、嵩上げ工事契約(変更)。25年12月、完了。
															26				
															27				
累計	31,775	19,532	0																
31	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		市						23				24年10月、寒風沢漁港漁業集落復興効果促進事業仮設道路 整備工事発注。(25年1月完成) 25年2月、その2工事発注。 (25年3月完成)
															24	334,275	12,400	-	
															25		24,783	-	
															26				
															27				
累計	334,275	37,183	0																
33	C	-	5	-	4	-	桂島地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	浦戸桂島	市	市	直接	継続	1,972,500	25	23				
															24				
															25	327,150	15,359	-	26年3月、集落道整備工事発注。
															26				
															27				
累計	327,150	15,359	0																
34	C	-	5	-	5	-	野々島地区漁 業集落防災機 能強化事業 (直接補助分)	浦戸野々 島	市	市	直接	継続	748,100	25	23				
															24				
															25	340,050	4,826	-	26年3月、集落道整備工事発注。
															26				
															27				
累計	340,050	4,826	0																
35	C	-	5	-	6	-	寒風沢地区漁 業集落防災機 能強化事業 (直接補助分)	浦戸寒風 沢	市	市	直接	継続	1,169,300	25	23				
															24				
															25	567,000	28,279	-	26年3月、集落道整備工事発注。
															26				
															27				
累計	567,000	28,279	0																
36	C	-	6	-	3	-	野々島地区漁 港施設機能強 化事業(直接 補助分)	浦戸野々 島	市	市	直接	継続	61,000	25	23				
															24				
															25	47,275	0	-	
															26				
															27				
累計	47,275	0	0																
37	C	-	6	-	4	-	寒風沢地区漁 港施設機能強 化事業(直接 補助分)	浦戸寒風 沢	市	市	直接	継続	166,000	25	23				
															24				
															25	128,650	7,974	-	25年11月、嵩上げ工事発注。
															26				
															27				
累計	128,650	7,974	0																

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
61	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	県				～	23							
															24							
															25	33,427	25,920	-	26年1月、工事発注。			
															26							
															27							
															累計	33,427	25,920	0				
(注)															23	99,239	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															24	286,174	184,981	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															25	33,427	36,910	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															26	0	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															27	0	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															都道府県交付分 計					418,840	221,891	0
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。															23	0	0	0				
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															24	4,161,275	3,709,997	0				
															25	3,026,375	1,122,429	0				
															26	0	0	0				
															27	0	0	0				
															市町村交付分 計					7,187,650	4,832,426	0
															県・市町村交付分 合計					7,606,490	5,054,317	0

(様式2D)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D	-	4	-	1	-	伊保石地区災害公営住宅整備事業	伊保石地区	市	市	直接	継続	1,393,100	25 ~ 25	23				25年12月、URから一期31戸(二期4戸は26年9月)買取予定。
															24		1,058,137	-	
															25	1,218,962	-34,165	-	25年10月、UR基本検討契約。25年12月、URから一期31戸買取。
															26				
															27				
															累計	1,218,962	1,023,972	0	
5	D	-	4	-	2	-	錦町地区災害公営住宅整備事業	錦町地区	市	市	直接	継続	1,183,000	25 ~ 25	23				26年6月、URから40戸買取予定。
															24		1,035,125	-	
															25	1,035,125			
															26				
															27				
															累計	1,035,125	1,035,125	0	
6	D	-	9	-	1	-	朴島地区小規模住宅改良事業	浦戸朴島	市	市	直接	継続	207,000	23 ~ 26	23	3,712	0	-	24年9月、計画基礎調査策定。25年7月、実施設計完了予定。
															24	15,075	14,989	-	26年3月、不良住宅除却予定。26年度、基盤整備予定。
															25	33,279	262	-	25年10月、実施設計完了。26年7月、不良住宅除却予定。
															26	51,591			26年7月、基盤整備着手予定。
															27				
															累計	103,657	15,251	0	
7	D	-	14	-	1	-	塩竈市造成宅地滑動崩落緊急対策事業	藤倉地区、青葉ヶ丘地区	市	市	直接	完了	304,000	24 ~ 25	23				藤倉地区 24年12月、本体工事発注。 青葉ヶ丘地区 24年8月、実施設計発注。 25年3月、本体工事発注。
															24	228,000	209,421	-	藤倉地区 25年12月、完成。 青葉ヶ丘地区 25年11月、完成。
															25		14,334	4,245	25年11月、本体工事契約。(変更)
															26				
															27				
															累計	228,000	223,755	4,245	
8	D	-	16	-	1	-	海岸通地区震災復興市街地再開発事業	海岸通地区	市	市	直接	継続	975,700	24 ~ 27	23				都市計画決定が未決定の為、契約未執行。
															24	4,800	0	-	
															25	55,200	59,967	-	
															26				
															27				
															累計	60,000	59,967	0	

(様式2D)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
9	D	-	17	-	1	-	港町地区都市 再生事業計画 案作成事業	港町地区	市	市	直接	完了	125,121	23 ~ 25	23	18,177	0	-	24年4月、事業計画案作成業務発注。(測量と計画案作成) 25年3月、津波拠点の都市計画図書作成業務等発注。 25年4月、津波拠点の事業計画地盤調査完了。	
															24	75,663	59,901	-		
															25		13,171	20,768		
															26					
															27					
															累計	93,840	73,072	20,768		
10	D	-	17	-	2	-	北浜地区都市 再生事業計画 案作成事業	北浜地区	市	市	直接	完了	77,776	23 ~ 25	23	8,739	0	-	24年4月、事業計画案作成業務発注。(測量と計画案作成、道 路実施設計) 25年2月、区画整理関連道路測量設計業務等発注。 25年9月、試験盛土解析業務完了。 26年3月、事業計画案作成業務契約。(変更)	
															24	49,593	56,409	-		
															25		15,468	-13,545		
															26					
															27					
															累計	58,332	71,877	-13,545		
11	D	-	17	-	3	-	藤倉地区都市 再生事業計画 案作成事業	藤倉地区	市	市	直接	継続	109,967	23 ~ 25	23	8,040	0	-	24年4月、事業計画案作成業務発注。(測量と計画案作成、街 路実施設計) 25年5月、区画建物調査、街路用地測量完了。	
															24	74,435	52,531	-		
															25		11,589	-		
															26					
															27					
															累計	82,475	64,120	0		
12	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 総合支援事業	津波浸水 区域	市	市	直接	継続	157,814	23 ~ 27	23	35,487	0	-	24年5月、復興まちづくり、事業監理、再開発都市計画図書作 成業務等発注。 25年5月、復興まちづくり、事業監理、再開発都市計画図書作 成業務等発注。	
															24	30,748	50,840	-		
															25	21,000	23,951	-		
															26	15,000				
															27					
															累計	102,235	74,791	0		
13	◆	D	-	21	-	1	-	津波浸水地区 下水道整備調 査事業	新浜町地 区、港町 地区、中 の島地区	市	市	直接	継続	303,000	23 ~ 25	23	106,400	0	-	24年5月、地質調査、基本設計、詳細設計業務発注。(25年3月 完了) 24年7月、詳細設計発注。 25年10月、詳細設計契約。(変更)
																24	136,000	159,280	-	
																25		3,453	-	
																26				
																27				
																累計	242,400	162,733	0	
20	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	八幡築港 線(2)	県	県	直接	継続	4,210,000	23 ~ 27	23	15,500	0	-	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。 25年8月、建物等調査算定業務委託契約。	
															24	62,000	37,159	-		
															25	2,734,975	209,320	-		
															26					
															27					
															累計	2,812,475	246,479	0		

(様式2D)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
21	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	築港大通 線	県	県	直接	継続	600,000	23 ~ 27	23	6,200	0	-	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。 25年12月、軟弱地盤対策詳細設計業務委託契約。
															24	77,500	8,928	-	
															25	148,800	1,823	-	
															26	232,500			
															27				
															累計	465,000	10,751	0	
22	D	-	4	-	3	-	石堂地区災害 公営住宅整備 事業	石堂地区	市	市	直接	継続	391,700	25 ~ 25	23				事業計画見直し中。
															24				
															25	342,737	0	-	
															26				
															27				
															累計	342,737	0	0	
23	D	-	4	-	4	-	桂島地区災害 公営住宅整備 事業	浦戸桂島 地区	市	市	直接	継続	584,800	25 ~ 25	23				25年7月、用地取得予定。 26年6月、URから一期10戸(二期8戸は12月)買取予定。 25年9月、用地取得。25年8月、造成工事契約。26年12月、UR から一期8戸(二期6戸は3月)買取予定。(予定戸数変更)
															24		39,478	-	
															25	511,700	26,886	-	
															26				
															27				
															累計	511,700	66,364	0	
24	D	-	4	-	5	-	野々島地区災 害公営住宅整 備事業	浦戸野々 島地区	市	市	直接	継続	377,400	25 ~ 25	23				25年7月、用地取得予定。 26年6月、URから13戸買取予定。 25年9月、用地取得。25年8月、造成工事契約。 26年12月、URから15戸買取予定。(予定戸数変更)
															24				
															25	330,225	41,771	-	
															26				
															27				
															累計	330,225	41,771	0	
25	D	-	4	-	6	-	寒風沢地区災 害公営住宅整 備事業	浦戸寒風 沢地区	市	市	直接	継続	299,710	25 ~ 25	23				25年7月、用地取得予定。 26年9月、URから9戸買取予定。 25年11月、用地取得。25年8月、造成工事契約。 27年3月、URから11戸買取予定。(予定戸数変更)
															24				
															25	262,246	66,374	-	
															26				
															27				
															累計	262,246	66,374	0	
26	D	-	21	-	1	-	藤倉二丁目地 区下水道事業	藤倉二丁 目地区	市	市	直接	継続	812,000	24 ~ 27	23				24年8月、詳細設計、地質調査業務発注。 25年4月、本工事発注。25年7月、ガスパ支障移転工事等発注。
															24	54,000	11,844	-	
															25	112,782	25,161	-	
															26	271,500			
															27				
															累計	438,282	37,005	0	

(様式2D)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
27	D	-	1	-	3	-	伊保石二号線 道路事業	伊保石地区	市	市	直接	完了	14,200	24 ~ 25	23				25年12月、URから買取予定。 25年12月、URから買取。
															24	11,005	0	-	
															25		10,147	858	
															26				
															27				
累計	11,005	10,147	858																
28	D	-	1	-	4	-	西塩竈駅東口 線道路事業	錦町地区	市	市	直接	継続	26,660	24 ~ 25	23				26年6月、URから買取予定。
															24	20,661	20,661	-	
															25				
															26				
															27				
累計	20,661	20,661	0																
29	D	-	23	-	1	-	桂島地区防災 集団移転促進 事業(事業計 画策定費)	浦戸桂島	市	市	直接	完了	22,400	24 ~ 25	23				24年11月、計画作成業務発注。 24年12月、用地測量業務発注。 完了
															24	16,800	8,645	-	
															25	-1,634	-1,702	8,223	
															26				
															27				
累計	15,166	6,943	8,223																
30	D	-	23	-	2	-	寒風沢地区防 災集団移転促 進事業(事業 計画策定費)	浦戸寒風 沢	市	市	直接	完了	7,400	24 ~ 25	23				24年11月、計画作成業務発注。 24年12月、用地測量業務発注。 完了
															24	5,550	7,183	-	
															25	1,634	-86	87	
															26				
															27				
累計	7,184	7,097	87																
32	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	市					~	23				
															24	384,853	0	-	
															25	219,504	119,200	-	
															26				
															27				
累計	604,357	119,200	0																
38	D	-	1	-	5	-	港町地区復興 道路整備事業	港町地区	市	市	直接	継続	464,000	25 ~ 26	23				港町都市再生事業計画案作成事業により実施設計完了。 25年度より本工事に着手予定。 25年8月、8路線のうち2路線着手。
															24				
															25	87,652	72,404	-	
															26	271,947			
															27				
累計	359,599	72,404	0																

(様式2D)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
39	D	-	1	-	6	-	新浜町杉の下 線道路事業	藤倉地区	市	市	直接	継続	783,594	25 ~ 27	23				都市計画決定は既決定。 事業認可後(25年6月予定)事業に着手予定。 25年7月、建物調査が完了し、補償交渉中。	
															24					
															25	441,778	61,027	-		
															26	91,436				
															27					
累計	533,214	61,027	0																	
40	◆	D	-	4	-	1	-	伊保石地区災 害公営住宅関 連施設整備事 業	伊保石地 区	市	市	直接	継続	34,600	25 ~ 25	23				26年9月、URから買取予定。 25年8月、測量設計契約。
																24				
																25	27,680	840	-	
																26				
																27				
累計	27,680	840	0																	
41	◆	D	-	4	-	2	-	錦町地区災害 公営住宅関連 施設整備事業	錦町地区	市	市	直接	継続	56,600	25 ~ 25	23				26年6月、URから買取予定。 26年12月、URから買取予定。
																24				
																25	45,280	37,536	-	
																26				
																27				
累計	45,280	37,536	0																	
42	D	-	4	-	7	-	-	朴島地区災害 公営住宅整備 事業	浦戸朴島	市	市	直接	継続	144,600	25 ~ 25	23				25年7月、用地取得予定。 26年6月、URから一期2戸(二期3戸は9月)買取予定。 26年3月、用地取得。26年6月、造成工事契約。 27年3月、URから5戸買取予定。(予定戸数変更)
																24				
																25	126,525	19,497	-	
																26				
																27				
累計	126,525	19,497	0																	
43	D	-	4	-	8	-	-	北浜地区災害 公営住宅整備 事業	北浜地区	市	市	直接	継続	1,582,900	25 ~ 25	23				25年10月、用地取得予定。 27年6月、URから60戸買取予定。 25年11月、宮城県と設計業務施行協定締結。 26年12月、宮城県と工事業務施行協定締結予定。
																24				
																25	1,385,037	133,003	-	
																26				
																27				
累計	1,385,037	133,003	0																	
44	D	-	5	-	1	-	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	災害公営 住宅整備 地区	市	市	直接	継続	1,076,880	25 ~	23				伊保石地区住宅が26年2月1日から入居開始、申請は3月分か ら。
																24				
																25	6,368	2,792	-	
																26	84,542			
																27				
累計	90,910	2,792	0																	
45	D	-	6	-	1	-	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	災害公営 住宅整備 地区	市	市	直接	継続	159,369	25 ~	23				伊保石地区住宅が26年2月1日から入居開始、申請は3月分か ら。
																24				
																25	491	219	-	
																26	4,782			
																27				
累計	5,273	219	0																	

(様式2D)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
46	D	-	9	-	2	-	朴島地区小規模住宅改良事業(非公共分)	浦戸朴島	市	市	直接	継続	56,015	25	23				26年3月、不良住宅除却予定。
															24				
															25	37,343	0		27年3月、不良住宅除却予定。
															26				
															27				
累計	37,343	0	0																
47	D	-	14	-	2	-	母子沢地区造成宅地滑動崩落緊急対策事業	母子沢地区	市	市	直接	完了	192,000	24	23				24年12月、実施設計発注。
															24	144,000	73,980	-	25年3月、本体工事発注。
															25		19,429	50,591	26年1月、本体工事契約(変更)。26年2月、完成。
															26				
															27				
累計	144,000	93,409	50,591																
48	D	-	17	-	4	-	北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業	北浜地区	市	市	直接	継続	1,287,912	25	23				24年11月、都市計画決定。
															24				25年3月、認可申請。
															25	431,712	57,805	-	25年4月、事業認可。
															26	457,009			26年5月、仮換地指定。今後補償交渉予定。
															27				
累計	888,721	57,805	0																
49	D	-	17	-	5	-	藤倉地区被災市街地復興土地区画整理事業	藤倉地区	市	市	直接	継続	546,017	25	23				25年2月、都市計画決定。
															24				
															25	59,524	78,485	-	25年7月、事業認可。26年7月、仮換地指定予定。
															26	274,284			
															27				
累計	333,808	78,485	0																
50	D	-	21	-	2	-	越の浦地区下水道事業	越の浦地区	市	市	直接	継続	3,078,000	25	23				
															24				
															25	450,000	0	-	
															26	523,500			
															27				
累計	973,500	0	0																
51	D	-	21	-	3	-	新浜町一丁目地区下水道事業	新浜町地区	市	市	直接	継続	1,214,094	25	23				
															24				
															25	300,000	750,000	-	25年9月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事発注。
															26	450,000			
															27				
累計	750,000	750,000	0																
52	D	-	21	-	4	-	港町二丁目地区下水道事業	港町地区	市	市	直接	継続	4,802,322	25	23				
															24				
															25	1,125,000	2,316,150	-	25年12月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事発注。
															26	1,191,150			26年1月、貯留管工事発注。
															27				
累計	2,316,150	2,316,150	0																

(様式2D)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
53	D	-	21	-	5	-	中の島地区下 水道事業	中の島地 区	市	市	直接	継続	718,000	25 ~ 27	23				26年1月、放流渠工事発注。
															24				
															25	150,000	300,000	-	
															26	150,000			
															27				
累計	300,000	300,000	0																
54	D	-	23	-	3	-	桂島地区防災 集団移転促進 事業(事業費)	浦戸桂島	市	市	直接	継続	193,312	24 ~ 26	23				24年11月、事業計画策定。 25年3月、危険区域指定。 25年8月、工事着手。26年6月、一部造成完了。
															24	27,490	0	-	
															25	88,689	31,549	-	
															26	50,101			
															27				
累計	166,280	31,549	0																
55	D	-	23	-	4	-	寒風沢地区防 災集団移転促 進事業(事業 費)	浦戸寒風 沢	市	市	直接	継続	589,880	24 ~ 26	23				24年11月、事業計画策定。 25年3月、危険区域指定。 25年12月、工事着手。26年10月、造成完了予定。
															24	58,268	0	-	
															25	387,674	268,066	-	
															26	67,334			
															27				
累計	513,276	268,066	0																
56	D	-	4	-	9	-	清水沢地区災 害公営住宅整 備事業	清水沢地 区	市	市	直接	継続	5,909,200	25 ~ 25	23				27年12月、URから200戸買取予定。 25年10月、UR基本検討契約。25年12月、造成測量設計契約。 28年3月、URから170戸買取予定。
															24				
															25	5,170,550	34,719	-	
															26				
															27				
累計	5,170,550	34,719	0																
57	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	浦戸桂島 地区、寒 風沢地区	市	市	直接	継続	21,240	25 ~ 25	23				25年7月から受付け開始予定。 26年3月、自主再建にあわせ1件完了。
															24				
															25	15,930	2,764	-	
															26				
															27				
累計	15,930	2,764	0																
58	D	-	15	-	1	-	港町地区津波 復興拠点整備 事業	港町地区	市	市	直接	継続	1,645,600	25 ~ 27	23				都市計画決定。(25年9月予定) 事業認可後(25年10月予定)に詳細設計を実施予定。 25年12月、津波避難デッキ設計中。26年9月、工事着手予定。
															24				
															25	157,125	66,937	-	
															26	553,800			
															27				
累計	710,925	66,937	0																
59	D	-	21	-	6	-	北浜地区区画 整理関連下水 道事業(雨水)	北浜地区	市	市	直接	継続	286,878	25 ~ 26	23				25年4月、事業認可。 換地設計後、下水道調査設計を実施予定。 25年9月、詳細設計業務発注。26年3月、変更契約。
															24				
															25	17,023	6,071	-	
															26	98,355			
															27				
累計	115,378	6,071	0																

(様式2D)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
60	D	-	21	-	7	-	北浜地区区画 整理関連下水 道事業(汚水)	北浜地区	市	市	直接	継続	225,090	25 ~ 26	23				25年4月、事業認可。 換地設計後、下水道調査設計を実施予定。 25年9月、詳細設計業務発注。26年3月、変更契約。	
															24					
															25	4,462	4,052	-		
															26	82,500				
															27					
累計	86,962	4,052	0																	
62	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県					~	23					
															24					
															25	39,788	5,160	-		
															26					
															27					
累計	39,788	5,160	0																	
63	D	-	2	-	1	-	藤倉地区道路 事業(区画整 理)	藤倉地区	市	市	直接	継続	342,930	25 ~ 27	23				25年2月、都市計画決定。25年7月、事業認可。 26年7月、仮換地指定予定。	
															24					
															25	92,797	23,272	-		
															26	110,969				
															27					
累計	203,766	23,272	0																	
64	◆	D	-	21	-	6	北浜地区区画 整理関連下水 道排水効果促 進事業	北浜地区	市	市	直接	継続	84,000	26 ~ 26	23					
															24					
															25					
															26	67,200				
															27					
累計	67,200	0	0																	
65	D	-	21	-	8	-	藤倉二丁目地 区区画整理関 連下水道事業 (雨水)	藤倉地区	市	市	直接	継続	76,703	26 ~ 26	23					
															24					
															25					
															26	57,527				
															27					
累計	57,527	0	0																	
66	D	-	21	-	9	-	藤倉二丁目地 区区画整理関 連下水道事業 (汚水)	藤倉地区	市	市	直接	継続	41,598	26 ~ 26	23					
															24					
															25					
															26	31,198				
															27					
累計	31,198	0	0																	
67	D	-	4	-	10	-	錦町東地区災 害公営住宅整 備事業	錦町地区	市	市	直接	継続	1,586,300	26 ~ 27	23					
															24					
															25					
															26	1,388,012				
															27					
累計	1,388,012	0	0																	

(様式2D)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	累計																	
68	D	-	20	-	2	-	舟入二号線外 4路線避難路 整備事業(整 備費)	津波浸水 区域	市	市	直接	継続	93,900	26	~	27	23						
																	24						
																	25						
																	26	24,525					
																	27						
累計	24,525	0	0																				
69	D	-	20	-	3	-	舟入二号線外 4路線避難路 整備事業(用 地費)	津波浸水 区域	市	市	直接	継続	39,300	26	~	26	23						
																	24						
																	25						
																	26	26,200					
																	27						
累計	26,200	0	0																				
70	D	-	20	-	4	-	第一小学校周 辺地区耐震性 貯水槽整備事 業	第一小学 校周辺地区	市	市	直接	継続	57,024	26	~	26	23						
																	24						
																	25						
																	26	42,768					
																	27						
累計	42,768	0	0																				
71	D	-	20	-	5	-	津波浸水区域 避難誘導サイ ン整備事業	津波浸水 区域	市	市	直接	継続	9,500	26	~	26	23						
																	24						
																	25						
																	26	7,125					
																	27						
累計	7,125	0	0																				
72	D	-	20	-	6	-	津波浸水区域 対象避難所備 蓄倉庫整備事 業	津波浸水 区域	市	市	直接	継続	15,000	26	~	26	23						
																	24						
																	25						
																	26	11,250					
																	27						
累計	11,250	0	0																				
73	◆	D	-	20	-	6	-	津波浸水区域 対象避難所防 災備蓄品整備 事業	津波浸水 区域	市	市	直接	継続	8,800	26	~	26	23					
																		24					
																		25					
																		26	7,040				
																		27					
累計	7,040	0	0																				

(様式2D)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	26	27																				
74	◆	D	-	21	-	2	-	1	越の浦地区下 水道事業排水 効果促進事業	越の浦地 区	市	市	直接	継続	16,000	26	~	26	23			
																			24			
																			25			
																			26	12,800		
																			27			
																			累計	12,800	0	0
(注)															<p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>							
都道府 県 交付分	各年度 別 合計	23	21,700	0	0																	
		24	139,500	46,087	0																	
		25	2,923,563	216,303	0																	
		26	232,500	0	0																	
		27	0	0	0																	
都道府県交付分 計			3,317,263	262,390	0																	
市町村 交付分	各年度 別 合計	23	180,555	0	0																	
		24	1,336,941	2,858,424	0																	
		25	14,751,400	4,682,398	71,227																	
		26	6,475,445	0	0																	
		27	0	0	0																	
市町村交付分 計			22,744,341	7,540,822	71,227																	
県・市町村交付分 合計			26,061,604	7,803,212	71,227																	