

(様式1)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

気仙沼市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,032,497	0
24	25,524,272	19,648,727	
25	71,157,134	78,289,864	
26	57,116,802		
27	26,657,503		
合計		181,488,208	97,938,591

<参考>	気仙沼市復興交付金事業基金残高	134,665,924	気仙沼市復興交付金事業基金利息	0
------	-----------------	-------------	-----------------	---

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	46,500	0
24	1,317,528	137,690	
25	2,509,985	849,538	
26	2,437,427		
27	0		
合計		6,311,440	987,228

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	三島古墳群・台の下館跡ほか47遺跡	市	市	直接	継続	100,500	24 ~ 26	23				平成24年度個人住宅等の確認調査40件、うち本調査6件を実施。防災集団移転促進事業にかかる確認調査3件実施 個人住宅等の確認調査25件、本調査5件を実施。防災集団移転促進事業にかかる確認調査3件実施		
															24	14,475	6,512	-			
															25	51,525	25,551	-			
															26	9,375					
															27						
															累計	75,375	32,063	0			
20	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	気仙沼市全域	県	県	直接	継続	4,616	24 ~ 27	23				24年5月~26年3月分布調査		
															24	318	198	-			
															25	2,246	365	-			
															26	897					
															27						
															累計	3,461	563	0			
125	◆A	-	4	-	1	-	文化財収納庫建設事業	新月地区	市	市	直接	完了	40,059	25 ~ 26	23				25年8月建設工事契約、26年1月完成		
															24						
															25	32,047	24,185	7,862			
															26						
															27						
															累計	32,047	24,185	7,862			
(注)														23	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	318	198	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	2,246	365	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	897	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道府県交付分 計			3,461		563	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村交付分 各年度別合計			23		0	0	0
														市町村交付分 各年度別合計			24		14,475	6,512	0
														市町村交付分 各年度別合計			25		83,572	49,736	7,862
														市町村交付分 各年度別合計			26		9,375	0	0
														市町村交付分 各年度別合計			27		0	0	0
														市町村交付分 計			107,422		56,248	7,862	
														県・市町村交付分 合計			110,883		56,811	7,862	

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	気仙沼地 区	県	県	直接	完了	27,800	23 ~ 24	23	24,800	0		24年5月基本計画策定業務発注		
															24	3,000	27,800	0			
															25						
															26						
															27						
累計	27,800	27,800	0																		
22	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	気仙沼地 区	県	県	直接	継続	2,602,000	24 ~ 27	23				25年3月実施設計発注		
															24	120,000	40,407	-			
															25	298,500	189,492	-		25年8月工事発注	
															26	1,506,750					
															27						
累計	1,925,250	229,899	0																		
46	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	気仙沼地 区	県	県	直接	完了	14,200	24 ~ 25	23				24年10月ワークショップ企画運營業務発注	
																24	6,320	4,040	-		
																25	5,040	4,589	2,731		25年4月課題検討業務発注、6月ワークショップ企画運營業務発注
																26					
																27					
累計	11,360	8,629	2,731																		
48	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通復興 タイプ)	鹿折地区 南気仙沼 地区 赤岩港地 区	市	市	直接	継続	24,944,000	24 ~ 26	23				H25年3月交付決定(交付決定額1,884,938,473円)		
															24	6,985,000	1,481,023	-			
															25	8,844,000	12,703,522	-		H26年3月交付決定 (交付決定額1回目6,545,774,637円、2回目9,622,344,375円)	
															26						
															27						
累計	15,829,000	14,184,545	0																		
80	C	-	8	-	1	-	気仙沼水産試 験場復旧整備 事業	気仙沼 市・宮城 県水産技 術総合セ ンター気 仙沼水産 試験場	県	県	直接	継続	1,098,051	24 ~ 26	23				24年12月基本設計・実施設計発注		
															24	25,390	12,192	-			
															25	176,041	11,247	-		25年7月地質調査業務完了、25年11月本館・種苗生産施設設 計業務完了、26年3月海水取水施設設計業務完了、26年3月本 館・種苗生産施設建築工事の入札を行ったが不調	
															26	622,105					
															27						
累計	823,536	23,439	0																		
81	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	館地区他 12地区	市	市	直接	完了	65,000	24 ~ 24	23				25年1月計画策定発注		
															24	48,750	47,250	1,500			
															25						
															26						
															27						
累計	48,750	47,250	1,500																		
124	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業	市					~	23						
															24	10,400	0	-			
															25	533,566	214,289	-			
															26	697,467					
															27						
累計	1,241,433	214,289	0																		

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
126	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業 (大沢地区)	大沢地区	市	市	直接	継続	735,555	25	~	27	23				
																	24				
																	25	187,075	18,123	-	25年5月測量設計発注
																	26	270,625			
																	27				
累計	457,700	18,123	0																		
127	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業 (只越地区)	只越地区	市	市	直接	継続	509,474	25	~	27	23				
																	24				
																	25	129,106	10,226	-	25年5月測量設計発注
																	26	182,838			
																	27				
累計	311,944	10,226	0																		
128	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業 (川原地区)	川原地区	市	市	直接	継続	679,767	25	~	27	23				
																	24				
																	25	207,864	29,925	-	25年5月測量設計発注
																	26	235,487			
																	27				
累計	443,351	29,925	0																		
129	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災 機能強化事業 (波路上地区)	波路上地区	市	市	直接	継続	1,423,098	25	~	27	23				
																	24				
																	25	324,466	32,838	-	25年5月測量設計発注
																	26	603,092			
																	27				
累計	927,558	32,838	0																		
130	C	-	5	-	6	-	気仙沼漁港水産加工施設等集積地 基盤整備事業	南気仙沼地区 鹿折地区	市	市	直接	継続	1,550,000	25	~	25	23				
																	24				
																	25	1,162,500	580,096	-	25年5月測量設計発注、25年9月基盤整備工事発注、26年1月水道管敷設工事発注、26年1月基盤整備工事(その2)発注
																	26				
																	27				
累計	1,162,500	580,096	0																		
131	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設用地盛土嵩上事業:本土)	市内漁港(本土)	市	市	直接	継続	371,954	25	~	26	23				
																	24				
																	25	103,667	104,151	-	25年11月用地測量完了、25年10月用地嵩上げ工事発注
																	26	175,297			
																	27				
累計	278,964	104,151	0																		
132	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設用地盛土嵩上事業:離島)	市内漁港(離島)	市	市	直接	継続	67,749	25	~	26	23				
																	24				
																	25	30,575	29,358	-	25年11月用地測量完了、25年10月用地嵩上げ工事発注
																	26	21,929			
																	27				
累計	52,504	29,358	0																		

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	☆	F	-	3	-	1	-														1	
138	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	県				~	23							
															24							
															25	42,661	29,120	-				
															26							
															27							
累計	42,661	29,120	0																			
140	C	-	5	-	7	-		漁業集落防災 機能強化事業 (石浜地区)	石浜地区	市	市	直接	継続	113,475	25 ~ 27	23						
																24						
																25	10,800	4,897	-	25年8月測量設計発注		
																26	61,871					
																27						
累計	72,671	4,897	0																			
141	C	-	5	-	8	-		漁業集落防災 機能強化事業 (津本地区)	津本地区	市	市	直接	継続	75,315	25 ~ 27	23						
																24						
																25	13,905	6,306	-	25年8月測量設計発注		
																26	35,290					
																27						
累計	49,195	6,306	0																			
142	C	-	5	-	9	-		漁業集落防災 機能強化事業 (小鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	継続	469,731	25 ~ 27	23						
																24						
																25	40,590	18,406	-	25年8月測量設計発注		
																26	189,255					
																27						
累計	229,845	18,406	0																			
143	C	-	5	-	10	-		漁業集落防災 機能強化事業 (宿舞根地区)	宿舞根地区	市	市	直接	継続	1,038,109	25 ~ 27	23						
																24						
																25	134,962	56,700	-	25年8月測量設計発注		
																26	421,678					
																27						
累計	556,640	56,700	0																			
144	C	-	5	-	11	-		漁業集落防災 機能強化事業 (鶴ヶ浦地区)	鶴ヶ浦地区	市	市	直接	継続	116,587	25 ~ 27	23						
																24						
																25	20,542	10,668	-	25年8月測量設計発注		
																26	51,693					
																27						
累計	72,235	10,668	0																			
145	C	-	5	-	12	-		漁業集落防災 機能強化事業 (梶ヶ浦地区)	梶ヶ浦地区	市	市	直接	継続	353,825	25 ~ 27	23						
																24						
																25	41,497	21,550	-	25年8月測量設計発注		
																26	177,171					
																27						
累計	218,668	21,550	0																			

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
146	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災 機能強化事業 (前浜地区)	前浜地区	市	市	直接	継続	169,620	25 ~ 27	23							
															24							
															25	15,000	7,790	-	25年8月測量設計発注			
															26	73,575						
															27							
累計	88,575	7,790	0																			
147	C	-	5	-	14	-	漁業集落防災 機能強化事業 (松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	継続	242,594	25 ~ 27	23							
															24							
															25	21,525	11,178	-	25年8月測量設計発注			
															26	129,494						
															27							
累計	151,019	11,178	0																			
148	C	-	5	-	15	-	漁業集落防災 機能強化事業 (大島地区)	大島地区	市	市	直接	継続	816,730	25 ~ 27	23							
															24							
															25	63,045	27,427	-	25年10月測量設計発注			
															26	294,939						
															27							
累計	357,984	27,427	0																			
149	C	-	5	-	16	-	漁業集落防災 機能強化事業 (大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	242,960	25 ~ 27	23							
															24							
															25	19,215	8,359	-	25年10月測量設計発注			
															26	127,572						
															27							
累計	146,787	8,359	0																			
150	C	-	5	-	17	-	漁業集落防災 機能強化事業 (日門・前浜地区)	日門・前 浜地区	市	市	直接	継続	247,930	25 ~ 27	23							
															24							
															25	14,557	6,332	-	25年10月測量設計発注			
															26	100,623						
															27							
累計	115,180	6,332	0																			
151	C	-	5	-	18	-	漁業集落防災 機能強化事業 (赤牛・大沢地区)	赤牛・大 沢地区	市	市	直接	継続	452,708	25 ~ 27	23							
															24							
															25	62,220	28,535	-	25年8月測量設計発注			
															26	212,027						
															27							
累計	274,247	28,535	0																			
152	C	-	5	-	19	-	漁業集落防災 機能強化事業 (蔵内地区)	蔵内地区	市	市	直接	継続	361,695	25 ~ 27	23							
															24							
															25	32,220	14,777	-	25年8月測量設計発注			
															26	40,193						
															27							
累計	72,413	14,777	0																			

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
177	C	-	5	-	20	-	漁業集落防災機能強化事業 (大浦・小々汐地区)	大浦・ 小々汐地 区	市	市	直接	継続	120,693	26 ~ 27	23					
															24					
															25					
															26	15,726				
															27					
累計	15,726	0	0																	
178	C	-	5	-	21	-	漁業集落防災機能強化事業 (鮎立地区)	鮎立地区	市	市	直接	継続	424,839	26 ~ 27	23					
															24					
															25					
															26	46,224				
															27					
累計	46,224	0	0																	
179	C	-	7	-	2	-	小泉川さけふ 化施設整備事 業	小泉地区	市	市	直接	継続	56,484	26 ~ 27	23					
															24					
															25					
															26	2,268				
															27					
累計	2,268	0	0																	
180	C	-	7	-	3	-	漁業用燃油施 設整備事業	朝日町地 区	市	市	直接	継続	3,150,000	26 ~ 27	23					
															24					
															25					
															26	112,500				
															27					
累計	112,500	0	0																	
(注)														23	24,800	0	0			
														24	154,710	84,439	0			
														25	522,242	234,448	2,731			
														26	2,128,855	0	0			
														27	0	0	0			
														都道府県交付分 計			2,830,607		318,887	2,731
														23	0	0	0			
														24	7,044,150	1,528,273	1,500			
														25	12,012,897	13,945,453	0			
														26	4,278,834	0	0			
														27	0	0	0			
														市町村交付分 計			23,335,881		15,473,726	1,500
														県・市町村交付分 合計			26,166,488		15,792,613	4,231

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	1	-	1	-	道路整備事業 (幸町南が丘線)	幸町南が丘線	市	市	直接	継続	480,000	23	~	26	23	8,000	0	-	24年9月測量設計・用地測量業務発注
																	24	16,000	14,738	-	
																	25	272,000	-5,074	-	26年3月測量設計・用地測量完了
																	26	44,000			
																	27				
																	累計	340,000	9,664	0	
3	◆	D	-	1	-	1	街路防犯灯整備事業	本町宮口下線外気仙沼地区内市道沿道	市	市	直接	完了	30,000	24	~	24	23				24年8月着工、25年2月完了
																	24	24,000	18,537	5,463	
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	24,000	18,537	5,463	
4	D	-	1	-	2	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大沢A地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	継続	232,085	23	~	26	23	6,680	0	-	24年6月測量設計発注。
																	24	33,440	6,501	-	
																	25	130,576	179,167		25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注 用地取得13件契約
																	26	14,972			
																	27				
																	累計	185,668	185,668	0	
5	D	-	1	-	3	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大沢B地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	継続	33,798	23	~	26	23	520	0	-	24年6月測量設計発注
																	24	2,560	1,841	-	
																	25	21,536	25,197		25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注 用地取得8件契約
																	26	2,422			
																	27				
																	累計	27,038	27,038	0	
6	D	-	1	-	4	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(舞根2区)	舞根2区	市	市	直接	継続	152,189	23	~	26	23	10,120			25年2月測量設計発注
																	24	50,000	16,893	-	
																	25	30,360	104,858		25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注 用地取得16件契約
																	26	31,271			
																	27				
																	累計	121,751	121,751	0	
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業(松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	継続	8,255,709	23	~	27	23	196,875	0	-	24年8月調査測量発注
																	24	153,125	98,257	-	
																	25	1,110,716	564,131		25年9月実施設計業務発注、25年9月用地造成工事発注
																	26	2,195,829			
																	27	3,567,200			
																	累計	7,223,745	662,388	0	
8	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅基本計画策定事業	気仙沼市	市	市	直接	完了	29,682	23	~	23	23	23,745			24年5月基本計画策定業務発注、24年9月不動産鑑定業務発注
																	24		23,740	5	
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	23,745	23,740	5	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(かけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	浸水区域	市	市	直接	継続	3,098,390	24 ~ 27	23				平成24年7月受付開始、平成24年度申請216件、事業承認211件、事業完了による補助金支給17件
															24	546,525	567,371	-	
															25	861,525	338,806	-	平成25年度申請216件、事業承認155件、事業完了による補助金支給181件
															26				
															27				
累計	1,408,050	906,177	0																
10	D	-	15	-	1	-	新規水産加工 団地造成事業	赤岩港地 区	市	市	直接	継続	11,217,226	23 ~ 26	23	75,000	0	-	24年11月都市計画決定、25年3月都市計画事業認可、25年5月用地契約開始
															24	2,175,000	52,560	-	
															25	4,845,178	6,028,758	-	25年10月造成工事発注、25年11月立木伐採業務発注(26年3月変更契約)
															26				
															27				
累計	7,095,178	6,081,318	0																
11	D	-	17	-	1	-	鹿折地区都市 再生事業計画 案作成事業	鹿折地区	市	市	直接	完了	388,000	23 ~ 24	23	195,750	0	-	24年5月現況測量業務契約、24年5月土質調査業務契約、24年5月土地鑑定委託業務契約、24年8月事業計画策定業務契約
															24	95,250	261,875	-	
															25		-80,069	99,299	25年5月事業計画策定業務完了により精算
															26				
															27				
累計	291,000	181,806	99,299																
12	D	-	17	-	2	-	魚町・南町地 区都市再生事 業計画案作成 事業	魚町・南 町地区	市	市	直接	継続	114,000	24 ~ 25	23				24年9月測量業務契約、24年10月土質調査業務契約、24年10月土地整理事業検討業務契約
															24	85,500	15,922	-	
															25		79,142	-	25年5月計画等作成業務契約、25年11月意向調査等業務契約、26年3月先行買取用地測量業務契約
															26				
															27				
累計	85,500	95,064	0																
13	D	-	17	-	3	-	南気仙沼地区 都市再生事業 計画案作成事 業	南気仙沼 地区	市	市	直接	完了	440,000	23 ~ 24	23	260,250	0	-	24年5月現況測量業務契約、24年5月土質調査業務契約、24年5月土地鑑定委託業務契約、24年8月事業計画策定業務契約
															24	69,750	172,057	-	
															25		-53,478	211,421	25年5月事業計画策定業務完了により精算
															26				
															27				
累計	330,000	118,579	211,421																
14	D	-	20	-	1	-	被災地におけ る復興まちづ くり総合支援 事業	被災市街 地	市	市	直接	完了	100,000	23 ~ 25	23	37,500	0	-	24年7月業務委託契約
															24	22,500	59,298	-	
															25			702	25年5月業務完了
															26				
															27				
累計	60,000	59,298	702																
15	D	-	20	-	2	-	都市計画マス タープラン策 定事業	都市計画 区域	市	市	直接	完了	100,000	24 ~ 26	23				24年9月都市計画マスタープラン策定業務契約
															24	15,000	10,867	-	
															25		-562	-	26年3月都市計画マスタープラン策定
															26				
															27				
累計	15,000	10,305	0																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
16	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(大 沢A地区)	大沢地区 (唐桑町)	市	市	直接	継続	1,335,287	23	~	26	23	67,313	0	-	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
																	24	132,825	18,073	-	
																	25	269,255	529,512	-	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事(26 年度未完了予定)、25年6月立木伐採業務発注、26年2月工事環 境整備支援業務契約 用地取得11件契約
																	26	698,982			
																	27				
																	累計	1,168,375	547,585	0	
17	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(大 沢B地区)	大沢地区 (唐桑町)	市	市	直接	継続	770,445	23	~	26	23	40,591	0	-	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
																	24	74,550	30,623	-	
																	25	162,365	215,822	-	~25年7月測量設計業務、~26年3月土地評価等業務、25年4月 ~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事(26年度未 完了予定) 用地取得15件契約
																	26	396,632			
																	27				
																	累計	674,138	246,445	0	
18	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(舞 根2区)	舞根2区	市	市	直接	継続	1,106,811	23	~	26	23	110,153	0	-	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
																	24	25,987	30,519	-	
																	25	222,985	335,454	-	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事(26 年度未完了予定)、25年6月立木伐採業務発注、26年2月工事環 境整備支援業務契約 用地取得14件契約
																	26	609,333			
																	27				
																	累計	968,458	365,973	0	
19	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業個別 計画策定事業	只越地区 ほか45地 区	市	市	直接	完了	537,563	24	~	24	23				24年5月他個別計画策定業務発注、24年4月他不動産鑑定業務 発注
																	24	403,172	298,540	-	
																	25		3,780	100,852	25年9月変更契約、26年3月計画策定完了
																	26				
																	27				
																	累計	403,172	302,320	100,852	
23	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)気仙 沼唐桑線 (東舞根)	県	県	直接	継続	3,000,000	23	~	27	23	13,950	0	-	24年7月道路予備設計契約、24年11月道路詳細設計及び地質 調査契約、24年12月用地測量業務契約
																	24	1,162,500	45,303	-	
																	25	775,000	599,165	-	25年8月用地買収開始、25年11月工事契約
																	26	218,550			
																	27	0			
																	累計	2,170,000	644,468	0	
24	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	片浜鹿折 線	県	県	直接	継続	570,000	23	~	27	23	7,750	0	-	24年3月道路詳細設計及び道路測量業務契約
																	24	0	7,750	-	
																	25	228,625	800	-	25年11月道路土地評価業務委託契約
																	26	89,125			
																	27	0			
																	累計	325,500	8,550	0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
25	D	-	1	-	5	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	継続	543,282	24	~	27	23				24年10月土地評価等業務発注
																	24	39,552	53	-	
																	25	194,760	280,300	-	~26年3月土地評価等業務、25年5月~26年3月用地測量設計、25年9月造成工事発注 用地取得9件契約
																	26	160,247			
																	27				
累計	394,559	280,353	0																		
26	D	-	1	-	6	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(小泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	継続	543,774	24	~	27	23				25年2月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
																	24	58,264	7,896	-	
																	25	123,122	137,597	-	25年4月造成工事発注 用地取得12件契約
																	26	126,815			
																	27				
累計	308,201	145,493	0																		
27	D	-	1	-	7	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	継続	783,200	24	~	27	23				24年10月測量設計業務発注
																	24	13,760	5,712	-	
																	25	296,000	28,204	-	~26年3月測量設計、25年7月造成工事発注 用地取得6件契約
																	26	166,400			
																	27				
累計	476,160	33,916	0																		
28	D	-	1	-	8	-	道路整備事業(金子線)	金子線	市	市	直接	継続	1,152,500	24	~	27	23				24年9月測量設計・地質業務発注
																	24	32,000	13,540	-	
																	25	198,000	25,168	-	25年10月用地測量業務発注、26年3月橋梁詳細設計発注
																	26	544,000			
																	27				
累計	774,000	38,708	0																		
29	D	-	1	-	9	-	街路整備事業(魚市場中谷地線)	魚市場中谷地線	市	市	直接	継続	3,209,000	24	~	27	23				24年9月調査設計契約
																	24	41,120	18,480	-	
																	25	641,840	2,438,868	-	25年5月用地調査等業務・詳細設計業務契約、25年12月道路整備事業契約
																	26	1,832,320			
																	27				
累計	2,515,280	2,457,348	0																		
30	D	-	1	-	10	-	街路整備事業(内の脇老松線)	内の脇老松線	市	市	直接	継続	4,420,000	24	~	27	23				24年10月調査設計契約
																	24	57,680	43,680	-	
																	25	900,160	56,133	-	25年5月詳細設計契約、25年10月用地調査等業務契約
																	26	2,419,040			
																	27				
累計	3,376,880	99,813	0																		
31	D	-	1	-	11	-	街路整備事業(釜の前魚市場線)	釜の前魚市場線	市	市	直接	継続	1,396,200	24	~	27	23				24年10月調査設計契約
																	24	45,280	18,228	-	
																	25	902,400	28,500	-	25年10月用地調査等業務契約
																	26	79,360			
																	27				
累計	1,027,040	46,728	0																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
32	D	-	1	-	12	-	街路整備事業 (本町宮口下線)	本町宮口 下線	市	市	直接	継続	797,000	24	~	27	23				24年9月調査設計契約
																	24	52,000	10,500	-	
																	25	379,760	17,619	-	25年5月用地調査等業務契約、25年8月鑑定評価業務等完了
																	26	166,640			
																	27				
累計	598,400	28,119	0																		
33	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(大 沢地区)	大沢地区	市	市	直接	継続	835,315	24	~	26	23				24年10月調査測量設計発注
																	24	126,769	17,456	-	
																	25	259,469	118,899	-	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
																	26	344,662			
																	27				
累計	730,900	136,355	0																		
34	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(大 浦地区)	大浦地区	市	市	直接	継続	615,120	24	~	26	23				25年3月調査測量設計発注
																	24	89,019	4,593	-	
																	25	219,435	40,831	-	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
																	26	229,775			
																	27				
累計	538,229	45,424	0																		
35	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(小 泉町地区)	小泉町地 区	市	市	直接	継続	872,382	24	~	26	23				24年10月調査測量設計発注
																	24	126,769	12,678	-	
																	25	291,902	143,974	-	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
																	26	344,662			
																	27				
累計	763,333	156,652	0																		
36	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業(長 磯浜地区)	長磯浜地 区	市	市	直接	継続	2,591,673	24	~	27	23				24年10月調査測量設計発注
																	24	184,130	28,481	-	
																	25	496,963	1,450,062	-	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注
																	26	1,253,976			
																	27	295,893			
累計	2,230,962	1,478,543	0																		
37	◆	D	-	15	-	1	気仙沼市魚市 場背後地環境 対策事業	気仙沼市 魚市場背 後地	市	市	直接	完了	32,000	24	~	24	23				24年10月工事完了
																	24	25,600	3,528	22,072	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	25,600	3,528	22,072																		
38	D	-	20	-	3	-	津波避難計画 策定事業	臨海地域	市	市	直接	完了	23,323	24	~	25	23				24年8月24年度分委託業務発注、25年3月24年度委託業務完了
																	24	13,500	5,874	-	
																	25	3,992	11,615	3	25年5月25年度分委託業務発注、26年3月25年度委託業務完了
																	26				
																	27				
累計	17,492	17,489	3																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
39	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(梶ヶ 浦地区)	梶ヶ浦地 区	市	市	直接	継続	525,329	24	~	26	23			24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	80,067	26,511	
																	25	209,939	114,910	25年9月一次造成工事発注
																	26	169,654		
																	累計	459,660	141,421	0
40	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(大 浦地区)	大浦地区	市	市	直接	継続	1,316,528	24	~	27	23			24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	172,315	65,181	
																	25	275,205	212,887	25年9月一次造成工事発注 用地取得9件契約
																	26	324,959		
																	累計	772,479	278,068	0
41	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(登 米沢地区)	登米沢地 区	市	市	直接	継続	238,625	24	~	26	23			24年8月測量設計発注、24年11月土地評価業務等発注
																	24	25,121	16,826	
																	25	45,834	92,819	25年4月造成工事発注、25年11月水道工事発注、26年2月工事 環境整備支援業務委託 用地取得3件契約
																	26	137,840		
																	累計	208,795	109,645	0
42	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(小 泉町地区)	小泉町地 区	市	市	直接	継続	3,555,265	24	~	27	23			24年8月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
																	24	247,311	71,386	
																	25	1,019,322	1,515,213	25年4月造成工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託 用地取得12件契約
																	26	653,492		
																	累計	1,920,125	1,586,599	0
43	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(舞 根1区)	舞根1区	市	市	直接	継続	791,993	24	~	27	23			24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	137,410	38,776	
																	25	345,203	289,318	25年9月造成工事発注 用地取得2件契約
																	26	93,251		
																	累計	575,864	328,094	0
44	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(長 磯浜地区)	長磯浜地 区	市	市	直接	継続	1,874,376	24	~	27	23			24年8月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
																	24	294,171	53,089	
																	25	527,675	731,734	25年4月造成工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託 用地取得31件契約
																	26	491,595		
																	累計	1,313,441	784,823	0

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	累計																
45	◆	D	-	23	-	10	-	1	階上公民館耐震化事業	階上公民館	市	市	直接	継続	9,764	24	~	25	23			耐震診断(24年10月発注、12月完了)、補強設計(25年1月発注、3月完了)
																			24	5,021	3,277	-
																			25	2,789		-
																			26			-
																			27			-
																			累計	7,810	3,277	0
47	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業		市								23			
																			24	8,661,132	4,261,645	-
																			25	2,128,847	3,230,719	-
																			26	690,263		-
																			27			-
																			累計	11,480,242	7,492,364	0
49		D	-	1	-	13	-		防災集団移転に伴う道路整備事業(松崎前浜地区)	松崎前浜地区	市	市	直接	継続	581,260	24	~	27	23			24年12月五駄鱈北沢線測量設計業務発注
																			24	41,644	5,712	-
																			25		14,309	-
																			26	333,236		-
																			27			-
																			累計	374,880	20,021	0
50		D	-	1	-	14	-		防災集団移転に伴う道路整備事業(波路上杉の下地区)	波路上杉の下地区	市	市	直接	継続	80,921	24	~	26	23			
																			24	23,696	0	-
																			25	18,728	11,513	-
																			26	22,312		-
																			27			-
																			累計	64,736	11,513	0
51		D	-	1	-	15	-		防災集団移転に伴う道路整備事業(浪板2区)	浪板2区	市	市	直接	継続	272,312	24	~	27	23			24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																			24	33,163	776	-
																			25	106,372	55,947	-
																			26	78,312		-
																			27			-
																			累計	217,847	56,723	0
52		D	-	1	-	16	-		防災集団移転に伴う道路整備事業(最知川原地区)	最知川原地区	市	市	直接	継続	158,334	24	~	26	23			24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																			24	69,148	1,030	-
																			25	28,099	9,170	-
																			26	29,419		-
																			27			-
																			累計	126,666	10,200	0
53		D	-	1	-	17	-		防災集団移転に伴う道路整備事業(笹が陣地区)	笹が陣地区	市	市	直接	継続	99,966	24	~	26	23			25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																			24	36,514	3,204	-
																			25	21,189	47,568	-
																			26			-
																			27			-
																			累計	57,703	50,772	0

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
54	D	-	1	-	18	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(松崎浦田地区)	松崎浦田地区	市	市	直接	継続	307,158	25 ~ 27	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
															24	27,224	684	-	
															25	64,776	38,314	-	25年9月造成工事発注
															26	77,109			
															27				
															累計	169,109	38,998	0	
55	D	-	1	-	19	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩小田地区)	赤岩小田地区	市	市	直接	継続	41,460	24 ~ 25	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
															24	6,795	427	-	
															25	26,372	15,431	-	25年12月造成工事発注 用地取得3件契約
															26				
															27				
															累計	33,167	15,858	0	
56	D	-	1	-	20	-	街路整備事業(内の脇老松線第2工区)	内の脇老松線(第2工区)	市	市	直接	継続	701,900	24 ~ 27	23				25年1月測量設計契約
															24	30,400	8,400	-	
															25	375,440	-208	-	26年3月測量設計完了
															26	129,360			
															27				
															累計	535,200	8,192	0	
57	D	-	1	-	21	-	街路整備事業(本町宮口下線3・4工区)	本町宮口下線(3・4工区)	市	市	直接	継続	1,523,000	24 ~ 27	23				24年11月測量設計契約
															24	57,600	20,160	-	
															25	729,280	345,621	-	25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了
															26	356,480			
															27				
															累計	1,143,360	365,781	0	
58	D	-	1	-	22	-	街路整備事業(仲町魚市場線)	仲町魚市場線	市	市	直接	継続	371,400	24 ~ 26	23				
															24	15,200	0	-	
															25	184,880	5,292	-	25年6月測量設計契約
															26	48,520			
															27				
															累計	248,600	5,292	0	
59	D	-	1	-	23	-	街路整備事業(浜港線)	浜港線	市	市	直接	継続	347,500	24 ~ 27	23				
															24	16,000	0	-	
															25	164,960	184,348	-	25年9月用地調査等業務契約、25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了
															26	78,560			
															27				
															累計	259,520	184,348	0	
60	D	-	1	-	24	-	街路整備事業((仮称)本浜町線)	(仮称)本浜町線	市	市	直接	継続	158,200	24 ~ 26	23				
															24	8,800	0	-	
															25	82,480	65,959	-	25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了
															26	17,640			
															27				
															累計	108,920	65,959	0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
61	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(小 鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	継続	523,109	24 ~ 26	23				24年12月調査測量設計発注
															24	84,601	16,078	-	
															25	143,344	29,816	-	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
															26	229,775			
															27				
累計	457,720	45,894	0																
62	D	-	17	-	4	-	緊急防災空地 整備事業(鹿 折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	454,000	24 ~ 24	23				25年3月用地買収(87筆、7,631.41㎡、155,592,091円)
															24	340,500	116,694	223,806	
															25				
															26				
															27				
累計	340,500	116,694	223,806																
63	D	-	17	-	5	-	緊急防災空地 整備事業(南 気仙沼地区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	完了	53,000	24 ~ 24	23				25年3月用地買収(5筆、1,047.18㎡、26,279,856円)
															24	39,750	19,709	20,041	
															25				
															26				
															27				
累計	39,750	19,709	20,041																
64	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業(只 越地区)	只越地区	市	市	直接	継続	796,952	24 ~ 26	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
															24	183,496	29,829	-	
															25	291,366	152,152	-	25年9月造成工事発注 用地取得7件契約
															26	222,470			
															27				
累計	697,332	181,981	0																
65	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業(波 路上内田地 区)	波路上内 田地区	市	市	直接	継続	388,781	24 ~ 26	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
															24	78,268	20,550	-	
															25	160,387	35,779	-	25年9月造成工事発注 用地取得6件契約
															26	101,526			
															27				
累計	340,181	56,329	0																
66	D	-	23	-	13	-	防災集団移転 促進事業(松 崎前浜地区)	松崎前浜 地区	市	市	直接	継続	816,987	24 ~ 27	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
															24	154,638	37,979	-	
															25	222,626	92,973	-	25年9月造成工事発注 用地取得2件契約
															26	100,405			
															27				
累計	477,669	130,952	0																
67	D	-	23	-	14	-	防災集団移転 促進事業(小 鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	継続	875,749	24 ~ 26	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
															24	71,452	21,752	-	
															25	120,146	95,074	-	25年9月造成工事発注 用地取得14件契約
															26	574,681			
															27				
累計	766,279	116,826	0																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
68	D	-	23	-	15	-	防災集団移転 促進事業(波 路上杉の下地 区)	波路上杉 の下地区	市	市	直接	継続	121,989	24 ~ 26	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
															24	32,725	16,149	-	
															25	37,975	77,786	-	25年9月造成工事発注 用地取得5件契約
															26	36,039			
															累計	106,739	93,935	0	
69	D	-	23	-	16	-	防災集団移転 促進事業(浪 板2区)	浪板2区	市	市	直接	継続	880,910	24 ~ 27	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
															24	199,281	52,235	-	
															25	405,589	178,875	-	25年9月造成工事発注 用地取得12件契約
															26	54,729			
															累計	659,599	231,110	0	
70	D	-	23	-	17	-	防災集団移転 促進事業(最 知川原地区)	最知川原 地区	市	市	直接	継続	232,323	24 ~ 26	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
															24	57,566	16,772	-	
															25	78,338	93,381	-	25年9月造成工事発注 用地取得2件契約
															26	67,377			
															累計	203,281	110,153	0	
71	D	-	23	-	18	-	防災集団移転 促進事業(小 々汐地区)	小々汐地 区	市	市	直接	継続	397,590	24 ~ 26	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
															24	123,943	29,135	-	
															25	112,516	103,743	-	25年9月造成工事発注 用地取得10件契約
															26	111,430			
															累計	347,889	132,878	0	
72	D	-	23	-	19	-	防災集団移転 促進事業(笹 が陣地区)	笹が陣地 区	市	市	直接	継続	155,907	24 ~ 26	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24	40,005	18,925	-	
															25	63,980	85,060	-	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事(26 年度未完了予定)
															26				
															累計	103,985	103,985	0	
73	D	-	23	-	20	-	防災集団移転 促進事業(大 谷向山地区)	大谷向山 地区	市	市	直接	継続	398,717	24 ~ 26	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
															24	129,710	20,682	-	
															25	112,595	38,155	-	25年9月造成工事発注 用地取得5件契約
															26	106,572			
															累計	348,877	58,837	0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
74	D	-	23	-	21	防災集団移転 促進事業(松 崎浦田地区)	松崎浦田 地区	市	市	直接	継続	1,640,314	24 ~ 27	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
														24	307,256	43,317	-	
														25	419,895	147,480	-	25年9月造成工事発注
														26	226,464			
														27				
累計	953,615	190,797	0															
75	D	-	23	-	22	防災集団移転 促進事業(赤 岩小田地区)	赤岩小田 地区	市	市	直接	継続	136,947	24 ~ 26	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
														24	34,501	12,900	-	
														25	49,026	49,013	-	25年9月造成工事発注 用地取得1件契約
														26	36,301			
														27				
累計	119,828	61,913	0															
76	D	-	23	-	23	防災集団移転 促進事業(赤 岩石兜地区)	赤岩石兜 地区	市	市	直接	継続	252,238	24 ~ 26	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
														24	56,166	16,656	-	
														25	91,988	22,626	-	25年9月造成工事発注
														26	72,553			
														27				
累計	220,707	39,282	0															
77	D	-	23	-	24	防災集団移転 促進事業(小 泉東地区)	小泉東地 区	市	市	直接	継続	357,260	24 ~ 26	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
														24	93,432	20,928	-	
														25	107,318	102,372	-	25年9月造成工事発注 用地取得12件契約
														26	111,851			
														27				
累計	312,601	123,300	0															
78	D	-	23	-	25	防災集団移転 促進事業(小 泉浜地区)	小泉浜地 区	市	市	直接	継続	183,475	24 ~ 26	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
														24	76,895	16,519	-	
														25	37,935	34,718	-	25年9月造成工事発注 用地取得2件契約
														26	45,710			
														27				
累計	160,540	51,237	0															
79	D	-	23	-	26	防災集団移転 促進事業(津 谷地区)	津谷地区	市	市	直接	継続	163,107	24 ~ 26	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
														24	60,948	17,037	-	
														25	49,643	85,246	-	25年9月造成工事発注 用地取得4件契約
														26	32,127			
														27				
累計	142,718	102,283	0															
82	D	-	1	-	25	道路整備事業 (菖蒲沢線)	菖蒲沢線	市	市	直接	継続	194,100	25 ~ 27	23				
														24				
														25	23,280	6,720	-	25年7月測量設計発注
														26	108,000			
														27				
累計	131,280	6,720	0															

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
83	D	-	1	-	26	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(舞根1地区)	舞根1地区	市	市	直接	継続	411,027	25 ~ 26	23				24年12月土地評価業務等発注
															24		48	-	
															25	231,578	209,774	-	25年5月測量設計発注、25年9月造成工事発注 用地取得2件契約
															26	97,243			
															27				
累計	328,821	209,822	0																
84	D	-	1	-	27	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(鮎立地区)	鮎立地区	市	市	直接	継続	325,837	25 ~ 26	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24		9,192	-	
															25	158,613	70,639	-	25年12月造成工事発注
															26	102,056			
															27				
累計	260,669	79,831	0																
85	D	-	1	-	28	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(宿地区)	宿地区	市	市	直接	継続	382,133	25 ~ 26	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24		14,648	-	
															25	186,068	202,478	-	25年12月造成工事発注
															26	119,638			
															27				
累計	305,706	217,126	0																
86	D	-	1	-	29	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(最知川原第2地区)	最知川原第2地区	市	市	直接	継続	315,361	25 ~ 27	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24		7,668	-	
															25	134,404	-3,335	-	25年8月測量設計業務変更契約
															26	58,942			
															27				
累計	193,346	4,333	0																
87	D	-	1	-	30	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	397,079	25 ~ 27	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24		7,558	-	
															25	174,761	185	-	25年8月測量設計業務変更契約
															26	71,450			
															27				
累計	246,211	7,743	0																
88	D	-	1	-	31	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(田尻地区)	田尻地区	市	市	直接	継続	128,580	25 ~ 27	23				25年3月土地評価業務等発注
															24		37	-	
															25	49,248	8,649	-	26年3月測量設計業務発注
															26	26,808			
															27				
累計	76,056	8,686	0																
89	D	-	1	-	32	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩杉ノ沢地区)	赤岩杉ノ沢地区	市	市	直接	継続	1,077,006	25 ~ 27	23				25年3月測量設計発注
															24		1,008	-	
															25	593,636	330,671	-	25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注 用地取得20件契約
															26	133,984			
															27				
累計	727,620	331,679	0																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
90	D	-	1	-	33	-	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(鹿折 北地区)	鹿折北地 区	市	市	直接	継続	194,962	25 ~ 27	23				25年3月測量設計発注
															24		149	-	
															25	51,691	12,794	-	25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注
															26	52,139			
															27				
累計	103,830	12,943	0																
91	D	-	1	-	34	-	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(赤岩 牧沢地区)	赤岩牧沢 地区	市	市	直接	継続	655,113	25 ~ 27	23				25年3月測量設計発注
															24		1,008	-	
															25	251,314	109,054	-	25年9月造成工事発注 用地取得1件契約
															26	136,388			
															27				
累計	387,702	110,062	0																
92	D	-	1	-	35	-	街路整備事業 (釜の前魚市 場線第2工区)	釜の前魚 市場線第 2工区	市	市	直接	継続	403,900	25 ~ 27	23				
															24				
															25	225,120	5,205	-	25年5月測量設計発注、26年3月測量設計完了
															26				
															27				
累計	225,120	5,205	0																
93	D	-	2	-	1	-	道路整備事業 (鹿折地区土 地区画整備事 業地内)	鹿折地区	市	市	直接	継続	4,696,484	25 ~ 29	23				25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約
															24		1,589,491	-	(1,986,864千円 完了年度H29)
															25	1,201,600	962,311	-	25年12月道路整備事業追加契約(1,690,265千円)
															26	1,350,202			
															27				
累計	2,551,802	2,551,802	0																
94	D	-	2	-	2	-	道路整備事業 (南気仙沼地 区土地区画整 備事業地内)	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	2,787,276	25 ~ 29	23				25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約
															24		1,192,000	-	(2,118,954千円 完了年度H29)
															25	525,600	19,412	-	
															26	685,812			
															27				
累計	1,211,412	1,211,412	0																
95	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(南 郷地区)	南郷地区	市	市	直接	継続	4,756,055	26 ~ 26	23				24年8月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請
															24		107,957	-	24年10月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約
															25		3,739,956	-	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約
															26	4,161,547			
															27				
累計	4,161,547	3,847,913	0																
96	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(気 仙沼駅前地 区)	気仙沼駅 前地区	市	市	直接	継続	5,944,810	24 ~ 26	23				
															24	305,812	0	-	
															25		299,828	-	25年9月測量業務発注、25年5月基本計画検討業務発注
															26	4,895,896			
															27				
累計	5,201,708	299,828	0																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
97	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(南 気仙沼地区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	10,868,563	24	~	27	23			25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請
																	24	455,000	0	
																	25	201,250	9,255,554	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約 26年2月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約
																	26	306,250		
																	27	8,547,492		
累計	9,509,992	9,255,554	0																	
98	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業(鹿 折地区)	鹿折地区	市	市	直接	継続	6,913,795	24	~	27	23			25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請
																	24	447,343	0	
																	25	239,531	5,788,037	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約 26年2月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約
																	26	189,875		
																	27	5,172,820		
累計	6,049,569	5,788,037	0																	
99	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅 整備事業(面 瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	継続	2,463,285	25	~	27	23			25年3月調査測量設計発注
																	24		32,261	
																	25	576,373	321,585	25年10月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注
																	26	305,000		
																	27	1,274,000		
累計	2,155,373	353,846	0																	
100	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅 整備事業(大 谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	2,067,027	25	~	27	23			25年3月調査測量設計発注
																	24		16,864	
																	25	674,390	135,580	25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注
																	26	242,458		
																	27	891,800		
累計	1,808,648	152,444	0																	
101	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業(津 谷地区)	津谷地区	市	市	直接	継続	940,404	25	~	26	23			25年3月調査測量設計発注
																	24		16,996	
																	25	341,796	277,850	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発 注、25年12月造成工事発注
																	26	481,057		
																	27			
累計	822,853	294,846	0																	
102	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業(只 越地区)	只越地区	市	市	直接	継続	366,047	25	~	26	23			25年3月調査測量設計発注
																	24		5,053	
																	25	91,755	205,178	25年9月実施設計検討業務発注、25年9月造成工事発注、26年3 月気仙沼地域住宅生産者ネットワークと譲渡契約締結
																	26	228,536		
																	27			
累計	320,291	210,231	0																	
103	D	-	4	-	15	-	災害公営住宅 整備事業(大 島地区)	大島地区	市	市	直接	継続	991,450	25	~	26	23			25年3月調査測量設計発注
																	24		14,206	
																	25	278,468	190,394	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発 注、25年12月造成工事発注
																	26	589,050		
																	27			
累計	867,518	204,600	0																	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
104	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業(唐 桑地区)	唐桑地区	市	市	直接	継続	955,623	25 ~ 26	23				25年3月調査測量設計発注	
															24		28,358	-		
															25	399,806	83,689	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注	
															26	436,363				
															27					
累計	836,169	112,047	0																	
105	D	-	17	-	6	-	鹿折地区被災 市街地復興土 地区画整理事 業	鹿折地区	市	市	直接	継続	9,744,398	25 ~ 29	23				25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約 (7,754,186千円 完了年度H29)	
															24		4,050,000	-		
															25	1,800,000	88,647	-		
															26	2,338,647				
															27					
累計	4,138,647	4,138,647	0																	
106	◆	D	-	17	-	6	-	鹿折地区被災 市街地復興推 進地域低地 ゾーン土地 利用促進事業	鹿折地区	市	市	直接	継続	328,800	24 ~ 25	23				
																24	40,800	0	-	
																25	222,240	258,768	-	25年9月盛土嵩上げ工事(その1)契約、26年2月盛土嵩上げ工 事(その2)契約
																26				
																27				
累計	263,040	258,768	0																	
107	D	-	17	-	7	-	南気仙沼地区 被災市街地復 興土地区画整 理事業	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	9,974,097	25 ~ 29	23				25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約 (7,124,132千円 完了年度H29)	
															24		3,562,500	-		
															25	1,575,000	7,248	-		
															26	1,994,748				
															27					
累計	3,569,748	3,569,748	0																	
108	◆	D	-	17	-	7	-	南気仙沼地区 被災市街地復 興推進地域低 地ゾーン土地 利用促進事業	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	2,164,128	24 ~ 26	23				
																24	170,400	0	-	
																25	857,120	1,027,800	-	25年9月盛土嵩上げ工事(その1)契約、26年2月盛土嵩上げ工 事(その2)契約
																26	703,782			
																27				
累計	1,731,302	1,027,800	0																	
109	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (本郷・南郷・ 田中前地区冠 水対策事業)	本郷・南 郷・田中 前地区	市	市	直接	継続	2,742,000	24 ~ 27	23				25年3月基本設計発注	
															24	30,750	25,987	-		
															25	83,250	71,910	-	26年1月詳細設計業務委託	
															26					
															27					
累計	114,000	97,897	0																	
110	D	-	23	-	27	-	防災集団移転 促進事業(鮎 立地区)	鮎立地区	市	市	直接	継続	527,910	25 ~ 27	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
															24		22,328	-		
															25	207,571	111,503	-	25年12月造成工事発注	
															26	159,885				
															27					
累計	367,456	133,831	0																	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
111	D	-	23	-	28	-	防災集団移転 促進事業(宿 地区)	宿地区	市	市	直接	継続	606,138	25 ~ 27	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24		27,380	-	
															25	258,493	206,874	-	25年12月造成工事発注
															26	237,376			
															27				
累計	495,869	234,254	0																
112	D	-	23	-	29	-	防災集団移転 促進事業(浪 板一区)	浪板一区	市	市	直接	継続	680,338	25 ~ 27	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24		31,816	-	
															25	362,670	115,712	-	25年12月造成工事発注
															26	183,082			
															27				
累計	545,752	147,528	0																
113	D	-	23	-	30	-	防災集団移転 促進事業(浪 板一忍沢地 区)	浪板一忍 沢地区	市	市	直接	継続	299,071	25 ~ 27	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24		19,391	-	
															25	180,564	35,421	-	25年12月造成工事発注
															26	68,148			
															27				
累計	248,712	54,812	0																
114	D	-	23	-	31	-	防災集団移転 促進事業(浦 の浜地区)	浦の浜地 区	市	市	直接	継続	191,815	25 ~ 27	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24				
															25	90,144	111,946	-	25年8月測量設計発注、25年12月造成工事発注
															26	21,802			
															27				
累計	111,946	111,946	0																
115	D	-	23	-	32	-	防災集団移転 促進事業(松 崎丸森地区)	松崎丸森 地区	市	市	直接	継続	152,054	25 ~ 26	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24		13,009	-	
															25	91,319	45,775	-	25年12月造成工事発注
															26	41,727			
															27				
累計	133,046	58,784	0																
116	D	-	23	-	33	-	防災集団移転 促進事業(面 瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	継続	1,636,208	25 ~ 27	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24		37,317	-	
															25	925,036	763,748	-	25年12月造成工事発注
															26	165,165			
															27				
累計	1,090,201	801,065	0																
117	D	-	23	-	34	-	防災集団移転 促進事業(最 知川原第2地 区)	最知川原 第2地区	市	市	直接	継続	603,476	25 ~ 27	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24		22,952	-	
															25	325,486	168,103	-	25年12月造成工事発注
															26	66,605			
															27				
累計	392,091	191,055	0																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
118	D	-	23	-	35	-	防災集団移転 促進事業(大 谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	3,217,885	25 ~ 27	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24		47,738	-	
															25	1,678,943	635,466	-	25年12月造成工事発注
															26	372,718			
															27				
累計	2,051,661	683,204	0																
119	D	-	23	-	36	-	防災集団移転 促進事業(大 谷滝根地区)	大谷滝根 地区	市	市	直接	継続	156,300	25 ~ 27	23				
															24				
															25	83,934	0	-	
															26	26,413			
															27				
累計	110,347	0	0																
120	D	-	23	-	37	-	防災集団移転 促進事業(津 谷大沢地区)	津谷大沢 地区	市	市	直接	継続	191,637	25 ~ 26	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24		16,505	-	
															25	99,381	93,416	-	25年12月造成工事発注
															26	68,300			
															27				
累計	167,681	109,921	0																
121	D	-	23	-	38	-	防災集団移転 促進事業(田 尻地区)	田尻地区	市	市	直接	継続	579,383	25 ~ 27	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24		24,556	-	
															25	215,789	45,853	-	25年12月造成工事発注
															26	100,926			
															27				
累計	316,715	70,409	0																
122	D	-	23	-	39	-	防災集団移転 促進事業(気 仙沼地区)	気仙沼地 区	市	市	直接	継続	27,595,618	25 ~ 27	23				25年2月測量設計発注
															24		145,681	-	
															25	18,104,546	11,144,276	-	25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注
															26	3,512,694			
															27				
累計	21,617,240	11,289,957	0																
133	D	-	1	-	36	-	防災集団移転 促進事業に伴 う道路整備事 業(面瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	継続	738,895	25 ~ 27	23				
															24				
															25	306,711	16,000	-	25年6月測量設計発注
															26	142,202			
															27				
累計	448,913	16,000	0																
134	D	-	4	-	17	-	災害公営住宅 整備事業(鹿 折東地区)	鹿折東地 区	市	市	直接	継続	2,995,698	25 ~ 27	23				25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請
															24				
															25	356,562	2,454,369	-	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約 26年2月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約
															26	81,375			
															27	2,183,298			
累計	2,621,235	2,454,369	0																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
135	D	-	4	-	18	-	災害公営住宅 整備事業(四 反田地区)	四反田地 区	市	市	直接	継続	2,458,350	26 ~ 26	23				25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請
															24				
															25		1,770,916	-	25年4月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約 25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約
															26	2,151,056			
															27				
累計	2,151,056	1,770,916	0																
136	D	-	4	-	19	-	災害公営住宅 整備事業(内 湾地区)	内湾地区	市	市	直接	継続	6,516,000	25 ~ 27	23				
															24				
															25	787,500	22,127	-	25年5月整備基本計画検討業務発注、25年9月測量業務発注
															26	189,000			
															27	4,725,000			
累計	5,701,500	22,127	0																
137	D	-	23	-	40	-	防災集団移転 促進事業(大 谷第2地区)	大谷第2 地区	市	市	直接	継続	1,098,435	25 ~ 27	23				
															24				
															25	534,102	210,373	-	25年6月測量設計発注、25年8月土地評価業務発注、25年12月 造成工事発注
															26	145,818			
															27				
累計	679,920	210,373	0																
139	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県					~	23				
															24				
															25	981,872	14,760	-	
															26				
															27				
累計	981,872	14,760	0																
153	D	-	1	-	37	-	防災集団移転 促進事業に伴 う道路整備事 業(小々汐地 区)	小々汐地 区	市	市	直接	継続	146,754	25 ~ 26	23				
															24				
															25	66,988	20,840	-	25年4月測量設計・土地評価業務発注 用地取得8件契約
															26	50,414			
															27				
累計	117,402	20,840	0																
154	D	-	4	-	20	-	災害公営住宅 整備事業(宿 地区)	宿地区	市	市	直接	継続	420,520	25 ~ 26	23				
															24				
															25	113,155	516	-	25年9月実施設計検討業務発注
															26	254,800			
															27				
累計	367,955	516	0																
155	◆	D	-	4	-	20	-	災害公営住宅 整備事業(宿 地区周辺環境 整備)	宿地区	市	市	直接	継続	25 ~ 26	23				
															24				
															25	126,208	0	-	
															26				
															27				
累計	126,208	0	0																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
156	D	-	4	-	21	-	災害公営住宅 整備事業(大 谷山谷地区)	大谷山谷 地区	市	市	直接	継続	544,000	25 ~ 27	23				25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注	
															24					
															25	137,593	138,312	-		
															26	82,906				
															27					
累計	220,499	138,312	0																	
157	D	-	4	-	22	-	災害公営住宅 整備事業(公 募買取型)	市街地部	市	市	直接	継続	4,035,000	25 ~ 26	23				25年11月土地評価等業務発注、26年1月調査測量業務発注	
															24					
															25	770,000	140,250	-		
															26	2,760,625				
															27					
累計	3,530,625	140,250	0																	
158	◆	D	-	17	-	6	-	都市ガス埋設 誘導管撤去事 業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	継続	28,629	25 ~ 26	23				25年10月撤去業務契約
																24				
																25	13,183	14,736	-	
																26	9,719			
																27				
累計	22,902	14,736	0																	
159	◆	D	-	17	-	7	-	都市ガス埋設 誘導管撤去事 業(南気仙沼 地区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	68,185	25 ~ 26	23				25年10月撤去業務契約
																24				
																25	17,573	22,968	-	
																26	36,974			
																27				
累計	54,547	22,968	0																	
160	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備に伴う水 路改良事業 (松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	継続	29,800	25 ~ 27	23				
																24				
																25	3,987	0	-	
																26	9,926			
																27				
累計	13,913	0	0																	
161	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 長寿命化計画 策定事業	気仙沼市 内	市	市	直接	継続	9,967	25 ~ 25	23				26年1月計画策定業務発注
																24				
																25	4,183	7,973	-	
																26	3,790			
																27				
累計	7,973	7,973	0																	
162	◆	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大沢地区)	大沢地区	市	市	直接	継続	6,000	26 ~ 26	23				
																24				
																25		0	-	
																26	4,800			
																27				
累計	4,800	0	0																	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6	7																
163	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	継続	4,000	26	~	26	23				
																			24				
																			25		0		
																			26	3,200			
																			27				
																			累計	3,200	0	0	
164	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小泉町地 区)	小泉町地 区	市	市	直接	継続	7,200	26	~	26	23				
																			24				
																			25		0		
																			26	5,760			
																			27				
																			累計	5,760	0	0	
165	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(長磯浜地 区)	長磯浜地 区	市	市	直接	継続	21,000	26	~	26	23				
																			24				
																			25		0		
																			26	16,800			
																			27				
																			累計	16,800	0	0	
166	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	継続	4,000	26	~	26	23				
																			24				
																			25		0		
																			26	3,200			
																			27				
																			累計	3,200	0	0	
167	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(南郷地区)	南郷地区	市	市	直接	継続	105,000	26	~	26	23				
																			24				
																			25		84,000		- 25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と契約
																			26	84,000			
																			27				
																			累計	84,000	84,000	0	
168	◆	D	-	4	-	13	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(津谷地区)	津谷地区	市	市	直接	継続	6,800	26	~	26	23				
																			24				
																			25		0		
																			26	5,440			
																			27				
																			累計	5,440	0	0	
169	◆	D	-	4	-	14	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(只越地区)	只越地区	市	市	直接	継続	3,000	26	~	26	23				
																			24				
																			25		0		
																			26	2,400			
																			27				
																			累計	2,400	0	0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																	
170	◆	D	-	4	-	15	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大島地区)	大島地区	市	市	直接	継続	8,000	26	~	26	23				
																			24				
																			25		0		
																			26	6,400			
																			27				
																			累計	6,400	0	0	
171	◆	D	-	4	-	16	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(唐桑地区)	唐桑地区	市	市	直接	継続	7,000	26	~	26	23				
																			24				
																			25		0		
																			26	5,600			
																			27				
																			累計	5,600	0	0	
172	◆	D	-	4	-	18	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(四反田地 区)	四反田地 区	市	市	直接	継続	16,800	26	~	26	23				
																			24				
																			25		7,284		- 25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と契約
																			26	13,440			
																			27				
																			累計	13,440	7,284	0	
173	◆	D	-	4	-	20	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(宿地区)	宿地区	市	市	直接	継続	4,000	26	~	26	23				
																			24				
																			25		0		
																			26	3,200			
																			27				
																			累計	3,200	0	0	
174	◆	D	-	4	-	22	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(公募買取 型)	市街地部	市	市	直接	継続	33,800	26	~	26	23				
																			24				
																			25		0		
																			26	27,040			
																			27				
																			累計	27,040	0	0	
175		D	-	20	-	4	-		防災行政無線 (同報系)整備 事業	被災地区	市	市	直接	継続	322,750	26	~	27	23				
																			24				
																			25		0		
																			26	170,062			
																			27				
																			累計	170,062	0	0	
176	◆	D	-	23	-	39	-	1	盛土材確保対 策事業	被災地区	市	市	直接	継続	1,449,812	25	~	27	23				
																			24				
																			25	199,546	656,640		- 26年3月ストックヤード整備管理業務発注
																			26	554,482			
																			27				
																			累計	754,028	656,640	0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	累計																	
182	D	-	2	-	3	-	道路整備事業 (魚町・南町地区 土地区画整理事業区域 内)	魚町・南 町地区	市	市	直接	継続	3,894,568	26	~	30	23						
																	24						
																	25		0	-			
																	26	223,279					
																	27						
																	累計	223,279	0	0			
183	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業(八 日町二丁目地 区)	八日町二 丁目地区	市	民間	直接	継続	328,104	26	~	27	23						
																	24						
																	25		0	-			
																	26	136,144					
																	27						
																	累計	136,144	0	0			
184	D	-	11	-	2	-	優良建築物等 整備事業(魚 町二丁目地 区)	魚町二丁 目地区	市	民間	直接	継続	178,416	26	~	27	23						
																	24						
																	25		0	-			
																	26	42,054					
																	27						
																	累計	42,054	0	0			
185	D	-	11	-	3	-	優良建築物等 整備事業(南 町二丁目地 区)	南町二丁 目地区	市	民間	直接	継続	1,051,812	26	~	27	23						
																	24						
																	25		0	-			
																	26	116,574					
																	27						
																	累計	116,574	0	0			
186	D	-	11	-	4	-	優良建築物等 整備事業(南 町一丁目地 区)	南町一丁 目地区	市	民間	直接	継続	465,696	26	~	27	23						
																	24						
																	25		0	-			
																	26	113,464					
																	27						
																	累計	113,464	0	0			
187	D	-	15	-	2	-	朝日町地区造 船・燃油施設 整備事業	朝日町地 区	市	市	直接	継続	3,737,700	26	~	27	23						
																	24						
																	25		0	-			
																	26	1,140,000					
																	27						
																	累計	1,140,000	0	0			
188	◆	D	-	17	-	6	-	鹿折地区土 地区画整理 事業 地内排水施設 整備事業	鹿折地区	市	市	直接	継続	572,000	26	~	26	23					
																		24					
																		25		0	-		
																		26	457,600				
																		27					
																		累計	457,600	0	0		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
189	◆	D	-	17	-	7	-	3	南気仙沼地区 土地区画整理 事業地内排水 施設整備事業	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	1,020,000	26	~	26	23			
																			24			
																			25		0	-
																			26	816,000		
																			27			
																			累計	816,000	0	0
190		D	-	17	-	8	-		魚町・南町地 区被災市街地 復興土地区画 整理事業	魚町・南 町地区	市	市	直接	継続	4,633,754	26	~	30	23			
																			24			
																			25		0	-
																			26	78,561		
																			27			
																			累計	78,561	0	0
191	◆	D	-	17	-	8	-	1	低地部内水排 除対策整備事 業(南町地区)	南町地区	市	市	直接	継続	666,453	26	~	29	23			
																			24			
																			25		0	-
																			26	173,676		
																			27			
																			累計	173,676	0	0
192		D	-	21	-	2	-		下水道事業 (津波浸水対 策事業)	鹿折地 区・魚市 場前地 区・片浜 地区	市	市	直接	継続	350,000	26	~	27	23			
																			24			
																			25		0	-
																			26	32,250		
																			27			
																			累計	32,250	0	0
(注)													23	21,700	0	0						
													24	1,162,500	53,053	0						
													25	1,985,497	614,725	0						
													26	307,675	0	0						
													27	0	0	0						
													都道府県交付分 計			3,477,372		667,778	0			
													23	1,032,497	0	0						
													24	18,434,597	18,101,503	271,387						
													25	58,905,415	64,180,305	412,277						
													26	52,518,093	0	0						
													27	26,657,503	0	0						
													市町村交付分 計			157,548,105		82,281,808	683,664			
													県・市町村交付分 合計			161,025,477		82,949,586	683,664			

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2E)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
123	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	気仙沼市	市	市	直接	継続	1,590,588	25 ~ 27	23				H25年1月以降、交付決定開始
										24	31,050	12,439	-	
										25	155,250	114,370	-	交付決定393件、152,494,000円
										26	310,500			
										27				
										累計	496,800	126,809	0	
(注)														
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														
都道府県 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0		
				24	0	0	0	0	0	0	0			
				25	0	0	0	0	0	0	0			
				26	0	0	0	0	0	0	0			
				27	0	0	0	0	0	0	0			
		都道府県交付分 計			0	0	0	0	0	0	0			
市町村 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	0	0	0	0			
				24	31,050	12,439	0	0	0	0	0			
				25	155,250	114,370	0	0	0	0	0			
				26	310,500	0	0	0	0	0	0			
				27	0	0	0	0	0	0	0			
		市町村交付分 計			496,800	126,809	0	0	0	0	0			
		県・市町村交付分 合計			496,800	126,809	0	0	0	0	0			