

(様式1)

東松島市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成26年3月末時点

(千円)

東松島市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,047,731	17,741
24	28,652,895	31,322,835	
25	40,375,608	20,206,625	
26	19,652,096		
27	0		
合計		89,728,330	51,547,201

<参考>	東松島市東日本大震災復興交 付金事業基金残高	46,481,967	東松島市東日本大震災復興交 付金事業基金の利息額	12,303
------	---------------------------	------------	-----------------------------	--------

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	37,500	0
24	2,070,476	768,538	
25	4,370,617	2,172,963	
26	3,880,350		
27	0		
合計		10,358,943	2,941,501

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

## 東松島市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	野蒜地区 外市内遺跡	市	市	直接	継続	59,670	24 ~ 27	23				24年4月～確認調査等実施中(H24年中、26件)
															24	16,310	8,794	-	
															25	7,575	12,691	-	確認調査、調査整理実施中(H25年度中 19件調査)
															26	10,052			
															27				
累計	33,937	21,485	0																
12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	東松島市 全域	県	県	直接	継続	16,054	24 ~ 24	23				24年10月～26年3月 分布調査調整
															24	12,040	9	-	
															25		0	-	
															26				
															27				
累計	12,040	9	0																
37	A	-	1	-	1	-	公立学校施設整備費国庫負担事業(矢本第二中学校屋内運動場建替)	赤井南地区	市	市	直接	完了	242,956	24 ~ 25	23				24年11月 工事発注。
															24	182,217	146,538	-	
															25		-17,721	53,400	26年3月 工事完成
															26				
															27				
累計	182,217	128,817	53,400																
38	◆	A	-	4	-	1	埋蔵文化財収蔵施設整備事業	宮戸地区 奥松島縄文村歴史資料館	市	市	直接	完了	57,738	24 ~ 25	23				24年11月 実施設計契約済。25年3月実施設計完了。
															24	46,190	2,436	-	
															25		41,609	2,145	26年3月事業完了。
															26				
															27				
累計	46,190	44,045	2,145																
85	A	-	1	-	2	-	公立学校施設整備費国庫負担事業(野蒜・宮戸統合小学校校舎等整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	継続	100,446	26 ~ 28	23				
															24				
															25		0	-	H26年5月契約済み。平成27年3月完了予定。
															26	23,393			
															27				
累計	23,393	0	0																
86	◆	A	-	1	-	2	学校就学環境整備事業(野蒜・宮戸統合小学校実施設計事業(造成))	野蒜地区	市	市	直接	継続	16,036	26 ~ 26	23				
															24				
															25		0	-	H26年5月契約済み。平成27年3月完了予定。
															26	12,828			
															27				
累計	12,828	0	0																

(様式2A)

東松島市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
87	A	-	1	-	3	-	公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬未来中学校校舎等整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	継続	262,567	26 ~ 28	23				H26年5月契約済み。平成27年3月完了予定。
															24				
															25		0		
															26	71,253			
															27				
累計	71,253	0	0																
88	A	-	1	-	3	-	学校就学環境整備事業(鳴瀬未来中学校地質調査事業)	野蒜地区	市	市	直接	継続	36,982	26 ~ 26	23				H26年5月契約済み。平成27年3月完了予定。
															24				
															25		0		
															26	29,585			
															27				
累計	29,585	0	0																
89	A	-	2	-	1	-	学校施設環境改善事業(鳴瀬未来中学校武道館整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	継続	158,862	26 ~ 28	23				H26年5月契約済み。平成27年3月完了予定。
															24				
															25		0		
															26	12,188			
															27				
累計	12,188	0	0																
(注)																			
都道県交付分		各年度別合計		23	0	0	0												
				24	12,040	9	0												
				25	0	0	0												
				26	0	0	0												
				27	0	0	0												
都道県交付分 計				12,040	9	0	0												
市町村交付分		各年度別合計		23	0	0	0												
				24	244,717	157,768	0												
				25	7,575	36,579	55,545												
				26	159,299	0	0												
				27	0	0	0												
市町村交付分 計				411,591	194,347	55,545													
県・市町村交付分 合計				423,631	194,356	55,545													

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

(様式2C)

## 東松島市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
13	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	(東松島 市) 大曲地区	県	県	直接	完了	2,300	24 ~ 24	23				24年12月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。
															24	2,300	1,050	1,250	
															25				
															26				
															27				
累計	2,300	1,050	1,250																
14	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(東松島 市) 大曲地区	県	県	直接	継続	2,340,400	23 ~ 27	23	37,500	0	-	24年6月、工事測量設計等業務発注。24年11月、高度化支援業 務発注。 25年8.10月区画整理工事発注。25年7.8月工事測量業務発注。
															24	301,425	202,041	-	
															25	720,675	328,952	-	
															26	296,925			
															27				
累計	1,356,525	530,993	0																
15	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	(東松島 市) 西矢本地区	県	県	直接	完了	1,200	24 ~ 24	23				24年6月、基本計画策定業務発注。24年8月、完成。
															24	1,200	924	276	
															25				
															26				
															27				
累計	1,200	924	276																
16	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(東松島 市) 西矢本地区	県	県	直接	継続	3,508,000	24 ~ 27	23				24年9月、測量設計・工事発注。 25年6月、工事発注。
															24	121,500	54,736	-	
															25	966,000	920,958	-	
															26	1,416,000			
															27				
累計	2,503,500	975,694	0																
17	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地防災事業)	(東松島 市) 洲崎地区	県	県	直接	継続	340,000	24 ~ 26	23				24年10月、排水機場建屋工事発注。 24年12月、排水機場機械設備工事発注。 25年3月、排水機場機械設備完成・稼働開始
															24	159,000	136,943	-	
															25	82,500	69,655	-	
															26	13,500			
															27				
累計	255,000	206,598	0																
18	◆	C	-	9	-	1	木質バイオマ ス施設等調査	野蒜地区	市	市	直接	完了	30,000	24 ~ 24	23				24年12月、導入可能性調査支援業務委託発注。25年3月完了 25年4月 導入可能性調査業務委託発注予定。 25年4月 導入可能性調査業務委託発注。 25年10月 導入可能性調査業務委託完了。
															24	24,000	1,416	-	
															25		20,790	1,794	
															26				
															27				
累計	24,000	22,206	1,794																
32	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	宮戸・東 名地区漁 港施設用 地	県	市	間接	継続	98,800	24 ~ 25	23				24年7月、測量設計・工事発注。 26年3月、完了。残工事有り(発注予定)。
															24	74,100	64,575	-	
															25		7,973		
															26				
															27				
累計	74,100	72,548	0																

(様式2C)

東松島市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
51	◆	C	-	4	-	1	-	大曲地区農業復興総合支援事業	大曲地区	市	市	直接	廃止	8,354	24	~	25	23			
																		24	1,960	0	1,960
																		25			
																		26			
																		27			
累計	1,960	0	1,960																		
52	◆	C	-	4	-	2	-	野蒜地区農業復興総合支援事業	野蒜地区	市	市	直接	廃止	1,817	24	~	24	23			
																		24	726	0	726
																		25			
																		26			
																		27			
累計	726	0	726																		
53		C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(直接補助分)	宮戸・東名・浜市地区漁港施設用地	市	市	直接	継続	398,840	25	~	26	23			
																		24			
																		25	189,750	16,419	-
																		26	109,380		
																		27			
累計	299,130	16,419	0																		
65		C	-	4	-	1	-	大曲地区農業復興総合支援事業	大曲地区	県	市	間接	継続	1,106,951	24	~	25	23			25年2月、農業用機械発注。25年3月、基本設計・実施設計発注。
																		24	176,592	31,893	-
																		25	653,621	559,184	-
																		26			
																		27			
累計	830,213	591,077	0																		
66		C	-	4	-	2	-	野蒜地区農業復興総合支援事業	野蒜地区	県	市	間接	完了	28,093	24	~	24	23			25年2月、農業用機械発注。
																		24	21,069	16,349	-
																		25		0	4,720
																		26			
																		27			
累計	21,069	16,349	4,720																		
67		C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	中区地区	県	県	直接	廃止	4,000	25	~	25	23			
																		24			
																		25	4,000	0	4,000
																		26			
																		27			
累計	4,000	0	4,000																		
68		C	-	1	-	7	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	洲崎地区	県	県	直接	継続	11,000	25	~	25	23			
																		24			
																		25	11,000	10,368	-
																		26			
																		27			
累計	11,000	10,368	0																		

(様式2C)

東松島市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
69	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	東松島地 区	市	市	直接	継続	1,331,000	25 ~ 26	23							
															24							
															25	998,250	312,789	-	H25年8月設計業務発注、H26年2月一部工事発注			
															26							
															27							
累計	998,250	312,789	0																			
72	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		市					~	23							
															24							
															25	212,960	25,552					
															26							
															27							
累計	212,960	25,552	0																			
73	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)		県					~	23							
															24							
															25	21,296	0	-				
															26							
															27							
累計	21,296	0	0																			
78	C	-	4	-	3	-	西矢本地区農 業復興総合支 援事業	西矢本 地区	県	市	間接	継続	1,154,968	25 ~ 26	23							
															24							
															25	277,786	80,868	-	25年11月～、測量・調査設計発注。26年1月、農業用機械発			
															26							
															27							
累計	277,786	80,868	0																			
83	C	-	4	-	4	-	宮戸地区農業 復興総合支 援事業	宮戸地 区	県	市	間接	継続	41,336	25 ~ 26	23							
															24							
															25	31,002	8,993	-	26年1月、農業用機械発注。			
															26							
															27							
累計	31,002	8,993	0																			
84	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	奥松島地 区	県	県	直接	継続	2,380,000	26 ~ 27	23							
															24							
															25							
															26	761,250						
															27							
累計	761,250	0	0																			

(様式2C)

東松島市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。		都道県 交付分	各年度 別合計	23	37,500	0	0	都道県 交付分 計	23	0	0	0						
				24	857,186	508,511	1,526		24	26,686	1,416	2,686						
				25	2,767,880	1,986,951	8,720		25	1,400,960	375,550	1,794						
				26	2,487,675	0	0		26	109,380	0	0						
				27	0	0	0		27	0	0	0						
									都道県交付分 計			6,150,241		2,495,462	10,246			
				市町村 交付分	各年度 別合計	23	0		0	市町村 交付分 計	23	0		0				
						24	26,686		1,416		2,686	24		26,686	1,416	2,686		
						25	1,400,960		375,550		1,794	25		1,400,960	375,550	1,794		
						26	109,380		0		0	26		109,380	0	0		
						27	0		0		0	27		0	0	0		
									市町村交付分 計			1,537,026		376,966	4,480			
									県・市町村交付分 合計			7,687,267		2,872,428	14,726			

(様式2D)

## 東松島市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(矢 本東保育所移 転跡地)	矢本東保 育所移転 跡地	市	市	直接	継続	395,255	24 ~ 26	23				集合(RC造) 2階建 20戸 実施設計中(県委託:H24.9~ H25.7まで)
															24	30,808	16,331	-	
															25	315,039	51,358	-	
															26				
															27				
累計	345,847	67,689	0	H25.9建築工事着手(県委託事業:H25.9~H26.10まで)															
23	28,481	17,741	-																
24	311,338	311,338	-																
25		78,008	0																
26																			
27																			
累計	339,819	407,087	0	集合(RC造) 3~5階建 21戸 実施設計(H24.2~H24.12) - 建築工事着手(県委託:H24.12~H26.3まで) H26.3.24 建築工事完了(県委託事業)															
23	85,173	321,118	-																
24	365,373	11,960	117,468																
25																			
26																			
27																			
累計	450,546	333,078	117,468	H24. 8用地取得済み。戸建23戸民間買取事業(H25. 2協定締 結・実施設計着手、H25.7工事着手) H26.3.24 築工事完了(民間買取事業)															
23																			
24	375,000	41,307	-																
25	150,000	220,243	-																
26	70,500																		
27																			
累計	595,500	261,550	0	24年7月申請受付開始。24年度の補助金交付件数88件 25年度の補助金交付件数157件															
23	665,250	0	-																
24		364,883	-																
25		0	300,367																
26																			
27																			
累計	665,250	364,883	300,367	24年6月 調査測量設計業務発注。 H24より繰越。H25.12完成。															
23	257,250	0	-																
24		195,523	61,727																
25																			
26																			
27																			
累計	257,250	195,523	61,727	24年6月 調査測量設計業務発注。 24年7月実施設計業務発注、3月完了。															
23																			
24	58,500	7,087	-																
25	1,049,625	0	-																
26																			
27																			
累計	1,108,125	7,087	0																



(様式2D)

## 東松島市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
9	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (汚水) 23.6ha	東矢本駅 北地区	市	市	直接	継続	1,028,000	24 ~ 26	23				24年7月実施設計業務発注、3月完了。	
															24	36,000	8,268	-		
															25	367,500	65,687	-	25年10月工事発注	
															26					
															27					
															累計	403,500	73,955	0		
10	D	-	23	-	1	-	東松島市防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)	野蒜地区、大 曲浜地区、浜 須賀地区、立 て沼地区、浜 市・牛網地 区、宮戸地区	市	市	直接	継続	258,000	23 ~ 24	23	96,750	0	-	24年5月調査測量設計業務発注。	
															24	96,750	165,468	-		
															25		25,200	-	25年7月被災土地及び物件等調査業務発注。	
															26					
															27					
															累計	193,500	190,668	0		
11	D	-	23	-	2	-	東松島市防災 集団移転促進 事業(事業費)	野蒜地区、大 曲浜地区、浜 須賀地区、立 て沼地区、浜 市・牛網地 区、宮戸地区	市	市	直接	継続	35,080,450	24 ~ 27	23				24年5月調査測量設計業務発注。25年1月造成工事発注。(工 事は25年度計画分も含む2ヶ年分を契約)	
															24	4,561,375	6,124,207	-		
															25	9,545,200	8,200,505	-	25年7月二次造成工事発注。	
															26	9,289,437				
															27					
															累計	23,396,012	14,324,712	0		
19	D	-	1	-	1	-	道路事業 石巻工業港線 整備事業	大曲地区	市	市	直接	継続	573,000	24 ~ 27	23				24年7月 道路測量、道路詳細設計、地質調査契約。	
															24	59,200	29,232	-		
															25	126,400	5,697	-	H25.12 用地測量契約	
															26	136,800				
															27					
															累計	322,400	34,929	0		
20	D	-	1	-	2	-	道路事業 立沼・浜市線 整備事業	矢本・浜 市地区	市	市	直接	継続	1,907,300	24 ~ 27	23				24年7月 道路測量、道路詳細設計、地質調査契約。	
															24	145,600	57,540	-		
															25	489,040	12,204	-	H25.12 用地測量契約 H26.1 一部用地取得済	
															26	445,600				
															27					
															累計	1,080,240	69,744	0		
21	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(防災備 蓄施設整備)	大塩、赤井、 大曲、矢本、 小松、小野、 牛網、浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区	市	市	直接	継続	53,550	24 ~ 27	23				24年10月実施設計契約、25年2月工事完了。	
															24	5,400	4,518	-		
															25	18,900	18,387	-	25年6月実施設計契約、26年2月工事完了。	
															26	5,463				
															27					
															累計	29,763	22,905	0		
22	◆	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(防災備 蓄用品購入)	大塩、赤井、 大曲、矢本、 小松、小野、 牛網、浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区	市	市	直接	継続	185,670	24 ~ 27	23				25年1月購入契約、同年3月納品完了。
																24	23,406	12,218	-	
																25	67,390	43,836	-	25年6月購入契約、26年2月納品完了。
																26	23,724			
																27				
																累計	114,520	56,054	0	

(様式2D)

東松島市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
23	D	-	20	-	2	-	都市防災推進事業(復興まちづくり計画策定支援)	大塩、赤井、大曲、矢本、小松、小野、牛網、浜市、野蒜、東名、宮戸地区	市	市	直接	継続	175,056	24 ~ 25	23				(A)事業:24年8月契約済み。H26年3月業務完了。 (B)事業:24年9月~12月に事業化詳細調査の4業務を発注。25年3月に24年度分事業終了。		
															24	66,827	78,711	-			
															25	64,464	37,281	-	(B)事業:25年4月に事業化詳細調査の4業務を発注。26年3月に25年度分事業終了。		
															26						
															27						
累計	131,291	115,992	0																		
24	◆	D	-	20	-	2	-	1	都市防災推進事業(防災行政無線施設整備)	大塩、赤井、大曲、矢本、小松、小野、牛網、浜市、野蒜、東名、宮戸地区	市	市	直接	完了	190,808	24 ~ 27	23				24年6月子局増設工事実施設計契約、25年3月工事完了。24年7月子局停電時電源確保工事実施設計契約、25年3月工事契約別受信機ダイポールアンテナ等整備4件(25年6月2件、7月1件、10月1件)。
																	24	109,441	82,265	-	
																	25		79	27,097	
																	26				
																	27				
累計	109,441	82,344	27,097																		
25	◆	D	-	20	-	2	-	2	都市防災推進事業(復興まちづくり支援施設整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	完了	630,000	24 ~ 25	23				野蒜北部丘陵地において公共施設用地を造成後に実施予定。 整備方針検討業務26年12月発注、26年3月完了
																	24	24,000	0	-	
																	25		8,820	15,180	
																	26				
																	27				
累計	24,000	8,820	15,180																		
26	◆	D	-	21	-	1	-	1	下水道事業	大塩、赤井、大曲、矢本、小松、小野、牛網、浜市、野蒜、東名、宮戸地区	市	市	直接	完了	10,000	24 ~ 24	23				24年10月業務継続計画策定業務発注、3月完了。
																	24	8,000	6,720	1,280	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	8,000	6,720	1,280																		
27	D	-	21	-	3	-	-	-	下水道事業(雨水)	赤井地区、五味倉地区、大曲地区	市	市	直接	継続	8,990,000	24 ~ 27	23				24年3月29日赤井、五味倉排水機場共同工事受委託契約締結。大曲排水機場は25年4月23日締結予定。 26年3月末赤井、五味倉、大曲排水機場建屋完成。26年7月1日稼働予定。
																	24	2,441,250	1,502,128	-	
																	25	1,725,000	1,534,882	-	
																	26				
																	27				
累計	4,166,250	3,037,010	0																		
28	◆	D	-	21	-	3	-	1	下水道事業(雨水)	大塩、赤井、大曲、矢本、小松、小野、牛網、浜市、野蒜、東名、宮戸地区	市	市	直接	完了	31,000	24 ~ 24	23				24年7月効率的な事業計画策定業務発注、明許繰越により25年度事業完了予定。 25年度繰越 業務委託 9月30日完了。
																	24	24,800	19,950	-	
																	25		0	4,850	
																	26				
																	27				
累計	24,800	19,950	4,850																		

(様式2D)

## 東松島市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
29	◆	D	-	21	-	3	-	2	災害対策事業 (雨水排水対策)	赤井、大曲、 矢本、小野、 牛網、浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区	市	市	直接	継続	26,250	24	~	27	23			24年6月19日の台風4号による大雨対応。
																			24	12,000	228	-
																			25		651	-
																			26			
																			27			
累計	12,000	879	0	25年8月27日の大雨、同年9月15日の大雨、同年9月16日の台風18号による大雨、同年10月15日の台風26号による大雨対																		
30		D	-	22	-	1	-	-	都市公園事業 (津波防災緑 地基本設計事 業)	北上運 河、矢本・ 松ヶ島・ 東名運河 地区	市	市	直接	完了	14,385	24	~	24	23			24年8月基本設計業務発注。
																			24	10,788	10,473	-
																			25		0	315
																			26			
																			27			
累計	10,788	10,473	315	事業計画変更により完了。(☆D-23-2-22で引き続き検討)																		
33		D	-	1	-	1	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)奥松 島松島公 園線(洲 崎)	県	県	直接	継続	1,750,000	24	~	27	23			24年7月道路詳細設計契約。
																			24	549,475	14,029	-
																			25	387,500	49,612	-
																			26	264,275		
																			27			
累計	1,201,250	63,641	0	25年11月軟弱地盤解析契約。25年12月用地測量契約。																		
34		D	-	1	-	2	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)奥松 島松島公 園線(宮 戸)	県	県	直接	継続	1,207,000	24	~	27	23			24年5月仮橋設計契約。24年6月橋梁予備設計契約。24年8月
																			24	582,025	209,767	-
																			25	193,750	74,482	-
																			26	82,150		
																			27			
累計	857,925	284,249	0	道路詳細設計、地質調査契約。24年10月仮橋設置工事契約。 25年11月橋梁詳細設計契約。12月用地測量契約。																		
35		D	-	1	-	3	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 線	県	県	直接	継続	4,580,000	24	~	27	23			25年2月道路測量・道路詳細設計契約。
																			24	69,750	36,222	-
																			25	487,475	45,278	-
																			26	1,046,250		
																			27			
累計	1,603,475	81,500	0	25年12月道路用地測量・橋梁予備設計業務委託契約。																		
36	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業		市								23			
																			24	5,180,128	645,265	
																			25	2,011,264	454,805	
																			26	27,616		
																			27			
累計	7,219,008	1,100,070	0																			
39		D	-	1	-	3	-	-	道路事業 東名・新東名 線整備事業	東名地区	市	市	直接	継続	960,000	24	~	27	23			24年11月 道路測量、道路詳細設計契約。
																			24	57,600	14,592	-
																			25	112,000	3,495	-
																			26			
																			27			
累計	169,600	18,087	0	H25.12 用地測量契約																		

(様式2D)

## 東松島市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
40	D	-	2	-	1	-	道路事業(野 蒜北部丘陵地 区)	野蒜北部 丘陵地区	市	市	直接	継続	11,724,500	24 ~ 27	23				24年10月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で	
															24	2,793,600	5,401,600	-	発注済。(H28年度分まで一括契約)	
															25	4,418,400	3,178,800	-	設計施工	
															26	1,368,400				
															27					
累計	8,580,400	8,580,400	0																	
41	D	-	2	-	2	-	道路事業(東 矢本駅北地 区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	継続	454,000	24 ~ 26	23				24年12月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で	
															24	211,200	345,600	-	発注済。(H27年度分まで一括契約)	
															25	134,400	0	-	設計施工	
															26					
															27					
累計	345,600	345,600	0																	
42	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(東 矢本駅北、 矢本西、野蒜 北部丘陵、宮 戸、牛網地区)	東矢本駅 北、矢本 西、野蒜 北部丘陵 、宮戸、 牛網地区	市	市	直接	継続	3,937,745	24 ~ 25	23				防災集団移転事業、土地区画整理事業にて用地取得済み。	
															24	3,445,526	0	-	※造成事業費と建設戸数を確定後に事業費按分予定。	
															25		239,973	-	予算流用	
															26					
															27					
累計	3,445,526	239,973	0																	
43	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業(赤 井地区)	赤井地区	市	市	直接	継続	3,432,172	24 ~ 27	23				集合54戸 民間買取事業2者とH25.3協定締結:実施設計着	
															24		1,036,759	-	手。	
															25	1,564,074	1,047,016	-	H26.3.17川前二完成 H26.3.24川前四番完成(民間買取事業)	
															26	1,439,075				
															27					
累計	3,003,149	2,083,775	0																	
44	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(小 松谷地地区)	小松谷地 地区	市	市	直接	完了	3,524,649	24 ~ 25	23				集合156戸 民間買取事業とH24.11協定締結:H25.3建築工	
															24		3,050,955	-	事着手。	
															25	3,084,067	28,061	5,051	H26.3.17建築工事完了(民間買取事業)	
															26					
															27					
累計	3,084,067	3,079,016	5,051																	
45	◆	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(鳴瀬給食 センター跡地)	鳴瀬給食 センター 跡地	市	市	直接	完了	2,700	24 ~ 25	23				建築工事と一体に整備(県委託:H26.3まで)
																24	2,160	2,160	-	
																25		1,953	0	H26.3.24工事完了(県委託事業)
																26				
																27				
累計	2,160	4,113	0																	
46	D	-	17	-	3	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業(野蒜 北部丘陵地 区)	野蒜北部 丘陵地区	市	市	直接	継続	16,860,700	24 ~ 27	23				24年10月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で	
															24	6,043,500	9,813,750	-	発注済。(H28年度分まで一括契約)	
															25	3,770,250	1,394,175	-	設計施工	
															26	1,394,175				
															27					
累計	11,207,925	11,207,925	0																	

(様式2D)

## 東松島市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
47	D	-	17	-	4	-	被災市街地復興 土地区画整理事業 (東矢本駅北地区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	継続	1,681,000	24 ~ 26	23				24年12月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で	
															24	1,260,750	1,149,000	-	発注済。(H27年度分まで一括契約)	
															25		0	-	設計施工	
															26					
															27					
累計	1,260,750	1,149,000	0																	
48	D	-	20	-	3	-	都市防災推進 事業(復興まち づくり土地利 用計画策定)	大曲浜・ 浜須賀・ 立沼・牛 網浜市・ 野蒜・宮 戸地区	市	市	直接	継続	196,000	24 ~ 25	23				24年9月基本計画策定発注。24年10月基礎資料作成業務発	
															24	147,000	84,419	-	注。	
															25		34,641	-	被災市街地検討、土地価格調査、復興事業管理業務発注。	
															26					
															27					
累計	147,000	119,060	0																	
49	D	-	21	-	4	-	下水道事業 (雨水)	洪抜、野 蒜地区	市	市	直接	継続	7,848,000	24 ~ 26	23				24年3月基本設計発注。	
															24	170,250	36,481	-		
															25	3,376,500	0	-		
															26					
															27					
累計	3,546,750	36,481	0																	
50	D	-	21	-	5	-	下水道事業 (汚水)	小松谷地 地区	市	市	直接	完了	37,000	24 ~ 24	23				24年11月災害公営住宅への管渠工事を発注、3月完成、4月1	
															24	27,750	25,018	2,732	日供用開始したことから事業は完了。	
															25					
															26					
															27					
累計	27,750	25,018	2,732																	
54	D	-	1	-	4	-	道路事業 台前・亀岡線 整備事業	野蒜地区	市	市	直接	継続	1,004,000	24 ~ 27	23				25年1月 道路測量、道路詳細設計契約。	
															24	68,000	24,024	-		
															25	192,000	0	0		
															26					
															27					
累計	260,000	24,024	0																	
55	◆	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小野駅前 土地区画整理 地区)	小野駅前 土地区画 整理地内 地区	市	市	直接	完了	4,420	25 ~ 25	23		0		民間買取事業 H25.7建築工事着手と一体整備(H25. 2協定締
																24		2,362	-	結)
																25	3,536	1,174	0	H26.3.24工事完了(民間買取事業)
																26				
																27				
累計	3,536	3,536	0																	
56	◆	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小松谷地 地区)	小松谷地 地区	市	市	直接	完了	91,903	25 ~ 25	23		0		民間買取事業 H25.3建築工事着手と一体整備(H24. 12協定
																24		43,756	-	締結)
																25	73,522	14,818	14,948	H26.3.17工事完了(民間買取事業)
																26				
																27				
累計	73,522	58,574	14,948																	

(様式2D)

## 東松島市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
57	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(東 矢本駅北地 区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	継続	6,404,612	24 ~ 28	23				計画273戸 H25.3.7URへ14条要請、H25.3.基本設計発注。
															24	327,798	91,894	-	
															25	1,510,031	2,692,844		H25.9建築工事着手 (UR委託:第I期H25.9~H26.11まで、第II期H26.3~H27.11)
															26	1,510,031			
															27				
累計	3,347,860	2,784,738	0																
58	◆D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(東矢本駅 北地区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	継続	45,921	25 ~ 27	23		0		URへ14条要請、基本設計中。
															24		0		(第1期47戸の建築工事と一体整備)
															25	12,245	12,056		URへ14条要請、設計中
															26				
															27				
累計	12,245	12,056	0																
59	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(矢 本西地区)	矢本西地 区	市	市	直接	継続	709,338	24 ~ 26	23		0		設計委託調整中(H25.9予定)
															24	14,875	0		
															25	144,375	0		H26.3.20東松島市工務店協同組合と基本協定締結
															26	461,420			
															27				
累計	620,670	0	0																
60	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(宮 戸地区)	宮戸地区	市	市	直接	継続	464,000	24 ~ 26	23		0		設計委託調整中(H25.9予定)
															24	47,337	0		
															25	504,000	0		H26.3.20東松島市工務店協同組合と基本協定締結
															26				
															27				
累計	551,337	0	0																
61	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業(小 野駅前南地 区)	小野駅前 土地区画 整理地内 区	市	市	直接	継続	920,000	25 ~ 27	23		0		H25.10設計発注予定
															24		0		
															25	240,406	2,250		H25.12住宅実施設計業務委託
															26	186,593			
															27				
累計	426,999	2,250	0																
62	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅 整備事業(野 蒜北部丘陵 地区)	野蒜北部 丘陵地区	市	市	直接	継続	3,558,000	25 ~ 29	23		0		URと基本計画策定の検討中。(土地利用含む)
															24		0		
															25	317,572	18,284		H25.12URと基本計画策定(H25.12~H26.7)
															26			0	
															27				
累計	317,572	18,284	0																
63	D	-	21	-	6	-	下水道事業 (污水)	矢本西地 区、小野 地区	市	市	直接	継続	409,000	24 ~ 26	23				24年3月委託業務発注、完了。
															24	15,750	10,000		
															25	145,500	37,500		25年度繰越工事 26年6月末工事完了、事業完了
															26				
															27				
累計	161,250	47,500	0																

(様式2D)

東松島市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
64	D	-	21	-	7	-	下水道事業 (雨水)	下街道地 区、柳の 目地区	市	市	直接	継続	3,909,000	24 ~ 27	23				24年3月基本設計発注。
															24	70,500	14,391	-	
															25	1,669,500	0	-	26年3月末基本設計完了。
															26				
															27				
															累計	1,740,000	14,391	0	
70	D	-	1	-	5	-	道路事業 小野・浜 市線 整備事業	小野・浜 市地区	市	市	直接	継続	342,500	25 ~ 26	23				
															24				
															25	124,160	57,056	-	H25.7 設計発注 H25.12用地測量 H26.3一部用地取得,物件補償済
															26	149,840			
															27				
															累計	274,000	57,056	0	
71	◆	D	-	22	-	1	防災公園事業 基本計画策 定費	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	継続	20,000	25 ~ 27	23				
															24				
															25	16,000	8,280	-	25年6月公園基本設計契約。
															26				
															27				
															累計	16,000	8,280	0	
74	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県					~	23				
															24				
															25	518,012	8,360		
															26				
															27				
															累計	518,012	8,360	0	
75	D	-	1	-	6	-	道路事業 大茂倉線整備 事業	新東名・ 中下地区	市	市	直接	継続	605,200	25 ~ 27	23				
															24				
															25	272,400	0	-	
															26	180,800			
															27				
															累計	453,200	0	0	
76	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅 整備事業(牛 網地区)	牛網地区	市	市	直接	継続	484,000	25 ~ 26	23				
															24				
															25	19,250	0	-	H26.3.20東松島市工務店協同組合と基本協定締結
															26	404,250			
															27				
															累計	423,500	0	0	
77	D	-	15	-	1	-	東松島市津波 復興拠点事業 (東矢本駅北 地区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	継続	1,282,000	25 ~ 27	23				
															24				
															25	26,250	20,178	-	■土木基本設計等策定業務発注済。委託期間26年3月~27年1月。
															26				
															27				
															累計	26,250	20,178	0	

(様式2D)

東松島市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
79	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業(矢 本地区)	矢本地区	市	市	直接	継続	1,192,000	25 ~ 27	23				
															24				
															25				
															26	1,043,000	0	-	
															27				
累計	1,043,000	0	0																
80	D	-	15	-	2	-	東松島市津波 復興拠点事業	野蒜地区	市	市	直接	継続	2,925,000	25 ~ 27	23				
															24				
															25	45,000	26,999	-	基本設計等策定業務発注済。委託期間26年3月~26年12月。
															26				
															27				
累計	45,000	26,999	0																
81	◆	D	-	23	-	2	東松島市防災 集団移転促進 事業(防災盛 土事業)	大曲地 区、浜須 賀地区、 牛網・浜 市地区、 野蒜地区	市	市	直接	継続	1,229,000	25 ~ 26	23				
															24				
															25	133,600	324	-	26年2月用地調査業務。
															26	849,600			
															27				
累計	983,200	324	0																
82	◆	D	-	23	-	2	東松島市防災 集団移転促進 事業(移転元 地利用促進)	大曲地 区、浜須 賀地区、 牛網・浜 市地区、 野蒜地区	市	市	直接	継続	938,000	25 ~ 25	23				
															24				
															25	750,400	187,136	-	26年2月造成工事発注。
															26				
															27				
累計	750,400	187,136	0																
90	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業(矢 本東保育所移 転跡地)	矢本東保 育所移転 跡地	市	市	直接	継続	3,378	26 ~ 26	23				
															24				
															25		0	-	
															26	2,702			
															27				
累計	2,702	0	0																
91	◆	D	-	4	-	5	災害公営住宅 駐車場整備事 業(赤井地区)	赤井地区	市	市	直接	継続	12,000	25 ~ 25	23				
															24				
															25	9,600	7,320	-	H26.3.17川前二完成、H26.3.24川前四番完成(民間買取事業)
															26				
															27				
累計	9,600	7,320	0																
92	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	東松島市	市	市	直接	継続	261,204	26 ~ 26	23				
															24				
															25		0	-	
															26	228,553			
															27				
累計	228,553	0	0																



(様式2D)

東松島市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																
93	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	東松島市	市	市	直接	継続	38,578	26 ~ 26	23							
															24							
															25							
															26	28,933	0	-				
															27							
累計	28,933	0	0																			
94	D	-	17	-	5	-	大曲浜地区都 市再生事業計 画作成事業	大曲浜地 区	市	市	直接	継続	172,600	26 ~ 26	23							
															24							
															25							
															26	129,450	0	-				
															27							
累計	129,450	0	0																			
(注)														23	0	0	0					
														24	1,201,250	260,018	0					
														25	1,602,737	186,012	0					
														26	1,392,675	0	0					
														27	0	0	0					
														都道府県交付分 計		4,196,662	446,030	0				
														23	1,047,731	17,741	0					
														24	28,369,380	31,151,539	65,739					
														25	38,948,233	19,775,656	485,276					
														26	19,375,962	0	0					
														27	0	0	0					
														市町村交付分 計		87,741,306	50,944,936	551,015				
														県・市町村交付分 合計			91,937,968	51,390,966	551,015			

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
  - 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2E)

東松島市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
31	E-1-1-	低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業	赤井、大曲、矢本、小野、牛網、浜市、野蒜、東名、宮戸地区	市	市	直接	継続	61,150	24 ~ 27	23				24年度分交付完了。人槽区分により交付額が異なり、設置基数の集計の結果、国費分が不足し単独費で補てんしたことから全額執行した。 25年度64基設置完了
										24	12,112	12,112	-	
										25	18,840	18,840	-	
										26	7,455			
										27				
										累計	38,407	30,952	0	
(注)														
		都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0							
				24	0	0	0							
				25	0	0	0							
				26	0	0	0							
				27	0	0	0							
				都道県交付分 計		0	0	0						
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0							
				24	12,112	12,112	0							
				25	18,840	18,840	0							
				26	7,455	0	0							
				27	0	0	0							
				市町村交付分 計		38,407	30,952	0						
		県・市町村交付分 合計		38,407	30,952	0								