

(様式1)

涌谷町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成27年3月末時点

(千円)

涌谷町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	325,845	219,461	
25	708,093	858,030	
26	176,692	28,333	
27	0	0	
合計		1,210,630	1,105,824

<参考>	涌谷町東日本大震災 復興交付金基金残高	涌谷町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	涌谷町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	105,696	890	1,105,824

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

浦谷町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	浦谷町字 六軒町裏 地内及び 渋江地内	町	浦谷町	直接	完了	1,052,304	24 ~ 26	23	0	0	-	24年7月、土地鑑定発注。地質調査発注。24年9月、土地造成設計 発注。建物設計発注。24年11月、用地買収開始。 整備計画戸数 (36戸) 25年7月、造成工事発注。25年9月、六軒町裏地区建築工事発注。 26年2月、渋江地区建築工事発注。 H26年7月六軒町裏地区造成工事及び建築工事変更契約、H26年 9月渋江地区造成工事変更契約、H26年12月・H27年2月渋江地区 建築工事変更契約	
															24	248,154	185,186	-		
															25	588,463	650,886	-		
															26	84,147	17,276	67,416		
															27	0				
															累計	920,764	853,348	67,416		
2	◆ D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	浦谷町字 六軒町裏 地内及び 渋江地内	町	浦谷町	直接	完了	17,795	24 ~ 26	23	0	0	-	24年7月、土地鑑定発注。地質調査発注。24年9月、土地造成設計 発注。建物設計発注。24年11月、用地買収開始。 整備区画数 (36台分) 25年9月、六軒町裏地区工事発注。26年2月、渋江地区工事発注。 H26年7月六軒町裏地区建築工事変更契約、H26年12月・H27年2 月渋江地区建築工事変更契約	
															24	14,236	6,414	-		
															25	0	3,934	-		
															26	0	1,053	2,835		
															27	0				
															累計	14,236	11,401	2,835		
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	浦谷町浦 谷字中江 南地内	町	浦谷町	直接	完了	303,386	24 ~ 26	23	0	0	-	25年1月、土地鑑定発注。地質調査発注。土地造成設計発注。建 物設計発注。25年3月用地買収開始。 整備計画戸数(12戸) 25年7月、造成工事発注。26年3月、建築工事発注。 H26年11月造成工事変更契約、H27年2月建築工事変更契約	
															24	62,755	27,540	-		
															25	118,949	201,538	-		
															26	83,756	5,460	30,922		
															27	0				
															累計	265,460	234,538	30,922		
4	◆ D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	浦谷町浦 谷字中江 南地内	町	浦谷町	直接	完了	2,513	24 ~ 26	23	0	0	-	25年1月、土地鑑定発注。地質調査発注。土地造成設計発注。建 物設計発注。25年3月用地買収開始。 整備区画数(12台分) 26年3月、工事発注。 H27年2月建築工事変更契約	
															24	700	321	-		
															25	681	1,672	-		
															26	628	10	6		
															27	0				
															累計	2,009	2,003	6		
5	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	浦谷町字 六軒町裏 地内、渋 江地内及 び中江南 地内	町	浦谷町	直接	継続	337,941	26 ~ 32	23				平成27年3月時点、入居者の政令月収により算定	
															24					
															25					
															26	6,876	4,120	2,756		
															27					
															累計	6,876	4,120	2,756		
6	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	浦谷町字 六軒町裏 地内、渋 江地内及 び中江南 地内	町	浦谷町	直接	継続	57,646	26 ~ 32	23				平成27年3月時点、入居者の政令月収により算定	
															24					
															25					
															26	1,285	414	871		
															27					
															累計	1,285	414	871		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注)														
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。								都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
										24	0	0	0	
										25	0	0	0	
										26	0	0	0	
										27	0	0	0	
								都道府県交付分 計		0	0	0		
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
										24	325,845	219,461	0	
										25	708,093	858,030	0	
										26	176,692	28,333	104,806	
										27	0	0	0	
								市町村交付分 計	1,210,630	1,105,824	104,806			
								県・市町村交付分 合計	1,210,630	1,105,824	104,806			