

(様式1)

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

宮城県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,984,049	242,211
24	37,799,593	19,068,440	
25	61,931,425	22,230,431	
26	60,882,064	33,455,379	
27	36,172,243	27,936,369	
28	16,046,822	45,454,202	
29	14,729,086	28,785,104	
30	5,261,290	0	
31	0	0	
32	0	0	
合計		234,806,572	177,172,136

<参考>	宮城県東日本大震災 復興交付金基金残高	宮城県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	宮城県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		77,101,333	303,557

(様式2A)

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
石巻市	36	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	石巻市全域	県	県	直接	継続	21,658	24	~	32	23																					
																	24	3,146		7,872	-																	
																	25	2,891	5,513	909	-																	
																	26	4,692		1,945	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																
																	27			545	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																
																	28			1,125	-	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																
																	29			773	-	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																
																	30																					
																	累計	10,729	5,513	13,169	0																	
																	石巻市	128	A	-	3	-	1	湊こども園等移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	15,335	24	~	26	23				24年12月~25年8月 設計業務
																																		24	338		338	-
25	2,302		2,302	-																																		
26	8,859		4,016	4,843	27年3月 移転新築工事完了																																	
27																																						
28																																						
29																																						
30																																						
累計	11,499	0	6,656	4,843																																		
塩竈市	19	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	塩竈市全域	県	県	直接	完了	8,213	24	~	29																		23				24年5月~26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																																		24	1,892		2,442	-
																	25	1,169	575	87	-																	
																	26	2,523		246	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																
																	27			140	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																
																	28			76	-	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																
																	29			3	3,165	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																
																	30																					
																	累計	5,584	575	2,994	3,165																	
																	気仙沼市	20	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	気仙沼市全域	県	県	直接	継続	4,697	24	~	32	23				
																																		24	318		198	-
25	2,246	60	365	-																																		
26	897		330	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																																	
27			411	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																																	
28			379	-	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																																	
29			443	-	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																																	
30																																						
累計	3,461	60	2,126	0																																		
名取市	29	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	名取市全域	県	県	直接	継続	9,217	24	~	32																		23				
																																		24	9,330		0	-
																	25		▲ 2,418	0	-																	
																	26			1	-	一部成果品完成																
																	27			0	-																	
																	28			0	-																	
																	29			0	-																	
																	30																					
																	累計	9,330	▲ 2,418	1	0																	

(様式2A)

宮城県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
多賀城市	15	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	多賀城市 全域	県	県	直接	完了	4,693	24	~	25	23					
																		24	1,736		145	-	
																		25		1,783	3,374	0	
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	1,736	1,783	3,519	0	
																		23					
																		24	559		1	-	
25			0	-																			
26			1	-	一部成果品完成																		
27			0	-																			
28			0	-																			
29			1	-																			
30																							
累計	559	0	3	0																			
東松島市	12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	東松島市 全域	県	県	直接	継続	8,703	24	~	32	23					
																		24	12,040		9	-	
																		25		▲ 5,513	0	-	
																		26			4	-	一部成果品完成
																		27			33	-	一部成果品完成
																		28			5	-	一部成果品完成
																		29			0	-	
																		30					
																		累計	12,040	▲ 5,513	51	0	
																		23					
																		24	843		14	-	
25			0	-																			
26			1	-	一部成果品完成																		
27			0	-																			
28			7	-	一部成果品完成																		
29			0	821																			
30																							
累計	843	0	22	821																			
山元町	23	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	山元町全 域	県	県	直接	継続	7,314	24	~	32	23					
																		24	5,485		4	-	
																		25			26	-	
																		26			314	-	一部成果品完成
																		27			267	-	一部成果品完成
																		28			289	-	一部成果品完成
																		29			724	-	一部成果品完成
																		30					
																		累計	5,485	0	1,624	0	
																		23					
																		24					
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
累計																							

(様式2A)

宮城県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
		23	24	25	26	27	28							29	30							累計	
松島町	12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	松島町全域	県	県	直接	継続	3,912	24	~	32	23					
																		24	2,934	0	-		
																		25		0	-		
																		26		1	-	一部成果品完成	
																		27		1	-	一部成果品完成	
																		28		4	-	一部成果品完成	
																		29		6	-	一部成果品完成	
																		30					
																		累計	2,934	0	12	0	
																		七ヶ浜町	28	A	-	4	-
24	552	0	-																				
25		0	-																				
26		1	-	一部成果品完成																			
27		0	-																				
28		0	-																				
29		0	-																				
30																							
累計	552	0	1	0																			
女川町	14	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	女川町全域	県	県	直接	完了	27,102	24	~	29						
																		24	8,397				
																		25	4,336		9,231	-	
																		26	3,944		3,120	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		27	3,648		2,520	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		28			2,126	-	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		29			278	2,435	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		30					
																		累計	20,325	0	17,890	2,435	
																		南三陸町	9	A	-	4	-
24	2,870		1,078	-																			
25			626	-																			
26			433	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																		
27			220	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																		
28			85	-	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																		
29			80	348	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																		
30																							
累計	2,870	0	2,522	348																			

(様式2A)

宮城県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>																
			都道府県 交付分							各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	50,440	0	12,716	0		
										25	12,944	0	16,920	0		
										26	20,915	0	10,413	4,843		
										27	3,648	0	4,137	0		
										28	0	0	4,096	0		
										29	0	0	2,308	6,769		
										30	0	0	0	0		
			117,278	都道府県交付分	計						87,947	0	50,590	11,612		
			市町村 交付分							各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	0	0	0	0		
										25	0	0	0	0		
										26	0	0	0	0		
										27	0	0	0	0		
										28	0	0	0	0		
										29	0	0	0	0		
										30	0	0	0	0		
			0	市町村交付分	計						0	0	0	0		
			都道府県・ 市町村 交付分							各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	50,440	0	12,716	0		
										25	12,944	0	16,920	0		
										26	20,915	0	10,413	4,843		
										27	3,648	0	4,137	0		
										28	0	0	4,096	0		
										29	0	0	2,308	6,769		
										30	0	0	0	0		
			117,278	合計							87,947	0	50,590	11,612		

(様式2B)

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
石巻市	129	B	-	3	-	1	-	湊こども園等 移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	48,322	24	~	26	23				24年11月設計発注。 電気工事・機械工事がH25年12月、建設工事がH26年2月に契 約済み。工事は26年度中に完了。 H27.3.27工事完了
																		24	2,338	2,338	-	
																		25	8,455	33,902	-	
																		26	25,447	0	0	
																		27				
																		28				
																		29				
30																						
累計	36,240	0	36,240	0																		
石巻市	130	B	-	3	-	2	-	湊こども園等 移転新築事業 (放課後児童 クラブ)	湊地区	県	市	間接	完了	23,654	24	~	26	23				24年11月設計発注。 電気工事・機械工事がH25年12月、建設工事がH26年2月に契 約済み。工事は26年度中に完了。 H27.3.27工事完了
																		24	946	946	-	
																		25	3,420	14,822	-	
																		26	11,402	0	0	
																		27				
																		28				
																		29				
30																						
累計	15,768	0	15,768	0																		
石巻市	302	B	-	3	-	3	-	門脇・大街道 地区保育所移 転新築事業 (子育て支援 スペース)	門脇地区	県	市	間接	完了	28,594	25	~	28	23				H27.2月実施設計契約。 H27.12建築工事契約。工事はH28年度中に完了。 H28.12.13日工事完了
																		24				
																		25				
																		26	5,350	1,537	-	
																		27	1,164	19,908	-	
																		28	14,931			
																		29				
30																						
累計	21,445	0	21,445	0																		
山元町	30	B	-	2	-	1	-	介護基盤復興 まちづくり整備 事業	合戦原地 区	県	間事業	間接	完了	30,000	24	~	24	23				
																		24	30,000	30,000	-	
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
30																						
累計	30,000	0	30,000	0																		
山元町	59	B	-	3	-	1	-	山元町子育拠 点整備事業 (子育て支援 センター整備)	山下地区	県	町	間接	完了	15,037	26	~	27	23				基本設計・実施設計業務完了(H27.5.29)。 建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。
																		24				
																		25				
																		26	656	656	-	
																		27	10,621	10,621	-	
																		28				
																		29				
30																						
累計	11,277	0	11,277	0																		

(様式2B)

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
山元町	60	B	-	3	-	2	-	山元町子育て拠点整備事業(児童館整備)	山下地区	県	町	間接	完了	41,140	26	~	27	23								
																		24								
																		25								
																		26	1,809		1,809	-	基本設計・実施設計業務完了(H27.5.29)。			
																		27	25,617		25,617	0	建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。			
																		28								
																		29								
																		30								
																		累計	27,426	0	27,426	0				
																		南三陸町	84	B	-	3	-	1	-	歌津地区子育て拠点整備事業(保育所・子育て支援センター)
24																										
25	6,763		0	-	設計業務完了後、H26建設工事予定																					
26			6,763	-	H26.8実施設計契約。H27.3実施設計完了。																					
27	109,565		109,565	0	H27.6建設工事契約。H28.2工事完了。																					
28																										
29																										
30																										
累計	116,328	0	116,328	0																						
南三陸町	85	B	-	3	-	2	-	戸倉地区子育て拠点整備事業(子育て支援センター)	戸倉地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	15,037	25	~	27									
																		24								
																		25	267		0	-	H25設計業務完了後、H26建設工事予定			
																		26	5,014		11,277	-	H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契約。			
																		27	5,996		0	0	H28.1工事完了。			
																		28								
																		29								
																		30								
																		累計	11,277	0	11,277	0				
																		南三陸町	86	B	-	3	-	3	-	戸倉地区子育て拠点整備事業(放課後児童クラブ)
24																										
25	410		0	-	H25設計業務完了後、H26建設工事予定																					
26	7,679		17,273	-	H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契約。																					
27	9,184		0	0	H28.1工事完了。																					
28																										
29																										
30																										
累計	17,273	0	17,273	0																						

(様式2B)

宮城県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																												
		都道県 交付分		各年度 別合計		23	0	24	33,284	25	19,315	26	57,357	27	162,147	28	14,931	29	0	30	0	382,800	都道県交付分 計	287,034	0	287,034	0	
		市町村 交付分		各年度 別合計		23	0	24	0	25	0	26	0	27	0	28	0	29	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		市町村交付分 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		都道県・ 市町村 交付分		各年度 別合計		23	0	24	33,284	25	19,315	26	57,357	27	162,147	28	14,931	29	0	30	0	382,800	合計	287,034	0	287,034	0	

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
仙台市	30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	11,000	23 ~ 24	23	9,000		0		24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定業務発注。																	
																24	2,000		7,508																			
																25				3,492																		
																26																						
																27																						
																28			1	▲1																		
																29																						
																30																						
																累計	11,000	0	7,509	3,491																		
																仙台市	44	C	-	4		-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	六郷・七郷・高砂地区	県	市	間接	完了	1,810,683	24 ~ 27	23					24年度分機械を購入・貸付、一部を25年度に繰り越し。25年4月 農業用機械契約 25年5月完了、25年7月 農業用機械契約 25年9月完了、25年8月 農業用機械格納庫契約 25年3月完了、25年10月 農業用機械格納庫契約 26年3月完了、26年2月 農業用機械契約 26年3月完了、26年2月 育苗用パイプハウス契約 27年3月完了、26年1月 農業用機械格納庫契約 26年11月完了、27年1月 格納庫電気設備契約 27年3月完了、27年1月育苗用パイプハウス契約 27年4月完了、27年2月格納庫付帯設備契約 27年10月完了
																																	24	1,019,400		722,035		
25	415,388		314,029																																			
26			45,516																																			
27			518																																			
28			▲1																																			
29		▲76,776		275,915																																		
30																																						
累計	1,434,788	▲76,776	1,082,097	275,915																																		
仙台市	46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	1,749,672	24 ~ 32						23																25年2月、実施設計業務発注。	
																					24												30,000		26,526			
																25	371,250		225,365																			
																26	760,500		290,597																			
																27			484,340																			
																28																						
																29	20,271	76,776	152,301																			
																30																						
																累計	1,182,021	76,776	1,179,129	0																		
																仙台市	47	◆C	-	1	-	2	1	農地整備推進支援事業	名取地区	県	県	直接	廃止	11,200	24 ~ 25	23						未執行。
																																24	6,000		0			
25	2,960		0																																			
26				8,960																																		
27																																						
28																																						
29																																						
30																																						
累計	8,960	0	0	8,960																																		
仙台市	68	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(乾燥調製施設整備)	六郷地区	県	市	間接	完了	478,380	25 ~ 26																	23					25年12月 基本計画作成業務委託契約 26年5月完了 26年5月 設計・工事請負契約 27年3月完了	
																																24						
																25	88,121		5,354																			
																26	270,663		303,831	49,599																		
																27																						
																28																						
																29																						
																30																						
																累計	358,784	0	309,185	49,599																		

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	37	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 大川地区	県	県	直接	継続	4,895,003	23 ~ 32	23	144,150		0		24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。	
															24	105,867		205,162		25年7.8.9月施設機械、排水路、除塵機発注。H25年5.9.11月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。	
															25	287,912		100,012		26年7.11.12月排水樋管工、送水工、ゲート工契約。26年6月高度化支援契約	
															26	321,237		123,408		27年8、11月用水路工事、道路工事契約。	
															27	573,587		352,858		28年11月盤上げ工事契約	
															28	310,465		715,176		29年8月盤上げ工事契約、29年8月暗渠排水工事契約、30年3月区画整理工事契約	
															29	1,081,400	35,748	673,032			
															30	785,386					
															累計	3,610,004	35,748	2,169,648	0		
															石巻市	38	C	-	1	-	2
24	92,872		163,187		25年8.12月暗渠排水、区画整理工事発注。25年5.9月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。																
25	272,257		81,156		26年11、27年1月設計業務契約。26年6月高度化支援契約																
26	363,707		99,483		27年12月区画整理外工事契約。																
27	272,661		158,184		29年2月排水機場工事契約																
28			204,308		29年8月、11月区画整理工事契約、30年3月排水路工事契約																
29	726,829		426,127																		
30	540,339																				
累計	2,446,915	0	1,132,445	0																	
石巻市	39	C	-	1	-	3	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 飯野川地区	県	県	直接	継続	611,194	23 ~ 31							
															24	140,973		133,076		25年12月暗渠排水、区画整理工事発注。26年1月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。	
															25	78,662	▲ 31,000	20,873		26年6.11月換地業務契約。26年6月高度化支援契約。	
															26	220,487	▲ 52,700	20,685		27年12月区画整理外工事契約。	
															27			45,799		29年3月補完工事契約	
															28			85,605		30年1月除塵機設備工事契約	
															29	68,427	23,250	95,204			
															30						
															累計	531,799	▲ 60,450	401,242	0		
															石巻市	40	C	-	1	-	4
24	101,457		101,457		26年2.3月区画整理工事発注。25年7月工事測量業務発注。																
25	45,975		45,975		26年10月排水路工事契約。26年6月高度化支援契約。																
26	256,340	▲ 65,250	176,090		27年8月区画整理付帯工事契約。																
27	22,500		37,500																		
28																					
29																					
30																					
累計	475,022	▲ 65,250	409,772	0																	
石巻市	41	C	-	1	-	5	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 三輪田地区	県	県	直接	継続	1,689,823	23 ~ 29							
															24	71,214		146,023		25年6.12月暗渠排水、施設機械工事発注。25年5.12月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。	
															25	256,835	31,000	166,401		26年10月暗渠排水路工事、26年12月排水樋管工、平成27年1月スライドゲート工契約。26年6月高度化支援契約。	
															26	270,785	117,950	310,135		27年10月暗渠排水工事契約。	
															27	279,417		186,979		28年6月機場建屋、同8月ポンプ設備契約	
															28	109,817		397,450		29年区画整理付帯工契約	
															29	29,992		102,622			
															30						
															累計	1,160,660	148,950	1,309,610	0		

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	96	C	-	4	-	1	共同乾燥調製 貯蔵施設整備 事業	(石巻市) 北上地区	県	市	間接	完了	1,405,000	24 ~ 27	23					24年10月、地質調査業務発注。24年11月、用地測量業務発注。24年12月建築工事発注。	
															24	1,053,750		932,049			
															25			109,058		25年6月、外構工事発注。26年1月、本体工事完成。平成26年3月外構工事完了。	
															26			0			
															27			▲188,518	201,161	事業完了。	
															28						
															29						
															30						
															累計	1,053,750	0	852,589	201,161		
															石巻市	98	C	-	6	-	1
24	411,000		147,922																		
25			88,687		25年3月までで用地嵩上げ15地区を実施。																
26			29,083		26年12月、名振外3漁港の用地嵩上げ工事発注																
27			20,810		27年6月桑の浜漁港、27年12月牧ノ浜漁港、28年3月小淵漁港の用地嵩上げ工事発注																
28			24,413		28年6月熊沢漁港工事発注、前網漁港・鯨ノ浦漁港H28増工																
29			21,445		船越漁港、小淵漁港、小網倉漁港の用地嵩上げの増工契約																
30																					
累計	411,000	0	332,360	0																	
石巻市	99	C	-	6	-	2	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 離島(2)	県	市	間接	完了	52,000	24 ~ 29							
															24	40,300		39,993			
															25			▲28,995		25年3月までで用地嵩上げ2地区を実施。	
															26			10,996		26年12月、長渡漁港の用地嵩上げ工事発注。	
															27			11,966		27年12月、大泊漁港の用地嵩上げ工事発注。	
															28			▲11,969		大泊漁港H26予算事故繰越のため、減工	
															29			18,308		大泊漁港の増工契約	
															30						
															累計	40,300	0	40,299	1		
															石巻市	131	C	-	4	-	2
24	1,758,000		16,702																		
25			1,672,766		25年7月、造成工事発注。9月、施設整備工事発注。10月、施工管理業務発注。																
26			44,462		27年2月 場内整備工事発注(27年8月完了予定)。27年3月農業機械購入。27年度中にホイールローダ購入予定																
27			12,890		27年10月ホイールローダ購入。11月末場内整備工事完了。																
28																					
29			▲167,442	178,622																	
30																					
累計	1,758,000	0	1,579,378	178,622																	
石巻市	239	C	-	4	-	3	被災地域農業 復興総合支援 事業(大川地 区農業用機械 等整備事業)	大川地区	県	市	間接	継続	706,712	24 ~ 31							
															24	97,390		0			
															25	251,514		273,456		25年8,12月、農業機械購入。10,11月、造成工事発注。12月、整備工事発注。26年2月、ハウス設置業務発注。3月、測量業務発注。	
															26	134,544		48,480		26年9月、農業機械購入。27年1月、格納庫設置業務発注。27年2月育苗ハウス設置業務発注。	
															27			68,916		27年8月、冷蔵庫購入、28年2月敷地造成工事完成、3月農業機械購入、育苗ハウス、格納庫完成。	
															28			41,471		28年5,7,8,12月農業機械購入、8月格納庫発注、9月育苗ハウス敷地整備工事発注、29年2月貯水タンク発注	
															29			24,151			
															30						
															累計	483,448	0	456,474	0		

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
石巻市	240	C	-	4	-	4	被災地域農業復興総合支援事業(北上地区農業用機械等整備事業)	北上地区	県	市	間接	継続	277,788	24 ~ 29	23							
															24	150,933		0	-			
															25	55,863		133,032	-	25年5,7,12月、農業機械購入。26年2月、育苗ハウス設置業務発注。		
															26			27,755	-	26年9月、27年2月育苗ハウス設置業務発注。26年11月、格納庫設置業務発注。27年3月、農業機械購入。		
															27			4,892	-	28年3月格納庫完成		
															28			12,636	-	29年1月農業機械購入		
															29			15,350	-			
															30							
															累計	206,796	0	193,665	0			
															石巻市	241	C	-	1	-	6	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)
24	4,000		0	-																		
25			3,999	1	25年5月、設計業務発注。																	
26																						
27																						
28																						
29		▲ 1		▲ 1																		
30																						
累計	4,000	▲ 1	3,999	0																		
石巻市	242	◆ C	-	1	-	7	農地整備推進支援事業	牡鹿地区	県	県	直接	完了	10,035	25 ~ 25								
															24							
															25	9,120		8,028	1,092	25年4月、課題検討業務発注。6月、ワークショップ企画運営業務発注。		
															26							
															27							
															28							
															29		▲ 1,092		▲ 1,092			
															30							
															累計	9,120	▲ 1,092	8,028	0			
															石巻市	243	C	-	2	-	1	農山漁村活性化プロジェクト支援事業
24	1,500		0	-																		
25	16,500		13,686	0	25年9月、工事完了。																	
26																						
27																						
28																						
29		▲ 4,314																				
30																						
累計	18,000	▲ 4,314	13,686	0																		
石巻市	262	C	-	8	-	1	水産技術総合センター公開実験棟復旧整備事業	魚町地区	県	県	直接	完了	406,300	25 ~ 27								
															24							
															25	10,122		3,033	-	26年3月、設計業務完了。		
															26	348,193		190,005	-	26年8月、工事発注。		
															27	0		111,685	53,592	27年9月、工事完了		
															28							
															29		▲ 53,591					
															30							
															累計	358,315	▲ 53,591	304,723	1			
															石巻市	263	☆ F	-	3	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)
24																						
25	2,200		0	-																		
26			0	-																		
27	89,772																					
28			40,370																			
29																						
30																						
累計	91,972	0	40,370	0																		

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
		23	24	25	26	27	28							29	30							累計			
石巻市	276	C	-	1	-	7	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 基盤総合整備 事業)	牡鹿地区	県	県	直接	継続	988,000	25	~	32	23								
																	24								
																	25	52,700		28,697		26年2月、実施設計発注			
																	26	278,225		1,031		26年6月、実施設計発注			
																	27	281,325		11,747		27年9月、測量設計業務契約・換地業務約			
																	28	80,307		467,992		28年4月、区画整理工事発注			
																	29	38,750		132,969		29年9月、工事発注			
																	30								
																	累計	731,307	0	642,436	0				
																	石巻市	339	C	-	1	-	8	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(本 土漁港環境整 備事業)	本土
24																									
25																									
26	302,250		11,255		27年3月、設計業務契約済み																				
27			2,334		28年3月、設計業務完了																				
28			259,305		28年10月工事1、29年3月工事契約済み																				
29					H30年9月完了予定																				
30																									
累計	302,250	0	272,894	0																					
石巻市	340	C	-	1	-	9	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(離 島漁港環境整 備事業)	離島	県	県	直接	継続	70,000	26	~	30									
																	24								
																	25								
																	26	52,500		2,923		27年3月、設計業務契約済み			
																	27			2,702		28年3月設計業務完了、28年3月、仁斗田漁港で工事発注			
																	28			27,749		29年3月契約解除、29年4月再契約予定			
																	29					H30.6月完了予定			
																	30								
																	累計	52,500	0	33,374	0				
																	石巻市	392	◆C	-	1	-	9	網地漁港対策 調査業務	網地漁港
24																									
25																									
26																									
27																									
28	14,104		11,396	2,708	29年1月、設計業務契約済み																				
29					静音対策不要で業務完了																				
30																									
累計	14,104	0	11,396	2,708																					
石巻市	393	C	-	4	-	5	被災地域農業 復興総合支援 事業(牡鹿地区農 業用機械施設 等整備事業)	牡鹿地区	県	市	間接	継続	215,148	28	~	29									
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28	145,581		46,278		28年12月農業用施設用地測量・地質調査業務発注、育苗ハウス設置業務発注、農業機械購入 29年1月格納庫発注、2月育苗ハウス給水管設置工事発注			
29			88,557		29年6月育苗ハウス給水管設置、農業用機械発注、29年7月外構工事測量設計業務発注、29年8月農業機械購入、29年9月穀物乾燥調製施設、29年9月施設通路工事発注、29年10月施設通路設置																				
30																									
累計	145,581	0	134,835	0																					

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
塩竈市	14	C	5	1			柱島地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸桂島	県	市	間接	継続	241,500	23 ~ 31	23	52,575		0	-	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。	
															24	128,550		76,560	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。	
															25			0	-	26年3月、基本・実施設計業務完了。	
															26			0	-		
															27				-		
															28				-		
															29			2,187	-		
															30				-		
															累計	181,125	0	78,747	0		
															塩竈市	15	C	5	2		
24	39,937		22,824	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。																
25			5,285	-	26年3月、基本設計業務完了。																
26			17,137	-	26年7月、実施設計業務発注。27年3月31日同業務完了。																
27				-																	
28				-																	
29			5,157	-																	
30				-																	
累計	55,814	0	50,403	0																	
塩竈市	16	C	5	3			寒風沢地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸寒風沢	県	市	間接	継続	127,700	23 ~ 31							
															24	64,987		65,253	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。	
															25			▲5,285	-	26年3月、基本・実施設計業務完了。	
															26			10,732	-	26年11月ポンプ施設詳細設計業務発注。	
															27			698	-	28年2月、設計完了	
															28				-		
															29				-		
															30				-		
															累計	95,774	0	71,398	0		
															塩竈市	17	C	6	1		
24	20,925		0	-																	
25			11,801	-	25年9月、嵩上げ工事発注。26年3月、嵩上げ工事完了。																
26			0	-																	
27				-																	
28				-																	
29				-																	
30				-																	
累計	20,925	0	11,801	0																	
塩竈市	18	C	6	2			寒風沢地区漁港 施設機能強化 事業	浦戸寒風沢	県	市	間接	継続	41,000	24 ~ 31							
															24	31,775		20,343	-	25年7月、嵩上げ工事契約(変更)。25年12月、完了。	
															25			▲811	-		
															26			0	-		
															27				-		
															28				-		
															29				-		
															30				-		
															累計	31,775	0	19,532	0		
															塩竈市	61	☆	F	3	1	1
24			0	-																	
25	33,427		25,920	-																	
26				-																	
27	12,736			-																	
28			2,314	-																	
29				-																	
30				-																	
累計	46,163	0	28,234	0																	

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
気仙沼市	21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	気仙沼市	県	県	直接	完了	27,800	23 ~ 24	23	24,800	-	0	24年5月、基本計画策定業務発注。																	
																24	3,000	-	27,800		0																
																25	-	-	-		-																
																26	-	-	-		-																
																27	-	-	-		-																
																28	-	-	-		-																
																29	-	-	-		-																
																30	-	-	-		-																
																累計	27,800	0	27,800		0																
																気仙沼市	22	C	-		1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備総合整備事業)	気仙沼地区	県	県	直接	継続	4,076,000	24 ~ 32	23	-	-	-	25年3月、実施設計発注。
																																	24	120,000	-	40,407	-
25	298,500	-	189,492	-																																	
26	1,506,750	-	774,074	-																																	
27	-	-	597,979	-																																	
28	508,320	-	488,856	-																																	
29	227,415	136,335	527,012	-																																	
30	247,500	-	-	-																																	
累計	2,908,485	136,335	2,617,820	0																																	
気仙沼市	46	◆C	-	1	-	2	-	農地整備推進支援事業	気仙沼地区	県	県	直接	完了	10,786	24 ~ 25					23													-	-	-	24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。	
																				24													6,320	-	4,040	-	
																25	5,040	-	4,589	2,731																	
																26	-	-	-	-																	
																27	-	-	-	-																	
																28	-	-	-	-																	
																29	-	▲ 2,731	-	▲ 2,731																	
																30	-	-	-	-																	
																累計	11,360	▲ 2,731	8,629	0																	
																気仙沼市	80	C	-	8	-	1	-	気仙沼水産試験場復旧整備事業	気仙沼市・宮城県水産技術総合センター気仙沼水産試験場	県	県	直接	完了	919,912	24 ~ 28	23	-	-	-	24年12月、基本設計・実施設計発注。	
																																24	25,390	-	12,192	-	
25	176,041	-	196,459	-																																	
26	622,105	-	419,107	-																																	
27	0	-	62,173	-																																	
28	-	-	-	1																																	
29	-	▲ 133,604	-	-																																	
30	-	-	-	-																																	
累計	823,536	▲ 133,604	689,931	1																																	
気仙沼市	138	☆F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	気仙沼市	県	県	直接	継続	110,821	25 ~ 32																	23	-	-	-	-	
																																24	-	-	-	-	
																25	42,661	-	29,120	-																	
																26	-	-	-	-																	
																27	45,995	-	-	-																	
																28	-	-	7,880	-																	
																29	-	-	-	-																	
																30	-	-	-	-																	
																累計	88,656	0	37,000	0																	

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
気仙沼市	196	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(階上・大谷地区)	階上・大谷地区	県	市	間接	継続	1,162,141	26 ~ 30	23																				
															24																				
															25																				
															26	246,937		49,319	-	育苗パイプハウス、トラクター、田植機、動力噴霧機(自走式)、土寄せ機、野菜全自動移植機、動力噴霧機発注															
															27	624,668		159,677	-	育苗パイプハウス、ネギ収穫機、コンバイン、トラクター、全自動播種機、スチーム発芽器、トリプルマストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力ネギ管理機、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注															
															28			43,906	-	育苗用パイプハウス、農業用トラクター、ブームスプレーヤ、乗用ネギ管理機等、給水設備工事、穀物乾燥調製施設															
															29			323,875	-	ネギ収穫機、フォークリフト、育苗用パイプハウス、トラクター等発注															
30																																			
															累計	871,605	0	576,777	0																
気仙沼市	197	C	-	1	-	3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(気仙沼漁港環境整備事業)	気仙沼	県	県	直接	継続	717,700	26 ~ 30	23																				
															24																				
															25																				
															26	412,500		11,480	-	H27.2予備及び詳細設計業務契約済み															
															27	13,275		3,144	-	H29.3工事契約															
															28			372,600	-	全体計画のうち約40%が完成済みであり、平成31年3月に完成予定。															
															29	22,500																			
30																																			
															累計	538,275	0	387,224	0																
気仙沼市	209	C	-	4	-	2	被災地域農業復興総合支援事業(小泉地区外2地区)	小泉地区外2地区	県	市	間接	継続	462,589	27 ~ 30	23																				
															24																				
															25																				
															26																				
															27	346,941		45,943	-	育苗パイプハウス、トラクター、田植機、育苗用播種機、トリプルマストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注															
															28			186,111	-	農業用機械格納庫、穀物乾燥調製施設、プラント設備工事、給水管敷設工事															
															29			70	-	穀物乾燥調製施設付帯工事外															
30																																			
															累計	346,941	0	232,124	0																
白石市	3	C	-	4	-	1	被災地域農業復興支援総合事業(園芸施設等整備)	白川内親地区	県	市	間接	完了	432,543	23 ~ 26	23	295,620		0	-	納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほぼ25年4月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工となっている。															
															24	14,967		145,103	-																
															25		13,819	172,357	-	25年5月かんがい用水井戸・排水設備完成 集出荷施設建築のみ25年10月着工となっており、26年6月に完了予定である。 25年6月発注、園芸施設等(ハウス160棟)整備工事(ハウス散水資材購入) 25年7月納品。 25年11月発注、園芸施設等(ハウス160棟)整備工事(ハウス散水管設置工事) 26年3月完成。 25年10月発注、集出荷施設整備工事															
															26			6	6,940	26年6月完成															
															27																				
															28																				
															29																				
															30																				
																														累計	310,587	13,819	317,466	6,940	

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
白石市	4	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興支援総合事業(園芸施設用水確保事業)	白川内親地区	県	市	間接	完了	72,286	23 ~ 26	23	59,836		0	-	納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほぼ25年4月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工となっている。 25年8月かんがい用水井戸・設備完成。 取水に関する手続きの遅れで未着工だった取水ポンプが完了したため、利用を開始し事業完了となっている。 25年8月発注、揚水ポンプ整備工事 25年12月完成。 26年6月完成																		
																24	0		33,783	-																			
																25		▲ 5,622	19,199	-																			
																26			1	1,231																			
																27																							
																28																							
																29																							
																30																							
																累計	59,836	▲ 5,622	52,983	1,231																			
																白石市	5	◆	C	-		4	-	1	1	農作業及び作物集荷用車両整備事業	白川内親地区	県	市	間接	完了	4,303	23 ~ 24	23	8,400		0	全て納品し、利用を開始し事業完了となっている。	
																																		24	0		3,442		1
25		▲ 4,957																																					
26																																							
27																																							
28																																							
29																																							
30																																							
累計	8,400	▲ 4,957	3,442	1																																			
白石市	6	◆	C	-	4	-	1	2	沿岸部被災者通所支援事業	白川内親地区	県	市	間接	完了	27,000						23 ~ 26													23	24,840		0		地盤調査は終了。25年度内で休憩施設を建築し、完了予定である。 休憩施設建築のみ25年10月着工となっており、26年6月に完了予定である。 25年10月発注、休憩施設整備工事 26年6月完成。
																																		24	0		538		
																25		▲ 3,240	21,060	-																			
																26			1	1																			
																27																							
																28																							
																29																							
																30																							
																累計	24,840	▲ 3,240	21,599	1																			
																名取市	28	C	-	4		-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業	閑上・下増田地区	県	市	間接	完了	3,861,707	24 ~ 28	23				・H25年度交付分については概ね発注済。 ・主な残事業としては、第7回配分の北釜耕人会と北釜野菜組合の格納庫・堆肥舎の築造工事及び小塚原ファームランドのライスセンター等築造工事・農業用機械導入があり、農地復旧状況に応じてH27年度中に発注、H28年4月完了。 ・H26年度交付分についても概ね発注済。 ・主な残事業としては、第8回配分の小塚原ファームランドの農業用機械導入及び名取北釜ファームへの格納庫・堆肥舎築造工事があり、農地復旧状況に応じてH27年度中に発注、H28年4月完了。 - 28年4月に完了予定 - H27年度より繰越した事業についてH28.4月完了		
																																	24	75,000		55,991		-	
25	2,454,961		765,357	-																																			
26	741,285		1,666,851	-																																			
27			407,720	-																																			
28																																							
29		▲ 374,967	▲ 53,258	53,618																																			
30																																							
累計	3,271,246	▲ 374,967	2,842,661	53,618																																			

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
名取市	30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	45,994	23 ~ 27	23	52,000		0		24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成																
																24	11,000		43,025		業務発注。																
																25			1,280		25年4月塩分モニタリング業務発注																
																26			1,289		26年5月塩分モニタリング業務発注																
																27			400	17,006	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。																
																28																					
																29																					
																30		▲ 17,006		▲ 17,006																	
																累計	63,000	▲ 17,006	45,994	0																	
																名取市	31	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	名取地区	県	県	直接	継続	12,343,998	24 ~ 32	23				25年2月、実施設計発注。	
																																24	97,500		85,132		
25	678,750		691,117		25年6月、工事発注。																																
26	5,655,750		2,395,994		26年4月、工事発注。																																
27	464,658		3,421,625		27年11・12月、暗渠排水工事契約。																																
28	1,132,216		1,173,692		28年6月、暗渠排水工事契約。28年9月、区画整理工事発注。																																
29	618,209	406,039	499,958		29年9月、工事発注。																																
30	17,570																																				
累計	8,664,653	406,039	8,267,518	0																																	
名取市	32	◆	C	-	1	-	2	-	被災農地にお ける早期復興 技術の開発事 業	農業・園 芸総合研 究所	県	県	直接	完了	13,069																	24 ~ 25	23				24年4月、試験研究業務開始。
																																	24	5,787		5,787	
																25	5,787		4,668		25年度で終了																
																26																					
																27																					
																28																					
																29																					
																30		▲ 1,119		0																	
																累計	11,574	▲ 1,119	10,455	0																	
																名取市	33	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	2,974	23 ~ 24		23	3,000		0	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成
																																	24	1,000		2,974	1,026
25																																					
26																																					
27																																					
28																																					
29																																					
30		▲ 1,026		▲ 1,026																																	
累計	4,000	▲ 1,026	2,974	0																																	
名取市	34	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	294,000	24 ~ 32																	23				25年3月、実施設計発注。	
																																24	5,250		1,567		
																25	198,750		9,985		25年5月、工事発注。																
																26	8,250		10,964		26年4月、工事発注。																
																27			22,220																		
																28			10,642		28年9月、暗渠排水工事契約																
																29			5,860		29年4月、工事発注																
																30																					
																累計	212,250	0	61,238	0																	
																名取市	42	◆	C	-	1	-	2	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	完了	18,398	24 ~ 25	23				24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。	
																																24	16,640		8,509		
25	10,000		6,210	11,921	25年4月課題検討業務発注。7月ワークショップ企画運営業務発注																																
26																																					
27																																					
28																																					
29																																					
30		▲ 11,921		▲ 11,921																																	
累計	26,640	▲ 11,921	14,719	0																																	

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
岩沼市	19	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	52,000	23 ~ 27	23	43,000		0		24年4月、基本計画策定業務発注、24年6月、計画概要書作成業務発注。															
																24	9,000		38,454																	
																25			2,560			25年4月塩分モニタリング業務発注														
																26			1,291			26年5月塩分モニタリング業務発注														
																27			1,407		8,288	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。														
																28					0															
																29																				
																30																				
																累計	52,000	0	43,712	8,288																
																岩沼市	20	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	12,093,132	24 ~ 32	23				25年3月、実施設計発注。
																																24	97,500		89,289	
25	1,022,250		814,273			25年5月、工事発注。																														
26	4,819,500		1,873,379			26年4月、工事発注。																														
27	1,253,836		3,021,635			27年12月、暗渠排水工事契約。28年1月、区画整理工事契約。																														
28	1,128,546		891,291			28年9月、暗渠排水工事契約																														
29	689,022		754,082			29年9月、工事発注。																														
30																																				
累計	9,010,654	0	7,443,949	0																																
岩沼市	21	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	玉浦中部地区	県	県	直接	完了	430,558	24 ~ 27																	23				24年6月、電柱移設、24年6月、工事測量業務発注。24年11月、高度化支援業務発注。
																																24	132,043		132,043	
																25	102,450		107,906			25年7月区画整理、暗渠排水工事工事発注。														
																26	88,425		38,700			26年8月区画整理付帯工事契約。26年6月高度化支援契約。														
																27			33,547		10,722	28年2月区画整理付帯工事契約。														
																28																				
																29																				
																30																				
																累計	322,918	0	312,196	10,722																
																岩沼市	29	◆C	-	1	-	2	-	農地整備推進支援事業	岩沼地区	県	県	直接	完了	33,400	24 ~ 25	23				24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。
																																24	16,640		6,787	
25	10,080		4,473		15,460	25年4月課題検討業務発注。7月ワークショップ企画運営業務発注																														
26																																				
27																																				
28																																				
29																																				
30																																				
累計	26,720	0	11,260	15,460																																
岩沼市	33	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業	東部地域	県	市	間接	完了	4,203,214	24 ~ 26																	23				25年1月、調査測量業務発注。25年2月、農業用機械発注。
																																24	1,166,899		165,823	
																25	1,932,786		1,329,969			25年5月RC造成工事発注。25年6月、RC(3地区)発注。														
																26	53,706		898,034			26年5月、施設造成工事発注。7月、建築工事発注。														
																27			▲160,203																	
																28																				
																29		▲982	▲2	918,788																
																30																				
																累計	3,153,391	▲982	2,233,621	918,788																

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
東松島市	32	C	-	6	-	1	漁港施設機能強化事業	宮戸・東名地区漁港施設用地	県	市	間接	完了	96,732	24 ~ 25	23						24年7月、測量設計・工事発注。														
															24	74,100		64,575																	
															25			7,973				26年3月、完了。													
															26			0		1,552															
															27																				
															28																				
															29																				
															30																				
															累計	74,100	▲ 1,551	72,548	1,552																
															東松島市	65	C	-	4	-	1	大曲地区農業復興総合支援事業	大曲地区	県	市	間接	完了	1,106,951	24 ~ 27	23					25年2月、農業用機械発注。25年3月、基本設計・実施設計発注。
																														24	176,592		31,893		
25	653,621		564,855				25年9月～、造成工事・建設工事発注。25年5月～、測量業務発注。25年6月、地質調査発注。25年7月～農業用機械発注。26年7月～、農業用機械発注。26年7月～、本体工事発注、26年4月～、工事監理発注。																												
26			156,368																																
27																																			
28																																			
29																																			
30																																			
累計	830,213	0	691,524	138,689																															
東松島市	66	C	-	4	-	2	野蒜地区農業復興総合支援事業	野蒜地区	県	市	間接	完了	28,093	24 ~ 24																23					25年2月、農業用機械発注。
																														24	21,069		16,349		
															25			0		4,720															
															26																				
															27																				
															28																				
															29																				
															30																				
															累計	21,069	0	16,349	4,720																
															東松島市	67	C	-	1	-	6	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	中区地区	県	県	直接	廃止	0	25 ~ 25	23			0		
																														24			0		
25	4,000		0		0		未執行。																												
26																																			
27																																			
28																																			
29																																			
30																																			
累計	4,000	▲ 4,000	0	0																															
東松島市	68	C	-	1	-	7	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	洲崎地区	県	県	直接	完了	10,872	25 ~ 26																23			0		
																														24			0		
															25	11,000		10,368				25年事業計画書作成業務発注													
															26																				
															27																				
															28																				
															29																				
															30																				
															累計	11,000	▲ 128	10,872	0																

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
東松島市	73	☆	F	-	3	-	1	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	東松島市	県	県	直接	継続	26,620	25 ~ 32	23							
																	24							
																	25	21,296		0				
																	26			0				
																	27							
																	28							
																	29							
																	30							
																	累計	21,296	0	0			0	
																	東松島市	78		C	-	4	-	3
24																								
25	277,786		80,868				25年11月～、測量・調査設計発注。26年1月、農業用機械発注。																	
26	787,078		795,672				26年5月～、農業用機械発注。26年9月～、造成工事発注・本体工事発注。26年10月～、工事監理発注。																	
27			47,004				27年3月、乾燥機械購入発注(5月契約)。27年9月、格納庫工事発注。																	
28			16,233				29年1月大豆出荷設備購入。29年3月農業用機械購入。																	
29			▲ 28,917			154,004																		
30																								
累計	1,064,864	0	910,860			154,004																		
東松島市	83		C	-	4	-	4	-	宮戸地区農業 復興総合支援 事業	宮戸地区	県	市	間接	完了	174,862	25 ~ 29								
																	24							
																	25	31,002		8,993				26年1月、農業用機械発注。
																	26	10,238		17,666				26年8月～、農業用機械発注。27年1月～、測量・地質調査・調査設計発注。
																	27	89,906		29,363				27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年10月、育苗ハウス工事発注。
																	28			67,883				28年12月農業用施設新築工事完成。28年12月同工事の工事管理業務も完了。
																	29			6,124			1,117	
																	30							
																	累計	131,146	0	130,029			1,117	
																	東松島市	84		C	-	1	-	8
24																								
25																								
26	761,250	452,431	53,082				26年11月、実施設計発注																	
27			898,781				27年7・8月、区画整理工事契約。																	
28	1,180,059		751,867				28年9月9日、区画整理工事発注。																	
29	685,500	1,551	829,753				29年9月、工事発注。																	
30	120,624																							
累計	2,747,433	453,982	2,533,483			0																		
東松島市	99		C	-	4	-	5	-	洲崎・東名地区 農業復興総合 支援事業	洲崎・東名地区	県	市	間接	完了	845,852	26 ~ 29								
																	24							
																	25							
																	26	19,359		19,051				27年1月～測量・地質調査・調査設計発注。
																	27	615,030		455,813				27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年10月、育苗ハウス工事発注。28年2月、農業用施設機工事発注。
																	28			44,121				29年11月農業用施設新築工事完成。29年3月外構工事完成。
																	29			9,504			105,900	29年3月農業用機械購入。
																	30							
																	累計	634,389	0	528,489			105,900	

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
大崎市	6	C	-	4	-	1	地域資源利活用施設整備事業(施設整備)	大崎市古川地域	県	市	間接	完了	1,209,300	24 ~ 27	23						24年11月、基本設計書作成業務発注。
															24	82,500		5,496	-	25年3月、基本設計書作成業務完了。	
															25	824,475		802,986	-	H25.7建設工事発注。H25.9監理業務発注。H26.3付帯工事(その1)完了。	
															26			63,141	-	H26.7建設工事増額変更、H26.9完了。H26.9監理業務完了。H26.9フォークリフト(ハイマスト、回転フォーク)完了。H26.9通風コンテナ完了。H26.11穀物荷受け用器具倉庫設計業務完了。H27.1穀物荷受け用器具倉庫新築工事発注。H27.2穀物荷受け用器具倉庫管理業務発注。	
															27				▲ 160,660	196,012	
															28						
															29						
															30						
															累計	906,975	0	710,963	196,012		
															亶理町	7	C	-	4	-	1
24	183,470	11,634	187,966	-	注。																
25		4,582	3,833	-	26年3月～測定機器等の発注。																
26																					
27			3,935			27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。															
28			▲ 6	3,959																	
29																					
30																					
累計	185,054	16,216	197,311	3,959																	
亶理町	8	C	-	4	-	2	亶理町いちご団地造成事業	吉田地区	県	町	間接	完了	9,586,632	23 ~ 28							
															24	8,263,582		7,001,575	-	注。	
															25		▲ 4,582	94,485	-	25年7月～外溝工事の発注。	
															26						
															27			23,938			27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。
															28						
															29		▲ 1,148,826	3	0		
															30						
															累計	8,343,382	▲ 1,153,408	7,189,974	0		
															亶理町	9	C	-	4	-	3
24	689,250		479,635	-																	
25	352,240		208,932	-	25年4月～農業用機械施設の発注。																
26	296,148		217,320	-	26年4月～農業用機械施設の発注。																
27																					
28																					
29		▲ 204,924	1	258,431																	
30																					
累計	1,443,898	▲ 204,924	980,543	258,431																	

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
亶理町	11	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	亶理地区	県	県	直接	完了	117,188	23	~	27	23	137,000		0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。
																	24	20,000		101,890	-	25年4月塩分モニタリング業務、6月調査業務発注
																	25			7,117	-	26年5月塩分モニタリング業務、10,12月調査業務発注
																	26			7,502	-	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
																	27			679	0	
																	28		▲ 39,812			
																	29					
																	30					
																	累計	157,000	▲ 39,812	117,188	0	
																	亶理町	33	C	-	4	-
24	370,316	▲ 11,634	240,006	-																		
25				-																		
26				-																		
27			347	-	27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。																	
28				118,329																		
29																						
30																						
累計	370,316	▲ 11,634	240,353	118,329																		
亶理町	34	C	-	4	-	5	亶理町いちご 選果場整備事 業	浜吉田地 区	県	町	間接	完了	976,288	24	~	25						
																	24	732,215		557,060	-	
																	25				175,155	25年10月完成
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	732,215	0	557,060	175,155	
																	亶理町	35	C	-	1	-
24	202,500		127,911	-																		
25	2,268,750		1,657,263	-	25年5月、工事発注。																	
26	10,384,500		4,642,941	-	26年4月、工事発注																	
27			4,117,153	-	27年7・9・11月、区画整理工事契約。27年10・11月、機械設備工事契約。28年1月、暗渠排水工事等契約。																	
28	2,272,916	58,977	3,828,157	-	28年6月、区画整理工事発注。28年9月暗渠排水工事発注。																	
29	1,530,276	1,353,750	1,792,350	-	29年9月、工事発注。																	
30																						
累計	16,658,942	1,412,727	16,165,775	0																		

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
亶理町	36	◆	C	-	1	-	2	1	農地整備推進 支援事業	亶理地区	県	県	直接	完了	28,943	24	~	25	23				24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。	
																			24	26,000		14,135	-	
																			25	16,320		9,019	0	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注
																			26					
																			27					
																			28		▲ 19,165		1	
																			29					
																			30					
																			累計	42,320	▲ 19,165	23,154	1	
																			亶理町	39		C	-	1
24																								
25	37,500		22,504	-																				
26	507,750		400,918	-																				
27	538,500		660,328	-																				
28	450,000		296,270	153,730																				
29																								
30																								
累計	1,533,750	0	1,380,020	153,730																				
亶理町	40		C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	荒浜地区	県	県	直接	完了	224,100	24	~	28						
																			24	22,350		0	-	
																			25	126,600		13,850	-	
																			26			0	-	
																			27				-	
																			28	19,125		65,968	-	
																			29			71,806	16,451	
																			30					
																			累計	168,075	0	151,624	16,451	
																			山元町	22		C	-	4
24	49,470		47,250	-																				
25	4,069,565		4,016,060	-																				
26	1,639,836		1,599,035	-																				
27			11,907	-																				
28																								
29		▲ 84,617	▲ 1,034,408	1,034,410																				
30																								
累計	5,758,871	▲ 84,617	4,639,844	1,034,410																				
山元町	24		C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (水利施設整 備事業)	牛橋地区	県	県	直接	完了	693,064	24	~	27						
																			24	150,000		46,609	-	
																			25	75,000		143,719	-	
																			26	296,025		329,470	1,227	
																			27					
																			28			0	0	
																			29		▲ 1,227		▲ 1,227	
																			30					
																			累計	521,025	▲ 1,227	519,798	0	

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
山元町	25	C	-	1	-	2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	山元北部地区、磯地区、山元東部地区	県	県	直接	完了	144,124	24 ~ 27	23					24年8月、基本計画策定業務発注。	
															24	46,000		31,554	-		
															25	100,000		110,881	-	25年4月塩分モニタリング業務、5月計画書作成業務発注	
															26			1,289	-	26年5月塩分モニタリング業務発注	
															27			400	1,876	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。	
															28						
															29		▲ 1,876		▲ 1,876		
															30						
															累計	146,000	▲ 1,876	144,124	0		
															山元町	36	C	-	6	-	1
24	2,745		236	-																	
25			535	-	25年3月、完了。25年11月、嵩上げ工事発注。26年3月、完了。																
26			0	-																	
27			1,499	475	H27.7発注 H27.11完了																
28																					
29		▲ 474		▲ 474																	
30																					
累計	2,745	▲ 474	2,270	1																	
山元町	46	C	-	1	-	3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	山元北部地区	県	県	直接	継続	2,947,900	25 ~ 32							
															24						
															25	578,250		65,824	-	26年1月、実施設計発注	
															26	453,750	791,625	345,595	-	26年4月、工事発注	
															27			951,166	-	27年2月、区画整理工事契約。	
															28	201,786		480,123	-	28年9月、暗渠排水工事発注。	
															29	60,075		56,574	-	29年9月、工事発注	
															30						
															累計	1,293,861	791,625	1,899,282	0		
															山元町	47	C	-	1	-	3
24																					
25	13,200		1,299	11,901	25年7月ワークショップ企画運営業務発注																
26																					
27																					
28																					
29		▲ 11,901		▲ 11,901																	
30																					
累計	13,200	▲ 11,901	1,299	0																	
山元町	48	C	-	1	-	4	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	磯地区	県	県	直接	継続	1,985,060	25 ~ 32							
															24						
															25	360,000		31,073	-	25年11月、実施設計発注	
															26	285,750	372,000	345,122	-	26年7月、工事発注	
															27			393,738	-	27年1・2月、区画整理工事契約。	
															28	219,768		409,265	-		
															29	180,750	27,000	198,312	-	29年9月、工事発注	
															30						
															累計	1,046,268	399,000	1,377,510	0		

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
山元町	49	◆	C	-	1	-	4	-	1	農地整備推進 支援事業	磯地区	県	県	直接	完了	598	25	~	25	23					25年7月ワークショップ企画運営業務発注
																				24					
																				25	5,840		479	5,361	
																				26					
																				27					
																				28					
																				29		▲ 5,361		▲ 5,361	
																				30					
																				累計	5,840	▲ 5,361	479	0	
																				山元町	50	C	-	4	
24	108,315		0																						
25	396,796		398,037																						
26			5,135																						
27																									
28																									
29		▲ 101,937		2																					
30																									
累計	505,111	▲ 101,937	403,172	2																					
山元町	61	C	-	1	-	5	-	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農地 整備事業)	山元東部 地区	県	県	直接	継続	18,514,400	25	~	32	23						
																			24						
																			25	150,000		968			
																			26	5,253,750	▲ 1,163,625	265,789			
																			27			1,823,548			
																			28	4,200,487		5,822,179			
																			29	3,722,501	471,813	3,368,506			
																			30	740,611					
																			累計	14,067,349	▲ 691,812	11,280,990	0		
																			山元町	68	C	-	4	-	3
24																									
25																									
26																									
27	1,100,920		1,100,920																						
28	874,567		597,473																						
29		▲ 275,835	771	488																					
30																									
累計	1,975,487	▲ 275,835	1,699,164	488																					
山元町	69	C	-	4	-	4	-	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(園芸作物用 機械等整備事 業)(東部・磯 地区)	磯地区	県	町	間接	完了	67,616	27	~	28							
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	66,296		50,711	0		
																			28						
																			29		▲ 15,585		0		
																			30						
																			累計	66,296	▲ 15,585	50,711	0		

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
松島町	22	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業(手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	完了	71,120	24	~	26	23					24年10月、測量・実施設計発注。	
																		24	53,340		51,801	-		
																		25			0	-		
																		26			▲2,652	0	26年9月履行完了	
																		27						
																		28						
																		29			▲4,191			
																		30						
																		累計	53,340	▲4,191	49,149	0		
																		松島町	23	C	-	6	-	1
24	4,582		4,504	-																				
25			0	-																				
26			0	0	26年9月履行完了																			
27																								
28																								
29			▲78																					
30																								
累計	4,582	▲78	4,504	0																				
松島町	35	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	磯崎地区	県	県	直接	完了	69,700	24	~	29							
																		24	7,275		0	-		
																		25	45,000		8,674	-	26年2月、調査業務・設計業務発注。	
																		26			0	-		
																		27			43,600		28年2月工事発注	
																		28						
																		29					1	
																		30						
																		累計	52,275	0	52,274	1		
																		松島町	39	☆	F	-	3	-
24																								
25	7,638		0	-																				
26	0		0	-																				
27	2,880																							
28			1,079																					
29																								
30																								
累計	10,518	0	1,079	0																				
松島町	50	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	手樽地区	県	県	直接	完了	25,996	28	~	28							
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28	26,000		25,996	4	28年8月、基本計画策定業務発注。29年3月業務完了。	
																		29			▲4	▲4		
																		30						
																		累計	26,000	▲4	25,996	0		
																		松島町	51	C	-	1	-	3
24																								
25																								
26																								
27																								
28	78,750		72,090	-	29年2月、測量設計業務発注。																			
29	2,029,728	4,273	2,035,968		29年9月、工事発注																			
30	324,074																							
累計	2,432,552	4,273	2,108,058	0																				

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
七ヶ浜町	26	C	-	6	-	1	漁港施設機能強化事業(菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	県	町	間接	完了	4,662	23 ~ 24	23	6,000				24年12月、嵩上げ工事発注。	
															24	0		3,497	-	25年3月、完成	
															25	0		0	-	未執行。	
															26	0		0	0	26年度に菖蒲田漁港内で嵩上げ工事を計画していたが、他事業の残土を受け入れ整備を行った。そのため該当事業が無くなったため、26年度に事業完了とする。	
															27	0					
															28						
															29		▲ 2,503				
															30						
															累計	6,000	▲ 2,503	3,497	0		
															七ヶ浜町	27	C	-	6	-	2
24	0		14,076	-	25年3月、完成																
25	0		0	-	未執行。																
26	0		3,280	0	27年1月嵩上げ工事発注、27年3月完成																
27	0																				
28																					
29		▲ 24,644																			
30																					
累計	42,000	▲ 24,644	17,356	0																	
七ヶ浜町	30	C	-	8	-	1	宮城県水産技術総合センター種苗生産施設復旧整備事業	七ヶ浜町・宮城県水産技術総合センター種苗生産施設	県	県	直接	完了	4,203,115	24 ~ 27							
															24	1,284,916		47,386	-		
															25	1,714,111		2,599,633	-		
															26	191,367		445,484	-		
															27	0		59,831	1	平成28年3月完成。	
															28						
															29		▲ 38,059				
															30						
															累計	3,190,394	▲ 38,059	3,152,334	1		
															七ヶ浜町	53	C	-	4	-	1
24	5,392		4,882	-																	
25	116,922		24,853	-	7月、用地測量完了。11月、農業用機械購入完了																
26	28,366		88,503	-	H27.1共同乾燥調整施設整備(建屋・プラント及び監理委託)完了																
27	0		27,380	5,062	H28.3農業用機械格納庫、共同育苗施設完了																
28																					
29																					
30																					
累計	150,680	0	145,618	5,062																	
七ヶ浜町	54	C	-	1	-	2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	七ヶ浜地区	県	県	直接	完了	23,769	24 ~ 27							
															24	26,000		14,280	-		
															25	3,300		7,800	-	25年4月塩分モニタリング業務発注	
															26	0		1,289	-	26年5月塩分モニタリング業務発注	
															27	0		400	5,531	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。	
															28						
															29		▲ 5,531		▲ 5,531		
															30						
															累計	29,300	▲ 5,531	23,769	0		
															七ヶ浜町	55	C	-	1	-	3
24	0																				
25	11,840		0	11,840																	
26	0																				
27	0																				
28																					
29		▲ 11,763		▲ 11,763																	
30																					
累計	11,840	▲ 11,763	0	77																	

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
七ヶ浜町	65	C	-	1	-	3	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	七ヶ浜地区	県	県	直接	継続	2,900,000	25 ~ 32	23																						
															24																						
															25	120,000		32,575	-	25年11月、実施設計発注。26年1月、工事発注。																	
															26	898,500		818,954	-	26年6月、工事発注。																	
															27	657,750		365,605	-	27年9月、28年2月、暗渠排水工事契約。																	
															28	210,000		493,145	-	28年8月、区画整理工事発注。																	
															29	198,750	82,500	262,101	-	29年9月、工事発注																	
															30																						
															累計	2,085,000	82,500	1,972,380	0																		
															利府町	6	C	-	5	-	1	浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業	浜田地区	県	町	間接	完了	31,000	24 ~ 25	23							24年6月、測量調査設計発注。
																														24	23,250		18,698	-			
25			▲ 1,784	6,336	26年3月、完了。																																
26			0	-																																	
27																																					
28																																					
29																																					
30																																					
累計	23,250	0	16,914	6,336																																	
利府町	7	C	-	5	-	2	須賀地区漁業 集落防災機能 強化事業	須賀地区	県	町	間接	完了	75,000	24 ~ 25																23							24年6月、測量調査設計発注。
																														24	56,250		31,001	-			
															25			▲ 1,666	26,915	26年3月、完了。																	
															26			0	-																		
															27																						
															28																						
															29																						
															30																						
															累計	56,250	0	29,335	26,915																		
															利府町	8	C	-	6	-	1	浜田漁港施設 用地高上げ事 業	浜田地区	県	町	間接	完了	1,000	24 ~ 25	23							24年6月、測量調査設計発注。
																														24	750		325	-			
25			1	424	26年3月、完了。																																
26			0	-																																	
27																																					
28																																					
29																																					
30																																					
累計	750	0	326	424																																	
利府町	9	C	-	6	-	2	須賀漁港施設 用地高上げ事 業	須賀地区	県	町	間接	完了	1,000	24 ~ 25																23							24年6月、測量調査設計発注。
																														24	750		155	-			
															25			0	595	26年3月、完了。																	
															26			0	-																		
															27																						
															28																						
															29																						
															30																						
															累計	750	0	155	595																		
															利府町	10	C	-	6	-	3	須賀漁港護岸 等機能強化事 業	須賀地区	県	町	間接	完了	50,000	24 ~ 25	23							24年6月、測量調査設計発注。
																														24	37,500		16,662	-			
25			▲ 8,454	29,292	26年3月、完了。																																
26			0	-																																	
27																																					
28																																					
29																																					
30																																					
累計	37,500	0	8,208	29,292																																	

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
利府町	17	C	-	6	-	4	浜田漁港臨港 道路整備事業	浜田地区	県	町	間接	完了	4,000	24 ~ 25	23						25年1月、測量調査設計発注。														
															24	3,000		2,145																	
															25			▲145	1,000	26年3月、完了。															
															26			0																	
															27																				
															28																				
															29																				
															30																				
															累計	3,000	0	2,000	1,000																
															利府町	20	C	-	6	-	5	須賀漁港臨港 道路整備事業	須賀地区	県	町	間接	完了	4,000	24 ~ 25	23					25年1月、測量調査設計発注。
																														24	3,000		1,712		
25			▲423	1,711	26年3月、完了。																														
26			0																																
27																																			
28																																			
29																																			
30																																			
累計	3,000	0	1,289	1,711																															
女川町	12	C	-	5	-	1	漁業集落防災 機能強化測量 調査設計事業	指ヶ浜地区 他14地区	県	町	間接	継続	991,300	23 ~ 30																23	48,225		0		24年7月、マスタープラン検討業務発注。
																														24	695,250		53,668		
															25			46,067		H25.5大石原浜地区測量調査設計契約締結 H25.6離半島部基本設計業務発注 H26.1小屋取基本設計発注 H26.10被災跡地実施設計契約締結、H26.11修正基本設計契約 締結															
															26			368,908		H26.11不動産鑑定評価業務発注															
															27			59,062		H27.8修正基本設計業務の変更契約締結、H27.10補償算定調 査業務発注、H27.11小屋取地区実施設計業務発注															
															28			▲57,882		H28.4修正基本設計業務契約、H28.9被災跡地実施設計業務 変更契約、H28.12小屋取地区実施設計業務変更契約															
															29			138,145		H29.7修正基本設計業務変更契約、H30.1被災跡地実施設計業															
															30																				
															累計	743,475	0	607,968	0																
															女川町	13	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化測量調査 設計事業	町内全域	県	町	間接	完了	48,000	23 ~ 24	23	8,625		0		24年7月、測量調査・実施設計発注。(H25.2完了)
																														24	27,375		16,329	19,671	
25																																			
26																																			
27																																			
28																																			
29																																			
30																																			
累計	36,000	0	16,329	19,671																															
女川町	46	C	-	6	-	2	漁港施設機能 強化事業	指ヶ浜漁 港外11漁港	県	町	間接	完了	128,000	24 ~ 25																23					24年11月～、嵩上げ工事発注。
																														24	96,000		91,798		
															25			▲3,702	7,904	26年3月、完了。															
															26																				
															27																				
															28																				
															29																				
															30																				
															累計	96,000	0	88,096	7,904																

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
女川町	92	☆	F	-	3	-	1	-	1		直接	継続	31,341	25	~	32	23					
																	24					
																	25	16,825		13,440	-	
																	26					
																	27	8,247				
																	28			1,135		
																	29					
																	30					
																	累計	25,072	0	14,575	0	
																	事業の進捗状況					
女川町	121		C	-	1	-	1	-		直接	廃止	55,000	26	~	29	23						
																24						
																25						
																26	41,250		0	-	未執行。	
																27						
																28						
																29			41,250			
																30						
																累計	41,250	0	0	41,250		
																事業の進捗状況						
南三陸町	10		C	-	1	-	1	-		直接	完了	41,499	23	~	24	23	36,500		0	-		
																24	5,000		41,499	1	24年5月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。	
																25						
																26						
																27						
																28						
																29			▲1	▲1		
																30						
																累計	41,500	▲1	41,499	0		
																事業の進捗状況						
南三陸町	11		C	-	1	-	2	-		直接	継続	3,972,000	24	~	32	23			92,220	-	25年2月、実施設計発注。	
																24	159,000		413,461	-	25年8月、工事発注。	
																25	522,000		987,224	-	26年4月、工事発注。	
																26	1,601,250		367,545	-	27年3月、区画整理工事契約。27年10月、集落道路工事契約。	
																27			462,625	-	28年7月、区画整理工事発注。	
																28	215,100		279,442	-	29年9月、工事発注	
																29	228,948	15,552				
																30	225,000					
																累計	2,951,298	15,552	2,602,517	0		
																事業の進捗状況						
南三陸町	26		C	-	6	-	1	-		間接	完了	29,526	24	~	28	23				-	24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
																24	14,963		14,612	-		
																25			0	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。	
																26	10,851		7,532	-	H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了	
																27						
																28						
																29			▲3,670			
																30						
																累計	25,814	▲3,670	22,144	0		
																事業の進捗状況						

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南三陸町	27	C	-	6	-	2	漁港施設機能強化事業(②) 田浦漁港	田浦漁港	県	町	間接	継続	36,093	24 ~ 29	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
															24	15,291	15,291	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。		
															25		0	-	H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了		
															26	7,416	5,866	-			
															27			-			
															28	3,424	4,133	-			
															29			-			
															30			-			
															累計	26,131	0	25,290	0		
															南三陸町	28	C	-	6	-	3
24	32,700	31,632	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。																	
25		▲ 19,441	-																		
26		0	-																		
27		4,864	-	27年10月、残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))完了																	
28			-																		
29			-																		
30			-																		
累計	32,700	0	17,055	0																	
南三陸町	29	C	-	6	-	4	漁港施設機能強化事業(④) 寄木漁港	寄木漁港	県	町	間接	継続	15,038	24 ~ 29							
															24	9,611	7,527	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。		
															25		0	-			
															26		0	-			
															27			-			
															28	1,667	1,036	-	28.8工事契約 29.9完成予定		
															29			-			
															30			-			
															累計	11,278	0	8,563	0		
															南三陸町	30	C	-	6	-	5
24	18,275	9,272	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。																	
25		0	-																		
26		0	-																		
27			-																		
28	7,805	14,835	-	28.8工事契約 29.9完成予定																	
29			-																		
30			-																		
累計	26,080	0	24,107	0																	
南三陸町	31	C	-	6	-	6	漁港施設機能強化事業(⑥) 清水漁港	清水漁港	県	町	間接	完了	9,868	24 ~ 28							
															24	9,957	0	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。		
															25		5,943	-			
															26		0	-			
															27			-			
															28		1,458	-			
															29			-			
															30		▲ 2,556	-			
															累計	9,957	▲ 2,556	7,401	0		

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南三陸町	32	C	-	6	-	7	漁港施設機能強化事業(⑦) 荒砥漁港	荒砥漁港	県	町	間接	継続	18,110	24 ~ 29	23						24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															24	13,038		7,320	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。	
															25			1,012	-		
															26			0	-		
															27				-		
															28	544			-	未発注	
															29				-		
															30				-		
															累計	13,582	0	8,332	0		
															南三陸町	33	C	-	6	-	8
24	9,678		9,678	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(嵩上げ工事))有り(発注予定)。																
25			▲ 24	-																	
26			0	-																	
27				-																	
28				-																	
29		▲ 24		-																	
30				-																	
累計	9,678	▲ 24	9,654	0																	
南三陸町	34	C	-	6	-	9	漁港施設機能強化事業(⑨) 津の宮漁港	津の宮漁港	県	町	間接	完了	18,683	24 ~ 29							
															24	14,012		13,884	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。	
															25			▲ 1,390	-		
															26			▲ 75	-		
															27				-		
															28				-		
															29				1,593		
															30						
															累計	14,012	0	12,419	1,593		
															南三陸町	35	C	-	6	-	10
24	2,785		2,785	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。																
25			▲ 567	-																	
26			0	-																	
27				-																	
28	1,086			-	未発注																
29				-																	
30				-																	
累計	3,871	0	2,218	0																	
南三陸町	36	C	-	6	-	11	漁港施設機能強化事業(⑪) 石浜漁港	石浜漁港	県	町	間接	完了	18,153	24 ~ 29							
															24	13,614		12,102	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。	
															25			▲ 14	-		
															26			0	-		
															27				-		
															28				-		
															29				1,526		
															30						
															累計	13,614	0	12,088	1,526		

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南三陸町	37	C	6	12			漁港施設機能強化事業(⑫ 稲淵漁港)	稲淵漁港	県	町	間接	完了	9,481	24 ~ 25	23						25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															24	15,687		7,111	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。	
															25			0	-		
															26			0	-		
															27				-		
															28				-		
															29			▲ 8,576			
															30						
															累計	15,687	▲ 8,576	7,111	0		
															南三陸町	38	C	6	13		
24	7,385		5,925	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。																
25			0	-																	
26			0	-																	
27				-																	
28	8,884		8,468		28.8工事契約、29.8完成予定																
29				1,876																	
30																					
累計	16,269	0	14,393	1,876																	
南三陸町	39	C	1	2	1		農地整備推進支援事業	南三陸地区	県	県	直接	完了	16,993	24 ~ 25							
															24	8,080		7,872	-		
															25	6,240		5,723	725	25年4月課題検討業務発注、6月ワークショップ企画運営業務発注	
															26						
															27						
															28						
															29			▲ 725	▲ 725		
															30						
															累計	14,320	▲ 725	13,595	0		
															南三陸町	93	C	4	1		
24																					
25	17,169		11,709	5,460	H26.3 農業機械及び機械格納庫、導入建設済み																
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	17,169	0	11,709	5,460																	
南三陸町	94	C	4	2			被災地域農業復興総合支援事業(きく生産施設等整備事業)	波伝谷・在郷・田尻畑地区等	県	町	間接	完了	46,193	25 ~ 26							
															24						
															25	84,144		33,433	-	H26.3~8 農業施設建設、H26.6~7 収穫機械導入	
															26			691	520	H25年度分契約済額の訂正等	
															27			▲ 49,500			
															28						
															29						
															30						
															累計	84,144	▲ 49,500	34,124	520		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況								
		23	24	25	26	27	28							29	30							累計							
南三陸町	100	◆	C	-	7	-	3	-	1	志津川漁港環境施設復旧方針策定事業	志津川漁港	県	県	直接	完了	37,000	26	~	27	23									
																				24									
																				25									
																				26	29,600		26,835		予備設計業務契約済み				
																				27			2,765		27年11月設計業務完了				
																				28									
29																													
30																													
累計														29,600	0	29,600	0												
南三陸町	126		C	-	4	-	3	-		被災地域農業復興総合支援事業(農業機械施設整備事業)	板橋、泊浜、田表、西戸川、在郷地区	県	町	間接	完了	595,923	26	~	28	23									
																				24									
																				25									
																				26	344,776		279,369		H27.2水稲乾燥調製施設建設工事契約(H27分含む)、H27.3機械格納庫、農業機械の導入				
																				27	102,165		137,610	29,962	H27.4 ネギ集荷調製施設建設工事(H26分)、ネギ収穫調製機械等導入、水稲収穫機械導入。 H27.8 水稲乾燥調製施設付帯工事、ネギ付帯工事 H27.9 水稲乾燥調製施設建設、ネギ集荷調製施設建設、収穫機械等導入 H28.1 機械格納庫付帯工事				
																				28									
29																													
30																													
累計														446,941	0	416,979	29,962												
南三陸町	141		C	-	4	-	4	-		被災地域農業復興総合支援事業(廻館地区)	志津川地区	県	町	間接	継続	269,669	27	~	30	23									
																				24									
																				25									
																				26									
																				27	132,708	49,500	60,417		H28.3 ホウレンソウ生産施設建設工事契約済み。農業機械導入契約済み。 H28.9 ホウレンソウ生産施設建設工事、H29.3 農業機械導入。H29.3 ホウレンソウ生産施設付帯工事 H29.1 生産施設建設工事契約済み、H29.6 生産施設完成予定。H29.3 農業機械導入。 H29.6 コンバイン等導入。 H30.3 水稲乾燥調製施設建設工事完了。				
																				28	6,439		61,989						
29			54,260																										
30																													
累計														139,147	49,500	176,666	0												
南三陸町	143		C	-	1	-	3	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(志津川漁港 漁港環境整備事業)	志津川地区	県	県	直接	完了	1,592,000	27	~	29	23									
																				24									
																				25									
																				26									
																				27	1,194,000		896,329		28年2月工事発注				
																				28									
29			▲ 223,159	520,830																									
30																													
累計														1,194,000	0	673,170	520,830												

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																	23
南三陸町	144	◆ C - 1 - 3 - 1	志津川漁港養 浜事業	志津川地 区	県	県	直接	継続	271,453	27 ~ 29	23						28年2月工事発注
											24						
											25						
											26						
											27	163,200		163,200			
											28	53,962					
											29					53,962	
											30						
											累計	217,162	0	163,200	53,962		
南三陸町	147	☆ F - 3 - 1 - 1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	南三陸町	県	県	直接	継続	50,148	27 ~ 32	23						6
											24						
											25						
											26						
											27	40,118					
											28			4,381			
											29						
											30						
											累計	40,118	0	4,381	0		
(注)											23	1,709,699	0	242,211	0		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」											24	25,676,466	0	17,699,599	20,699		
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。											25	21,566,738	0	18,002,771	324,036		
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。											26	41,670,038	0	21,446,330	70,030		
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。											27	8,993,091	0	21,853,985	529,688		
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。											28	13,578,035	0	19,658,664	278,731		
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当											29	12,602,750	0	11,445,082	3,684,834		
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。											30	3,127,154	0	0	0		
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。											合計	173,497,627	都道府県交付分	128,923,971	0	110,348,642	4,908,018
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、											23	0	0	0	0		
24年度を区別して記載する必要はありません。											24	0	0	0	0		
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」											25	0	0	0	0		
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の											26	0	0	0	0		
対象交付金額の合計額を記入してください。											27	0	0	0	0		
											28	0	0	0	0		
											29	0	0	0	0		
											30	0	0	0	0		
											合計	0	市町村交付分	0	0	0	
											23	1,709,699	0	242,211	0		
											24	25,676,466	0	17,699,599	20,699		
											25	21,566,738	0	18,002,771	324,036		
											26	41,670,038	0	21,446,330	70,030		
											27	8,993,091	0	21,853,985	529,688		
											28	13,578,035	0	19,658,664	278,731		
											29	12,602,750	0	11,445,082	3,684,834		
											30	3,127,154	0	0	0		
											合計	173,497,627	合計	128,923,971	0	110,348,642	4,908,018

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
		*	F	-	4	-	1	-															1																					
仙台市	63	*	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	仙台市	県	県	直接	継続	501,130	25	~	32	23																								
																				24																								
																				25	400,904		1,160																					
																				26			664																					
																				27			308,523																					
																				28			0																					
																				29			0																					
																				30																								
																				累計	400,904	0	310,347	0																				
																				石巻市	42	D	-	1	-	2	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	大街道石巻港線	県	県	直接	継続	1,700,000	23	~	31	23	24,800		0		24年6月、道路詳細設計契約。
																																							24			9,432		
25	992,000		6,700		25年8月、道路用地測量業務委託契約。																																							
26	193,750		109,046		26年4月、用地買収開始。27年3月、道路改築工事契約。																																							
27			43,632		用地買収及び工事継続施工中。																																							
28			156,532		用地買収及び工事継続施工中。																																							
29		▲ 232,550	263,376		用地買収及び工事継続施工中。																																							
30																																												
累計	1,210,550	▲ 232,550	588,718																																									
石巻市	100	D	-	1	-	3	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線②工区	県	県	直接	継続	19,850,000	24	~	32	23																							24年7月、道路予備設計契約。		
																			24																				160,425		18,672			
																			25	8,654,425		168,976		25年7月、道路用地測量・道路詳細設計・橋梁予備設計業務委託契約。																				
																			26	1,957,650		263,287		26年11月、用地買収開始。																				
																			27	2,735,750		798,765		用地買収継続中。																				
																			28			2,752,830		用地買収継続中、道路改築工事契約。																				
																			29			3,544,075		用地買収継続中、道路改築工事契約。																				
																			30																									
																			累計	13,508,250	0	7,546,605																						
																			石巻市	101	D	-	1	-	4	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線③工区	県	県	直接	継続	1,502,800	24	~	32	23				24年7月、道路予備設計契約。		
																																						24	19,375		5,109			
25	759,500		35,962		25年10月、道路用地測量・道路設計業務委託契約。																																							
26	166,625		▲ 2,181		26年6月、道路詳細設計業務委託契約。																																							
27	219,170		4,861		用地交渉等継続中。																																							
28			30,905		用地交渉等継続中。																																							
29			6,775		用地交渉等継続中。																																							
30																																												
累計	1,164,670	0	81,431																																									
石巻市	102	D	-	1	-	5	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線④⑤工区	県	県	直接	継続	11,274,394	24	~	32																				23				24年7月、道路予備設計契約。		
																																						24	827,700		74,472			
																			25	2,117,300		30,117		25年12月、道路地質調査業務委託契約。																				
																			26	271,250		193,242		26年11月、道路改築工事契約。																				
																			27	2,271,525		42,312		工事施工継続中。																				
																			28			1,067,781		工事施工継続中。																				
																			29		155,000	2,237,002		用地買収及び工事施工継続中。																				
																			30																									
																			累計	5,487,775	155,000	3,644,926																						
																			石巻市	103	D	-	1	-	6	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(桃の浦)	県	県	直接	廃止	10,396	24	~	28	23				まちづくり計画の変更に伴い、計画を見直し中。		
																																						24	275,900		13,918			
25			▲ 9,411																																									
26			0																																									
27			0																																									
28		▲ 267,843	3,550	0																																								
29																																												
30																																												
累計	275,900	▲ 267,843	8,057	0																																								

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	104	D-1-7-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻 鮎川線 (小網倉 浜)	県	県	直接	継続	1,690,000	24 ~ 30	23					24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
											24	354,175		15,645		
											25	310,000		69,099		25年12月詳細設計契約。26年用地測量、地質調査契約。
											26	157,325		30,215		26年10月林地開発委託契約。27年3月事業認定委託契約。
											27	170,500		213,046		27年7月用地監理業務委託契約。27年11月改良工事契約。
											28		224,750	808,845		29年2月改良工事契約。
											29			61,145		29年7月改良工事契約。
											30	93,000				
											累計	1,085,000	224,750	1,197,995	0	
											石巻市	105	D-1-8-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻 鮎川線 (給分浜)	県
24	666,500		39,940													
25	348,750		41,105		25年11月詳細設計契約。26年1月用地測量契約。											
26	155,000		44,407		27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。											
27	511,500		2,473		27年7月用地監理業務委託契約。28年1月建物調査業務委託契約。											
28			92,646		29年2月道路詳細設計業務委託契約。											
29			85,314		29年8月建物等調査再算定業務委託契約。 29年8月改良工事契約。 29年9月用地監理業務委託契約。 29年11月事業認定委託契約。											
30																
累計	1,681,750	0	305,885	0												
石巻市	106	D-1-9-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻 鮎川線 (十八成 浜)	県	県	直接	継続	2,479,000	24 ~ 31						
											24	638,600		44,225		
											25	387,500		38,520		25年12月詳細設計契約。用地測量契約。
											26	275,900		26,263		27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。
											27	619,225		79,795		27年12月橋梁下部工事契約。28年1月用地総合支援業務契約。
											28			437,155		28年11月改良工事契約。29年2月橋梁上部工事契約。 29年5月建物等調査再算定業務委託契約。
											29			169,070		29年6月用地補償総合技術業務契約。29年8月改良工事契約。 29年11月道路修正設計業務契約
											30					
											累計	1,921,225	0	795,028	0	
											石巻市	107	D-1-10-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398 号線(雄 勝)	県
24	155,000		23,976													
25	914,500		75,779		25年12月調査設計契約。26年2月用地測量、地質調査契約。											
26	1,937,500		18,508		26年4月道路詳細設計契約。26年10月用地測量契約。											
27	761,050		▲ 33,917													
28			334,368		29年3月道路修正設計業務契約。橋梁下部工事契約。											
29			427,593		改良工事及び橋梁下部工事の推進。											
30																
累計	3,768,050	0	846,307	0												
石巻市	108	D-1-11-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398 号線(相 川)	県	県	直接	継続	8,171,000	24 ~ 31						
											24	209,250		40,524		
											25	530,875		137,706		25年12月詳細設計、地質調査契約。26年1月橋梁詳細設計契約。
											26	1,395,000		300,816		26年9月用地測量業務契約。27年1月トンネル工事契約。
											27	1,044,700		369,582		27年12月用地補償総合技術業務委託。橋梁下部工事契約。
											28	824,600	1,120,650	2,049,637		28年5月橋梁下部工事契約。28年10月道路改良工事契約。
											29		▲ 1	1,318,234		改良工事及び橋梁下部工事の推進。
											30	227,850				
											累計	4,232,275	1,120,649	4,216,499	0	

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	109	D-1-12-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川 杜鹿線 (鮫浦)	県	県	直接	継続	1,700,000	24 ~ 31	23					24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
											24	387,500	13,295		25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地測量契約。	
											25	465,000	60,127		26年10月林地開発委託契約。	
											26	232,500	22,199		27年7月用地監理業務委託契約。28年1月詳細設計業務契約。	
											27	232,500	31,075		28年6月改良工事契約。28年12月改良工事契約。	
											28		284,216		30年1月改良工事契約。	
											29		380,165			
											30					
											累計	1,317,500	0	791,077	0	
											石巻市	110	D-1-13-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川 杜鹿線 (大谷川)	県
24	23,250	14,193		25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地測量契約。												
25	491,350	42,036		26年10月林地開発委託契約。												
26	465,000	7,113		27年7月用地監理業務委託契約。28年1月用地測量業務契約。												
27	144,150	14,259		28年12月改良工事契約。												
28		309,931		改良工事の推進。												
29		172,066														
30																
累計	1,123,750	0	559,598	0												
石巻市	111	D-1-14-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川 杜鹿線 (谷川浜)	県	県	直接	継続	1,200,000	24 ~ 30						
											24	23,250	12,008		26年2月詳細設計、地質調査契約。26年3月用地測量契約。	
											25	427,800	76,524		26年10月林地開発委託契約。	
											26	246,450	13,716		27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。	
											27	232,500	25,682		28年6月橋梁下部工事契約。28年9月橋梁上部工事契約。	
											28		566,154		29年10月改良工事契約。29年10月橋梁下部外工事契約。	
											29		81,041			
											30					
											累計	930,000	0	775,125	0	
											石巻市	112	D-1-15-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398 号(湊地)	県
24	17,825	17,825		26年1月橋梁詳細設計契約。												
25	532,425	19,478		26年12月公管金協定。												
26	387,500	179,258		27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。												
27	635,500	78,270		29年3月歩道橋工事契約。												
28		541,351		29年7月改良工事契約。29年7月建物等調査再算定業務委託契約。												
29	193,750	535,099														
30	38,750															
累計	1,805,750	0	1,371,281	0												
石巻市	113	D-1-16-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)石巻 雄勝線 (藤の巻)	県	県	直接	継続	3,360,000	24 ~ 32						
											24	38,750	17,699		道路測量設計、用地測量業務を前年度から継続して実施。	
											25	740,900	862		河川事業と計画調整中。	
											26	697,500	▲ 612,557	0	河川事業と計画調整中。	
											27	465,000	▲ 465,000	0	用地補償を推進。	
											28		1,600		30年2月工事協定締結。	
											29		1	124,593		
											30					
											累計	1,942,150	▲ 1,077,556	144,754	0	

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
																	23	24
石巻市	264	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	石巻市	県	県	直接	継続	1,277,755	25 ~ 32	23							
											24							
											25	1,022,204		29,678				
											26			51,619				
											27			268,411				
											28			6,782				
											29			69,987				
											30							
											累計	1,022,204	0	426,477	0			
											石巻市	303	D - 1 - 17	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)釜谷大須雄勝線(伊勢畑)	県	県	直接
24																		
25	77,500		34,317			26年2月測量・詳細設計契約。												
26	488,250		4,315			26年3月橋梁詳細設計契約。												
27	357,275		14,009			27年6月建物調査算定業務委託契約。27年7月用地監理業務委託契約。												
28	375,875		534,419			28年5月工事委託協定締結。28年12月道路修正設計業務契約。												
29			457,325			改良工事の推進。												
30	620,000																	
累計	1,918,900	0	1,044,385	0														
石巻市	333	◆ D - 22 - 5 - 1	防災公園事業基本計画策定費	南浜地区	県	県	直接	完了	20,000	26 ~ 28								
											24							
											25							
											26	16,000		12,172			26年7月公園基本計画契約。	
											27	0		7		3,821	27年9月公園基本計画完了	
											28			0				
											29							
											30							
											累計	16,000	0	12,179	3,821			
											石巻市	368	D - 22 - 5 -	都市公園整備事業(防災公園)(整備事業)	石巻南浜津波復興祈念公園	県	県	直接
24																		
25																		
26																		
27	36,589	0	16,415			地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済												
28	71,211		16,876			実施設計H28.6契約済												
29	16,350	36,750	80,056			H30.3基盤整備工事契約済												
30	210,000																	
累計	334,150	36,750	113,347	0														
石巻市	369	◆ D - 22 - 5 - 3	広場整備事業	石巻南浜津波復興祈念公園	県	県	直接	継続	282,075	26 ~ 32								
											24							
											25							
											26							
											27	23,291	0	8,935			地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済	
											28	48,743		25,002			実施設計H28.6契約済	
											29	13,821	40,800	64,430			H30.3基盤整備工事契約済	
											30	32,000						
											累計	117,855	40,800	98,367	0			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
石巻市	409	D	-	22	-	6	都市公園整備 事業(防災公園) (用地費)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	継続	121,569	28	~	32	23											
																	24											
																	25											
																	26											
																	27											
																	28						5,828	0	0			H29.3月用地測量開始
																	29						75,217		44,335			用地取得率90.1%→96.9%まで進捗
																	30											
																	累計						81,045	0	44,335	0		
																	石巻市	410	D	-	22	-	5	広場整備事業 (用地費)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接
24																												
25																												
26																												
27																												
28						14,768	0	0			H29.3月用地測量開始																	
29						52,956		12,068			用地取得率90.1%→96.9%まで進捗																	
30																												
累計						67,724	0	12,068	0																			
塩竈市	20	D	-	1	-	1	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	八幡築港 線(2)	県	県	直接	継続	6,309,600	23	~	32												
																	24	62,000		37,159								
																	25	2,734,975		209,320		25年8月、建物等調査算定業務委託契約。26年2月、用地買収開始。						
																	26			890,684		26年10月、道路改築工事契約。						
																	27	1,677,100		938,355		工事施工継続中						
																	28			1,768,043		工事施工継続中						
																	29			109,135		工事施工継続中						
																	30	146,397										
																	累計	4,489,575	0	3,952,696								
																	塩竈市	21	D	-	1	-	2	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	築港大通 線	県	県	直接
24	77,500		8,928																									
25	148,800		1,823		25年12月、軟弱地盤対策詳細設計業務委託契約。																							
26	232,500		295,045		26年9月、道路改築工事契約。																							
27	72,850		34,289		工事施工継続中																							
28			157,779		工事施工継続中																							
29			8,460		工事完了。																							
30																												
累計	537,850	0	506,324																									
塩竈市	62	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	塩竈市	県	県	直接	継続	49,736	25	~	32												
																	24											
																	25	39,788		5,160								
																	26			664								
																	27			10,800								
																	28			0								
																	29			0								
																	30											
																	累計	39,788	0	16,624	0							
																	気仙沼市	23	D	-	1	-	1	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)気仙 沼唐桑線 (東舞根)	県	県	直接
24	1,162,500		45,303																									
25	775,000		599,165		25年8月用地買収開始。25年11月工事契約。																							
26	218,550		846,623		27年2月道路舗装工事契約。27年3月道路路面工事契約。																							
27	0		623,912		27年6月舗装工事契約。																							
28	0		27,991		28年6月改良工事契約。																							
29																												
30																												
累計	2,170,000	0	2,142,994	27,006																								

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
気仙沼市	24	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	片浜鹿折線	県	県	直接	継続	420,000	23 ~ 30	23	7,750		0	-	24年3月、道路詳細設計及び道路測量業務契約。 25年11月、道路土地評価業務委託契約。 27年2月、道路改築工事契約。 前年度に引き続き工事施工中 工事施工継続中 工事施工継続中																		
																24	0		7,750	-																			
																25	228,625		800	-																			
																26	89,125		212,450	-																			
																27	0		▲ 96,953	-																			
																28			19,460	-																			
																29			797	-																			
																30				-																			
																累計	325,500	0	144,304																				
																気仙沼市	139	★	F	-		4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	気仙沼市	県	県	直接	継続	1,227,341	25 ~ 32	23				
																																			24				
25	981,872		14,760																																				
26			664																																				
27			23,256																																				
28			0																																				
29			22,692																																				
30																																							
累計	981,872	0	61,372	0																																			
名取市	43	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜亘理線(関上)	県	県	直接	継続	280,000	24 ~ 30						23																	24年9月道路詳細設計契約。 26年5月道路設計契約。 27年6月用地測量業務契約。27年12月建物調査算定業務委託契約。 用地補償を推進。 30年2月改良工事契約	
																					24														38,750		14,566		
																25			▲ 6,236	-																			
																26	147,250		8,029	-																			
																27	31,000		12,499	-																			
																28			23,790	-																			
																29			50,589	-																			
																30				-																			
																累計	217,000	0	103,237	0																			
																名取市	44	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	名取駅関上線	県	県	直接	完了	30,000	24 ~ 24	23				24年9月、道路詳細設計契約。			
																																24	23,250		11,490		-		
25			▲ 4,980	-																																			
26				-																																			
27	0	0		16,740																																			
28																																							
29																																							
30																																							
累計	23,250	0	6,510	16,740																																			
名取市	52	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	名取市	県	県	直接	継続																	152,226	25 ~ 32	23					
																																		24					
																25	121,780		5,160																				
																26			10,264																				
																27			18,063																				
																28			0																				
																29			57,422																				
																30																							
																累計	121,780	0	90,909	0																			

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																	23
岩沼市	22	D - 1 - 1 -	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)岩沼海浜緑地線(二の倉)	県	県	直接	完了	1,784,000	24 ~ 29	23						24年7月道路測量設計, 橋梁予備設計契約25年1月用地測量業務, 地質調査, 道路詳細設計契約, 25年3月橋梁詳細設計契約。
											24	46,500		42,150			25年10月用地買収開始, 25年10月工事契約。
											25	498,325	18,600	232,919			26年9月橋梁下部工事契約, 27年3月事業認定委託契約。
											26	423,925	85,250	517,154			27年11月橋梁上部工事, 改良工事契約。
											27	310,000		209,275			28年11月道路改良工事契約
											28			306,152			30年3月工事完成・供用開始。
											29			▲ 36,894	111,844		
											30						
											累計	1,278,750	103,850	1,270,756	111,844		
											岩沼市	30	D - 1 - 2 -	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜巨理線(早股寺島)	県	県
24	38,750		16,497			25年7月用地買収開始, 25年11月工事契約。											
25	201,500	▲ 18,600	54,857			26年11月道路改良工事契約。											
26	85,250	▲ 85,250	111,667														
27			▲ 44,626														
28			48,642	34,614		28年10月工事完成, 28年12月供用開始。											
29			▲ 1														
30																	
累計	325,500	▲ 103,850	187,036	34,614													
岩沼市	31	D - 22 - 1 -	都市公園事業(防災公園)(整備事業)	岩沼海浜緑地	県	県	直接	継続	1,360,277	24 ~ 30							
											24	60,000		12,448			25年9月公園詳細設計契約。
											25	225,000		23,365			26年9月避難路詳細設計契約
											26	225,000		27,884			27年6月、28年3月、公園整備契約、27年9月避難路整備契約
											27	511,500	▲ 1,292	487,422			避難道路工事完了, 公園整備概成, H29.3月末 供用開始。
											28			428,761			一部植栽工契約
											29			28,211			
											30						
											累計	1,021,500	▲ 1,292	1,008,091	0		
											岩沼市	36	D - 22 - 2 -	都市公園事業(防災公園)(用地費)	岩沼海浜緑地	県	県
24																	
25	3,333		0														
26			0														
27	2,866	1,292	7,491			27年8月用地契約											
28			0														
29																	
30																	
累計	6,199	1,292	7,491	0													
岩沼市	51	◆ D - 22 - 1 - 1	避難誘導標識整備事業	岩沼海浜緑地	県	県	直接	完了	16,000	28 ~ 29							
											24						
											25						
											26						
											27						
											28	12,800	0	10,424			契約済。
											29			2,110			
											30						
											累計	12,800	0	12,534	0		
											岩沼市	41	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	岩沼市	県	県
24																	
25	250,726		5,160														
26			11,864														
27																	
28			27,630														
29																	
30																	
累計	250,726	0	44,654	0													

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																	23
東松島市	33	D-1-1-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)奥松島松島公園線(洲崎)	県	県	直接	継続	5,233,000	24 ~ 32	23						24年7月道路詳細設計契約。
											24	549,475		14,029			
											25	387,500		49,612			25年11月軟弱地盤解析契約。25年12月用地測量契約。
											26	688,975		403,061			26年10月道路改良工事契約。
											27	1,034,625		▲ 220,310			
											28	0		717,794			債務工事を推進
											29		4,713	988,056			債務工事を推進
											30	460,287					
											累計	3,120,862	4,713	1,952,242	0		
											東松島市	34	D-1-2-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)奥松島松島公園線(宮戸)	県	県
24	582,025		209,767			道路詳細設計。地質調査契約。24年10月仮橋設置工事契約。											
25	193,750		74,492			25年11月橋梁詳細設計契約。12月用地測量契約。											
26	82,150		309,274			27年3月橋梁下部工事契約及び軟弱地盤解析業務契約。											
27	1,670,125		21,400			27年12月改良工事契約。28年3月道路修正設計業務契約。											
28	0	558,000	778,329			道路改良工事を推進											
29			696,661			29年6月護岸修正設計業務委託契約。											
30																	
累計	2,528,050	558,000	2,089,913	0													
東松島市	35	D-1-3-	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線	県	県	直接	継続	5,389,000	24 ~ 32							
											24	69,750		36,222			
											25	487,475		45,278			25年12月、道路用地測量・橋梁予備設計業務委託契約。
											26	1,048,250		104,792			26年4月、用地買収開始。
											27	2,573,000		314,407			27年6月、橋梁下部工事契約。H28.2道路改良工事契約。
											28		▲ 558,000	1,092,786			用地買収及び工事継続施工中。
											29			610,245			用地買収及び工事継続施工中。
											30						
											累計	4,176,475	▲ 558,000	2,203,730			
											東松島市	71	◆D-22-1-1	防災公園事業基本計画策定費	矢本海浜緑地地区	県	県
24			0														
25	16,000		8,280			25年6月公園基本設計契約。											
26			3,007														
27			0			27年2月公園基本設計完了											
28			0														
29		▲ 4,713															
30																	
累計	16,000	▲ 4,713	11,287	0													
東松島市	74	★F-4-1-1	市街地効果促進事業(県分)	東松島市	県	県	直接	継続	647,516	25 ~ 32							
											24						
											25	518,012		8,360			
											26			664			
											27			27,743			
											28			87,951			
											29			2,223			
											30						
											累計	518,012	0	126,941	0		

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
東松島市	107	D - 22 - 1 -	都市公園事業 (防災公園:整備費)	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	継続	467,936	26 ~ 30	23			0	-	27年3月公園実施設計契約。 28年2月公園造成工事契約。
											24			0	-	
											25			0	-	
											26	24,000		18,403	-	
											27	180,895		▲567	-	
											28	146,056		87,582	-	
											29			170,949	-	
											30				-	
											累計	350,951	0	276,367	0	
											東松島市	108	◆ D - 22 - 1 - 2	広場整備事業	矢本海浜 緑地地区	
24			0	-												
25			0	-												
26	38,400		29,447	-												
27	344,398		4,782	-												
28	271,775		77,973	-												
29			275,945	-												
30				-												
累計	654,573	0	388,147	0												
東松島市	115	D - 22 - 2 -	都市公園整備 事業(防災公園:用地費)	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	完了	827	27 ~ 28						23
											24					
											25					
											26					
											27	551		551	-	
											28			0	-	
											29			0	-	
											30				-	
											累計	551	0	551	0	
											東松島市	116	◆ D - 22 - 1 - 3	広場整備事業 (用地費)	矢本海浜 緑地地区	県
24																
25																
26																
27	61,102		61,102	-												
28			0	-												
29			0	-												
30				-												
累計	61,102	0	61,102	0												
亘理町	12	D - 1 - 1 -	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (堤防部)	県	県	直接	完了	1,521,000	23 ~ 29						
											24	620,000		0	-	
											25	387,500		533,567	-	
											26	77,500		484,602	-	
											27	0		▲109,829	-	
											28	77,500		266,542	-	
											29			3,891	2	
											30				2	
											累計	1,178,775	0	1,178,773	2	

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
亶理町	13	D - 1 - 2 -	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(一般部)	県	県	直接	完了	439,000	23 ~ 27	23	3,100		0	-	24年6月道路詳細設計契約。24年10月函渠詳細設計契約。24年11月用地測量契約。
											24	77,500		29,196	-	25年6月用地買収開始。26年1月工事契約。
											25	178,250		197,896	-	26年8月道路改良工事契約。
											26	220,875	▲ 139,500	96,743	-	28年1月完成・供用開始。
											27	0		16,275	115	
											28					
											29					
											30					
											累計	479,725	▲ 139,500	340,110	115	
											亶理町	41	D - 1 - 3 -	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(鳥の海)	県
24	38,750		15,624	-	26年1月用地測量契約。											
25	201,500		7,497	-	26年10月道路改良工事契約。											
26	124,000	139,500	182,929	-	28年1月仮設道路撤去工事契約。											
27	77,500		56,077	-	28年10月改良工事契約。28年12月舗装工事契約。											
28			272,964	-	30年2月工事完成。											
29			609	45,550												
30																
累計	441,750	139,500	535,700	45,550												
亶理町	42	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	亶理町	県	県	直接	継続	205,973	25 ~ 32						
											24				-	
											25	164,778		5,160	-	
											26			13,464	-	
											27				-	
											28			0	-	
											29			17,855	-	
											30				-	
											累計	164,778	0	36,479	0	
											山元町	31	D - 1 - 1 -	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)相馬亶理線(山寺)	県
24	2,177,750		167,962	-	25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。											
25	1,937,500		66,213	-	27年2月事業認定委託契約及び道路詳細修正設計契約。											
26	1,550,000		604,264	-												
27	1,395,000	▲ 437,207		-												
28			928,562	-	29年2月上旬工事。改良工事契約。											
29			987,431	-	29年6月建物等調査業務委託契約。											
30				-												
累計	7,060,250	0	2,317,225	0												
山元町	32	D - 1 - 2 -	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)相馬亶理線(坂元他)	県	県	直接	継続	3,400,000	24 ~ 30						
											24	178,250		52,681	-	25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。
											25	922,250		59,083	-	27年2月事業認定申請図書作成契約。25年10月用地測量契約。
											26	775,000		534,552	-	
											27	759,500	▲ 72,003		-	29年2月改良工事2本契約。
											28			762,245	-	29年12月改良工事契約。
											29			527,563	-	
											30				-	
											累計	2,635,000	0	1,864,121	0	
											山元町	51	D - 1 - 4 -	道路事業(市街地相互の接続道路)	山下駅前線	県
24	62,000		3,393	-	25年11月、道路測量・道路詳細設計契約。											
25	790,500		22,330	-	26年4月、JR東日本と立体交差施行協定締結。											
26	310,000		555,752	-	27年12月、用地説明会開催。一部用地取得開始。工事発注											
27	387,500		95,486	-	用地買収及び工事継続施工中。											
28			150,195	-	用地買収及び工事継続施工中。											
29			218,827	-												
30				-												
累計	1,550,000	0	1,045,983													

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
女川町	15	D-1-1-1	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街地)	県	県	直接	継続	3,644,000	23~30	23	38,750		0	-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。
											24	106,950		27,377	-	
											25	992,000		24,206	-	26年1月事業監理業務契約。
											26	586,675		178,215	-	26年9月道路改良工事契約。26年11月公管金協定。
											27	764,150		499,139	-	27年5月橋梁護岸工事契約。
											28	0		1,424,085	-	28年4月工事委託協定締結。28年8月公管金協定締結。
											29	232,500		63,209	-	30年1月工事委託協定締結。29年10月公管金協定締結。
											30	103,075			-	
											累計	2,824,100	0	2,216,231	0	
											女川町	16	D-1-1-2	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(御前浜)	県
24	26,350		12,693	-												
25	93,000		32,791	-	25年11月詳細設計契約。25年12月用地測量契約。											
26	49,600		11,899	-	26年7月事業管理業務委託契約。26年10月用地補償契約。											
27	294,500		203,318	-	27年7月用地監理業務委託契約。27年12月改良工事契約。											
28	116,250		178,692	-	28年5月発掘調査委託契約。28年10月道路改良工事契約。											
29		▲46,500	123,579	4,328	30年3月工事完成・供用開始。											
30																
累計	613,800	▲46,500	562,972	4,328												
女川町	17	D-1-1-3	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川社鹿線(飯子浜)	県	県	直接	継続	2,891,000	23~32						
											24	372,000		24,497	-	
											25	527,000		112,369	-	25年9月用地測量契約。25年10月地質調査契約。26年3月詳細設計契約。
											26	620,000		40,709	-	27年3月用地補償契約。
											27	682,775		200,429	-	27年5月工事委託契約。27年7月用地監理業務委託契約。
											28			643,493	-	29年2月函渠工及び改良工事契約。
											29			69,008	-	29年6月用地補償総合技術業務委託契約。
											30					
											累計	2,240,525	0	1,090,505	0	
											女川町	18	D-1-1-4	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)出島線(寺間)	県
24	100,750		10,291	-												
25	88,000		19,669	-	26年1月事業監理業務契約。											
26	32,474		12,665	-	26年6月事業管理業務契約。26年11月道路詳細設計業務契約。											
27	0		23,495	-	27年7月用地測量業務契約。28年1月用地補償総合技術業務契約。											
28	0		176,514	-	28年11月改良工事契約。											
29	178,300	46,500		-	改良工事を推進。											
30	8,000															
累計	445,499	46,500	242,634	0												
女川町	47	D-1-1-5	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川社鹿線(小乗浜)	県	県	直接	継続	3,012,000	24~30						
											24	116,250		10,740	-	
											25	1,395,000		56,813	-	25年9月橋梁設計契約。11月詳細設計契約。12月地質調査契約。
											26	465,000		22,953	-	26年10月林地開発委託契約。
											27	358,050		50,067	-	28年2月トンネル工事契約。28年3月橋梁下部工事契約。
											28			970,744	-	29年2月上部工事契約。
											29			803,909	-	29年10月迂回路設計業務委託契約。
											30					
											累計	2,334,300	0	1,915,226	0	

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
																	23	24	25	26	27
女川町	57	D-1-10-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川 杜鹿線 (高白)	県	県	直接	継続	1,114,000	24 ~ 30	23						24年7月道路予備設計契約。				
											24	46,500		5,239			25年8月地質調査契約。26年2月詳細設計契約。				
											25	193,750		45,968			26年10月林地開発委託契約。				
											26	186,000		14,437			27年7月用地監理業務委託。建物調査算定業務委託契約。				
											27	127,100		7,667			28年4月用地測量業務委託契約。28年11月改良工事契約。				
											28	0		331,331			30年3月改良工事契約。				
											29	310,000		199,881							
											30										
											累計	863,350	0	604,523	0						
											女川町	85	D-1-11-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398 号(市街地2)	県	県	直接	継続	1,363,000	24 ~ 30
24	31,000					26年9月道路改良工事契約及び公管金協定締結。															
25	465,000		11,444			27年9月公管金協定締結。28年3月用地測量業務契約。															
26	79,050		167,427			28年8月公管金協定締結。28年11月工事委託契約締結。															
27	356,500		58,566			29年10月公管金協定締結。30年1月工事委託契約締結。															
28	0		620,646																		
29	77,500																				
30	47,275																				
累計	1,056,325	0	858,083	0																	
女川町	93	★F-4-1-1	市街地復興効果促進事業(県分)	女川町	県	県	直接	継続	692,450	25 ~ 32											
											24										
											25	553,960		5,160							
											26			16,664							
											27			70,530							
											28			0							
											29			0							
											30			0							
											累計	553,960	0	92,354	0						
											南三陸町	12	D-1-1-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398 号(志津川)	県	県	直接	継続	2,992,000	23 ~ 30
24	3,875		0			25年10月橋梁詳細設計契約。26年3月工事契約。															
25	317,750		23,400			26年9月用地測量業務契約。															
26	518,475		80,982			27年7月道路改良工事契約。28年1月橋梁上部工工事契約。															
27	244,900		560,504			28年4月工事委託協定の(H28年度協定)締結。															
28	730,050		72,335			29年5月仮設道路設計業務委託契約。															
29	271,250		973,765																		
30	155,000	7,497	272,016																		
累計	70,002	7,497	1,983,002	0																	
南三陸町	13	D-1-2-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398 号(戸倉)	県	県	直接	継続	2,678,000	23 ~ 31											
											24	20,150		0			25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約。				
											25	465,000		13,334			26年4月工事監督支援業務契約。26年6月竹木調査積算契約。				
											26	387,500		131,335			27年9月道路改良工事契約。				
											27	289,850		1,001,996			28年8月本線部供用済み。28年12月改良工事契約。				
											28	680,450		174,934			改良工事を推進。				
											29	116,250		501,051							
											30	116,250		76,673							
											累計	2,075,450	0	1,899,313	0						

宮城県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南三陸町	14	D-1-3-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(波伝谷)	県	県	直接	完了	1,945,000	23~29	23	9,300		0	-	24年11月道路測量設計契約。
											24	387,500		14,384	-	25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約。
											25	387,500		117,636	-	26年7月道路建物等調査積算業務契約。
											26	261,950		853,895	-	27年7月道路改良工事契約。27年8月法面工事契約。
											27	383,625		129,882	-	28年12月道路改良工事契約。
											28		77,500	367,448	-	30年3月工事完成・供用開始。
											29			19,411	4,719	
											30					
											累計	1,429,875	77,500	1,502,656	4,719	
											南三陸町	15	D-1-4-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(長清水)	県
24	38,750	▲ 38,750	0	-												
25			0	-												
26			0	-												
27			0	-												
28			0	-												
29																
30																
累計	40,300	▲ 40,300	0	0												
南三陸町	16	D-1-5-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)清水浜志津川港線(清水浜荒砥)	県	県	直接	継続	588,000	24~30						
											24	38,750		11,359	-	25年9月用地測量契約。25年11月地質調査契約。
											25	186,000		12,873	-	26年6月用地測量業務契約。
											26	77,500		124,000	-	28年2月道路改良工事契約。
											27	153,450		▲ 90,786	-	(債務工事)
											28			280,557	-	(債務工事)
											29					
											30					
											累計	455,700	0	338,003	0	
											南三陸町	17	D-1-6-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)志津川登米線(塩入)	県
24	116,250		15,856	-	25年土地評価業務契約。											
25	302,250		6,662	-	27年3月都市計画変更業務契約。											
26	82,925		101,158	-	27年10月工事契約。27年11月用地測量業務契約。											
27	188,325		129,255	-	29年1月道路改良工事契約。											
28			165,469	-	29年5月仮設道路設計業務委託契約。											
29			48,004	-	29年7月改良工事契約。											
30																
累計	692,075	0	466,404	0												
南三陸町	18	D-1-7-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)泊崎半島線(泊崎他)	県	県	直接	継続	792,000	24~30						
											24	116,250		30,626	-	26年3月工事契約。
											25	271,250		4,194	-	26年7月道路法面外詳細設計業務契約。
											26	155,000		432,450	-	27年6月道路改良工事契約。
											27	0		▲ 221,293	-	29年1月舗装工事契約。
											28		▲ 37,200	179,544	-	29年11月道路修正設計業務委託契約。
											29	31,000		8,520	-	
											30	77,500				
											累計	651,000	▲ 37,200	434,041	0	

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																	23
南三陸町	62	◆ D - 1 - 1 - 1	県立学校防災施設・設備等整備事業	志津川高校	県	県	直接	完了	24,504	24 ~ 26	23						24年10月~12月 設計(工事未了)
											24	19,603		4,303	-	25年3月 備品購入	
											25			7,917	-	本体工事・工事監理発注 25年11月	
											26			▲114	0	26年4月 完了	
											27						
											28						
											29			▲7,497			
											30						
											累計	19,603	▲7,497	12,106	0		
											23	0		0	-		
24	0		0	-													
25	364,250		335,127	-	25年6月詳細設計契約。26年3月工事契約。												
26	310,000		339,123	-	26年3月橋梁下部工工事契約。26年9月道路改良工事契約。												
27	639,375		11,957	-	27年12月旧橋撤去工事契約。28年3月橋梁取付護岸工事契約。												
28			488,531	-	28年4月工事委託協定締結。29年1月暫定供用(車道部)済み。												
29			14,992	-	改良及び護岸工事を推進。												
30																	
累計	1,313,625	0	1,189,730	0													
南三陸町	92	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	南三陸町	県	県	直接	継続	850,692	25 ~ 32	23						
											24						
											25	680,553		5,160			
											26			664			
											27			21,773			
											28			50,593			
											29			18,842			
											30						
											累計	680,553	0	97,032	0		
											23	274,350	▲1,550	0	0		
24	12,039,403	▲38,750	1,322,841	0													
25	40,332,428	0	4,162,016	0													
26	19,133,754	▲612,557	11,959,321	0													
27	27,013,357	▲465,000	5,912,536	20,676													
28	2,453,856	1,117,857	25,791,442	61,620													
29	2,126,336	0	17,337,714	391,917													
30	2,134,136	0	0	0													
149,930,619	都道府県交付分 計	105,507,620	0	66,485,870	474,213												
市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0											
		24	0	0	0	0											
		25	0	0	0	0											
		26	0	0	0	0											
		27	0	0	0	0											
		28	0	0	0	0											
		29	0	0	0	0											
		30	0	0	0	0											
		0	市町村交付分 計	0	0	0	0										
		都道府県・市町村交付分	各年度別合計	23	274,350	▲1,550	0	0									
24	12,039,403			▲38,750	1,322,841	0											
25	40,332,428			0	4,162,016	0											
26	19,133,754			▲612,557	11,959,321	0											
27	27,013,357			▲465,000	5,912,536	20,676											
28	2,453,856			1,117,857	25,791,442	61,620											
29	2,126,336			0	17,337,714	391,917											
30	2,134,136			0	0	0											
149,930,619	合計			105,507,620	0	66,485,870	474,213										

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。