

(様式1)

名取市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

名取市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	174,750	0
24	8,509,505	2,017,232	
25	6,685,484	4,814,209	
26	22,978,893	16,874,524	
27	12,586,112	15,678,026	
28	16,474,106	17,083,360	
29	9,068,684	12,346,827	
30	2,130,815	0	
合 計		78,608,349	68,814,178

<参考>	名取市東日本大震災 復興交付金基金残高	名取市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	名取市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	18,683,199	38,058	59,963,208

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	55,000	0
24	283,507	229,041	
25	3,470,028	1,472,561	
26	6,552,535	4,093,392	
27	495,658	3,882,527	
28	1,132,216	1,208,124	
29	618,209	560,571	
30	17,570	0	
合 計		12,624,723	11,446,216

(様式2A)

名取市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	1	-	1	-	下増田小学校 校舎増築事業 (公立学校施 設整備費国庫 負担事業)	下増田地 区 下増 田小学校	市	市	直接	完了	367,645	24 ~ 26	23					24年7月実施設計発注、24年8月地質調査発注
															24	24,000		21,023	-	
															25	251,733		233,202	-	25年9月本体工事発注
															26			7,290	14,218	26年11月工事完了
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	275,733	0	261,515	14,218	
															23					
															24	7,500		4,327	-	24年7月調査用重機借上
25	7,500		7,390	-	25年6月調査用重機借上、26年3月25年度調査事業完了															
26	7,500		7,467	-	26年4月調査用重機借上、27年3月26年度調査事業完了															
27	3,000		5,927	-	27年7月調査用重機借上、28年3月27年度調査事業完了															
28																				
29																				
30																				
累計	25,500	0	25,111	0																
29	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	名取市全 域	県	県	直接	継続	9,217	24 ~ 32	23			0		
															24	9,330		0	-	
															25		▲ 2,418	0	-	
															26			1		
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	9,330	▲ 2,418	1	0	
															23					
															24					
25																				
26																				
27																				
28																				
29	5,875		5,832	43	30年2月工事完了															
30																				
累計	5,875	0	5,832	43																
70	◆	A	-	4	-	1	出土文化財収 蔵施設整備事 業	小山地区	市	市	直接	完了	7,344	29 ~ 29	23					
															24					
															25					
															26					
															27					
															28					
															29	5,875		5,832	43	30年2月工事完了
															30					
															累計	5,875	0	5,832	43	

(様式2A)

名取市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

省庁名 文部科学省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
									24	9,330	0	0	0		
									25	0	▲ 2,418	0	0		
									26	0	0	1	0		
									27	0	0	0	0		
									28	0	0	0	0		
									29	0	0	0	0		
									30	0	0	0	0		
								9,217	都道府県交付分 計		9,330	▲ 2,418	1	0	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
									24	31,500	0	25,350	0		
									25	259,233	0	240,592	0		
									26	7,500	0	14,757	14,218		
									27	3,000	0	5,927	0		
									28	0	0	0	0		
									29	5,875	0	5,832	43		
									30	0	0	0	0		
								408,989	市町村交付分 計		307,108	0	292,458	14,261	
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
									24	40,830	0	25,350	0		
									25	259,233	▲ 2,418	240,592	0		
									26	7,500	0	14,758	14,218		
									27	3,000	0	5,927	0		
									28	0	0	0	0		
									29	5,875	0	5,832	43		
									30	0	0	0	0		
								418,206	合計		316,438	▲ 2,418	292,459	14,261	

(様式2C)

名取市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
3	C	-	7	-	1	-	閉上漁港水産 業共同利用施設 復興整備事業	閉上地区	市	市	直接	廃止	30,000	24 ~ 24	23						
															24	22,500		0	-		
															25			0	-		
															26			0	22,500		
															27						
															28						
															29						
															30						
															累計	22,500	0	0	22,500		
															23						
28	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	閉上・下 増田地区	県	市	間接	完了	3,861,707	24 ~ 28	23						
															24	75,000		55,991	-		
															25	2,454,961		765,357	-	・H25年度交付分については概ね発注済。 ・主な残事業としては、第7回配分の北釜耕人会と北釜野菜組合の格納庫・堆肥舎の築造工事及び小塚原ファームランドのライスセンター等築造工事・農業用機械導入があり、農地復旧状況に応じてH27年度中に発注、H28年4月完了。	
															26	741,285		1,666,851	-	・H26年度交付分についても概ね発注済。 ・主な残事業としては、第8回配分の小塚原ファームランドの農業用機械導入及び名取北釜ファームへの格納庫・堆肥舎築造工事があり、農地復旧状況に応じてH27年度中に発注、H28年4月完了	
															27			407,720	-	28年4月に完了予定	
															28				-	H27年度より繰越した事業についてH28.4月完了	
															29		▲ 374,967	▲ 53,258	53,618		
															30						
															累計	3,271,246	▲ 374,967	2,842,661	53,618		
															30	C	-	1	-	1	-
24	11,000		43,025	-	業務発注。																
25			1,280	-	25年4月塩分モニタリング業務発注																
26			1,289	-	26年4月塩分モニタリング業務発注																
27			400	-	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了																
28																					
29		▲ 17,006																			
30																					
累計	63,000	▲ 17,006	45,994	0																	
31	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	名取地区	県	県	直接	継続	12,343,298	24 ~ 32							
															24	97,500		85,132	-		
															25	678,750		691,117	-	25年6月、工事発注。	
															26	5,655,750		2,395,994	-	26年4月、工事発注。	
															27	464,658		3,421,625	-	27年11・12月、暗渠排水工事契約。	
															28	1,132,216		1,173,692	-	28年6月、暗渠排水工事契約、28年9月、区画整理工事発注。	
															29	618,209	406,039	499,958		29年9月、工事発注	
															30	17,570					
															累計	8,664,653	406,039	8,267,518	0		

(様式2C)

名取市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
32	◆	C	-	1	-	2	-	1	被災農地における早期復興技術の開発事業	農業・園芸総合研究所	県	県	直接	完了	13,069	24	~	25	23				24年4月、試験研究業務開始。
																			24	5,787		5,787	-
																			25	5,787		4,668	-
																			26				
																			27				
																			28				
																			29		▲ 1,119		
																			30				
																			累計	11,574	▲ 1,119	10,455	0
																			33		C	-	1
24	1,000		2,974	-																			
25																							
26																							
27																							
28																							
29		▲ 1,026																					
30																							
累計	4,000	▲ 1,026	2,974	0																			
34		C	-	1	-	4	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	294,000	24	~	32					
																			24	5,250		1,567	-
																			25	198,750		9,985	-
																			26	8,250		10,964	-
																			27			22,220	-
																			28			10,642	-
																			29			5,860	-
																			30				
																			累計	212,250	0	61,238	0
																			42	◆	C	-	1
24	16,640		8,509	-																			
25	10,000		6,210	-																			
26																							
27																							
28																							
29		▲ 11,921																					
30																							
累計	26,640	▲ 11,921	14,719	0																			
49	◆	C	-	7	-	2	-	1	閑上水産加工団地整備計画策定事業	閑上地区	市	市	直接	完了	30,000	25	~	26					
																			24				
																			25	24,000		12,600	-
																			26			11,059	341
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			累計	24,000	0	23,659	341

(様式2C)

名取市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
63	C	-	7	-	2	-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産加工流通復興タイプ)	関上地区	市	市	直接	完了	3,892,834	27 ~ 29	23									
															24									
															25									
															26									
															27	2,531,374		2,264,052					平成27年4月交付決定済み	
															28	165,618		▲ 16,965					H27交付決定分事業竣工に伴う額の確定	
															29		▲ 20,671	418,552	10,682				H28.4月交付決定分補助金支払	
															30									
															累計	2,696,992	▲ 20,671	2,665,639	10,682					
															67	◆	C	-	7	-	2	2	関上水産業共同利用塩水取配水施設整備事業	関上地区
24																								
25																								
26																								
27	78,720		4,190					27年7月調査設計委託業務発注																
28			70,848					H28.11月本体工事等の発注																
29		20,671	24,214	139				H29.9月竣工																
30																								
累計	78,720	20,671	99,252	139																				

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	55,000	0	0	0	
		24	212,177	0	202,985	0	
		25	3,348,248	0	1,478,617	0	
		26	6,405,285	0	4,075,098	0	
		27	464,658	0	3,851,965	0	
		28	1,132,216	0	1,184,334	0	
		29	618,209	0	452,560	53,618	
		30	17,570	0	0	0	
		16,579,440	都道府県交付分 計	12,253,363	0	11,245,559	53,618
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
24	22,500			0	0	0	
25	24,000			0	12,600	0	
26	0			0	11,059	22,841	
27	2,610,094			0	2,268,242	0	
28	165,618			0	53,883	0	
29	0			0	442,766	10,821	
30	0			0	0	0	
4,077,073	市町村交付分 計			2,822,212	0	2,788,550	33,662
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	55,000	0	0
		24	234,677	0	202,985	0	
		25	3,372,248	0	1,491,217	0	
		26	6,405,285	0	4,086,157	22,841	
		27	3,074,752	0	6,120,207	0	
		28	1,297,834	0	1,238,217	0	
		29	618,209	0	895,326	64,439	
		30	17,570	0	0	0	
		20,656,513	合計	15,075,575	0	14,034,109	87,280

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
4	D	-	1	-	1	-	中貞山運河線 道路事業(市 街地相互の接 続道路)	閉上地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23					
																	24	16,275	▲ 16,275	0	0	
																	25			0	-	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	16,275	▲ 16,275	0	0	
																	5	D	-	1	-	2
24	38,750		7,274																			
25	101,525		125,738		25年8月用地買収開始、26年3月築造工事発注																	
26	47,275	▲ 4,476	22,737	3	27年3月築造工事完了																	
27																						
28		▲ 27,322																				
29																						
30																						
累計	187,550	▲ 31,798	155,749	3																		
6	D	-	4	-	1	-	下増田地区災 害公営住宅整 備事業	下増田地 区	市	市	直接	完了	2,329,686	24	~	27						
																	24	760,375	▲ 495,687	0		
																	25	1,023,750		111,004		- 25年4月基本計画検討業務発注、用地買収開始
																	26	962,475	▲ 202,000	849,953		- 27年3月移転先団地造成工事(災害公営住宅造成分)完了
																	27			1,077,518	1	27年10月整備工事完了
																	28		▲ 10,437			
																	29					
																	30					
																	累計	2,746,600	▲ 708,124	2,038,475	1	
																	7	◆	D	-	4	-
24	32,000		0																			
25			0																			
26	913		0																			
27			9,247		27年10月下増田地区駐車場整備工事完了																	
28		▲ 23,666																				
29																						
30																						
累計	32,913	▲ 23,666	9,247	0																		
8	D	-	12	-	1	-	地区公民館耐 震化事業(住 宅・建築物安 全ストック形成 事業)	下増田地 区	市	市	直接	完了	1,171	24	~	24						
																	24	878		780		
																	25					
																	26					
																	27					
																	28		▲ 98			
																	29					
																	30					
																	累計	878	▲ 98	780	0	

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	D	-	16	-	1	-	名取駅前復興市街地再開発事業	増田地区	市	市	直接	継続	2,561,403	24	23					24年9月基本構想策定発注
															24	262,920		5,475	-	-
															25			31,960	-	-
															26	6,442		67,887	-	-
															27	187,920		114,898	-	-
															28	164,040		325,387	-	-
															29	868,920	85,080	893,470	-	-
															30				-	-
															累計	1,490,242	85,080	1,439,077	0	0
															10	D	-	17	-	1
24	393,000	▲ 11,915	0	-	-															
25			0	-	-															
26	4,205,294	1,266,274	4,266,717	-	-															
27	3,363,000		4,078,573	-	-															
28	5,709,000		7,478,206	-	-															
29	2,217,000		1,903,468	-	-															
30	1,240,743			-	-															
累計	17,128,037	1,254,359	17,726,964	0	0															
11	◆	D	-	17	-	1	十三塚公園市民庭球場人工芝張替、夜間照明設置事業	箱塚地区	市	市	直接	完了	40,000	24						
															24	32,000		31,998	2	2
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	32,000	0	31,998	2	2
															12	◆	D	-	17	-
24	304,000		167,616	-	-															
25			73,875	2	2															
26																				
27																				
28		▲ 72,780																		
29																				
30																				
累計	320,000	▲ 72,780	247,218	2	2															
13	D	-	17	-	2	-	(都市再生区画整理事業)緊急防災空地整備事業	関上地区	市	市	直接	廃止	0	23						
															24	300,000	▲ 300,000	0	0	
															25			0		
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	450,000	▲ 450,000	0	0	0

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
14	D	-	17	-	3	都市再生事業 計画案作成事業	閉上地区	市	市	直接	完了	783,400	23 ~ 26	23	24,750			-	24年4月測量設計委託発注、24年5月基本設計委託発注、協議 会支援委託発注、ガイドライン策定委託発注 26年8月設計施工一括型工事発注(実施設計分)	
														24	575,625		442,041	-		
														25			23,453	-		
														26			122,054	2		
														27						
														28		▲ 12,825				
														29						
														30						
														累計	600,375	▲ 12,825	587,548	2		
														15	D	-	20	-		1
24	15,000		14,986	-																
25	22,500		22,286	-																
26			0	1																
27																				
28																				
29		▲ 227																		
30																				
累計	37,500	▲ 227	37,272	1																
16	◆	D	-	20	-	1	東日本大震災 記録・保存事 業	市内全域	市	市	直接	完了	12,984						24 ~ 24	
														24	11,680		10,386	1		
														25			0			
														26						
														27						
														28		▲ 1,293				
														29						
														30						
														累計	11,680	▲ 1,293	10,386	1		
														17	◆	D	-	20		-
24	20,000		10,722	-																
25	20,000		10,130	-																
26	571		0	-																
27			19,717	2																
28																				
29																				
30																				
累計	40,571	0	40,569	2																
18	D	-	20	-	2	都市防災総合 推進事業	閉上・下 増地区 (一部増 田地区含 む)	市	市	直接	完了	37,695	24 ~ 24						23	
														24	30,000		28,271	1		
														25			0	-		
														26			0	-		
														27						
														28		▲ 598				
														29		▲ 1,130				
30																				
累計	30,000	▲ 1,728	28,271	1																

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
19	D	-	20	-	3	都市防災総合 推進事業(被 災地における 復興まちづくり 総合支援事 業)	増田地区	市	市	直接	完了	119,212	24 ~ 28	23					25年1月測量設計業務委託発注														
														24	21,600		7,402	-	-														
														25			2,530	-	25年5月計画策定業務発注、26年2月調査設計業務発注														
														26	478		1,144	-	調査設計業務継続														
														27	71,452		78,330	-	測量設計業務完了、整備工事継続														
														28				-	28年10月工事完了														
														29		▲ 4,122																	
														30																			
														累計	93,530	▲ 4,122	89,406	2															
														23																			
														24	15,000		14,135	-	24年5月計画策定業務委託発注、24年6月整備基本計画等業 務委託発注														
25			0	1																													
26																																	
27																																	
28																																	
29		▲ 864																															
30																																	
累計	15,000	▲ 864	14,135	1																													
21	D	-	20	-	5	沿岸地域活 性化振興ビジ ョン策定及び活 性化施設整備 事業	沿岸地域	市	市	直接	完了	18,963	24 ~ 24	23					24年4月ビジョン等策定業務委託発注														
														24	15,000		14,222	-	-														
														25			0																
														26																			
														27																			
														28		▲ 777		1															
														29																			
														30																			
														累計	15,000	▲ 777	14,222	1															
														22	D	-	21	-	1	防災集団移転 事業地区下水 道事業	防災集団 移転事業 地域	市	市	直接	完了	103,551	24 ~ 25	23					25年3月調査設計業務委託発注
																												24	150,000	▲ 72,337	4,331	-	-
25	150,000	▲ 150,000	75,595	-	25年12月管路築造工事発注																												
26			▲ 2,263	0	26年9月管路築造工事完了																												
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	
累計	300,000	▲ 222,337	77,663	0																													
23	D	-	22	-	1	防災公園整備 事業(貞山運 河西側)(都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土 地区画整理事 業))	閑上地区	市	市	直接	廃止	0	24 ~ 24															23					
																												24	533,333	▲ 533,333	0	0	
														25			0	-															
														26			0	0															
														27																			
														28																			
														29																			
														30																			
														累計	533,333	▲ 533,333	0	0															

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
24	D	-	22	-	2	防災公園整備事業(貞山運河東側)(都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業))	閑上地区	市	市	直接	廃止	0	24	23						
														24	266,666	▲ 266,666	0	0		
														25			0	-		
														26			0	0		
														27				-		
														28						
														29						
														30						
														累計	266,666	▲ 266,666	0	0		
														25	D	-	23	-	1	下増田地区防災集団移転促進事業(計画策定費)
24	43,395		26,314	-	25年11月ガイドライン詳細設計業務委託発注															
25	32,250		19,305	-	26年5月不動産鑑定評価業務委託、防集協議会支援業務等発注															
26	1,149		21,094	-	27年5月防集協議会支援業務等発注															
27			2,592	-																
28		▲ 7,485		4																
29																				
30																				
累計	76,794	▲ 7,485	69,305	4																
26	D	-	23	-	2	下増田地区防災集団移転促進事業(事業費)	下増田地区	市	市	直接	継続	6,342,347	24							
														24	3,171,314		332,533	-	25年9月移転先団地造成工事発注	
														25	2,356,954		3,589,314	-	27年3月移転先団地造成工事完了、個人に対する補助金	
														26	21,284		876,311	-	27年11月共同作業所建設工事完了、区域内移転者支援に関する補助金	
														27			380,015	-	29年3月集会所建設工事完了、区域内移転者支援に関する補助金	
														28			127,562	-	区域内移転者支援に関する補助金	
														29			30,726	-		
														30						
														累計	5,549,552	0	5,336,461	0		
														35	D	-	1	-	3	川内沢川線道路事業(市街地相互の接続道路)
24	27,900		38,968	-																
25	716,100		13,350	-																
26	7,838		0	-																
27			2,039	-																
28	520,319	3,255	740,600	-																
29	600,098		432,488	-	用地買収、築造工事															
30																				
累計	1,872,255	3,255	1,227,445	0																
36	D	-	1	-	4	増田川線道路事業(市街地相互の接続道路)	閑上地区	市	市	直接	継続	1,516,213	24							
														24	15,112		14,938	-		
														25	391,375		4,690	-		
														26	4,317		0	-		
														27			71,868	-		
														28	306,118		197,362	-	用地買収、築造工事	
														29	381,885		335,740	-	用地買収、築造工事	
														30						
														累計	1,098,807	0	624,598	0		

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
37	D	-	1	-	5	-	(仮称)閑上小塚原線整備事業(市街地相互の接続道路)	閑上地区	市	市	直接	完了	114,938	24 ~ 28	23						
															24	77,500	14,004	0	-		
															25			0	-		
															26			67,981	-	26年4月道路ネットワーク検討業務、測量設計業務発注	
															27			5,206	-		
															28			15,889	-	29年1月測量設計業務完了	
															29						
															30			▲ 2,427	1		
															累計	77,500	11,577	89,076	1		
															38	D	-	1	-	6	-
24	77,500		0	-																	
25	8,137		4,650	-	25年12月測量設計業務委託発注																
26	80,212		0	-	測量設計業務継続																
27				-																	
28				-																	
29			80,185	-	築造工事																
30																					
累計	165,849	0	84,835	0																	
39	D	-	1	-	7	-	(仮称)閑上南北線整備事業(市街地相互の接続道路)	閑上地区	市	市	直接	継続	2,113,199	24 ~ 30							
															24	69,750		25,749	-		
															25			9,145	-		
															26	395,415		426	-	26年6月不動産鑑定業務委託発注	
															27			20,411	-	28年2月橋梁外詳細設計委託発注	
															28	172,975		210,019	-	用地買収、築造工事	
															29	909,467		879,015	-	築造工事	
															30						
															累計	1,547,607	0	1,144,765	0		
															40	D	-	1	-	8	-
24	96,100	▲ 14,004	0	-																	
25			0	-																	
26			16,321	-	26年7月測量設計業務発注																
27			3,053	1	26年7月測量設計業務の変更契約																
28			▲ 62,721																		
29																					
30																					
累計	96,100	▲ 76,725	19,374	1																	
41	◆	D	-	17	-	1	-	閑上共同体再生・地域資源再発見等事業	閑上地区	市	市	直接	完了	2,868							
															24	3,360		2,294	-		
															25						
															26						
															27						
															28			▲ 1,065	1		
															29						
															30						
															累計	3,360	▲ 1,065	2,294	1		

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
43	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)塩釜 亘理線 (閉上)	県	県	直接	継続	280,000	24	~	30	23				24年9月道路詳細設計契約。
																	24	38,750		14,566	-
																	25			▲ 6,236	-
																	26	147,250		8,029	-
																	27	31,000		12,499	-
																	28			23,790	-
																	29			50,589	-
																	30				-
																	累計	217,000	0	103,237	0
																	26年5月道路設計契約。 27年6月用地測量業務契約。27年12月建物調査算定業務委託 契約。 用地補償を推進。 30年2月改良工事契約				
44	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	名取駅閉 上線	県	県	直接	完了	30,000	24	~	24	23				24年9月道路詳細設計契約。
																	24	23,250		11,490	-
																	25			▲ 4,980	-
																	26				-
																	27				16,740
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	23,250	0	6,510	16,740
45	D	-	1	-	9	-	飯塚開発線道 路事業	下増田地 区	市	市	直接	完了	31,203	24	~	27	23				25年1月測量設計業務委託発注
																	24	1,937		1,871	-
																	25	17,437		0	-
																	26	331	4,476	3,245	-
																	27			19,064	1
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	19,705	4,476	24,180	1
																	26年9月用地測量業務発注 28年3月築造工事完了、用地買収済				
46	D	-	1	-	10	-	北釜線道路事 業 (市街地相互 の接続道路)	下増田地 区	市	市	直接	継続	4,003,505	24	~	31	23				25年1月測量設計業務委託発注
																	24	19,375		36,465	-
																	25	763,375		33,012	-
																	26	8,635		8,981	-
																	27			1,230	-
																	28	516,274	3,875	515,247	-
																	29	1,134,307		1,540,925	-
																	30				-
																	累計	2,441,966	3,875	2,135,860	0
																	26年1月橋梁詳細設計業務委託発注 27年7月不動産鑑定評価委託発注 29年12月橋梁工事発注				
47	D	-	13	-	1	-	下増田地区が け地近接等危 険住宅移転事 業	下増田地 区	市	市	直接	継続	276,742	24	~	31	23				24年12月個人に対する補助金
																	24	117,900		333	-
																	25	58,950		36,778	-
																	26			22,537	-
																	27			19,385	-
																	28			5,248	-
																	29			7,892	-
																	30				-
																	累計	176,850	0	92,173	0
																	25年4月個人に対する補助金 26年7月個人に対する補助金 27年6月個人に対する補助金 28年12月個人に対する補助金 29年7月個人に対する補助金				

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5																		
48	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業	市			継続	10,988,719	24	~	32	23				24年10月被災写真記録保存業務委託発注、24年11月仮設駐			
																24	1,217,810		906,557	-	車場整備工事発注		
																25	189,705		197,052	-	25年9月市民墓地公園基本実施設計業務委託発注		
																26	2,674,904		945,484	-	26年10月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型工事発注		
																27	2,394,027		1,471,861	-	27年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型工事発注		
																28	2,314,525		997,473	-	28年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型工事発注		
																29			1,467,549	-	29年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型工事発注		
																30							
累計	8,790,971	0	5,985,976	0																			
50	◆	D	-	17	-	1	4	名取駅西口自転車等駐車場整備事業	増田西地区	市	市	直接	完了	56,769	24	~	26	23			25年3月増築・改修工事設計業務委託発注		
																		24	6,400		4,368	-	
																		25	38,380		1,570	-	
																		26	1,096		39,476	-	27年3月工事完了
																		27					
																		28		▲ 461		1	
																		29					
																		30					
累計	45,876	▲ 461	45,414	1																			
51	◆	D	-	17	-	1	5	閉上地区幼稚園仮園舎整備支援事業	下増田地区	市	市	直接	継続	27,390	25	~	31	23					
																		24					
																		25	3,080		2,904	-	25年4月土地賃貸借契約締結
																		26	3,168		3,168	-	26年4月土地賃貸借契約締結
																		27	3,168		3,168	-	27年4月土地賃貸借契約締結
																		28	3,168		3,168	-	28年4月土地賃貸借契約締結
																		29	2,992		3,168	-	29年4月土地賃貸借契約締結
																		30	3,168				
累計	18,744	0	15,576	0																			
52	★	F	-	4	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	名取市	県	県	直接	継続	152,226	25	~	32	23						
																	24						
																	25	121,780		5,160	-		
																	26			10,264	-		
																	27			18,063	-		
																	28			0			
																	29			57,422			
																	30						
累計	121,780	0	90,909	0																			

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
53	D	-	23	-	3	閑上地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)	閑上地区	市	市	直接	完了	137,956	25 ~ 28	23									
														24									
														25	58,500	11,915	70,413	-	25年8月事業計画策定業務委託発注				
														26	36,368		24,628	-					
														27			8,424	-	27年4月復興計画等作成支援業務委託発注				
														28									
														29		▲ 3,316							
														30									
														累計	94,868	8,599	103,465	2					
														54	D	-	22	-	3	防災公園整備 事業(下増田 地区(施設整 備))	下増田地 区	市	市
24																							
25	975		0	-																			
26	144,908		35,640	-	26年11月測量設計業務発注																		
27	157,611		▲ 122	-	27年7月不動産鑑定評価委託発注																		
28			70,470	-	28年12月測量設計業務完了、29年2月工事発注																		
29			196,366		29年6月工事発注																		
30																							
累計	303,494	0	302,354	0																			
55	D	-	22	-	4	防災公園整備 事業(下増田 地区(用地取 得))	下増田地 区	市	市	直接	継続	71,027	25 ~ 30										
														24									
														25	1,333		0	-					
														26	46,018		0	-	地権者交渉中				
														27									
														28			40,966	-	用地買収				
														29			0						
														30									
														累計	47,351	0	40,966	0					
														56	D	-	4	-	2	閑上地区災害 公営住宅整備 事業(土地区 画整理区域 内)	閑上地区	市	市
24																							
25																							
26	2,177,877	495,687	1,666,489	-	事業用地代等																		
27	2,094,999	424,337	2,926,072	-	27年12月災害公営住宅整備工事発注、事業用地代等																		
28	4,313,907	26,583	4,653,688	-	28年10月戸建1期完成、集合1期工事継続、2期工事発注等																		
29	2,531,101	307,838	2,291,244	-	29年5月戸建2期完成、29年7月集合1期完成、29年11月集合2																		
30	291,084																						
累計	11,408,968	1,254,445	11,543,428	0																			
57	D	-	4	-	3	閑上地区災害 公営住宅事業 (土地区画整 理区域外)	閑上地区	市	市	直接	完了	2,963,158	26 ~ 29										
														24									
														25									
														26	829,307		212,167	-	26年7月造成設計業務、不動産鑑定評価業務、基本計画検討業務等発注				
														27	604,172		1,577,358	-	27年6月戸建住宅造成工事発注、測量設計業務委託、事業用地代等				
														28	1,413,395		761,801	-	28年8月造成工事完了、高柳圭田地区完了、辻地区工事等				
														29		▲ 254,111	873	40,564	29年6月辻地区工事完了				
														30									
														累計	2,846,874	▲ 254,111	2,552,199	40,564					

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
58	D	-	13	-	2	閉上地区がけ地近接等危険住宅移転事業	閉上地区	市	市	直接	継続	1,831,100	25 ~ 31	23																			
														24																			
														25	140,175																		
														26	1,233,150		43,512			- 26年7月個人に対する補助金													
														27			111,891			- 27年4月個人に対する補助金													
														28			44,764			- 28年4月個人に対する補助金													
														29			39,004			- 29年4月個人に対する補助金													
														30																			
														累計	1,373,325	0	239,171	0															
														59	D	-	23	-	4	閉上地区防災集団移転促進事業(事業費)	閉上地区	市	市	直接	継続	11,594,990	26 ~ 31	23					
																												24					
25																																	
26	9,612,356		7,369,134			- 27年2月個人に対する事業用地代																											
27	496,650		1,259,204			- 27年7月外構撤去工事発注、事業用地代等																											
28	106,487		161,243			- 28年4月個人に対する事業用地代、29年3月外交撤去工事完了																											
29		▲ 69,877	747,146			- 29年6月道路修繕設計・工事発注、事業用地代																											
30																																	
累計	10,215,493	▲ 69,877	9,536,727	0																													
60	D	-	1	-	11	(仮称)閉上港線整備事業(市街地相互の接続道路)	閉上地区	市	市	直接	継続	1,639,400	26 ~ 30															23					
																												24					
														25																			
														26	186,000		57,334			- 26年11月設計・施工一括型工事発注													
														27	106,950					-													
														28	559,085	221,649	128,666			- 28年6月設計・施工一括型工事発注													
														29			568,870			- 29年6月設計・施工一括型工事発注													
														30	196,850																		
														累計	1,048,885	221,649	754,870	0															
														61	D	-	1	-	12	閉上四郎丸線整備事業(市街地相互の接続道路)	閉上地区	市	市	直接	継続	718,131	26 ~ 30	23					
																												24					
25																																	
26	235,522																																
27	402,302		138,141			- 27年7月補償調査及び不動産鑑定業務委託発注、28年2月改良工事発注、事業用地代																											
28		▲ 81,273	290,945			- 用地買収、築造工事																											
29			33,048			- 築造工事																											
30																																	
累計	637,824	▲ 81,273	462,134	0																													
62	D	-	17	-	4	都市再生事業計画案作成事業(閉上東地区)	閉上地区	市	市	直接	完了	41,580	26 ~ 26															23					
																												24					
														25																			
														26	31,500		31,185			- 26年10月都市再生整備計画策定業務発注													
														27																			
														28																			
														29		▲ 315																	
														30																			
														累計	31,500	▲ 315	31,185	0															

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
64	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事業	下増田地区	市	市	直接	継続	1,953,757	27 ~ 32	23										
														24										
														25										
														26										
														27	76,644		3,657	-						
														28	157,553		230,540	-						
														29	368,058		368,058	-						
														30	293,807									
														累計	896,062	0	602,255	0						
														65	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	下増田地区	市	市	直接
24																								
25																								
26																								
27	9,473			-																				
28	19,392		28,865	-																				
29	48,981		48,981	-																				
30	59,713																							
累計	137,559	0	77,846	0																				
66	◆	D	-	20	-	1	-	3	震災遺構保存 調査事業	閉上地区	市	市	直接											
														24										
														25										
														26	11,040		0	-						
														27			0	-						
														28		▲ 11,040								
														29										
														30										
														累計	11,040	▲ 11,040	0	0						
														68	D	-	17	-	5	-	閉上東地区被災市街地復興 土地地区画整理 事業	閉上東地区	市	市
24																								
25																								
26																								
27																								
28	32,250																							
29		1,950	28,732		29年6月道路詳細設計発注																			
30	26,250																							
累計	58,500	1,950	28,732	0																				
69	D	-	4	-	4	-	名取が丘地区 災害公営住宅 整備事業	名取が丘地区	市	市	直接	廃止	0											
														24										
														25										
														26										
														27										
														28		58,479								
														29		▲ 58,479								
														30										
														累計	0	0	0	0						

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
71	◆	D	-	17	-	5	1	関上東地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内道路整備事業	関上東地区	市	市	直接	未着手	103,200	30	~	31	23				
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
																		30	8,000			
																		累計	8,000	0	0	0
																		23				
																		24				
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30	11,200																					
累計	11,200	0	0	0																		

(注)
 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		
		24	62,000	0	26,056	0		
		25	121,780	0	▲ 6,056	0		
		26	147,250	0	18,293	0		
		27	31,000	0	30,562	16,740		
		28	0	0	23,790	0		
		29	0	0	108,011	0		
		30	0	0	0	0		
		合計	462,226	362,030	200,656	16,740		
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	174,750	▲ 150,000	0	0
				24	8,451,455	▲ 1,696,213	1,988,140	4
25	6,398,501			▲ 138,085	4,558,430	1		
26	22,965,843			1,559,961	16,847,217	8		
27	9,968,368			424,337	13,402,800	5		
28	16,308,488			0	17,028,109	11		
29	9,062,809			0	11,896,948	40,565		
30	2,130,815			0	0	0		
合計	96,805,329			75,461,029	65,721,644	40,594		
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	174,750	▲ 150,000	0	0
				24	8,513,455	▲ 1,696,213	2,014,196	4
		25	6,520,281	▲ 138,085	4,552,374	1		
		26	23,113,093	1,559,961	16,865,510	8		
		27	9,999,368	424,337	13,433,362	16,745		
		28	16,308,488	0	17,051,899	11		
		29	9,062,809	0	12,004,959	40,565		
		30	2,130,815	0	0	0		
		合計	97,267,555	75,823,059	65,922,300	57,334		

(様式2E)

名取市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
27	E	-	1	-	1	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	閉上・下 増田地区	市	市	直接	継続	24,000	24 ~ 32	23					24年4月個人に対する補助金、申請に基づき随時交付決定、12基設置												
														24	4,050		3,742	-	基設置												
														25	3,750		2,587	-	25年7月申請に基づき随時交付決定、9基設置												
														26	5,550		1,491	-	申請に基づき随時交付決定、9基設置												
														27	4,650		1,057	-	申請に基づき随時交付決定、4基設置												
														28			1,368	-	申請に基づき随時交付決定、5基設置												
														29			1,281	-	申請に基づき随時交付決定、4基設置												
														30																	
														累計	18,000	0	11,526	0													
														(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													23	0	0	0	0
																											24	0	0	0	0
																											25	0	0	0	0
26	0	0	0	0																											
27	0	0	0	0																											
28	0	0	0	0																											
29	0	0	0	0																											
30	0	0	0	0																											
0	0	0	0	0																											
市町村交付分													23														0	0	0	0	
													24														4,050	0	3,742	0	
													25														3,750	0	2,587	0	
													26	5,550	0	1,491	0														
													27	4,650	0	1,057	0														
													28	0	0	1,368	0														
29	0	0	1,281	0																											
30	0	0	0	0																											
24,000	18,000	0	11,526	0																											
都道府県・市町村交付分													23	0	0	0	0														
													24	4,050	0	3,742	0														
													25	3,750	0	2,587	0														
													26	5,550	0	1,491	0														
													27	4,650	0	1,057	0														
													28	0	0	1,368	0														
29	0	0	1,281	0																											
30	0	0	0	0																											
24,000	合計	18,000	0	11,526	0																										