

(様式1)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

七ヶ浜町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	683,875	0
24	7,970,883	2,302,335	
25	13,750,611	9,170,802	
26	1,842,154	5,297,857	
27	2,953,325	918,660	
28	0	1,835,420	
29	0	1,650,790	
30	0	0	
合 計		27,200,848	21,175,864

<参考>	七ヶ浜町東日本大震災 復興交付金基金残高	七ヶ浜町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	七ヶ浜町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		7,260,858	17,241

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	48,000	0
24	1,394,360	116,765	
25	2,926,283	2,719,275	
26	1,350,733	1,805,631	
27	657,750	541,595	
28	210,000	747,621	
29	198,750	325,699	
30	0	0	
合 計		6,785,876	6,256,586

(様式2A)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	長須賀遺 跡、諏訪 神社前遺 跡、峯貝 塚、東原 遺跡、土 浜貝塚、 表浜遺跡 等	町	町	直接	継続	93,975	24 ~ 32	23	0		0		-復興事業計画の一部の確認調査を実施し、本調査不要を確認。今後、道路・都市公園等の事業計画により確認調査を実施(予定)。
															24	70,481		4,584		-H24年度 復興事業計画の一部の確認調査を実施。
															25	0		8,902		-H25年度 表浜貝塚等を中心に確認調査を実施。
															26	0		9,534		-H26年度 二月田貝塚等を中心に確認調査を実施。H24~26年度の確認調査で出土した資料の基礎整理作業を実施。
															27	0		10,049		-H27年度 表浜貝塚の確認調査を実施。H24~27年度8月末までに実施した確認調査の報告書刊行に向けた整理作業を実施。27年度末に報告書1冊刊行。
															28	0		2,988		-H28年度 土浜A・B貝塚、阿川貝塚の確認調査を実施。H27年9月以降に調査により出土した資料の整理作業を実施。H27年度末に刊行した報告書掲載の出土資料と調査図面・写真データ等の取蔵・保管に向けた整理作業を実施。
															29			19		
															30					
															累計	70,481	0	36,076	0	
															28	A	-	4	-	1
24	552		0																	
25			0																	
26			1		-一部成果品完成															
27			0																	
28			0																	
29			0																	
30																				
累計	552	0	1	0																

(様式2A)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	737	都道府県交付分 計	24	552	0	0	0	
			25	0	0	0	0			26	0	0	1	0	
			27	0	0	0	0			28	0	0	0	0	
			29	0	0	0	0			30	0	0	0	0	
			23	0	0	0	0			24	70,481	0	4,584	0	
			25	0	0	0	8,902			0	26	0	0	9,534	0
			27	0	0	0	10,049			0	28	0	0	2,988	0
			29	0	0	0	19			0	30	0	0	0	0
			93,975	市町村交付分 計	70,481	0	36,076			0	23	0	0	0	0
			24	71,033	0	4,584	0			25	0	0	8,902	0	
	26	0	0	9,535	0	27	0	0	10,049	0					
	28	0	0	2,988	0	29	0	0	19	0					
	30	0	0	0	0	94,712	合計	71,033	0	36,077	0				

(様式2C)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
26	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業(菖 蒲田浜地区)	菖蒲田浜 地区	県	町	間接	完了	4,662	23 ~ 24	23	6,000				24年12月、嵩上げ工事発注。
															24	0		3,497	-	25年3月、完成
															25	0		0	-	未執行。
															26	0		0	0	26年度に菖蒲田漁港内で嵩上げ工事を計画していたが、他事業の残土を受入れ整備を行った。そのため該当事業が無くなったため、26年度に事業完了とする。
															27	0				
															28					
															29		▲ 2,503			
															30					
															累計	6,000	▲ 2,503	3,497	0	
															27	C	-	6	-	2
24	0		14,076	-	25年3月、完成															
25	0		0	-	未執行。															
26	0		3,280	0	27年1月嵩上げ工事発注、27年3月完成															
27	0																			
28																				
29		▲ 24,644																		
30																				
累計	42,000	▲ 24,644	17,356	0																
30	C	-	8	-	1	-	宮城県水産技 術総合セン ター種苗生産 施設復旧整備 事業	七ヶ浜 町・ 宮城県水 産技術総 合セン ター種苗 生産施設	県	県	直接	完了	4,203,115	24 ~ 27						
															24	1,284,916		47,386	-	
															25	1,714,111		2,599,633	-	
															26	191,367		445,484	-	
															27	0		59,831	1	平成28年3月完成。
															28					
															29		▲ 38,059			
															30					
															累計	3,190,394	▲ 38,059	3,152,334	1	
															38	C	-	1	-	1
24	0		0	0																
25	7,000		6,615	385																
26	0																			
27	0																			
28																				
29																				
30																				
累計	7,000	0	6,615	385																

(様式2C)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
53	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(七ヶ浜町農業復興共同乾燥調製施設等整備事業)	七ヶ浜町全域	県	町	間接	完了	200,908	24	~	27	23	0			25年3月、実施設計発注。 7月、用地測量完了 11月、農業用機械購入完了 H27.1共同乾燥調整施設整備(建屋・プラント及び監理委託)完了 H28.3農業用機械格納庫、共同育苗施設完了		
																	24	5,392	4,882	-			
																	25	116,922	24,853	-			
																	26	28,366	88,503	-			
																	27	0	27,380	5,062			
																	28						
																	29						
																	30						
																	累計	150,680	0	145,618		5,062	
																	54	C	-	1		-	2
24	26,000	14,280	-																				
25	3,300	7,800	-																				
26	0	1,289	-																				
27	0	400	5,531																				
28																							
29		▲ 5,531	▲ 5,531																				
30																							
累計	29,300	▲ 5,531	23,769	0																			
55	◆	C	-	1	-	3	1	農地整備推進支援事業	七ヶ浜地区	県	県	直接	廃止	96	25	~					25		
																	24	0					
																	25	11,840	0	11,840			
																	26	0					
																	27	0					
																	28						
																	29		▲ 11,763	▲ 11,763			
																	30						
																	累計	11,840	▲ 11,763	0		77	
																	65	C	-	1		-	3
24																							
25	120,000	32,575	-																				
26	898,500	818,954	-																				
27	657,750	365,605	-																				
28	210,000	493,145	-																				
29	198,750	82,500	262,101																				
30																							
累計	2,085,000	82,500	1,972,380	0																			

(様式2C)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
68	C	-	7	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 業共同利用施 設)	花刈浜館 下地区	町	町	直接	完了	380,000	26 ~ 28	23																		
														24																		
														25																		
														26	261,250		0			H26.6 事業者選定												
														27			18,117			-H27.12 事業者に実施設計分の補助金支払												
														28			223,746			完成												
														29																		
														30																		
														累計	261,250	0	241,863			19,387												
														<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>																		
																										都道府県 交付分	各年度 別合計	23	48,000	0	0	0
														24	1,316,308	0	84,121	0	0													
														25	1,966,173	0	2,664,861	11,840	0													
														26	1,118,233	0	1,357,510	0	0													
														27	657,750	0	453,216	10,594	0													
														28	210,000	0	493,145	0	0													
														29	198,750	0	262,101	▲ 17,294	0													
														30	0	0	0	0	0													
												7,355,691	都道府県交付分 計	5,515,214	0	5,314,954	5,140	0														
												市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0													
														24	0	0	0	0														
														25	7,000	0	6,615	385														
														26	261,250	0	0	0														
														27	0	0	18,117	0														
														28	0	0	223,746	19,387														
														29	0	0	0	0														
												30	0	0	0	0																
												387,000	市町村交付分 計	268,250	0	248,478	19,772	0														
												都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	48,000	0	0	0														
														24	1,316,308	0	84,121	0														
														25	1,973,173	0	2,671,476	12,225														
														26	1,379,483	0	1,357,510	0														
														27	657,750	0	471,333	10,594														
														28	210,000	0	716,891	19,387														
														29	198,750	0	262,101	▲ 17,294														
												30	0	0	0	0																
												7,742,691	合計	5,783,464	0	5,563,432	24,912	0														

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28								29	30							累計	
2	D	-	1	-	1	-	道路事業 (仮)町道花 浜笹山地区 アクセス1号 線	(仮)町道 花浜笹山 地区ア クセス1号 線	町	町	直接	完了	325,400	24	~	26	23	0	0	0	測量設計委託 H24.11発注 H25.3終了、H25.3 工事契約済み、 H25.3 用地取得(承諾済み)、H25 用地取得契約完了 H26.6 工事発注		
																	24	37,200	161,285	-			
																	25	214,985	▲ 13,073	-			
																	26	0	91,772	12,201			
																	27	0					
																	28						
																	29						
																	30						
																	累計	252,185	0	239,984		12,201	
																	3	D	-	1		-	2
24	31,775	0	0																				
25	0																						
26	0																						
27	0	▲ 31,775	0																				
28																							
29																							
30																							
累計	31,775	▲ 31,775	0	0																			
4	◆	D	-	1	-	2	-	上水道整備事 業 (町道代ヶ 崎海岸線外15路 線)	町道代ヶ 崎海岸線 外15路線	町	町	直接	廃止	0	24	~					26		
																	24	7,200	0	0			
																	25	0					
																	26	0					
																	27	0	▲ 7,200	0			
																	28						
																	29						
																	30						
																	累計	7,200	▲ 7,200	0		0	
																	5	D	-	1		-	3
24	12,400	10,741	-																				
25	110,050	0	-																				
26	0	61,019	-																				
27	0	790	49,900																				
28																							
29																							
30																							
累計	122,450	0	72,550	49,900																			
6	◆	D	-	1	-	3	-	上水道整備事 業 (町道東宮 港湾線外6路 線)	町道東宮 港湾線外 6路線	町	町	直接	廃止	0	24	~					26		
																	24	4,000	0	-			
																	25	0	0	-			
																	26	0	0	0			
																	27	0	▲ 4,000	0			
																	28						
																	29						
																	30						
																	累計	4,000	▲ 4,000	0		0	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地 区	町	町	直接	完了	833,120	23	23	100,625		0	-	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.3 用地買収 用地買収(完了) H25.4 災害公営住宅整備工事委託、H25.8災害公営住宅整備(県協定締結) H26.3 整備戸数32戸(予定) H26.6 建築着工 H27.3 建築完了
															24	239,750		61,952	-	
															25	388,605		587,109	-	
															26	0		3,912	76,007	
															27	0				
															28					
															29					
															30					
															累計	728,980	0	652,973	76,007	
															8	◆	D	-	4	
24	2,000		0	-																
25	8,000		0	-																
26	0		8,344	1,656																
27	0																			
28																				
29																				
30																				
累計	10,000	0	8,344	1,656																
9	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業 (菖蒲田浜地 区)	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	完了	3,114,627	23						23
															24	1,216,250		157,620	-	
															25	1,183,895		2,316,298	-	
															26	468,810		401,680	-	
															27	0		▲ 269,243	-	
															28		▲ 246,906		118,944	
															29					
															30					
															累計	2,972,205	▲ 246,906	2,606,355	118,944	
															10	◆	D	-	4	-
24	9,200		0	-																
25	21,200		0	-																
26	0		30,400	-																
27	0		▲ 7,630	7,630																
28																				
29																				
30																				
累計	30,400	0	22,770	7,630																
11	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業 (花浜地区)	花浜地区	町	町	直接	完了	1,627,243	23						
															24	450,625		47,118	-	
															25	653,261		1,162,835	-	
															26	111,701		181,731	-	
															27	0		▲ 154,874	187,027	
															28					
															29					
															30					
															累計	1,423,837	0	1,236,810	187,027	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
12	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (花刈浜地区)	花刈浜地区	町	町	直接	完了	18,750	24	~	27	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数75台分を 整備(予定)																				
																			24	4,400	0	-																					
																			25	10,600	0	-																					
																			26	0	15,000	-		H26.6 整備開始																			
																			27	0	▲ 5,948	5,948		H27.12 整備完了																			
																			28																								
																			29																								
																			30																								
																			累計	15,000	0	9,052		5,948																			
																			13	◆	D	-		4	-	3	-	2	上水道整備事業 (花刈浜地区)	花刈浜地区	町	町	直接	廃止	0	24	~	25	23	0	0	0	地区避難所建設計画地の変更により上水道整備事業を廃止。
																																							24	800	0	-	
25	0	0	-																																								
26	0	0	0																																								
27	0	▲ 800	0																																								
28																																											
29																																											
30																																											
累計	800	▲ 800	0	0																																							
14		D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業 (吉田浜地区)	吉田浜地区	町	町	直接	完了	398,000	23	~	26					23																75,250	0	0	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締 結)、H25.1 用地買収開始、整備戸数9戸(予定)	
																							24																156,625	15,837	-		
																			25	116,375	198,948	-	H26.3整備戸数6戸(予定)																				
																			26	0	▲ 60,437	193,902	H26.5 建築着工 H27.3 建築完了																				
																			27	0																							
																			28																								
																			29																								
																			30																								
																			累計	348,250	0	154,348	193,902																				
																			15	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (吉田浜地区)	吉田浜地区	町	町	直接	完了	3,500	24	~	26	23	0	0	0		未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場整備台数14台 分を整備(予定)
																																						24	1,600	0	-		
25	1,200	0	-																																								
26	0	2,124	676	H26.5 整備開始 H27.3 整備完了																																							
27	0																																										
28																																											
29																																											
30																																											
累計	2,800	0	2,124	676																																							
16		D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 整備事業 (代々崎浜地区)	代々崎浜地区	町	町	直接	完了	787,000	23	~	27																				23	131,250	0	0	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締 結)、H25.1 用地買収開始 H25用地買収、	
																																						24	309,750	23,975	-		
																			25	247,625	541,258	-	H26.3、整備戸数24戸(予定)																				
																			26	0	88,505	-	H26.7 建築着工																				
																			27	0	▲ 42,210	77,097	H27.12 建築完了																				
																			28																								
																			29																								
																			30																								
																			累計	688,625	0	611,528	77,097																				

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
17	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (代ヶ崎浜地区)	代ヶ崎浜 地区	町	町	直接	完了	10,250	24	~	27	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場整備台数36台 分を整備(予定)	
																			24	2,800	0	-		
																			25	5,400	0	-		
																			26	0	8,200	-		
																			27	0	▲ 2,232	2,232		
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	8,200	0	5,968		2,232
																			18		D	-		15
24	11,250	10,867	383																					
25	0																							
26	0																							
27	0																							
28																								
29																								
30																								
累計	11,250	0	10,867	383																				
19		D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業 (菖蒲田浜地区 外8地区・ 七ヶ浜国際村 外5施設)	菖蒲田浜 地区外8 地区・ 七ヶ浜国 際村外5 施設	町	町	直接	完了	17,000	24	~	24	23					0	
																		24	12,750	12,442	308			
																		25	0					
																		26	0					
																		27	0					
																		28						
																		29						
																		30						
																		累計	12,750	0	12,442	308		
																		20		D	-	21	-	1
24	3,000	0	0																					
25	0																							
26	0																							
27	0	▲ 3,000	0																					
28																								
29																								
30																								
累計	3,000	▲ 3,000	0	0																				
21		D	-	21	-	2	-	下水道事業 (代ヶ崎浜西・ 清水地区)	代ヶ崎浜 西・清水 地区	町	町	直接	廃止	0	24	~	26							
																		24	45,000	0	0			
																		25	0					
																		26	0					
																		27	0	▲ 45,000	0			
																		28						
																		29						
																		30						
																		累計	45,000	▲ 45,000	0	0		

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
22	D	-	21	-	3	下水道事業 (東宮浜・要害 地区)	東宮浜・ 要害地区	町	町	直接	廃止	0	24	~	26	23	0		0	0	道路整備(嵩上げや側溝整備)に合わせ、下水道の整備を実施 する予定としていたが、道路事業のみで完結することとなったた め、下水道事業を廃止。	
																24	19,500		0	-		
																25	0		0	-		
																26	0		0	0		
																27	0	▲ 19,500		0		
																28						
																29						
																30						
																累計	19,500	▲ 19,500	0	0		
																23	6,750		0	0		H24.4 計画策定支援業務発注。D-22-2と合併発注 H25.5都市公園(津波防災緑地)実施設計等業務委託発注 D-22-2と合併発注。 H26.12都市公園(諏訪前緑地)実施設計業務委託発注 H27.9都市公園整備工事(汐見台南)契約 H27.10都市公園整備工事(諏訪前緑地)契約 H27.12都市公園整備工事(菖蒲田浜海浜公園)契約 汐見台南、諏訪前緑地、菖蒲田浜海浜公園 完成 H28.6 都市公園整備工事(菖蒲田漁港緑地)契約 H29.6 都市公園整備工事(菖蒲田浜海浜公園(南側))契約
																24	82,500		6,497	-		
25	123,309		25,156	-																		
26	0		2,534	-																		
27	0	483,383	211,590	-																		
28			108,101	-																		
29			176,717	-																		
30				-																		
累計	212,559	483,383	530,595	0																		
23	2,250		0	0	H24.4 計画策定支援業務発注。D-22-1と合併発注 H25.5都市公園(津波防災緑地)実施設計等業務委託発注 D-22-1と合併発注。 H26.10都市公園(表浜地区)実施設計業務委託発注 H27.9都市公園整備工事(割山緑地)契約 割山緑地 完成 H29.6 都市公園整備工事(表浜緑地)契約																	
24	236,250		2,166	-																		
25	0		10,230	-																		
26	21,975		11,950	-																		
27	0	186,567	39,298	-																		
28			2,643	-																		
29			182,705	-																		
30				-																		
累計	260,475	186,567	248,992	0																		
25	D	-	23	-		1	防災集団移転 促進事業 (計画策定事 業)	花洲浜宇 笹山地区 外5地区	町	町	直接	完了	956,509	23	~	28	23	56,250		0	0	H24.4 計画策定支援業務発注。整備戸数 224戸(花洲浜笹山 152戸、菖蒲田浜中田 35戸、松ヶ浜西原 14戸、吉田浜台 9戸、 代ヶ崎浜立花 14戸) H26.10H26年度従前地境界杭設置業務委託契約 H28.1H27年度従前地境界杭設置業務委託契約
																	24	844,500		392,380	-	
					25												0		366	-		
					26												0		1,518	-		
					27												0	▲ 183,367	1,707	-		
					28														805	-		
					29													▲ 200,849		119,758		
					30																	
					累計												900,750	▲ 384,216	396,776	119,758		

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
29	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(主)塩釜 七ヶ浜多 賀城線 (菖蒲田)	県	県	直接	完了	1,350,000	24	~	29	23	0	0	-	H24.7 道路測量設計契約。H24.12 用地測量設計契約。 - 25年4月用地買収開始。 - 26年7月事業認定委託契約。26年8月道路改良工事契約。 - 27年12月道路改良工事契約。 - 28年10月改良工事契約。 29年9月改良工事契約。30年3月工事完成・供用開始。
																	24	77,500	32,644	-	
																	25	736,250	46,054	-	
																	26	232,500	433,856	-	
																	27	0	88,379	-	
																	28	0	160,467	-	
																	29	0	59,376	225,474	
																	30	0	0	0	
累計	1,046,250	0	820,776	225,474																	
31	D	-	17	-	1	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 計画策定事業 (菖蒲田浜地 区)	菖蒲田浜 後田・浜 伊場・諏 訪前地区	町	町	直接	完了	94,250	24	~	25	23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説 明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る H26年度 工事に向けた実施設計 H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施 設計) H25.6 都決 H25.12事業認可
																	24	20,437	20,317	-	
																	25	50,250	44,625	-	
																	26	0	5,521	224	
																	27	0	0	0	
																	28	0	0	0	
																	29	0	0	0	
																	30	0	0	0	
累計	70,687	0	70,463	224																	
32	D	-	17	-	2	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 計画策定事業 (花刈浜地区)	花刈浜館 下・上ノ山 地区	町	町	直接	完了	142,400	24	~	25	23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説 明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る H26年度 工事に向けた実施設計 H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施 設計) H25.6 都決 H25.12事業認可
																	24	28,050	23,269	-	
																	25	78,750	69,357	-	
																	26	0	7,100	7,074	
																	27	0	0	0	
																	28	0	0	0	
																	29	0	0	0	
																	30	0	0	0	
累計	106,800	0	99,726	7,074																	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
33	D	-	17	-	3	被災市街地復興土地区画整理事業 計画策定事業 (代々崎浜A地区)	吉田浜地区 神明・代々崎浜 向田・立花・影田 地区	町	町	直接	完了	91,900	24	~	25	23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る H26年度 工事に向けた実施設計	
																24	20,925	20,832	-		
																25	48,000	43,590	-	H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施設計) H25.6 都決 H25.12事業認可	
																26	0	4,322	181		
																27	0				
																28					
																29					
																30					
																累計	68,925	0	68,744	181	
																34	D	-	17	-	4
24	40,950	25,341	-																		
25	80,250	69,854	-	H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施設計) H25.6 都決 H25.12事業認可																	
26	0	6,911	19,094																		
27	0																				
28																					
29																					
30																					
累計	121,200	0	102,106	19,094																	
35	D	-	23	-	2	防災集団移転促進事業 (花刈浜笹山地区)	花刈浜笹 山地区	町	町	直接	継続	7,096,284	24	~	29						
																24	1,109,500	922,665	-		
																25	6,081,250	1,746,078	-		
																26	0	1,161,765	-	H27.3 造成工事完了	
																27	0	▲ 669,950	331,966	-	
																28		▲ 15,000	96,051	-	
																29		▲ 296,551	23,989	-	
																30					
																累計	7,190,750	▲ 981,501	4,282,514	0	従前地の買取り、被災者支援事業

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
36	D	-	20	-	2	-	都市防災総合 推進事業 (復興まちづく り支援施設整 備事業)	湊浜外7 施設	町	町	直接	完了	941,400	24	23	0	0	0	H24.12(4地区)、H25.3(3地区)実施設計業務発注(繰越事 業)、用地取得済み(一部)	
															24	105,866	34,409	-		
															25	521,733	100,220	-		
															26	0	429,824	-	H26.8地区の建築工事発注.8地区のうち3地区建築工事完了	
															27	0	5,826	57,320	H27.8地区の地区避難所契約のうち.5地区建築工事完了	
															28					
															29					
															30					
															累計	627,599	0	570,279	57,320	
															37	★	F	-	2	-
24	2,238,612	4,702	-																	
25	158,605	716,877	-	H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約																
26	0	1,025,436	-	H26.4 市街地整備コーディネート等業務委託契約																
27	1,458,906	298,202	-																	
28		474,340	-																	
29		414,832	-																	
30																				
累計	3,856,123	0	2,934,389	0																
39	D	-	17	-	5	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 (菖蒲田浜地 区)	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	継続	392,000	25						
															24	0	0	0		
															25	82,200	0	-		
															26	32,550	71,903	-	H26.9 公共施設整備工事発注	
															27	179,250	50,968	-	H27.6 公共施設整備工事契約 H27.7 物件移転補償契約開始	
															28		128,805	-	H28.8 公共施設整備工事契約	
															29		28,164	-		
															30					
															累計	294,000	0	279,840	0	
															40	D	-	17	-	6
24	0	0	0																	
25	160,200	0	-																	
26	164,550	293,224	-	H27.3 公共施設整備工事発注																
27	669,000	218,613	-	H27.4 物件移転補償契約開始 H27.12 公共施設整備工事(2工 区)契約 H28.3 公共施設整備工事契約																
28		315,826	-	H28.5 公共施設整備工事契約																
29		182,700	242,107																	
30																				
累計	993,750	182,700	1,069,770	0																

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
41	D	-	17	-	7	-	被災市街地復興土地区画整理事業 (代々崎浜A地区)	吉田浜・ 代々崎浜	町	町	直接	継続	345,000	25	~	31	23	0	0	0	仮換地指定後、工事着手予定
																	24	0	0	0	
																	25	53,700	0	-	
																	26	122,550		189,219	H26.9 公共施設整備工事発注 H27.1 公共施設整備工事(その 2)発注
																	27	67,500		8,939	
																	28		15,000	40,135	H27.4 物件移転補償契約開始 H27.4 側溝整備工事契約 H27.10 公共施設整備工事契約
																	29			1,764	
																	30				H28.4 公共施設整備工事契約
																	累計	243,750	15,000	240,057	0
																	42	D	-	17	-
24	0	0	0																		
25	196,800		0																		
26	192,450		121,326	H26.9 公共施設整備工事発注																	
27	531,000		▲ 24,418																		
28			182,458	H27.5 物件移転補償契約開始 H28.8 公共施設整備工事契約																	
29		100,425	350,305																		
30																					
累計	920,250	100,425	629,671	0																	
43	D	-	17	-	9	-	緊急防災空地整備事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	完了	70,000	25	~	25					
																	24	0	0	0	
																	25	52,500		35,758	
																	26	0			
																	27	0			
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	52,500	0	35,758	16,742
																	44	D	-	17	-
24	0	0	0																		
25	87,000		86,340																		
26	0																				
27	0																				
28																					
29																					
30																					
累計	87,000	0	86,340	660																	
45	D	-	17	-	11	-	緊急防災空地整備事業 (代々崎浜A地区)	吉田浜・ 代々崎浜	町	町	直接	完了	36,000	25	~	25					
																	24	0	0	0	
																	25	27,000		25,274	
																	26	0			
																	27	0			
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	27,000	0	25,274	1,726

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
46	D	-	17	-	12	緊急防災空地 整備事業 (代ヶ崎浜B地 区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	30,000	25	~	25	23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み
																24	0	0	0	
																25	22,500	21,387	1,113	
																26	0			
																27	0			
																28				
																29				
																30				
																累計	22,500	0	1,113	
																47	D	-	21	
24	10,875	5,682	-																	
25	32,700	30,695	7,198																	
26	0																			
27	0																			
28																				
29																				
30																				
累計	43,575	0	7,198																	
48	D	-	21	-	5	下水道事業 (代ヶ崎浜立 花地区)	代ヶ崎浜 立花地区	町	町	直接	完了	14,000	24	~	25					23
																24	2,250	302	0	
																25	8,250	1,569	8,629	
																26	0			
																27	0			
																28				
																29				
																30				
																累計	10,500	0	8,629	
																49	D	-	23	-
24	187,768	45,785	-																	
25	727,136	503,930	-																	
26	0	134,891	-																	
27	0	23,568	-																	
28		2,243	-																	
29		228	-																	
30																				
累計	914,904	0	710,645																	
50	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	継続	1,283,923	24	~	29					
																24	232,912	291,567	-	
																25	890,519	294,664	-	
																26	0	186,431	-	
																27	0	39,563	-	
																28		12,544	-	
																29		125	-	
																30				
																累計	1,123,431	0	824,894	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
51	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業 (吉田浜台地 地区)	町	町	直接	継続	519,338	24	~	29	23	0	0	0	住宅団地の用地取得について地権者との交渉中(相続手続き 含む等) - H25.5造成契約 - H26.5造成完了 - 従前地の買取り、被災者支援事業																			
																24	75,431	0	-																				
																25	378,988	182,861	-																				
																26	0	162,933	-																				
																27	0	15,295	-																				
																28		30,720	-																				
																29		4,701	-																				
																30																							
																累計	454,419	0	396,510		0																		
																52	D	-	23		-	6	-	防災集団移転 促進事業 (代ヶ崎浜立 花地区)	町	町	直接	継続	764,596	24	~	29	23	0	0	0	住宅団地の用地取得について地権者との交渉中(相続手続き 含む等) - H25.5造成契約 - H26.6造成完了 - 従前地の買取り、被災者支援事業		
																																	24	85,701	0	-			
25	583,319	326,838	-																																				
26	0	165,337	-																																				
27	0	4,981	-																																				
28		4,511	-																																				
29																																							
30																																							
累計	669,020	0	501,667	0																																			
56	◆	D	-	1	-	3	-	雨水排水対策 事業 (東宮浜・要害 地区)	町	町	直接	完了	14,765	25	~					28													23	0	0	0		H25.8雨水排水対策事業契約 H26.3工期延長 H27.4 事業発注 H28.3 完成	
																																	24	0	0	-			
																25	11,812	2,907	-																				
																26	0	2,202	-																				
																27	0	1,787	4,916																				
																28																							
																29																							
																30																							
																累計	11,812	0	6,896		4,916																		
																57	◆	D	-		17	-	2	-	雨水排水対策 事業 (花洲浜地区)	町	町	直接	完了	9,843	25	~	28	23	0	0	0		H25.8雨水排水対策事業契約 H26.3工期延長 H27.4 事業発注 H28.3 完成
																																		24	0	0	-		
25	7,874	1,485	-																																				
26	0	1,206	-																																				
27	0	1,189	3,994																																				
28																																							
29																																							
30																																							
累計	7,874	0	3,880	3,994																																			
58	◆	D	-	17	-	4	-	雨水排水対策 事業 (代ヶ崎浜西・清水 地区)	町	町	直接	完了	14,765	25	~					28														23	0	0	0	H25.8雨水排水対策事業契約 H26.3工期延長 H27.4 事業発注 完了	
																																		24	0	0	-		
																25	11,812	4,886	-																				
																26	0	1,949	-																				
																27	0	1,809	-																				
																28		1,782	1,386																				
																29																							
																30																							
																累計	11,812	0	10,426		1,386																		

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
59	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業 (亦楽地区復 興まちづくり支 援施設整備事 業)	亦楽地区	町	町	直接	完了	737,000	25	~	27	23	0	0	0	H25.7 実施設計委託契約	
																	24	0	0	0		
																	25	292,000	7,700	-		
																	26	199,333	457,524	-		
																	27	0	19,404	6,705		
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	491,333	0	484,628		6,705
																	H26.6 整備工事発注 H27.1 改修工事発注					
H27.10 整備工事完了 H27.11 改修工事完了																						
60	◆	D	-	23	-	2	盛土材確保対 策事業 (花溯浜笹山 地区)	花溯浜笹 山地区	町	町	直接	完了	3,911	25	~	27	23	0	0	0	H25.4 仮置き場使用賃貸契約	
																	24	0	0	0		
																	25	1,488	808	-		
																	26	1,640	1,606	-		
																	27	0	0	714		
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	3,128	0	2,414		714
																	H26.4 仮置き場使用賃貸契約 H27.3 事業完了					
61	◆	D	-	23	-	4	盛土材確保対 策事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	完了	800	25	~	27	23	0	0	0	H25.4 仮置き場使用賃貸契約	
																	24	0	0	0		
																	25	320	303	-		
																	26	320	303	-		
																	27	0	0	34		
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	640	0	606		34
																	H26.4 仮置き場使用賃貸契約 H27.3 事業完了					
62	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	七ヶ浜町	県	県	直接	継続	279,826	25	~	32	23					
																	24					
																	25	223,860	8,360			
																	26	0	14,264			
																	27	0				
																	28		94,009			
																	29		4,222			
																	30					
																	累計	223,860	0	120,855		0
																	63	D	-	20		-
24																						
25	3,750	3,564	-																			
26	22,500	▲1,057	-																			
27		14,892	8,851																			
28																						
29																						
30																						
累計	26,250	0	17,399	8,851																		
H26.5 測量委託期間延長																						
H27.5 工事発注 H28.3 工事完了																						

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況								
	◆	D	-	20	-	4															-	1						
64	◆	D	-	20	-	4	-	1	町道鶴ヶ湊3号線避難路整備事業(排水ポンプ設置事業)	町道鶴ヶ湊3号線	町	町	直接	廃止	15,000	26	~	27	23									
																			24									
																			25									
																			26	12,000		0				H26年度 他事業との調整により未発注		
																			27			0	12,000					
																			28									
																			29									
																			30									
																			累計	12,000	0	0	12,000					
																			23									
24																					H25.1 実施設計委託							
25	8,400		4,588																									
26	127,640		10,195																		H26.10 工事発注(菖蒲田浜) H27.2 工事発注(花洲浜)							
27			886	120,371																	H28.3 工事完了							
28																												
29																												
30																												
累計	136,040	▲ 53,820	15,669	66,551																								
67	D	-	22	-	3	-	1	都市公園事業用地買収事業(菖蒲田浜・表浜地区)	表浜地区	町	町	直接	継続	154,328	26	~	30	23										
																		24										
																		25										
																		26	102,885		0							H26年度 未着手
																		27			33,489							H27.5都市公園(表浜緑地)用地測量業務委託契約 H27.12都市公園(表浜緑地)用地測量業務委託完了 H28.2用地買収開
																		28			12,973							用地交渉および用地買収中
																		29			24,340							
																		30										
																		累計	102,885	0	70,802	0						
																		69	D	-	5	-	1	-	1	災害公営住宅家賃低廉化事業	松ヶ浜、吉田浜、菖蒲田浜、花洲浜、代ヶ崎浜	町
24																												
25																												
26																												
27	44,202	271,257	66,697							事業該当入居済戸数:164戸																		
28		226,790	177,101																									
29		196,126	172,569																									
30																												
累計	44,202	694,173	416,367	0																								
70	D	-	6	-	1	-	1	東日本大震災特別家賃低減事業	松ヶ浜、吉田浜、菖蒲田浜、花洲浜、代ヶ崎浜	町	町	直接	継続	133,205	27	~	32											
																		24										
																		25										
																		26										
																		27	3,467	23,385	5,590							事業該当入居済戸数:138戸
																		28		20,116	17,648							
																		29		18,149	16,825							
																		30										
																		累計	3,467	61,650	40,063	0						

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
								全体 事業費	全体 事業 期間	年度																	
71	◆ D - 20 - 1 - 1	七ヶ浜町避難誘導標識等整備事業	七ヶ浜地区	町	町	直接	継続	62,275	29	~	30	23															
												24															
												25															
												26															
												27															
												28															
												29						53,820	11,400	H29.9避難誘導標識設置工事 契約							
												30															
												累計						0	53,820	11,400	0						
												(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。								23	0	0	0	0	0		
24	77,500	0	32,644	0	0																						
25	960,110	0	54,414	0	0																						
26	232,500	0	448,120	0	0																						
27	0	0	88,379	0	0																						
28	0	0	254,476	0	0																						
29	0	0	63,598	225,474	0																						
30	0	0	0	0	0																						
1,629,826	都道府県交付分 計	1,270,110	0	941,631	225,474																						
23	683,875	0	0	0	0																						
24	7,900,402	0	2,297,751	691	0																						
25	13,743,611	0	9,155,285	36,068	0																						
26	1,580,904	0	5,288,323	311,015	0																						
27	2,953,325	0	890,494	544,739	0																						
28	0	0	1,608,686	120,330	0																						
29	0	0	1,650,771	119,758	0																						
30	0	0	0	0	0																						
33,106,135	市町村交付分 計	26,862,117	0	20,891,310	1,132,601																						
23	683,875	0	0	0	0																						
24	7,977,902	0	2,330,395	691	0																						
25	14,703,721	0	9,209,699	36,068	0																						
26	1,813,404	0	5,736,443	311,015	0																						
27	2,953,325	0	978,873	544,739	0																						
28	0	0	1,863,162	120,330	0																						
29	0	0	1,714,369	345,232	0																						
30	0	0	0	0	0																						
34,735,961	合計	28,132,227	0	21,832,941	1,358,075																						