

(様式1)

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

宮城県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,984,049	242,211
24	37,799,593	19,069,122	
25	61,931,425	22,229,745	
26	60,882,064	33,455,378	
27	36,172,243	28,012,818	
28	16,046,822	45,447,895	
29	14,729,086	28,444,625	
30	6,028,540	23,434,613	
31	8,264,229	0	
32	0	0	
合計		243,838,051	200,336,407

<参考>	宮城県東日本大震災 復興交付金基金残高	宮城県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	宮城県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		58,106,009	312,210

交付実績 **243,008,247**

※平成31年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
石巻市	36	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	石巻市全域	県	県	直接	継続	21,658	24 ~ 32	23					24年5月~25年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)														
															24	3,146		7,872																
															25	2,891	5,513	909	-	25年4月~26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)														
															26	4,692		1,945	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)														
															27			545	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)														
															28			1,125	-	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)														
															29			773	-	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)														
															30			147	-	30年4月~31年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)														
															31																			
															累計	10,729	5,513	13,316	0															
															石巻市	128	A	-	3	-	1	湊こども園等移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	15,335	24 ~ 26	23				24年12月~25年8月 設計業務
																														24	338		338	-
25	2,302		2,302	-																														
26	8,859		4,016	4,843	27年 3月 移転新築工事完了																													
27																																		
28																																		
29																																		
30																																		
31																																		
累計	11,499	0	6,656	4,843																														
塩竈市	19	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	塩竈市全域	県	県	直接	完了	8,213	24 ~ 29																23				24年5月~25年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															24	1,892		2,442	-															
															25	1,169	575	87	-	25年4月~26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)														
															26	2,523		246	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)														
															27			140	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)														
															28			76	-	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)														
															29			3	3,165	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)														
															30																			
															31																			
															累計	5,584	575	2,994	3,165															
															気仙沼市	20	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	気仙沼市全域	県	県	直接	継続	4,697	24 ~ 32	23				24年5月~25年3月 分布調査
24	318		198	-																														
25	2,246	60	365	-	25年4月~26年3月 分布調査																													
26	897		330	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																													
27			411	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																													
28			379	-	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																													
29			443	-	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																													
30			202	-	30年4月~31年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																													
31																																		
累計	3,461	60	2,328	0																														



(様式2A)

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
亘理町	10	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	亘理町全域	県	県	直接	完了	1,124	24	~	29	23				24年5月~25年3月 分布調査
																		24	843		14	-
																		25			0	-
																		26			1	-
																		27			0	-
																		28			7	-
																		29			0	821
																		30				
																		31				
																		累計	843	0	22	821
																		山元町	23	A	-	4
24	5,485		4	-																		
25			26	-																		
26			314	-																		
27			267	-																		
28			289	-																		
29			724	-																		
30			1,287	-																		
31																						
累計	5,485	0	2,911	0																		
松島町	12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	松島町全域	県	県	直接	継続	3,912	24	~	32					
																		24	2,934		0	-
																		25			0	-
																		26			1	-
																		27			1	-
																		28			4	-
																		29			6	-
																		30			0	-
																		31				
																		累計	2,934	0	12	0
																		七ヶ浜町	28	A	-	4
24	552		0	-																		
25			0	-																		
26			1	-																		
27			0	-																		
28			0	-																		
29			0	-																		
30			0	-																		
31																						
累計	552	0	1	0																		

(様式2A)

宮城県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
女川町	14	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	女川町全域	県	県	直接	完了	27,102	24	~	29	23					24年4月~25年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	24	8,397		615		25年4月~26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	25	4,336		9,231		26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	26	3,944		3,120		27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	27	3,648		2,520		28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	28			2,126		29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	29			278	2,435	
																	30					
																	31					
																	累計	20,325	0	17,890	2,435	
																	南三陸町	9	A	-	4	-
24	2,870		1,078		25年4月~26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																	
25			626		26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																	
26			433		27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																	
27			220		28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																	
28			85		29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																	
29			80	348																		
30																						
31																						
累計	2,870	0	2,522	348																		
都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																
		24	50,440	0	12,716	0																
		25	12,944	0	16,920	0																
		26	20,915	0	10,413	4,843																
		27	3,648	0	4,137	0																
		28	0	0	4,096	0																
		29	0	0	2,308	6,769																
		30	0	0	1,636	0																
		31	0	0	0	0																
		117,278	都道府県交付分 計	87,947	0	52,226	11,612															
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0														
24	0			0	0	0																
25	0			0	0	0																
26	0			0	0	0																
27	0			0	0	0																
28	0			0	0	0																
29	0			0	0	0																
30	0			0	0	0																
31	0			0	0	0																
0	市町村交付分 計			0	0	0	0															
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	0	0	0	0														
		24	50,440	0	12,716	0																
		25	12,944	0	16,920	0																
		26	20,915	0	10,413	4,843																
		27	3,648	0	4,137	0																
		28	0	0	4,096	0																
		29	0	0	2,308	6,769																
		30	0	0	1,636	0																
		31	0	0	0	0																
		117,278	合計	87,947	0	52,226	11,612															

(注)  
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。  
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。  
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。  
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。  
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。  
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。  
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。  
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2B)

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
石巻市	129	B	-	3	-	1	-	湊こども園等 移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	48,322	24	~	26	23					24年11月設計発注。
																		24	2,338		2,338	-	
																		25	8,455		33,902	-	電気工事・機械工事がH25年12月、建設工事がH26年2月に契約済み。工事は26年度中に完了。
																		26	25,447		0	0	H27.3.27工事完了
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	36,240	0	36,240	0	
																		石巻市	130	B	-	3	-
24	946		946	-																			
25	3,420		14,822	-	電気工事・機械工事がH25年12月、建設工事がH26年2月に契約済み。工事は26年度中に完了。																		
26	11,402		0	0	H27.3.27工事完了																		
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	15,768	0	15,768	0																			
石巻市	302	B	-	3	-	3	-	門脇・大街道 地区保育所移 転新築事業 (子育て支援 スペース)	門脇地区	県	市	間接	完了	28,594	25	~	28						
																		24					
																		25					
																		26	5,350		1,537	-	H27.2月実施設計契約。
																		27	1,164		19,908	-	H27.12建築工事契約。工事はH28年度中に完了。
																		28	14,931				H28.12.13日工事完了
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	21,445	0	21,445	0	
																		山元町	30	B	-	2	-
24	30,000		30,000	-																			
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	30,000	0	30,000	0																			

(様式2B)

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
山元町	59	B	-	3	-	1	-	山元町子育て拠点整備事業(子育て支援センター整備)	山下地区	県	町	間接	完了	15,037	26	~	27	23					
																		24					
																		25					
																		26	656		656		
																		27	10,621		10,621		
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	11,277	0	11,277	0	
山元町	60	B	-	3	-	2	-	山元町子育て拠点整備事業(児童館整備)	山下地区	県	町	間接	完了	41,140	26	~	27	23					
																		24					
																		25					
																		26	1,809		1,809		
																		27	25,617		25,617		
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	27,426	0	27,426	0	
南三陸町	84	B	-	3	-	1	-	歌津地区子育て拠点整備事業(保育所・子育て支援センター)	歌津地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	155,105	25	~	27	23					
																		24					
																		25	6,763		0		
																		26			6,763		
																		27	109,565		109,565	0	
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	116,328	0	116,328	0	
南三陸町	85	B	-	3	-	2	-	戸倉地区子育て拠点整備事業(子育て支援センター)	戸倉地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	15,037	25	~	27	23					
																		24					
																		25	267		0		
																		26	5,014		11,277		
																		27	5,996		0		
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	11,277	0	11,277	0	

(様式2B)

宮城県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
南三陸町	86	B	-	3	-	3	-	戸倉地区子育て拠点整備事業(放課後児童クラブ)	戸倉地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	25,911	25	~	27	23																				
																		24																				
																		25	410		0		-H25設計業務完了後、H26建設工事予定															
																		26	7,679		17,273		-H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契約。															
																		27	9,184		0		-H28.1工事完了。															
																		28																				
																		29																				
																		30																				
																		31																				
																		累計	17,273	0	17,273	0																
																		都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																				24	33,284	0	33,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				25	19,315	0	48,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		26	57,357	0	39,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		27	162,147	0	165,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		28	14,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		382,800	都道府県交付分 計	287,034	0	287,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
0	市町村交付分 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		24	33,284	0	33,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		25	19,315	0	48,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		26	57,357	0	39,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		27	162,147	0	165,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		28	14,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
382,800	合計	287,034	0	287,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。



宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
仙台市	30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	7,509	23 ~ 24	23	9,000		0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定業務発注。	
																24	2,000		7,508	-		
																25				3,492		-
																26						-
																27						-
																28				1		▲1
																29						-
																30				▲3,491		▲3,491
																31						
																累計	11,000	▲3,491	7,509	0		
																仙台市	44	C	-	4		-
24	1,019,400		722,035	-																		
25	415,388		314,029	-																		
26			45,516	-																		
27			518	-																		
28			▲1	-																		
29			▲76,776	-																		
30			▲29,774	246,141																		
31																						
累計	1,434,788	▲106,550	1,082,097	246,141																		
仙台市	46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	1,798,752	24 ~ 32						23	
																24	30,000		26,526	-		
																25	371,250		225,365	-		
																26	760,500		290,597	-		
																27			484,340	-		
																28				-		
																29	20,271	76,776	152,301	-		
																30		42,225	67,094	-		
																31				-		
																累計	1,182,021	119,001	1,246,223	0		
																仙台市	47	◆C	-	1	-	2
24	6,000		0	-																		
25	2,960		0	-																		
26				8,960	-																	
27					-																	
28					-																	
29					-																	
30				▲8,960	▲8,960																	
31																						
累計	8,960	▲8,960	0	0																		
仙台市	68	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(乾燥調製施設整備)	六郷地区	県	市	間接	完了	478,380	25 ~ 26							
																24				-		
																25	88,121		5,354	-		
																26	270,663		303,831	49,599		
																27						
																28						
																29						
																30						
																31						
																累計	358,784	0	309,185	49,599		

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	37	C	-	1	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(石巻市)大川地区	県	県	直接	継続	4,995,003	23 ~ 32	23	144,150		0	- 24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 - 25年7,8,9月施設機械、排水路、除塵機発注。H25年5,9,11月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 - 26年7,11,12月排水樋管工、送水工、ゲート工契約。26年6月高度化支援契約 - 27年8,11月用水路工事、道路工事契約。 - 28年11月盤上げ工事契約 - 29年8月盤上げ工事契約、29年8月暗渠排水工事契約、30年3月区画整理工事契約 - 30年10月区画整理工事契約、31年2月暗渠排水工時契約		
															24	105,867		205,162			
															25	287,912		100,012			
															26	321,237		123,408			
															27	573,587		352,858			
															28	310,465		715,176			
															29	1,081,400	35,748	673,032			
															30	785,386	164,145	737,885			
															31						
															累計	3,610,004	199,893	2,907,533		0	
															石巻市	38	C	-		1	-
24	92,872		163,187																		
25	272,257		81,156																		
26	363,707		99,483																		
27	272,661		158,184																		
28			204,308																		
29	726,829		426,127																		
30	540,339	179,490	634,400																		
31																					
累計	2,446,915	179,490	1,766,845	0																	
石巻市	39	C	-	1	-	3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(石巻市)飯野川地区	県	県	直接	継続	611,194	23 ~ 31					23		
															24	140,973		133,076			
															25	78,662	▲ 31,000	20,873			
															26	220,487	▲ 52,700	20,685			
															27			45,799			
															28			85,605			
															29	68,427	23,250	95,204			
															30			8,443			
															31						
															累計	531,799	▲ 60,450	409,685	0		
															石巻市	40	C	-	1	-	4
24	101,457		101,457																		
25	45,975		45,975																		
26	256,340	▲ 65,250	176,090																		
27	22,500		37,500																		
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	475,022	▲ 65,250	409,772	0																	

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	41	C	-	1	-	5	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 三輪田地 区	県	県	直接	完了	1,689,823	23 ~ 29	23	142,600		0		24年6月、工事換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。24年10月、工事測量業務発注。	
															24	71,214		146,023		25年6、12月暗渠排水、施設機械工事発注。25年5、12月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。	
															25	256,835	31,000	166,401		26年10月暗渠排水路工事、26年12月排水樋管工、平成27年1月スライドゲート工契約。26年6月高度化支援契約。	
															26	270,785	117,950	310,135		27年10月暗渠排水工事契約。	
															27	279,417		186,979		28年6月機場建屋、同8月ポンプ設備契約	
															28	109,817		397,450		29年区画整理付帯工契約	
															29	29,992		102,622			
															30						
															31						
															累計	1,160,660	148,950	1,309,610	0		
															石巻市	96	C	-	4	-	1
24	1,053,750		932,049		25年6月、外構工事発注。26年1月、本体工事完成。平成26年3月外構工事完了。																
25			109,058																		
26			0																		
27			▲188,518	201,161	事業完了。																
28																					
29																					
30		▲1,152		▲1,152																	
31																					
累計	1,053,750	▲1,152	852,589	200,009																	
石巻市	98	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 (本土)	県	市	間接	継続	548,000	24 ~ 31							
															24	411,000		147,922		25年3月までで用地嵩上げ15地区を実施。	
															25			88,687		26年12月、名振外3漁港の用地嵩上げ工事発注	
															26			29,083		27年6月桑の浜漁港、27年12月牧ノ浜漁港、28年3月小淵漁港の用地嵩上げ工事発注	
															27			20,810		28年6月熊沢漁港工事発注、前網漁港・鮫ノ浦漁港H28増工	
															28			24,413		船越漁港、小淵漁港、小網倉漁港の用地嵩上げの増工契約	
															29			21,445		船越、名振、水浜分浜、小淵、小網倉漁港の用地嵩上げの変更契約	
															30			1,247			
															31						
															累計	411,000	0	333,607	0		
															石巻市	99	C	-	6	-	2
24	40,300		39,993		25年3月までで用地嵩上げ2地区を実施。																
25			▲28,995		26年12月、長渡漁港の用地嵩上げ工事発注。																
26			10,996		27年12月、大泊漁港の用地嵩上げ工事発注。																
27			11,966		大泊漁港H26予算事故繰越のため、減工																
28			▲11,969		大泊漁港の増工契約																
29			18,308	1																	
30																					
31																					
累計	40,300	0	40,299	1																	

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	131	C	-	4	-	2	被災地域農業復興総合支援事業(施設園芸団地化整備事業)	蛇田・須江地区	県	市	間接	完了	2,344,001	24 ~ 27	23						25年2月、基本設計業務発注。25年2月、用地測量調査発注。
															24	1,758,000		16,702		25年7月、造成工事発注。9月、施設整備工事発注。10月、施工管理業務発注。	
															25			1,672,766		27年2月 場内整備工事発注(27年8月完了予定)。27年3月農業機械購入。27年度中にホイールローダ購入予定	
															26			44,462		27年10月ホイールローダ購入。11月末場内整備工事完了。	
															27			12,890			
															28						
															29				▲ 167,441	178,621	
															30						
															31						
															累計	1,758,000	0	1,579,379	178,621		
															石巻市	239	C	-	4	-	3
24	97,390		0																		
25	251,514		273,456		26年9月、農業機械購入。27年1月、格納庫設置業務発注。27年2月育苗ハウス設置業務発注。																
26	134,544		48,480		27年8月、冷蔵庫購入、28年2月敷地造成工事完成、3月農業機械購入、育苗ハウス、格納庫完成。																
27			68,916		28年5,7,8,12月農業機械購入、8月格納庫発注、9月育苗ハウス敷地整備工事発注、29年2月貯水タンク発注																
28			41,471		(30年1月~3月)農業用機械購入、育苗ハウス建設																
29			24,151		(31年3月)農業用機械(トラクター等)																
30		1,152	10,208																		
31																					
累計	483,448	1,152	466,682	0																	
石巻市	240	C	-	4	-	4	被災地域農業復興総合支援事業(北上地区農業用機械等整備事業)	北上地区	県	市	間接	継続	277,788	24 ~ 30							
															24	150,933		0		26年9月、27年2月育苗ハウス設置業務発注。26年11月、格納庫設置業務発注。27年3月、農業機械購入。	
															25	55,863		133,032		28年3月格納庫完成	
															26			27,755		29年1月農業機械購入	
															27			4,892		(29年8月~9月)農業機械購入	
															28			12,636			
															29			15,349			
															30						
															31						
															累計	206,796	0	193,664	0		
															石巻市	241	C	-	1	-	6
24	4,000		0																		
25			3,998																		
26																					
27																					
28																					
29				▲ 1	▲ 1																
30																					
31																					
累計	4,000	▲ 1	3,998	1																	

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
石巻市	242	◆	C	-	1	-	7	-	1	農地整備推進 支援事業	牡鹿地区	県	県	直接	完了	10,035	25	~	25	23				25年4月、課題検討業務発注。6月、ワークショップ企画運営業務発注。	
																				24					
																				25	9,120		8,028		1,092
																				26					
																				27					
																				28					
																				29		▲ 1,092			▲ 1,092
																				30					
																				31					
																				累計	9,120	▲ 1,092	8,028		0
																				石巻市	243		C		-
24	1,500		0	-																					
25	16,500		13,686	0																					
26																									
27																									
28																									
29		▲ 4,314																							
30																									
31																									
累計	18,000	▲ 4,314	13,686	0																					
石巻市	262		C	-	8	-	1	-		水産技術総合 センター公開 実験棟復旧整 備事業	魚町地区	県	県	直接	完了	406,300	25	~	27					23	
																				24					
																				25	10,122		3,033		
																				26	348,193		190,005		
																				27	0		111,686		
																				28					
																				29		▲ 53,591			
																				30					
																				31					
																				累計	358,315	▲ 53,591	304,724	0	
																				石巻市	263	☆	F	-	3
24																									
25	2,200		0																						
26			0																						
27	89,772																								
28			34,063																						
29																									
30																									
31																									
累計	91,972	0	34,063	0																					
石巻市	276		C	-	1	-	7			農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合整 備事業)	牡鹿地区	県	県	直接	継続	1,058,000	25	~	32						
																				24					
																				25	52,700		28,697		
																				26	278,225		1,031		
																				27	281,325		11,747		
																				28	80,307		467,992		
																				29	38,750		132,969		
																				30		71,300	97,618		
																				31					
																				累計	731,307	71,300	740,054	0	

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
石巻市	339	C	-	1	-	8	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(本土漁港環境整備事業)	本土	県	県	直接	完了	403,000	26 ~ 30	23										
															24										
															25										
															26	302,250		11,255	-	27年3月、設計業務契約済み					
															27			2,334	-	28年3月、設計業務完了					
															28			259,305	-	28年10月工事1、29年3月工事契約済み					
															29				-	H30年9月完了予定					
															30			27,945	1,411						
															31										
															累計	302,250	0	300,839	1,411						
															石巻市	340	C	-	1	-	9	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(離島漁港環境整備事業)	離島	県	県
24																									
25																									
26	52,500		2,923	-	27年3月、設計業務契約済み																				
27			2,702	-	28年3月設計業務完了、28年3月、仁斗田漁港で工事発注																				
28			27,749	-	29年3月契約解除、29年4月再契約予定																				
29																									
30			18,962	164	現工事の増工契約。																				
31																									
累計	52,500	0	52,336	164																					
石巻市	392	C	-	1	-	9	網地漁港対策調査業務	網地漁港	県	県	直接	完了	17,631	28 ~ 29											
															24										
															25										
															26										
															27										
															28	14,104		11,396	2,708	29年1月、設計業務契約済み					
															29					静音対策不要で業務完了					
															30										
															31										
															累計	14,104	0	11,396	2,708						
															石巻市	393	C	-	4	-	5	被災地域農業復興総合支援事業(牡鹿地区農業用機械施設等整備事業)	牡鹿地区	県	市
24																									
25																									
26																									
27																									
28	145,581		46,278		28年12月農業用施設用地測量・地質調査業務発注、育苗ハウス設置業務発注、農業機械購入 29年1月格納庫発注、2月育苗ハウス給水管設置工事発注																				
29			88,557		29年6月育苗ハウス給水管設置、農業用機械発注、29年7月外																				
30																									
31																									
累計	145,581	0	134,835	0																					
塩竈市	14	C	-	5	-	1	桂島地区漁業集落防災機能強化事業	浦戸桂島	県	市	間接	継続	241,500	23 ~ 31											
															24	128,550		76,560	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。					
															25			0	-	26年3月、基本・実施設計業務完了。					
															26			0	-						
															27			0	-						
															28				-						
															29			2,187	-						
															30			10,208	-	30年5月、詳細設計・資料作成支援発注。31年3月同業務完了					
															31										
															累計	181,125	0	88,955	0						

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
塩竈市	15	C	-	5	-	2	野々島地区漁業集落防災機能強化事業	浦野々島	県	市	間接	継続	74,420	23 ~ 31	23	15,877		0	-	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。																
															24	39,937		22,824	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。																
															25			5,285	-	26年3月、基本設計業務完了。																
															26			17,137	-	26年7月、実施設計業務発注。27年3月31日同業務完了。																
															27																					
															28																					
															29				5,022																	
															30																					
															31																					
															累計	55,814	0	50,268	0																	
															塩竈市	16	C	-	5	-	3	寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業	浦野寒風沢	県	市	間接	継続	127,700	23 ~ 31	23	30,787		0	-	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。	
																														24	64,987		65,253	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。	
25			▲ 5,285	-	26年3月、基本・実施設計業務完了。																															
26			10,732	-	26年11月、基本設計業務完了。																															
27			698	-	28年2月、設計完了。																															
28																																				
29																																				
30																																				
31																																				
累計	95,774	0	71,398	0																																
塩竈市	17	C	-	6	-	1	野々島地区漁港施設機能強化事業	浦野々島	県	市	間接	継続	27,000	24 ~ 31																23				-		
																														24	20,925		0	-		
															25			11,801	-	25年9月、嵩上げ工事発注。26年3月、嵩上げ工事完了。																
															26			0	-																	
															27																					
															28																					
															29																					
															30																					
															31																					
															累計	20,925	0	11,801	0																	
															塩竈市	18	C	-	6	-	2	寒風沢地区漁港施設機能強化事業	浦野寒風沢	県	市	間接	継続	41,000	24 ~ 31	23				-		
																														24	31,775		20,343	-	25年3月、嵩上げ工事発注。	
25			▲ 811	-	25年7月、嵩上げ工事契約(変更)。25年12月、完了。																															
26			0	-																																
27																																				
28																																				
29																																				
30																																				
31																																				
累計	31,775	0	19,532	0																																
塩竈市	61	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	塩竈市	県	県	直接	継続	57,705																25 ~ 32	23				-	
																															24				-	
															25	33,427		25,920	-																	
															26																					
															27	12,736																				
															28				2,314																	
															29																					
															30																					
															31																					
															累計	46,163	0	28,234	0																	

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
気仙沼市	21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	気仙沼市	県	県	直接	完了	27,800	23 ~ 24	23	24,800		0		24年5月、基本計画策定業務発注。																	
																24	3,000		27,799	1																		
																25																						
																26																						
																27																						
																28																						
																29																						
																30																						
																31																						
																累計	27,800	0	27,799	1																		
																気仙沼市	22	C	-	1		-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	気仙沼地 区	県	県	直接	継続	4,076,000	24 ~ 32	23					25年3月、実施設計発注。 25年8月、工事発注。 26年4月、工事発注。 27年9・12月、区画整理工事・揚水機場機械設備工事契約。 28年7月、区画整理工事契約 29年9月、工事発注。 30年8月、工事発注
																																	24	120,000		40,407		
25	298,500		189,492																																			
26	1,506,750		774,074																																			
27			597,979																																			
28	508,320		488,856																																			
29	227,415	136,335	527,012																																			
30	247,500	7,500	220,899																																			
31																																						
累計	2,908,485	143,835	2,838,719	0																																		
気仙沼市	46	◆C	-	1	-	2	1	農地整備推進 支援事業	気仙沼地 区	県	県	直接	完了	14,200	24 ~ 25						23																24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。 25年4月課題検討業務発注、6月ワークショップ企画運営業務発注	
																					24												6,320		4,040			
																25	5,040		4,589	2,731																		
																26																						
																27																						
																28																						
																29		▲ 2,731		▲ 2,731																		
																30																						
																31																						
																累計	11,360	▲ 2,731	8,629	0																		
																気仙沼市	80	C	-	8	-	1	-	気仙沼水産試 験場復旧整備 事業	気仙沼 市・宮城 県水産技 術総合セ ンター気 仙沼水産 試験場	県	県	直接	完了	919,912	24 ~ 28	23						24年12月、基本設計・実施設計発注。 25年7月、地質調査業務完了。25年11月、本館・種苗生産施設設 計業務完了。26年3月、海水取水施設設計業務完了。26年3月、本 館・種苗生産施設建築工事入札不調により遅れているもの。 26年10月、本館・種苗生産施設建築工事発注 27年11月、建築・電気・機械・昇降機工事完了
																																24	25,390		12,192			
25	176,041		196,459																																			
26	622,105		419,107																																			
27	0		62,173																																			
28				1																																		
29		▲ 133,604																																				
30																																						
31																																						
累計	823,536	▲ 133,604	689,931	1																																		
気仙沼市	138	☆F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	気仙沼市	県	県	直接	継続	110,821	25 ~ 32																	23						
																																24						
																25	42,661		29,120																			
																26																						
																27	45,995																					
																28			7,880																			
																29																						
																30																						
																31																						
																累計	88,656	0	37,000	0																		



(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
気仙沼市	196	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(階上・大谷地区)	階上・大谷地区	県	市	間接	継続	1,162,141	26 ~ 31	23									
															24									
															25									
															26	246,937		49,319		育苗パイプハウス、トラクター、田植機、動力噴霧機(自走式)、土寄せ機、野菜全自動移植機、動力噴霧機発注				
															27	624,668		160,807		育苗パイプハウス、ネギ収穫機、コンバイン、トラクター、全自動播種機、スチーム発芽器、トリプルマストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力ネギ管理機、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注				
															28			42,622		育苗用パイプハウス、農業用トラクター、ブームスプレーヤ、乗用ネギ管理機等、給水設備工事、穀物乾燥調製施設				
															29			323,875		ネギ収穫機、フォークリフト、育苗用パイプハウス、トラクター等				
															30			181,389		穀物乾燥調製施設、いちご栽培棟プラント設備、全自動ネギ結束機等				
31																								
累計	871,605	0	758,012	0																				
気仙沼市	197	C	-	1	-	3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(気仙沼漁港環境整備事業)	気仙沼	県	県	直接	継続	717,700	26 ~ 31	23									
															24									
															25									
															26	412,500		11,480		H27.2予備及び詳細設計業務契約済み				
															27	13,275		3,144						
															28			372,600		H29.3工事契約				
															29	22,500				全体計画のうち約40%が完成済みであり、平成31年3月に完成				
															30	90,000		1,282						
31																								
累計	538,275	0	388,506	0																				
気仙沼市	209	C	-	4	-	2	被災地域農業復興総合支援事業(小泉地区外2地区)	小泉地区外2地区	県	市	間接	継続	462,589	27 ~ 31	23									
															24									
															25									
															26									
															27	346,941		45,943		育苗パイプハウス、トラクター、田植機、育苗用播種機、トリプルマストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注				
															28			187,396		農業用機械格納庫、穀物乾燥調製施設、プラント設備工事、給水管敷設工事				
															29			70		穀物乾燥調製施設付帯工事外				
															30			112,128		トラクター、動力噴霧機(自走式)、野菜栽培用パイプハウス等発注				
31																								
累計	346,941	0	345,537	0																				

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
白石市	3	C	-	4	-	1	被災地域農業復興支援総合事業(園芸施設等整備)	白川内親地区	県	市	間接	完了	432,543	23 ~ 26	23	295,620		0		納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほぼ25年4月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工となっている。 25年5月かんがい用水井戸・排水設備完成 集出荷施設建築のみ25年10月着工となっており、26年6月に完了予定である。 25年6月発注、園芸施設等(ハウス160棟)整備工事(ハウス散水資材購入) 25年7月納品。 25年11月発注、園芸施設等(ハウス160棟)整備工事(ハウス散水管設置工事) 26年3月完成。 25年10月発注、集出荷施設整備工事	
															24	14,967		145,103			
															25		13,819	172,357			
															26			6	6,940		
															27						
															28						
															29						
															30						
															31						
															累計	310,587	13,819	317,466	6,940		
															白石市	4	C	-	4		-
24	0		33,783																		
25		▲ 5,622	19,199																		
26			1	1,231																	
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	59,836	▲ 5,622	52,983	1,231																	
白石市	5	◆C	-	4	-	1	農作業及び作物集荷用車両整備事業	白川内親地区	県	市	間接	完了	4,303	23 ~ 24						23	
															24	0		3,442			
															25		▲ 4,957				
															26						
															27						
															28						
															29						
															30						
															31						
															累計	8,400	▲ 4,957	3,442	1		

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
白石市	6	◆	C	-	4	-	1	2	沿岸部被災者 通所支援事業	白川内親 地区	県	市	間接	完了	27,000	23	~	26	23	24,840		0	地盤調査は終了。25年度内で休憩施設を建築し、完了予定である。 休憩施設建築のみ25年10月着工となっており、26年6月に完了予定である。 25年10月発注、休憩施設整備工事 26年6月完成。	
																			24	0		538		
																			25		▲ 3,240	21,060		
																			26			1		
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	24,840	▲ 3,240	21,599		1
																			名取市	28		C		-
24	75,000		55,991																					
25	2,454,961		765,357																					
26	741,285		1,666,851																					
27			407,720																					
28																								
29		▲ 374,967	▲ 53,258	53,618																				
30																								
31																								
累計	3,271,246	▲ 374,967	2,842,661	53,618																				
名取市	30		C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	45,994	23	~	27					23	
																			24	11,000		43,025		
																			25			1,280		
																			26			1,289		
																			27			399	17,007	
																			28					
																			29		▲ 17,006	▲ 17,006		
																			30					
																			31					
																			累計	63,000	▲ 17,006	45,993	1	
																			名取市	31		C	-	1
24	97,500		85,132																					
25	678,750		691,117																					
26	5,655,750		2,395,994																					
27	464,658		3,421,625																					
28	1,132,216		1,173,692																					
29	618,209	406,039	499,958																					
30	17,570	302,220	495,396																					
31																								
累計	8,664,653	708,259	8,762,914	0																				

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
名取市	32	◆	C	-	1	-	2	-	1	被災農地における早期復興技術の開発事業	農業・園芸総合研究所	県	県	直接	完了	13,069	24	~	25	23	-	-	-	24年4月、試験研究業務開始。	
																				24	5,787	-	5,787	-	
																				25	5,787	-	4,668	-	25年度で終了
																				26	-	-	-	-	
																				27	-	-	-	-	
																				28	-	-	-	-	
																				29	-	▲ 1,119	-	0	
																				30	-	-	-	-	
																				31	-	-	-	-	
																				累計	11,574	▲ 1,119	10,455	0	
																				名取市	33		C	-	1
24	1,000	-	2,973	1,027																					
25	-	-	-	-																					
26	-	-	-	-																					
27	-	-	-	-																					
28	-	-	-	-																					
29	-	▲ 1,026	-	▲ 1,026																					
30	-	-	-	-																					
31	-	-	-	-																					
累計	4,000	▲ 1,026	2,973	1																					
名取市	34		C	-	1	-	4	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	294,000	24	~	32						
																				24	5,250	-	1,567	-	
																				25	198,750	-	9,985	-	25年5月、工事発注。
																				26	8,250	-	10,984	-	26年4月、工事発注。
																				27	-	-	22,220	-	
																				28	-	-	10,642	-	28年9月、暗渠排水工事契約
																				29	-	-	5,860	-	29年4月、工事発注。
																				30	-	-	5,904	-	30年5月、工事発注。
																				31	-	-	-	-	
																				累計	212,250	0	67,142	0	
																				名取市	42	◆	C	-	1
24	16,640	-	8,509	-																					
25	10,000	-	6,210	11,921	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注																				
26	-	-	-	-																					
27	-	-	-	-																					
28	-	-	-	-																					
29	-	▲ 11,921	-	▲ 11,921																					
30	-	-	-	-																					
31	-	-	-	-																					
累計	26,640	▲ 11,921	14,719	0																					
岩沼市	19		C	-	1	-	1	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	43,714	23	~	27						
																				24	9,000	-	38,454	-	
																				25	-	-	2,560	-	25年4月塩分モニタリング業務発注
																				26	-	-	1,291	-	26年5月塩分モニタリング業務発注
																				27	-	-	1,407	8,288	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
																				28	-	-	-	0	
																				29	-	-	-	-	
																				30	-	▲ 8,286	-	▲ 8,286	
																				31	-	-	-	-	
																				累計	52,000	▲ 8,286	43,712	2	

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
岩沼市	20	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	12,093,132	24	~	32	23				25年3月、実施設計発注。																		
																		24	97,500		89,289																			
																		25	1,022,250		814,273	25年5月、工事発注。																		
																		26	4,819,500		1,873,379	26年4月、工事発注。																		
																		27	1,253,836		3,021,635	27年12月、暗渠排水工事契約。28年1月、区画整理工事契約。																		
																		28	1,128,546		891,291	28年9月、暗渠排水工事契約。																		
																		29	689,022		754,082	29年9月、工事発注。																		
																		30		33,750	750,456	30年5月、工事発注。																		
																		31																						
																		累計	9,010,654	33,750	8,194,405	0																		
																		岩沼市	21	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	玉浦中部 地区	県	県	直接	完了	416,262	24	~	28	23				24年6月、電柱移設。24年6月、工事測量業務発注。24年11月、 高度化支援業務発注。
																																				24	132,043		132,043	
25	102,450		107,906	25年7月区画整理、暗渠排水工事工事発注。																																				
26	88,425		38,700	26年8月区画整理付帯工事契約。26年6月高度化支援契約。																																				
27			33,547	28年2月区画整理付帯工事契約。																																				
28																																								
29																																								
30		▲ 10,722	▲ 10,722																																					
31																																								
累計	322,918	▲ 10,722	312,196	0																																				
岩沼市	29	◆C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	岩沼地区	県	県	直接	完了	14,278	24	~	25																			23				24年9月、ワークショップ企画運營業務発注。
																																				24	16,640		6,787	
																		25	10,080		4,473	15,460																		
																		26																						
																		27																						
																		28																						
																		29																						
																		30		▲ 15,297	▲ 15,297																			
																		31																						
																		累計	26,720	▲ 15,297	11,260	163																		
																		岩沼市	33	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	東部地域	県	市	間接	完了	3,199,914	24	~	26	23				25年1月、調査測量業務発注。25年2月、農業用機械発注。
																																				24	1,166,899		165,823	
25	1,932,786		1,329,969	25年5月RC造成工事発注。25年6月、RC(3地区)発注。																																				
26	53,706		898,034	26年5月、施設造成工事発注。7月、建築工事発注。																																				
27			▲ 160,203																																					
28																																								
29		▲ 982	▲ 2																																					
30		▲ 752,475		166,313																																				
31																																								
累計	3,153,391	▲ 753,457	2,233,621	166,313																																				
岩沼市	50	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	5,680	28	~	32																			23				
																																				24				
																		25																						
																		26																						
																		27																						
																		28	1,560		1,591	28年9月、暗渠排水工事契約																		
																		29	907	982	845	29年4月、工事発注。																		
																		30		555	956	30年8月、工事発注。																		
																		31																						
																		累計	2,467	1,537	3,392	0																		

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
東松島市	13	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	(東松島 市) 大曲地区	県	県	直接	完了	1,050	24 ~ 24	23					24年12月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。																	
																24	2,300		1,050	0																		
																25																						
																26		▲ 1,250																				
																27																						
																28																						
																29																						
																30																						
																31																						
																累計	2,300	▲ 1,250	1,050	0																		
																東松島市	14	C	-	1		-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(東松島 市) 大曲地区	県	県	直接	継続	1,659,000	23 ~ 31	23	37,500		0	24年6月、工事測量設計等業務発注。24年11月、高度化支援 業務発注。 25年8、10月区画整理工事発注。25年7、8月工事測量業務発注。 26年11月、27年1月区画整理工事契約。26年7月測量設計業務 契約。26年6月高度化支援契約。 27年6月地下水等調査業務契約。 28年8月暗渠排水工事発注。 29年9月付帯工事発注。5月から換地計画書作成開始。 30年6月区画整理付帯工事契約。30年6月高度化支援契約	
																																	24	301,425		202,041		
																																	25	720,675		328,952		
26	296,925	▲ 156,737	289,910																																			
27			88,466																																			
28			217,320																																			
29			7,454																																			
30	36,050	8,412	21,136																																			
31																																						
累計	1,392,575	▲ 148,325	1,155,279	0																																		
東松島市	15	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	(東松島 市) 西矢本地区	県	県	直接	完了	924	24 ~ 24						23															24年6月、基本計画策定業務発注。24年8月、完成。		
																					24												1,200		924			0
																					25																	
																26		▲ 276																				
																27																						
																28																						
																29																						
																30																						
																31																						
																累計	1,200	▲ 276	924	0																		
																東松島市	16	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(東松島 市) 西矢本地区	県	県	直接	継続	3,740,280	24 ~ 32	23					24年9月、測量設計・工事発注。 25年6月、工事発注。 26年7月、工事発注。 27年10月、区画整理工事契約。28年2月、暗渠排水工事契約。 28年9月、暗渠排水工事発注。 29年4月、工事発注。 30年8月、工事発注。	
																																24	121,500		54,736			
																																25	966,000		920,958			
26	1,416,000	▲ 282,540	501,744																																			
27			262,070																																			
28	114,750		466,260																																			
29	442,500		6,285																																			
30			72,413																																			
31																																						
累計	3,060,750	▲ 282,540	2,284,466	0																																		
東松島市	17	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地防災事業)	(東松島 市) 洲崎地区	県	県	直接	完了	330,000	24 ~ 26																	23				24年10月、排水機場建屋工事発注。24年12月、排水機場機械 設備工事発注。 25年3月、排水機場機械設備完成・稼働開始 26年10月、排水機場付帯工事発注。		
																																24	159,000		136,943			
																																25	82,500		69,655			
																26	13,500	▲ 7,500	40,902																			
																27																						
																28																						
																29																						
																30																						
																31																						
																累計	255,000	▲ 7,500	247,500	0																		

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
東松島市	32	C	-	6	-	1	漁港施設機能強化事業	宮戸・東名地区漁港施設用地	県	市	間接	完了	96,732	24 ~ 25	23					24年7月、測量設計・工事発注。	
															24	74,100		64,575	-		
															25			7,973	-	26年3月、完了。	
															26			0	1		
															27						
															28						
															29		▲ 1,551				
															30						
															31						
															累計	74,100	▲ 1,551	72,548	1		
															東松島市	65	C	-	4	-	1
24	176,592		31,893	-																	
25	653,621		564,855	-	25年9月～、造成工事・建設工事発注。25年5月～、測量業務発注。25年6月、地質調査発注。25年7月～農業用機械発注。26年7月～、農業用機械発注。26年7月～、本体工事発注、26年4月～、工事監理発注。																
26			156,368	-																	
27			▲ 27,389	-																	
28																					
29			▲ 34,728	-																	
30		▲ 102,099		37,115																	
31																					
累計	830,213	▲ 102,099	690,999	37,115																	
東松島市	66	C	-	4	-	2	野蒜地区農業復興総合支援事業	野蒜地区	県	市	間接	完了	28,093	24 ~ 24							
															24	21,069		16,349	-		
															25			0	4,720		
															26						
															27						
															28						
															29						
															30						
															31						
															累計	21,069	0	16,349	4,720		
															東松島市	67	C	-	1	-	6
24			0	-																	
25	4,000		0	0																	
26		▲ 4,000																			
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	4,000	▲ 4,000	0	0																	
東松島市	68	C	-	1	-	7	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	洲崎地区	県	県	直接	完了	10,872	25 ~ 26							
															24			0	-		
															25	11,000		10,368	-		
															26		▲ 128	503	1		
															27						
															28						
															29						
															30						
															31						
															累計	11,000	▲ 128	10,871	1		

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
		23	24	25	26	27	28							29	30							31	累計	
東松島市	73	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	東松島市	県	県	直接	継続	26,620	25	~	32	23				
																				24				
																				25	21,296		0	-
																				26			0	-
																				27				
																				28				
																				29				
																				30				
																				31				
																				累計	21,296		0	0
																				東松島市	78		C	-
24																								
25	277,786		80,868	-																				
26	787,078		795,672	-																				
27			47,004	-																				
28			16,233	-																				
29			▲ 31,201	-																				
30		▲ 112,563	715	43,010																				
31																								
累計	1,064,864	▲ 112,563	909,291	43,010																				
東松島市	83		C	-	4	-	4	-		宮戸地区農業 復興総合支 援事業	宮戸地区	県	市	間接	完了	174,862	25	~	29					
																				24				
																				25	31,002		8,993	-
																				26	10,238		17,666	-
																				27	89,906		29,363	-
																				28			67,883	-
																				29			6,124	1,117
																				30				
																				31				
																				累計	131,146	0	130,029	1,117
																				東松島市	84		C	-
24																								
25																								
26	761,250	452,431	53,082	-																				
27			898,781	-																				
28	1,180,059		751,867	-																				
29	685,500	1,551	829,753	-																				
30	120,624	303,750	331,885	-																				
31																								
累計	2,747,433	757,732	2,865,368	0																				



宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
東松島市	99	C	-	4	-	5	洲崎・東名地区 農業復興総合支援事業	洲崎・東名地区	県	市	間接	完了	715,852	26 ~ 29	23							
															24							
															25							
															26	19,359		19,051		27年1月～測量・地質調査・調査設計発注。		
															27	615,030		455,813		27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年10月、育苗ハウス工事発注。28年2月、農業用施設棟工事発注。		
															28			44,121		29年11月農業用施設新築工事完成。29年3月外構工事完成。		
															29			9,504		29年3月農業用機械購入。		
															30		▲ 97,500		8,400			
															31							
															累計	634,389	▲ 97,500	528,489	8,400			
															大崎市	6	C	-	4	-	1	地域資源利用施設整備事業(施設整備)
24	82,500		5,496		25年3月、基本設計書作成業務完了。																	
25	824,475		802,986		H25.7建設工事発注。H25.9監理業務発注。H26.3付帯工事(その1)完了。																	
26			63,141		H26.7建設工事増額変更、H26.9完了。H26.9監理業務完了。H26.9フォークリフト(ハイマスト、回転フォーク)完了。H26.9通風コンテナ完了。H26.11穀物荷受け用器具倉庫設計業務完了。																	
27			▲ 160,660		H27.1穀物荷受け用器具倉庫新築工事発注。H27.2穀物荷受け用器具倉庫管理業務発注。																	
28																						
29																						
30		▲ 186,000		10,012																		
31																						
累計	906,975	▲ 186,000	710,963	10,012																		
亘理町	7	C	-	4	-	1	亘理町いちごファーム造成事業	吉田地区	県	町	間接	完了	268,361	23 ~ 28								
															24	183,470	11,634	187,966				
															25		4,582	3,833		26年3月～測定機器等の発注。		
															26							
															27			3,935		27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。28年8月完了		
															28			▲ 6	3,959			
															29							
															30							
															31							
															累計	185,054	16,216	197,311	3,959			

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
亘理町	8	C	-	4	-	2	亘理町いちご 団地造成事業	吉田地区	県	町	間接	完了	9,586,632	23 ~ 28	23	79,800		69,973	-	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。	
															24	8,263,582		7,001,575	-	25年7月～外溝工事の発注。	
															25		▲ 4,582	94,485	-		
															26				-		
															27			23,938	-	27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。 28年8日完了	
															28				-		
															29		▲ 1,148,826	3	0		
															30						
															31						
															累計	8,343,382	▲ 1,153,408	7,189,974	0		
亘理町	9	C	-	4	-	3	亘理町農業用 機械施設整備 事業	吉田・荒 浜・逢隈・ 亘理町地 区	県	町	間接	完了	1,433,108	23 ~ 26	23	106,260		74,655	-	24年3月～、農業用機械発注。	
															24	689,250		479,635	-		
															25	352,240		208,932	-	25年4月～農業用機械施設の発注。	
															26	296,148		217,320	-	26年4月～農業用機械施設の発注。	
															27				-		
															28				-		
															29		▲ 204,924	1			
															30		▲ 164,145		94,286		
															31						
															累計	1,443,898	▲ 369,069	980,543	94,286		

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
亶理町	11	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	亶理地区	県	県	直接	完了	117,188	23 ~ 27	23	137,000		0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。	
															24	20,000		101,890	-		
															25			7,117	-	25年4月塩分モニタリング業務、6月調査業務発注	
															26			7,502	-	26年5月塩分モニタリング業務、10,12月調査業務発注	
															27			678	1	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。	
															28		▲ 39,812				
															29						
															30						
															31						
															累計	157,000	▲ 39,812	117,187	1		
															亶理町	33	C	-	4	-	4
24	370,316	▲ 11,634	240,006	-																	
25				-																	
26				-																	
27			347	-	27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。 28年9月完了																
28																					
29																					
30		▲ 4,336	113,993																		
31																					
累計	370,316	▲ 15,970	240,353	113,993																	
亶理町	34	C	-	4	-	5	亶理町いちご 選果場整備事 業	浜吉田地 区	県	町	間接	完了	742,749	24 ~ 25							
															24	732,215		557,060	-		
															25				-	25年10月完成	
															26						
															27						
															28						
															29						
															30		▲ 175,154		1		
															31						
															累計	732,215	▲ 175,154	557,060	1		
															亶理町	35	C	-	1	-	2
24	202,500			-																	
25	2,268,750		1,657,263	-	25年5月、工事発注。																
26	10,384,500		4,642,941	-	26年4月、工事発注																
27			4,117,153	-	27年7・9・11月、区画整理工事契約。27年10・11月、機械設備 工事契約。28年1月、暗渠排水工事等契約。																
28	2,272,916	58,977	3,828,157	-	28年6月、区画整理工事発注。28年9月暗渠排水工事発注。																
29	1,530,276	1,353,750	1,792,350	-	29年9月、工事発注。																
30			873,459	-	30年6月、工事発注。																
31																					
累計	16,658,942	1,412,727	17,039,234	0																	

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
亶理町	36	◆	C	-	1	-	2	-	1	農地整備推進 支援事業	亶理地区	県	県	直接	完了	28,943	24	~	25	23				24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。 25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注	
																				24	26,000		14,135		-
																				25	16,320		9,019		0
																				26					
																				27					
																				28		▲ 19,165			1
																				29					
																				30					
																				31					
																				累計	42,320	▲ 19,165	23,154		1
																				亶理町	39		C		-
24																									
25	37,500		22,504	-																					
26	507,750		400,918	-																					
27	538,500		660,328	-																					
28	450,000		296,270	153,730																					
29																									
30		▲ 71,300		▲ 71,300																					
31																									
累計	1,533,750	▲ 71,300	1,380,020	82,430																					
亶理町	40		C	-	1	-	4	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	荒浜地区	県	県	直接	完了	224,100	24	~	28					23	
																				24	22,350		0	-	
																				25	126,600		13,850	-	
																				26			0	-	
																				27				-	
																				28	19,125		65,968	-	
																				29			71,806	16,451	
																				30					
																				31					
																				累計	168,075	0	151,624	16,451	

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
山元町	22	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業 (山元町いちご団地化整備事業)	牛橋地区、花釜地区、笠野地区	県	町	間接	完了	6,870,012	23	~	26	23	49,470		47,250	-	24年3月、調査測量等業務発注。24年8月、施工管理業務発注。24年9月～、造成工事・建設工事発注。
																		24	4,069,565		4,016,060	-	
																		25	1,639,836		1,599,035	-	一部繰越有り(平成26年4月完了予定)
																		26			11,907	-	冠水対策工事発注
																		27				-	
																		28				-	
																		29		▲ 84,617	▲ 1,034,408	-	
																		30		▲ 521,745		512,665	
																		31					
																		累計	5,758,871	▲ 606,362	4,639,844	512,665	
山元町	24	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (水利施設整備事業)	牛橋地区	県	県	直接	完了	693,064	24	~	27	23				-	24年11月、24年12月、水路工事発注。24年7月、25年1月委託業務発注。25年2、3月補償契約。
																		24	150,000		46,609	-	25年12月、水路工事発注。25年5月、25年6月、委託業務発注。
																		25	75,000		143,719	-	25年4月、26年1月、借地契約。25年11月、補償契約。
																		26	296,025		329,470	1,227	26年5、7、10月委託業務発注。27年1月水路工事発注。27年2月機械設備工事発注。
																		27					
																		28			0	0	
																		29		▲ 1,227		▲ 1,227	
																		30					
																		31					
																		累計	521,025	▲ 1,227	519,798	0	

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
山元町	25	C	-	1	-	2	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	山元北部 地区、磯 地区、山 元東部地 区	県	県	直接	完了	144,124	24 ~ 27	23					24年8月、基本計画策定業務発注。														
															24	46,000		31,554																
															25	100,000		110,881		25年4月塩分モニタリング業務、5月計画書作成業務発注														
															26			1,289		26年5月塩分モニタリング業務発注														
															27			399	1,877	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。														
															28																			
															29		▲ 1,876		▲ 1,876															
															30																			
															31																			
															累計	146,000	▲ 1,876	144,123	1															
															山元町	36	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	磯浜漁港	県	町	間接	完了	3,028	24 ~ 25	23				25年1月、高上げ工事発注。
																														24	2,745		236	
25			535		25年3月、完了。25年11月、高上げ工事発注。26年3月、完了。																													
26			0																															
27				1,500																														
28																																		
29		▲ 474																																
30																																		
31																																		
累計	2,745	▲ 474	771	1,500																														
山元町	46	C	-	1	-	3	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	山元北部 地区	県	県	直接	継続	2,947,900	25 ~ 32																23				
																														24				
															25	578,250		65,824		26年1月、実施設計発注														
															26	453,750	791,625	345,595		26年4月、工事発注														
															27			951,166		27年2月、区画整理工事契約。														
															28	201,786		480,123		28年9月、暗渠排水工事発注。														
															29	60,075		56,574		29年9月、工事発注														
															30			37,589		30年6月、工事発注														
															31																			
															累計	1,293,861	791,625	1,936,871	0															
															山元町	47	C	-	1	-	3	農地整備推進 支援事業	山元北部 地区	県	県	直接	完了	1,623	25 ~ 25	23				
																														24				
25	13,200		1,299	11,901	25年7月ワーキング企画運営業務発注																													
26																																		
27																																		
28																																		
29		▲ 11,901		▲ 11,901																														
30																																		
31																																		
累計	13,200	▲ 11,901	1,299	0																														
山元町	48	C	-	1	-	4	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	磯地区	県	県	直接	継続	2,015,060	25 ~ 32																23				
																														24				
															25	360,000		31,073		25年11月、実施設計発注														
															26	285,750	372,000	345,122		26年7月、工事発注														
															27			393,738		27年1・2月、区画整理工事契約。														
															28	219,768		409,265																
															29	180,750	27,000	198,312		29年9月、工事発注														
															30		28,500	33,269		30年4月、工事発注														
															31																			
															累計	1,046,268	427,500	1,410,779	0															

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
山元町	49	◆	C	-	1	-	4	-	1	農地整備推進 支援事業	磯地区	県	県	直接	完了	598	25	~	25	23					
																				24					
																				25	5,840		479	5,361	25年7月ワークショップ企画運営業務発注
																				26					
																				27					
																				28					
																				29		▲ 5,361		▲ 5,361	
																				30					
																				31					
																				累計	5,840	▲ 5,361	479	0	
山元町	50		C	-	4	-	2	-		被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	町内全域	県	町	間接	完了	537,566	24	~	26	23					年度末交付決定のため、基金積立のみ実施。
																				24	108,315		0	-	
																				25	396,796		398,037	-	工事関係は全て完了、一部機械について翌年度導入有
																				26			5,135	-	田植機直播機導入
																				27					
																				28					
																				29		▲ 101,937		2	
																				30					
																				31					
																				累計	505,111	▲ 101,937	403,172	2	
山元町	61		C	-	1	-	5	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	山元東部 地区	県	県	直接	継続	18,514,400	25	~	32	23					
																				24					
																				25	150,000		968	-	26年1月, 土地利用計画検討支援業務発注
																				26	5,253,750	▲ 1,163,625	265,789	-	26年11月, 工事発注
																				27			1,823,548	-	27年8・11・12月, 28年1月, 区画整理工事契約。
																				28	4,200,487		5,822,179	-	
																				29	3,722,501	471,813	3,368,506	-	29年9月, 工事発注 30年6月, 工事発注
																				30	740,611	191,025	1,302,118	-	
																				31					
																				累計	14,067,349	▲ 500,787	12,583,108	0	

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
山元町	68	C	-	4	-	3	被災地域農業復興総合支援事業 (園芸作物用機械等整備事業)(東部・新浜地区)	新浜地区	県	町	間接	完了	2,266,204	27	~	28	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	1,100,920		1,100,920		H28.3園芸作物用機械等整備事業完了、 H28.1園芸作物用施設整備事業造成工事契約(H28分含む)、 H28.3園芸作物用施設整備事業建設工事契約(H28分含む)		
																	28	874,567		597,473		園芸作物用施設内部機械整備事業契約…H28.6契約、H28.9完了 園芸ハウス整備事業建設工事…H28.6契約、H29.2完了 園芸ハウス整備事業建設工事施工管理業務委託…H28.6契約、H29.3完了		
																	29		▲ 275,835	771				
																	30				488			
31																								
累計	1,975,487	▲ 275,835	1,699,164	488																				
山元町	69	C	-	4	-	4	被災地域農業復興総合支援事業 (園芸作物用機械等整備事業)(東部・磯地区)	磯地区	県	町	間接	完了	67,616	27	~	28	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	66,296		50,711	0	H28.3園芸作物用施設建設工事完了、H28.3園芸ハウス整備事業建設工事完了、		
																	28							
																	29		▲ 15,585		0			
																	30							
31																								
累計	66,296	▲ 15,585	50,711	0																				
松島町	22	C	-	5	-	1	漁業集落防災機能強化事業 (手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	完了	65,532	24	~	26	23					24年10月、測量・実施設計発注。		
																	24	53,340		51,801				
																	25			0				
																	26			▲ 2,652	0	26年9月履行完了		
																	27							
																	28							
																	29		▲ 4,191					
																	30							
31																								
累計	53,340	▲ 4,191	49,149	0																				
松島町	23	C	-	6	-	1	漁港施設機能強化事業(手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	完了	6,006	24	~	26	23					24年10月、測量・実施設計発注。		
																	24	4,582		4,504				
																	25			0				
																	26				0	26年9月履行完了		
																	27							
																	28							
																	29		▲ 78					
																	30							
31																								
累計	4,582	▲ 78	4,504	0																				



宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
松島町	35	C	-	1	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	磯崎地区	県	県	直接	完了	69,700	24 ~ 29	23						測量・設計に係る発注準備・調整中。		
															24	7,275		0			26年2月、調査業務・設計業務発注。		
															25	45,000		8,674					
															26			0					
															27			43,600			28年2月工事発注		
															28								
															29								
															30								
															31								
															累計	52,275	0	52,274	1				
															松島町	39	☆	F	-	3	-	1	1
24																							
25	7,638		0																				
26	0		0																				
27	2,880																						
28			1,079																				
29																							
30																							
31																							
累計	10,518	0	1,079	0																			
松島町	50	C	-	1	-	2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	手樽地区	県	県	直接	完了	25,996	28 ~ 28									
															24								
															25								
															26								
															27								
															28	26,000		25,995	5		28年8月、基本計画策定業務発注。29年3月業務完了。		
															29		▲4	▲4					
															30								
															31								
															累計	26,000	▲4	25,995	1				
															松島町	51	C	-	1	-	3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	手樽地区
24																							
25																							
26																							
27																							
28	78,750		72,090			29年2月、測量設計業務発注。																	
29	2,029,728	4,273	1,496,044			29年9月、工事発注																	
30	324,074	752,475	946,767			30年7月、工事発注																	
31																							
累計	2,432,552	756,748	2,514,901	0																			
七ヶ浜町	26	C	-	6	-	1	漁港施設機能強化事業(菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	県	町	間接	完了	4,662	23 ~ 24									
															24	0		3,497			25年3月、完成		
															25	0		0			未執行。		
															26	0		0			26年度に菖蒲田漁港内で嵩上げ工事を計画していたが、他事業の残土を受け入れ整備を行った。そのため該当事業が無くなったため、26年度に事業完了とする。		
															27	0							
															28								
															29		▲2,503						
															30								
															31								
															累計	6,000	▲2,503	3,497	0				

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
七ヶ浜町	27	C	6	2			漁港施設機能強化事業(松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	県	町	間接	完了	23,141	23 ~ 26	23	42,000				24年4月、嵩上げ工事発注。	
															24	0		14,076		25年3月、完成	
															25	0		0		未執行。	
															26	0		3,280	0	27年1月嵩上げ工事発注、27年3月完成	
															27	0					
															28						
															29		▲ 24,644				
															30						
															31						
															累計	42,000	▲ 24,644	17,356	0		
															七ヶ浜町	30	C	8	1		宮城県水産技術総合センター種苗生産施設復旧整備事業
24	1,284,916		47,386																		
25	1,714,111		2,599,633																		
26	191,367		445,484																		
27	0		59,831	1	平成28年3月完成。																
28																					
29		▲ 38,059																			
30																					
31																					
累計	3,190,394	▲ 38,059	3,152,334	1																	
七ヶ浜町	53	C	4	1		被災地域農業復興総合支援事業(七ヶ浜町農業復興共同乾燥調製施設等整備事業)	七ヶ浜町全域	県	町	間接	完了	200,908	24 ~ 27	23							
														24	5,392		4,882				
														25	116,922		24,853		7月、用地測量完了。11月、農業用機械購入完了		
														26	28,366		88,503		H27.1共同乾燥調整施設整備(建屋・プラント及び監理委託)完了		
														27	0		27,380	5,062	H28.3農業用機械格納庫、共同育苗施設完了		
														28							
														29							
														30							
														31							
														累計	150,680	0	145,618	5,062			
														七ヶ浜町	54	C	1	2		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	七ヶ浜地区
24	26,000		14,280																		
25	3,300		7,800		25年4月塩分モニタリング業務発注																
26	0		1,289		26年5月塩分モニタリング業務発注																
27	0		399	5,532	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。																
28																					
29		▲ 5,531		▲ 5,531																	
30																					
31																					
累計	29,300	▲ 5,531	23,768	1																	
七ヶ浜町	55	C	1	3	1	農地整備推進支援事業	七ヶ浜地区	県	県	直接	廃止	96	25 ~ 25								
														24	0						
														25	11,840		0	11,840	未執行。		
														26	0						
														27	0						
														28							
														29		▲ 11,763		▲ 11,763			
														30							
														31							
														累計	11,840	▲ 11,763	0	77			

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
七ヶ浜町	65	C	-	1	-	3	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	七ヶ浜地区	県	県	直接	継続	3,142,000	25	~	32	23																						
																	24																						
																	25	120,000		32,575		25年11月、実施設計発注。26年1月、工事発注。																	
																	26	898,500		818,954		26年6月、工事発注。																	
																	27	657,750		385,605		27年9月、28年2月、暗渠排水工事契約。																	
																	28	210,000		493,145		28年8月、区画整理工事発注。																	
																	29	198,750	82,500	262,101		29年9月、工事発注																	
																	30		186,000	166,670		30年8月、工事発注																	
																	31																						
																	累計	2,085,000	268,500	2,139,050	0																		
																	利府町	6	C	-	5	-	1	浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業	浜田地区	県	町	間接	完了	31,000	24	~	25	23					24年6月、測量調査設計発注。
																																		24	23,250		18,698		
25			▲ 1,784	6,336	26年3月、完了。																																		
26			0																																				
27																																							
28																																							
29																																							
30																																							
31																																							
累計	23,250	0	16,914	6,336																																			
利府町	7	C	-	5	-	2	須賀地区漁業 集落防災機能 強化事業	須賀地区	県	町	間接	完了	75,000	24	~	25																		23					24年6月、測量調査設計発注。
																																		24	56,250		31,001		
																	25			▲ 1,666	26,915	26年3月、完了。																	
																	26			0																			
																	27																						
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	31																						
																	累計	56,250	0	29,335	26,915																		
																	利府町	8	C	-	6	-	1	浜田漁港施設 用地高上げ事 業	浜田地区	県	町	間接	完了	1,000	24	~	25	23					24年6月、測量調査設計発注。
																																		24	750		325		
25			1	424	26年3月、完了。																																		
26			0																																				
27																																							
28																																							
29																																							
30																																							
31																																							
累計	750	0	326	424																																			
利府町	9	C	-	6	-	2	須賀漁港施設 用地高上げ事 業	須賀地区	県	町	間接	完了	1,000	24	~	25																		23					24年6月、測量調査設計発注。
																																		24	750		155		
																	25			0	595	26年3月、完了。																	
																	26			0																			
																	27																						
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	31																						
																	累計	750	0	155	595																		

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
利府町	10	C	-	6	-	3	須賀漁港護岸等機能強化事業	須賀地区	県	町	間接	完了	50,000	24 ~ 25	23					24年6月、測量調査設計発注。															
															24	37,500		16,662																	
															25			▲ 8,454	29,292	26年3月、完了。															
															26			0																	
															27																				
															28																				
															29																				
															30																				
															31																				
															累計	37,500	0	8,208	29,292																
															利府町	17	C	-	6	-	4	浜田漁港臨港道路整備事業	浜田地区	県	町	間接	完了	4,000	24 ~ 25	23					25年1月、測量調査設計発注。
																														24	3,000		2,145		
25			▲ 145	1,000	26年3月、完了。																														
26			0																																
27																																			
28																																			
29																																			
30																																			
31																																			
累計	3,000	0	2,000	1,000																															
利府町	20	C	-	6	-	5	須賀漁港臨港道路整備事業	須賀地区	県	町	間接	完了	4,000	24 ~ 25																23					25年1月、測量調査設計発注。
																														24	3,000		1,712		
															25			▲ 423	1,711	26年3月、完了。															
															26			0																	
															27																				
															28																				
															29																				
															30																				
															31																				
															累計	3,000	0	1,289	1,711																
															女川町	12	C	-	5	-	1	漁業集落防災機能強化測量調査設計事業	指ヶ浜地区他14地区	県	町	間接	完了	991,291	23 ~ 30	23	48,225		0		24年7月、マスタープラン検討業務発注。
																														24	695,250		53,668		
25			46,067		H25.5天石原浜地区測量調査設計契約締結																														
26			368,908		H25.6離半島部基本設計業務発注、H26.1小屋取基本設計発注 H26.10被災跡地実施設計契約締結、H26.11修正基本設計契約締結																														
27			59,062		H26.11不動産鑑定評価業務発注 H27.8修正基本設計業務の変更契約締結、H27.10補償算定調査業務発注、H27.11小屋取地区実施設計業務発注																														
28			▲ 57,882		H28.4修正基本設計業務契約、H28.9被災跡地実施設計業務変更契約、H28.12小屋取地区実施設計業務変更契約																														
29			138,145		H29.7修正基本設計業務変更契約、H30.1被災跡地実施設計業務																														
30			135,500		H30.4被災跡地実施設計業務変更契約																														
31																																			
累計	743,475	0	743,468	7																															
女川町	13	C	-	6	-	1	漁港施設機能強化測量調査設計事業	町内全域	県	町	間接	完了	48,000	23 ~ 24																23	8,625		0		24年7月、測量調査・実施設計発注。(H25.2完了)
																														24	27,375		16,329	19,671	
															25																				
															26																				
															27																				
															28																				
															29																				
															30																				
															31																				
															累計	36,000	0	16,329	19,671																

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
女川町	46	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業	指ヶ浜漁港 外11漁港	県	町	間接	完了	128,000	24	~	25	23				24年11月~、嵩上げ工事発注。 26年3月、完了。																			
																		24	96,000		91,798																				
																		25			▲3,702		7,904																		
																		26																							
																		27																							
																		28																							
																		29																							
																		30																							
																		31																							
																		累計	96,000	0	88,096		7,904																		
																		女川町	92	☆	F		-	3	-	1	-	1	県	県	直接	継続	31,341	25	~	32	23				
																																					24				
25	16,825		13,440	-																																					
26																																									
27	8,247																																								
28			1,135																																						
29																																									
30																																									
31																																									
累計	25,072	0	14,575	0																																					
女川町	121	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(女川漁港環境整備事業)	小乗浜地区	県	県	直接	廃止	55,000	26	~	29					23																		未執行。	
																						24																			
																		25																							
																		26	41,250		0																				
																		27																							
																		28																							
																		29				41,250																			
																		30																							
																		31																							
																		累計	41,250	0	0	41,250																			
																		南三陸町	10	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南三陸地区	県	県	直接	完了	41,499	23	~	24	23	36,500	0			24年5月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。
																																				24	5,000		41,498		
25																																									
26																																									
27																																									
28																																									
29		▲1		▲1																																					
30																																									
31																																									
累計	41,500	▲1	41,498	1																																					
南三陸町	11	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	南三陸地区	県	県	直接	継続	3,972,000	24	~	32																			23				25年2月、実施設計発注。 25年8月、工事発注。 26年4月、工事発注。 27年3月、区画整理工事契約。27年10月、集落道路工事契約。 28年7月、区画整理工事発注。 29年9月、工事発注。 30年8月、工事発注。	
																																				24	159,000		92,220		
																		25	522,000		413,461																				
																		26	1,601,250		987,224																				
																		27			367,545																				
																		28	215,100		462,625																				
																		29	228,948	15,552	279,442																				
																		30	225,000	8,250	283,879																				
																		31																							
																		累計	2,951,298	23,802	2,886,396	0																			

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南三陸町	26	C	-	6	-	1	漁港施設機能強化事業(①) 港漁港	港漁港	県	町	間接	完了	29,526	24 ~ 28	23					24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
															24	14,963		14,612		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。	
															25			0		H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了	
															26	10,851		7,532			
															27						
															28						
															29		▲ 3,670				
															30						
															31						
															累計	25,814	▲ 3,670	22,144	0		
															南三陸町	27	C	-	6	-	2
24	15,291		15,291		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。																
25			0		H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了																
26	7,416		5,866																		
27																					
28	3,424		4,133																		
29																					
30																					
31																					
累計	26,131	0	25,290	0																	
南三陸町	28	C	-	6	-	3	漁港施設機能強化事業(③) ばなな漁港	ばなな漁港	県	町	間接	完了	43,601	24 ~ 31							
															24	32,700		31,632		26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。	
															25		▲ 19,441				
															26			0			
															27			4,863		27年10月、残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))完了	
															28						
															29						
															30			9,920	5,726	30年11月、舗装・嵩上げ工事完了	
															31						
															累計	32,700	0	26,974	5,726		
															南三陸町	29	C	-	6	-	4
24	9,611		7,527		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。																
25			0																		
26			0																		
27																					
28	1,667		1,036		28.8工事契約 29.9完成予定																
29				2,715																	
30																					
31																					
累計	11,278	0	8,563	2,715																	
南三陸町	30	C	-	6	-	5	漁港施設機能強化事業(⑤) 葦の浜漁港	葦の浜漁港	県	町	間接	継続	34,774	24 ~ 32							
															24	18,275		9,272		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。	
															25			0			
															26			0			
															27						
															28	7,805		14,835		28.8工事契約 29.9完成予定	
															29						
															30						
															31						
															累計	26,080	0	24,107	0		

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南三陸町	31	C	-	6	-	6	漁港施設機能強化事業(⑥) 清水漁港	清水漁港	県	町	間接	完了	9,868	24 ~ 28	23					25年9月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
															24	9,957		0		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。	
															25			5,943			
															26			0			
															27						
															28			1,458			
															29		▲ 2,556				
															30						
															31						
															累計	9,957	▲ 2,556	7,401	0		
															南三陸町	32	C	-	6	-	7
24	13,038		7,320		26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。																
25			1,012																		
26			0																		
27																					
28	544				未発注																
29																					
30																					
31																					
累計	13,582	0	8,332	0																	
南三陸町	33	C	-	6	-	8	漁港施設機能強化事業(⑧) 平磯漁港	平磯漁港	県	町	間接	完了	12,873	24 ~ 25							
															24	9,678		10,363		26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(嵩上げ工事))有り(発注予定)。	
															25			▲ 709			
															26			0			
															27						
															28						
															29		▲ 24				
															30						
															31						
															累計	9,678	▲ 24	9,654	0		
															南三陸町	34	C	-	6	-	9
24	14,012		13,884		26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。																
25			▲ 1,390																		
26			▲ 75																		
27																					
28																					
29				1,593																	
30																					
31																					
累計	14,012	0	12,419	1,593																	
南三陸町	35	C	-	6	-	10	漁港施設機能強化事業(⑩) 藤浜漁港	藤浜漁港	県	町	間接	継続	5,162	24 ~ 32							
															24	2,785		2,785		26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。	
															25			▲ 567			
															26			0			
															27						
															28	1,086				未発注	
															29						
															30						
															31						
															累計	3,871	0	2,218	0		

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
南三陸町	36	C	-	6	-	11	漁港施設機能強化事業(⑪) 石浜漁港	石浜漁港	県	町	間接	完了	18,153	24	~	29	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。		
																	24	13,614		12,102		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。		
																	25			▲ 14				
																	26			0				
																	27							
																	28							
																	29				1,526			
																	30							
																	31							
																	累計	13,614	0	12,088	1,526			
																	南三陸町	37	C	-	6	-	12	漁港施設機能強化事業(⑫) 稲淵漁港
24	15,687		7,111		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。																			
25			0																					
26			0																					
27																								
28																								
29		▲ 8,576																						
30																								
31																								
累計	15,687	▲ 8,576	7,111	0																				
南三陸町	38	C	-	6	-	13	漁港施設機能強化事業(⑬) 館浜漁港	館浜漁港	県	町	間接	完了	21,693	24	~	29								
																	24	7,385		5,925		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。		
																	25			0				
																	26			0				
																	27							
																	28	8,884		8,468		28.8工事契約 29.8完成予定		
																	29				1,876			
																	30							
																	31							
																	累計	16,269	0	14,393	1,876			
																	南三陸町	39	◆	C	-	1	-	2
24	8,080		7,872		25年4月課題検討業務発注。6月ワークショップ企画運営業務発注。																			
25	6,240		5,723	725																				
26																								
27																								
28																								
29		▲ 725		▲ 725																				
30																								
31																								
累計	14,320	▲ 725	13,595	0																				
南三陸町	93	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(田の浦地区農業機械施設整備事業)	田の浦地区	県	町	間接	完了	22,892	25	~								
																	24							
																	25	17,169		11,709	5,460	H26.3 農業機械及び機械格納庫、導入建設済み		
																	26							
																	27							
																	28							
																	29							
																	30							
																	31							
																	累計	17,169	0	11,709	5,460			



宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
南三陸町	94	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(きく生産施設等整備事業)	波伝谷・在郷・田尻畑地区等	県	町	間接	完了	46,193	25	~	26	23							
																		24							
																		25	84,144		33,433		H26.3~8 農業施設建設、H26.6~7 収穫機械導入		
																		26			691	520	H25年度分契約済額の訂正等		
																		27		▲ 49,500					
																		28							
																		29							
																		30							
																		31							
																		累計	84,144	▲ 49,500	34,124	520			
																		南三陸町	100	◆	C	-	7	-	3
24																									
25																									
26	29,600		26,835	-	予備設計業務契約済み																				
27			2,765		27年11月設計業務完了																				
28																									
29																									
30																									
31																									
累計	29,600	0	29,600	0																					
南三陸町	126	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業機械施設整備事業)	板橋、泊浜、田表、西戸川、在郷地区	県	町	間接	完了	574,923	26	~	28								
																		24							
																		25							
																		26	344,776		279,369	-	H27.2水稲乾燥調製施設建設工事契約(H27分含む)、H27.3機械格納庫、農業機械の導入		
																		27	102,165		137,610		H27.4 ネギ集荷調製施設建設工事(H26分)、ネギ収穫調製機械等導入、水稲収穫機械導入。 H27.8 水稲乾燥調製施設附帯工事、ネギ附帯工事 H27.9 水稲乾燥調製施設建設、ネギ集荷調製施設建設、収穫機械等導入 H28.1 機械格納庫附帯工事		
																		28							
																		29							
																		30		▲ 15,750		14,212			
																		31							
																		累計	446,941	▲ 15,750	416,979	14,212			

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
南三陸町	141	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業(廻館地区)	志津川地区	県	町	間接	完了	269,669	27 ~ 30	23									
																24									
																25									
																26									
																27	132,708	49,500	60,417		H28.3 ホウレンソウ生産施設建設工事契約済み。農業機械導入契約済み。				
																28	6,439		61,989		H28.9 ホウレンソウ生産施設建設工事。H29.3 農業機械導入。H29.3 ホウレンソウ生産施設付帯工事				
																29			54,260		H29.1 生産施設建設工事契約済み、H29.6 生産施設完成予定。H29.3 農業機械導入。				
																30			252	11,729	H29.6 コンバイン等導入。				
																31					H30.3 水稲乾燥調製施設建設工事完了。				
																累計	139,147	49,500	176,918	11,729					
南三陸町	143	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(志津川漁港 漁港環境整備事業)	志津川地区	県	県	直接	完了	1,592,000	27 ~ 29	23									
																24									
																25									
																26									
																27	1,194,000		973,151		28年2月工事発注				
																28									
																29									
																30				220,849					
																31									
																累計	1,194,000	0	973,151	220,849					
南三陸町	144	C	-	1	-	3	-	志津川漁港養浜事業	志津川地区	県	県	直接	完了	271,453	27 ~ 29	23									
																24									
																25									
																26									
																27	163,200		163,200		28年2月工事発注				
																28	53,962								
																29				53,962					
																30									
																31									
																累計	217,162	0	163,200	53,962					
南三陸町	147	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	南三陸町	県	県	直接	継続	50,148	27 ~ 32	23									
																24									
																25									
																26									
																27	40,118								
																28				4,381					
																29									
																30									
																31									
																累計	40,118	0	4,381	0					

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。																	
									都道県 交付分	各年度 別合計	23	1,709,699	0	242,211	0		
											24	25,676,466	0	17,700,281	20,702		
											25	21,566,738	0	18,002,085	148,882		
											26	41,670,038	0	21,446,329	68,480		
											27	8,993,091	0	21,930,434	251,151		
											28	13,578,035	0	19,652,357	160,403		
											29	12,602,750	0	11,125,373	280,567		
											30	3,127,154	0	7,597,992	1,367,314		
											31	0	0	0	0		
									172,874,286	都道県交付分 計		128,923,971	0	117,697,062	2,297,499		
									市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		
											24	0	0	0	0		
											25	0	0	0	0		
											26	0	0	0	0		
											27	0	0	0	0		
											28	0	0	0	0		
											29	0	0	0	0		
											30	0	0	0	0		
											31	0	0	0	0		
									0	市町村交付分 計		0	0	0	0		
									都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,709,699	0	242,211	0		
											24	25,676,466	0	17,700,281	20,702		
											25	21,566,738	0	18,002,085	148,882		
											26	41,670,038	0	21,446,329	68,480		
											27	8,993,091	0	21,930,434	251,151		
											28	13,578,035	0	19,652,357	160,403		
											29	12,602,750	0	11,125,373	280,567		
											30	3,127,154	0	7,597,992	1,367,314		
											31	0	0	0	0		
									172,874,286	合計		128,923,971	0	117,697,062	2,297,499		

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
		1	2	3	4	5	6	7																																		
仙台市	63	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	仙台市	県	県	直接	継続	501,130	25	~	32	23																							
																			24																							
																			25	400,904		1,160																				
																			26			664																				
																			27			308,523																				
																			28			0																				
																			29			0																				
																			30			0																				
																			31																							
																			累計	400,904	0	310,347	0																			
																			石巻市	42		D		1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	大街道石巻港線	県	県	直接	継続	1,700,000	23	~	31	23	24,800		0	24年6月、道路詳細設計契約。
																																						24			9,432	
25	992,000		6,700	25年8月、道路用地測量業務委託契約。																																						
26	193,750		109,046	26年4月、用地買収開始。27年3月、道路改築工事契約。																																						
27			43,632	用地買収及び工事継続施工中。																																						
28			156,532	用地買収及び工事継続施工中。																																						
29		▲ 232,550	263,376	用地買収及び工事継続施工中。																																						
30			▲ 40,767	工事継続中																																						
31																																										
累計	1,210,550	▲ 232,550	547,951																																							
石巻市	100		D		1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線②工区	県	県	直接	継続	22,884,684	24	~	32																				23				24年7月、道路予備設計契約。
																																						24	160,425		18,672	
																			25	8,654,425		168,976	25年7月、道路用地測量・道路詳細設計・橋梁予備設計業務委託契約。																			
																			26	1,957,650		263,287	26年11月、用地買収開始。																			
																			27	2,735,750		798,765	用地買収継続中																			
																			28			2,752,830	用地買収継続中、道路改築工事契約。																			
																			29			3,544,075	用地買収継続中、道路改築工事契約。																			
																			30			2,873,135	用地買収継続中、道路改築工事契約。																			
																			31	1,875,500																						
																			累計	15,383,750	0	10,419,740																				
																			石巻市	101		D		1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線③工区	県	県	直接	継続	1,502,800	24	~	32	23				24年7月、道路予備設計契約。
																																						24	19,375		5,109	
25	759,500		35,962	25年10月、道路用地測量・道路設計業務委託契約。																																						
26	166,625		▲ 2,181	26年6月、道路詳細設計業務委託契約。																																						
27	219,170		4,861	用地交渉等継続中																																						
28			30,905	用地交渉等継続中																																						
29			6,775	用地交渉等継続中																																						
30			13,818	用地買収継続中、道路改築工事契約。																																						
31																																										
累計	1,164,670	0	95,249																																							
石巻市	102		D		1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線④⑤工区	県	県	直接	継続	11,274,394	24	~	32																				23				24年7月、道路予備設計契約。
																																						24	827,700		74,472	
																			25	2,117,300		30,117	25年12月、道路地質調査業務委託契約。																			
																			26	271,250		193,242	26年11月、道路改築工事契約。																			
																			27	2,271,525		42,312	工事施工継続中																			
																			28			1,067,781	工事施工継続中																			
																			29		155,000	2,237,002	用地買収及び工事施工継続中																			
																			30			1,357,346	用地買収継続中、道路改築工事契約。																			
																			31	1,015,491																						
																			累計	6,503,266	155,000	5,002,272																				

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																	23
石巻市	103	D-1-6-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(桃の浦)	県	県	直接	廃止	10,396	24~28	23						まちづくり計画の変更に伴い、計画を見直し中。
											24	275,900		13,918			
											25			▲9,411			
											26			0			
											27			0			
											28		▲267,843	3,550	0		
											29						
											30						
											31						
											累計	275,900	▲267,843	8,057	0		
											石巻市	104	D-1-7-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(小網倉浜)	県	県
24	354,175		15,645														
25	310,000		69,099			25年12月詳細設計契約。26年用地測量、地質調査契約。											
26	157,325		30,215			26年10月林地開発委託契約。27年3月事業認定委託契約。											
27	170,500		213,046			27年7月用地監理業務委託契約。27年11月改良工事契約。											
28		224,750	808,845			29年2月改良工事契約。											
29			61,145			29年7月改良工事契約。											
30	93,000		106,329			改良工事の推進。											
31																	
累計	1,085,000	224,750	1,304,324	0													
石巻市	105	D-1-8-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(給分浜)	県	県	直接	継続	3,950,000	24~32							
											24	666,500		39,940			
											25	348,750		41,105			25年11月詳細設計契約。26年1月用地測量契約。
											26	155,000		44,407			27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。
											27	511,500		2,473			27年7月用地監理業務委託契約。28年1月建物調査業務委託契約。
											28			92,646			29年2月道路詳細設計業務委託契約。
											29			85,314			29年8月改良工事契約。
											30		345,953	211,381			29年9月用地監理業務委託契約。
											31	429,046					29年11月事業認定委託契約。
											累計	2,110,796	345,953	517,266	0		30年12月改良工事契約。
											石巻市	106	D-1-9-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(十八成浜)	県	県
24	638,600		44,225														
25	387,500		38,520			25年12月詳細設計契約。用地測量契約。											
26	275,900		26,263			27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。											
27	619,225		79,795			27年12月橋梁下部工工事契約。28年1月用地総合支援業務契約。											
28			437,155			28年11月改良工事契約。29年2月橋梁上部工工事契約。											
29			169,070			29年5月建物等調査再算定業務委託契約。											
30			660,328			29年6月用地補償総合技術業務契約。29年8月改良工事契約。											
31	310,000					29年11月道路修正設計業務契約。											
累計	2,231,225	0	1,455,356	0		30年5月改良工事契約。											
石巻市	107	D-1-10-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(雄勝)	県	県	直接	継続	5,204,000	24~32							
											24	155,000		23,976			
											25	914,500		75,779			25年12月調査設計契約。26年2月用地測量、地質調査契約。
											26	1,937,500		18,508			26年4月道路詳細設計契約。26年10月用地測量契約。
											27	761,050		▲33,917			
											28			334,368			29年3月道路修正設計業務契約。橋梁下部工工事契約。
											29			427,593			改良工事及び橋梁下部工工事の推進。
											30			387,714			改良工事の推進。
											31						
											累計	3,768,050	0	1,234,021	0		

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																	23
石巻市	108	D-1-11-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(相川)	県	県	直接	継続	8,371,000	24 ~ 32	23						24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。25年2月橋梁予備設計・土質調査契約。
											24	209,250		40,524		25年12月詳細設計、地質調査契約。26年1月橋梁詳細設計契約。	
											25	530,875		137,706			
											26	1,395,000		300,816		26年9月用地測量業務契約。27年1月トンネル工事契約。	
											27	1,044,700		369,582		27年12月用地補償総合技術業務委託、橋梁下部工事契約。	
											28	824,600	1,120,649	2,049,637		28年5月橋梁下部工事契約。28年10月道路改良工事契約。	
											29			1,318,234		改良工事及び橋梁下部工事の推進。	
											30	227,850		963,298		30年12月改良工事契約。	
											31	751,750					
											累計	4,984,025	1,120,649	5,179,797	0		
											石巻市	109	D-1-12-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川杜鹿線(鮫浦)	県	県
24	387,500		13,295		25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地測量契約。												
25	465,000		60,127		26年10月林地開発委託契約。												
26	232,500		22,199		27年7月用地監理業務委託契約。28年1月詳細設計業務契約。												
27	232,500		31,075		28年6月改良工事契約。28年12月改良工事契約。												
28			284,216		30年1月改良工事契約。												
29			380,165		30年10月改良工事契約。												
30			39,359														
31																	
累計	1,317,500	0	830,436	0													
石巻市	110	D-1-13-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川杜鹿線(大谷川)	県	県	直接	継続	1,450,000	24 ~ 31							
											24	23,250		14,193		25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地測量契約。	
											25	491,350		42,036		26年10月林地開発委託契約。	
											26	465,000		7,113		27年7月用地監理業務委託契約。28年1月用地測量業務契約。	
											27	144,150		14,259		28年12月改良工事契約。	
											28			309,931		改良工事の推進。	
											29			172,066		30年10月改良工事契約。	
											30			265,508			
											31						
											累計	1,123,750	0	825,106	0		
											石巻市	111	D-1-14-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川杜鹿線(谷川浜)	県	県
24	23,250		12,008		26年2月詳細設計、地質調査契約。26年3月用地測量契約。												
25	427,800		76,524		26年10月林地開発委託契約。												
26	246,450		13,716		27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。												
27	232,500		25,682		28年6月橋梁下部工事契約。28年9月橋梁上部工事契約。												
28			566,154		29年10月改良工事契約。29年10月橋梁下部外工事契約。												
29			81,041		改良工事の推進。												
30			91,135														
31	116,250																
累計	1,046,250	0	866,260	0													
石巻市	112	D-1-15-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(湊他)	県	県	直接	継続	2,330,000	24 ~ 31							
											24	17,825		17,825		26年1月橋梁詳細設計契約。	
											25	532,425		19,478		26年12月公管金協定。	
											26	387,500		179,258		27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。	
											27	635,500		78,270		29年3月歩道橋工事契約。	
											28			541,351		29年7月改良工事契約。29年7月建物等調査再算定業務委託契約。	
											29	193,750		535,099		改良工事の推進。	
											30	38,750					
											31						
											累計	1,805,750	0	1,371,281	0		

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	113	D - 1 - 16 -	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)石巻雄勝線(藤の巻)	県	県	直接	継続	2,360,000	24 ~ 32	23					24年6月道路詳細設計契約。24年10月道路測量業務契約。24年12月道路用地測量業務契約。
											24	38,750		17,699		- 道路測量設計。用地測量業務を前年度から継続して実施。
											25	740,900		862		- 河川事業と計画調整中。
											26	697,500		0		- 河川事業と計画調整中。
											27	465,000		0		- 用地補償を推進。
											28		▲ 1,077,556	1,600		- 30年2月工事協定締結。
											29			124,593		- 改良工事の推進。
											30			167,101		
											31	387,500				
											累計	2,329,650	▲ 1,077,556	311,855	0	
											石巻市	264	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	石巻市	県
24																
25	1,022,204		29,678													
26			51,619													
27			268,411													
28			6,782													
29			69,987													
30		0	18,564	0												
31																
累計	1,022,204	0	445,041	0												
石巻市	303	D - 1 - 17	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)釜谷大須雄勝線(伊勢畑)	県	県	直接	継続	2,876,000	25 ~ 31						
											24					
											25	77,500		34,317		26年2月測量・詳細設計契約。
											26	488,250		4,315		26年3月橋梁詳細設計契約。
											27	357,275		14,009		27年6月建物調査算定業務委託契約。27年7月用地監理業務委託契約。
											28	375,875		534,419		28年5月工事委託協定締結。28年12月道路修正設計業務契約。
											29			457,325		改良工事の推進。
											30	620,000		427,433		改良工事の推進。
											31	310,000				
											累計	2,228,900	0	1,471,818	0	
											石巻市	333	◆ D - 22 - 5 - 1	防災公園事業基本計画策定費	南浜地区	県
24																
25																
26	16,000		12,172		26年7月公園基本計画契約。											
27	0		7	3,821	27年9月公園基本計画完了。											
28			0													
29																
30		▲ 3,821		▲ 3,821												
31																
累計	16,000	▲ 3,821	12,179	0												
石巻市	368	D - 22 - 5 -	都市公園整備事業(防災公園)(整備事業)	石巻南浜津波復興祈念公園	県	県	直接	継続	1,372,347	26 ~ 32						
											24					
											25					
											26					
											27	36,589	0	16,415		地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済。
											28	71,211		16,876		実施設計H28.6契約済。
											29	16,350	36,750	80,056		H30.3基盤整備工事契約済。
											30	210,000	16,475	217,275		
											31	450,750				
											累計	784,900	53,225	330,622	0	





宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
		1	2	3	4	5	6	7															
塩竈市	62	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	塩竈市	県	県	直接	継続	183,970	25	~	32	23				
																			24				
																			25	39,788		5,160	
																			26			664	
																			27			10,800	
																			28			0	
																			29			0	
																			30		107,387	10,765	
																			31				
																			累計	39,788	107,387	27,389	0
																			気仙沼市	23	D	-	1
24	1,162,500		45,303																				
25	775,000		599,165																				
26	218,550		846,623																				
27	0		623,912																				
28	0		27,991	27,006																			
29																							
30		▲ 27,006	▲ 27,006																				
31																							
累計	2,170,000	▲ 27,006	2,142,994	0																			
気仙沼市	24	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	片浜鹿折線	県	県	直接	継続	420,000	23	~	31	23					
																		24	0		7,750		
																		25	228,625		800		
																		26	89,125		212,450		
																		27	0		▲ 96,953		
																		28			19,460		
																		29			797		
																		30			18,752		
																		31					
																		累計	325,500	0	163,056		
																		気仙沼市	139	★	F	-	4
24																							
25	981,872		14,760																				
26			664																				
27			23,256																				
28			0																				
29			41,023																				
30		▲ 36,548	339,772																				
31																							
累計	981,872	▲ 36,548	419,475	0																			
名取市	43	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜亘理線(閉上)	県	県	直接	継続	280,000	24	~	31						
																		24	38,750		14,566		
																		25			▲ 6,236		
																		26	147,250		8,029		
																		27	31,000		12,499		
																		28			23,790		
																		29			50,589		
																		30					
																		31					
																		累計	217,000	0	103,237	0	

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
名取市	44	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	名取駅関 上線	県	県	直接	完了	8,401	24	~	24	23				24年9月、道路詳細設計契約。
																		24	23,250		11,490	
																		25			▲ 4,980	
																		26				
																		27	0	0		16,740
																		28				
																		29				
																		30		▲ 16,740		▲ 16,740
																		31				
																		累計	23,250	▲ 16,740	6,510	0
																		名取市	52	★	F	-
24																						
25	121,780		5,160																			
26			10,264																			
27			18,063																			
28			0																			
29			57,422																			
30		50,365	11,245																			
31																						
累計	121,780	50,365	102,154	0																		
岩沼市	22	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)岩沼 海浜緑地 線(二の 倉)	県	県	直接	完了	1,639,686	24	~	29					
																		24	46,500		42,150	
																		25	498,325	18,600	232,919	
																		26	423,925	85,250	517,154	
																		27	310,000		209,275	
																		28			306,152	
																		29			▲ 36,894	111,844
																		30		▲ 111,844		▲ 111,844
																		31				
																		累計	1,278,750	▲ 7,994	1,270,756	0
																		岩沼市	30	D	-	1
24	38,750		16,497																			
25	201,500	▲ 18,600	54,857																			
26	85,250	▲ 85,250	111,667																			
27			▲ 44,626																			
28			48,642	34,614																		
29			▲ 1																			
30		▲ 34,614		▲ 34,614																		
31																						
累計	325,500	▲ 138,464	187,036	0																		
岩沼市	31	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (防災公園) (整備事業)	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	完了	1,360,277	24	~	30					
																		24	60,000		12,448	
																		25	225,000		23,365	
																		26	225,000		27,884	
																		27	511,500	▲ 1,292	487,422	
																		28			428,761	
																		29			28,210	
																		30			0	12,118
																		31				
																		累計	1,021,500	▲ 1,292	1,008,090	12,118

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
岩沼市	36	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (防災公園) (用地費)	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	完了	11,238	25	~	27	23				
																		24				
																		25	3,333		0	
																		26			0	
																		27	2,866	1,292	7,491	
																		28			0	
																		29			0	
																		30				
																		31				
																		累計	6,199	1,292	7,491	0
																		27年8月用地契約				
岩沼市	51	◆	D	-	22	-	1	-	1	県	県	直接	完了	16,000	28	~	29	23				
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
																		28	12,800	0	10,424	
																		29			2,110	
																		30				266
																		31				
																		累計	12,800	0	12,534	266
																		契約済。 30年3月工事完了				
岩沼市	41	★	F	-	4	-	1	-	1	県	県	直接	継続	203,408	25	~	32	23				
																		24				
																		25	250,726		5,160	
																		26			11,864	
																		27				
																		28			27,630	
																		29				
																		30		▲ 88,000	7,886	
																		31				
																		累計	250,726	▲ 88,000	52,540	0
東松島市	33	D	-	1	-	1	-	-	-	県	県	直接	継続	5,233,000	24	~	32	23				
																		24	549,475		14,029	
																		25	387,500		49,612	
																		26	688,975		403,061	
																		27	1,034,625		▲ 220,310	
																		28			717,794	
																		29		4,713	988,056	
																		30	460,287		1,148,320	
																		31	387,500			
																		累計	3,508,362	4,713	3,100,562	0
																		24年7月道路詳細設計契約。 25年11月軟弱地盤解析契約。25年12月用地測量契約。 26年10月道路改良工事契約。 債務工事を推進 債務工事を推進 債務工事を推進				
東松島市	34	D	-	1	-	2	-	-	-	県	県	直接	継続	4,612,000	24	~	32	23				
																		24	582,025		209,767	
																		25	193,750		74,482	
																		26	82,150		309,274	
																		27	1,670,125		21,400	
																		28	0	558,000	778,329	
																		29			696,661	
																		30			118,815	
																		31	103,850			
																		累計	2,631,900	558,000	2,208,728	0
																		24年5月仮橋設計契約。24年6月橋梁予備設計契約。24年8月道 路詳細設計。地質調査契約。24年10月仮橋設置工事契約。 25年11月橋梁詳細設計契約。12月用地測量契約。 27年3月橋梁下部工事契約及び軟弱地盤解析業務契約。 27年12月改良工事契約。28年3月道路修正設計業務契約。 道路改良工事を推進 29年6月護岸修正設計業務委託契約。 30年12月橋梁上部工事契約				

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
東松島市	35	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 線	県	県	直接	継続	5,570,476	24 ~ 32	23					25年2月、道路測量・道路詳細設計契約。																
																24	69,750		36,222			25年12月、道路用地測量・橋梁予備設計業務委託契約。															
																25	487,475		45,278			26年4月、用地買収開始。															
																26	1,046,250		104,792			27年6月、橋梁下部工事契約。H28.2道路改良工事契約。															
																27	2,573,000		314,407			用地買収及び工事継続施工中。															
																28		▲ 558,000	1,092,786			用地買収及び工事継続施工中。															
																29			610,245			工事継続施工中。															
																30			875,771																		
																31	348,750																				
																累計	4,525,225	▲ 558,000	3,079,501																		
																東松島市	71	◆	D	-	22	-	1	-	1	県	県	直接	完了	14,109	25 ~ 27	23			0		
																																24			0		
25	16,000		8,280			25年6月公園基本設計契約。																															
26			3,007																																		
27			0			27年2月公園基本設計完了																															
28			0																																		
29		▲ 4,713																																			
30																																					
31																																					
累計	16,000	▲ 4,713	11,287	0																																	
東松島市	74	★	F	-	4	-	1	-	1	県	県	直接	継続	647,516	25 ~ 32																	23					
																																24					
																25	518,012		8,360																		
																26			664																		
																27			27,743																		
																28			87,951																		
																29			2,223																		
																30		0	80,179																		
																31																					
																累計	518,012	0	207,120	0																	
																東松島市	107	D	-	22	-	1	-	-	-	県	県	直接	継続	467,936	26 ~ 30	23			0		
																																24			0		
25			0																																		
26	24,000		18,403			27年3月公園実施設計契約。																															
27	180,895		▲ 567			28年2月公園造成工事契約。																															
28	146,056		87,582																																		
29			170,949																																		
30			73,765																																		
31																																					
累計	350,951	0	350,132	0																																	
東松島市	108	◆	D	-	22	-	1	-	2	県	県	直接	継続	818,217	26 ~ 30																	23			0		
																																24			0		
																25			0																		
																26	38,400		29,447			27年3月公園実施設計契約。															
																27	344,398		4,782			28年2月公園造成工事契約。															
																28	271,775		77,973																		
																29			275,945																		
																30			114,609																		
																31																					
																累計	654,573	0	502,756	0																	

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
東松島市	115	D	-	22	-	2	-	都市公園整備事業(防災公園:用地費)	矢本海浜緑地地区	県	県	直接	完了	827	27	~	28	23				
																		24				
																		25				
																		26				
																		27	551		551	
																		28			0	
																		29			0	
																		30				
																		31				
																		累計	551	0	551	0
																		23				
																		24				
25																						
26																						
27	61,102		61,102																			
28			0																			
29			0																			
30																						
31																						
累計	61,102	0	61,102	0																		
23																						
24																						
25																						
26																						
27	16,275		0																			
28	620,000		0																			
29																						
30																						
31																						
累計	636,275		0																			
23																						
24																						
25	387,500		533,567																			
26	77,500		484,602																			
27	0		▲109,829																			
28	77,500		266,542																			
29			3,891																			
30		▲2		▲2																		
31																						
累計	1,178,775	▲2	1,178,773	0																		
23																						
24																						
25	3,100		0																			
26	77,500		29,196																			
27	178,250		197,896																			
28	220,875	▲139,500	96,743																			
29			16,275	115																		
30		▲115		▲115																		
31																						
累計	479,725	▲139,615	340,110	0																		
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計																						

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
		1	2	3	4	5	6	7																	
巨理町	42	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	巨理町	県	県	直接	継続	205,973	25	~	32	23					
																				24					
																				25	164,778		5,160		
																				26			13,464		
																				27					
																				28			0		
																				29			17,855		
																				30			0		
																				31					
																				累計	164,778	0	36,479	0	
																				山元町	31		D	-	1
24	2,177,750	167,962	-																						
25	1,937,500	66,213	-	25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。																					
26	1,550,000	604,264	-	27年2月事業認定委託契約及び道路詳細修正設計契約。																					
27	1,395,000	▲437,207	-																						
28		928,562	-	29年2月上旬工事、改良工事契約。																					
29		987,431	-	29年6月建物等調査業務委託契約。																					
30		1,018,583	-	30年7月改良工事契約。																					
31																									
累計	7,060,250	0	3,335,808	0																					
山元町	32		D	-	1	-	2	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)相馬巨理線(坂元他)	県	県	直接	継続	3,400,000	24	~	31						
																				24	178,250	52,681	-		
																				25	922,250	59,083	-	25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。	
																				26	775,000	534,552	-	27年2月事業認定申請図書作成契約。25年10月用地測量契約。	
																				27	759,500	▲72,003	-		
																				28		762,245	-	29年2月改良工事2本契約。	
																				29		527,563	-	29年12月改良工事契約。	
																				30		684,458	-	30年9月改良工事契約。	
																				31					
																				累計	2,635,000	0	2,548,579	0	
																				山元町	51		D	-	1
24	62,000	3,393	-																						
25	790,500	22,330	-	25年11月、道路測量・道路詳細設計契約。																					
26	310,000	555,752	-	26年4月、JR東日本と立体交差施行協定締結。																					
27	387,500	95,486	-	27年12月、用地説明会開催。一部用地取得開始。工事発注																					
28		150,195	-	用地買収及び工事継続施工中。																					
29		218,827	-	用地買収及び工事継続施工中。																					
30		98,904	-	用地買収及び工事継続施工中。																					
31																									
累計	1,550,000	0	1,144,887	0																					
山元町	53	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	山元町	県	県	直接	継続	420,648	25	~	32						
																				24					
																				25	336,518		5,160		
																				26			13,464		
																				27			112,596		
																				28			10,286		
																				29					
																				30			0		
																				31					
																				累計	336,518	0	141,506	0	

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
松島町	36	D	-	22	-	1	-	松島公園津波 防災緑地整備 事業	松島地区	県	県	直接	継続	1,329,172	25 ~ 31	23							
																24							
																25	62,640		14,370		H25.7基本設計発注。H27.3詳細設計等完了。		
																26	58,380		70,497		H27.2工事開始(一部)		
																27	105,270		102,468		H27.10工事契約。H28.8工事完了。		
																28	100,950		112,042		H29.1工事契約。H30.3工事完了。		
																29	656,092		626,070		H30.2工事契約。H31.3工事完了		
																30		13,546	6,507				
																31							
																累計	983,332	13,546	931,954	0			
																松島町	52	◆D	-	22	-	1	-
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29	17,600		15,484	2,116	H31.3完了																		
30																							
31																							
累計	17,600	0	15,484	2,116																			
七ヶ浜町	29	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(主)塩釜 七ヶ浜多 賀城線 (菖蒲田)	県	県	直接	完了	1,059,067	24 ~ 29								
																24	77,500		32,644		25年4月用地買収開始。		
																25	736,250		46,054		26年7月事業認定委託契約。26年8月道路改良工事契約。		
																26	232,500		433,856		27年12月道路改良工事契約。		
																27	0		88,379		28年10月改良工事契約。		
																28			160,467		29年9月改良工事契約。30年3月工事完成・供用開始。		
																29			59,376	225,474			
																30		▲ 225,474		▲ 225,474			
																31							
																累計	1,046,250	▲ 225,474	820,776	0			
																七ヶ浜町	62	★F	-	4	-	1	-
24																							
25	223,860		8,360																				
26	0		14,264																				
27	0																						
28			94,009																				
29			4,222																				
30		▲ 22,480	0																				
31																							
累計	223,860	▲ 22,480	120,855	0																			
女川町	15	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(市街 地)	県	県	直接	継続	3,644,000	23 ~ 31								
																24	106,950		27,377				
																25	992,000		24,206		26年1月事業監理業務契約。		
																26	586,675		178,215		26年9月道路改良工事契約。26年11月公管金協定。		
																27	764,150		499,139		27年5月橋梁護岸工事契約。		
																28	0		1,424,085		28年4月工事委託協定締結。28年8月公管金協定締結		
																29	232,500		63,209		30年1月工事委託協定締結。29年10月公管金協定締結。		
																30	103,075		584,880		改良工事の推進。		
																31							
																累計	2,824,100	0	2,801,111	0			

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
女川町	16	D	-	1	-	2	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(御前浜)	県	県	直接	完了	724,988	23	~	29	23	34,100		0	-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。
																	24	26,350		12,693	-	
																	25	93,000		32,791	-	25年11月詳細設計契約, 25年12月用地測量契約。
																	26	49,600		11,899	-	26年7月事業管理業務契約, 26年10月用地補償契約。
																	27	294,500		203,318	-	27年7月用地監理業務委託契約, 27年12月改良工事契約。
																	28	116,250		178,692	-	28年5月発掘調査委託契約, 28年10月道路改良工事契約。
																	29		▲ 46,500	122,472	▲ 4,328	30年3月工事完成・供用開始。
																	30		▲ 5,435		▲ 4,328	
																	31					
																	累計	613,800	▲ 51,935	561,865	0	
																	女川町	17	D	-	1	-
24	372,000		24,497	-																		
25	527,000		112,369	-	25年9月用地測量契約, 25年10月地質調査契約, 26年3月詳細設計契約。																	
26	620,000		40,709	-	27年3月用地補償契約。																	
27	682,775		200,429	-	27年5月工事委託契約, 27年7月用地監理業務委託契約。																	
28		643,493			29年2月函渠工及び改良工事契約。																	
29		69,008			29年6月用地補償総合技術業務委託契約。																	
30	310,000		636,004		30年10月改良工事契約。																	
31	930,000																					
累計	3,480,525	0	1,726,509	0																		
女川町	18	D	-	1	-	4	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)出島線(寺間)	県	県	直接	継続	755,000	23	~	31						
																	24	100,750		10,291	-	
																	25	88,000		19,669	-	26年1月事業監理業務契約。
																	26	32,474		12,665	-	26年6月事業管理業務契約, 26年11月道路詳細設計業務契約。
																	27	0		23,495	-	27年7月用地測量業務契約, 28年1月用地補償総合技術業務契約。
																	28	0		176,514	-	28年11月改良工事契約。
																	29	178,300	46,500			改良工事を推進。
																	30	8,000	112,000	212,838		30年10月改良工事契約。
																	31					
																	累計	445,499	158,500	455,472	0	
																	女川町	47	D	-	1	-
24	116,250		10,740	-																		
25	1,395,000		56,813	-	25年9月橋梁設計契約, 11月詳細設計契約, 12月地質調査契約。																	
26	465,000		22,953	-	26年10月林地開発委託契約。																	
27	358,050		50,067	-	28年2月トンネル工事契約, 28年3月橋梁下部工工事契約。																	
28			970,744	-	29年2月上旬工事契約。																	
29		803,909			29年10月迂回路設計業務委託契約。																	
30		220,402			改良工事及び橋梁上部工工事の推進。																	
31																						
累計	2,334,300	0	2,135,628	0																		
女川町	57	D	-	1	-	10	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川杜鹿線(高白)	県	県	直接	継続	1,703,000	24	~	31						
																	24	46,500		5,239	-	
																	25	193,750		45,968	-	25年8月地質調査契約, 26年2月詳細設計契約。
																	26	186,000		14,437	-	26年10月林地開発委託契約。
																	27	127,100		7,667	-	27年7月用地監理業務委託, 建物調査算定業務委託契約。
																	28	0		331,331	-	28年4月用地測量業務委託契約, 28年11月改良工事契約。
																	29	310,000		199,881	-	30年3月改良工事契約。
																	30	224,750		350,194	-	改良工事の推進。
																	31	231,725				
																	累計	1,319,825	0	954,717	0	



宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
女川町	85	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街地2)	県	県	直接	継続	1,363,000	24	~	31	23																						
																		24	31,000																					
																		25	465,000	11,444		25年5月詳細設計契約。																		
																		26	79,050	167,427		26年9月道路改良工事契約及び公管金協定締結。																		
																		27	356,500	58,566		27年9月公管金協定締結。28年3月用地測量業務契約。																		
																		28	0	620,646		28年8月公管金協定締結。28年11月工事委託契約締結。																		
																		29	77,500			29年10月公管金協定締結。30年1月工事委託契約締結。																		
																		30	47,275	192,251		改良工事の推進。																		
																		31																						
																		累計	1,056,325	0	1,050,334	0																		
																		女川町	93	★	F	-	4	-	1	-	1	県	県	直接	継続	692,450	25	~	32	23				
																																				24				
																																				25	553,960	5,160		
26		16,664																																						
27		70,530																																						
28		0																																						
29		0																																						
30		0																																						
31																																								
累計	553,960	0	92,354	0																																				
南三陸町	12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(志津川)	県	県	直接	継続	3,082,000	24	~	31																			23	3,875	0		
																																				24	317,750	23,400		24年10月橋梁予備設計契約。
																																				25	518,475	80,982		25年10月橋梁詳細設計契約。26年3月工事契約。
																		26	244,900	560,504		26年9月用地測量業務契約。																		
																		27	730,050	72,335		27年7月道路改良工事契約。28年1月橋梁上部工事契約。																		
																		28	271,250	973,765		28年4月工事委託協定の(H28年度協定)締結。																		
																		29	155,000	7,497	272,016		29年5月仮設道路設計業務委託契約。																	
																		30	139,752	271,729		改良工事の推進。																		
																		31																						
																		累計	2,381,052	7,497	2,254,731	0																		
																		南三陸町	13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(戸倉)	県	県	直接	継続	2,678,000	23	~	31	23	20,150	0		
																																				24	465,000	13,334		24年6月道路測量設計契約。
																																				25	387,500	131,335		25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約。
26	289,850	1,001,986		26年4月工事監督支援業務契約。26年6月竹木調査積算契約。																																				
27	680,450	174,934		27年9月道路改良工事契約。																																				
28	116,250	501,051		28年8月本線部供用済み。28年12月改良工事契約。																																				
29	116,250	76,673		改良工事を推進。																																				
30		2,305		改良工事の推進。																																				
31																																								
累計	2,075,450	0	1,901,618	0																																				
南三陸町	14	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(波伝谷)	県	県	直接	完了	1,938,912	23	~	29																			23	9,300	0		
																																				24	387,500	14,384		24年11月道路測量設計契約。
																																				25	387,500	117,636		25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約。
																		26	261,950	853,895		26年7月道路建物等調査積算業務契約。																		
																		27	383,625	129,882		27年7月道路改良工事契約。27年8月法面工事契約。																		
																		28		77,500	367,448		28年12月道路改良工事契約。																	
																		29			19,411	4,719	30年3月工事完成・供用開始。																	
																		30		▲ 4,719		▲ 4,719																		
																		31																						
																		累計	1,429,875	72,781	1,502,656	0																		

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南三陸町	15	D-1-4-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(長清水)	県	県	直接	廃止	0	23~28	23	1,550		0	-	
											24	38,750		0	-	
											25			0	-	
											26			0	-	
											27			0	-	
											28		▲40,300	0	-	
											29					
											30					
											31					
											累計	40,300	▲40,300	0	0	
											南三陸町	16	D-1-5-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)清水浜志津川港線(清水浜荒砥)	県
24	38,750		11,359	-												
25	186,000		12,873	-	25年9月用地測量契約。25年11月地質調査契約。											
26	77,500		124,000	-	26年6月用地測量業務契約。											
27	153,450		▲90,786	-	28年2月道路改良工事契約。											
28			280,557	-	(債務工事)											
29				-	(債務工事)											
30			53,848	-	(債務工事)											
31																
累計	455,700	0	391,851	0												
南三陸町	17	D-1-6-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)志津川登米線(塩入)	県	県	直接	継続	945,000	24~31						
											24	116,250		15,856	-	
											25	302,250		6,692	-	25年土地評価業務契約。
											26	82,925		101,158	-	27年3月都市計画変更業務契約。
											27	188,325		129,255	-	27年10月工事契約。27年11月用地測量業務契約。
											28			165,469	-	29年1月道路改良工事契約。
											29			48,004	-	29年5月仮設道路設計業務委託契約。
											30	38,750		232,264	-	29年7月改良工事契約。
											31	1,550				
											累計	732,375	0	698,668	0	
											南三陸町	18	D-1-7-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)泊崎半島線(泊崎他)	県
24	116,250		30,626	-												
25	271,250		4,194	-	26年3月工事契約。											
26	155,000		432,450	-	26年7月道路法面外詳細設計業務契約。											
27	0		▲221,293	-	27年6月道路改良工事契約。											
28		▲37,200	179,544	-	29年1月舗装工事契約。											
29	31,000		8,520	-	29年11月道路修正設計業務委託契約。											
30	201,500		238,945	-	改良工事の推進。											
31	9,300															
累計	784,300	▲37,200	672,986	0												
南三陸町	62	◆D-1-1-1	県立学校防災施設・設備等整備事業	志津川高校	県	県	直接	完了	15,133	24~26						
											24	19,603		4,303	-	25年3月 備品購入
											25			7,917	-	本体工事・工事監理発注 25年11月
											26			▲114	0	26年4月 完了
											27					
											28					
											29		▲7,497			
30																
31																
累計	19,603	▲7,497	12,106	0												

宮城県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南三陸町	91	D	-	1	-	8	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)清水 浜志津川 港線(志 津川)	県	県	直接	継続	1,695,000	25 ~ 30	23	0	0	0	25年6月詳細設計契約。26年3月工事契約。 26年3月橋梁下部工工事契約。26年9月道路改良工事契約。 27年12月旧橋撤去工事契約。28年3月橋梁取付護岸工事契約。 28年4月工事委託協定締結。29年1月暫定供用(車道部)済み。 改良及び護岸工事を推進。 30年12月工事完成・供用開始。	
																24	0	0	0		
																25	364,250	335,127	0		
																26	310,000	339,123	0		
																27	639,375	11,957	0		
																28		488,531	0		
																29		14,992	0		
																30		3,261	0		
																31			0		
																累計	1,313,625	0	1,192,991		
																南三陸町	92	★	F		-
24																					
25	680,553	5,160																			
26		664																			
27		21,773																			
28		50,593																			
29		18,842																			
30		▲10,724	▲2,373																		
31																					
累計	680,553	▲10,724	94,659																		
多賀城市	38	◆	D	-	21	-	1	4	下水道事業 (溢水対策事 業)	仙塩流域 下水道 (仙塩浄 化セン ター)	県	県	直接	継続	550,800					31 ~ 32	
																24					
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
																30					
																31	224,640				
																累計	224,640	0	0		

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。									都道府県 交付分	各年度 別合計	23	274,350	0	0	0	0	24	12,039,403	0	1,322,841	0	0	/			
									25	40,332,428	0	4,162,016	0	0	26	19,133,754	0	11,959,321	0	0	27	27,013,357		0	5,912,536	20,676
									28	2,453,856	0	25,791,442	61,620	29	2,126,336	0	17,316,944	394,033	30	2,901,386	0	15,834,985		▲ 435,335		
									31	8,264,229	0	0	0	159,552,622	都道府県交付分 計	114,539,099	0	82,300,085	40,994	23	0	0		0	0	
									市町村 交付分	各年度 別合計	24	0	0	0	0	25	0	0	0	0	26	0		0	0	
									27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0		0		
									30	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0				
									0	市町村交付分 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	274,350	0	0	0	24	12,039,403	0	1,322,841	0	25	40,332,428		0	4,162,016	
									26	19,133,754	0	11,959,321	0	27	27,013,357	0	5,912,536	20,676	28	2,453,856	0	25,791,442		61,620		
29	2,126,336	0	17,316,944	394,033	30	2,901,386	0	15,834,985	▲ 435,335	31	8,264,229	0	0	0												
159,552,622	合計	114,539,099	0	82,300,085	40,994																					