

(様式1)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

岩沼市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,006,932	0
24	13,352,636	8,642,651	
25	21,077,917	12,867,173	
26	8,897,864	9,388,969	
27	10,784,045	15,335,756	
28	543,288	1,725,013	
29	94,208	379,833	
30	149,916	416,036	
31	0	0	
合計		55,906,806	48,755,431

<参考>	岩沼市東日本大震災 復興交付金基金残高	岩沼市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	岩沼市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	3,627,815	28,307	47,746,617

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	43,000	0
24	1,567,891	503,492	
25	4,246,450	2,575,482	
26	5,695,806	3,479,974	
27	2,078,202	3,555,948	
28	1,142,906	1,714,491	
29	689,929	748,352	
30	0	759,298	
31	0	0	
合計		15,464,184	13,337,037

交付実績 **65,799,484**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2B)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
49	B	-	3	-	1	-	東部地区子育て拠点整備事業	玉浦西地区	市	市	直接	完了	257,484	28	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						6,266
																	29	54,208					186,846
																	30	138,904					0
																	31						
																	累計	193,112		0		193,112	0
																	52	◆ B	-	3	-	1	-
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30	11,012				11,012																		
31																							
累計	11,012		0		11,012	0																	

(様式2B)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										23	0	0	0												
										24	0	0	0												
										25	0	0	0												
										26	0	0	0												
										27	0	0	0												
										28	0	0	0												
										29	0	0	0												
										30	0	0	0												
										31	0	0	0												
										0 都道府県交付分 計										0	0	0	0		
										都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												24	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												25	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												26	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												27	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												28	0		0	0	6,266	0	0	0	0	0	0	0	
												29	54,208		0	186,846	0	0	0	0	0	0	0	0	
												30	149,916		0	11,012	0	0	0	0	0	0	0	0	
												31	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										271,250 市町村交付分 計										204,124	0	204,124	0		
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		28	0	0	6,266	0	0	0	0	0	0	0	0												
		29	54,208	0	186,846	0	0	0	0	0	0	0	0												
		30	149,916	0	11,012	0	0	0	0	0	0	0	0												
		31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
271,250 合計										204,124	0	204,124	0												

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
19	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	43,714	23 ~ 27	23	43,000		0	-	24年4月、基本計画策定業務発注、24年6月、計画概要書作成 業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務発注 26年5月塩分モニタリング業務発注 27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。																
															24	9,000		38,454	-																	
															25			2,560	-																	
															26			1,291	-																	
															27			1,407	8,288																	
															28				0																	
															29																					
															30			▲ 8,286	▲ 8,286																	
															31																					
															累計	52,000	▲ 8,286	43,712	2																	
															20	C	-	1	-		2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	12,093,132	24 ~ 32	23				-	25年3月、実施設計発注。 25年5月、工事発注。 26年4月、工事発注。 27年12月、暗渠排水工事契約。28年1月、区画整理工事契約。 28年9月、暗渠排水工事契約 29年9月、工事発注。 30年5月、工事発注。
																															24	97,500		89,289	-	
25	1,022,250		814,273	-																																
26	4,819,500		1,873,379	-																																
27	1,253,836		3,021,635	-																																
28	1,128,546		891,291	-																																
29	689,022		754,082	-																																
30			33,750	750,456																																
31																																				
累計	9,010,654	33,750	8,194,405	0																																
21	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	玉浦中部 地区	県	県	直接	完了	416,262	24 ~ 28						23														-	24年6月、電柱移設。24年6月、工事測量業務発注。24年11月、 高度化支援業務発注。 25年7月区画整理、暗渠排水工事工事発注。 26年8月区画整理付帯工事契約。26年6月高度化支援契約。 28年2月区画整理付帯工事契約。	
																				24											132,043		132,043	-		
															25	102,450		107,906	-																	
															26	88,425		38,700	-																	
															27			33,547	10,722																	
															28																					
															29																					
															30			▲ 10,722	▲ 10,722																	
															31																					
															累計	322,918	▲ 10,722	312,196	0																	
															28	◆	C	-	4	-	1	岩沼市農業機 械施設導入検 討支援調査事 業	東部地域	市	市	直接	完了	24,035	24 ~ 24	23				-		24年7月、調査設計業務発注。
																														24	19,228		18,228	1,000		
25																																				
26																																				
27																																				
28																																				
29																																				
30																																				
31																																				
累計	19,228	0	18,228	1,000																																

(様式2C)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計
29	◆	C	-	1	-	2	-	1	農地整備推進 支援事業	岩沼地区	県	県	直接	完了	14,278	24	~	25					24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。
																				16,640	6,787	-	
																				10,080	4,473	15,460	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注
																					▲ 15,297	▲ 15,297	
																					▲ 15,297	11,260	163
33	C	-	4	-	1	-		被災地域農業 復興総合支援 事業	東部地域	県	市	間接	完了	3,199,914	24	~	26					25年1月、調査測量業務発注。25年2月、農業用機械発注。	
																			1,166,899	165,823	-		
																			1,932,786	1,329,969	-	25年5月RC造成工事発注。25年6月、RC(3地区)発注。	
																			53,706	898,034	-	26年5月、施設造成工事発注。7月、建築工事発注。	
																				▲ 160,203	-		
																				▲ 982	▲ 2	-	
																				▲ 752,475	166,313		
																				▲ 753,457	2,233,621	166,313	

(様式2C)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計		
34	◆	C	-	4	-	1	-	2	被災地域農業 復興総合支援 事業(効果促 進)	東部地域	市	市	直接	完了	80,582	24	~	25	23					25年2月、農業用機械発注。	
																			24	22,968		6,929	-		
																			25	9,264		1,579	-	26年2月、農業用機械発注	
																			26			0		23,724	
																			27						
																			28						
																			29						
																			30						
																			31						
																			累計	32,232	0	8,508		23,724	
																			37	◆	C	-	4	-	1
24																									
25	12,776		12,432		344	25年5月、農業復興支援業務発注																			
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
累計	12,776	0	12,432		344																				
50		C	-	1	-	4	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	5,680	28	~	32							
																			24						
																			25						
																			26						
																			27						
																			28	1,560		1,591		-	28年9月、暗渠排水工事契約
																			29	907	982	845		-	29年4月、工事発注。
																			30		555	956		-	30年8月、工事発注。
																			31						
																			累計	2,467	1,537	3,392		0	

(様式2C)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	43,000	0	0	0								
			24	1,422,082	0	432,396	0								
			25	3,067,566	0	2,259,181	15,460								
			26	4,961,631	0	2,811,404	0								
			27	1,253,836	0	2,896,386	19,010								
			28	1,130,106	0	892,882	0								
			29	689,929	0	754,925	0								
			30	0	▲ 752,475	751,412	132,008								
			31	0	0	0	0								
			15,772,980	都道県交付分 計	12,568,150	▲ 752,475	10,798,586	166,478							
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	42,196	0	25,157	1,000								
			25	22,040	0	14,011	344								
			26	0	0	0	23,724								
			27	0	0	0	0								
			28	0	0	0	0								
			29	0	0	0	0								
			30	0	0	0	0								
			31	0	0	0	0								
			120,588	市町村交付分 計	64,236	0	39,168	25,068							
	都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	43,000	0	0	0								
			24	1,464,278	0	457,553	1,000								
			25	3,089,606	0	2,273,192	15,804								
			26	4,961,631	0	2,811,404	23,724								
			27	1,253,836	0	2,896,386	19,010								
			28	1,130,106	0	892,882	0								
			29	689,929	0	754,925	0								
			30	0	▲ 752,475	751,412	132,008								
31			0	0	0	0									
15,893,568			合計	12,632,386	▲ 752,475	10,837,754	191,546								

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	市道寺島海岸 線整備事業	寺島海岸 線	市	市	直接	完了	1,631,320	23 ~ 30	23	10,656		0	-	24年7月調査測量設計契約。 26年1月用地買収開始。26年3月工事発注。 進捗率18.4% 28年3月工事変更契約。進捗率約53% 工事完了
															24	148,909		27,225	-	
															25	648,447		34,089	-	
															26	387,648		161,499	-	
															27	68,610		846,429	-	
															28			45,190	-	
															29			▲ 111,019	-	
															30			91,577	169,280	
															31					
															累計	1,264,270	0	1,094,990	169,280	
3	D	-	1	-	2	-	市道藤曾根線 整備事業	藤曾根線	市	市	直接	完了	997,000	23 ~ 29	23	7,750		0	-	24年7月調査測量設計契約。 26年1月用地買収開始。 26年7月工事発注。進捗率18.4% 28年3月工事変更契約。進捗率約90% 工事完了
															24	96,626		12,004	-	
															25	351,331		37,534	-	
															26	191,809		170,874	-	
															27	100,357		527,133	-	
															28			▲ 4,427	-	
															29		24,800	9,402	20,153	
															30					
															31					
															累計	747,873	24,800	752,520	20,153	
4	D	-	4	-	1	-	玉浦西地区災 害公営住宅事 業	玉浦西地 区	市	市	直接	完了	5,223,400	23 ~ 26	23	180,950		0	-	24年9月設計業務契約。 25年12月本体工事発注(協定締結)。 27年3月建築工事完了。
															24	729,262		876,786	-	
															25	3,476,511		3,483,885	-	
															26	183,750		135,036	74,766	
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	4,570,473	0	4,495,707	74,766	

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
5	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 計画策定支援 事業	東部地域	市	市	直接	完了	100,000	24	~	30	23		0		- 24年4月復興計画策定業務契約。24年7月千年希望の丘整備 基本設計業務契約。25年1月エココンパクトシティ基本方針策定 業務契約	
																	24	75,000	22,684		-	
																	25		4,238		- 25年4月復興計画策定業務契約。26年2月千年希望の丘(蒲崎 他)基本構想業務契約。	
																	26		3,218		- 26年4月復興計画策定支援業務契約。	
																	27		3,240		- 27年4月復興計画策定支援業務契約。	
																	28		2,673		- 28年4月復興計画策定支援業務契約。	
																	29		2,430		- 29年4月復興計画策定支援業務契約。	
																	30			36,517		
																	31					
																	累計	75,000	0	38,483	36,517	
6	D	-	21	-	1	-	二野倉排水路 整備事業	二野倉地 区	市	市	直接	完了	5,294,710	23	~	29	23	64,500	0		- 24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 契約。	
																	24		25,995		-	
																	25	924,000	1,337,502		- 25年7月本体工事発注(協定締結)	
																	26	1,170,750	592,573		- 26年7月協定変更	
																	27	1,777,500	1,867,901			
																	28		34,282	106,933		
																	29		▲ 5,080	45,208	事業費精査によるもの。	
																	30					
																	31					
																	累計	3,936,750	34,282	3,925,824	45,208	
7	D	-	21	-	2	-	二野倉排水機 場新設整備事 業	二野倉地 区	市	市	直接	完了	5,419,000	23	~	29	23	56,250	0		- 24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 契約。	
																	24		101,367		-	
																	25	990,000	944,876		- 25年7月本体工事発注(協定締結)	
																	26	1,302,750	348,225	1,106,820		- 26年7月協定変更
																	27	1,291,500		1,819,476		
																	28	75,525		89,203		
																	29		▲ 147,761	150,269	事業費精査によるもの。	
																	30					
																	31					
																	累計	3,716,025	348,225	3,913,981	150,269	
8	D	-	21	-	3	-	二野倉2号排 水路整備事業	二野倉地 区	市	市	直接	完了	716,000	23	~	30	23	17,250	0		- 24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 契約。	
																	24		11,276		-	
																	25	87,000		87,546		- 25年7月本体工事発注(協定締結)
																	26	64,500		114,855		- 26年7月協定変更
																	27	266,250		149,472		
																	28			57,041		
																	29					
																	30		102,000	43,862	72,948	工事完了
																	31					
																	累計	435,000	102,000	464,052	72,948	

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	D	-	21	-	4	二野倉2号排水機場新設整備事業	二野倉地区	市	市	直接	継続	2,512,113	23 ~ 31	23	43,125		0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。 25年7月本体工事発注(協定締結) 26年7月協定変更
														24			77,271	-	
														25	690,000		655,845	-	
														26	373,762	182,962	585,757	-	
														27	373,500		148,398	-	
														28		3,234	195,954	-	
														29				-	
														30		217,500	52,500	-	
														31				-	
														累計	1,480,387	403,696	1,715,725	0	
10	D	-	21	-	5	矢野目排水路整備事業	矢野目地区	市	市	直接	完了	4,313,040	24 ~ 30	23			0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。 25年7月本体工事発注(協定締結) 26年7月協定変更
														24	69,000		10,880	-	
														25	927,000		1,351,336	-	
														26	1,003,125		230,096	-	
														27	1,003,125		1,350,481	-	
														28	135,750	96,780	186,515	-	
														29			13,562	-	
														30			▲ 29,684	121,594	
														31				-	
														累計	3,138,000	96,780	3,113,186	121,594	
11	D	-	21	-	6	矢野目排水機場新設整備事業	矢野目地区	市	市	直接	完了	6,062,320	24 ~ 29	23			0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。 25年7月本体工事発注(協定締結) 26年7月協定変更
														24	50,625		53,799	-	
														25	1,410,000		1,392,643	-	
														26	1,346,190	329,475	1,838,990	-	
														27	1,340,625		1,190,084	-	
														28	69,825		67,760	-	
														29			▲ 101,658	105,122	
														30				-	
														31				-	
														累計	4,217,265	329,475	4,441,618	105,122	
12	D	-	21	-	7	矢野目2号排水路整備事業	矢野目地区	市	市	直接	完了	92,000	24 ~ 24	23			0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。
														24	69,000		10,880	-	
														25			4,951	53,169	
														26				-	
														27				-	
														28				-	
														29				-	
														30				-	
														31				-	
														累計	69,000	0	15,831	53,169	

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
13	D	-	21	-	8	-	矢野目2号排水 機場新設整備 事業	矢野目地区	市	市	直接	完了	67,500	24	~	24	23			0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。 事業統合に伴う精査によるもの。
																	24	50,625		53,799	-	
																	25					
																	26					
																	27			▲ 3,175	1	
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	50,625	0	50,624	1	
																	14	D	-	21	-	
24	99,375		38,981	-																		
25	391,125		▲ 14,042	-																		
26		▲ 472,500	0	15,561																		
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	513,000	▲ 472,500	24,939	15,561																		
15	D	-	23	-	1	-	玉浦西部防災 集団移転促進 事業(整備事 業)	玉浦西地区	市	市	直接	完了	14,614,480	23	~	30						23
																	24	7,202,489		6,855,827	-	
																	25	5,597,730		2,360,697	-	
																	26	2,502		1,090,046	-	
																	27			498,423		
																	28		▲ 332,508	72,237		
																	29		▲ 192,640	30,280		
																	30				1,880,158	
																	31					
																	累計	13,312,816	▲ 525,148	10,907,510	1,880,158	
																	16	D	-	23	-	2
24	199,878		168,009	-																		
25	50,250		91,007	-																		
26			55,504																			
27			2,713																			
28			11,687																			
29			1,539																			
30				13,525																		
31																						
累計	343,984	0	330,459	13,525																		

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
17	◆	D	-	23	-	1	-	1	自然共生・国際医療産業都市整備事業	矢野目地区	市	市	直接	完了	218,800	24	~	28	23		0	-	24年7月基本構想策定業務契約。 25年5月基本計画策定業務発注 26年6月基本計画策定支援業務発注	
																			24	175,040	50,291	-		
																			25		47,773	-		
																			26		2,384	-		
																			27		0	-		
																			28		0	74,592		
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	175,040	0	100,448		74,592
																			22	D	-	1		-
24	46,500	42,150	-																					
25	498,325	18,600	232,919																					
26	423,925	85,250	517,154																					
27	310,000		209,275																					
28			306,152																					
29			▲ 36,894	111,844																				
30		▲ 111,844		▲ 111,844																				
31																								
累計	1,278,750	▲ 7,994	1,270,756	0																				
23	D	-	1	-	3	-	-	市道空港三軒茶屋線整備事業	三軒茶屋線	市	市	直接	完了	4,414,781	24	~	28	23						
																		24	490,879	87,148	-			
																		25	2,052,819		293,297			
																		26	784,840		1,009,657			
																		27	92,916		1,244,382			
																		28			13,389	773,581		
																		29						
																		30						
																		31						
																		累計	3,421,454	0	2,647,873	773,581		
																		24	D	-	1	-	4	-
24	94,102	4,154	-																					
25	553,331		17,983																					
26	270,101		51,080																					
27	286,825		706,863																					
28			74,813	349,466																				
29																								
30																								
31																								
累計	1,204,359	0	854,893	349,466																				

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
25	D	-	1	-	5	-	市道相野釜線 整備事業	相野釜線	市	市	直接	完了	5,722,479	24 ~ 29	23			0	-	24年7月調査測量設計契約。
															24	339,626		34,828	-	26年1月用地買収開始。26年3月工事発注。 進捗率35.8%
															25	1,710,286		170,797	-	
															26	873,108		1,040,941	-	
															27	1,511,899		2,260,492	-	27年8月、28年3月工事変更契約。進捗率約66%
															28			440,184	-	
															29			248,567	239,110	工事完了
															30					
															31					
															累計	4,434,919	0	4,195,809	239,110	
26	D	-	1	-	6	-	市道本町早股 線整備事業	本町早股 線	市	市	直接	完了	604,000	24 ~ 28	23			0	-	24年7月調査測量設計契約。
															24	232,380		30,670	-	26年1月用地買収開始。26年3月工事発注。 進捗率20.8%
															25	126,158		4,293	-	
															26	55,782		99,077	-	
															27	53,778		280,128	-	28年3月工事変更契約。進捗率約70%。
															28			30,713	23,217	工事完了
															29					
															30					
															31					
															累計	468,098	0	444,881	23,217	
27	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	東部地域	市	市	直接	完了	127,580	24 ~ 28	23			0	-	
															24	554,130		0	-	
															25			0	-	
															26		▲ 388,162	0	-	
															27		▲ 41,177		-	
															28		▲ 16,402		-	
															29		▲ 12,702		95,687	
															30					
															31					
															累計	554,130	▲ 458,443	0	95,687	
30	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)塩釜 亘理線 (早股寺 島)	県	県	直接	完了	241,338	24 ~ 28	23				-	24年7月道路測量設計契約。平成25年地質調査契約。
															24	38,750		16,497	-	
															25	201,500	▲ 18,600	54,857	-	25年7月用地買収開始。25年11月工事契約。
															26	85,250	▲ 85,250	111,667	-	26年11月道路改良工事契約。
															27			▲ 44,626	-	
															28			48,642	34,614	28年10月工事完成。28年12月供用開始。
															29			▲ 1		
															30		▲ 34,614		▲ 34,614	
															31					
															累計	325,500	▲ 138,464	187,036	0	

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6								24	31								
31	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (防災公園) (整備事業)	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	完了	1,360,277	24	~	30	23					24年9月公園基本設計契約。	
																	24	60,000		12,448	-	25年9月公園詳細設計契約。	
																	25	225,000		23,365	-	26年9月避難路詳細設計契約	
																	26	225,000		27,884	-	27年6月、28年3月 公園整備契約、27年9月避難路整備契約	
																	27	511,500	▲ 1,292	487,422	-	避難道路工事完了、公園整備概成、H29.3月末 供用開始。	
																	28			428,761	-	一部植栽工契約	
																	29			28,211	-	植栽工完了	
																	30			0	12,117		
																	31						
																	累計	1,021,500	▲ 1,292	1,008,091	12,117		
																	32	★	F	-	2	-	1
24	2,507,269		40,400	-	年1月住宅再建相談業務契約。																		
25			77,889	-	25年4月造成工事施工監理業務(H25年度分)発注。26年2月農																		
26	457		129,424	-	道付替工事発注																		
27	877,909		392,138	-																			
28	9,876		37,280	-																			
29		▲ 24,800	23,848	-																			
30		▲ 569,845		-																			
31				-																			
累計	3,395,511	▲ 594,645	700,979	0																			
35	◆	D	-	23	-	1	-	玉浦西地区周 辺環境整備事 業	玉浦西地 区	市	市	直接	完了	42,000	24	~							
																	24	24,000		21,420	-		
																	25	9,600		1,309	-		
																	26			6,326	4,545	26年6月完成。	
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	33,600	0	29,055	4,545		
																	36	D	-	22	-	2	-
24																							
25	3,333		0	-																			
26			0	-																			
27	2,866	1,292	7,491	-	27年8月用地契約																		
28			0	-																			
29				-																			
30				-																			
31				-																			
累計	6,199	1,292	7,491	0																			

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
38	◆	D	-	1	-	1	-	1	道路整備促進 事業(工事監 督支援業務)	東部地域	市	市	直接	完了	183,000	25	~	30	23		0	-	25年10月工事監督支援業務発注。 約5割完了。 道路の整備状況に合わせ事業期間を延長。	
																			24		0	-		
																			25	36,800		13,776		-
																			26	33,600		33,264		
																			27	36,000		59,180		
																			28			▲ 11,525		
																			29	40,000		21,083		
																			30			3,119		27,503
																			31					
																			累計	146,400	0	118,897		27,503
																			39	D	-	22		-
24		0	-																					
25	840,000		356,556	-																				
26	422,250		811,156																					
27	1,117,950	38,550	1,107,989																					
28			112,098																					
29			▲ 21,638																					
30			2,593	49,996																				
31																								
累計	2,380,200	38,550	2,368,754	49,996																				
40	D	-	22	-	4	-	千年希望の丘 防災公園整備 事業(用地買 収)	沿岸地域	市	市	直接	完了	407,000	25	~	30	23						0	
																	24		0	-				
																	25	93,333		36,629	-			
																	26	133,333		64,219				
																	27	44,666		118,254				
																	28			2,556				
																	29			0				
																	30			18,768	30,906			
																	31							
																	累計	271,332	0	240,426	30,906			
																	41	★	F	-	4	-	1	-
24																								
25	250,726		5,160																					
26			11,864																					
27																								
28			27,630																					
29																								
30		▲ 88,000	7,886																					
31																								
累計	250,726	▲ 88,000	52,540	0																				

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27	28																				
42	D	-	1	-	7	-	市道藤曾根線 延伸部整備事業	岩沼市	市	市	直接	完了	431,099	25	~	28	23									
																	24									
																	25	52,316		18,244	-	25年12月調査測量設計業務契約。				
																	26	222,221		45,291	-	26年9月工事発注。進捗率18.4%				
																	27	59,564		270,185	-	28年3月工事変更契約。進捗率約90%				
																	28			▲ 5,764	6,145	工事完了				
																	29									
																	30									
																	31									
																	累計	334,101	0	327,956	6,145					
43	◆	D	-	4	-	1	玉浦西地区災 害公営住宅駐 車場整備事業	玉浦西地 区	市	市	直接	完了	47,300	25	~	26	23									
																	24									
																	25	37,840		37,840	-	25年12月本体工事発注(協定締結)				
																	26			▲ 1,438	1,438	27年3月工事完了				
																	27									
																	28									
																	29									
																	30									
																	31									
																	累計	37,840	0	36,402	1,438					
44	◆	D	-	22	-	3	千年希望の丘 防災公園整備 事業(工事監 督支援業務)	沿岸地域	市	市	直接	完了	13,230	26	~	28	23									
																	24									
																	25									
																	26	2,600		2,478	-	27年1月施工監理委託。				
																	27	5,356	2,627	7,984	-					
																	28			▲ 1	122	業務完了				
																	29									
																	30									
																	31									
																	累計	7,956	2,627	10,461	122					
45	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	玉浦西地 区	市	市	直接	継続	1,129,021	26	~	31	23									
																	24									
																	25									
																	26	61,331		0	-					
																	27	150,276		175,969	-	27年4月より開始				
																	28	188,510	198,212	207,473	-					
																	29		192,640	211,905	-					
																	30		196,921	206,754	-					
																	31									
																	累計	400,117	587,773	802,101	0					

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27	28																				
46	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	玉浦西地 区	市	市	直接	継続	129,028	26	~	32	23									
																	24									
																	25									
																	26	5,235		0	-					
																	27	13,098		15,908		27年4月より開始				
																	28	17,503	16,402	17,732						
																	29		12,702	17,527						
																	30		18,036	15,535						
																	31									
																	累計	35,836	47,140	66,702	0					
47	◆	D	-	22	-	3	-	2	千年希望の丘 防災公園整備 事業(農道機 能回復)	沿岸地域	市	市	直接	完了	151,128	26	~	28	23							
																			24							
																			25							
																			26	6,220		5,918	-	27年2月測量設計委託。		
																			27	114,681		65,429		27年12月用地買収開始、工事発注。		
																			28			9,991	39,563	工事完了		
																			29							
																			30							
																			31							
																			累計	120,901	0	81,338	39,563			
48	D	-	17	-	1	-	西原地区被災 市街地復興土 地区画整理事 業	西原地区	市	市	直接	完了	325,280	27	~	28	23									
																	24									
																	25									
																	26									
																	27	197,660		229,152		27年8月調査設計契約、12月造成工事発注。				
																	28	46,299		▲ 41,448	56,255	工事完了				
																	29									
																	30									
																	31									
																	累計	243,959	0	187,704	56,255					
51	◆	D	-	-	1	-	1	避難誘導標識 整備事業	岩沿海浜 緑地	県	県	直接	完了	16,000	28	~	29	23								
																		24								
																		25								
																		26								
																		27								
																		28	12,800	0	10,424	-	契約済。			
																		29			2,110	-	30年3月工事完了			
																		30				266				
																		31								
																		累計	12,800	0	12,534	266				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
53	D-5-2-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	玉浦西地 区	市	市	直接	未着手	287,952	31 ~ 32	23 24 25 26 27 28 29 30 31 累計	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 35,388 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交 付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	145,250	0	71,095	0
		25	1,178,884	0	316,301	0
		26	734,175	0	668,569	0
		27	824,366	0	659,562	0
		28	12,800	0	821,609	34,614
		29	0	0	▲ 6,574	111,844
		30	0	▲ 234,458	7,886	▲ 134,075
		31	0	0	0	0
		3,471,947	都道府県交付分 計	2,895,475	▲ 234,458	2,538,448
市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,006,932	0	0	0
		24	13,208,215	0	8,615,694	0
		25	21,055,877	0	12,848,493	53,169
		26	8,897,864	0	9,385,045	96,310
		27	10,784,045	0	15,334,628	1
		28	543,288	0	1,718,257	1,322,941
		29	40,000	0	192,987	655,549
		30	0	0	405,024	2,402,427
		31	0	0	0	0
		70,069,308	市町村交付分 計	55,536,221	0	48,500,128
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,006,932	0	0	0
		24	13,353,465	0	8,686,789	0
		25	22,234,761	0	13,164,794	53,169
		26	9,632,039	0	10,053,614	96,310
		27	11,608,411	0	15,994,190	1
		28	556,088	0	2,539,866	1,357,555
		29	40,000	0	186,413	767,393
		30	0	▲ 234,458	412,910	2,268,352
		31	0	0	0	0
		73,541,255	合計	58,431,696	▲ 234,458	51,038,576