

(様式1)

大崎市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

大崎市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	393,316	45,184
	H25	3,543,393	143,353
	H26	668,055	3,040,537
	H27	242,753	1,260,883
	H28	1,895	98,557
	H29	25,443	98,341
	H30	0	92,797
	H31	34,788	92,413
	H32	85,275	0
合計	4,994,918	4,872,065	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	114,744	4,994,918	8,338	4,872,065	16,447

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	82,500	5,496
	H25	824,475	802,986
	H26	0	63,141
	H27	0	▲ 160,660
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
合計	906,975	710,963	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	4,893,196	4,909,643	0	0	16,447
都道府県交付分	720,970	906,975	▲ 186,000	0	5
合計	5,614,166	5,816,618	▲ 186,000	0	16,452

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

大崎市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
1	A-4-1-	埋蔵文化財発 掘調査事業	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	35,000	24 ~ 27	H23				0	調査対象地域の発掘調査5件を実施済みである。 調査対象地域の発掘調査3件を実施済みである。										
										H24	8,700		345	8,355											
										H25			223	▲ 223											
										H26			180	▲ 180											
										H27			150	▲ 150											
										H28				0											
										H29				0											
										H30				0											
										H31				0											
										H32				0											
										累計	8,700	0	898	7,802											
										市町村 交付分										H23	0	0	0	0	
										各年度 別合計										H24	8,700	0	345	8,355	
																				H25	0	0	223	▲ 223	
										H26	0	0	180	▲ 180											
										H27	0	0	150	▲ 150											
										H28	0	0	0	0											
										H29	0	0	0	0											
										H30	0	0	0	0											
										H31	0	0	0	0											
										H32	0	0	0	0											
35,000 市町村交付分 計										8,700	0	898	7,802												
都道府県 交付分										H23	0	0	0	0											
各年度 別合計										H24	0	0	0	0											
										H25	0	0	0	0											
										H26	0	0	0	0											
										H27	0	0	0	0											
										H28	0	0	0	0											
										H29	0	0	0	0											
										H30	0	0	0	0											
										H31	0	0	0	0											
										H32	0	0	0	0											
0 都道府県交付分 計										0	0	0	0												
市町村 都道府県 計										H23	0	0	0	0											
各年度 別合計										H24	8,700	0	345	8,355											
										H25	0	0	223	▲ 223											
										H26	0	0	180	▲ 180											
										H27	0	0	150	▲ 150											
										H28	0	0	0	0											
										H29	0	0	0	0											
										H30	0	0	0	0											
										H31	0	0	0	0											
										H32	0	0	0	0											
35,000 合計										8,700	0	898	7,802												

大崎市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
4	C-1-1-1	地域資源利活用施設整備事業(用地造成)	大崎市古川地域	市	市	直接	完了	35,000	24～26	H23				0	25年2月、用地造成事業発注。 H26.11用地造成工事増額変更、H26.12完了。26.1用地造成付帯工事発注 H26.9用地造成付帯工事増額変更、H26.10完了。 H27.1殺物荷受け用器具倉庫新築工事発注。H27.2殺物荷受け用器具倉庫管理業務発注。											
										H24	26,250		8,361	17,889												
										H25			7,316	▲ 7,316												
										H26			3,185	▲ 3,185												
										H27				0												
										H28				0												
										H29				0												
										H30				0												
										H31				0												
										H32				0												
										累計	26,250	0	18,862	7,388												
										6	C-4-1-1	地域資源利活用施設整備事業(施設整備)	大崎市古川地域	県		間接	完了	961,300	24～27	H23					0	24年11月、基本設計書作成業務発注。 25年3月、基本設計書作成業務完了。 H25.7建設工事発注。H25.9監理業務発注。H26.3付帯工事(その1)完了。 H26.7建設工事増額変更、H26.9完了。H26.9監理業務完了。 H26.9フォークリフト(ハイマスト、回転フォーク)完了。H26.9通風コンテナ完了。H26.11殺物荷受け用器具倉庫設計業務完了。 H27.1殺物荷受け用器具倉庫新築工事発注。H27.2殺物荷受け用器具倉庫管理業務発注。
																				H24	82,500		5,496	77,004		
H25	824,475		802,986	21,489																						
H26			63,141	▲ 63,141																						
H27			▲ 160,660	160,660																						
H28				0																						
H29				0																						
H30			▲ 186,000	▲ 186,000																						
H31				0																						
H32				0																						
累計	906,975	▲ 186,000	710,963	10,012																						
10	◆C-4-1-1	地域資源利活用施設整備事業(荷受機材整備)	大崎市古川地域	市	市	直接	完了	6,389	26～26						H23								0	H26.9パレット完了。H26.9鉄製コンテナ。H26.9検査器具完了		
															H24								0			
										H25				0												
										H26	2,555		1,298	1,257												
										H27				0												
										H28				0												
										H29				0												
										H30				0												
										H31				0												
										H32				0												
										累計	2,555	0	1,298	1,257												

大崎市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
										H23	0	0	0	0		
										H24	26,250	0	8,361	17,889		
										H25	0	0	7,316	▲7,316		
										H26	2,555	0	4,483	▲1,928		
										H27	0	0	0	0		
										H28	0	0	0	0		
										H29	0	0	0	0		
										H30	0	0	0	0		
										H31	0	0	0	0		
										H32	0	0	0	0		
										41,389	市町村交付分 計	28,805	0	20,160		8,645
										H23	0	0	0	0		
										H24	82,500	0	5,498	77,002		
										H25	824,475	0	802,988	▲21,489		
										H26	0	0	63,141	▲63,141		
										H27	0	0	▲160,660	160,660		
										H28	0	0	0	0		
										H29	0	0	0	0		
										H30	0	▲186,000	0	▲186,000		
										H31	0	0	0	0		
										H32	0	0	0	0		
										961,300	都道府県交付分 計	906,975	▲186,000	710,963		10,012
										H23	0	0	0	0		
										H24	108,750	0	13,857	94,893		
										H25	824,475	0	810,302	▲14,173		
										H26	2,555	0	67,624	▲65,069		
										H27	0	0	▲160,660	160,660		
										H28	0	0	0	0		
										H29	0	0	0	0		
										H30	0	▲186,000	0	▲186,000		
										H31	0	0	0	0		
										H32	0	0	0	0		
										1,002,689	合計	935,780	▲186,000	731,123		18,657

大崎市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(建設)	大崎市鹿 島台地 域・田尻 地域	市	市	直接	完了	1,117,481	24 ~ 27	H23			0	0	24年10月、鹿島台鈴掛災害公営住宅設計業務委託
															H24	331,366		13,981	317,385	25年1月、田尻地域災害公営住宅建設設計業務委託
															H25	706,271		135,274	570,997	25.10移転先修繕完了。25.11解体完了。26.3鹿島台造成契約。
															H26			593,931	▲ 593,931	25.12田尻建設契約。26.1田尻監理契約。26.1道路契約。
															H27			234,608	▲ 234,608	27.8田尻完了。鹿島台27.6完成予定。
															H28				0	鹿島台27.6完成。
															H29		▲ 25,390		▲ 25,390	
															H30		▲ 34,453		▲ 34,453	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	1,037,637	▲ 59,843	977,794	0	
															3	D	-	20	-	1
H24	27,000		21,472	5,528	24年6月、中心市街地復興まちづくり策定業務委託															
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29		▲ 5,526		▲ 5,526																
H30		▲ 2		▲ 2																
H31				0																
H32				0																
累計	27,000	▲ 5,528	21,472	0																
5	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(買 い取り)	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	3,763,532	24 ~ 27						
															H24			1,025	▲ 1,025	取契約締結。
															H25	2,722,125		258	2,721,867	駅東、駅前大通、七日町完成。十日町27.5完成予定。
															H26	604,625		2,351,696	▲ 1,747,071	十日町27.5完成。
															H27			940,109	▲ 940,109	
															H28		▲ 33,660		▲ 33,660	
															H29				0	
															H30		▲ 2		▲ 2	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	3,326,750	▲ 33,662	3,293,088	0	
															7	◆	D	4	-	2
H24			0	0																
H25	42,227		0	42,227	十日町27.5完成予定。															
H26	4,739		11,132	▲ 6,393	十日町27.5完成															
H27			2,726	▲ 2,726																
H28				0																
H29		▲ 10,875		▲ 10,875																
H30		▲ 22,233		▲ 22,233																
H31				0																
H32				0																
累計	46,966	▲ 33,108	13,858	0																

大崎市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
8	◆	D	-	4	-	2	-	ふれあい広場 整備事業	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	70,816	25	~	26	H23		0	0	
																		H24		0	0	
																		H25	57,374	0	57,374	26.3七日町契約済。
																		H26		56,653	▲ 56,653	26.12七日町完成。
																		H27			0	
																		H28			0	
																		H29		▲ 721	▲ 721	
																		H30			0	
																		H31			0	
																		H32			0	
累計	57,374	▲ 721	56,653	0																		
9	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 外構整備事業 (建設)	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	8,680	25	~	27	H23		0	0	
																		H24		0	0	
																		H25	15,396	282	15,114	25.12田尻契約済 26.3鹿島台契約済
																		H26		1,615	▲ 1,615	26.8田尻完了。鹿島台27.6完成予定。
																		H27		5,045	▲ 5,045	鹿島台27.6完成。
																		H28			0	
																		H29		▲ 8,452	▲ 8,452	
																		H30		▲ 2	▲ 2	
																		H31			0	
																		H32			0	
累計	15,396	▲ 8,454	6,942	0																		
11		D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	大崎市古 川地区・ 鹿島台地 域・田尻 地域	市	市	直接	継続	465,698	26	~	32	H23			0	
																		H24			0	
																		H25			0	
																		H26	50,613	17,432	33,181	対象戸数 83戸
																		H27	218,808	65,678	153,130	対象戸数 127戸
																		H28	0	33,660	84,154	▲ 50,494 対象戸数 139戸
																		H29	3,220	40,089	84,865	▲ 41,556 対象戸数 136戸
																		H30		56,692	82,228	▲ 25,536 対象戸数 129戸
																		H31	2,297	64,636	▲ 62,339 対象戸数 125戸	
																		H32	2,104		2,104	
累計	277,042	130,441	398,993	8,490																		
12		D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 化事業	大崎市古 川地区・ 鹿島台地 域・田尻 地域	市	市	直接	継続	108,374	26	~	32	H23			0	
																		H24			0	
																		H25			0	
																		H26	5,523	3,415	2,108	対象戸数 78戸
																		H27	23,945	12,567	11,378	対象戸数 116戸
																		H28	1,895	14,403	▲ 12,508	対象戸数 123戸
																		H29	22,223	10,875	13,476	19,622 対象戸数 118戸
																		H30		10,569	▲ 10,569	対象戸数 95戸
																		H31	11,925	9,432	2,493	対象戸数 92戸
																		H32	4,891		4,891	
累計	70,402	10,875	63,862	17,415																		

大崎市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
	1	2	3	4	5	6																													
13	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 (補助率変更分)	大崎市古 川地区・ 鹿島台地 域・田尻 地域	市	市	直接	継続	118,616	31 ~ 32	H23				0	対象戸数 88戸															
															H24				0																
															H25				0																
															H26				0																
															H27				0																
															H28				0																
															H29				0																
															H30				0																
															H31	20,566		18,345	2,221																
															H32	78,280			78,280																
															累計	98,846	0	18,345	80,501																
															市町村 交付分															H23	0	0	0	0	
																														H24	358,366	0	36,478	321,888	
															都道府県 交付分															H25	3,543,393	0	135,814	3,407,579	
H26	665,500	0	3,035,874	▲ 2,370,374																															
市町村 都道府県 合計															H27	242,753	0	1,260,733	▲ 1,017,980																
															H28	1,895	0	98,557	▲ 96,662																
合計															H29	25,443	0	98,341	▲ 72,898																
															H30	0	0	92,797	▲ 92,797																
合計															H31	34,788	0	92,413	▲ 57,625																
															H32	85,275	0	0	85,275																
5,699,152 市町村交付分 計															4,957,413	0	4,851,007	106,406																	
0 都道府県交付分 計															0	0	0	0																	
5,699,152 合計															4,957,413	0	4,851,007	106,406																	