

(様式1)

巨理町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

巨理町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	154,492	90,824
	H24	14,010,228	3,634,089
	H25	12,196,251	7,863,534
	H26	3,314,589	8,680,151
	H27	5,120,663	3,238,720
	H28	1,358,749	2,679,459
	H29	0	1,881,561
	H30	0	2,367,427
	H31	0	1,397,980
	H32	0	0
合計	36,154,972	31,833,745	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	3,172,316	36,154,972	11,939	31,833,745	1,160,850

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	344,019	146,211
	H24	11,246,776	8,755,012
	H25	3,733,438	2,761,123
	H26	11,610,773	6,046,420
	H27	616,000	4,768,902
	H28	2,819,541	4,729,902
	H29	1,530,276	1,886,515
	H30	0	873,459
	H31	0	446,864
	H32	0	0
合計	31,900,823	30,414,408	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	34,994,122	36,154,972	0	0	1,160,850
都道府県交付分	31,062,875	31,900,823	▲ 743,949	0	93,999
合計	66,056,997	68,055,795	▲ 743,949	0	1,254,849

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

巨理町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	吉田・巨理・逢隈地区	町	町	直接	完了	13,800	24	～	29	H23			0	実施期間: 24年4月～25年3月 実施件数: 12件(個人住宅10件、工場・企業等2件) 実施期間: 25年4月～26年3月、実施件数: 2件(個人住宅1件、公共事業1件) 実施期間: 26年4月～27年3月、実施件数: 2件(個人住宅1件、公共事業1件) 実施期間: 27年4月～28年3月、発掘調査整理 実施期間: 28年4月～29年3月、発掘調査整理 実施期間: 29年4月～30年3月、発掘調査整理	
																	H24	6,375		1,941		4,434
																	H25	3,975		2,011		1,964
																	H26			2,381		▲ 2,381
																	H27			811		▲ 811
																	H28			1,778		▲ 1,778
																	H29			554		▲ 554
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	10,350	0	9,476		874
10	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	巨理町全域	県	県	直接	完了	1,124	24	～	29	H23			0	24年5月～25年3月 分布調査	
																	H24	843		14		829
																	H25					0
																	H26			1		▲ 1
																	H27					0
																	H28			7		▲ 7
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	843	0	22		821

(様式2A)

巨理町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	6,375	0	1,941	4,434	
										H25	3,975	0	2,011	1,964	
										H26	0	0	2,381	▲ 2,381	
										H27	0	0	811	▲ 811	
										H28	0	0	1,778	▲ 1,778	
										H29	0	0	554	▲ 554	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								13,800	市町村交付分 計		10,350	0	9,476	874	
										H23	0	0	0	0	
										H24	843	0	14	829	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	1	▲ 1	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	7	▲ 7	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								1,124	都道府県交付分 計		843	0	22	821	
										H23	0	0	0	0	
										H24	7,218	0	1,955	5,263	
										H25	3,975	0	2,011	1,964	
										H26	0	0	2,382	▲ 2,382	
										H27	0	0	811	▲ 811	
										H28	0	0	1,785	▲ 1,785	
										H29	0	0	554	▲ 554	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								14,924	合計		11,193	0	9,498	1,695	

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	C	-	2	-	1	地域交流拠点 施設整備事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	78,783	24	～	25	H23			0	25年5月、完成。	
																H24	59,087	54,566	4,521		
																H25		121	▲ 121		
																H26			0		
																H27			0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	59,087	0	54,687		4,400
7	C	-	4	-	1	巨理町いちご ファーム造成 事業	吉田地区	県	町	間接	完了	268,361	23	～	28	H23	1,584	1,583	1	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。 26年3月～測定機器等の発注。 27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。 28年8月完了	
																H24	183,470	11,634	187,966		7,138
																H25		4,582	3,833		749
																H26			0		
																H27		3,935	▲ 3,935		
																H28		▲ 6	6		
																H29			0		
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	185,054	16,216	197,311		3,959
8	C	-	4	-	2	巨理町いちご 団地造成事業	吉田地区	県	町	間接	完了	9,586,632	23	～	28	H23	79,800	69,973	9,827	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。 25年7月～外溝工事の発注。 27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。 28年8月完了。	
																H24	8,263,582	7,001,575	1,262,007		
																H25		▲ 4,582	94,485		▲ 99,067
																H26			0		
																H27		23,938	▲ 23,938		
																H28			0		
																H29		▲ 1,148,826	3		▲ 1,148,829
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	8,343,382	▲ 1,153,408	7,189,974		0
9	C	-	4	-	3	巨理町農業用 機械施設整備 事業	吉田・荒 浜・逢隈・ 巨理町地 区	県	町	間接	完了	1,314,319	23	～	26	H23	106,260	74,655	31,605	24年3月～、農業用機械発注。 25年4月～農業用機械施設の発注。 26年4月～農業用機械施設の発注。	
																H24	689,250	479,635	209,615		
																H25	352,240	208,932	143,308		
																H26	296,148	217,320	78,828		
																H27			0		
																H28			0		
																H29		▲ 204,924	1		▲ 204,925
																H30		▲ 164,145			▲ 164,145
																H31		▲ 89,092			▲ 89,092
																H32					0
																累計	1,443,898	▲ 458,161	980,543		5,194

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	巨理地区	県	県	直接	完了	117,188	23 ~ 27	H23	137,000		0	137,000	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成 業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務、6月調査業務発注 26年5月塩分モニタリング業務、10,12月調査業務発注 27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
															H24	20,000		101,890	▲ 81,890	
															H25			7,117	▲ 7,117	
															H26			7,502	▲ 7,502	
															H27			678	▲ 678	
															H28		▲ 39,812		▲ 39,812	
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															H31			0	0	
															H32			0	0	
															累計	157,000	▲ 39,812	117,187	1	
14	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	巨理地区	町	町	直接	完了	29,000	24 ~ 24	H23			0		
															H24	29,000		23,177		5,823
															H25			0		0
															H26			0		0
															H27			0		0
															H28			0		0
															H29			0		0
															H30			0		0
															H31			0		0
															H32			0		0
															累計	29,000	0	23,177		5,823
15	C	-	2	-	2	-	地域交流拠点 施設整備事業	吉田地区	町	町	直接	完了	122,505	24 ~ 25	H23			0	25年5月、完成。	
															H24	91,878		49,907		41,971
															H25			0		0
															H26			0		0
															H27			0		0
															H28			0		0
															H29			0		0
															H30			0		0
															H31			0		0
															H32			0		0
															累計	91,878	0	49,907		41,971
33	C	-	4	-	4	-	巨理町花卉・ 野菜団地造成 事業	逢隈地区	県	町	間接	完了	432,508	24 ~ 28	H23			0	24年7月～、造成工事・建設工事発注。 27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。	
															H24	370,316	▲ 11,634	240,006		118,676
															H25			0		0
															H26			0		0
															H27			347		▲ 347
															H28			0		0
															H29			0		0
															H30		▲ 4,336			▲ 4,336
															H31		▲ 29,965			▲ 29,965
															H32			0		0
															累計	370,316	▲ 45,935	240,353		84,028

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
34	C	-	4	-	5	巨理町いちご 選果場整備事業	浜吉田地区	県	町	間接	完了	742,749	24	~	25	H23				0	24年7月、造成工事発注。24年9月～、設計・建設工事発注。	
																H24	732,215		557,060	175,155		
																H25				0		25年10月完成
																H26				0		
																H27				0		
																H28				0		
																H29				0		
																H30		▲ 175,154		▲ 175,154		
																H31				0		
																H32				0		
累計	732,215	▲ 175,154	557,060	1																		
35	C	-	1	-	2	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	巨理地区	県	県	直接	継続	24,346,190	24	~	32	H23				0	25年5月、工事発注。 26年4月、工事発注 27年7・9・11月、区画整理工事契約。27年10・11月、機械設備工 28年6月、区画整理工事発注。28年9月暗渠排水工事発注。 29年9月、工事発注。 30年6月、工事発注。 元年8月、工事発注。	
																H24	202,500		127,911	74,589		
																H25	2,268,750		1,657,263	611,487		
																H26	10,384,500		4,642,941	5,741,559		
																H27			4,117,153	▲ 4,117,153		
																H28	2,272,916	58,977	3,828,157	▲ 1,496,264		
																H29	1,530,276	1,353,750	1,792,350	1,091,676		
																H30			873,459	▲ 873,459		
																H31			455,688	▲ 455,688		
																H32				0		
累計	16,658,942	1,412,727	17,494,922	576,747																		
36	C	-	1	-	2	農地整備推進 支援事業	巨理地区	県	県	直接	完了	28,943	24	~	25	H23				0	24年9月、ワークショップ企画運營業務発注。 25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運營業務発注	
																H24	26,000		14,135	11,865		
																H25	16,320		9,019	7,301		
																H26				0		
																H27				0		
																H28		▲ 19,165		▲ 19,165		
																H29				0		
																H30				0		
																H31				0		
																H32				0		
累計	42,320	▲ 19,165	23,154	1																		
39	C	-	1	-	3	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (水利施設整 備事業)	柴鳥地区	県	県	直接	完了	1,840,027	25	~	29	H23				0	25年12月、排水機場工事発注。25年5月、25年9月、委託業務 26年4月排水機場工事発注。26年7,9,10月委託業務発注。26年	
																H24				0		
																H25	37,500		22,504	14,996		
																H26	507,750		400,918	106,832		
																H27	538,500		660,328	▲ 121,828		
																H28	450,000		296,270	153,730		
																H29				0		
																H30		▲ 71,300		▲ 71,300		
																H31		▲ 82,430		▲ 82,430		
																H32				0		
累計	1,533,750	▲ 153,730	1,380,020	0																		

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
40	C	-	1	-	4	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	荒浜地区	県	県	直接	完了	224,100	24	~	29	H23				0	25年12月、調査業務・設計業務発注。 28年3月工事発注
																H24	22,350	0	22,350		
																H25	126,600	13,850	112,750		
																H26		0	0		
																H27			0		
																H28	19,125	65,968	▲ 46,843		
																H29		71,806	▲ 71,806		
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
累計																168,075	0	151,624	16,451		
43	C	-	2	-	3	地域資源活用 総合交流施設 整備事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	295,039	25	~	26	H23				0	25年7月、実施設計発注。26年1月、建築工事発注。 26年9月、完成。
																H24			0		
																H25	221,279	28,487	192,792		
																H26		182,497	▲ 182,497		
																H27			0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
累計																221,279	0	210,984	10,295		
44	C	-	7	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁具 倉庫)	荒浜地区	町	町	直接	完了	212,339	26	~	27	H23				0	26年5月、実施設計発注。26年12月、建築工事発注。 27年6月、完成。
																H24			0		
																H25			0		
																H26	159,254	152,418	6,836		
																H27			0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
累計																159,254	0	152,418	6,836		
45	C	-	7	-	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通施 設)	荒浜地区	町	町	直接	完了	1,470,000	25	~	30	H23				0	28年2月選定委員会、28年3月、交付決定 29年3月交付決定取り消し。 30年1月選定委員会、30年2月、4団体交付決定、30年5月、再 31年3月、完成
																H24			0		
																H25			0		
																H26	1,010,625		1,010,625		
																H27			0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30		924,394	▲ 924,394		
																H31			0		
																H32			0		
累計																1,010,625	0	924,394	86,231		

(様式2C)

亘理町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
46	◆ C - 4 - 2 - 1	復興事業に係る資材運搬路補修事業	角田市内	町	町	直接	完了	3,410	26 ~ 26	H23				0	26年9月、完成。
										H24				0	
										H25				0	
										H26	2,728		2,708	20	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	2,728	0	2,708	20	
52	C - 7 - 3 -	水産業共同利用施設復興整備事業(放置艇収容施設)	荒浜地区	町	町	直接	完了	429,680	26 ~ 29	H23				0	27年3月、実施設計発注
										H24				0	
										H25				0	
										H26	18,750		12,069	6,681	
										H27			5,860	▲ 5,860	
										H28	303,510		112,506	191,004	
										H29			163,507	▲ 163,507	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	322,260	0	293,942	28,318	

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	179,965	0	127,650	52,315	
										H25	221,279	0	28,608	192,671	
										H26	1,191,357	0	349,692	841,665	
										H27	0	0	5,860	▲ 5,860	
										H28	303,510	0	112,506	191,004	
										H29	0	0	163,507	▲ 163,507	
										H30	0	0	924,394	▲ 924,394	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								2,640,756	市町村交付分 計		1,896,111	0	1,712,217	183,894	
										H23	324,644	0	146,211	178,433	
										H24	10,509,683	0	8,710,178	1,799,505	
										H25	2,801,410	0	2,017,003	784,407	
										H26	11,188,398	0	5,268,681	5,919,717	
										H27	538,500	0	4,806,379	▲ 4,267,879	
										H28	2,742,041	0	4,190,389	▲ 1,448,348	
										H29	1,530,276	0	1,864,160	▲ 333,884	
										H30	0	▲ 414,935	873,459	▲ 1,288,394	
										H31	0	▲ 201,487	455,688	▲ 657,175	
										H32	0	0	0	0	
								38,901,017	都道府県交付分 計		29,634,952	▲ 616,422	28,332,148	686,382	
										H23	324,644	0	146,211	178,433	
										H24	10,689,648	0	8,837,828	1,851,820	
										H25	3,022,689	0	2,045,611	977,078	
										H26	12,379,755	0	5,618,373	6,761,382	
										H27	538,500	0	4,812,239	▲ 4,273,739	
										H28	3,045,551	0	4,302,895	▲ 1,257,344	
										H29	1,530,276	0	2,027,667	▲ 497,391	
										H30	0	▲ 414,935	1,797,853	▲ 2,212,788	
										H31	0	▲ 201,487	455,688	▲ 657,175	
										H32	0	0	0	0	
								41,541,773	合計		31,531,063	▲ 616,422	30,044,365	870,276	

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
3	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	荒浜・吉 田・巨理 地区	町	町	直接	完了	12,577,218	23 ~ 27	H23	140,892		90,824	50,068	24年6月、用地測量発注。24年8月、用地買収開始。24年12月、 整地工事発注。496戸整備予定 25年9月、25年10月、整備協定締結。整備戸数477戸に見直し。 27年6月、災害公営住宅完成
															H24	6,441,596		703,117	5,738,479	
															H25	6,350,145		3,136,328	3,213,817	
															H26			6,691,086	▲ 6,691,086	
															H27			358,122	▲ 358,122	
															H28		▲ 1,765,722		▲ 1,765,722	
															H29				0	
															H30		▲ 161,845		▲ 161,845	
															H31				0	
															H32				0	
累計	12,932,633	▲ 1,927,567	10,979,477	25,589																
4	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	荒浜・吉 田・巨理 地区	町	町	直接	完了	71,228	23 ~ 27	H23	13,600			13,600	26年9月、荒浜西木倉完成。27年3月、巨理下茨田・巨理上浜街 道完成。
															H24	110,000			110,000	
															H25			17,930	▲ 17,930	
															H26			30,457	▲ 30,457	
															H27			796	▲ 796	
															H28		▲ 66,617		▲ 66,617	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	123,600	▲ 66,617	49,183	7,800																
5	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業	長瀬地区	町	町	直接	完了	42,000	24 ~ 25	H23				0	24年6月、本体工事発注。 25年6月、完了。
															H24	31,500		24,412	7,088	
															H25			6,413	▲ 6,413	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	31,500	0	30,825	675																
6	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業 (実施計画策 定費)	荒浜・吉 田・大畑 地区	町	町	直接	完了	287,879	24 ~ 24	H23				0	24年5月、実施計画発注。25年3月、完了。
															H24	270,825		213,241	57,584	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 54,915		▲ 54,915	
															H31				0	
															H32				0	
累計	270,825	▲ 54,915	213,241	2,669																

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(堤防部)	県	県	直接	完了	1,520,998	23 ~ 29	H23	16,275		0	16,275	25年12月国交省協定締結。 25年12月道路改良工事契約。 28年7月工事委託契約締結。29年2月改良工事契約。 30年1月工事完成。
															H24	620,000		0	620,000	
															H25	387,500		533,567	▲ 146,067	
															H26	77,500		484,602	▲ 407,102	
															H27	0		▲ 109,829	109,829	
															H28	77,500		266,542	▲ 189,042	
															H29			3,891	▲ 3,891	
															H30		▲ 2		▲ 2	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	1,178,775	▲ 2	1,178,773	0	
13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(一般部)	県	県	直接	完了	438,852	23 ~ 27	H23	3,100		0	3,100	24年6月道路詳細設計契約。24年10月函渠詳細設計契約。24年11月用地測量契約。 25年6月用地買収開始。26年1月工事契約。 26年8月道路改良工事契約。 28年1月完成・供用開始。
															H24	77,500		29,196	48,304	
															H25	178,250		197,896	▲ 19,646	
															H26	220,875	▲ 139,500	96,743	▲ 15,368	
															H27	0		16,275	▲ 16,275	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 115		▲ 115	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	479,725	▲ 139,615	340,110	0	
16	D	-	1	-	1	-	荒浜大通線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	荒浜地区	町	町	直接	継続	2,151,000	24 ~ 32	H23			0	0	24年8月、調査測量設計発注。 27年1月 工事発注
															H24	77,500		70,877	6,623	
															H25	271,250		162,655	108,595	
															H26	240,250		71,752	168,498	
															H27	447,950		218,491	229,459	
															H28	192,200		245,764	▲ 53,564	
															H29		437,875	190,420	247,455	
															H30			227,470	▲ 227,470	
															H31			63,550	▲ 63,550	
															H32				0	
															累計	1,229,150	437,875	1,250,979	416,046	
17	D	-	1	-	2	-	荒浜江下線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	荒浜地区	町	町	直接	継続	3,125,000	24 ~ 32	H23			0	0	24年8月、調査測量設計発注。 用地買収、27年2月 工事発注
															H24	77,500		56,858	20,642	
															H25	232,500		143,363	89,137	
															H26	310,000			310,000	
															H27			83,328	▲ 83,328	
															H28	185,891	92,665	217,745	60,811	
															H29		464,667	149,123	315,544	
															H30			146,599	▲ 146,599	
															H31			186,869	▲ 186,869	
															H32				0	
															累計	805,891	557,332	983,885	379,338	

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
18	D	-	1	-	3	-	五十刈線道路 整備事業(市 街地相互の接 続道路)	吉田地区	町	町	直接	継続	1,947,000	24	~	32	H23			0	24年9月、調査測量設計発注。 用地買収 物件補償、27年2月 工事発注	
																	H24	116,250	55,201	61,049		
																	H25	232,500	27,019	205,481		
																	H26	232,500	54,008	178,492		
																	H27	84,475	261,959	▲ 177,484		
																	H28	277,450	160,363	117,087		
																	H29		565,750	87,197		478,553
																	H30			145,069		▲ 145,069
																	H31			134,769		▲ 134,769
																	H32			0		0
累計															943,175	565,750	925,585	583,340				
19	D	-	1	-	4	-	野地流線道路 整備事業(市 街地相互の接 続道路)	吉田地区	町	町	直接	完了	436,800	24	~	30	H23			0	24年8月、調査測量設計発注。 27年8月、工事発注。	
																	H24	34,875	34,875	0		
																	H25	31,000	21,609	9,391		
																	H26	116,250		116,250		
																	H27	116,250	112,439	3,811		
																	H28	40,145	130,897	▲ 90,752		
																	H29		11,351	▲ 11,351		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計															338,520	0	311,171	27,349				
20	D	-	1	-	6	-	橋本堀添線道 路整備事業 (市街地相互 の接続道路)	吉田地区	町	町	直接	継続	3,765,842	24	~	32	H23			0	24年9月、調査測量設計発注。 26年12月 工事発注(3工区)	
																	H24	117,800	43,405	74,395		
																	H25	290,625	96,582	194,043		
																	H26	465,000	434,673	30,327		
																	H27	386,725	210,607	176,118		
																	H28		1,256,949	464,136		792,813
																	H29		209,228	684,793		▲ 475,565
																	H30			368,837		▲ 368,837
																	H31			172,405		▲ 172,405
																	H32			0		0
累計															1,260,150	1,466,177	2,475,438	250,889				
21	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業	荒浜・吉 田地区	町	町	直接	完了	140,988	24	~	29	H23			0	24年10月、補助金交付開始。	
																	H24	369,045	9,047	359,998		
																	H25	295,236	72,547	222,689		
																	H26		12,542	▲ 12,542		
																	H27		11,604	▲ 11,604		
																	H28			0		
																	H29		▲ 464,667	▲ 464,667		
																	H30		▲ 93,873	▲ 93,873		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計															664,281	▲ 558,540	105,740	1				

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
22	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 総合支援事業	荒浜・吉 田地区	町	町	直接	完了	73,680	24	~	27	H23			0	24年7月、支援業務発注。25年3月、ハザードマップ策定発注。 25年4月、支援業務発注。26年3月、ハザードマップ策定完了。 27年5月、支援業務発注。 28年3月、支援業務完了。
																	H24	30,217	26,446	3,771	
																	H25	25,042	11,916	13,126	
																	H26			0	
																	H27		729	▲ 729	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	55,259	0	39,091	
23	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定事業	荒浜・吉 田地区	町	町	直接	完了	14,300	24	~	25	H23			0	24年9月、計画策定発注。 26年3月、完了。
																	H24	11,440	10,836	604	
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	11,440	0	10,836	
24	D	-	20	-	2	-	地域防災施設 整備事業	荒浜・吉 田地区	町	町	直接	廃止	10,500	24	~	27	H23			0	
																	H24	7,875		7,875	
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	7,875	0	0	
25	D	-	21	-	2	-	下水道整備事 業	吉田地区	町	町	直接	完了	152,000	24	~	25	H23			0	24年11月、25年1月、25年2月、本体工事発注。 25年8月、26年3月、本体工事発注。 26年5月完了
																	H24	81,750	77,834	3,916	
																	H25	32,250	32,029	221	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	114,000	0	109,863	

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
26	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(荒 浜中野)	荒浜地区	町	町	直接	完了	1,218,455	24	~	30	H23			0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1 月、用地買収開始。25年3月、移転元地買収開始。 25年5月、造成工事発注。 26年5月 造成完了 26年6月~移転者支援 31年3月、完了		
																	H24	1,054,536		203,385		851,151	
																	H25	1,201,590		577,229		624,361	
																	H26			80,458		▲ 80,458	
																	H27			86,964		▲ 86,964	
																	H28		▲ 21,875	13,762		▲ 35,637	
																	H29		▲ 1,069,796	4,481		▲ 1,074,277	
																	H30		▲ 98,306			▲ 98,306	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	2,256,126	▲ 1,189,977	966,279		99,870	
27	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(巨 理江下)	巨理地区	町	町	直接	完了	4,953,819	24	~	32	H23			0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年2 月、用地買収開始。25年3月、移転元地買収開始。 25年6月、造成工事発注。 26年5月 造成完了 26年6月~移転者支援 31年3月、完了		
																	H24	1,982,977		1,339,678		643,299	
																	H25	2,030,053		1,901,373		128,680	
																	H26	321,560		267,909		53,651	
																	H27			273,991		▲ 273,991	
																	H28			32,597		▲ 32,597	
																	H29			18,900		▲ 18,900	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	4,334,590	0	3,834,448		500,142	
28	◆	D	-	23	-	3	-	復興関連盛土 材確保事業	巨理地区	町	町	直接	継続	817,867	24	~	32	H23			0	24年11月、支障木伐採業務発注。25年3月、本体工事発注。 25年9月、積込開始。 地山切崩し 地山切崩し 地山切崩し	
																		H24	280,800		129,954		150,846
																		H25			75,317		▲ 75,317
																		H26			47,941		▲ 47,941
																		H27	194,870		78,549		116,321
																		H28		30,565	56,073		▲ 25,508
																		H29		35,416	70,174		▲ 34,758
																		H30			23,333		▲ 23,333
																		H31					0
																		H32					0
																		累計	475,670	65,981	481,341		60,310
29	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(吉 田舟入北)	吉田地区	町	町	直接	継続	823,879	24	~	32	H23			0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1 月、用地買収開始。25年3月、移転元地買収開始。 25年6月、造成工事発注。26年3月、造成完了。 26年4月~移転者支援 31年3月、完了		
																	H24	402,286		178,130		224,156	
																	H25	318,607		378,642		▲ 60,035	
																	H26			78,376		▲ 78,376	
																	H27			76,698		▲ 76,698	
																	H28			7,063		▲ 7,063	
																	H29			1,984		▲ 1,984	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	720,893	0	720,893		0	

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
30	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(吉 田南河原)	吉田地区	町	町	直接	継続	814,779	24 ~ 32	H23				0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1 月、用地買収開始。25年3月、移転元地買収開始。 25年6月、造成工事発注。26年3月、造成完了。 27年4月～移転者支援
															H24	264,980		127,797	137,183	
															H25	367,746		487,986	▲ 120,240	
															H26	58,329		46,084	12,245	
															H27			37,673	▲ 37,673	
															H28		21,875	10,889	10,986	
															H29			2,501	▲ 2,501	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	691,055	21,875	712,930	0																
31	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(吉 田上塚)	吉田地区	町	町	直接	完了	190,772	24 ~ 30	H23				0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1 月、用地買収開始。25年3月、移転元地買収開始。 25年6月、造成工事発注。25年11月、造成完了。 25年12月～移転者支援
															H24	141,876		25,942	115,934	
															H25	99,901		70,080	29,821	
															H26			6,168	▲ 6,168	
															H27			7,348	▲ 7,348	
															H28			4,872	▲ 4,872	
															H29			464	▲ 464	
															H30		▲ 74,852		▲ 74,852	
															H31				0	
															H32				0	
累計	241,777	▲ 74,852	114,874	52,051																
32	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(吉 田大谷地)	吉田地区	町	町	直接	完了	515,359	24 ~ 30	H23				0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。24年11 月、用地買収開始。25年2月、付帯工事発注。25年3月、移転元 25年6月、造成工事発注。26年2月、造成完了。 26年3月～移転者支援
															H24	267,367		83,443	183,924	
															H25	179,822		185,893	▲ 6,071	
															H26	3,749		23,015	▲ 19,266	
															H27			16,759	▲ 16,759	
															H28			1,990	▲ 1,990	
															H29			1,158	▲ 1,158	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	450,938	0	312,258	138,680																
37	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業		町		継続	3,988,345	24 ~ 32	H23				0	24年10月、当初提出。24年11月、25年1月、25年2月、変更提 出。 25年4月、25年6月、26年1月、26年3月、変更提出。 26年6月、27年2月、27年3月、変更提出。 27年4月、27年8月、27年9月、27年12月、28年3月、変更提出。 29年2月、変更提出。 29年8月、29年12月、変更提出。 30年5月、30年10月、30年11月、31年1月、変更提出。 R1年9月、R1年11月、R2年1月、R2年2月、変更提出。	
														H24	1,647,788		88,901	1,558,887		
														H25			416,717	▲ 416,717		
														H26			325,046	▲ 325,046		
														H27	2,364,823		436,900	1,927,923		
														H28			330,763	▲ 330,763		
														H29		▲ 437,875	73,835	▲ 511,710		
														H30			97,744	▲ 97,744		
														H31		▲ 384,061	413,062	▲ 797,123		
														H32				0		
累計	4,012,611	▲ 821,936	2,182,968	1,007,707																

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
41	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (鳥の海)	県	県	直接	完了	691,226	24	~	29	H23				0	25年3月道路詳細設計契約。 26年1月用地測量契約。 26年10月道路改良工事契約。 28年1月仮設道路撤去工事契約。 28年10月改良工事契約。28年12月舗装工事契約。 30年2月工事完成。
																	H24	38,750		15,624	23,126	
																	H25	201,500		7,497	194,003	
																	H26	124,000	139,500	182,929	80,571	
																	H27	77,500		56,077	21,423	
																	H28			272,964	▲ 272,964	
																	H29			609	▲ 609	
																	H30		▲ 45,550		▲ 45,550	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計																	441,750	93,950	535,700	0		
42	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	巨理町	県	県	直接	継続	103,648	25	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	164,778		5,160	159,618	
																	H26			13,464	▲ 13,464	
																	H27				0	
																	H28			0	0	
																	H29			17,855	▲ 17,855	
																	H30			0	0	
																	H31		▲ 81,860	▲ 8,824	▲ 73,036	
																	H32				0	
累計																	164,778	▲ 81,860	27,655	55,263		
47	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 (戸建て形式) 駐車場整備事 業	荒浜・吉 田・巨理 地区	町	町	直接	完了	19,400	26	~	26	H23				0	27年3月、完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	15,520		8,916	6,604	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計																	15,520	0	8,916	6,604		
48	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	荒浜・吉 田・巨理 地区	町	町	直接	継続	2,070,314	26	~	32	H23				0	26年10月より順次入居開始
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	56,447		28,708	27,739	
																	H27	338,715		281,111	57,604	
																	H28	314,458	416,108	361,356	369,210	
																	H29		230,529	342,294	▲ 111,765	
																	H30		408,939	399,834	9,105	
																	H31		46,326	352,005	▲ 305,679	
																	H32				0	
累計																	709,620	1,101,902	1,765,308	46,214		

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
49	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	荒浜・吉 田・巨理 地区	町	町	直接	継続	272,276	26 ~ 32	H23				0	26年10月より順次入居開始		
															H24				0			
															H25				0			
															H26	6,722		3,648	3,074			
															H27	38,478		33,869	4,609			
															H28	45,095	36,052	40,337	40,810			
															H29		28,873	38,772	▲ 9,899			
															H30		28,622	34,147	▲ 5,525			
															H31		20,362	29,612	▲ 9,250			
															H32				0			
累計															90,295	113,909	180,385	23,819				
50	◆	D	-	23	-	2	-	1	移転元地への 商業施設の集 積事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	27,143	26 ~ 26	H23				0	26年9月、造成発注。27年3月、完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	21,714		21,615	99	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計															21,714	0	21,615	99				
51	D	-	22	-	1	-	防災公園整備 事業	荒浜・吉 田地区	町	町	直接	完了	1,453,202	26 ~ 29	H23				0	26年9月、測量設計発注 27年12月工事発注 29年度中完了予定。 29年度完了。		
															H24				0			
															H25				0			
															H26	105,300		79,087	26,213			
															H27	984,601		492,209	492,392			
															H28			389,053	▲ 389,053			
															H29			40,053	▲ 40,053			
															H30				0			
															H31				0			
															H32				0			
累計															1,089,901	0	1,000,402	89,499				
53	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅 関連道路整備 事業	巨理地区	町	町	直接	完了	353,193	26 ~ 28	H23				0	27年11月、工事発注 29年3月、工事完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	141,277			141,277	
																	H27	141,276		126,994	14,282	
																	H28			96,956	▲ 96,956	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計															282,553	0	223,950	58,603				

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
54	D	-	21	-	3	-	荒浜雨水ポン プ場吐出槽改 良事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	40,000	26	~	28	H23				0	27年4月、調査測量設計発注。27年12月工事発注。 28年6月、工事完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	7,500		7,290	210	
																	H27	22,500		15,474	7,026	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	30,000	0	22,764	7,236	
																	55	D	-	5	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30	46,230			46,230																		
H31	317,373		45,708	271,665																		
H32				0																		
累計	0	363,603	45,708	317,895																		

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	154,492	0	90,824	63,668	
										H24	13,820,783	0	3,503,379	10,317,404	
										H25	11,958,267	0	7,821,628	4,136,639	
										H26	2,102,118	0	8,318,779	▲ 6,216,661	
										H27	5,120,663	0	3,222,614	1,898,049	
										H28	1,055,239	0	2,564,616	▲ 1,509,377	
										H29	0	0	1,717,500	▲ 1,717,500	
										H30	0	0	1,443,033	▲ 1,443,033	
										H31	0	0	1,397,980	▲ 1,397,980	
										H32	0	0	0	0	
								42,790,563	市町村交付分 計		34,211,562	0	30,080,353	4,131,209	
										H23	19,375	0	0	19,375	
										H24	736,250	0	44,820	691,430	
										H25	932,028	0	744,120	187,908	
										H26	422,375	0	777,738	▲ 355,363	
										H27	77,500	0	▲ 37,477	114,977	
										H28	77,500	0	539,506	▲ 462,006	
										H29	0	0	22,355	▲ 22,355	
										H30	0	▲ 45,667	0	▲ 45,667	
										H31	0	▲ 81,860	▲ 8,824	▲ 73,036	
										H32	0	0	0	0	
								2,754,724	都道府県交付分 計		2,265,028	▲ 127,527	2,082,238	55,263	
										H23	173,867	0	90,824	83,043	
										H24	14,557,033	0	3,548,199	11,008,834	
										H25	12,890,295	0	8,565,748	4,324,547	
										H26	2,524,493	0	9,096,517	▲ 6,572,024	
										H27	5,198,163	0	3,185,137	2,013,026	
										H28	1,132,739	0	3,104,122	▲ 1,971,383	
										H29	0	0	1,739,855	▲ 1,739,855	
										H30	0	▲ 45,667	1,443,033	▲ 1,488,700	
										H31	0	▲ 81,860	1,389,156	▲ 1,471,016	
										H32	0	0	0	0	
								45,545,287	合計		36,476,590	▲ 127,527	32,162,591	4,186,472	

(様式2E)

巨理町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
38	E-1-1-	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	荒浜・吉田・巨理・逢隈地区	町	町	直接	完了	49,266	24 ~ 28	H23				0	25年2月、補助金交付開始。					
										H24	3,105		1,119	1,986						
										H25	12,730		11,287	1,443						
										H26	21,114		9,299	11,815						
										H27			9,435	▲ 9,435						
										H28			559	▲ 559						
										H29				0						
										H30				0						
										H31				0						
										H32				0						
										累計	36,949	0	31,699	5,250						
												市町村 交付分	各年度 別合計	H23		0	0	0	0	0
														H24		3,105	0	1,119	1,986	
				H25	12,730	0	11,287	1,443												
				H26	21,114	0	9,299	11,815												
				H27	0	0	9,435	▲ 9,435												
				H28	0	0	559	▲ 559												
				H29	0	0	0	0												
				H30	0	0	0	0												
				H31	0	0	0	0												
				H32	0	0	0	0												
		49,266	市町村交付分 計	36,949	0	31,699	5,250													
		都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0												
				H24	0	0	0	0												
				H25	0	0	0	0												
				H26	0	0	0	0												
				H27	0	0	0	0												
				H28	0	0	0	0												
				H29	0	0	0	0												
				H30	0	0	0	0												
				H31	0	0	0	0												
				H32	0	0	0	0												
		0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0												
		市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0												
				H24	3,105	0	1,119	1,986												
				H25	12,730	0	11,287	1,443												
				H26	21,114	0	9,299	11,815												
				H27	0	0	9,435	▲ 9,435												
				H28	0	0	559	▲ 559												
				H29	0	0	0	0												
				H30	0	0	0	0												
				H31	0	0	0	0												
				H32	0	0	0	0												
		49,266	合計	36,949	0	31,699	5,250													