

(様式1)

## 七ヶ浜町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

令和4年3月末時点

(単位:千円)

七ヶ浜町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	683,875	0
	H24	7,970,883	2,302,337
	H25	13,750,611	9,170,807
	H26	1,842,154	5,045,356
	H27	2,953,325	1,198,410
	H28	0	1,841,589
	H29	0	1,648,971
	H30	0	816,735
	R1	0	98,234
	R2	0	737,735
R3	0	1,254	
合計	27,200,848	22,861,428	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	27,200,848	0	22,862,509	4,338,339

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	48,000	0
	H24	1,394,360	116,765
	H25	2,926,283	2,719,275
	H26	1,350,733	1,805,631
	H27	657,750	541,594
	H28	210,000	747,621
	H29	198,750	325,699
	H30	0	166,670
	R1	0	117,614
	R2	0	183,182
R3	0	17,569	
合計	6,785,876	6,741,620	

## &lt;交付実績&gt;

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	22,862,509	27,200,848	0	0	4,338,339
都道府県交付分	6,742,942	6,785,876	28,796	0	71,730
合計	29,605,451	33,986,724	28,796	0	4,410,069

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	長須賀遺跡、諏訪神社前遺跡、峯貝塚、東原遺跡、土浜貝塚、表浜遺跡等	町	町	直接	完了	93,975	H24 ~ R2	H23	0	0	0	0	復興事業計画の一部の確認調査を実施し、本調査不要を確認。今後、道路・都市公園等の事業計画により確認調査を実施(予定)。 H24年度 復興事業計画の一部の確認調査を実施。 H25年度 表浜貝塚等を中心に確認調査を実施。 H26年度 二月田貝塚等を中心に確認調査を実施。H24~26年度の確認調査で出土した資料の基礎整理作業を実施。 H27年度 表浜貝塚の確認調査を実施。H24~27年度8月末までに実施した確認調査の報告書刊行に向けた整理作業を実施。27年度末に報告書1冊刊行。 H28年度 土浜A・B貝塚、阿川貝塚の確認調査を実施。 H27年9月以降に調査により出土した資料の整理作業を実施。 H27年度末に刊行した報告書掲載の出土資料と調査図面・写真データ等の収集・保管に向けた整理作業を実施。
										H24	70,481	0	4,584	65,897	
										H25	0	0	8,903	▲ 8,903	
										H26	0	0	9,534	▲ 9,534	
										H27	0	0	10,049	▲ 10,049	
										H28	0	0	2,988	▲ 2,988	
										H29	0	0	19	▲ 19	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	123	▲ 123	
										R2	0	0	828	▲ 828	
										R3	0	0	0	0	
累計	70,481	0	37,028	33,453											
28	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	七ヶ浜町全域	県	県	直接	完了	737	H24 ~ R2	H23	0	0	0	0	一部成果品完成
										H24	552	0	0	552	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	1	▲ 1	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
累計	552	0	1	551											
									H23	0	0	0	0		
									H24	70,481	0	4,584	65,897		
									H25	0	0	8,903	▲ 8,903		
									H26	0	0	9,534	▲ 9,534		
									H27	0	0	10,049	▲ 10,049		
									H28	0	0	2,988	▲ 2,988		
									H29	0	0	19	▲ 19		
									H30	0	0	0	0		
									R1	0	0	123	▲ 123		
									R2	0	0	828	▲ 828		
									R3	0	0	0	0		
									93,975	70,481	0	37,028	33,453		
									市町村交付分 各年度別合計						
									H23	0	0	0	0		
									H24	70,481	0	4,584	65,897		
									H25	0	0	8,903	▲ 8,903		
									H26	0	0	9,534	▲ 9,534		
									H27	0	0	10,049	▲ 10,049		
									H28	0	0	2,988	▲ 2,988		
									H29	0	0	19	▲ 19		
									H30	0	0	0	0		
									R1	0	0	123	▲ 123		
									R2	0	0	828	▲ 828		
									R3	0	0	0	0		
									93,975	70,481	0	37,028	33,453		

(様式2A)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	552	0	0	552	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	1	▲1	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								737	都道府県交付分 計		552	0	1	551	
										H23	0	0	0	0	
										H24	71,033	0	4,584	66,449	
										H25	0	0	8,903	▲8,903	
										H26	0	0	9,535	▲9,535	
										H27	0	0	10,049	▲10,049	
										H28	0	0	2,988	▲2,988	
										H29	0	0	19	▲19	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	123	▲123	
										R2	0	0	828	▲828	
										R3	0	0	0	0	
								94,712	合計		71,033	0	37,029	34,004	

(様式2C)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
26	C	6	1			漁港施設機能強化事業(菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	県	町	間接	完了	4,662	H23 ~ H24	H23	6,000			6,000	24年12月、嵩上げ工事発注。
														H24	0	3,497	▲ 3,497	25年3月、完成	
														H25	0	0	0	未執行。	
														H26	0	0	0	26年度に菖蒲田漁港内で嵩上げ工事を計画していたが、他事業の残土を受入れ整備を行った。そのため該当事業が無くなったため、26年度に事業完了とする。	
														H27	0		0		
														H28			0		
														H29	▲ 2,503		▲ 2,503		
														H30			0		
														R1			0		
														R2			0		
R3			0																
累計	6,000	▲ 2,503	3,497	0															
27	C	6	2			漁港施設機能強化事業(松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	県	町	間接	完了	23,141	H23 ~ H26	H23	42,000			42,000	24年4月、嵩上げ工事発注。
														H24	0	14,076	▲ 14,076	25年3月、完成	
														H25	0	0	0	未執行。	
														H26	0	3,280	▲ 3,280	27年1月嵩上げ工事発注、27年3月完成	
														H27	0		0		
														H28			0		
														H29	▲ 24,644		▲ 24,644		
														H30			0		
														R1			0		
														R2			0		
R3			0																
累計	42,000	▲ 24,644	17,356	0															
30	C	8	1			宮城県水産技術総合センター一種苗生産施設復旧整備事業	七ヶ浜町・宮城県水産技術総合センター一種苗生産施設	県	県	直接	完了	4,203,115	H24 ~ H27	H23	0			0	26年3月建築、機械設備、電気設備、取水工事、建築工事監理委託発注。
														H24	1,284,916	47,386	1,237,530		
														H25	1,714,111	2,599,633	▲ 885,522		
														H26	191,367	445,484	▲ 254,117		
														H27	0	59,831	▲ 59,831	平成28年3月完成。	
														H28			0		
														H29	▲ 38,059		▲ 38,059		
														H30			0		
														R1			0		
														R2			0		
R3			0																
累計	3,190,394	▲ 38,059	3,152,334	1															
38	C	1	1			農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	阿川地区外6地区	町	町	直接	完了	7,000	H25 ~ H25	H23	0			0	25年6月事業開始、12月完了
														H24	0		0		
														H25	7,000	6,615	385		
														H26	0		0		
														H27	0		0		
														H28			0		
														H29			0		
														H30			0		
														R1			0		
														R2			0		
R3			0																
累計	7,000	0	6,615	385															

(様式2C)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
53	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(七ヶ浜町農業復興共同乾燥調整施設等整備事業)	七ヶ浜町 全域	県	町	間接	完了	196,908	H24 ~ H27	H23	0			0	25年3月、実施設計発注。	
														H24	5,392		4,882	510		
														H25	116,922		24,853	92,069	7月、用地測量完了 11月、農業用機械購入完了	
														H26	28,366		88,503	▲ 60,137	H27.1共同乾燥調整施設整備(建屋・プラント及び監理委託)完了	
														H27	0		27,380	▲ 27,380	H28.3農業用機械格納庫、共同育苗施設完了	
														H28						
														H29						
														H30						
														R1		▲ 3,000		▲ 3,000		
														R2						
														R3						
														累計	150,680	▲ 3,000	145,618	2,062		
														54	C	-	1	-	2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)
H24	26,000		14,280	11,720																
H25	3,300		7,800	▲ 4,500	25年4月塩分モニタリング業務発注															
H26	0		1,289	▲ 1,289	26年5月塩分モニタリング業務発注															
H27	0		399	▲ 399	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。															
H28																				
H29		▲ 5,531		▲ 5,531																
H30																				
R1																				
R2																				
R3																				
累計	29,300	▲ 5,531	23,768	1																
55	◆C	-	1	-	3	農地整備推進支援事業	七ヶ浜地区	県	県	直接	廃止	96	H25 ~ H25							
														H24	0			0		
														H25	11,840		0	11,840		
														H26	0				0	
														H27	0				0	
														H28					0	
														H29		▲ 11,763		▲ 11,763		
														H30					0	
														R1					0	
														R2					0	
														R3					0	
														累計	11,840	▲ 11,763	0	77		
														65	C	-	1	-	3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)
H24				0																
H25	120,000		32,575	87,425	26年6月、工事発注。															
H26	898,500		818,954	79,546	27年9月、28年2月、暗渠排水工事契約。															
H27	657,750		365,605	292,145	28年8月、区画整理工事発注。															
H28	210,000		493,145	▲ 283,145	29年9月、工事発注。															
H29	198,750	82,500	262,101	19,149	30年8月、工事発注。															
H30		186,000	166,670	19,330	元年11月、工事発注。															
R1		96,000	126,187	▲ 30,187	R2年7月工事発注。R2年7月換地業務発注。															
R2			169,703	▲ 169,703	既契約工事で増額変更。															
R3		▲ 2,250	11,800	▲ 14,050																
累計	2,085,000	362,250	2,446,740	510																

(様式2C)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
	全体 事業費		全体 事業 期間																																		
68	C	-	7	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 業共同利用施 設)	花刈浜館 下地区	町	町	直接	完了	380,000	H26	~	H28	H23				0	H26.6 事業者選定 H27.12 事業者に実施設計分の補助金支払 完成																
																H24				0																	
																H25				0																	
																H26	261,250			0		261,250															
																H27				0		▲ 18,117															
																H28				0		▲ 223,746															
																H29				0																	
																H30				0																	
																R1				0																	
																R2				0																	
																R3				0																	
																累計	261,250			0		241,863	19,387														
																															H23	0	0	0	0		
																															H24	0	0	0	0		
															H25	7,000	0	6,615	385																		
															H26	261,250	0	0	261,250																		
															H27	0	0	18,117	▲ 18,117																		
															H28	0	0	223,746	▲ 223,746																		
															H29	0	0	0	0																		
															H30	0	0	0	0																		
															R1	0	0	0	0																		
															R2	0	0	0	0																		
															R3	0	0	0	0																		
															市町村 交付分	各年度 別合計																					
															387,000	市町村交付分 計		268,250	0	248,478	19,772																
															都道県 交付分		各年度 別合計																				
															H23	48,000	0	0	48,000																		
															H24	1,316,308	0	84,121	1,232,187																		
															H25	1,966,173	0	2,664,861	▲ 698,688																		
															H26	1,118,233	0	1,357,510	▲ 239,277																		
															H27	657,750	0	453,215	204,535																		
															H28	210,000	0	493,145	▲ 283,145																		
															H29	198,750	0	262,101	▲ 63,351																		
															H30	0	186,000	166,670	19,330																		
															R1	0	93,000	126,187	▲ 33,187																		
															R2	0	0	169,703	▲ 169,703																		
															R3	0	▲ 2,250	11,800	▲ 14,050																		
															7,714,691	都道県交付分 計		5,515,214	276,750	5,789,313	2,651																
															市町村 都道県 計		各年度 別合計																				
															H23	48,000	0	0	48,000																		
															H24	1,316,308	0	84,121	1,232,187																		
															H25	1,973,173	0	2,671,476	▲ 698,303																		
															H26	1,379,483	0	1,357,510	21,973																		
															H27	657,750	0	471,332	186,418																		
															H28	210,000	0	716,891	▲ 506,891																		
															H29	198,750	0	262,101	▲ 63,351																		
															H30	0	186,000	166,670	19,330																		
															R1	0	93,000	126,187	▲ 33,187																		
															R2	0	0	169,703	▲ 169,703																		
															R3	0	▲ 2,250	11,800	▲ 14,050																		
															8,101,691	合計		5,783,464	276,750	6,037,791	22,423																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
2	D	-	1	-	1	道路事業 (仮)町道花 洲浜笹山地区 アクセス1号 線)	(仮)町道 花洲浜笹 山地区ア クセス1号 線	町	町	直接	完了	325,400	H24	~	H26	H23	0		0	0	測量設計委託 H24.11発注 H25.3終了、H25.3 工事契約済み、 H25.3 用地取得(承諾済み)、H25 用地取得契約完了 H26.6 工事発注																		
																H24	37,200		161,285	▲ 124,085																			
																H25	214,985		▲ 13,073	228,058																			
																H26	0		91,772	▲ 91,772																			
																H27	0		0	0																			
																H28	0		0	0																			
																H29	0		0	0																			
																H30	0		0	0																			
																R1	0		0	0																			
																R2	0		0	0																			
																R3	0		0	0																			
																累計	252,185	0	239,984	12,201																			
																3	D	-	1	-		2	道路事業 (町道代ヶ崎海 岸線外15路 線)	町道代ヶ 崎海岸線 外15路線	町	町	直接	廃止	0	H24	~	H26	H23	0		0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更の ため、道路事業を廃止		
																																	H24	31,775		0		31,775	
H25	0		0	0																																			
H26	0		0	0																																			
H27	0	▲ 31,775	▲ 31,775	0																																			
H28	0		0	0																																			
H29	0		0	0																																			
H30	0		0	0																																			
R1	0		0	0																																			
R2	0		0	0																																			
R3	0		0	0																																			
累計	31,775	▲ 31,775	0	0																																			
4	◆	D	-	1	-	2	1	上水道整備事 業 (町道代ヶ崎海 岸線外15路 線)	町道代ヶ 崎海岸線 外15路線	町	町	直接	廃止	0	H24						~												H26	H23	0			0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更の ため、上水道整備事業を廃止
																																		H24	7,200			0	
																H25	0		0	0																			
																H26	0		0	0																			
																H27	0	▲ 7,200	▲ 7,200	0																			
																H28	0		0	0																			
																H29	0		0	0																			
																H30	0		0	0																			
																R1	0		0	0																			
																R2	0		0	0																			
																R3	0		0	0																			
																累計	7,200	▲ 7,200	0	0																			
																5	D	-	1	-		3	道路事業 (町道東宮港 湾線外6路線)	町道東宮 港湾線外 6路線	町	町	直接	完了	158,000	H24	~	H28		H23	0		0	H24.10 測量調査設計委託発注。県港湾堤防復旧工事の影響で 工事発注がずれ込む見通して、協議調整中。(時期未定) H26.8 工事発注(第1工区) H26.11 工事発注(第2・3工区) H27.3 工事完了(第1工区) H27.7 工事完了(第2・3工区) H27.12 工事発注 H28.3 工事完 了	
																																		H24	12,400		10,741		
H25	110,050		0	110,050																																			
H26	0		61,019	▲ 61,019																																			
H27	0		791	▲ 791																																			
H28	0		0	0																																			
H29	0		0	0																																			
H30	0		0	0																																			
R1	0		0	0																																			
R2	0		0	0																																			
R3	0		0	0																																			
累計	122,450	0	72,551	49,899																																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
	◆	D	-	1	-	3															-	1																				
6	◆	D	-	1	-	3	-	1	上水道整備事業 (町道東宮港 湾線外6路線)	町道東宮 港湾線外 6路線	町	町	直接	廃止	0	H24	~	H26	H23	0	0	0	当該地区の道路嵩上げ、道路拡幅事業の計画がなくなったため、それに付随する上水道整備事業を廃止。																			
																			H24	4,000	0	4,000																				
																			H25	0	0	0																				
																			H26	0	0	0																				
																			H27	0	▲ 4,000	▲ 4,000																				
																			H28	0	0	0																				
																			H29	0	0	0																				
																			H30	0	0	0																				
																			R1	0	0	0																				
																			R2	0	0	0																				
																			R3	0	0	0																				
																			累計	4,000	▲ 4,000	0																				
																			7		D	-		4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	町	町	直接	完了	833,120	H23	~	H26	H23	100,625	0	100,625	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.3 用地買収 用地買収(完了) H25.4 災害公営住宅整備工事委託、H25.8災害公営住宅整備(県協定締結) H26.3 整備戸数32戸(予定) H26.6 建築着工 H27.3 建築完了
																																						H24	239,750	61,952	177,798	
H25	388,605	587,109	▲ 198,504																																							
H26	0	3,913	▲ 3,913																																							
H27	0	0	0																																							
H28	0	0	0																																							
H29	0	0	0																																							
H30	0	0	0																																							
R1	0	0	0																																							
R2	0	0	0																																							
R3	0	0	0																																							
累計	728,980	0	652,974																																							
8	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	町	町	直接	完了	12,500	H24	~	H26	H23					0															0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数50台分を整備(予定) H26.6 整備開始 H27.3 整備完了		
																		H24					2,000															0	2,000			
																		H25	8,000	0	8,000																					
																		H26	0	8,345	▲ 8,345																					
																		H27	0	0	0																					
																		H28	0	0	0																					
																		H29	0	0	0																					
																		H30	0	0	0																					
																		R1	0	0	0																					
																		R2	0	0	0																					
																		R3	0	0	0																					
																		累計	10,000	0	8,345																					
																		9		D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	町	町	直接	完了	3,114,627	H23	~	H27	H23	103,250	0	103,250		H24.9 建築設計(県協定締結)、H24.10 造成実施設計、H25.3 用地買収 用地買収(完了) H25.8造成工事委託、H25.10災害公営住宅整備(県協定締結) H26.3 整備戸数100戸(予定) H26.5 建築着工 H27.10 建築完了	
																																				H24	1,216,250	157,620	1,058,630			
H25	1,183,895	2,316,298	▲ 1,132,403																																							
H26	468,810	401,680	67,130																																							
H27	0	▲ 269,242	269,242																																							
H28	0	▲ 246,906	▲ 246,906																																							
H29	0	0	0																																							
H30	0	0	0																																							
R1	0	0	0																																							
R2	0	0	0																																							
R3	0	0	0																																							
累計	2,972,205	▲ 246,906	2,606,356																																							



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	10	11	12	13	14	15																		
10	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	完了	38,000	H24	~	H27	H23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数152台分を 整備(予定)	
																			H24	9,200	0	9,200		
																			H25	21,200	0	21,200		
																			H26	0	30,400	▲ 30,400		H26.5 整備開始
																			H27	0	▲ 7,630	7,630		H27.10 整備完了
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			累計	30,400	0	22,770		7,630
																			11		D	-		4
H24	450,625	47,118	403,507																					
H25	653,261	1,162,835	▲ 509,574																					
H26	111,701	181,731	▲ 70,030	H26.6 建築着工																				
H27	0	▲ 154,872	154,872	H27.12 建築完了																				
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
R1		▲ 3,590	▲ 3,590																					
R2			0																					
R3			0																					
累計	1,423,837	▲ 3,590	1,233,222	187,025																				
12	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (花刈浜地区)	花刈浜地区	町	町	直接	完了	18,750	H24	~	H27					H23	
																			H24	4,400	0	4,400		
																			H25	10,600	0	10,600		
																			H26	0	15,000	▲ 15,000	H26.6 整備開始	
																			H27	0	▲ 5,948	5,948	H27.12 整備完了	
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			累計	15,000	0	9,052	5,948	
																			13	◆	D	-	4	-
H24	800	0	800																					
H25	0	0	0																					
H26	0	0	0																					
H27	0	▲ 800	▲ 800																					
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
R1			0																					
R2			0																					
R3			0																					
累計	800	▲ 800	0	0																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
14	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業 (吉田浜地区)	吉田浜地区	町	町	直接	完了	398,000	H23	~	H26	H23	75,250		0	75,250	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.1 用地買収開始、整備戸数 9戸(予定) H25用地買収完了 H25.5造成契約、H25.9災害公営住宅整備(県協定締結) H26.3整備戸数 6戸(予定) H26.5 建築着工 H27.3 建築完了			
																H24	156,625		15,837	140,788				
																H25	116,375		198,948	▲ 82,573				
																H26	0		▲ 60,437	60,437				
																H27	0			0				
																H28	0			0				
																H29	0			0				
																H30	0			0				
																R1			▲ 60	60				
																R2				0				
																R3				0				
																累計	348,250	0	154,288	193,962				
																15	◆	D	-	4		-	4	-
H24	1,600		0	1,600																				
H25	1,200		0	1,200																				
H26	0		2,124	▲ 2,124																				
H27	0			0																				
H28	0			0																				
H29	0			0																				
H30	0			0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	2,800	0	2,124	676																				
16	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業 (代ヶ崎浜地区)	代ヶ崎浜地区	町	町	直接	完了	787,000	H23	~						H27			
																H24	309,750		23,975	285,775				
																H25	247,625		541,258	▲ 293,633				
																H26	0		88,505	▲ 88,505				
																H27	0		▲ 42,211	42,211				
																H28	0			0				
																H29	0			0				
																H30	0			0				
																R1				0				
																R2			231	▲ 231				
																R3				0				
																累計	688,625	0	611,758	76,867				
																17	◆	D	-	4		-	5	-
H24	2,800		0	2,800																				
H25	5,400		0	5,400																				
H26	0		8,200	▲ 8,200																				
H27	0		▲ 2,233	2,233																				
H28	0			0																				
H29	0			0																				
H30	0			0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	8,200	0	5,967	2,233																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
													H24	～							H24																	
18	D	-	15	-	1	津波復興拠点 整備事業	亦楽地区	町	町	直接	完了	15,000	H24	～	H24	H23	0		0	0	H24.10月 亦楽地区津波復興拠点整備事業整備計画策定。 防災拠点施設整備は、都市防災総合推進事業にて申請し事業 採択。																	
																H24	11,250		10,868	382																		
																H25	0			0																		
																H26	0			0																		
																H27	0			0																		
																H28				0																		
																H29				0																		
																H30				0																		
																R1				0																		
																R2				0																		
																R3				0																		
																累計	11,250	0	10,868	382																		
																19	D	-	20	-		1	都市防災総合 推進事業 (菖蒲田浜地 区外8地区・ 七ヶ浜国際村 外5施設)	菖蒲田浜 地区外8 地区・七ヶ 浜国際村 外5施設	町	町	直接	完了	17,000	H24	～	H24	H23	0		0	0	H24.4に計画策定支援業務委託により、七ヶ浜町避難計画を H24.10.25に策定。H25.3までハザードマップを作成し、H25.4 住 民に配布周知。
																																	H24	12,750		12,443	307	
H25	0			0																																		
H26	0			0																																		
H27	0			0																																		
H28				0																																		
H29				0																																		
H30				0																																		
R1				0																																		
R2				0																																		
R3				0																																		
累計	12,750	0	12,443	307																																		
20	D	-	21	-	1	下水道事業 (花洲浜安場 地区)	花洲浜安 場地区	町	町	直接	廃止	0	H24	～	H25						H23												0		0	0	未着手。計画地が花洲浜安場地区から花洲浜五月田地区に変 更となったため、事業廃止。	
																					H24												3,000		0	3,000		
																H25	0			0																		
																H26	0			0																		
																H27	0	▲ 3,000		▲ 3,000																		
																H28				0																		
																H29				0																		
																H30				0																		
																R1				0																		
																R2				0																		
																R3				0																		
																累計	3,000	▲ 3,000	0	0																		
																21	D	-	21	-	2	下水道事業 (代ヶ崎浜西・ 清水地区)	代ヶ崎浜 西・清水 地区	町	町	直接	廃止	0	H24	～	H26	H23	0		0	0		当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更と なり、下水道事業を廃止。
																																H24	45,000		0	45,000		
H25	0			0																																		
H26	0			0																																		
H27	0	▲ 45,000		▲ 45,000																																		
H28				0																																		
H29				0																																		
H30				0																																		
R1				0																																		
R2				0																																		
R3				0																																		
累計	45,000	▲ 45,000	0	0																																		

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D-21-3-	下水道事業 (東宮浜・要害地区)	東宮浜・ 要害地区	町	町	直接	廃止	0	H24 ~ H26	H23	0		0	0	道路整備(嵩上げや側溝整備)に合わせ、下水道の整備を実施する予定としていたが、道路事業のみで完結することとなったため、下水道事業を廃止。
										H24	19,500		0	19,500	
										H25	0		0	0	
										H26	0		0	0	
										H27	0	▲ 19,500	0	▲ 19,500	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	19,500	▲ 19,500	0	0	
										23	D-22-1-	都市公園事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜 地区	町	町
H24	82,500		6,497	76,003											
H25	123,309		25,156	98,153	H25.5都市公園(津波防災緑地)実施設計等業務委託発注D-22-2と合併発注。										
H26	0		2,534	▲ 2,534	H26.12都市公園(諏訪前緑地)実施設計業務委託発注										
H27	0	483,383	211,590	271,793	H27.9都市公園整備工事(汐見台南)契約 H27.10都市公園整備工事(諏訪前緑地)契約 H27.12都市公園整備工事(菖蒲田浜海浜公園)契約										
H28			108,101	▲ 108,101	汐見台南、諏訪前緑地、菖蒲田浜海浜公園 完成										
H29			176,717	▲ 176,717	H28.6 都市公園整備工事(菖蒲田漁港緑地)契約 H29.6 都市公園整備工事(菖蒲田浜海浜公園(南側))契約										
H30		0	24,951	▲ 24,951											
R1			0	0											
R2			450	▲ 450											
R3				0											
累計	212,559	483,383	555,996	139,946											
24	D-22-2-	都市公園事業 (表浜地区)	表浜地区	町	町	直接	完了	422,056	H23 ~ H30						
										H24	236,250		2,166	234,084	
										H25	0		10,230	▲ 10,230	H25.5都市公園(津波防災緑地)実施設計等業務委託発注D-22-1と合併発注。
										H26	21,975		11,950	10,025	H26.10都市公園(表浜地区)実施設計業務委託発注
										H27	0	186,567	39,298	147,269	H27.9都市公園整備工事(割山緑地)契約
										H28			2,643	▲ 2,643	割山緑地 完成
										H29			182,705	▲ 182,705	H29.6 都市公園整備工事(表浜緑地)契約
										H30		0	56,429	▲ 56,429	
										R1		▲ 130,500	0	▲ 130,500	
										R2		0		0	
										R3				0	
										累計	260,475	56,067	305,421	11,121	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
25	D-23-1-	防災集団移転 促進事業 (計画策定事 業)	花洲浜字 笹山地区 外5地区	町	町	直接	完了	668,379	H23 ~ H28	H23	56,250		0	56,250	H24.4 計画策定支援業務発注。整備戸数 224戸(花洲浜笹山 152戸、菖蒲田浜中田 35戸、松ヶ浜西原 14戸、吉田浜台 9戸、 代ヶ崎浜立花 14戸) H26.10H26年度従前地境界杭設置業務委託契約 H28.1H27年度従前地境界杭設置業務委託契約
										H24	844,500		392,380	452,120	
										H25	0		366	▲ 366	
										H26	0		1,518	▲ 1,518	
										H27	0	▲ 183,367	1,707	▲ 185,074	
										H28			805	▲ 805	
										H29		▲ 200,849		▲ 200,849	
										H30		▲ 15,248		▲ 15,248	
										R1		▲ 11,550	0	▲ 11,550	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	900,750	▲ 411,014	396,776	92,960	
										29	D-1-1-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(主)塩釜 七ヶ浜多 賀城線 (菖蒲田)	県	
H24	77,500		32,644	44,856											
H25	736,250		46,054	690,196											
H26	232,500		433,856	▲ 201,356											
H27	0		88,379	▲ 88,379											
H28			160,467	▲ 160,467											
H29			59,376	▲ 59,376											
H30		▲ 225,474		▲ 225,474											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
累計	1,046,250	▲ 225,474	820,776	0											
31	D-17-1-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 計画策定事業 (菖蒲田浜地 区)	菖蒲田浜 後田・浜 伊場・諏 訪前地区	町	町	直接	完了	94,250	H24 ~ H25						H23
										H24	20,437		20,317	120	
										H25	50,250		44,625	5,625	
										H26	0		5,523	▲ 5,523	
										H27	0			0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	70,687	0	70,465	222	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
													H24	H25							
32	D	-	17	-	2	被災市街地復興土地区画整理事業 計画策定事業 (花刈浜地区)	花刈浜館下・上ノ山地区	町	町	直接	完了	142,400	H24	~	H25	H23	0		0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る H26年度 工事に向けた実施設計 H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施設計) H25.6 都決 H25.12事業認可
																H24	28,050		23,269	4,781	
																H25	78,750		69,357	9,393	
																H26	0		7,100	▲ 7,100	
																H27	0		0	0	
																H28	0		0	0	
																H29	0		0	0	
																H30	0		0	0	
																R1	0		0	0	
																R2	0		0	0	
																R3	0		0	0	
累計	106,800	0	99,726	7,074																	
33	D	-	17	-	3	被災市街地復興土地区画整理事業 計画策定事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜地区神明・代ヶ崎浜向田・立花・影田地区	町	町	直接	完了	91,900	H24	~	H25	H23	0		0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る H26年度 工事に向けた実施設計 H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施設計) H25.6 都決 H25.12事業認可
																H24	20,925		20,832	93	
																H25	48,000		43,590	4,410	
																H26	0		4,323	▲ 4,323	
																H27	0		0	0	
																H28	0		0	0	
																H29	0		0	0	
																H30	0		0	0	
																R1	0		0	0	
																R2	0		0	0	
																R3	0		0	0	
累計	68,925	0	68,745	180																	
34	D	-	17	-	4	被災市街地復興土地区画整理事業 計画策定事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜西・清水地区	町	町	直接	完了	161,600	H24	~	H25	H23	0		0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る H26年度 工事に向けた実施設計 H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施設計) H25.6 都決 H25.12事業認可
																H24	40,950		25,341	15,609	
																H25	80,250		69,854	10,396	
																H26	0		6,913	▲ 6,913	
																H27	0		0	0	
																H28	0		0	0	
																H29	0		0	0	
																H30	0		0	0	
																R1	0		0	0	
																R2	0		0	0	
																R3	0		0	0	
累計	121,200	0	102,108	19,092																	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
35	D	-	23	2	-	防災集団移転 促進事業 (花刈浜笹山 地区)	花刈浜笹 山地区	町	町	直接	完了	6,605,846	H24 ~ H30	H23	0		0	0	H25.2 住宅団地の用地取得済み、H25.3 契約議決 造成工事着手
														H24	1,109,500		922,665	186,835	H25従前地の用地買収、移転補償開始
														H25	6,081,250		1,746,078	4,335,172	
														H26	0		1,161,765	▲ 1,161,765	H27.3 造成工事完了
														H27	0	▲ 669,950	331,966	▲ 1,001,916	従前地の買取り、被災者支援事業
														H28		▲ 15,000	96,051	▲ 111,051	
														H29		▲ 296,551	23,989	▲ 320,540	
														H30		▲ 222,015	▲ 155	▲ 221,860	
														R1		▲ 207,119		▲ 207,119	
														R2				0	
														R3				0	
														累計	7,190,750	▲ 1,410,635	4,282,359	1,497,756	
36	D	-	20	2	-	都市防災総合 推進事業 (復興まちづく り支援施設整 備事業)	湊浜外7 施設	町	町	直接	完了	941,400	H24 ~ H28	H23	0		0	H24.12(4地区)、H25.3(3地区) 実施設計業務発注(繰越事業)、用地取得済み(一部)	
														H24	105,866		34,409	71,457	H25.7 実施設計業務発注(笹山)、H25.造成工事発注(4地区)
														H25	521,733		100,220	421,513	
														H26	0		429,824	▲ 429,824	H26 8地区の建築工事発注 8地区のうち3地区建築工事完了
														H27	0		5,826	▲ 5,826	H27 8地区の地区避難所契約のうち、5地区建築工事完了
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1			46	▲ 46	
														R2				0	
														R3				0	
														累計	627,599	0	570,325	57,274	
37	★ F	-	2	1	-	市街地復興効 果促進事業		町			完了	4,820,155	H24 ~ R2	H23	0		0	H25.2 七ヶ浜中学校仮設グラウンド実施設計発注、H25.1 防集地区外_上水道実施設計発注、防集地区外_下水道実施設計発注	
														H24	2,238,612		4,702	2,233,910	
														H25	158,605		716,877	▲ 558,272	H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約
														H26	0		1,025,436	▲ 1,025,436	H26.4 市街地整備コーディネート等業務委託契約
														H27	1,458,906		298,202	1,160,704	
														H28			474,340	▲ 474,340	
														H29			414,832	▲ 414,832	
														H30		0	168,738	▲ 168,738	
														R1			▲ 246,121	246,121	
														R2			503,860	▲ 503,860	
														R3				0	
														累計	3,856,123	0	3,360,866	495,257	
39	D	-	17	5	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 (菖蒲田浜地 区)	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	完了	392,000	H25 ~ H30	H23	0		0	仮換地指定後、工事着手予定	
														H24	0		0	0	
														H25	82,200		0	82,200	
														H26	32,550		61,380	▲ 28,830	H26.9 公共施設整備工事発注
														H27	179,250		137,803	41,447	H27.6 公共施設整備工事契約 H27.7 物件移転補償契約開始
														H28			57,105	▲ 57,105	H28.8 公共施設整備工事契約
														H29			23,551	▲ 23,551	
														H30		0	812	▲ 812	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														累計	294,000	0	280,651	13,349	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
40	D	-	17	6	-		被災市街地復興土地区画整理事業 (花刈浜地区)	花刈浜地区	町	町	直接	完了	1,568,600	H25 ~ R1	H23	0		0	0	仮換地指定後、工事着手予定
															H24	0		0	0	
															H25	160,200			160,200	
															H26	164,550		204,091	▲ 39,541	H27.3 公共施設整備工事発注
															H27	669,000		245,063	423,937	H27.4 物件移転補償契約開始 H27.12 公共施設整備工事(2工区)契約 H28.3 公共施設整備工事契約
															H28			368,332	▲ 368,332	H28.5 公共施設整備工事契約
															H29		182,700	264,723	▲ 82,023	
															H30	0		41,138	▲ 41,138	
															R1			9,916	▲ 9,916	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	993,750	182,700	1,133,263	43,187	
															41	D	-	17	7	-
H24	0		0	0																
H25	53,700		0	53,700																
H26	122,550		138,031	▲ 15,481	H26.9 公共施設整備工事発注 H27.1 公共施設整備工事(その2)発注															
H27	67,500		56,534	10,966	H27.4 物件移転補償契約開始 H27.4 側溝整備工事契約															
H28		15,000	44,519	▲ 29,519	H27.10 公共施設整備工事契約															
H29			973	▲ 973	H28.4 公共施設整備工事契約															
H30	0		791	▲ 791																
R1			791	▲ 791																
R2				0																
R3				0																
累計	243,750	15,000	240,057	18,693																
42	D	-	17	8	-		被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	1,534,900	H25 ~ R2						
															H24	0		0	0	
															H25	196,800		0	196,800	
															H26	192,450		19,659	172,791	H26.9 公共施設整備工事発注
															H27	531,000		94,447	436,553	H27.5 物件移転補償契約開始
															H28			203,437	▲ 203,437	H28.8 公共施設整備工事契約
															H29		100,425	331,274	▲ 230,849	
															H30	0		293,911	▲ 293,911	
															R1		130,500	122,461	8,039	
															R2			8,407	▲ 8,407	
															R3				0	
															累計	920,250	230,925	1,073,596	77,579	
															43	D	-	17	9	-
H24	0		0	0																
H25	52,500		35,758	16,742	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み															
H26	0			0																
H27	0			0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
累計	52,500	0	35,758	16,742																



No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
44	D	-	17	-	10	緊急防災空地 整備事業 (花刈浜地区)	花刈浜地区	町	町	直接	完了	116,000	H25	~	H25	H23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み	
																H24	0	0	0		
																H25	87,000	86,340	660		
																H26	0	0	0		
																H27	0	0	0		
																H28	0	0	0		
																H29	0	0	0		
																H30	0	0	0		
																R1	0	0	0		
																R2	0	0	0		
																R3	0	0	0		
																累計	87,000	0	86,340		660
																45	D	-	17		-
H24	0	0	0																		
H25	27,000	25,274	1,726																		
H26	0	0	0																		
H27	0	0	0																		
H28	0	0	0																		
H29	0	0	0																		
H30	0	0	0																		
R1	0	0	0																		
R2	0	0	0																		
R3	0	0	0																		
累計	27,000	0	25,274	1,726																	
46	D	-	17	-	12	緊急防災空地 整備事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	30,000	H25	~	H25					H23	
																H24	0	0	0		
																H25	22,500	21,388	1,112		
																H26	0	0	0		
																H27	0	0	0		
																H28	0	0	0		
																H29	0	0	0		
																H30	0	0	0		
																R1	0	0	0		
																R2	0	0	0		
																R3	0	0	0		
																累計	22,500	0	21,388	1,112	
																47	D	-	21	-	4
H24	10,875	5,682	5,193																		
H25	32,700	30,696	2,004																		
H26	0	0	0																		
H27	0	0	0																		
H28	0	0	0																		
H29	0	0	0																		
H30	0	0	0																		
R1	0	0	0																		
R2	0	0	0																		
R3	0	0	0																		
累計	43,575	0	36,378	7,197																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
48	D	-	21	-	5	下水道事業 (代ヶ崎浜立花地区)	代ヶ崎浜 立花地区	町	町	直接	完了	14,000	H24	~	H25	H23	0	0	0	H25.2 実施設計発注[D-21-4]と合併発注(繰越事業)	
																H24	2,250	302	1,948		
																H25	8,250	1,570	6,680	H25.7 下水道整備工事発注 H26.3完了	
																H26	0		0		
																H27	0		0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																累計	10,500	0	1,872	8,628	
																49	D	-	23	-	3
H24	187,768	45,785	141,983	H25.4 造成・公共施設整備工事発注予定																	
H25	727,136	503,930	223,206	H25.4 造成・公共施設整備発注 H26.3完了																	
H26	0	134,891	▲ 134,891																		
H27	0	23,568	▲ 23,568	従前地の買取り、被災者支援事業																	
H28		2,243	▲ 2,243																		
H29		228	▲ 228																		
H30		4,712	▲ 4,712																		
R1		0	0																		
R2		0	0																		
R3		0	0																		
累計	914,904	0	715,357	199,547																	
50	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	完了	1,283,923	H24	~	H30						
																H24	232,912	291,567	▲ 58,655	発注、用地取得済み、H26.3 造成完了(予定)	
																H25	890,519	294,664	595,855		
																H26	0	186,431	▲ 186,431	H26.4 造成完了	
																H27	0	39,563	▲ 39,563	従前地の買取り、被災者支援事業	
																H28		12,544	▲ 12,544		
																H29		125	▲ 125		
																H30		6,110	6,110		
																R1		0	0		
																R2		0	0		
																R3		0	0		
																累計	1,123,431	0	818,784	304,647	
																51	D	-	23	-	5
H24	75,431	0	75,431	含む等) 用地買収																	
H25	378,988	182,861	196,127	H25.5造成契約																	
H26	0	162,933	▲ 162,933	H26.5 造成完了																	
H27	0	15,295	▲ 15,295	従前地の買取り、被災者支援事業																	
H28		30,720	▲ 30,720																		
H29		4,701	▲ 4,701																		
H30		207	▲ 207																		
R1		60	▲ 60																		
R2		0	0																		
R3		0	0																		
累計	454,419	0	396,777	57,642																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
52	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業 (代ヶ崎浜立花 地区)	町	町	直接	完了	764,596	H24	~	H30	H23	0	0	0	0	住宅団地の用地取得について地権者との交渉中(相続手続き 含む等) H25.5 造成契約 H26.6 造成完了 従前地の買取り、被災者支援事業		
																H24	85,701	0	85,701				
																H25	583,319	326,838	256,481				
																H26	0	165,337	▲ 165,337				
																H27	0	4,981	▲ 4,981				
																H28		4,511	▲ 4,511				
																H29			0				
																H30		0	▲ 71				
																R1		▲ 292	292				
																R2			0				
																R3			0				
																累計	669,020	0	501,446	167,574			
																56	◆	D	-	1		-	3
H24	0	0	0																				
H25	11,812	2,907	8,905																				
H26	0	2,203	▲ 2,203																				
H27	0	1,788	▲ 1,788																				
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
累計	11,812	0	6,898	4,914																			
57	◆	D	-	17	-	2	-	1	雨水排水対策 事業 (花淵浜地区)	町	町	直接	完了	9,843	H25						~		
																H24	0	0	0				
																H25	7,874	1,485	6,389				
																H26	0	1,207	▲ 1,207				
																H27	0	1,189	▲ 1,189				
																H28			0				
																H29			0				
																H30			0				
																R1			0				
																R2			0				
																R3			0				
																累計	7,874	0	3,881	3,993			
																58	◆	D	-	17		-	4
H24	0	0	0																				
H25	11,812	4,886	6,926																				
H26	0	1,950	▲ 1,950																				
H27	0	1,809	▲ 1,809																				
H28		1,782	▲ 1,782																				
H29			0																				
H30			0																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
累計	11,812	0	10,427	1,385																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
59	D	-	20	3	-		都市防災総合 推進事業 (亦楽地区復 興まちづくり支 援施設整備事 業)	亦楽地区	町	町	直接	完了	737,000	H25	~	H27	H23	0	0	0	H25.7 実施設計委託契約
																	H24	0	0	0	
																	H25	292,000	7,700	284,300	
																	H26	199,333	457,524	▲ 258,191	H26.6 整備工事発注 H27.1 改修工事発注
																	H27	0	19,404	▲ 19,404	H27.10 整備工事完了 H27.11 改修工事完了
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3			0	
																	累計	491,333	0	484,628	6,705
																	60	◆	D	-	23
H24	0	0	0																		
H25	1,488	809	679	H25.4 仮置き場使用賃貸契約																	
H26	1,640	1,606	34	H26.4 仮置き場使用賃貸契約 H27.3 事業完了																	
H27	0	0	0																		
H28			0																		
H29			0																		
H30			0																		
R1			0																		
R2			0																		
R3			0																		
累計	3,128	0	2,415	713																	
61	◆	D	-	23	4	1	盛土材確保対 策事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	完了	800	H25	~	H27					
																	H24	0	0	0	
																	H25	320	303	17	H25.4 仮置き場使用賃貸契約
																	H26	320	303	17	H26.4 仮置き場使用賃貸契約 H27.3 事業完了
																	H27	0	0	0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3			0	
																	累計	640	0	606	34
																	62	★	F	-	4
H24			0																		
H25	223,860	8,360	215,500																		
H26	0	14,264	▲ 14,264																		
H27	0		0																		
H28		94,009	▲ 94,009																		
H29		4,222	▲ 4,222																		
H30		▲ 22,480	0	▲ 22,480																	
R1		▲ 8,573	8,573																		
R2		13,479	▲ 13,479																		
R3		5,769	▲ 5,769																		
累計	223,860	▲ 22,480	131,530	69,850																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
63	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(町 道鶴ヶ湊3号線 避難路整備事 業)	町道鶴ヶ 湊3号線 (避難路 整備)	町	町	直接	完了	35,000	H25	~	H27	H23				0	H25.10 実施設計・測量委託 H26.5 測量委託期間延長 H27.5 工事発注 H28.3 工事完了		
																	H24				0			
																	H25	3,750		3,564	186			
																	H26	22,500		▲ 1,057	23,557			
																	H27			14,893	▲ 14,893			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	R1				0			
																	R2				0			
																	R3				0			
																	累計	26,250		0	17,400		8,850	
																	64	◆	D	-	20		-	4
H24				0																				
H25				0																				
H26	12,000		0	12,000																				
H27			0	0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	12,000		0	0	12,000																			
66	◆	D	-	1	-	1	1	七ヶ浜下水道 管渠等移設事 業	菖蒲田 浜、花洲 浜地区	町	町	直接	完了	102,775	H25	~						H27		
																	H24				0			
																	H25	8,400		4,588	3,812			
																	H26	127,640		10,195	117,445			
																	H27			887	▲ 887			
																	H28				0			
																	H29			▲ 53,820	▲ 53,820			
																	H30				0			
																	R1				0			
																	R2				0			
																	R3				0			
																	累計	136,040		▲ 53,820	15,670		66,550	
																	67	D	-	22	-		3	-
H24				0																				
H25				0																				
H26	102,885		0	102,885																				
H27			33,489	▲ 33,489																				
H28			12,973	▲ 12,973																				
H29			24,340	▲ 24,340																				
H30			0	0																				
R1			104	▲ 104																				
R2			577	▲ 577																				
R3			1,254	▲ 1,254																				
累計	102,885		0	72,737	30,148																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
69	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事業	松ヶ浜、 吉田浜、 菖蒲田 浜、花洲 浜、代ヶ 崎浜	町	町	直接	完了	1,221,282	H27	~	R2	H23				0	事業該当人居済戸数:164戸
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27	44,202	271,257	66,697	248,762	
																H28		226,790	177,101	49,689	
																H29		196,126	172,569	23,557	
																H30		222,015	206,263	15,752	
																R1		108,228	201,730	▲ 93,502	
																R2			111,325	▲ 111,325	
																R3				0	
																累計	44,202	1,024,416	935,685	132,933	
																70	D	-	6	-	
H24				0																	
H25				0																	
H26				0																	
H27	3,467	23,385	5,590	21,262																	
H28		20,116	17,648	2,468																	
H29		18,149	16,825	1,324																	
H30		15,248	15,103	145																	
R1		11,550	13,066	▲ 1,516																	
R2			11,315	▲ 11,315																	
R3				0																	
累計	3,467	88,448	79,547	12,368																	
71	◆	D	-	20	-	七ヶ浜町避難 誘導標識等整 備事業	七ヶ浜地 区	町	町	直接	完了	67,275	H29	~	H30						H23
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29		53,820	11,400	42,420	
																H30		0	11,456	▲ 11,456	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	0	53,820	22,856	30,964	
																72	D	-	5	-	2
H24				0																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1		102,481	0	102,481																	
R2			100,742	▲ 100,742																	
R3				0																	
累計	0	102,481	100,742	1,739																	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	683,875	0	0	683,875	
										H24	7,900,402	0	2,297,753	5,602,649	
										H25	13,743,611	0	9,155,289	4,588,322	
										H26	1,580,904	0	5,035,822	▲ 3,454,918	
										H27	2,953,325	0	1,170,244	1,783,081	
										H28	0	0	1,614,855	▲ 1,614,855	
										H29	0	0	1,648,952	▲ 1,648,952	
										H30	0	0	816,735	▲ 816,735	
										R1	0	0	98,111	▲ 98,111	
										R2	0	0	736,907	▲ 736,907	
										R3	0	0	1,254	▲ 1,254	
								32,630,539	市町村交付分 計		26,862,117	0	22,575,922	4,286,195	
										H23	0	0	0	0	
										H24	77,500	0	32,644	44,856	
										H25	960,110	0	54,414	905,696	
										H26	232,500	0	448,120	▲ 215,620	
										H27	0	0	88,379	▲ 88,379	
										H28	0	0	254,476	▲ 254,476	
										H29	0	0	63,598	▲ 63,598	
										H30	0	▲ 247,954	0	▲ 247,954	
										R1	0	0	▲ 8,573	8,573	
										R2	0	0	13,479	▲ 13,479	
										R3	0	0	5,769	▲ 5,769	
								1,310,793	都道府県交付分 計		1,270,110	▲ 247,954	952,306	69,850	
										H23	683,875	0	0	683,875	
										H24	7,977,902	0	2,330,397	5,647,505	
										H25	14,703,721	0	9,209,703	5,494,018	
										H26	1,813,404	0	5,483,942	▲ 3,670,538	
										H27	2,953,325	0	1,258,623	1,694,702	
										H28	0	0	1,869,331	▲ 1,869,331	
										H29	0	0	1,712,550	▲ 1,712,550	
										H30	0	▲ 247,954	816,735	▲ 1,064,689	
										R1	0	0	89,538	▲ 89,538	
										R2	0	0	750,386	▲ 750,386	
										R3	0	0	7,023	▲ 7,023	
								33,941,332	合計		28,132,227	▲ 247,954	23,528,228	4,356,045	