

(様式1)

岩沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

令和5年3月末時点

(単位:千円)

岩沼市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	1,006,932	0
H24	13,352,636	8,642,651	
H25	21,077,917	12,867,173	
H26	8,897,864	9,388,969	
H27	10,784,045	15,335,756	
H28	543,288	1,727,742	
H29	94,208	358,593	
H30	149,916	488,981	
R1	0	355,745	
R2	0	575,102	
R3	0	▲ 674,018	
R4	0	▲ 11	
合計	55,906,806	49,066,683	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	55,906,806	0	49,066,683	6,840,123

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	43,000	0
H24	1,567,891	503,492	
H25	4,246,450	2,575,482	
H26	5,695,806	3,479,974	
H27	2,078,202	3,555,948	
H28	1,142,906	1,714,491	
H29	689,929	748,352	
H30	0	759,298	
R1	0	547,357	
R2	65,250	532,993	
R3	0	329,130	
R4	0	0	
合計	15,529,434	14,746,517	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和4年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	49,066,683	55,906,806	0	0	6,840,123
都道県交付分	14,746,517	15,529,434	▲ 691,533	0	91,384
合計	63,813,200	71,436,240	▲ 691,533	0	6,931,507

※令和2年度までの交付額、令和4年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

岩沼市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	東部地域	市	市	直接	完了	136,300	H24 ~ R2	H23				0	案件毎に個別調査。24年度 調査件数3件。
															H24	102,225		1,800	100,425	
															H25			4,669	▲ 4,669	調査件数5件。
															H26			3,924	▲ 3,924	
															H27			1,128	▲ 1,128	
															H28			490	▲ 490	
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															R1			0	0	
															R2			0	0	
															R3					
															R4					
															累計	102,225	0	12,011	90,214	
															18	A	-	4	-	1
H24	559		1	558																
H25			0	0																
H26			1	▲ 1	一部成果品完成															
H27			0	0																
H28			0	0																
H29			1	▲ 1	一部成果品完成															
H30			0	0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	559	0	3	556																

(様式2A)

岩沼市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	102,225	0	1,800	100,425	
										H25	0	0	4,669	▲ 4,669	
										H26	0	0	3,924	▲ 3,924	
										H27	0	0	1,128	▲ 1,128	
										H28	0	0	490	▲ 490	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								136,300	市町村交付分 計		102,225	0	12,011	90,214	
										H23	0	0	0	0	
										H24	559	0	1	558	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	1	▲ 1	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	1	▲ 1	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								746	都道府県交付分 計		559	0	3	556	
										H23	0	0	0	0	
										H24	102,784	0	1,801	100,983	
										H25	0	0	4,669	▲ 4,669	
										H26	0	0	3,925	▲ 3,925	
										H27	0	0	1,128	▲ 1,128	
										H28	0	0	490	▲ 490	
										H29	0	0	1	▲ 1	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								137,046	合計		102,784	0	12,014	90,770	

(様式2B)

岩沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
49	B	-	3	-	1	-	東部地区子育て拠点整備事業	玉浦西地区	市	市	直接	完了	257,484	H28 ~ H30	H23				0	H31.3工事完了
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28			6,266	▲ 6,266	
															H29	54,208		186,846	▲ 132,638	
															H30	138,904		0	138,904	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	193,112		0	193,112	
52	◆ B	-	3	-	1	-	東部地区子育て拠点駐車場整備事業	玉浦西地区	市	市	直接	完了	13,766	H30 ~ H30	H23				0	H31.3工事完了
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30	11,012		11,012	0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	11,012		0	11,012	

(様式2B)

岩沼市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	6,266	▲ 6,266	
										H29	54,208	0	186,846	▲ 132,638	
										H30	149,916	0	11,012	138,904	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								271,250	市町村交付分 計		204,124	0	204,124	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	6,266	▲ 6,266	
										H29	54,208	0	186,846	▲ 132,638	
										H30	149,916	0	11,012	138,904	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								271,250	合計		204,124	0	204,124	0	

(様式2C)

岩沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
19	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	43,714	H23～H27	H23	43,000		0	43,000	24年4月、基本計画策定業務発注、24年6月、計画概要書作成業務発注。
															H24	9,000		38,454	▲ 29,454	25年4月塩分モニタリング業務発注
															H25			2,560	▲ 2,560	26年4月塩分モニタリング業務発注
															H26			1,291	▲ 1,291	26年5月塩分モニタリング業務発注
															H27			1,407	▲ 1,407	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
															H28			0	0	
															H29			0	0	
															H30		▲ 8,286		▲ 8,286	
															R1			0	0	
															R2			0	0	
															R3			0	0	
															R4			0	0	
															累計	52,000	▲ 8,286	43,712	2	
20	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農地 整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	完了	12,156,397	H24～R4	H23			0	0	25年3月、実施設計発注。
															H24	97,500		89,289	8,211	25年5月、工事発注。
															H25	1,022,250		814,273	207,977	25年5月、工事発注。
															H26	4,819,500		1,873,379	2,946,121	26年4月、工事発注。
															H27	1,253,836		3,021,635	▲ 1,767,799	27年12月、暗渠排水工事契約。28年1月、区画整理工事契約。
															H28	1,128,546		891,291	237,255	28年9月、暗渠排水工事契約
															H29	689,022		754,082	▲ 65,060	29年9月、工事発注。
															H30		33,750	750,456	▲ 716,706	30年5月、工事発注。
															R1		25,443	473,755	▲ 448,312	元年10月、工事発注
															R2	65,250	▲ 17,801	340,521	▲ 293,072	R2年7月工事発注。R2年6月換地業務発注。
															R3			103,923	▲ 103,923	R3年9月工事発注。
															R4					
															累計	9,075,904	41,392	9,112,604	4,692	
21	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農地 整備事業)	玉浦中部 地区	県	県	直接	完了	416,262	H24～H28	H23			0	0	24年6月、電柱移設。24年6月、工事測量業務発注。24年11月、高度化支援業務発注。
															H24	132,043		132,043	0	25年7月区画整理、暗渠排水工事工事発注。
															H25	102,450		107,906	▲ 5,456	26年8月区画整理付帯工事契約。26年6月高度化支援契約。
															H26	88,425		38,700	49,725	26年8月区画整理付帯工事契約。
															H27			33,547	▲ 33,547	28年2月区画整理付帯工事契約。
															H28			0	0	
															H29			0	0	
															H30		▲ 10,722		▲ 10,722	
															R1			0	0	
															R2			0	0	
															R3			0	0	
															R4			0	0	
															累計	322,918	▲ 10,722	312,196	0	

(様式2C)

岩沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
28	◆ C - 4 - 1 - 1	岩沼市農業機械施設導入検討支援調査事業	東部地域	市	市	直接	完了	24,035	H24 ~ H24	H23				0	24年7月、調査設計業務発注。
										H24	19,228		18,228	1,000	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
R4				0											
累計	19,228	0	18,228	1,000											
29	◆ C - 1 - 2 - 1	農地整備推進支援事業	岩沼地区	県	県	直接	完了	14,278	H24 ~ H25	H23				0	24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。 25年4月課題検討業務発注。7月ワークショップ企画運営業務発注。
										H24	16,640		6,787	9,853	
										H25	10,080		4,473	5,607	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲ 15,297		▲ 15,297	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
R4				0											
累計	26,720	▲ 15,297	11,260	163											
33	C - 4 - 1 -	被災地域農業復興総合支援事業	東部地域	県	市	間接	完了	3,010,021	H24 ~ H26	H23				0	25年1月、調査測量業務発注。25年2月、農業用機械発注。 25年5月RC造成工事発注。25年6月、RC(3地区)発注。 26年5月、施設造成工事発注。7月、建築工事発注。
										H24	1,166,899		165,823	1,001,076	
										H25	1,932,786		1,329,969	602,817	
										H26	53,706		898,034	▲ 844,328	
										H27			▲ 160,203	160,203	
										H28				0	
										H29		▲ 982	▲ 2	▲ 980	
										H30		▲ 752,475		▲ 752,475	
										R1		▲ 142,165		▲ 142,165	
										R2		▲ 254		▲ 254	
										R3				0	
R4				0											
累計	3,153,391	▲ 895,876	2,233,621	23,894											

(様式2C)

岩沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
34	◆ C - 4 - 1 - 2	被災地域農業復興総合支援事業(効果促進)	東部地域	市	市	直接	完了	80,582	H24 ~ H25	H23				0	25年2月、農業用機械発注。
										H24	22,968		6,929	16,039	
										H25	9,264		1,579	7,685	26年2月、農業用機械発注
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	32,232	0	8,508	23,724	
										37	◆ C - 4 - 1 - 3	被災地域営農再開支援事業	東部地域	市	市
H24				0											
H25	12,776		12,432	344	25年5月、農業復興支援業務発注										
H26				0											
H27				0											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	12,776	0	12,432	344											
50	C - 1 - 4 -	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	名取地区	県	県	直接	完了	5,680	H28 ~ R4						
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28	1,560		1,591	▲ 31	28年9月、暗渠排水工事契約
										H29	907	982	845	1,044	29年4月、工事発注。
										H30		555	956	▲ 401	30年8月、工事発注。
										R1		255	482	▲ 227	元年8月、工事発注。
										R2			334	▲ 334	R2年7月工事発注、R2年6月換地業務発注。
										R3			51	▲ 51	既契約工事で増額変更。
										R4				0	
										累計	2,467	1,792	4,259	0	

(様式2C)

岩沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	42,196	0	25,157	17,039	
										H25	22,040	0	14,011	8,029	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								120,588	市町村交付分 計		64,236	0	39,168	25,068	
										H23	43,000	0	0	43,000	
										H24	1,422,082	0	432,396	989,686	
										H25	3,067,566	0	2,259,181	808,385	
										H26	4,961,631	0	2,811,404	2,150,227	
										H27	1,253,836	0	2,896,386	▲ 1,642,550	
										H28	1,130,106	0	892,882	237,224	
										H29	689,929	0	754,925	▲ 64,996	
										H30	0	▲ 752,475	751,412	▲ 1,503,887	
										R1	0	▲ 116,467	474,237	▲ 590,704	
										R2	65,250	▲ 18,055	340,855	▲ 293,660	
										R3	0	0	103,974	▲ 103,974	
										R4	0	0	0	0	
								15,646,352	都道府県交付分 計		12,633,400	▲ 886,997	11,717,652	28,751	
										H23	43,000	0	0	43,000	
										H24	1,464,278	0	457,553	1,006,725	
										H25	3,089,606	0	2,273,192	816,414	
										H26	4,961,631	0	2,811,404	2,150,227	
										H27	1,253,836	0	2,896,386	▲ 1,642,550	
										H28	1,130,106	0	892,882	237,224	
										H29	689,929	0	754,925	▲ 64,996	
										H30	0	▲ 752,475	751,412	▲ 1,503,887	
										R1	0	▲ 116,467	474,237	▲ 590,704	
										R2	65,250	▲ 18,055	340,855	▲ 293,660	
										R3	0	0	103,974	▲ 103,974	
										R4	0	0	0	0	
								15,766,940	合計		12,697,636	▲ 886,997	11,756,820	53,819	

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D-1-1-	市道寺島海岸 線整備事業	寺島海岸 線	市	市	直接	完了	1,631,320	H23～H30	H23	10,656		0	10,656	24年7月調査測量設計契約。
										H24	148,909		27,225	121,684	
										H25	648,447		34,089	614,358	26年1月用地買収開始。26年3月工事発注。 進捗率18.4%
										H26	387,648		161,499	226,149	
										H27	68,610		846,429	▲777,819	28年3月工事変更契約。進捗率約53%
										H28			45,190	▲45,190	
										H29			▲111,019	111,019	
										H30			91,577	▲91,577	工事完了
										R1				0	
										R2				0	
										R3			▲482	482	
										R4				0	
										累計	1,264,270	0	1,094,508	169,762	
3	D-1-2-	市道藤曾根線 整備事業	藤曾根線	市	市	直接	完了	997,000	H23～H29	H23	7,750		0	7,750	24年7月調査測量設計契約。
										H24	96,626		12,004	84,622	
										H25	351,331		37,534	313,797	26年1月用地買収開始。
										H26	191,809		170,874	20,935	26年7月工事発注。進捗率18.4%
										H27	100,357		527,133	▲426,776	28年3月工事変更契約。進捗率約90%
										H28			▲4,427	4,427	
										H29		24,800	9,402	15,398	工事完了
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3					
										R4					
										累計	747,873	24,800	752,520	20,153	
4	D-4-1-	玉浦西地区災害 公営住宅事業	玉浦西地 区	市	市	直接	完了	5,223,400	H23～H26	H23	180,950		0	180,950	24年9月設計業務契約。
										H24	729,262		876,786	▲147,524	
										H25	3,476,511		3,483,885	▲7,374	25年12月本体工事発注(協定締結)。
										H26	183,750		135,036	48,714	27年3月建築工事完了。
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3					
										R4					
										累計	4,570,473	0	4,495,707	74,766	

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
5	D - 20 - 1 -	復興まちづくり 計画策定支援 事業	東部地域	市	市	直接	完了	100,000	H24 ~ H30	H23			0	0	24年4月復興計画策定業務契約。24年7月千年希望の丘整備基本設計業務契約。25年1月エココンパクトシティ基本方針策定業務契約。25年4月復興計画策定業務契約。26年2月千年希望の丘(蒲崎他)基本構想業務契約。 26年4月復興計画策定支援業務契約。 27年4月復興計画策定支援業務契約。 28年4月復興計画策定支援業務契約。 29年4月復興計画策定支援業務契約。
										H24	75,000		22,684	52,316	
										H25			4,238	▲ 4,238	
										H26			3,218	▲ 3,218	
										H27			3,240	▲ 3,240	
										H28			2,673	▲ 2,673	
										H29			2,430	▲ 2,430	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			1	▲ 1	
										R4			0	0	
										累計	75,000	0	38,484	36,516	
										6	D - 21 - 1 -	二野倉排水路 整備事業	二野倉地区	市	
H24			25,995	▲ 25,995											
H25	924,000		1,337,502	▲ 413,502											
H26	1,170,750		592,573	578,177											
H27	1,777,500		1,867,901	▲ 90,401											
H28		34,282	106,933	▲ 72,651											
H29			▲ 5,080	5,080											
H30			0	0											
R1			0	0											
R2			0	0											
R3			0	0											
R4			0	0											
累計	3,936,750	34,282	3,925,824	45,208											
7	D - 21 - 2 -	二野倉排水機 場新設整備事業	二野倉地区	市	市	直接	完了	5,419,000	H23 ~ H29						H23
										H24			101,367	▲ 101,367	
										H25	990,000		944,876	45,124	
										H26	1,302,750	348,225	1,106,820	544,155	
										H27	1,291,500		1,819,476	▲ 527,976	
										H28	75,525		89,203	▲ 13,678	
										H29			▲ 156,276	156,276	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	3,716,025	348,225	3,905,466	158,784	

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
8	D - 21 - 3 -	二野倉2号排水 水路整備事業	二野倉地区	市	市	直接	完了	716,000	H23 ~ H30	H23	17,250		0	17,250	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 契約。 25年7月本体工事発注(協定締結) 26年7月協定変更
										H24			11,276	▲ 11,276	
										H25	87,000		87,546	▲ 546	
										H26	64,500		114,855	▲ 50,355	
										H27	266,250		149,472	116,778	
										H28			57,041	▲ 57,041	
										H29				0	
										H30		102,000	116,807	▲ 14,807	
										R1				0	
										R2				0	
										R3					
										R4					
										累計	435,000	102,000	536,997	3	
										9	D - 21 - 4 -	二野倉2号排水 機場新設整備事業	二野倉地区	市	
H24			77,271	▲ 77,271											
H25	690,000		655,845	34,155											
H26	373,762	182,962	585,757	▲ 29,033											
H27	373,500		148,398	225,102											
H28		3,234	198,683	▲ 195,449											
H29				0											
H30		217,500	52,500	165,000											
R1		46,500	133,599	▲ 87,099											
R2				0											
R3			▲ 332	332											
R4				0											
累計	1,480,387	450,196	1,851,721	78,862											
10	D - 21 - 5 -	矢野目排水路 整備事業	矢野目地区	市	市	直接	完了	4,313,040	H24 ~ H30						H23
										H24	69,000		10,880	58,120	
										H25	927,000		1,351,336	▲ 424,336	
										H26	1,003,125		230,096	773,029	
										H27	1,003,125		1,350,481	▲ 347,356	
										H28	135,750	96,780	186,515	46,015	
										H29			13,562	▲ 13,562	
										H30			▲ 29,684	29,684	
										R1				0	
										R2				0	
										R3			▲ 1	1	
										R4				0	
										累計	3,138,000	96,780	3,113,185	121,595	

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D	-	21	-	6	-	矢野目排水機 場新設整備事業	矢野目地 区	市	市	直接	完了	6,062.320	H24 ~ H29	H23			0	0	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 契約。 25年7月本体工事発注(協定締結) 26年7月協定変更
															H24	50,625		53,799	▲ 3,174	
															H25	1,410,000		1,392,643	17,357	
															H26	1,346,190	329,475	1,838,990	▲ 163,325	
															H27	1,340,625		1,190,084	150,541	
															H28	69,825		67,760	2,065	
															H29			▲ 114,383	114,383	
															H30			0	0	
															R1			0	0	
															R2			0	0	
															R3			▲ 1	1	
															R4			0	0	
															累計	4,217,265	329,475	4,428,892	117,848	
															12	D	-	21	-	
H24	69,000		10,880	58,120																
H25			4,951	▲ 4,951																
H26			0	0																
H27			0	0																
H28			0	0																
H29			0	0																
H30			0	0																
R1			0	0																
R2			0	0																
R3			0	0																
R4			0	0																
累計	69,000	0	15,831	53,169																
13	D	-	21	-	8	-	矢野目2号排 水機場新設整 備事業	矢野目地 区	市	市	直接	完了	67,500	H24 ~ H24						H23
															H24	50,625		53,799	▲ 3,174	
															H25			0	0	
															H26			0	0	
															H27			▲ 3,175	3,175	
															H28			0	0	
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															R1			0	0	
															R2			0	0	
															R3			0	0	
															R4			0	0	
															累計	50,625	0	50,624	1	

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
14	D - 21 - 9 -	玉浦西下水道 整備事業	玉浦西地区	市	市	直接	完了	54,000	H23 ~ H25	H23	22,500		0	22,500	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月施設設計業務契約。
										H24	99,375		38,981	60,394	
										H25	391,125		▲ 14,042	405,167	
										H26		▲ 472,500	0	▲ 472,500	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3					
										R4					
										累計	513,000	▲ 472,500	24,939	15,561	
15	D - 23 - 1 -	玉浦西部防災 集団移転促進 事業(整備事 業)	玉浦西地区	市	市	直接	完了	14,614,480	H23 ~ H30	H23	510,095		0	510,095	25年12月宅地引渡し開始。 26年4月宅地引渡し完了。
										H24	7,202,489		6,855,827	346,662	
										H25	5,597,730		2,360,697	3,237,033	
										H26	2,502		1,090,046	▲ 1,087,544	
										H27			498,423	▲ 498,423	
										H28		▲ 332,508	72,237	▲ 404,745	
										H29		▲ 192,640	30,280	▲ 222,920	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3			▲ 422,620	422,620	
										R4			▲ 4	4	
										累計	13,312,816	▲ 525,148	10,484,886	2,302,782	
16	D - 23 - 2 -	玉浦西部防災 集団移転促進 事業(計画策 定)	玉浦西地区	市	市	直接	完了	458,647	H23 ~ R2	H23	93,856		0	93,856	24年3月調査測量設計契約。 26年5月事業計画図書作成業務委託。
										H24	199,878		168,009	31,869	
										H25	50,250		91,007	▲ 40,757	
										H26			55,504	▲ 55,504	
										H27			2,713	▲ 2,713	
										H28			11,687	▲ 11,687	
										H29			1,539	▲ 1,539	
										H30				0	
										R1				0	
										R2			321	▲ 321	
										R3			▲ 10,076	10,076	
										R4			▲ 7	7	
										累計	343,984	0	320,697	23,287	

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
17	◆ D - 23 - 1 - 1	自然共生・国際医療産業都市整備事業	矢野目地区	市	市	直接	完了	218,800	H24～H28	H23			0	0	24年7月基本構想策定業務契約。
										H24	175,040		50,291	124,749	
										H25			47,773	▲ 47,773	25年5月基本計画策定業務発注
										H26			2,384	▲ 2,384	26年6月基本計画策定支援業務発注
										H27			0	0	
										H28			0	0	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3					
										R4					
										累計	175,040	0	100,448	74,592	
22	D - 1 - 1 -	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)岩沼海浜緑地線(二の倉)	県	県	直接	完了	1,639,686	H24～H29	H23				0	24年7月道路測量設計、橋梁予備設計契約25年1月用地測量業務、地質調査、道路詳細設計契約。25年3月橋梁詳細設計契約。
										H24	46,500		42,150	4,350	25年10月用地買収開始。25年10月工事契約。
										H25	498,325	18,600	232,919	284,006	26年9月橋梁下部工事契約。27年3月事業認定委託契約。
										H26	423,925	85,250	517,154	▲ 7,979	27年11月橋梁上部工事、改良工事契約。
										H27	310,000		209,275	100,725	28年11月道路改良工事契約
										H28			306,152	▲ 306,152	30年3月工事完成・供用開始。
										H29			▲ 36,894	36,894	
										H30		▲ 111,844		▲ 111,844	
										R1				0	
										R2				0	
										R3					
										R4					
										累計	1,278,750	▲ 7,994	1,270,756	0	
23	D - 1 - 3 -	市道空港三軒茶屋線整備事業	三軒茶屋線	市	市	直接	完了	4,414,781	H24～H28	H23			0	0	24年7月調査測量設計契約。
										H24	490,879		87,148	403,731	
										H25	2,052,819		293,297	1,759,522	25年11月用地買収開始。26年1月本体工事発注。
										H26	784,840		1,009,657	▲ 224,817	
										H27	92,916		1,244,382	▲ 1,151,466	28年3月工事変更契約。進捗率約86%。
										H28			13,389	▲ 13,389	工事完了
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3			▲ 15,420	15,420	
										R4				0	
										累計	3,421,454	0	2,632,453	789,001	

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	D-1-4-	市道空港三軒茶屋線延伸部整備事業	三軒茶屋線	市	市	直接	完了	1,554,014	H24～H28	H23			0	0	24年7月調査測量設計契約。
										H24	94,102		4,154	89,948	
										H25	553,331		17,983	535,348	
										H26	270,101		51,080	219,021	26年11月用地買収開始。12月工事発注。進捗率3.0%
										H27	286,825		706,863	▲ 420,038	28年3月工事変更契約。進捗率約51%
										H28			74,813	▲ 74,813	工事完了
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3			▲ 5,466	5,466	
										R4				0	
										累計	1,204,359	0	849,427	354,932	
25	D-1-5-	市道相野釜線整備事業	相野釜線	市	市	直接	完了	5,722,479	H24～H29	H23			0	0	24年7月調査測量設計契約。
										H24	339,626		34,828	304,798	
										H25	1,710,286		170,797	1,539,489	26年1月用地買収開始。26年3月工事発注。
										H26	873,108		1,040,941	▲ 167,833	
										H27	1,511,899		2,260,492	▲ 748,593	27年8月、28年3月工事変更契約。進捗率約66%
										H28			440,184	▲ 440,184	
										H29			248,567	▲ 248,567	工事完了
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3			1	▲ 1	
										R4			0		
										累計	4,434,919	0	4,195,810	239,109	
26	D-1-6-	市道本町早股線整備事業	本町早股線	市	市	直接	完了	604,000	H24～H28	H23				0	24年7月調査測量設計契約。
										H24	232,380		30,670	201,710	
										H25	126,158		4,293	121,865	26年1月用地買収開始。26年3月工事発注。
										H26	55,782		99,077	▲ 43,295	
										H27	53,778		280,128	▲ 226,350	28年3月工事変更契約。進捗率約70%。
										H28			30,713	▲ 30,713	工事完了
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3			▲ 14,650	14,650	
										R4				0	
										累計	468,098	0	430,231	37,867	

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
27	D - 13 - 1 -	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	東部地域	市	市	直接	完了	127,580	H24 ~ H28	H23			0	0	
										H24	554,130		0	554,130	
										H25			0	0	
										H26		▲ 388,162	0	▲ 388,162	
										H27		▲ 41,177	0	▲ 41,177	
										H28		▲ 16,402	0	▲ 16,402	
										H29		▲ 12,702	0	▲ 12,702	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	554,130	▲ 458,443	0	95,687	
30	D - 1 - 2 -	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)塩釜 亘理線 (早股寺 島)	県	県	直接	完了	241,338	H24 ~ H28	H23			0	0	24年7月道路測量設計契約。平成25年地質調査契約。
										H24	38,750		16,497	22,253	
										H25	201,500	▲ 18,600	54,857	128,043	25年7月用地買収開始。25年11月工事契約。
										H26	85,250	▲ 85,250	111,667	▲ 111,667	26年11月道路改良工事契約。
										H27			▲ 44,626	44,626	
										H28			48,642	▲ 48,642	28年10月工事完成。28年12月供用開始。
										H29			▲ 1	1	
										H30		▲ 34,614		▲ 34,614	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	325,500	▲ 138,464	187,036	0	
31	D - 22 - 1 -	都市公園事業 (防災公園) (整備事業)	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	完了	1,344,121	H24 ~ H30	H23			0	0	24年9月公園基本設計契約。
										H24	60,000		12,448	47,552	
										H25	225,000		23,365	201,635	25年9月公園詳細設計契約。
										H26	225,000		27,884	197,116	26年9月避難路詳細設計契約
										H27	511,500	▲ 1,292	487,422	22,786	27年6月、28年3月 公園整備契約、27年9月避難路整備契約
										H28			428,761	▲ 428,761	避難道路工事完了、公園整備概成、H29.3月末 供用開始、
										H29			28,211	▲ 28,211	一部植栽工事完了
										H30			0	0	植栽工完了
										R1		▲ 12,117		▲ 12,117	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	1,021,500	▲ 13,409	1,008,091	0	

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
32	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	岩沼市	市	市	直接	完了	3,177,808	H24 ~ R2	H23			0	0	24年9月仮設歩道設置工事発注、造成工事施工管理契約。25年1月住宅再建相談業務契約。 25年4月造成工事施工監理業務(H25年度分)発注。26年2月農
										H24	2,507,269		40,400	2,466,869	
										H25			77,889	▲ 77,889	
										H26	457		129,424	▲ 128,967	
										H27	877,909		392,138	485,771	
										H28	9,876		37,280	▲ 27,404	
										H29		▲ 24,800	23,848	▲ 48,648	
										H30		▲ 569,845		▲ 569,845	
										R1		▲ 258,622	3,974	▲ 262,596	
										R2			368,168	▲ 368,168	
										R3			▲ 198,033	198,033	
										R4				0	
										累計	3,395,511	▲ 853,267	875,088	1,667,156	
35	◆ D - 23 - 1 - 2	玉浦西地区周辺環境整備事業	玉浦西地区	市	市	直接	完了	42,000	H24 ~ H26	H23			0	0	25年2月水路工事発注。 26年6月完成。
										H24	24,000		21,420	2,580	
										H25	9,600		1,309	8,291	
										H26			6,326	▲ 6,326	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3			▲ 1	1	
										R4				0	
										累計	33,600	0	29,054	4,546	
36	D - 22 - 2 -	都市公園事業(防災公園)(用地費)	岩沼海浜緑地	県	県	直接	完了	11,238	H25 ~ H27	H23			0	0	27年8月用地契約
										H24				0	
										H25	3,333		0	3,333	
										H26			0	0	
										H27	2,866	1,292	7,491	▲ 3,333	
										H28			0	0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	6,199	1,292	7,491	0	

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
38	◆ D - 1 - 1 - 1	道路整備促進 事業(工事監 督支援業務)	東部地域	市	市	直接	完了	183,000	H25 ~ H30	H23				0	25年10月工事監督支援業務発注。 約5割完了。 道路の整備状況に合わせ事業期間を延長。	
										H24				0		
										H25	36,800		13,776	23,024		
										H26	33,600		33,264	336		
										H27	36,000		59,180	▲ 23,180		
										H28			▲ 11,525	11,525		
										H29	40,000		21,083	18,917		
										H30			3,119	▲ 3,119		
										R1				0		
										R2				0		
										R3			▲ 1	1		
										R4				0		
										累計	146,400	0	118,896	27,504		
										39	D - 22 - 3 -	千年希望の丘 防災公園整備 事業(整備事 業)	沿岸地域	市		市
H24				0												
H25	840,000		356,556	483,444												
H26	422,250		811,156	▲ 388,906												
H27	1,117,950	38,550	1,107,989	48,511												
H28			112,098	▲ 112,098												
H29			▲ 21,638	21,638												
H30			2,593	▲ 2,593												
R1				0												
R2				0												
R3				0												
R4				0												
累計	2,380,200	38,550	2,368,754	49,996												
40	D - 22 - 4 -	千年希望の丘 防災公園整備 事業(用地買 収)	沿岸地域	市	市	直接	完了	407,000	H25 ~ H30						H23	
										H24				0		
										H25	93,333		36,629	56,704		
										H26	133,333		64,219	69,114		
										H27	44,666		118,254	▲ 73,588		
										H28			2,556	▲ 2,556		
										H29			0	0		
										H30			18,768	▲ 18,768		
										R1				0		
										R2				0		
										R3			▲ 2	2		
										R4				0		
										累計	271,332	0	240,424	30,908		

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
41	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	岩沼市	県	県	直接	完了	756,292	H25	~	R3	H23			0		
																			H24			0		
																			H25	250,726		5,160	245,566	
																			H26			11,864	▲ 11,864	
																			H27				0	
																			H28			27,630	▲ 27,630	
																			H29				0	
																			H30		▲ 88,000	7,886	▲ 95,886	
																			R1		367,009	73,120	293,889	
																			R2		75,296	192,138	▲ 116,842	
																			R3			225,156	▲ 225,156	
																			R4				0	
																			累計	250,726	354,305	542,954	62,077	
42	D	-	1	-	7	-	1	市道藤首根線延伸部整備事業	岩沼市	市	市	直接	完了	431,099	H25	~	H28	H23			0			
																		H24			0			
																		H25	52,316		18,244	34,072	25年12月調査測量設計業務契約。	
																		H26	222,221		45,291	176,930	26年9月工事発注。進捗率18.4%	
																		H27	59,564		270,185	▲ 210,621	28年3月工事変更契約。進捗率約90%	
																		H28			▲ 5,764	5,764	工事完了	
																		H29				0		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3			1	▲ 1		
																		R4			0			
																		累計	334,101	0	327,957	6,144		
43	◆	D	-	4	-	1	-	1	玉浦西地区災害公営住宅駐車場整備事業	玉浦西地区	市	市	直接	完了	47,300	H25	~	H26	H23			0		
																			H24			0		
																			H25	37,840		37,840	0	25年12月本体工事発注(協定締結)
																			H26			▲ 1,438	1,438	27年3月工事完了
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			累計	37,840	0	36,402	1,438	

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
44	◆ D - 22 - 3 - 1	千年希望の丘 防災公園整備 事業(工事監 督支援業務)	沿岸地域	市	市	直接	完了	13,230	H26 ~ H28	H23				0	27年1月施工監理委託。 業務完了
										H24				0	
										H25				0	
										H26	2,600		2,478	122	
										H27	5,356	2,627	7,984	▲ 1	
										H28			▲ 1	1	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3			1	▲ 1	
										R4			0		
										累計	7,956	2,627	10,462	121	
										45	D - 5 - 1 -	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	玉浦西地 区	市	
H24				0											
H25				0											
H26	61,331		0	61,331											
H27	150,276		175,969	▲ 25,693											
H28	188,510	198,212	207,473	179,249											
H29		192,640	211,905	▲ 19,265											
H30		196,921	206,754	▲ 9,833											
R1			171,596	▲ 171,596											
R2				0											
R3															
R4															
累計	400,117	587,773	973,697	14,193											
46	D - 6 - 1 -	東日本大震災 特別家賃低減 事業	玉浦西地 区	市	市	直接	完了	122,931	H26 ~ R2						H23
										H24				0	
										H25				0	
										H26	5,235		0	5,235	
										H27	13,098		15,908	▲ 2,810	
										H28	17,503	16,402	17,732	16,173	
										H29		12,702	17,527	▲ 4,825	
										H30		18,036	15,535	2,501	
										R1		9,219	13,893	▲ 4,674	
										R2			10,553	▲ 10,553	
										R3			▲ 3	3	
										R4				0	
										累計	35,836	56,359	91,145	1,050	

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
47	◆	D	-	22	-	3	-	2	千年希望の丘 防災公園整備 事業(農道機 能回復)	沿岸地域	市	市	直接	完了	151,128	H26	~	H28	H23			0	27年2月測量設計委託。 27年12月用地買収開始、工事発注。 工事完了	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	6,220		5,918		302
																			H27	114,681		65,429		49,252
																			H28			9,991		▲ 9,991
																			H29					0
																			H30					0
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
																			R4					0
																			累計	120,901	0	81,338		39,563
																			48	D	-	17		-
H24			0																					
H25			0																					
H26			0																					
H27	197,660		229,152	▲ 31,492																				
H28	46,299		▲ 41,448	87,747																				
H29				0																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3			▲ 6,934	6,934																				
R4				0																				
累計	243,959	0	180,770	63,189																				
51	◆	D	-	22	-	1	-	1	避難誘導標識 整備事業	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	完了	15,668	H28	~	H29					H23	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28	12,800	0	10,424	2,376	
																			H29			2,110	▲ 2,110	
																			H30				0	
																			R1		▲ 266		▲ 266	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			累計	12,800	▲ 266	12,534	0	

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
53	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 (補助率変更分)	玉浦西地区	市	市	直接	完了	285,950	R1	~	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		35,388		35,388	
																	R1		202,903	32,683	170,220	
																	R2			196,060	▲ 196,060	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計		0	238,291	228,743	

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	1,006,932	0	0	1,006,932	
										H24	13,208,215	0	8,615,694	4,592,521	
										H25	21,055,877	0	12,848,493	8,207,384	
										H26	8,897,864	0	9,385,045	▲ 487,181	
										H27	10,784,045	0	15,334,628	▲ 4,550,583	
										H28	543,288	0	1,720,986	▲ 1,177,698	
										H29	40,000	0	171,747	▲ 131,747	
										H30	0	0	477,969	▲ 477,969	
										R1	0	0	355,745	▲ 355,745	
										R2	0	0	575,102	▲ 575,102	
										R3	0	0	▲ 674,018	674,018	
										R4	0	0	▲ 11	11	
								69,799,931	市町村交付分 計		55,536,221	0	48,811,380	6,724,841	
										H23	0	0	0	0	
										H24	145,250	0	71,095	74,155	
										H25	1,178,884	0	316,301	862,583	
										H26	734,175	0	668,569	65,606	
										H27	824,366	0	659,562	164,804	
										H28	12,800	0	821,609	▲ 808,809	
										H29	0	0	▲ 6,574	6,574	
										H30	0	▲ 234,458	7,886	▲ 242,344	
										R1	0	354,626	73,120	281,506	
										R2	0	75,296	192,138	▲ 116,842	
										R3	0	0	225,156	▲ 225,156	
										R4	0	0	0	0	
								4,008,343	都道府県交付分 計		2,895,475	195,464	3,028,862	62,077	
										H23	1,006,932	0	0	1,006,932	
										H24	13,353,465	0	8,686,789	4,666,676	
										H25	22,234,761	0	13,164,794	9,069,967	
										H26	9,632,039	0	10,053,614	▲ 421,575	
										H27	11,608,411	0	15,994,190	▲ 4,385,779	
										H28	556,088	0	2,542,595	▲ 1,986,507	
										H29	40,000	0	165,173	▲ 125,173	
										H30	0	▲ 234,458	485,855	▲ 720,313	
										R1	0	354,626	428,865	▲ 74,239	
										R2	0	75,296	767,240	▲ 691,944	
										R3	0	0	▲ 448,862	448,862	
										R4	0	0	▲ 11	11	
								73,808,274	合計		58,431,696	195,464	51,840,242	6,786,918	