

(様式1)

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

令和5年3月末時点

(単位:千円)

名取市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	174,750	0
	H24	8,509,505	2,017,214
	H25	6,685,484	4,814,209
	H26	22,978,893	16,796,829
	H27	12,586,112	15,635,389
	H28	16,474,106	16,104,790
	H29	9,068,684	11,441,513
	H30	2,933,292	7,172,953
	R1	2,662,581	4,764,109
	R2	737,393	2,419,991
	R3	0	144,509
	R4	0	0
合計	82,810,800	81,311,506	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	82,810,800	0	81,311,506	1,499,294

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	55,000	0
	H24	283,507	229,040
	H25	3,470,028	1,472,561
	H26	6,552,535	4,093,392
	H27	495,658	3,882,526
	H28	1,132,216	1,208,124
	H29	618,209	560,571
	H30	17,570	512,545
	R1	0	381,368
	R2	0	457,620
	R3	0	51,002
	R4	0	0
合計	12,624,723	12,848,749	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和4年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	81,311,506	82,810,800	0	0	1,499,294
都道県交付分	12,848,749	12,624,723	289,494	0	65,468
合計	94,160,255	95,435,523	289,494	0	1,564,762

※令和2年度までの交付額、令和4年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	1	-	1	-	下増田小学校 校舎増築事業 (公立学校施設 整備費国庫 負担事業)	下増田地区 下増田小学校	市	市	直接	完了	367,645	H24 ~ H26	H23				0	24年7月実施設計発注、24年8月地質調査発注 25年9月本体工事発注 26年11月工事完了
															H24	24,000		21,023	2,977	
															H25	251,733		233,202	18,531	
															H26			7,290	▲ 7,290	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	275,733	0	261,515	14,218	
															2	A	-	4	-	
H24	7,500		4,327	3,173																
H25	7,500		7,390	110																
H26	7,500		7,467	33																
H27	3,000		5,927	▲ 2,927																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	25,500	0	25,111	389																
29	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	名取市全 域	県	県	直接	完了	9,217	H24 ~ R2						H23
															H24	9,330		0	9,330	
															H25		▲ 2,418	0	▲ 2,418	
															H26			1	▲ 1	
															H27			0	0	
															H28			0	0	
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	9,330	▲ 2,418	1	6,911	

(様式2A)

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
70	◆	A	-	4	-	1	-	1	出土文化財収 蔵施設整備事 業	小山地区	市	市	直接	完了	7,344	H29	～	H29	H23			0	30年2月工事完了
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29	5,875	5,832	43	
																			H30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3				
R4																							
累計	5,875	0	5,832	43																			

(様式2A)

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	31,500	0	25,350	6,150	
										H25	259,233	0	240,592	18,641	
										H26	7,500	0	14,757	▲ 7,257	
										H27	3,000	0	5,927	▲ 2,927	
										H28	0	0	0	0	
										H29	5,875	0	5,832	43	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								408,989	市町村交付分 計		307,108	0	292,458	14,650	
										H23	0	0	0	0	
										H24	9,330	0	0	9,330	
										H25	0	▲ 2,418	0	▲ 2,418	
										H26	0	0	1	▲ 1	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								9,217	都道府県交付分 計		9,330	▲ 2,418	1	6,911	
										H23	0	0	0	0	
										H24	40,830	0	25,350	15,480	
										H25	259,233	▲ 2,418	240,592	16,223	
										H26	7,500	0	14,758	▲ 7,258	
										H27	3,000	0	5,927	▲ 2,927	
										H28	0	0	0	0	
										H29	5,875	0	5,832	43	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								418,206	合計		316,438	▲ 2,418	292,459	21,561	

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
3	C-7-1-	関上漁港水産業共同利用施設復興整備事業	関上地区	市	市	直接	廃止	30,000	H24～H24	H23				0	
										H24	22,500		0	22,500	
										H25			0	0	
										H26			0	0	
										H27			0	0	
										H28			0	0	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	22,500	0	0	22,500	
										28	C-4-1-	被災地域農業復興総合支援事業	関上・下増田地区	県	
H24	75,000		55,991	19,009											
H25	2,454,961		765,357	1,689,604											
H26	741,285		1,666,851	▲ 925,566											
H27			407,720	▲ 407,720											
H28			0	0											
H29	▲ 374,967	▲ 53,258	▲ 321,709												
H30			0	0											
R1			0	0											
R2	▲ 53,613		▲ 53,613												
R3			0	0											
R4			0	0											
累計	3,271,246	▲ 428,580	2,842,661	5											
30	C-1-1-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	45,994	H23～H27						H23
										H24	11,000		43,025	▲ 32,025	
										H25			1,280	▲ 1,280	
										H26			1,289	▲ 1,289	
										H27			399	▲ 399	
										H28			0	0	
										H29	▲ 17,006		▲ 17,006		
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
R4			0	0											
累計	63,000	▲ 17,006	45,993	1											

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
31	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	名取地区	県	県	直接	完了	12,409,978	H24 ~ R4	H23				0	25年2月、実施設計発注。
															H24	97,500		85,132	12,368	
															H25	678,750		691,117	▲ 12,367	25年6月、工事発注。
															H26	5,655,750		2,395,994	3,259,756	26年4月、工事発注。
															H27	464,658		3,421,625	▲ 2,956,967	27年11・12月、暗渠排水工事契約。
															H28	1,132,216		1,173,692	▲ 41,476	28年6月、暗渠排水工事契約。28年9月、区画整理工事発注。
															H29	618,209	406,039	499,958	524,290	29年9月、工事発注。
															H30	17,570	302,220	495,396	▲ 175,606	30年8月、工事発注
															R1		145,882	271,434	▲ 125,552	元年8月、工事発注
															R2		▲ 211,312	244,423	▲ 455,735	R2年7月工事発注。R2年6月換地業務発注。
															R3			28,014	▲ 28,014	既契約工事で増額変更。
															R4				0	
															累計	8,664,653	642,829	9,306,785	697	
															32	C	-	1	-	2
H24	5,787		5,787	0																
H25	5,787		4,668	1,119	25年度で終了															
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29		▲ 1,119		▲ 1,119																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	11,574	▲ 1,119	10,455	0																
33	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	2,974	H23 ~ H24						
															H24	1,000		2,973	▲ 1,973	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29		▲ 1,026		▲ 1,026	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	4,000	▲ 1,026	2,973	1	
															34	C	-	1	-	4
H24	5,250		1,567	3,683																
H25	198,750		9,985	188,765	25年5月、工事発注。															
H26	8,250		10,964	▲ 2,714	26年4月、工事発注。															
H27			22,220	▲ 22,220																
H28			10,642	▲ 10,642	28年9月、暗渠排水工事契約															
H29			5,860	▲ 5,860	29年4月、工事発注。															
H30			5,904	▲ 5,904	30年5月、工事発注。															
R1		▲ 66,750	4,184	▲ 70,934	元年10月、工事発注															
R2		▲ 70,713	3,052	▲ 73,765	R2年7月工事発注。R2年6月換地業務発注。															
R3			376	▲ 376	R3年9月工事発注。															
R4				0																
累計	212,250	▲ 137,463	74,754	33																

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
42	◆ C - 1 - 2 - 2	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	完了	18,398	H24 ~ H25	H23				0	24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。
										H24	16,640		8,509	8,131	
										H25	10,000		6,210	3,790	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29		▲ 11,921		▲ 11,921	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	26,640	▲ 11,921	14,719	0	
49	◆ C - 7 - 2 - 1	関上水産加工 団地整備計画 策定事業	関上地区	市	市	直接	完了	30,000	H25 ~ H26	H23				0	25年4月整備計画策定業務発注
										H24				0	
										H25	24,000		12,600	11,400	
										H26			11,059	▲ 11,059	27年2月雨水排水計画等調査業務発注
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	24,000	0	23,659	341	
63	C - 7 - 2 -	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通復興 タイプ)	関上地区	市	市	直接	完了	3,892,834	H27 ~ H29	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27	2,531,374		2,264,052	267,322	平成27年4月交付決定済み
										H28	165,618		▲ 16,965	182,583	H27交付決定分事業竣工に伴う額の確定
										H29		▲ 20,671	418,552	▲ 439,223	H28.4月交付決定分補助金支払
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	2,696,992	▲ 20,671	2,665,639	10,682	
67	◆ C - 7 - 2 - 2	関上水産業共 同利用塩水取 配水施設整備 事業	関上地区	市	市	直接	完了	124,239	H27 ~ H29	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27	78,720		4,190	74,530	27年7月調査設計委託業務発注
										H28			70,848	▲ 70,848	H28.11月本体工事等の発注
										H29		20,671	24,214	▲ 3,543	H29.9月竣工
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	78,720	20,671	99,252	139	

(様式2C)

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	22,500	0	0	22,500	
										H25	24,000	0	12,600	11,400	
										H26	0	0	11,059	▲ 11,059	
										H27	2,610,094	0	2,268,242	341,852	
										H28	165,618	0	53,883	111,735	
										H29	0	0	442,766	▲ 442,766	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
	4,077,073	市町村交付分								計	2,822,212	0	2,788,550	33,662	
										H23	55,000	0	0	55,000	
										H24	212,177	0	202,984	9,193	
										H25	3,348,248	0	1,478,617	1,869,631	
										H26	6,405,285	0	4,075,098	2,330,187	
										H27	464,658	0	3,851,964	▲ 3,387,306	
										H28	1,132,216	0	1,184,334	▲ 52,118	
										H29	618,209	0	452,560	165,649	
										H30	17,570	302,220	501,300	▲ 181,510	
										R1	0	79,132	275,618	▲ 196,486	
										R2	0	▲ 335,638	247,475	▲ 583,113	
										R3	0	0	28,390	▲ 28,390	
										R4	0	0	0	0	
	16,380,351	都道府県交付分								計	12,253,363	45,714	12,298,340	737	
										H23	55,000	0	0	55,000	
										H24	234,677	0	202,984	31,693	
										H25	3,372,248	0	1,491,217	1,881,031	
										H26	6,405,285	0	4,086,157	2,319,128	
										H27	3,074,752	0	6,120,206	▲ 3,045,454	
										H28	1,297,834	0	1,238,217	59,617	
										H29	618,209	0	895,326	▲ 277,117	
										H30	17,570	302,220	501,300	▲ 181,510	
										R1	0	79,132	275,618	▲ 196,486	
										R2	0	▲ 335,638	247,475	▲ 583,113	
										R3	0	0	28,390	▲ 28,390	
										R4	0	0	0	0	
	20,457,424	合計								合計	15,075,575	45,714	15,086,890	34,399	

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
4	D	-	1	-	1	-	中貞山運河線 道路事業(市 街地相互の接 続道路)	閑上地区	市	市	直接	廃止	0	H24	H23				0		
															H24	16,275	▲ 16,275	0	0		
															H25			0	0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3			0	0		
															R4			0	0		
															累計	16,275	▲ 16,275	0	0		
5	D	-	1	-	2	-	牛野一本杉線 道路事業(市 街地相互の接 続道路)	閑上地区	市	市	直接	完了	200,970	H24	H23				0		
															H24	38,750		7,275	31,475	24年10月測量設計発注	
															H25	101,525		125,738	▲ 24,213	25年8月用地買収開始、26年3月築造工事発注	
															H26	47,275	▲ 4,476	22,738	20,061	27年3月築造工事完了	
															H27				0		
															H28		▲ 27,322		▲ 27,322		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3			0	0		
															R4			0	0		
															累計	187,550	▲ 31,798	155,751	1		
6	D	-	4	-	1	-	下増田地区災 害公営住宅整 備事業	下増田地区	市	市	直接	完了	2,280,951	H24	H23				0		
															H24	760,375	▲ 495,687	0	264,688		
															H25	1,023,750		111,004	912,746	25年4月基本計画検討業務発注、用地買収開始	
															H26	962,475	▲ 202,000	849,953	▲ 89,478	27年3月移転先団地造成工事(災害公営住宅造成分)完了	
															H27				1,034,874	▲ 1,034,874	27年10月整備工事完了
															H28		▲ 10,437		▲ 10,437		
															H29		▲ 42,643		▲ 42,643		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3			0	0		
															R4			0	0		
															累計	2,746,600	▲ 750,767	1,995,831	2		
7	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	閑上地区 下増田地区	市	市	直接	完了	11,559	H24	H23				0		
															H24	32,000		0	32,000		
															H25			0	0		
															H26	913		0	913		
															H27			9,247	▲ 9,247	27年10月下増田地区駐車場整備工事完了	
															H28		▲ 23,666		▲ 23,666		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3			0	0		
															R4			0	0		
															累計	32,913	▲ 23,666	9,247	0		

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
8	D-12-1-	地区公民館耐震化事業(住宅・建築物安全ストック形成事業)	下増田地区	市	市	直接	完了	1,171	H24~H24	H23				0	24年5月耐震診断業務、24年9月業務完了、令和2年度実績報告時過年度修正。
										H24	878		760	118	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28		▲ 98		▲ 98	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3			0	0	
										R4				0	
										累計	878	▲ 98	760	20	
9	D-16-1-	名取駅前復興市街地再開発事業	増田地区	市	市	直接	完了	2,561,403	H24~H30	H23				0	24年9月基本構想策定発注
										H24	262,920		5,475	257,445	
										H25			31,960	▲ 31,960	
										H26	6,442		67,887	▲ 61,445	
										H27	187,920		114,898	73,022	
										H28	164,040		325,387	▲ 161,347	
										H29	868,920	85,080	893,470	60,530	
										H30			136,245	▲ 136,245	
										R1			▲ 85,127	85,127	
										R2				0	
										R3			0	0	
										R4				0	
										累計	1,490,242	85,080	1,490,195	85,127	
10	D-17-1-	閑上地区被災市街地復興土地区画整理事業	閑上地区	市	市	直接	完了	24,824,031	H24~R2	H23				0	減価買取用地費、設計施工一括型工事発注
										H24	393,000	▲ 11,915	0	381,085	
										H25			0	0	
										H26	4,205,294	1,266,274	4,266,717	1,204,851	
										H27	3,363,000		4,078,573	▲ 715,573	
										H28	5,709,000		6,719,793	▲ 1,010,793	
										H29	2,217,000		1,000,835	1,216,165	
										H30	1,240,743		1,348,188	▲ 107,445	
										R1	235,626		544,928	▲ 309,302	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	17,363,663	1,254,359	17,959,034	658,988	
11	D-17-1-1	十三塚公園市民庭球場人工芝張替、夜間照明設置事業	箱塚地区	市	市	直接	完了	40,000	H24~H24	H23				0	24年8月人工芝張替工事発注、25年1月完成。24年11月照明整備工事発注、25年3月完成
										H24	32,000		31,998	2	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3			0	0	
										R4				0	
										累計	32,000	0	31,998	2	

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
12	◆	D	-	17	-	1	-	2	市民活動支援 センター復旧 (施設整備)事業	増田西地 区	市	市	直接	完了	309,024	H24	~	H26	H23			0	24年8月基本設計・実施設計発注、24年9月地質調査発注		
																			H24	16,000		5,727		10,273	
																			H25	304,000		167,616		136,384	26年3月本體工事発注
																			H26			73,876		▲ 73,876	27年3月完成
																			H27					0	
																			H28		▲ 72,780			▲ 72,780	
																			H29					0	
																			H30					0	
																			R1					0	
																			R2					0	
																			R3					0	
																			R4					0	
																			累計	320,000	▲ 72,780	247,219			1
																			13	D	-	17		-	2
H24	300,000	▲ 300,000	0	0																					
H25			0	0																					
H26			0	0																					
H27			0	0																					
H28			0	0																					
H29			0	0																					
H30			0	0																					
R1			0	0																					
R2			0	0																					
R3			0	0																					
R4			0	0																					
累計	450,000	▲ 450,000	0		0																				
14	D	-	17	-	3	-	都市再生事業 計画案作成事業	閑上地区	市	市	直接	完了	783,400	H23	~	H26	H23	24,750							
																	H24	575,625		442,041	133,584				
																	H25			23,453	▲ 23,453				
																	H26			120,877	▲ 120,877	26年8月設計施工一括型工事発注(実施設計分)			
																	H27				0				
																	H28		▲ 12,825		▲ 12,825				
																	H29				0				
																	H30				0				
																	R1				0				
																	R2				0				
																	R3				0				
																	R4				0				
																	累計	600,375	▲ 12,825	586,371		1,179			
																	15	D	-	20	-	1	-	津波ハザード マップ等整備 事業(都市防 災総合推進事 業)	名取市全 域
H24	15,000		14,986	14																					
H25	22,500		22,286	214	25年8月地域防災計画修正業務委託発注、11月印刷業務発注																				
H26			0	0	27年3月業務完了																				
H27				0																					
H28				0																					
H29		▲ 227		▲ 227																					
H30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
R4				0																					
累計	37,500	▲ 227	37,272		1																				

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
16	◆ D - 20 - 1 - 1	東日本大震災記録・保存事業	市内全域	市	市	直接	完了	12,984	H24 ~ H24	H23				0	24年6月画像・動画の収集等委託発注、24年10月写真記録保存業務委託発注、24年11月記録誌作成業務委託発注
										H24	11,680		10,387	1,293	
										H25			0	0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28		▲ 1,293		▲ 1,293	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	11,680	▲ 1,293	10,387	0	
										17	◆ D - 20 - 1 - 2	コミュニティFM事業	増田地区ほか	市	
H24	20,000		10,722	9,278											
H25	20,000		10,130	9,870											
H26	571		0	571											
H27			19,718	▲ 19,718											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	40,571	0	40,570	1											
18	D - 20 - 2 -	都市防災総合推進事業	関上・下増田地区(一部増田地区含む)	市	市	直接	完了	37,695	H24 ~ H24						H23
										H24	30,000		28,271	1,729	
										H25			0	0	
										H26			0	0	
										H27				0	
										H28		▲ 598		▲ 598	
										H29		▲ 1,130		▲ 1,130	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	30,000	▲ 1,728	28,271	1	
										19	D - 20 - 3 -	都市防災総合推進事業(被災地における復興まちづくり総合支援事業)	増田地区	市	市
H24	21,600		7,402	14,198											
H25			2,530	▲ 2,530											
H26	478		1,144	▲ 666											
H27	71,452		78,332	▲ 6,880											
H28				0											
H29		▲ 4,122		▲ 4,122											
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	93,530	▲ 4,122	89,408	0											

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
20	D-20-4-	防災まちづくり拠点施設整備計画策定	閑上・下増田地区	市	市	直接	完了	18,848	H24~H25	H23				0	24年5月計画策定業務委託発注、24年6月整備基本計画等業務委託発注
										H24	15,000		14,135	865	
										H25			0	0	
										H26			0	0	
										H27			0	0	
										H28			0	0	
										H29		▲ 864		▲ 864	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	15,000	▲ 864	14,135	1	
21	D-20-5-	沿岸地域活性化振興ビジョン策定及び活性化施設整備事業	沿岸地域	市	市	直接	完了	18,963	H24~H24	H23				0	24年4月ビジョン等策定業務委託発注
										H24	15,000		14,222	778	
										H25			0	0	
										H26			0	0	
										H27			0	0	
										H28		▲ 777		▲ 777	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	15,000	▲ 777	14,222	1	
22	D-21-1-	防災集団移転事業地区下水道事業	防災集団移転事業地域	市	市	直接	完了	103,551	H24~H25	H23				0	25年3月調査設計業務委託発注 25年12月管路築造工事発注 26年9月管路築造工事完了
										H24	150,000	▲ 72,337	4,331	73,332	
										H25	150,000	▲ 150,000	75,595	▲ 75,595	
										H26			▲ 2,263	2,263	
										H27			0	0	
										H28			0	0	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	300,000	▲ 222,337	77,663	0	
23	D-22-1-	防災公園整備事業(貞山運河西側)(都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業))	閑上地区	市	市	直接	廃止	0	H24~H24	H23				0	
										H24	533,333	▲ 533,333	0	0	
										H25			0	0	
										H26			0	0	
										H27			0	0	
										H28			0	0	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	533,333	▲ 533,333	0	0	

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	D	-	22	-	2	-	防災公園整備事業(貞山通河東側)(都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業))	閉上地区	市	市	直接	廃止	0	H24	H23				0	
															H24	266,666	▲ 266,666	0	0	
															H25			0	0	
															H26			0	0	
															H27			0	0	
															H28			0	0	
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															R1			0	0	
															R2			0	0	
															R3			0	0	
															R4			0	0	
															累計	266,666	▲ 266,666	0	0	
25	D	-	23	-	1	-	下増田地区防災集団移転促進事業(計画策定費)	下増田地区	市	市	直接	完了	92,412	H24	H23				0	24年4月不動産鑑定評価業務委託発注、協議会支援業務委託
															H24	43,395		26,314	17,081	発注、24年5月事業計画策定業務委託発注
															H25	32,250		19,305	12,945	25年11月ガイドライン詳細設計業務委託発注
															H26	1,149		21,094	▲ 19,945	26年5月不動産鑑定評価業務委託、防災協議会支援業務等発注
															H27			2,594	▲ 2,594	27年5月防集協議会支援業務等発注
															H28		▲ 7,485		▲ 7,485	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3			0	0	
															R4			0	0	
															累計	76,794	▲ 7,485	69,307	2	
26	D	-	23	-	2	-	下増田地区防災集団移転促進事業(事業費)	下増田地区	市	市	直接	完了	6,342,347	H24	H23				0	24年8月測量設計業務委託発注、25年3月用地買収開始
															H24	3,171,314		332,533	2,838,781	
															H25	2,356,954		3,589,314	▲ 1,232,360	25年9月移転先団地造成工事発注
															H26	21,284		875,038	▲ 853,754	27年3月移転先団地造成工事完了、個人に対する補助金
															H27			380,015	▲ 380,015	27年11月共同作業所建設工事完了、区域内移転者支援に関する補助金
															H28			127,562	▲ 127,562	29年3月集会所建設工事完了、区域内移転者支援に関する補助金
															H29			30,726	▲ 30,726	区域内移転者支援に関する補助金
															H30				0	
															R1			139,319	▲ 139,319	2年3月移転元地瓦礫撤去工事発注、区域内移転者支援に関する補助金
															R2			13,637	▲ 13,637	用地買収
															R3			0	0	
															R4			0	0	
															累計	5,549,552	0	5,488,144	61,408	
35	D	-	1	-	3	-	川内沢川線道路事業(市街地相互の接続道路)	下増田地区	市	市	直接	完了	2,461,027	H24	H23				0	25年1月測量設計業務委託発注
															H24	27,900		38,968	▲ 11,068	
															H25	716,100		13,350	702,750	
															H26	7,838		0	7,838	
															H27			2,039	▲ 2,039	
															H28	520,319	3,255	740,600	▲ 217,026	
															H29	600,098		432,488	167,610	用地買収、築造工事
															H30			15,313	▲ 15,313	用地買収、築造工事
															R1	136,569	▲ 104,785	346,619	▲ 314,835	用地買収、築造工事
															R2			143,335	▲ 143,335	築造工事
															R3			0	0	
															R4			0	0	
															累計	2,008,824	▲ 101,530	1,732,712	174,582	

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
36	D-1-4-	増田川線道路 事業(市街地 相互の接続道 路)	閉上地区	市	市	直接	完了	1,578,346	H24 ~ R2	H23				0	25年1月測量設計業務委託発注	
										H24	15,112		14,938	174		
										H25	391,375		4,690	386,685		
										H26	4,317		0	4,317		
										H27			71,868	▲ 71,868		
										H28	306,118		197,362	108,756		用地買収、築造工事
										H29	381,885		544,739	▲ 162,854		用地買収、築造工事
										H30			230,955	▲ 230,955		用地買収、築造工事
										R1	76,256	48,153	158,291	▲ 33,882		用地買収、築造工事
										R2			▲ 610	610		
										R3			0			
										R4						
										累計	1,175,063	48,153	1,222,233	983		
37	D-1-5-	(仮称)閉上小 塚原線整備事 業(市街地相 互の接続道 路)	閉上地区	市	市	直接	完了	114,938	H24 ~ H28	H23				0	26年4月道路ネットワーク検討業務、測量設計業務発注	
										H24	77,500	14,004	0	91,504		
										H25			0	0		
										H26			67,981	▲ 67,981		
										H27			5,206	▲ 5,206		
										H28			15,890	▲ 15,890		29年1月測量設計業務完了
										H29		▲ 2,427		▲ 2,427		
										H30				0		
										R1				0		
										R2				0		
										R3			0			
										R4			0			
										累計	77,500	11,577	89,077	0		
38	D-1-6-	小塚原中央線 整備事業(市 街地相互の接 続道路)	閉上地区	市	市	直接	完了	109,500	H24 ~ R1	H23				0	25年12月測量設計業務委託発注	
										H24	77,500		0	77,500		
										H25	8,137		4,650	3,487		
										H26	80,212		0	80,212		測量設計業務継続
										H27				0		
										H28				0		
										H29			80,185	▲ 80,185		築造工事
										H30		▲ 80,987		▲ 80,987		
										R1				0		2年3月完了。
										R2				0		
										R3			0			
										R4			0			
										累計	165,849	▲ 80,987	84,835	27		
39	D-1-7-	(仮称)閉上南 北線整備事業 (市街地相互 の接続道路)	閉上地区	市	市	直接	完了	2,283,734	H24 ~ R2	H23				0	25年1月測量設計業務委託発注	
										H24	69,750		25,749	44,001		
										H25			9,145	▲ 9,145		
										H26	395,415		426	394,989		26年6月不動産鑑定業務委託発注
										H27			20,411	▲ 20,411		28年2月橋梁外詳細設計委託発注
										H28	172,975		210,019	▲ 37,044		用地買収、築造工事
										H29	909,467		879,015	30,452		築造工事
										H30			349,816	▲ 349,816		用地買収、築造工事
										R1	90,120	132,164	219,749	2,535		用地買収、築造工事
										R2			34,075	▲ 34,075		築造工事
										R3			0			
										R4			0			
										累計	1,637,727	132,164	1,748,405	21,486		

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
40	D-1-8-	(仮称) 関上港 北線整備事業 (市街地相互 の接続道路)	関上地区	市	市	直接	完了	25,000	H24 ~ H27	H23				0	
										H24	96,100	▲ 14,004	0	82,096	
										H25			0	0	
										H26			16,321	▲ 16,321	26年7月測量設計業務発注
										H27			3,053	▲ 3,053	26年7月測量設計業務の変更契約
										H28		▲ 62,721		▲ 62,721	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	96,100	▲ 76,725	19,374	1	
41	◆ D-17-1-3	関上共同体再 生・地域資源 再発見等事業	関上地区	市	市	直接	完了	2,868	H24 ~ H24	H23				0	24年10月ワークショップ企画運営業務委託発注、24年12月調
										H24	3,360		2,294	1,066	査業務委託発注
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28		▲ 1,065		▲ 1,065	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	3,360	▲ 1,065	2,294	1	
43	D-1-1-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主) 塩釜 亘理線 (関上)	県	県	直接	完了	215,000	H24 ~ R3	H23				0	24年9月道路詳細設計契約。
										H24	38,750		14,566	24,184	
										H25			▲ 6,236	6,236	
										H26	147,250		8,029	139,221	26年5月道路設計契約。
										H27	31,000		12,499	18,501	27年6月用地測量業務契約。27年12月建物調査算定業務委託
										H28			23,790	▲ 23,790	用地補償を推進。
										H29			50,589	▲ 50,589	30年2月改良工事契約
										H30				0	改良工事の推進。
										R1		▲ 50,375	28,070	▲ 78,445	改良工事の推進。
										R2			30,287	▲ 30,287	改良工事の推進。
										R3			▲ 165	165	工事完成・供用開始。
										R4				0	
										累計	217,000	▲ 50,375	161,429	5,196	
44	D-1-2-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	名取駅関 上線	県	県	直接	廃止	8,401	H24 ~ H24	H23				0	24年9月、道路詳細設計契約。
										H24	23,250		11,490	11,760	
										H25			▲ 4,980	4,980	
										H26				0	
										H27	0	0		0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲ 16,740		▲ 16,740	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4			0	0	
										累計	23,250	▲ 16,740	6,510	0	

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
45	D-1-9-	飯塚開発線道路事業	下増田地区	市	市	直接	完了	31,203	H24~H27	H23				0	25年1月測量設計業務委託発注
										H24	1,937		1,871	66	
										H25	17,437		0	17,437	
										H26	331	4,476	3,245	1,562	26年9月用地測量業務発注
										H27			19,065	▲ 19,065	28年3月築造工事完了、用地買収済
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3			0		
										R4			0		
										累計	19,705	4,476	24,181	0	
										46	D-1-10-	北釜線道路事業 (市街地相互の接続道路)	下増田地区	市	市
H24	19,375		36,465	▲ 17,090											
H25	763,375		33,012	730,363	26年1月橋梁詳細設計業務委託発注										
H26	8,635		8,981	▲ 346											
H27			1,230	▲ 1,230	27年7月不動産鑑定評価委託発注										
H28	516,274	3,875	515,247	4,902											
H29	1,134,307		1,540,925	▲ 406,618	29年12月橋梁工事発注										
H30		199,212	425,164	▲ 225,952	30年12月橋梁工事発注										
R1	457,663	▲ 78,345	458,852	▲ 79,534	用地買収、築造工事										
R2			▲ 62,285	62,285											
R3				0											
R4				0											
累計	2,899,629	124,742	2,957,591	66,780											
47	D-13-1-	下増田地区が け地近接等危 険住宅移転事 業	下増田地区	市	市	直接	完了	155,800	H24~R1						
										H24	117,900		333	117,567	
										H25	58,950		36,778	22,172	25年4月個人に対する補助金
										H26			22,537	▲ 22,537	26年7月個人に対する補助金
										H27			19,385	▲ 19,385	27年6月個人に対する補助金
										H28			5,248	▲ 5,248	28年12月個人に対する補助金
										H29			7,892	▲ 7,892	29年7月個人に対する補助金
										H30			274	▲ 274	30年4月個人に対する補助金
										R1		▲ 60,000	12,139	▲ 72,139	31年6月個人に対する補助金
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	176,850	▲ 60,000	104,586	12,264	
										48	★ F-2-1-1	市街地復興効 果促進事業	名取市	市	市
H24	1,217,810		906,557	311,253	車場整備工事発注										
H25	189,705		197,052	▲ 7,347	25年9月市民墓地公園基本実施設計業務委託発注										
H26	2,674,904		945,484	1,729,420	26年10月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括										
H27	2,394,027		1,471,861	922,166	27年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型										
H28	2,314,525		997,473	1,317,052	28年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型										
H29			1,222,173	▲ 1,222,173	29年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型										
H30			1,978,228	▲ 1,978,228	30年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型										
R1			845,687	▲ 845,687	元年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型										
R2			151,587	▲ 151,587	令和2年9月工事完了(一括型工事)										
R3				0	全事業完了										
R4				0											
累計	8,790,971	0	8,716,102	74,869											

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
50	◆ D - 17 - 1 - 4	名取駅西口自転車等駐車場整備事業	増田西地区	市	市	直接	完了	56,769	H24 ~ H26	H23				0	25年3月増築・改修工事設計業務委託発注	
										H24	6,400		4,368	2,032		
										H25	38,380		1,570	36,810		
										H26	1,096		39,477	▲ 38,381		27年3月工事完了
										H27				0		
										H28		▲ 461		▲ 461		
										H29				0		
										H30				0		
										R1				0		
										R2				0		
										R3			0			
										R4			0			
										累計	45,876	▲ 461	45,415	0		
51	◆ D - 17 - 1 - 5	閑上地区幼稚園仮園舎整備支援事業	下増田地区	市	市	直接	完了	27,390	H25 ~ R1	H23				0	25年4月土地賃貸借契約締結	
										H24				0		
										H25	3,080		2,904	176		26年4月土地賃貸借契約締結
										H26	3,168		3,168	0		27年4月土地賃貸借契約締結
										H27	3,168		3,168	0		28年4月土地賃貸借契約締結
										H28	3,168		3,168	0		29年4月土地賃貸借契約締結
										H29	2,992		3,168	▲ 176		30年4月土地賃貸借契約締結
										H30	3,168		3,168	0		31年4月土地賃貸借契約締結
										R1	3,168		3,168	0		
										R2				0		
										R3			0			
										R4			0			
										累計	21,912	0	21,912	0		
52	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	名取市	県	県	直接	完了	543,870	H25 ~ R3	H23				0	25年8月事業計画策定業務委託発注	
										H24				0		
										H25	121,780		5,160	116,620		
										H26			10,264	▲ 10,264		
										H27			18,063	▲ 18,063		
										H28			0	0		
										H29			57,422	▲ 57,422		
										H30		50,365	11,245	39,120		
										R1		89,772	77,680	12,092		
										R2		173,176	179,858	▲ 6,682		
										R3			22,777	▲ 22,777		
										R4				0		
										累計	121,780	313,313	382,469	52,624		
53	D - 23 - 3 -	閑上地区防災集団移転促進事業(計画策定費)	閑上地区	市	市	直接	完了	137,956	H25 ~ H28	H23				0	27年4月復興計画等作成支援業務委託発注	
										H24				0		
										H25	58,500	11,915	70,413	2		
										H26	36,368		24,628	11,740		
										H27			8,425	▲ 8,425		
										H28				0		
										H29		▲ 3,316		▲ 3,316		
										H30				0		
										R1				0		
										R2				0		
										R3			0			
										R4			0			
										累計	94,868	8,599	103,466	1		

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
54	D	22-3-	防災公園整備事業(下増田地区(施設整備))	下増田地区	市	市	直接	完了	404,659	H25 ~ H30	H23			0		
											H24			0		
											H25	975		0	975	
											H26	144,908		35,640	109,268	26年11月測量設計業務発注
											H27	157,611		▲ 122	157,733	27年7月不動産鑑定評価委託発注
											H28		70,470	▲ 70,470		28年12月測量設計業務完了、29年2月工事発注
											H29		196,366	▲ 196,366		29年6月工事発注
											H30		1,053	▲ 1,053		31年3月登記用図面作成業務完了
											R1				0	
											R2				0	
											R3			0		
											R4			0		
											累計	303,494	0	303,407	87	
											55	D	22-4-	防災公園整備事業(下増田地区(用地取得))	下増田地区	市
H24			0													
H25	1,333		0	1,333												
H26	46,018		0	46,018	地権者交渉中											
H27				0												
H28			40,966	▲ 40,966	用地買収											
H29			0	0												
H30			0	0												
R1				0												
R2				0												
R3			0													
R4			0													
累計	47,351	0	40,966	6,385												
56	D	4-2-	関上地区災害公営住宅整備事業(土地区画整理区域内)	関上地区	市	市	直接	完了	14,206,905	H25 ~ H30						
											H24			0		
											H25			5,935	▲ 5,935	
											H26	2,177,877	495,687	1,591,241	1,082,323	事業用地代等
											H27	2,094,999	424,337	2,926,072	▲ 406,736	27年12月災害公営住宅整備工事発注、事業用地代等
											H28	4,313,907	26,583	4,653,688	▲ 313,198	28年10月戸建1期完成、集合1期工事継続、2期工事発注等
											H29	2,531,101	307,838	2,291,244	547,695	29年5月戸建2期完成、29年7月集合1期完成、29年11月集合2
											H30	291,084		962,858	▲ 671,774	30年12月戸建3期、集合3期完成
											R1		▲ 232,375		▲ 232,375	
											R2				0	
											R3			0		
											R4			0		
											累計	11,408,968	1,022,070	12,431,038	0	
											57	D	4-3-	関上地区災害公営住宅整備事業(土地区画整理区域外)	関上地区	市
H24			0													
H25			0													
H26	829,307		212,167	617,140	26年7月造成設計業務、不動産鑑定評価業務、基本計画検討											
H27	604,172		1,577,358	▲ 973,186	27年6月戸建住宅造成工事発注、測量設計業務委託、事業用											
H28	1,413,395		591,248	822,147	28年8月造成工事完了、高柳圭田地区完了、辻地区工事等											
H29		▲ 254,111	873	▲ 254,984	29年6月辻地区工事完了											
H30		▲ 211,117		▲ 211,117												
R1				0												
R2				0												
R3			0													
R4			0													
累計	2,846,874	▲ 465,228	2,381,646	0												

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
58	D	-	13	-	2	-	閉上地区がけ地近接等危険住宅移転事業	閉上地区	市	市	直接	完了	392,830	H25 ~ R1	H23				0	
															H24				0	
															H25	140,175			140,175	
															H26	1,233,150		43,512	1,189,638	26年7月個人に対する補助金
															H27			111,891	▲ 111,891	27年4月個人に対する補助金
															H28			44,764	▲ 44,764	28年4月個人に対する補助金
															H29			39,004	▲ 39,004	29年4月個人に対する補助金
															H30			37,151	▲ 37,151	30年4月個人に対する補助金
															R1		▲ 1,005,203	18,116	▲ 1,023,319	31年7月個人に対する補助金
															R2		▲ 73,500		▲ 73,500	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,373,325	▲ 1,078,703	294,438	184	
															59	D	-	23	-	4
H24				0																
H25				0																
H26	9,612,356		7,369,134	2,243,222	27年2月個人に対する事業用地代															
H27	496,650		1,259,204	▲ 762,554	27年7月外構撤去工事発注、事業用地代等															
H28	106,487		161,243	▲ 54,756	28年4月個人に対する事業用地代、29年3月外交撤去工事完了															
H29		▲ 69,877	780,842	▲ 850,719	29年6月道路修繕設計・工事発注、事業用地代															
H30			195,825	▲ 195,825	30年4月個人に対する事業用地代															
R1		▲ 119,367	26,348	▲ 145,715	31年10月個人に対する事業用地代															
R2		▲ 141,300	27,762	▲ 169,062	2年6月個人に対する事業用地代															
R3				0																
R4				0																
累計	10,215,493	▲ 330,544	9,820,358	64,591																
60	D	-	1	-	11	-	(仮称)閉上港線整備事業(市街地相互の接続道路)	閉上地区	市	市	直接	完了	1,399,400	H26 ~ R1						
															H24				0	
															H25				0	
															H26	186,000		57,334	128,666	26年11月設計・施工一括型工事発注
															H27	106,950			106,950	
															H28	559,085	221,649	128,666	652,068	28年6月設計・施工一括型工事発注
															H29			568,870	▲ 568,870	29年6月設計・施工一括型工事発注
															H30	196,850		320,573	▲ 123,723	30年6月設計・施工一括型工事発注
															R1			8,271	▲ 8,271	2年3月完了。
															R2		▲ 186,000		▲ 186,000	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,048,885	35,649	1,083,714	820	
															61	D	-	1	-	12
H24				0																
H25				0																
H26	235,522			235,522																
H27	402,302		138,141	264,161	27年7月補償調査及び不動産鑑定業務委託発注、28年2月改															
H28		▲ 81,273	241,340	▲ 322,613	用地買収、築造工事															
H29			33,048	▲ 33,048	築造工事															
H30		▲ 118,225	13,872	▲ 132,097	用地買収、築造工事															
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	637,824	▲ 199,498	426,401	11,925																

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
62	D-17-4-	都市再生事業 計画案作成事業 (閉上東地区)	閉上地区	市	市	直接	完了	41,580	H26~H26	H23				0	26年10月都市再生整備計画策定業務発注
										H24				0	
										H25				0	
										H26	31,500		31,185	315	
										H27				0	
										H28				0	
										H29		▲315		▲315	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3			0		
										R4			0		
										累計	31,500	▲315	31,185	0	
64	D-5-1-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	下増田地区	市	市	直接	完了	2,598,475	H27~R2	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27	76,644		3,657	72,987	
										H28	157,553		230,540	▲72,987	
										H29	368,058		368,058	0	
										H30	293,807	253,760	293,807	253,760	
										R1	509,505		763,265	▲253,760	
										R2	614,336		572,909	41,427	
										R3			0		
										R4			0		
										累計	2,019,903	253,760	2,232,236	41,427	
65	D-6-1-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	下増田地区	市	市	直接	完了	314,901	H27~R2	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27	9,473			9,473	
										H28	19,392		28,865	▲9,473	
										H29	48,981		48,981	0	
										H30	59,713		59,713	0	
										R1	48,319		48,319	0	
										R2	50,295		36,585	13,710	
										R3			0		
										R4			0		
										累計	236,173	0	222,463	13,710	
66	◆D-20-1-3	震災遺構保存 調査事業	閉上地区	市	市	直接	廃止	0	H26~H26	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	11,040		0	11,040	
										H27			0		
										H28		▲11,040		▲11,040	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3			0		
										R4			0		
										累計	11,040	▲11,040	0	0	

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
68	D	-	17	-	5	-	関上東地区被災市街地復興土地区画整理事業	関上東地区	市	市	直接	完了	652,302	H28 ~ R2	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28	32,250			32,250	
															H29		1,950	28,732	▲ 26,782	29年6月道路詳細設計発注
															H30	210,750		201,854	8,896	30年6月道路詳細設計発注
															R1	244,276		220,759	23,517	30年6月造成工事発注
															R2			17,188	▲ 17,188	2年9月完了
															R3			0	0	
															R4				0	
															累計	487,276	1,950	468,533	20,693	
															69	D	-	4	-	4
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28		58,479		58,479																
H29		▲ 58,479		▲ 58,479																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3			0	0																
R4			0	0																
累計	0	0	0	0																
71	◆ D	-	17	-	5	-	関上東地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内道路整備事業	関上東地区	市	市	直接	完了	423,583	H30 ~ R2						
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30	88,160		89,983	▲ 1,823	30年6月道路詳細設計発注、30年8月道路整備工事発注
															R1	78,648	172,058	131,971	118,735	元年6月道路整備工事発注
															R2			109,555	▲ 109,555	2年9月完了
															R3			0	0	
															R4				0	
															累計	166,808	172,058	331,509	7,357	
															72	◆ D	-	17	-	5
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30	237,621		203,967	33,654	30年6月下水道詳細設計発注、30年8月下水道工事発注															
R1	26,604	164,296	119,702	71,198	元年9月下水道工事発注															
R2			82,644	▲ 82,644	2年9月完了															
R3			0	0																
R4				0																
累計	264,225	164,296	406,313	22,208																

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
73	◆	D	-	17	-	5	-	3	閉上東地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内自然排水盛土造成事業	閉上東地区	市	市	直接	完了	389,246	H30	~	R1	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30	311,396		304,696	6,700	30年8月自然排水盛土工事発注
																			R1		6,672	6,672	▲ 6,672	2年3月完了
																			R2			0	0	
																			R3			0	0	
																			R4			0	0	
																			累計	311,396	0	311,368	28	
74	◆	D	-	17	-	1	-	6	閉上地区被災市街地復興土地区画整理事業推進関連支援業務	閉上地区	市	市	直接	完了	326,117	R1	~	R2	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1	163,301	97,592	163,152	97,741	31年4月支援業務発注。
																			R2			91,231	▲ 91,231	2年4月支援業務発注。
																			R3			0	0	
																			R4			0	0	
																			累計	163,301	97,592	254,383	6,510	
75	◆	D	-	17	-	1	-	7	閉上地区被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地設計・測量等委託業務	閉上地区	市	市	直接	完了	311,718	R1	~	R2	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1	96,905	152,468	82,588	166,785	31年4月支援業務発注。
																			R2			148,819	▲ 148,819	2年4月支援業務発注。
																			R3			0	0	
																			R4			0	0	
																			累計	96,905	152,468	231,407	17,966	
76	◆	D	-	17	-	1	-	8	閉上地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内避難誘導設備整備事業	閉上地区	市	市	直接	完了	76,303	R1	~	R3	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1	61,042			61,042	
																			R2			60,003	▲ 60,003	令和2年12月工事発注。
																			R3			0	0	令和3年7月工事完了。
																			R4			0	0	
																			累計	61,042	0	60,003	1,039	

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

令和5年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
77	◆ D - 23 - 4 - 1	閑上コミュニティ広場整備事業	閑上東地区	市	市	直接	完了	406,321	R1 ~ R2	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1	325,056		323,997	1,059	令和元年6月工事発注。
										R2			934	▲ 934	令和2年9月工事完了。
										R3			0		
										R4				0	
										累計	325,056	0	324,931	125	
										78	◆ D - 17 - 5 - 4	(仮称)名取市震災復興伝承館整備事業	閑上東地区	市	市
H24				0											
H25				0											
H26				0											
H27				0											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
R1	104,833		104,833	0	令和元年7月工事発注。令和2年3月完成。										
R2				0											
R3			0												
R4			0												
累計	104,833	0	104,833	0											
79	◆ D - 20 - 1 - 4	閑上・下増田地区防災マニュアル整備事業	閑上地区・下増田地区	市	市	直接	完了	5,863	R1 ~ R2						
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1	4,690			4,690	
										R2			4,576	▲ 4,576	令和2年5月発注、令和3年3月完了。
										R3			0		
										R4				0	
										累計	4,690	0	4,576	114	
										80	◆ D - 17 - 1 - 9	復旧・復興工事に伴う道路損傷部補修整備事業	名取市全域	市	市
H24				0											
H25				0											
H26				0											
H27				0											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
R1		493,767		493,767											
R2			413,185	▲ 413,185	令和2年7月工事発注。										
R3		▲ 20,800	38,783	▲ 59,583	令和3年10月工事完了。										
R4				0											
累計	0	472,967	451,968	20,999											

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
81	◆ D - 17 - 5 - 5	関上東地区被災市街地復興土地区画整理事業推進関連支援業務	関上東地区	市	市	直接	完了	271,722	R2 ~ R2	H23				0	令和2年4月発注、令和3年3月完了。
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1	217,377			217,377	
										R2		187,232		▲ 187,232	
										R3		0		0	
										R4				0	
										累計	0	217,377	187,232	30,145	
										82	◆ D - 17 - 5 - 6	関上東地区被災市街地復興土地区画整理事業用地整備事業	関上東地区	市	
H24				0											
H25				0											
H26				0											
H27				0											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
R1	122,200	102,080		20,120											
R2		20,090		▲ 20,090											
R3			0	0											
R4				0											
累計	0	122,200	122,170	30											
83	D - 5 - 2 -	災害公営住宅家賃低廉化事業(補助率変更分)	下増田地区	市	市	直接	完了	87,315	R2 ~ R2						H23
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2	72,762	67,961		4,801	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	72,762	0	67,961	4,801	
										84	◆ D - 23 - 2 - 1	北釜地区移転元地整備事業	下増田地区	市	市
H24				0											
H25				0											
H26				0											
H27				0											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
R1				0											
R2	400,800	299,578		101,222											
R3	20,800	105,726		▲ 84,926											
R4				0											
累計	0	421,600	405,304	16,296											

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	174,750	▲ 150,000	0	24,750	
									H24	8,451,455	▲ 1,696,213	1,988,122	4,767,120		
									H25	6,398,501	▲ 138,085	4,558,430	1,701,986		
									H26	22,965,843	1,559,961	16,769,522	7,756,282		
									H27	9,968,368	424,337	13,360,163	▲ 2,967,458		
									H28	16,308,488	0	16,049,539	258,949		
									H29	9,062,809	0	10,991,634	▲ 1,928,825		
									H30	2,933,292	0	7,172,703	▲ 4,239,411		
									R1	2,662,581	0	4,763,698	▲ 2,101,117		
									R2	737,393	0	2,419,991	▲ 1,682,598		
									R3	0	0	144,509	▲ 144,509		
									R4	0	0	0	0		
								98,637,068	市町村交付分 計	79,663,480	0	78,218,311	1,445,169		
										H23	0	0	0	0	
									H24	62,000	0	26,056	35,944		
									H25	121,780	0	▲ 6,056	127,836		
									H26	147,250	0	18,293	128,957		
									H27	31,000	0	30,562	438		
									H28	0	0	23,790	▲ 23,790		
									H29	0	0	108,011	▲ 108,011		
									H30	0	33,625	11,245	22,380		
									R1	0	39,397	105,750	▲ 66,353		
									R2	0	173,176	210,145	▲ 36,969		
									R3	0	0	22,612	▲ 22,612		
									R4	0	0	0	0		
								767,271	都道府県交付分 計	362,030	246,198	550,408	57,820		
										H23	174,750	▲ 150,000	0	24,750	
									H24	8,513,455	▲ 1,696,213	2,014,178	4,803,064		
									H25	6,520,281	▲ 138,085	4,552,374	1,829,822		
									H26	23,113,093	1,559,961	16,787,815	7,885,239		
									H27	9,999,368	424,337	13,390,725	▲ 2,967,020		
									H28	16,308,488	0	16,073,329	235,159		
									H29	9,062,809	0	11,099,645	▲ 2,036,836		
									H30	2,933,292	33,625	7,183,948	▲ 4,217,031		
									R1	2,662,581	39,397	4,869,448	▲ 2,167,470		
									R2	737,393	173,176	2,630,136	▲ 1,719,567		
									R3	0	0	167,121	▲ 167,121		
									R4	0	0	0	0		
								99,404,339	合計	80,025,510	246,198	78,768,719	1,502,989		

(様式2E)

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	24	25	26	27	28																
27	E	-	1	-	1	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	閉上・下 増田地区	市	市	直接	完了	24,000	24	～	R2	H23				0	24年4月個人に対する補助金、申請に基づき随時交付決定、12基設置
																H24	4,050		3,742	308	
																H25	3,750		2,587	1,163	25年7月申請に基づき随時交付決定、9基設置
																H26	5,550		1,491	4,059	申請に基づき随時交付決定、9基設置
																H27	4,650		1,057	3,593	申請に基づき随時交付決定、4基設置
																H28			1,368	▲ 1,368	申請に基づき随時交付決定、5基設置
																H29			1,281	▲ 1,281	申請に基づき随時交付決定、4基設置
																H30			250	▲ 250	申請に基づき随時交付決定、1基設置
																R1			411	▲ 411	申請に基づき随時交付決定、1基設置
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	18,000	0	12,187	5,813	

(様式2E)

名取市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	4,050	0	3,742	308	
										H25	3,750	0	2,587	1,163	
										H26	5,550	0	1,491	4,059	
										H27	4,650	0	1,057	3,593	
										H28	0	0	1,368	▲ 1,368	
										H29	0	0	1,281	▲ 1,281	
										H30	0	0	250	▲ 250	
										R1	0	0	411	▲ 411	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								24,000	市町村交付分 計		18,000	0	12,187	5,813	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	4,050	0	3,742	308	
										H25	3,750	0	2,587	1,163	
										H26	5,550	0	1,491	4,059	
										H27	4,650	0	1,057	3,593	
										H28	0	0	1,368	▲ 1,368	
										H29	0	0	1,281	▲ 1,281	
										H30	0	0	250	▲ 250	
										R1	0	0	411	▲ 411	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								24,000	合計		18,000	0	12,187	5,813	