

**宮城県気仙沼地方振興事務所  
農業農村整備部の災害復旧復興について**

令和6年10月2日

**1 農地の復旧（農地整備と同時施工を含む）**

	復旧対象 面積 (ha) ①	着 手		完 成		摘 要
		面積 (ha) ②	着手率 (%) ②/①	面積 (ha) ③	完成率 (%) ③/①	
宮城県	13,000	13,000	100%	12,947	100%	着手、完成面積は、転用や他事業での復旧等を含む。
気仙沼市	670	670	100%	670	100%	完了：H29
南三陸町	460	460	100%	460	100%	完了：R元
管内計	1,130	1,130	100%	1,130	100%	

農地復旧：泉（1）地区（気仙沼市本吉町）



**2 農業用施設の復旧（農地関連施設を除く）**

○県のロードマップは大規模な排水機場を復旧状況の指標としているが、当管内には該当施設がないことから通常規模の施設を復旧状況の指標とした。

市町名	復旧対象 地区数 ①	着 手		完 成		摘 要
		地区数 ②	着手率 (%) ②/①	地区数 ③	完成率 (%) ③/①	
気仙沼市	11地区 揚水機 8 頭首工 2 水路 1	11地区 揚水機 8 頭首工 2 水路 1	100%	11地区 揚水機 8 頭首工 2 水路 1	100%	完了：H29 廃工：6地区
南三陸町	3地区 揚水機 2 頭首工 1	3地区 揚水機 2 頭首工 1	100%	3地区 揚水機 2 頭首工 1	100%	完了：H30 廃工：3地区
計	14地区	14地区	100%	14地区	100%	

※道路や河川復旧事業による受益地転用等により9地区が廃工。

※着手率・完成率は、計画変更見込みに対する率。


頭首工復旧：熊ノ堂地区（気仙沼市本吉町）



### 3 農地海岸の復旧

市町名	復旧対象 海岸数 ①	着 手		完 成		摘 要
		海岸数 ②	着手率 (%) ②/①	海岸数 ③	完成率 (%) ③/①	
気仙沼市	7ヶ所 (2,729m)	7ヶ所 (2,729m)	100% (100%)	7ヶ所 (2,729m)	100% (100%)	完了：H29 廃工：1地区
南三陸町	12ヶ所 (3,798m)	12ヶ所 (3,798m)	100% (100%)	12ヶ所 (3,798m)	100% (100%)	完了：H29
計	19ヶ所 (6,527m)	19ヶ所 (6,527m)	100% (100%)	19ヶ所 (6,527m)	100% (100%)	

海岸堤防復旧：清水（1）地区（南三陸町）



### 4 農山漁村地域復興基盤総合整備事業（ほ場整備）

- まとまりのある農用地区域において、災害復旧事業と併せて復興交付金を活用したほ場整備（区画整理）を計画し、2地区（10工区）合わせて概ね140haの農地整備（標準区画30a~50a）を実施した。
- 防災集団移転住宅跡地等について、土地改良換地制度を活用した土地利用の秩序化を図った。

地区名	工区名	工期	受益面積 (ha) ①	R3春迄 営農再開 (ha) ②	R3春迄 営農再開 (%) ②/①	防集対象 戸 数 (戸)	摘 要
気仙沼	最知	H24~R3	11.7	11.7	100%	-	
	大谷	H24~R3	19.6	19.6	100%	17	
	田の沢	H24~R3	3.0	3.0	100%	-	
	杉ノ下	H24~R3	20.1	20	100%	92	
小計（4工区）			54.4	54.4	100%	109	
南三陸	田表	H24~R3	8.2	8.2	100%	-	
	板橋	H24~R3	8.5	8.5	100%	1	
	泊浜	H24~R3	12.6	12.6	100%	1	
	西戸川	H24~R3	19.7	19.7	100%	35	
	在郷	H24~R3	22.2	22.2	100%	46	
	廻館	H24~R3	14.8	14.8	100%	153	
小計（6工区）			86.0	86.0	100%	236	
計	10工区		140.4	140.4	100%	345	

廻館工区 水稲作付状況



杉ノ下工区 南三陸ねぎ作付状況

