

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 8	県事業
事業名	一般農道整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	大岳	登米	登米市	大岳	289	1,788	下層路盤工	H16	H21	45.2	85	1位/1		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19~20年度	足立	仙南	村田町	足立	982	2,248	-	H19	H24	0.0	43	1位/2		
	浅草	登米	登米市	浅草	600	1,200	-	H20	H23	0.0	37	2位/2		