

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 11	県事業
事業名	地域用水環境整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量					評点	評点による順位		
18年度	昆布沼	石巻	石巻市	昆布沼	210	保全施設一式	親水景観保全工	H14	H19	46.7	90	1位/4		
	手代木沼	仙南	角田市	手代木沼	315	保全施設一式	利用保全施設工	H13	H19	34.9	89	2位/4		
	渋川	大崎	古川市	渋川	422	保全施設一式	親水景観保全施設工	H12	H20	50.8	89	2位/4		
	元禄潜穴	仙台	松島町	元禄潜穴	125	保全施設一式	管理保全施設工	H16	H20	32.8	88	4位/4		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量					評点	評点による順位		
18年度	美代川	大崎	加美町	美代川	130	保全施設一式	測量設計	H18	H23	0.0	78	1位/1		