

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	(主)石巻河北線	石巻	石巻市	南境(2)	550	1,020	改良 舗装	H16	H22	18.4	82	1位/79		
	(一)仙台館腰線	仙台	名取市	愛島	8,275	2,030	舗装	H11	H18	92.6	79	2位/79		
	(一)仙台館腰線	仙台	名取市	館腰	1,384	620	舗装	H11	H18	90.6	79	2位/79		
	(主)河北桃生線	石巻	石巻市	寺崎(2)	375	700	改良 舗装	H15	H18	71.4	79	2位/79		
	(一)石巻港インター線	石巻	石巻市	明神	2,917	1,120	改良 舗装	H12	H19	87.5	79	2位/79		
	(主)塩釜亘理線	仙台	名取市	下増田(1)	589	630	改良 舗装	H16	H18	62.8	74	6位/79		
	(一)若柳築館線	栗原	栗原市	内谷川	2,130	2,200	用地 改良 舗装	H08	H18	99.1	74	6位/79		
	(主)築館登米線	登米	登米市	新田	2,780	3,110	改良 舗装	H02	H21	84.7	72	8位/79		
	(一)大島浪板線	気仙沼・本吉	気仙沼市	小々汐	1,600	1,920	改良 舗装	H10	H19	69.9	72	8位/79		
	(一)半田山下線	仙南	角田市	枝野	1,520	2,600	改良	H12	H21	41.1	69	10位/79		
	(仮)登米インター線	登米	登米市	浅水	3,055	5,400	改良	H15	H20	21.2	69	10位/79		
	(主)白石丸森線	仙南	白石市	坂端	700	760	改良	H15	H19	42.4	67	12位/79		
	(主)築館登米線	登米	登米市	寺池	2,478	1,150	改良 舗装	H10	H23	44.0	67	12位/79		
	(主)気仙沼唐桑線	気仙沼・本吉	気仙沼市	本町	1,551	72	用地	H14	H22	13.0	67	12位/79		
(一)天衡仙台線	仙台	大和町	小野	2,729	1,296	改良	H07	H21	66.6	64	16位/79			

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	(主)岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	志賀	1,183	1,500	改良	H06	H21	63.4	64	16位/79		
	(主)河北桃生線	石巻	石巻市	檜崎	551	1,900	改良	H11	H21	6.4	64	18位/79		
	(一)志津川登米線	登米	登米市	入谷	740	1,440	建物補償 改良	H04	H19	88.1	62	19位/79		
	(一)馬場只越線	気仙沼・本吉	唐桑町	只越	1,581	860	用地	H14	H24	5.4	62	19位/79		
	(一)杉ヶ袋増田線	仙台	名取市	増田	8,684	700	改良 舗装 補償	H10	H20	55.2	59	21位/79		
	(一)くりこま高原停車場伊豆沼線	栗原	栗原市	多賀	1,800	2,800	改良	H08	H21	55.9	59	21位/79		
	(主)築館登米線	栗原	栗原市	加倉~北方	31,500	8,800	改良 橋梁	H07	H24	59.7	59	21位/79		
	(一)稲井沢田線	石巻	石巻市	沢田	451	2,000	動態観測	H12	H32	43.2	59	21位/79		
	(一)神取河北線	石巻	石巻市	小船越(1)	1,224	1,455	改良 舗装	H10	H19	97.1	59	21位/79		
	(一)吉田浜山元線	仙台	山元町	小平	56	112	改良 舗装	H14	H18	22.6	59	21位/79		
	(主)角田山元線	仙台	山元町	坂元	1,348	1,500	用地	H06	H22	78.9	56	27位/79		
	(主)仙台松島線	仙台	松島町	初原	3,271	1,640	改良	H13	H25	22.0	56	27位/79		
	(一)涌谷田尻線	大崎	田尻町	大沢	734	1,800	改良 舗装	H08	H18	95.9	56	27位/79		
	(主)河南築館線	栗原	栗原市	清水沢	450	1,000	改良 舗装	H16	H23	14.3	56	27位/79		
(一)仙台館腰線	仙台	名取市	愛島(住宅関連)	2,514	1,060	舗装	H12	H18	76.6	54	31位/79			

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	(主)天衡落合線	仙台	大衡村	大衡・奥田	1,579	4,200	改良	H10	H22	54.7	54	31位/79		
	(主)仙台松島線	仙台	松島町	桜渡戸	317	52	橋梁	H15	H18	66.9	54	31位/79		
	(一)柳沢中新田線	大崎	加美町	鳥屋ヶ崎	845	1,680	改良 舗装	H10	H20	36.1	54	31位/79		
	(一)坂本古川線	大崎	古川市	飯川(1)	3,957	2,293	改良 舗装	H08	H18	97.0	54	31位/79		
	(主)仙台三本木線	大崎	三本木町	混内山	2,006	1,600	改良 用地	H09	H20	89.5	54	31位/79		
	(主)古川佐沼線	登米	登米市	板倉	881	3,000	改良 舗装	H13	H21	55.4	54	31位/79		
	(主)亘理村田線	仙南	柴田町	海老穴	2,700	2,020	改良 橋梁	H07	H19	80.1	51	38位/79		
	(一)坂本古川線	大崎	古川市	飯川(2)	1,800	1,430	用地 改良 舗装	H15	H20	22.2	51	38位/79		
	(一)岩出山宮崎線	大崎	岩出山町	上川原	2,595	993	橋梁	H12	H19	80.9	51	38位/79		
	(一)中新田三本木線	大崎	加美町	下新田	592	1,740	改良	H08	H20	60.6	51	38位/79		
	(一)新田米山線	登米	登米市	西野	361	1,000	改良	H13	H20	49.3	51	38位/79		
	(主)女川牡鹿線	石巻	女川町	夏浜・高白	640	1,500	改良	H14	H24	61.3	51	38位/79		
	(主)本吉室根線	気仙沼・本吉	本吉町	善坊堂	1,474	1,380	舗装	H06	H18	85.8	51	38位/79		
	(一)弘川町向線	気仙沼・本吉	南三陸町	弘川上沢	1,007	2,816	改良	H11	H22	65.5	51	38位/79		
	(一)小野田三本木線	大崎	色麻町	黒沢	600	640	改良 用地	H14	H21	20.0	49	48位/79		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	(主)中田栗駒線	栗原	栗原市	福岡	1,400	3,180	改良	H14	H22	43.1	49	48位/79		
	(一)寄井蔵王線	仙南	村田町	沼田	635	1,875	改良	H12	H24	9.6	46	50位/79		
	(主)丸森霊山線	仙南	丸森町	筆甫	506	800	改良	H13	H20	49.2	46	50位/79		
	(主)亘理村田線	仙南	村田町	三斗内	1,210	1,400	改良	H11	H20	37.0	46	50位/79		
	(一)大門有壁線	栗原	栗原市	有壁	1,100	1,505	改良 舗装	H14	H19	68.1	46	50位/79		
	(一)弘川町向線	気仙沼・本吉	南三陸町	伊里前	200	240	改良 用地	H15	H19	7.5	46	50位/79		
	(主)丸森柴田線	仙南	角田市	大正坂	731	1,420	改良 舗装	H05	H18	72.3	44	56位/79		
	(主)塩釜亘理線	仙台	岩沼市	玉浦	777	1,320	改良	H13	H23	28.9	44	56位/79		
	(一)半田山下線	仙台	山元町	小平	7,800	3,800	改良	H12	H21	24.7	44	56位/79		
	(主)涌谷津山線	登米	登米市	下屋浦	1,900	940	改良	H14	H20	32.5	44	56位/79		
	(主)塩釜亘理線	仙台	岩沼市	寺島・早股	590	2,000	改良	H16	H22	2.5	41	60位/79		
	(主)泉塩釜線	仙台	多賀城市	南宮	4,787	1,100	橋梁	H07	H20	49.2	41	60位/79		
	(一)花山一迫線	栗原	栗原市	天神	700	760	用地	H11	H21	75.1	41	60位/79		
	(主)北上津山線	石巻	石巻市	女川	410	700	用地	H14	H20	42.9	41	60位/79		
	(一)天塩小野停車場線	石巻	東松島市	上小松・館下	465	885	改良 用地	H10	H20	74.2	41	60位/79		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	(一)釜谷天須雄勝線	石巻	石巻市	立浜	670	500	改良	H15	H23	27.2	41	60位/79		
	(一)鳥屋崎小野田	大崎	加美町	鳥嶋	343	1,100	用地	H07	H19	74.2	38	66位/79		
	(一)越河角田線	仙南	角田市	小田	600	720	橋梁	H10	H20	34.2	36	67位/79		
	(一)古川岩出山線	大崎	古川市	雨生沢	457	1,310	文化財調査	H08	H18	97.9	36	67位/79		
	(一)河南登米線	登米	登米市	御岳堂	404	600	用地	H10	H19	45.4	36	67位/79		
	(主)南蔵王七ヶ宿線	仙南	七ヶ宿町	大原	296	1,280	舗装	H07	H18	94.4	31	73位/79		
	(一)東和薄衣線	登米	登米市	丸森	1,271	900	改良	H12	H22	27.6	31	73位/79		
	(一)出島線	石巻	女川町	出島	3,530	2,595	改良 舗装	H63	H26	69.9	31	73位/79		
	(一)河南鳴瀬線	石巻	東松島市	高松	495	1,835	文化財調査	H15	H18	89.9	26	77位/79		
(主)河南築館線	大崎	涌谷町	松崎	815	2,000	改良 舗装	H07	H24	46.2	21	79位/79			
19~20年度	(主)古川登米線	登米	登米市	善王寺(2)	469	1,200	-	H13	H19	10.8	67	12位/79		地元との事業調整のため
	(主)鹿島台高清水線	大崎	美里町	姥ヶ沢	1,180	940	-	H06	H22	47.9	51	38位/79		他事業(河川)との事業調整のため
	(一)河南登米線	登米	登米市	白鳥	146	700	-	H13	H19	17.8	51	38位/79		関係機関(国)との調整のため
	(一)馬籠東和線	登米	登米市	城の内	1,887	2,850	-	H06	H19	79.9	46	50位/79		地元との事業調整のため
	(一)文字下細倉線	栗原	栗原市	下山神	800	1,440	-	H11	H24	42.2	36	67位/79		他工区との事業調整のため

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19~20年度	(一)鳴瀬南郷線	石巻	東松島市	西福田	180	2,000	-	H15	H20	0.0	36	67位/79		関係機関(国)との調整のため
	(主)白石柴田線	仙南	白石市	北白川	420	300	-	H13	H20	23.1	33	72位/79		地元との事業調整のため
	(主)丸森柴田線	仙南	角田市	坂津田	1,242	1,300	-	H12	H23	21.7	31	73位/79		他工区との事業調整のため
	(一)神取河北線	石巻	石巻市	小船越(2)	2,000	2,000	-	H16	H25	3.2	26	77位/79		他工区との事業調整のため

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19~20年度	(主)古川松山線	大崎	古川市	下中ノ目	2,800	1,000	-	H19	未定	-	67	1位/1		地元との事業調整のため