

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 25	県事業
事業名	ダム事業
担当部課室	土木部河川課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ダム高)					評点	評点による 順位		
18年度	長沼ダム	登米	登米市	迫町北方	78,000	H=15.3m	本体盛立工、水門工、 付替道路工	S46	H24	75.1	1,198	1位/4		
	筒砂子ダム	大崎	加美町	宇津野	80,000	H=98.0m	水文調査	S59	H45	3.6	1,082	2位/4		
	川内沢ダム ¹	仙台	名取市	愛島		H=33.0m	水文調査	H09	未定	-	967	3位/4		
	払川ダム	気仙沼・ 本吉	南三陸町	歌津字払川	6,000	H=39.5m	付替県道工	H04	H24	27.3	774	4位/4		

1 川内沢ダムについては、現在の事業段階が実施計画調査のため、事業費及び完成年度は未確定であります。確定する時期は、建設工事（建設採択）の段階となった時期です。

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし