

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進ちょく率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
下伊場野	大崎	松山町	下伊場野	2,812	281	H09	H18	95.1	90	1位/79
田尻第2	大崎	田尻町	田尻第2	4,426	285	H09	H19	72.7	89	2位/79
東大崎	大崎	古川市	東大崎	6,841	532	H07	H18	97.9	89	2位/79
新田	栗原	栗原市	新田	991	83	H11	H19	70.5	88	4位/79
大里	栗原	栗原市	大里	3,397	220	H09	H19	59.1	88	4位/79
富	栗原	栗原市	富	1,059	61	H09	H18	88.9	88	4位/79
石森	登米	登米市	石森	3,479	247	H09	H20	64.4	88	4位/79
宮崎北部	大崎	加美町	宮崎北部	3,769	183	H07	H21	84.7	87	8位/79
出来川右岸	大崎	小牛田町	出来川右岸	3,423	345	H09	H19	85.4	87	8位/79
上区東部	大崎	南郷町	上区東部	3,331	272	H10	H19	67.0	87	8位/79
田尻西部	大崎	田尻町	田尻西部	6,483	483	H12	H25	21.9	87	8位/79
門沢小瀬	大崎	加美町	門沢小瀬	1,281	103	H14	H19	36.5	87	8位/79
田尻中央	大崎	田尻町	田尻中央	2,615	265	H15	H20	28.7	87	8位/79
岸ヶ森	大崎	涌谷町	岸ヶ森	1,360	110	H10	H18	94.5	86	14位/79
中田南部	登米	登米市	中田南部	4,733	362	H08	H19	80.4	86	14位/79

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進ちょく率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
鹿島台東部	大崎	鹿島台町	鹿島台東部	5,028	396	H10	H20	46.6	85	16位/79
中埴西部	大崎	小牛田町	中埴西部	7,573	626	H11	H25	27.9	85	16位/79
敷玉西部	大崎	古川市	敷玉西部	3,360	247	H12	H21	32.5	85	16位/79
川北2期	栗原	栗原市	川北2期	6,598	496	H11	H20	20.6	85	16位/79
中沖	栗原	栗原市	中沖	643	52	H10	H18	91.8	85	16位/79
尾松第1	栗原	栗原市	尾松第1	1,106	96	H11	H19	63.1	85	16位/79
森菱沼	栗原	栗原市	森菱沼	2,215	338	H06	H18	91.6	85	16位/79
枝野	仙南	角田市	枝野	2,590	211	H10	H19	80.8	84	23位/79
逢隈西部	仙台	亘理町	逢隈西部	5,000	394	H14	H23	29.7	84	23位/79
江合左岸	大崎	古川市	江合左岸	7,913	652	H10	H23	39.5	84	23位/79
田尻中央2期	大崎	田尻町	田尻中央2期	3,274	307	H16	H21	7.3	84	23位/79
渡丸	栗原	栗原市	渡丸	521	34	H12	H20	75.8	84	23位/79
尾松第2	栗原	栗原市	尾松第2	1,433	149	H15	H20	26.3	84	23位/79
桜場	登米	登米市	桜場	3,765	342	H10	H20	45.0	84	23位/79
南谷地	登米	登米市	南谷地	2,393	210	H07	H19	86.5	84	23位/79

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進ちょく率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
米谷	登米	登米市	米谷	1,635	66	H10	H21	68.7	84	23位/79
河南2期	石巻	石巻市	河南2期	4,645	320	H08	H19	80.4	84	23位/79
多田川左岸	大崎	古川市	多田川左岸	2,501	175	H11	H20	37.9	83	33位/79
間海	栗原	栗原市	間海	470	104	H09	H18	73.0	83	33位/79
曲袋	登米	登米市	曲袋	544	34	H13	H19	63.8	83	33位/79
日根牛	登米	登米市	日根牛	2,635	96	H09	H20	87.9	83	33位/79
河南3期	石巻	石巻市	河南3期	1,333	95	H13	H19	46.4	83	33位/79
大瓜東部	石巻	石巻市	大瓜東部	982	78	H12	H19	69.7	83	33位/79
桃生町6期	石巻	石巻市	桃生町6期	2,248	151	H09	H18	91.4	83	33位/79
北赤井	石巻	東松島市	北赤井	2,393	196	H14	H19	46.0	83	33位/79
松島東部	仙台	松島町	松島東部	2,607	137	H10	H19	66.7	82	41位/79
多田川	大崎	加美町	多田川	460	38	H14	H19	46.3	82	41位/79
王沢	栗原	栗原市	王沢	5,553	273	H09	H20	73.9	82	41位/79
杭ヶ浦	栗原	栗原市	杭ヶ浦	724	40	H14	H19	51.9	82	41位/79
川北	栗原	栗原市	川北	5,629	314	H10	H19	30.6	82	41位/79

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進ちょく率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
石越北部	登米	登米市	石越北部	5,648	346	H07	H20	89.1	82	41位/79
飯島	登米	登米市	飯島	3,980	214	H10	H22	51.5	82	41位/79
円田2期	仙南	蔵王町	円田2期	2,403	147	H11	H21	36.3	81	48位/79
槻木	仙南	柴田町	槻木	1,477	48	H10	H19	69.9	81	48位/79
一本杉	栗原	栗原市	一本杉	1,041	51	H10	H18	82.7	81	48位/79
大川	石巻	石巻市	大川	6,711	413	H10	H19	42.9	81	48位/79
飯野川	石巻	石巻市	飯野川	3,546	322	H15	H20	19.5	81	48位/79
向原	仙南	川崎町	向原	508	28	H12	H19	74.6	80	53位/79
西田	仙台	山元町	西田	400	60	H13	H20	41.8	80	53位/79
栗原	栗原	栗原市	栗原	736	60	H17	H22	3.8	80	53位/79
沢辺	栗原	栗原市	沢辺	469	53	H15	H20	39.0	80	53位/79
越河	仙南	白石市	越河	1,004	125	H11	H20	54.5	79	57位/79
寺島	仙台	岩沼市	寺島	2,458	99	H09	H18	78.1	79	57位/79
清水川北浦	大崎	小牛田町	清水川北浦	6,914	513	H13	H22	14.9	79	57位/79
上沢田	栗原	栗原市	上沢田	484	29	H11	H18	87.0	79	57位/79

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
桃生町8期	石巻	石巻市	桃生町8期	1,675	96	H10	H19	81.5	79	57位/79
北上	石巻	石巻市	北上	4,916	305	H12	H21	16.2	79	57位/79
蛇沼向	大崎	南郷町	蛇沼向	4,524	279	H13	H21	14.8	78	63位/79
大坪	大崎	岩出山町	大坪	822	54	H15	H20	23.0	78	63位/79
野蒜	石巻	東松島市	野蒜	520	89	H09	H18	72.3	78	63位/79
小川	仙台	岩沼市	小川	2,162	166	H13	H21	22.2	77	66位/79
金生	栗原	栗原市	金生	1,766	150	H12	H21	37.3	77	66位/79
土手外	仙台	松島町	土手外	475	48	H17	H22	6.3	76	68位/79
芋埵	栗原	栗原市	芋埵	810	50	H13	H20	39.5	76	68位/79
川崎東部	仙南	川崎町	川崎東部	385	27	H17	H21	6.5	75	70位/79
玉浦中部	仙台	岩沼市	玉浦中部	1,167	95	H17	H22	2.6	75	70位/79
広長	大崎	鹿島台町	広長	704	50	H17	H22	5.5	75	70位/79
真野大谷地	石巻	石巻市	真野大谷地	916	69	H16	H21	11.5	75	70位/79
青生	大崎	小牛田町	青生	1,245	99	H16	H21	14.0	74	74位/79
青木川	大崎	南郷町	青木川	1,349	139	H16	H21	20.4	74	74位/79

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
津山	気仙沼・ 本吉	登米市	津山	977	77	H16	H21	7.7	74	74位/79
下志田	大崎	鹿島台町	下志田	770	79	H17	H22	5.2	73	77位/79
下多田川	大崎	加美町	下多田川	427	50	H17	H22	7.0	73	77位/79
青木	登米	登米市	青木	543	49	H17	H22	6.1	70	79位/79

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)	評点	評点による 順位
栗原2期	栗原	栗原市	栗原2期	488	50	82	1位/11
玉浦中部2期	仙台	岩沼市	玉浦中部2期	308	21	74	2位/11
青生2期	大崎	小牛田町	青生2期	1,230	111	74	2位/11
真野大谷地2期	石巻	石巻市	真野大谷地2期	1,064	91	73	4位/11
青木川2期	大崎	南郷町	青木川2期	1,311	90	72	5位/11
下志田(2期)	大崎	鹿島台町	下志田	791	71	69	6位/11
三輪田	石巻	石巻市	三輪田	1,630	113	68	7位/11
城下	栗原	栗原市	城下	540	45	61	8位/11
新井田南部	登米	登米市	新井田南部	1,380	120	51	9位/11
広長(2期)	大崎	鹿島台町	広長	760	69	49	10位/11
河南4期	石巻	石巻市	河南4期	1,250	116	49	10位/11

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。