

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

20	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の 事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点に よる順位		
19年度	(国)398号	石巻	石巻市	門脇	1,572	1,984	用地買収・建物補償 歩道工	H8	H21	63.1	973	1位/34		
	(主)奥松島松島 公園線	仙台	松島町	高城	519	240	歩道工	H17	H21	8.5	878	2位/34		
	(国)398号	石巻	女川町	浦宿	1,070	810	歩道工	H15	H21	19.0	666	3位/34		
	(国)346号	登米	登米市	籠檀	557	1,600	用地買収・建物補償	H15	H21	50.6	330	4位/34		
	(一)鳴瀬南郷線	大崎	美里町	大柳・練牛	250	615	歩道工	H11	H20	80.0	313	5位/34		
	(主)塩釜亘理線	仙台	亘理町	荒浜	112	600	-	H17	H19	100.0	297	6位/34	-	H18補正予算に伴い早期 に完了したため
	(国)284号	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	前木	500	900	歩道工	H13	H20	66.2	282	7位/34		
	(一)吉田浜山元 線	仙台	亘理町	吉田	203	2,000	-	H15	H19	100.0	276	8位/34	-	H18補正予算に伴い早期 に完了したため
	(主)築館栗駒公 園線	栗原	栗原市	嶺崎(下宮 野)	739	2,880	用地買収・建物補償 歩道工	H15	H21	70.2	222	9位/34		
	(国)398号	登米	登米市	西館,舟橋	824	1,670	用地買収・建物補償	H16	H24	2.9	212	10位/34		
	(国)349号	仙南	角田市	小坂	254	1,000	歩道工	H11	H19	88.2	203	11位/34		
	(主)河南米山線	登米	登米市	鈴根	600	1,080	用地買収・建物補償 歩道工	H16	H22	15.2	184	12位/34		
	(主)石巻鹿島台 大衝線	石巻	東松島市	塩入	260	1,500	用地買収・建物補償 歩道工	H18	H21	31.2	182	13位/34		
	(主)塩釜吉岡線	仙台	大和町	鶴巢鳥屋	53	253	-	H18	H19	100.0	181	14位/34	-	H18予算流用等に伴い早 期に完了したため

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

20	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の 事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点に よる順位		
19年度	(一)涌谷三本木線	大崎	美里町	不動堂	534	600	用地買収・建物補償 歩道工	H15	H20	65.9	177	15位/34		
	(国)113号	仙南	丸森町	大内金山(2)	712	1,200	用地買収・建物補償 歩道工	H15	H19	90.9	173	16位/34		
	(国)457号	仙台	大衡村	大瓜	200	780	歩道工	H17	H20	74.5	165	17位/34		
	(主)本吉室根線	気仙沼・ 本吉	本吉町	東川内	130	900	用地買収・建物補償 歩道工	H18	H20	15.4	160	18位/34		
	(一)愛島名取線	仙台	名取市	小豆島	92	986	-	H15	H19	100.0	158	19位/34	-	H18予算流用等に伴い早期に完了したため
	(主)岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	小川	611	2,500	歩道工	H15	H21	51.2	157	20位/34		
	(国)398号	気仙沼・ 本吉	南三陸町	戸倉	120	170	歩道工	H18	H20	16.7	156	21位/34		
	(国)113号	仙南	白石市	小原(1)	530	900	歩道工	H15	H19	98.1	155	22位/34		
	(主)塩釜亘理線	仙台	名取市	下増田	520	120	-	H17	H19	100.0	154	23位/34	-	H18補正予算に伴い早期に完了したため
	(一)栗駒金成線	栗原	栗原市	烏沢	700	1,400	歩道工	H15	H21	53.7	151	24位/34		
	(主)古川登米線	大崎	大崎市	小塩(2)	314	1,650	歩道工	H18	H20	25.5	143	26位/34		
	(一)西成田宮床線	仙台	大和町	宮床	15	140	-	H18	H19	100.0	139	28位/34	-	H18予算流用等に伴い早期に完了したため
	(主)亘理大河原川崎線	仙台	亘理町	愛宕前	100	550	歩道工	H15	H19	65.0	136	29位/34		
	(国)398号	栗原	栗原市	宮前	800	860	用地買収・建物補償	H18	H22	11.8	134	30位/34		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

20	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	(主)河南築館線	栗原	栗原市	照越浅松沢	85	300	視距改良工	H17	H19	76.5	131	31位/34		
	(国)398号	石巻	石巻市	大室	142	600	歩道工	H8	H19	75.2	114	32位/34		
	(主)北上津山線	石巻	石巻市	追分	100	1,000	路肩改良工	H18	H23	10.0	107	33位/34		
	(一)碓石富岡線	仙南	川崎町	支倉	200	2,100	用地買収・建物補償歩道工	H18	H20	15.0	104	34位/34		
20~21年度	(一)鳴瀬南郷線	石巻	東松島市	小野	332	2,550	-	H16	H22	39.8	149	25位/34		他事業関連による事業調整のため
	(一)河南鳴瀬線	石巻	東松島市	大塩	180	1,400	-	H18	H23	29.4	140	27位/34		地元との事業調整のため

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	(主)巨理大河原川崎線	仙南	角田市	君萱	233	820	用地補償・建物補償歩道工	H19	H21	0.0	266	1位/5		
	(国)113号	仙南	丸森町	大内金山(3)	500	1,130	用地補償・建物補償歩道工	H19	H22	0.0	252	2位/5		
	(国)113号	仙南	白石市	小原(2)	550	690	用地補償・建物補償	H19	H22	0.0	164	3位/5		
20~21年度	(国)346号	大崎	涌谷町	黄金迫	400	600	-	未定	未定	-	98	4位/5		
	(一)竹谷幡谷線	仙台	松島町	幡谷(1)	40	400	-	未定	未定	-	80	5位/5		