

## 平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

21	県事業
事業名	県代行事業(市町村道路整備)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等( . . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	市道 黄牛線	登米	登米市	柳津	539	2,300	改良工	H14	H20	68.5	2,437	1位/3		
	町道 本郷鶯沢線	大崎	加美町	谷地森	630	320	用地買収・橋梁下部工	H18	H22	3.8	1,845	2位/3		
	町道 羽出庭線	仙南	丸森町	川田島	1,313	4,200	改良工・舗装工	H13	H19	79.9	1,746	3位/3		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし