

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

25	県事業
事業名	砂防事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	沼の平山沢(湯沢)	仙南	川崎町	沼の平山	1,640	L=67.0	砂防堰堤工	H14	H20	9.2	400	1位/18		
	松川下流	仙南	蔵王町	遠刈田	7,990	L=4,908.0	床固工 護岸工	H15	H33	10.7	400	1位/18		
	横川(長老沢)	仙南	七ヶ宿町	横川	650	L=173.8	砂防堰堤工	H16	H22	49.2	400	1位/18		
	広瀬川	仙台	仙台市	上愛子	650	L=90.0	砂防堰堤工 護岸工	H16	H20	31.5	400	1位/18		
	江合川下流の2	大崎	大崎市	鳴子温泉	2,830	L=3,500.0	測量試験	H17	H25	3.9	400	1位/18		
	鹿ノ又川	大崎	加美町	鹿原	1,300	L=300.0	砂防堰堤工	H15	H20	49.7	350	7位/18		
	大沢川	大崎	大崎市	鳴子温泉鬼首	1,640	L=50.4	護岸工	H12	H21	55.2	350	7位/18		
	羽田川	気仙沼・本吉	気仙沼市	赤岩羽田	960	L=131.0	測量試験	H9	H19	91.6	350	7位/18		
	東昌寺沢	大崎	大崎市	東昌寺沢	1,000	L=3,630.0	護岸工	H11	H21	70.0	350	7位/18		
	迫川2	栗原	栗原市	温湯	720	L=75.5	床固工	H18	H23	5.6	350	7位/18		
	大長尾沢(鯉取沢)	石巻	石巻市	大長尾	376	L=45.0	砂防堰堤工	H16	H19	47.7	340	12位/18		
	南野尻沢2	仙台	仙台市	野尻	643	L=42.5	砂防堰堤工 護岸工	H12	H20	70.2	340	12位/18		
	大沢川 ¹	仙台	山元町	浅生原	196	L=1,106.0	護岸工	H7	H22	49.0	340	12位/18		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

25	県事業
事業名	砂防事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	鳴瀬川	大崎	加美町	関場	62	L=600.0	土工	H17	H20	67.7	340	12位/18		
	貝貫沢	気仙沼・本吉	南三陸町	戸倉	90	L=41.9	砂防堰堤工	H18	H20	11.1	290	16位/18		
	大梨沢 ¹	石巻	石巻市	高木	16	L=70.0	護岸工	H17	H19	50.0	280	17位/18		
	湯舟沢	栗原	栗原市	湯舟	55	L=219.4	護岸工	H18	H21	27.3	250	18位/18		
20~21年度	秋山沢川	仙南	蔵王町	遠刈田温泉	27	L=180.0	-	H17	H20	14.8	400	1位/18		地元との調整のため

1 事業を一時休止していたが、平成19年度に事業の再開を予定している箇所です。

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	保野川	大崎	色麻町	鷹巣	13	L=60.0	護岸工	H19	H19	0.0	240	1位/1		