

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	農業集落排水統合補助事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)					評点	評点による順位		
19年度	宮床	仙台	大和町	宮床	大和町	1,395	1,300	舗装復旧工	H13	H19	98.2	86	1位/11		
	中道	石巻	石巻市	中道	石巻市	1,508	910	管路工・処理施設(外構工事)	H14	H19	82.6	85	2位/11		
	高橋	栗原	栗原市	高橋	栗原市	753	420	管路工・処理施設(駆体)	H17	H21	40.0	83	3位/11		
	越河	仙南	白石市	越河	白石市	2,462	2,090	管路工・マンホ-ルポンプ設置	H14	H19	90.8	82	4位/11		
	田尻第2	大崎	大崎市	田尻第2	大崎市	1,687	1,540	管路工・処理施設(駆体)	H16	H21	44.6	82	4位/11		
	倉埜	石巻	石巻市	倉埜	石巻市	1,536	1,100	管路工・処理施設(駆体)	H16	H21	39.7	80	6位/11		
	東千貫	登米	登米市	東千貫	登米市	179	150	管路工・処理施設(駆体)	H17	H20	41.3	76	7位/11		
	北釜	仙台	名取市	北釜	名取市	871	560	管路工・マンホ-ルポンプ設置	H13	H19	81.8	76	7位/11		
	上谷地	登米	登米市	上谷地	登米市	154	100	管路工・処理施設	H17	H19	44.8	76	7位/11		
	宝江	登米	登米市	宝江	登米市	200	2,080	処理施設(機械電気)・中継ポンプ	H17	H19	48.0	76	7位/11		
	平埜	登米	登米市	平埜	登米市	1,044	530	管路工・処理施設(駆体)	H16	H21	40.0	74	11位/11		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	農業集落排水統合補助事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成19年度の 事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (処理対象人口)					評点	評点に よる順位		
19年度	登米	登米	登米市	登米	登米地方環境 衛生事務組合	747	25,220	測量設計, 処理施設	H19	H21	0.0	70	1位/3		
20~21 年度	鹿又	石巻	石巻市	鹿又	石巻市	400	2,700	-	H21	H23	-	59	2位/3		
	北赤井	石巻	東松島市	北赤井	東松島市	40	2,210	-	H20	H21	-	49	3位/3		