

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

(行政活動の評価に関する条例(平成13年宮城県条例第70号)第11条第2項関係)

宮 城 県

目 次

- 1 平成18年度事業箇所評価の結果の反映方法について.....
- 2 反映状況説明書をご覧いただく際にご留意いただきたいこと.....
- 3 平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書(事業種別(分野)ごと)..... 下記

区分	事業名	担当部課室	ページ	
県 事 業	1 経営体育成基盤整備事業	産業経済部 農村基盤計画課 " 農地整備課	1	
	2 県営かんがい排水事業	産業経済部 農村基盤計画課 " 農地整備課	7	
	3 地域水田農業支援排水対策特別事業	産業経済部 農村基盤計画課 " 農地整備課	8	
	4 県営基幹水利施設補修事業	産業経済部 農村基盤計画課 " 農地整備課	9	
	5 湛水防除事業	産業経済部 農村基盤計画課 " 農地整備課	10	
	6 県営ため池等整備事業	産業経済部 農村基盤計画課 " 農地整備課	11	
	7 広域営農団地農道整備事業	産業経済部 農村基盤計画課 " むらづくり推進課	12	
	8 一般農道整備事業	産業経済部 農村基盤計画課 " むらづくり推進課	13	
	9 農農農道整備事業	産業経済部 農村基盤計画課 " むらづくり推進課	14	
	10 ふるさと農道緊急整備事業	産業経済部 農村基盤計画課 " むらづくり推進課	15	
	11 地域用水環境整備事業	産業経済部 農村基盤計画課 " むらづくり推進課	16	
	12 中山間地域総合整備事業	産業経済部 農村基盤計画課 " むらづくり推進課	17	
	13 予防治山事業	産業経済部 森林整備課	18	
	14 広域漁港整備事業(特定)	産業経済部 漁港漁場整備課	19	
	15 広域漁港整備事業(一般)	産業経済部 漁港漁場整備課	20	
	16 地域水産物供給基盤整備事業	産業経済部 漁港漁場整備課	21	
	17 海岸保全施設整備事業	産業経済部 漁港漁場整備課	22	
	18 漁港環境整備統合補助事業	産業経済部 漁港漁場整備課	23	
	19	道路建設事業(国道)	土木部 道路課	24
		道路建設事業(県道)		25
	20	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道)	土木部 道路課	30
	21	県代行事業(市町村道路整備)	土木部 道路課	33
22	河川事業	土木部 河川課	34	


区分	事業名	担当部課室	ページ	
県 事 業	23 海岸事業	土木部 河川課	37	
	24 ダム事業	土木部 河川課	38	
	25 砂防事業	土木部 防災砂防課	39	
	26 地すべり対策事業	土木部 防災砂防課	41	
	27 急傾斜地崩壊対策事業	土木部 防災砂防課	42	
	28 港湾事業(岸壁等整備事業)	土木部 港湾課	44	
	29 港湾事業(物揚場等整備事業)	土木部 港湾課	45	
	30 港湾事業(環境整備事業)	土木部 港湾課	46	
	31 港湾事業(海岸事業)	土木部 港湾課	47	
	32 街路事業	土木部 都市計画課	48	
	33 広域公園事業	土木部 都市計画課	49	
	34 流域下水道事業	土木部 下水道課	50	
	助 成 事 業	資源リサイクル畜産環境整備事業	産業経済部 畜産課	51
		むらづくり交付金事業 (農村振興総合整備統合補助事業)	産業経済部 農村基盤計画課 " むらづくり推進課	52
農業集落排水統合補助事業		産業経済部 農村基盤計画課 " むらづくり推進課	53	
森林管理道整備事業		産業経済部 林業振興課	55	
地域水産物供給基盤整備事業		産業経済部 漁港漁場整備課	56	
漁村再生交付金事業		産業経済部 漁港漁場整備課	57	
海岸保全施設整備事業		産業経済部 漁港漁場整備課	58	
助 成 事 業	河川事業	土木部 河川課	59	
	土地区画整理事業	土木部 臨空地域整備推進課	60	
	市街地再開発事業	土木部 建築宅地課	61	

平成18年度事業箇所評価の結果の反映方法について

< 評価結果 >

客観的手法を用いて、事業種別(分野)ごとに実施予定箇所ごとの優先度(評価結果)を決定している。

実施予定箇所ごとに、客観的評価手法を用いて数値的に判定し、事業種別(分野)内における優先度(評価結果)を決定している。優先度は、評点及び評点による順位により明らかにしている。



< 評価結果の反映 >

評価結果を判断材料とし、翌年度の予算規模に応じて翌年度実施箇所を選定(予算付け)する。
評価結果と反映状況が異なる場合はその理由を明記する。

評価結果を判断材料とし、翌年度の予算規模に応じて、継続事業箇所の優先度(評点及び順位)の高い順、続いて新規事業箇所の優先度の高い順に、翌年度に事業を実施する箇所を選定(予算付け)する。
なお、評価結果にかかわらず、事業執行上の特別な事情により事業を実施する箇所又は事業を実施しない箇所がある場合には、その理由を明らかにする。また、翌年度実施しない継続事業箇所についても、その理由を明らかにする。

例:(事業箇所数が7箇所の場合)

< 評価結果 >

(1) 継続事業箇所

事業箇所	評価結果	
	評点	順位
A 工事	215	1位/4
B 工事	189	2位/4
C 工事	174	3位/4
D 工事	132	4位/4

< 評価結果の反映 >

(1) 継続事業箇所

実施年度	事業箇所	評価結果		反映状況	評価結果と反映状況が異なる理由等
		評点	順位		
19	A 工事	215	1位/4		
	B 工事	189	2位/4		
	C 工事	174	3位/4		
	D 工事	132	4位/4		

(2) 新規事業箇所

事業箇所	評価結果	
	評点	順位
E 工事	195	1位/3
F 工事	182	2位/3
G 工事	128	3位/3

(2) 新規事業箇所

実施年度	事業箇所	評価結果		反映状況	評価結果と反映状況が異なる理由等
		評点	順位		
19	F 工事	182	2位/3		理由明記
20~21	E 工事	195	1位/3		理由明記
	G 工事	128	3位/3		

境界線

< 反映状況の区分の考え方 >

実施年度	反映状況の区分	考え方	
19		評価結果に基づき平成19年度実施する箇所	
		評価結果によらない特別な事情により平成19年度実施する箇所	理由明記
20~21		評価結果によらない特別な事情により平成19年度実施しない箇所	理由明記
		評価結果に基づき平成19年度実施しない箇所	理由明記(継続のみ)

反映状況説明書をご覧いただく際にご留意いただきたいこと

1. 平成19年度の事業内容は、当該年度当初予算案時点の内容であり、事業を進める過程で変更になる場合があります。
2. 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
3. 平成18年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
4. 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
5. 予算への反映状況は、「」は評価結果に基づき平成19年度実施する箇所、「」は評価結果によらない特別な事情により平成19年度実施する箇所、「」は評価結果によらない特別な事情により平成19年度実施しない箇所、「」は評価結果に基づき平成19年度実施しない箇所を示したものです。

反映状況説明書の例

別記様式第5号

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等()の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
19年度	多田川	大崎	加美町	多田川	460	38	区画整理付帯工, 換地業務	H14	H20	68.0	89	1位/75		
	田尻中央	大崎	大崎市	田尻中央	2,612	265	区画整理工, 暗渠排水工	H15	H20	41.3	89	1位/75		
	東大崎	大崎	大崎市	東大崎	6,822	532	区画整理付帯工, 換地業務	H7	H19	98.8	89	1位/75		
	出来川右岸	大崎	美里町	出来川右岸	3,249	345	区画整理付帯工, 換地業務	H9	H19	94.4	88	4位/75		
	田尻第2	大崎	大崎市	田尻第2	4,042	271	暗渠排水工, 幹線排水路工	H9	H23	83.9	88	4位/75		
	新田	栗原	栗原市	新田	1,004	83	揚水機場工, 換地業務	H11	H20	74.1	88	4位/75		
	大里	栗原	栗原市	大里	3,375	220	暗渠排水工, 水路工	H9	H21	65.9	88	4位/75		
	桜場	登米	登米市	桜場	3,707	342	区画整理工, 暗渠排水工	H10	H23	52.1	88	4位/75		
	中田南部	登米	登米市	中田南部	4,712	362	暗渠排水工, 換地業務	H8	H21	84.1	88	4位/75		
	宮崎北部	大崎	加美町	宮崎北部	3,844	183	区画整理工, 換地業務	H7	H21	87.7	87	10位/75		
	上区東部	大崎	美里町	上区東部	2,493	274	区画整理付帯工, 換地業務	H10	H19	93.9	87	10位/75		
	門沢小瀬	大崎	加美町	門沢小瀬	1,004	103	区画整理付帯工, 換地業務	H14	H21	64.4	87	10位/75		
	杭ヶ浦	栗原	栗原市	杭ヶ浦	687	40	暗渠排水工, 換地業務	H14	H20	62.0	87	10位/75		
	富	栗原	栗原市	富	1,042	61	区画整理付帯工, 換地業務	H9	H19	95.2	87	10位/75		
	鹿島台東部	大崎	大崎市	鹿島台東部	4,896	396	区画整理工, 暗渠排水工	H10	H20	52.9	86	15位/75		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
19年度	多田川	大崎	加美町	多田川	460	38	区画整理付帯工, 換地業務	H14	H20	68.0	89	1位/75		
	田尻中央	大崎	大崎市	田尻中央	2,612	265	区画整理工, 暗渠排水工	H15	H20	41.3	89	1位/75		
	東大崎	大崎	大崎市	東大崎	6,822	532	区画整理付帯工, 換地業務	H7	H19	98.8	89	1位/75		
	出来川右岸	大崎	美里町	出来川右岸	3,249	345	区画整理付帯工, 換地業務	H9	H19	94.4	88	4位/75		
	田尻第2	大崎	大崎市	田尻第2	4,042	271	暗渠排水工, 幹線排水路工	H9	H23	83.9	88	4位/75		
	新田	栗原	栗原市	新田	1,004	83	揚水機場工, 換地業務	H11	H20	74.1	88	4位/75		
	大里	栗原	栗原市	大里	3,375	220	暗渠排水工, 水路工	H9	H21	65.9	88	4位/75		
	桜場	登米	登米市	桜場	3,707	342	区画整理工, 暗渠排水工	H10	H23	52.1	88	4位/75		
	中田南部	登米	登米市	中田南部	4,712	362	暗渠排水工, 換地業務	H8	H21	84.1	88	4位/75		
	宮崎北部	大崎	加美町	宮崎北部	3,844	183	区画整理工, 換地業務	H7	H21	87.7	87	10位/75		
	上区東部	大崎	美里町	上区東部	2,493	274	区画整理付帯工, 換地業務	H10	H19	93.9	87	10位/75		
	門沢小瀬	大崎	加美町	門沢小瀬	1,004	103	区画整理付帯工, 換地業務	H14	H21	64.4	87	10位/75		
	杭ヶ浦	栗原	栗原市	杭ヶ浦	687	40	暗渠排水工, 換地業務	H14	H20	62.0	87	10位/75		
	富	栗原	栗原市	富	1,042	61	区画整理付帯工, 換地業務	H9	H19	95.2	87	10位/75		
鹿島台東部	大崎	大崎市	鹿島台東部	4,896	396	区画整理工, 暗渠排水工	H10	H20	52.9	86	15位/75			

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
19年度	中埴西部	大崎	大崎市	中埴西部	7,330	626	区画整理工, 揚水機場工	H11	H25	35.3	86	15位/75		
	川北2期	栗原	栗原市	川北2期	6,419	496	区画整理工, 揚水機場工	H11	H20	29.7	86	15位/75		
	渡丸	栗原	栗原市	渡丸	494	34	暗渠排水工, 換地業務	H12	H20	86.0	86	15位/75		
	尾松第1	栗原	栗原市	尾松第1	1,080	96	暗渠排水工, 換地業務	H11	H20	72.0	86	15位/75		
	南谷地	登米	登米市	南谷地	2,253	210	区画整理付帯工, 換地業務	H7	H19	96.3	86	15位/75		
	飯島	登米	登米市	飯島	3,823	214	区画整理工, 暗渠排水工	H10	H22	59.4	86	15位/75		
	清水川北浦	大崎	美里町	清水川北浦	6,729	513	区画整理工, 揚水機場工	H13	H22	21.1	85	22位/75		
	多田川左岸	大崎	大崎市	多田川左岸	2,501	175	区画整理工, 測量・設計	H11	H23	51.0	85	22位/75		
	敷玉西部	大崎	大崎市	敷玉西部	3,355	247	区画整理工, 暗渠排水工	H12	H21	43.7	85	22位/75		
	曲袋	登米	登米市	曲袋	395	34	農村公園・換地業務	H13	H19	92.4	85	22位/75		
	石森	登米	登米市	石森	3,475	241	区画整理工, 暗渠排水工	H9	H23	71.9	85	22位/75		
	河南2期	石巻	石巻市	河南2期	3,909	313	区画整理付帯工, 換地業務	H8	H19	98.5	85	22位/75		
	江合左岸	大崎	大崎市	江合左岸	7,746	652	区画整理工, 暗渠排水工	H10	H23	44.6	84	28位/75		
	一本杉	栗原	栗原市	一本杉	886	49	区画整理付帯工, 換地業務	H10	H19	95.8	84	28位/75		
	尾松第2	栗原	栗原市	尾松第2	1,385	150	区画整理工, 暗渠排水工	H15	H20	37.7	84	28位/75		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の 事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点に よる順位		
19年度	枝野	仙南	角田市	枝野	2,287	212	区画整理付帯工, 換地業務	H10	H19	95.2	83	31位/75		
	逢隈西部	仙台	亘理町	逢隈西部	4,850	394	暗渠排水工, 排水路工	H14	H23	43.1	83	31位/75		
	田尻西部	大崎	大崎市	田尻西部	6,476	483	区画整理工, 揚水機場工	H12	H25	27.8	83	31位/75		
	王沢	栗原	栗原市	王沢	5,473	273	暗渠排水工, 排水路工	H9	H20	77.6	83	31位/75		
	河南3期	石巻	石巻市	河南3期	1,268	95	暗渠排水工, 換地業務	H13	H20	58.7	83	31位/75		
	大瓜東部	石巻	石巻市	大瓜東部	962	77	集落排水路工, 換地業務	H12	H19	81.6	83	31位/75		
	桃生町8期	石巻	石巻市	桃生町8期	1,565	99	排水路工, 換地業務	H10	H19	93.6	83	31位/75		
	向原	仙南	川崎町	向原	449	28	暗渠排水工, 換地業務	H12	H19	93.3	82	38位/75		
	槻木	仙南	柴田町	槻木	1,102	48	区画整理付帯工, 換地業務	H10	H19	95.2	82	38位/75		
	松島東部	仙台	松島町	松島東部	2,589	137	暗渠排水工, 排水路工	H10	H23	72.5	82	38位/75		
	田尻中央2期	大崎	大崎市	田尻中央2期	3,267	307	区画整理工, 測量・設計	H16	H21	14.5	82	38位/75		
	青生	大崎	美里町	青生	1,093	99	区画整理工, 暗渠排水工	H16	H21	32.4	82	38位/75		
	川北	栗原	栗原市	川北	4,900	314	暗渠排水工, 排水路工	H10	H23	40.9	82	38位/75		
	栗原	栗原	栗原市	栗原	733	60	区画整理工, 暗渠排水工	H17	H22	7.1	82	38位/75		
栗原2期	栗原	栗原市	栗原2期	490	50	測量・設計, 換地業務	H18	H23	4.1	82	38位/75			

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
19年度	石越北部	登米	登米市	石越北部	5,588	346	区画整理付帯工, 暗渠排水工	H7	H20	91.0	82	38位/75		
	日根牛	登米	登米市	日根牛	2,635	96	区画整理付帯工, 暗渠排水工	H9	H20	91.7	82	38位/75		
	米谷	登米	登米市	米谷	1,635	66	暗渠排水工, 橋梁工	H10	H21	77.9	82	38位/75		
	北赤井	石巻	東松島市	北赤井	2,347	196	暗渠排水工, 換地業務	H14	H20	55.1	82	38位/75		
	沢辺	栗原	栗原市	沢辺	468	53	区画整理付帯工, 暗渠排水工	H15	H20	63.0	81	50位/75		
	飯野川	石巻	石巻市	飯野川	3,471	322	区画整理工, 暗渠排水工	H15	H20	32.3	81	50位/75		
	円田2期	仙南	蔵王町	円田2期	3,280	143	区画整理工, 客土工	H11	H24	33.0	80	52位/75		
	西田	仙台	山元町	西田	395	60	暗渠排水工, 揚水機場工	H13	H20	72.7	80	52位/75		
	青生2期	大崎	美里町	青生2期	1,124	111	区画整理工, 測量・設計	H18	H23	5.3	80	52位/75		
	大川	石巻	石巻市	大川	6,609	413	区画整理工, 暗渠排水工	H10	H24	50.9	80	52位/75		
	川崎東部	仙南	川崎町	川崎東部	384	27	区画整理工, 排水路工	H17	H21	45.3	79	56位/75		
	蛇沼向	大崎	美里町	蛇沼向	4,529	279	区画整理工, 暗渠排水工	H13	H21	22.5	79	56位/75		
	下多田川	大崎	加美町	下多田川	425	50	用排水路工, 測量・設計	H17	H22	18.8	79	56位/75		
	越河	仙南	白石市	越河	1,014	125	用排水路工, 暗渠排水工	H11	H21	63.8	78	59位/75		
	青木川	大崎	美里町	青木川	1,451	139	区画整理工, 客土工	H16	H21	35.8	78	59位/75		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
19年度	津山	登米	登米市	津山	974	77	区画整理工, 揚水機場工	H16	H21	35.6	78	59位/75		
	小川	仙台	岩沼市	小川	2,137	166	区画整理工, 揚水機場工	H13	H21	30.4	77	62位/75		
	広長	大崎	大崎市	広長	703	50	区画整理工, 測量・設計	H17	H22	9.2	77	62位/75		
	芋塚	栗原	栗原市	芋塚	766	50	区画整理工, 暗渠排水工	H13	H20	43.3	77	62位/75		
	金生	栗原	栗原市	金生	1,765	150	暗渠排水工, 排水路工	H12	H21	49.2	77	62位/75		
	北上	石巻	石巻市	北上	4,869	305	区画整理工, 暗渠排水工	H12	H21	20.4	77	62位/75		
	真野大谷地	石巻	石巻市	真野大谷地	915	69	区画整理工, 揚水機場工	H16	H21	27.9	76	67位/75		
	下志田	大崎	大崎市	下志田	769	78	区画整理工, 測量・設計	H17	H22	9.0	75	68位/75		
	青木川2期	大崎	美里町	青木川2期	1,308	90	区画整理工, 客土工	H18	H23	3.1	75	68位/75		
	真野大谷地2期	石巻	石巻市	真野大谷地2期	1,063	91	区画整理工, 測量・設計	H18	H23	1.9	75	68位/75		
	大坪	大崎	大崎市	大坪	900	54	区画整理工, 測量・設計	H15	H20	31.7	74	71位/75		
	玉浦中部	仙台	岩沼市	玉浦中部	861	74	区画整理工, 揚水機場工	H17	H22	5.5	72	72位/75		
	土手外	仙台	松島町	土手外	473	48	区画整理工, 揚水機場工	H17	H22	6.2	72	72位/75		
	三輪田	石巻	石巻市	三輪田	1,626	113	区画整理工, 測量・設計	H18	H23	3.7	71	74位/75		
	青木	登米	登米市	青木	541	49	区画整理工, 暗渠排水工	H17	H22	28.3	69	75位/75		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課

(2) 新規事業箇所(平成19年度～平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定 年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の 事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点に よる順位		
19年度	河南4期	石巻	石巻市	河南4期	983	105	測量・設計, 換地業務	H19	H24	0.0	77	1位/10		
	広長2期	大崎	大崎市	広長2期	760	69	測量・設計, 換地業務	H19	H24	0.0	75	2位/10		
	玉浦中部2期	仙台	岩沼市	玉浦中部2期	308	21	測量・設計, 換地業務	H19	H24	0.0	73	3位/10		
	下志田2期	大崎	大崎市	下志田2期	791	71	測量・設計, 換地業務	H19	H24	0.0	72	4位/10		
	城下	栗原	栗原市	城下	424	38	測量・設計, 換地業務	H19	H24	0.0	72	4位/10		
20～21 年度	東小松	石巻	東松島市	東小松	1,550	155	-	H20	H25	-	56	6位/10		
	高城	大崎	色麻町	高城	684	57	-	H21	H26	-	53	7位/10		
	新井田南部	登米	登米市	新井田南部	1,200	120	-	H20	H25	-	53	7位/10		
	蕪栗沼	大崎	大崎市	蕪栗沼	1,800	156	-	H21	H26	-	49	9位/10		
	上富	栗原	栗原市	上富	624	52	-	H21	H26	-	49	9位/10		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

2	県事業
事業名	県営かんがい排水事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年 度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗よ 率 (%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による順位		
19年度	迫川上流3期	栗原	栗原市	栗原市	8,489	3,060	頭首工, 測量設計	S62	H22	74.1	91	1位/8		
	江合川左岸	大崎	大崎市	江合川左岸	1,660	642	排水路工, 測量設計	H11	H20	45.0	90	2位/8		
	迫川上流	栗原	栗原市	迫川上流	9,539	3,830	頭首工, 測量設計	S59	H22	78.2	90	2位/8		
	牛橋	仙台	山元町	牛橋	2,679	455	排水機場工, 排水路工, JR横断工	H8	H22	35.6	89	4位/8		
	江合川右岸	大崎	涌谷町	江合川右岸	1,284	471	排水路工, 測量設計	H10	H22	51.9	88	5位/8		
	大崎西部2期	大崎	大崎市	大崎西部2期	1,568	478	用水機場工, 測量設計	H12	H21	39.2	87	6位/8		
	江合川左岸2期	大崎	大崎市	江合川左岸2期	1,306	1,147	頭首工, 測量設計	H14	H23	13.7	85	7位/8		
	旧迫川	登米	登米市	旧迫川	1,356	5,552	除塵設備工, 測量設計	H16	H21	19.1	81	8位/8		

(2) 新規事業箇所（平成19年度～平成21年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年 度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗よ 率 (%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による順位		
19年度	柴鳥	仙台	亘理町	柴鳥	1,600	911	測量設計	H19	H24	0.0	78	1位/2		
20～21年度	大崎西部3期	大崎	大崎市	大崎西部3期	4,300	69	-	H21	H27	-	74	2位/2		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

3	県事業
事業名	地域水田農業支援排水対策特別事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
19年度	小下倉	仙南	白石市	小下倉	234	59	排水路工, 測量設計	H12	H20	74.4	82	1位/1		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
19年度	伊豆沼2工区	登米	登米市	伊豆沼2工区	400	106	測量設計	H19	H24	0.0	77	1位/2		
20~21年度	洲崎	石巻	東松島市	洲崎	300	40	-	H20	H25	-	54	2位/2		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

4	県事業
事業名	県営基幹水利施設補修事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
19年度	第2旧迫川	登米	登米市	第2旧迫川	672	5,715	排水路工 揚水機場補修工	H13	H22	18.9	87	1位/2		
	品井沼	大崎	大崎市	品井沼	343	524	揚水機場補修工	H17	H22	32.4	76	2位/2		

(2) 新規事業箇所（平成19年度～平成21年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
19年度	小山田川沿岸	栗原	栗原市	小山田川沿岸	672	933	ダム観測計器	H19	H23	0.0	73	1位/3		
20～21年度	鳥谷坂	大崎	涌谷町	鳥谷坂	1,044	209	-	H21	H27	-	66	2位/3		
	田尻排水機場	大崎	大崎市	田尻排水機場	649	1,345	-	H21	H27	-	53	3位/3		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

5	県事業
事業名	湛水防除事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年 度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗よ 率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点に よる順位		
19年度	前川	仙台	大郷町	前川	3,527	339	排水路工, 測量設計	H8	H22	89.9	92	1位/ 4		
	槻木	仙南	柴田町	槻木	6,000	465	排水機場工, 導水路工 測量設計	H7	H22	74.2	86	2位/ 4		
	幡谷	仙台	松島町	幡谷	1,864	350	導水路工, 測量設計	H9	H21	64.9	86	2位/ 4		
	青木	登米	登米市	青木	769	51	排水機場工, 測量設計	H13	H21	14.0	74	4位/ 4		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年 度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗よ 率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点に よる順位		
20~21 年度	加々巻	登米	登米市	加々巻	400	47.5	-	H20	H24	-	49	1位/ 1		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

6	県事業
事業名	県営ため池等整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
19年度	高木	石巻	石巻市	高木	80	165	樋管撤去工	H16	H20	71.9	91	1位/7		
	太郎左工門	仙台	岩沼市	太郎左工門	165	20	測量設計	H14	H19	91.2	86	3位/7		
	名子沢	仙台	大和町	名子沢	165	17	堤体工	H16	H20	46.1	83	4位/7		
	沼倉1期	栗原	栗原市	沼倉1期	1,700	3,037	測量設計	H16	H20	13.6	83	4位/7		
	日向	仙南	角田市	日向	201	15	堤体工, 余水吐工	H13	H20	58.7	82	6位/7		
	御駒堂	栗原	栗原市	御駒堂	60	1,373	耐震補強工	H17	H19	40.0	80	7位/7		
20~21年度	上沼3期	栗原	栗原市	上沼3期	322	283	-	H13	H21	36.0	87	2位/7		平成16~17年度の生態環境調査により、希少性の極めて高い魚種の生息が確認されたことから、栗原市において今後の保護対策の基本方針等を検討するため、平成19年度は施工を休止するもの

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
19年度	宝江	大崎	大崎市	宝江	162	64	測量設計	H19	H23	0.0	76	1位/5		
	江尻	仙南	角田市	江尻	30	16	測量設計	H19	H20	0.0	66	2位/5		
20~21年度	半金沢	栗原	栗原市	半金沢	60	11	-	H20	H22	-	49	3位/5		
	高森大堤	栗原	栗原市	高森大堤	77	38	-	H21	H23	-	45	4位/5		
	八宮	仙南	白石市	八宮	100	171	-	H21	H26	-	43	5位/5		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

7	県事業
事業名	広域営農団地農道整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の 事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点に よる順位		
19年度	仙南東部2期	仙南	大河原町	仙南東部2期	2,297	703	路床工, 橋梁工	H17	H23	5.9	78	1位/2		
	仙南2期	仙南	蔵王町	仙南2期	1,978	3,561	用地買収, 路床工	H17	H22	8.3	77	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

8	県事業
事業名	一般農道整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	大岳	登米	登米市	大岳	158	1,788	付帯工	H16	H19	95.3	88	1位/1		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	足立	仙南	村田町	足立	112	2,300	測量設計	H19	H22	0.0	67	1位/2		
20~21年度	浅草	登米	登米市	浅草	60	1,230	-	H20	H25	-	44	2位/2		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

9	県事業
事業名	農免農道整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	迫南方2期	登米	登米市	迫南方2期	155	1,155	路床工	H16	H21	64.0	83	1位/3		
	古川東部	大崎	大崎市	古川東部	1,290	800	橋梁工	H12	H20	46.8	80	2位/3		
	原・青島2期	登米	登米市	原・青島2期	280	1,291	路床工, 下層路盤工	H17	H22	27.9	78	3位/3		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
20~21年度	上沼	登米	登米市	上沼	493	3,700	-	H20	H25	-	50	1位/2		
	古川東部2期	大崎	大崎市	古川東部2期	167	550	-	H21	H26	-	48	2位/2		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

10	県事業
事業名	ふるさと農道緊急整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	志津川	気仙沼・本吉	南三陸町	志津川	800	2,975	舗装工, 付帯工	H16	H19	75.0	88	1位/3		
	漆原	気仙沼・本吉	本吉町	漆原	775	3,116	付帯工	H15	H19	71.0	85	2位/3		
	下沼田	登米	登米市	下沼田	198	1,226	路床工, 舗装工	H15	H19	66.2	79	3位/3		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

11	県事業
事業名	地域用水環境整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の 事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)					評点	評点に よる順位		
19年度	手代木沼	仙南	角田市	手代木沼	315	保全施設 一式	親水景観保全施設 利用保全施設	H13	H21	47.6	92	1位/ 5		
	昆布沼	石巻	石巻市	昆布沼	173	保全施設 一式	親水景観保全施設 利用保全施設	H14	H19	71.1	92	1位/ 5		
	渋川	大崎	大崎市	渋川	314	保全施設 一式	親水景観保全施設 利用保全施設	H12	H19	90.4	90	3位/ 5		
	元禄潜穴	仙台	松島町	元禄潜穴	125	保全施設 一式	管理保全施設	H16	H20	60.8	87	4位/ 5		
	美代川	大崎	加美町	美代川	130	保全施設 一式	親水景観保全施設 生態系保全施設 利用保全施設	H18	H23	4.6	80	5位/ 5		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

12	県事業
事業名	中山間地域総合整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(式)					評点	評点による順位		
19年度	大内	仙南	丸森町	大内	1,608	地域整備一式	農道 施設間連絡道等	H13	H19	80.2	84	1位/2		
	東和	登米	登米市	東和	1,176	地域整備一式	農業用排水路 農道等	H17	H22	34.0	82	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(式)					評点	評点による順位		
19年度	南鹿原	大崎	加美町	南鹿原	570	基盤整備一式	測量設計, 換地計画	H19	H24	0.0	71	1位/1		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

13	県事業
事業名	予防治山事業
担当部課室	産業経済部 森林整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
19年度	関田	石巻	東松島市	関田	102	0.5	山腹工	H17	H19	50.0	82	1位/9		
	大門崎	石巻	石巻市	大門崎山	490	1.5	山腹工	H17	H26	12.1	81	2位/9		
	笹ヶ森	栗原	栗原市	笹ヶ森	39	0.4	溪間工	H18	H19	43.6	77	3位/9		
	長尾	石巻	石巻市	長尾	53	0.5	山腹工	H17	H18	28.7	72	4位/9		
	小原瀬沢	仙南	丸森町	小原瀬西	76	0.2	山腹工	H18	H20	0.0	70	5位/9		評価時点ではH19新規の予定が、H18補正予算により事業着手
	本佛沢	大崎	大崎市	町西	46	0.1	溪間工	H18	H19	40.0	69	6位/9		
	大深沢	仙南	七ヶ宿町	大深沢	92	1.0	溪間工, 山腹工	H17	H19	78.3	67	7位/9		
	池田沢	仙南	角田市	島田	42	0.9	溪間工	H18	H19	56.7	63	8位/9		
	明光沢	仙南	丸森町	明光沢	33	0.7	溪間工	H18	H19	0.0	63	8位/9		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
19年度	志の畑沢	石巻	石巻市	大蛇峯	40	0.5	溪間工	H19	H20	0.0	78	1位/4		
	暮石	仙南	川崎町	支倉	33	0.4	山腹工	H19	H19	0.0	72	2位/4		
	築沢	大崎	大崎市	入沢	50	0.5	溪間工	H19	H20	0.0	72	2位/4		
	小手沢	栗原	栗原市	小手	40	0.6	溪間工	H19	H20	0.0	63	4位/4		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

14	県事業
事業名	広域漁港整備事業(特定)
担当部課室	産業経済部 漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の 事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点に よる順位		
19年度	気仙沼漁港	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	気仙沼	4,000	外郭L=391 係留L=740	係留L=64m 人工地盤A=2,910m ²	H14	H23	26.5	74	1位/4		
	波路上漁港	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	波路上	2,560	外郭L=515 係留L=189	外郭L=50m	H14	H23	29.8	69	2位/4		
	石巻漁港	石巻	石巻市	石巻	3,570	外郭L=1,050 係留L=1,076	調査設計N=1式	H14	H23	51.6	62	3位/4		
	鮎川漁港	石巻	石巻市	鮎川	2,018	外郭L=370 係留L=162	調査設計N=1式	H14	H23	18.9	62	3位/4		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

15	県事業
事業名	広域漁港整備事業（一般）
担当部課室	産業経済部 漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	磯崎漁港	仙台	松島町	磯崎	970	外郭L=70 道路L=1,215	道路L=116m 浚渫A=4,000m ²	H14	H23	23.9	64	1位/8		
	福貴浦漁港	石巻	石巻市	鹿立・福貴浦	1,027	外郭L=130 係留L=260	係留L=60m	H13	H22	51.0	61	2位/8		
	松岩漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	片浜・尾崎	2,450	外郭L=502 係留L=220	外郭L=130m	H14	H23	12.6	60	3位/8		
	寄磯漁港	石巻	石巻市	寄磯	1,384	外郭L=504 係留L=78	外郭L=146m	H14	H23	15.4	60	3位/8		
	塩釜漁港	仙台	塩竈市	新浜	1,230	栈橋補修 L=200	浚渫A=8,700m ²	H14	H23	67.5	57	5位/8		
	関上漁港	仙台	名取市	関上	2,467	外郭L=1,125 係留L=120	浚渫A=6,000m ²	H14	H23	76.2	55	6位/8		
	渡波漁港	石巻	石巻市	長浜・沢田他	1,360	外郭L=40 係留L=710	係留L=70m 浚渫A=13,200m ²	H14	H23	52.1	54	7位/8		
	日門漁港	気仙沼・本吉	本吉町	日門	736	外郭L=300 係留L=190	外郭L=14m	H13	H22	78.1	50	8位/8		

(2) 新規事業箇所（平成19年度～平成21年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	女川漁港	石巻	女川町	女川	661	係留L=683 道路L=1,141	調査設計N=1式	H19	H25	0.0	45	1位/1		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

16	県事業
事業名	地域水産物供給基盤整備事業
担当部課室	産業経済部 漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	荒浜漁港	仙台	亘理町	荒浜	1,497	外郭L=490 係留L=255	浚渫A=30,000m ²	H14	H23	85.5	59	1位/2		
	狐崎漁港	石巻	石巻市	狐崎	1,384	外郭L=280 係留L=100	外郭L=60m	H13	H22	48.3	57	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	鮪立漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	鮪立	476	係留L=238	調査設計N=1式	H19	H28	0.0	45	1位/1		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

17	県事業
事業名	海岸保全施設整備事業
担当部課室	産業経済部 漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	荒浜漁港	仙台	亘理町	隈崎・鳥の海	2,308	離岸堤・胸壁 L=2,055	胸壁L=850m	S60	H21	83.3	71	1位/4		
	志津川漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	志津川	250	堤防L=413 陸開N=2箇所	堤防L=140m	H17	H21	24.4	70	2位/4		
	気仙沼漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	気仙沼	3,668	護岸・胸壁 L=7,030	護岸L=80m	H1	H21	34.6	69	3位/4		
	鮎立漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	鮎立	920	護岸・胸壁・ 陸開L=1,081	護岸・陸開L=177m	H16	H20	31.7	64	4位/4		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	波路上漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	波路上	20	階段N=5箇所 情報板N=3基	調査設計N=1式	H19	H21	0.0	69	1位/4		
	伊里前漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	伊里前	200	堤防L=413 階段N=2箇所	調査設計N=1式	H19	H21	0.0	63	2位/4		
	波伝谷漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	波伝谷	110	階段N=5箇所 情報板N=3基	調査設計N=1式	H19	H21	0.0	63	2位/4		
	桃ノ浦漁港	石巻	石巻市	桃ノ浦	100	陸開N=5箇所 水門N=1基	陸開N=1箇所 水門N=1基	H19	H20	0.0	59	4位/4		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

18	県事業
事業名	漁港環境整備統合補助事業
担当部課室	産業経済部 漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の 事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点に よる順位		
19年度	桂島漁港	仙台	塩竈市	桂島	85	計画面積 A=0.2	休憩所施設N=1式	H18	H20	9.4	73	1位/2		
	磯崎漁港	仙台	松島町	磯崎	810	計画面積 A=1.8	護岸L=100m	H14	H22	33.3	69	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

19	県事業
事業名	道路建設事業(国道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年 度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	(国) 342号	登米	登米市	日根牛	100	4,000	用地補償	H16	H19	90.0	92	1位/8		
	(国) 398号	石巻	石巻市	新上沼 志畑	11,410	2,717	橋梁工・改良工	H10	H22	88.8	90	2位/8		
	(国) 398号	石巻	石巻市	橋浦	989	3,850	改良工・舗装工	H16	H20	88.0	82	3位/8		
	(国) 346号	大崎	大崎市	鹿島台	10,070	6,000	橋梁工	H6	H28	66.0	67	4位/8		
	(国) 113号	仙南	丸森町	館矢間	10,000	2,835	橋梁工・改良工 用地補償	H8	H23	49.1	56	5位/8		
	(国) 108号	大崎	大崎市	花淵山	21,910	6,400	調査	S63	H28	47.9	51	6位/8		
	(国) 347号	大崎	加美町	宇津野	1,500	920	橋梁工・改良工	H15	H20	75.7	51	6位/8		
	(国) 347号	大崎	加美町	柳瀬	1,500	960	橋梁工・改良工	H15	H21	45.3	46	8位/8		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年 度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	(国) 346号	登米	登米市	錦織	2,000	2,000	測量・設計	H19	H24	0.0	72	1位/2		
20~21年度	(国) 346号	気仙沼・本吉	本吉町	本吉	3,100	1,500		未定	未定		41	2位/2		地元との事業調整のため

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

19	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	(主)石巻河北線	石巻	石巻市	南境(2)	550	1,020	改良工・用地補償	H16	H22	48.4	82	1位/67		
	(一)石巻港インター線	石巻	石巻市	明神	2,917	1,120	橋梁工・改良工 舗装工	H12	H19	92.7	79	2位/67		
	(一)大島浪板線	気仙沼・本吉	気仙沼市	小々汐	1,600	1,920	改良工・舗装工	H10	H19	88.6	77	3位/67		
	(一)若柳築館線	栗原	栗原市	内谷川	2,130	2,200	改良工・舗装工	H8	H19	99.1	74	4位/67		
	(一)半田山下線	仙南	角田市	枝野	1,520	2,600	改良工・舗装工 用地補償	H12	H21	63.2	72	5位/67		
	(主)築館登米線	登米	登米市	新田	2,780	3,110	改良工・舗装工	H2	H21	93.0	72	5位/67		
	(仮)登米インター線	登米	登米市	浅水	3,055	5,400	改良工・舗装工 用地補償	H15	H20	44.7	69	7位/67		
	(主)気仙沼唐桑線	気仙沼・本吉	気仙沼市	本町	1,551	72	用地補償	H14	H22	29.2	67	8位/67		
	(主)古川登米線	登米	登米市	善王寺(2)	469	1,200	改良工・舗装工	H13	H19	10.8	67	8位/67		
	(主)築館登米線	登米	登米市	寺池	2,478	1,150	用地補償	H10	H23	47.7	67	8位/67		
	(主)白石丸森線	仙南	白石市	坂端	700	760	改良工・調査	H15	H19	43.9	67	8位/67		
	(一)志津川登米線	登米	登米市	入谷	740	1,440	改良工・用地補償	H4	H19	95.8	64	12位/67		
	(一)大衡仙台線	仙台	大和町	小野	2,729	1,296	橋梁工・改良工	H7	H21	75.9	64	12位/67		
	(一)馬場只越線	気仙沼・本吉	気仙沼市	只越	1,581	860	改良工	H14	H24	8.1	64	12位/67		
	(主)岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	志賀	1,183	1,500	改良工	H6	H21	70.2	64	12位/67		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

19	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	(主)角田山元線	仙台	山元町	坂元	1,348	1,500	改良工・舗装工	H6	H22	81.8	62	17位/67		
	(一)稲井沢田線	石巻	石巻市	沢田	451	2,000	調査	H12	H32	42.6	59	18位/67		
	(一)くりこま高原停車場伊豆沼線	栗原	栗原市	多賀	1,800	2,800	改良工・舗装工	H8	H21	73.8	59	18位/67		
	(一)吉田浜山元線	仙台	山元町	小平	56	112	改良工・舗装工	H14	H19	20.2	59	18位/67		
	(一)杉ヶ袋増田線	仙台	名取市	増田	8,684	700	用地補償	H10	H20	72.6	59	18位/67		
	(主)塩釜亘理線	仙台	岩沼市	玉浦	777	1,320	改良工・舗装工 用地補償	H13	H23	66.8	59	18位/67		
	(主)築館登米線	栗原	栗原市	加倉～北方	31,500	8,800	橋梁工・改良工 用地補償・調査	H7	H24	63.0	59	18位/67		
	(主)中田栗駒線	栗原	栗原市	福岡	1,400	3,180	改良工・用地補償	H14	H22	54.6	59	18位/67		
	(一)坂本古川線	大崎	大崎市	飯川(2)	1,800	1,430	橋梁工・改良工 用地補償	H15	H20	50.0	56	25位/67		
	(一)新田米山線	登米	登米市	西野	361	1,000	改良工	H13	H20	54.8	56	25位/67		
	(主)河南築館線	栗原	栗原市	清水沢	450	1,000	用地補償	H16	H23	16.0	56	25位/67		
	(主)女川牡鹿線	石巻	女川町	夏浜・高白	640	1,500	改良工	H14	H24	83.1	56	25位/67		
	(主)仙台松島線	仙台	松島町	初原	3,271	1,640	橋梁工	H13	H25	25.3	56	25位/67		
	(一)坂本古川線	大崎	大崎市	飯川(1)	3,957	2,293	用地補償・調査	H8	H19	99.7	54	30位/67		
	(一)柳沢中新田線	大崎	加美町	鳥屋ヶ崎	845	1,680	用地補償	H10	H20	45.5	54	30位/67		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

19	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	(主)古川佐沼線	登米	登米市	板倉	881	3,000	用地補償	H13	H21	56.4	54	30位/67		
	(主)仙台三本木線	大崎	大崎市	混内山	2,006	1,600	改良工	H9	H20	89.6	54	30位/67		
	(主)大衡落合線	仙台	大衡村	大衡	604	1,210	改良工・舗装工	H10	H22	60.8	54	30位/67		
	(一)河南登米線	登米	登米市	白鳥	146	700	改良工	H13	H19	17.8	51	35位/67		
	(一)岩出山宮崎線	大崎	大崎市	上川原	2,595	993	改良工	H12	H19	91.4	51	35位/67		
	(一)中新田三本木線	大崎	加美町	下新田	592	1,740	調査	H8	H20	66.0	51	35位/67		
	(一)馬籠東和線	登米	登米市	城の内	1,887	2,850	改良工・舗装工	H6	H19	82.5	51	35位/67		
	(一)弘川町向線	気仙沼・本吉	南三陸町	弘川上沢	1,007	2,816	改良工	H11	H22	72.5	51	35位/67		
	(主)丸森霊山線	仙南	丸森町	筆甫	506	800	改良工・舗装工	H13	H20	61.1	51	35位/67		
	(主)亘理村田線	仙南	柴田町	海老穴	2,700	2,020	改良工・舗装工 用地補償	H7	H19	87.6	51	35位/67		
	(一)小野田三本木線	大崎	色麻町	黒沢	600	640	改良工・調査	H14	H21	29.5	49	43位/67		
	(一)鳥屋崎小野田	大崎	加美町	鳥嶋	343	1,100	測量・設計	H7	H19	96.8	49	43位/67		
	(一)寄井蔵王線	仙南	村田町	沼田	635	1,875	改良工・用地補償	H12	H24	15.9	46	45位/67		
	(一)大門有壁線	栗原	栗原市	有壁	1,100	1,505	改良工・舗装工	H14	H19	69.4	46	45位/67		
	(一)弘川町向線	気仙沼・本吉	南三陸町	伊里前	200	240	用地補償	H15	H19	11.0	46	45位/67		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

19	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	(主) 泉塩釜線	仙台	多賀城市	南宮	4,787	1,100	橋梁工・改良工	H7	H20	58.3	46	45位/67		
	(主) 亘理村田線	仙南	村田町	三斗内	1,210	1,400	橋梁工・改良工	H11	H20	49.6	46	45位/67		
	(一) 半田山下線	仙台	山元町	小平	7,800	3,800	トンネル工・改良工	H12	H21	25.4	44	50位/67		
	(主) 涌谷津山線	登米	登米市	下屋浦	1,900	940	橋梁工・改良工	H14	H20	41.6	44	50位/67		
	(一) 越河角田線	仙南	角田市	小田	600	720	橋梁工・改良工	H10	H20	55.9	41	52位/67		
	(一) 花山一迫線	栗原	栗原市	天神	700	760	用地補償	H11	H21	78.7	41	52位/67		
	(一) 釜谷天須雄勝線	石巻	石巻市	立浜	670	500	改良工	H15	H23	39.1	41	52位/67		
	(一) 大塩小野停車場線	石巻	東松島市	上小松・館下	465	885	用地補償	H10	H20	77.0	41	52位/67		
	(主) 塩釜亘理線	仙台	岩沼市	寺島・早股	590	2,000	用地補償	H16	H22	2.5	41	52位/67		
	(主) 北上津山線	石巻	石巻市	女川	410	700	用地補償	H14	H20	49.7	41	52位/67		
	(一) 河南登米線	登米	登米市	御岳堂	404	600	改良工	H10	H19	46.1	36	59位/67		
	(一) 出島線	石巻	女川町	出島	3,530	2,595	改良工	S63	H26	75.2	31	62位/67		
	(一) 東和薄衣線	登米	登米市	丸森	1,271	900	改良工	H12	H22	32.3	31	62位/67		
	(主) 丸森柴田線	仙南	角田市	坂津田	1,242	1,300	測量・設計	H12	H23	21.7	31	62位/67		
	(一) 河南鳴瀬線	石巻	東松島市	高松	624	1,835	改良工・舗装工	H15	H19	83.3	26	65位/67		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

19	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
20~21年度	(主)河北桃生線	石巻	石巻市	檜崎	551	1,900		H11	H21	38.7	64	12位/67		地元との事業調整のため
	(主)鹿島台高清水線	大崎	美里町	姥ヶ沢	1,180	940		H6	H22	47.9	51	35位/67		他事業との事業調整のため
	(一)文字下細倉線	栗原	栗原市	下山神	800	1,440		H11	H24	59.0	41	52位/67		他工区との事業調整のため
	(一)鳴瀬南郷線	石巻	東松島市	西福田	180	2,000		H15	H20	0.0	36	59位/67		関係機関との調整のため
	(主)白石柴田線	仙南	白石市	北白川	420	300		H13	H20	23.1	33	61位/67		地元との事業調整のため
	(一)神取河北線	石巻	石巻市	小船越(2)	2,000	2,000		H16	H25	0.0	21	66位/67		他工区との事業調整のため
	(主)河南築館線	大崎	涌谷町	松崎	815	2,000		H7	H24	48.8	21	66位/67		地元との事業調整のため

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	(主)古川松山線	大崎	大崎市	下中ノ目	4,600	1,310	測量・設計	H19	H28	0.0	72	1位/4		
	(主)石巻鮎川線	石巻	石巻市	風越(2)	2,900	1,200	測量・設計	H19	H27	0.0	67	2位/4		
	(主)塩釜亘理線	仙台	名取市	下増田(2)	934	947	測量・設計 用地補償	H19	H22	0.0	64	3位/4		
	(一)新田米山線	登米	登米市	飯島	62	640	測量・設計 用地補償・改良工	H19	H20	0.0	36	4位/4		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

20	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の 事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点に よる順位		
19年度	(国)398号	石巻	石巻市	門脇	1,572	1,984	用地買収・建物補償 歩道工	H8	H21	63.1	973	1位/34		
	(主)奥松島松島 公園線	仙台	松島町	高城	519	240	歩道工	H17	H21	8.5	878	2位/34		
	(国)398号	石巻	女川町	浦宿	1,070	810	歩道工	H15	H21	19.0	666	3位/34		
	(国)346号	登米	登米市	籠檀	557	1,600	用地買収・建物補償	H15	H21	50.6	330	4位/34		
	(一)鳴瀬南郷線	大崎	美里町	大柳・練牛	250	615	歩道工	H11	H20	80.0	313	5位/34		
	(主)塩釜亘理線	仙台	亘理町	荒浜	112	600	-	H17	H19	100.0	297	6位/34	-	H18補正予算に伴い早期 に完了したため
	(国)284号	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	前木	500	900	歩道工	H13	H20	66.2	282	7位/34		
	(一)吉田浜山元 線	仙台	亘理町	吉田	203	2,000	-	H15	H19	100.0	276	8位/34	-	H18補正予算に伴い早期 に完了したため
	(主)築館栗駒公 園線	栗原	栗原市	嶺崎(下宮 野)	739	2,880	用地買収・建物補償 歩道工	H15	H21	70.2	222	9位/34		
	(国)398号	登米	登米市	西館,舟橋	824	1,670	用地買収・建物補償	H16	H24	2.9	212	10位/34		
	(国)349号	仙南	角田市	小坂	254	1,000	歩道工	H11	H19	88.2	203	11位/34		
	(主)河南米山線	登米	登米市	鈴根	600	1,080	用地買収・建物補償 歩道工	H16	H22	15.2	184	12位/34		
	(主)石巻鹿島台 大衝線	石巻	東松島市	塩入	260	1,500	用地買収・建物補償 歩道工	H18	H21	31.2	182	13位/34		
	(主)塩釜吉岡線	仙台	大和町	鶴巢鳥屋	53	253	-	H18	H19	100.0	181	14位/34	-	H18予算流用等に伴い早 期に完了したため

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

20	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の 事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点に よる順位		
19年度	(一)涌谷三本木線	大崎	美里町	不動堂	534	600	用地買収・建物補償 歩道工	H15	H20	65.9	177	15位/34		
	(国)113号	仙南	丸森町	大内金山(2)	712	1,200	用地買収・建物補償 歩道工	H15	H19	90.9	173	16位/34		
	(国)457号	仙台	大衡村	大瓜	200	780	歩道工	H17	H20	74.5	165	17位/34		
	(主)本吉室根線	気仙沼・ 本吉	本吉町	東川内	130	900	用地買収・建物補償 歩道工	H18	H20	15.4	160	18位/34		
	(一)愛島名取線	仙台	名取市	小豆島	92	986	-	H15	H19	100.0	158	19位/34	-	H18予算流用等に伴い早期に完了したため
	(主)岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	小川	611	2,500	歩道工	H15	H21	51.2	157	20位/34		
	(国)398号	気仙沼・ 本吉	南三陸町	戸倉	120	170	歩道工	H18	H20	16.7	156	21位/34		
	(国)113号	仙南	白石市	小原(1)	530	900	歩道工	H15	H19	98.1	155	22位/34		
	(主)塩釜亘理線	仙台	名取市	下増田	520	120	-	H17	H19	100.0	154	23位/34	-	H18補正予算に伴い早期に完了したため
	(一)栗駒金成線	栗原	栗原市	烏沢	700	1,400	歩道工	H15	H21	53.7	151	24位/34		
	(主)古川登米線	大崎	大崎市	小塩(2)	314	1,650	歩道工	H18	H20	25.5	143	26位/34		
	(一)西成田宮床線	仙台	大和町	宮床	15	140	-	H18	H19	100.0	139	28位/34	-	H18予算流用等に伴い早期に完了したため
	(主)亘理大河原川崎線	仙台	亘理町	愛宕前	100	550	歩道工	H15	H19	65.0	136	29位/34		
	(国)398号	栗原	栗原市	宮前	800	860	用地買収・建物補償	H18	H22	11.8	134	30位/34		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

20	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	(主)河南築館線	栗原	栗原市	照越浅松沢	85	300	視距改良工	H17	H19	76.5	131	31位/34		
	(国)398号	石巻	石巻市	大室	142	600	歩道工	H8	H19	75.2	114	32位/34		
	(主)北上津山線	石巻	石巻市	追分	100	1,000	路肩改良工	H18	H23	10.0	107	33位/34		
	(一)碓石富岡線	仙南	川崎町	支倉	200	2,100	用地買収・建物補償歩道工	H18	H20	15.0	104	34位/34		
20~21年度	(一)鳴瀬南郷線	石巻	東松島市	小野	332	2,550	-	H16	H22	39.8	149	25位/34		他事業関連による事業調整のため
	(一)河南鳴瀬線	石巻	東松島市	大塩	180	1,400	-	H18	H23	29.4	140	27位/34		地元との事業調整のため

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	(主)巨理大河原川崎線	仙南	角田市	君萱	233	820	用地補償・建物補償歩道工	H19	H21	0.0	266	1位/5		
	(国)113号	仙南	丸森町	大内金山(3)	500	1,130	用地補償・建物補償歩道工	H19	H22	0.0	252	2位/5		
	(国)113号	仙南	白石市	小原(2)	550	690	用地補償・建物補償	H19	H22	0.0	164	3位/5		
20~21年度	(国)346号	大崎	涌谷町	黄金迫	400	600	-	未定	未定	-	98	4位/5		
	(一)竹谷幡谷線	仙台	松島町	幡谷(1)	40	400	-	未定	未定	-	80	5位/5		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

21	県事業
事業名	県代行事業(市町村道路整備)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	市道 黄牛線	登米	登米市	柳津	539	2,300	改良工	H14	H20	68.5	2,437	1位/3		
	町道 本郷鶯沢線	大崎	加美町	谷地森	630	320	用地買収・橋梁下部工	H18	H22	3.8	1,845	2位/3		
	町道 羽出庭線	仙南	丸森町	川田島	1,313	4,200	改良工・舗装工	H13	H19	79.9	1,746	3位/3		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

22	県事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の 事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点に よる順位		
19年度	広基1 迫川	栗原・ 登米	登米市	泥内, 番江 西野	161,600	110.7	防災トンネル盛土・駒 見橋・用地買収	S15	H50	33.9	732	1位/ 30		
	広基1 五間堀川	仙台	岩沼市	下野郷	21,230	8.4	用地買収	H4	H50	22.1	616	2位/ 30		
	広基2 砂押川	仙台	多賀城市	市川	16,751	20.8	護岸工	S25	H25	72.6	554	3位/ 30		
	広基1 増田川 (川内沢川)	仙台	名取市	杉ヶ袋	18,664	11.8	掘削・護岸・橋梁・ 用地買収	H7	H25	51.9	521	4位/ 30		
	広基2 七北田川	仙台	仙台市	泉区七北田, 宮城 野区岩切, 蒲生	33,768	16.8	築堤・用地補償・橋 梁	S24	H25	85.6	477	5位/ 30		
	広基1 白石川	仙南	大河原町, 蔵 王町, 白石市	大谷, 宮 福岡長袋	5,160	19.0	用地買収	S19	H40	64.0	427	6位/ 30		
	広基1 多田川	大崎	大崎市	飯川	24,500	33.9	設計・用地買収	H4	H50	29.3	377	7位/ 30		
	広基2 大川	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	館下	25,000	10.9	橋梁整備	S50	H45	15.4	372	8位/ 30		
	広基2 梅田川	仙台	仙台市	宮城野区苦 竹	9,000	8.2	護岸工	H3	H25	29.4	330	9位/ 30		
	広基1 夏川	登米	登米市	北郷	5,000	6.5	測量設計	S57	H50	53.4	315	11位/ 30		
	広基1 田尻川	大崎	大崎市	小塩	23,040	30.7	百々川水門・橋梁整 備	S43	H40	37.6	306	12位/ 30		
	総流河1 出来川	大崎	美里町	和多田沼	7,580	6.3	用地補償・掘削	S63	H30	32.2	303	13位/ 30		
総流河1 南沢川	登米	登米市	柳津	2,703	4.8	特殊堤・用地買収	H4	H23	68.1	286	15位/ 30			

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

22	県事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)					評点	評点による順位		
19年度	総流河3内川上流	仙南	丸森町	上林	4,598	4.2	樋管	H4	H40	43.5	279	16位/30		
	広基1荒川(水特)	栗原・登米	登米市, 栗原市	新田, 仮屋	23,600	26.7	護岸工	S60	H40	25.0	273	17位/30		
	総流河3小田川	仙南	角田市	小田	4,224	3.8	築堤・測量	S50	H40	29.2	272	18位/30		
	広基1長沼川	登米	登米市	大網	7,350	3.4	橋梁整備	S61	H40	35.3	255	21位/30		
	総流河3坂元川	仙台	山元町	坂元	7,020	7.5	橋梁整備	S47	H40	64.3	254	22位/30		
	高潮2鹿折川	気仙沼・本吉	気仙沼市	みなと町	3,360	1.4	護岸工	S55	H25	60.9	250	23位/30		
	総流河1真野川上流	石巻	石巻市	真野	2,990	7.3	築堤	H1	H30	46.9	249	24位/30		
	総流河1皿貝川	石巻	石巻市	長尾	5,138	10.6	樋管・築堤	S23	H33	49.6	248	25位/30		
	広基1荒川	仙南	村田町	寄居	2,000	2.3	岩淵堰	S48	H30	38.7	245	26位/30		
	総流河1西川	仙台	大和町	鶴巣	3,400	4.0	橋梁整備	H1	H25	43.1	244	27位/30		
	広一2高城川	仙台	松島町	高城	5,384	1.9	用地補償・護岸工	S57	H30	36.0	241	28位/30		
	広基1熊川	栗原	栗原市	八幡	1,392	2.8	護岸工・橋梁整備	S55	H21	67.6	217	29位/30		
障害1北上運河	石巻	東松島市	矢本	2,875	4.6	護岸工	S59	H22	79.9	206	30位/30			

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

22	県事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の 事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点に よる順位		
20~21 年度	広基1 齊川	仙南	白石市	東町	5,037	4.3	-	S54	H40	37.1	317	10位/30		工区概成のため
	総流河1 洞堀川	仙台	大和町	吉岡	1,306	2.7	-	H2	H23	64.9	292	14位/30		工区概成のため
	広基1 善川	仙台	大衡村	松本	5,853	6.1	-	S33	H35	66.1	267	19位/30		関係機関(町村)との調整のため
	広基2 津谷川	気仙沼・ 本吉	本吉町	津谷	4,114	4.7	-	H2	H45	15.2	262	20位/30		関係機関(町)との調整のため

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

23	県事業
事業名	海岸事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	大谷海岸(高潮)	気仙沼・本吉	本吉町	大谷	2,588	1,500	測量・解析	H1	H23	59.8	1,765	1位/3		
	大曲海岸(侵食)	石巻	東松島市	大曲	7,193	6,830	消波工	H2	H27	39.9	1,669	2位/3		
	二の倉海岸(侵食)	仙台	岩沼市	二の倉	300	140	堤防工	H17	H20	10.0	1,603	3位/3		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
20~21年度	横須賀海岸(侵食)	石巻	石巻市	横須賀	5,000	754	-	未定	未定	-	3,530	1位/2		関係機関との調整のため
	大原海岸(高潮)	石巻	石巻市	大原	600	489	-	未定	未定	-	706	2位/2		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

24	県事業
事業名	ダム事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の 事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ダム高)					評点	評点に よる順位		
19年度	長沼ダム	登米	登米市	迫町北方	78,000	H=15.3m	主ダム盛立工 副堤盛立工	S46	H24	79.7	2,252	1位/4		
	筒砂子ダム	大崎	加美町	宇津野	80,000	H=98.0m	水文調査, ダム計画見直し検討	S59	H45	3.6	2,222	2位/4		
	払川ダム	気仙沼・ 本吉	南三陸町	歌津字払川	6,000	H=39.5m	付替県道工	H4	H24	31.7	2,146	3位/4		
	川内沢ダム ¹	仙台	名取市	愛島	-	H=33.0m	水文調査	H9	-	-	1,503	4位/4		

1 川内沢ダムについては、現在の事業段階が実施計画調査のため、事業費及び完成年度は未確定です。確定する時期は、建設工事(建設採択)の段階となります。

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

25	県事業
事業名	砂防事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	沼の平山沢(湯沢)	仙南	川崎町	沼の平山	1,640	L=67.0	砂防堰堤工	H14	H20	9.2	400	1位/18		
	松川下流	仙南	蔵王町	遠刈田	7,990	L=4,908.0	床固工 護岸工	H15	H33	10.7	400	1位/18		
	横川(長老沢)	仙南	七ヶ宿町	横川	650	L=173.8	砂防堰堤工	H16	H22	49.2	400	1位/18		
	広瀬川	仙台	仙台市	上愛子	650	L=90.0	砂防堰堤工 護岸工	H16	H20	31.5	400	1位/18		
	江合川下流の2	大崎	大崎市	鳴子温泉	2,830	L=3,500.0	測量試験	H17	H25	3.9	400	1位/18		
	鹿ノ又川	大崎	加美町	鹿原	1,300	L=300.0	砂防堰堤工	H15	H20	49.7	350	7位/18		
	大沢川	大崎	大崎市	鳴子温泉鬼首	1,640	L=50.4	護岸工	H12	H21	55.2	350	7位/18		
	羽田川	気仙沼・本吉	気仙沼市	赤岩羽田	960	L=131.0	測量試験	H9	H19	91.6	350	7位/18		
	東昌寺沢	大崎	大崎市	東昌寺沢	1,000	L=3,630.0	護岸工	H11	H21	70.0	350	7位/18		
	迫川2	栗原	栗原市	温湯	720	L=75.5	床固工	H18	H23	5.6	350	7位/18		
	大長尾沢(鯉取沢)	石巻	石巻市	大長尾	376	L=45.0	砂防堰堤工	H16	H19	47.7	340	12位/18		
	南野尻沢2	仙台	仙台市	野尻	643	L=42.5	砂防堰堤工 護岸工	H12	H20	70.2	340	12位/18		
	大沢川 ¹	仙台	山元町	浅生原	196	L=1,106.0	護岸工	H7	H22	49.0	340	12位/18		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

25	県事業
事業名	砂防事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	鳴瀬川	大崎	加美町	関場	62	L=600.0	土工	H17	H20	67.7	340	12位/18		
	貝貫沢	気仙沼・本吉	南三陸町	戸倉	90	L=41.9	砂防堰堤工	H18	H20	11.1	290	16位/18		
	大梨沢 ¹	石巻	石巻市	高木	16	L=70.0	護岸工	H17	H19	50.0	280	17位/18		
	湯舟沢	栗原	栗原市	湯舟	55	L=219.4	護岸工	H18	H21	27.3	250	18位/18		
20~21年度	秋山沢川	仙南	蔵王町	遠刈田温泉	27	L=180.0	-	H17	H20	14.8	400	1位/18		地元との調整のため

¹ 事業を一時休止していたが、平成19年度に事業の再開を予定している箇所です。

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	保野川	大崎	色麻町	鷹巣	13	L=60.0	護岸工	H19	H19	0.0	240	1位/1		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

26	県事業
事業名	地すべり対策事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の 事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗よ く率 (%)	評価結果		予 算 へ の 反 映 状 況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点に よる順位		
19年度	平	仙南	村田町	平	2,150	L=2,000	横断-リング工, 排土工	S61	H21	88.0	408	1位/ 6		
	内牧	仙南	角田市	内牧	787	L=1,050	横断-リング工, 法枠工	H6	H20	76.7	402	2位/ 6		
	弥治郎	仙南	白石市	弥治郎	567	L=495	水路工	S61	H20	87.7	374	3位/ 6		
	宿	栗原	栗原市	宿	435	L=6,000	横断-リング工	H15	H21	67.9	364	4位/ 6		
	折立	仙台	仙台市	折立	1,110	L=850	横断-リング工	H8	H23	52.8	338	5位/ 6		
	明戸	仙南	白石市	明戸	800	L=240	排土工	H7	H20	57.1	328	6位/ 6		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の 事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗よ く率 (%)	評価結果		予 算 へ の 反 映 状 況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点に よる順位		
19年度	小斎	仙南	丸森町	小斎	120	L=450	横断-リング工	H19	H22	0.0	578	1位/ 1		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

27	県事業
事業名	急傾斜地崩壊対策事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	片平町の1	仙台	仙台市	片平町の1	80	L=150.0	法枠工	H16	H19	50.0	398	1位/17		
	泊浜	石巻	石巻市	泊浜	1,040	L=1,300.0	法枠工	H16	H27	19.3	393	2位/17		
	川尻	石巻	女川町	川尻	400	L=470.0	法枠工	H18	H23	15.0	379	3位/17		
	大吉野の1	石巻	石巻市	飯野	313	L=420.0	落石防護柵工	H15	H19	95.3	374	4位/17		
	浜見山の2	気仙沼・本吉	気仙沼市	南町	187	L=180.0	法枠工	H17	H21	58.8	373	5位/17		
	船越	石巻	石巻市	船越	300	L=360.0	落石防護網工	H17	H20	46.6	371	6位/17		
	星沼	大崎	大崎市	星沼	559	L=263.4	防護柵工	H11	H19	86.9	362	7位/17		
	出島の3	石巻	女川町	出島	120	L=131.0	法枠工	H17	H22	37.5	349	8位/17		
	出島の8	石巻	女川町	寺間	600	L=1,300.0	法枠工	H18	H26	10.0	327	9位/17		
	後山	栗原	栗原市	後山	95	L=300.0	待受擁壁工	H15	H20	59.2	324	10位/17		
	相川の2	石巻	石巻市	相川	60	L=101.0	法枠工	H17	H19	50.8	320	11位/17		
	井内の2	石巻	石巻市	井内	300	L=180.0	法枠工	H18	H22	13.3	301	12位/17		
	町下(町西)	大崎	大崎市	鍛冶谷沢	126	L=240.0	法枠工	H15	H20	11.9	264	13位/17		
要害の2	仙台	七ヶ浜町	要害	88	L=300.0	法枠工	H18	H21	9.1	231	15位/17			

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

27	県事業
事業名	急傾斜地崩壊対策事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	鶴ヶ湊の2	仙台	七ヶ浜町	鶴ヶ湊	131	L=180.0	法枠工	H13	H19	89.3	202	16位/17		
	清水	登米	登米市	清水	70	L=132.9	法枠工	H18	H19	71.4	161	17位/17		
20~21年度	萩ヶ丘の1	仙台	仙台市	萩ヶ丘	25	L=31.0	-	H18	H19	20.0	261	14位/17		地元との調整のため

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	湯元	大崎	大崎市	鳴子温泉湯元	200	L=140.0	法枠工	H19	H22	0.0	373	1位/7		
	太田一丁目の2	気仙沼・本吉	気仙沼市	太田	200	L=60.0	グランドアンカー工	H19	H22	0.0	313	2位/7		
	本町一丁目	気仙沼・本吉	気仙沼市	本町	190	L=180.0	調査設計	H19	H22	0.0	295	3位/7		
	三日町二丁目の2	気仙沼・本吉	気仙沼市	三日町	215	L=60.0	調査設計	H19	H22	0.0	286	4位/7		
	新館の1	仙南	白石市	新館	35	A=660m2	調査設計・法枠工	H19	H21	0.0	271	5位/7		
	月浜の3	石巻	石巻市	北上	120	L=180.0	調査設計・法枠工	H19	H22	0.0	225	6位/7		
	浜中向	石巻	石巻市	桃浦	80	L=100.0	調査設計・法枠工	H19	H21	0.0	222	7位/7		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

28	県事業
事業名	港湾事業(岸壁等整備事業)
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	石巻港西防波堤	石巻	石巻市	雲雀野	2,500	88	地盤改良	H18	H28	1.2	33	1位/2		
	塩釜港区東宮地区岸壁(-5.5m)	仙台	七ヶ浜町	東宮	990	180	既設棧橋撤去L=90m	H18	H25	38.2	23	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	石巻港内港浮棧橋	石巻	石巻市	内港	450	浮棧橋1基	調査設計	H19	H20	0.0	28	1位/1		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

29	県事業
事業名	港湾事業(物揚場整備事業)
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()					評点	評点による順位		
19年度	松島港浮棧橋等整備事業	仙台	松島町	海岸前	476	浮棧橋, 航路泊地一式	浮棧橋N=1基 航路泊地浚渫	H17	H21	38.2%	61	1位/1		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()					評点	評点による順位		
19年度	桂島浮棧橋整備事業	仙台	塩竈市	石浜	300	浮棧橋1基	調査設計 浮棧橋製作	H19	H20	0.0	15	1位/1		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

30	県事業
事業名	港湾事業（環境整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

（1） 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定 年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の 事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()					評点	評点に よる順位		
19年度	仙台塩釜港塩釜港 区港（港奥部）緑 地整備	仙台	塩竈市	港	6,200	3.1ha	用地補償 地盤改良工事	H14	H25	36.1	62	1位/ 2		
20～21 年度	石巻港廃棄物埋 立護岸	石巻	石巻市	雲雀野	5,800	978m	-	H9	H26	70.1	57	2位/ 2		関係機関との調整のため (H22以降再開予定)

（2） 新規事業箇所（平成19年度～平成21年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

31	県事業
事業名	港湾事業（海岸事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等() () () の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	塩釜港区海岸通・港町地区海岸高潮対策事業	仙台	塩竈市	海岸通・港町	701	385	修景盛土	H17	H22	32.1	55	1位/2		
	気仙沼海岸津波危機管理対策緊急事業 ¹	気仙沼・本吉	気仙沼市	朝日	980	710	陸間遠隔化操作改良	H8	H22	61.2	45	2位/2		

1 気仙沼海岸津波危機管理対策緊急事業は、H18年度までは気仙沼海岸高潮対策事業及び気仙沼港津波危機管理対策緊急事業と別々の事業であったが、事業の効率性の観点より、H19年度より本事業に一本化するものです。

(2) 新規事業箇所（平成19年度～平成21年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等() () () の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()					評点	評点による順位		
19年度	仙台塩釜港塩釜港区海岸津波危機管理対策緊急事業	仙台	塩竈市	全地区	76	陸間改修、避難階段等一式	樋門改修、津波情報施設	H19	H21	0.0	41	1位/6		
	松島港海岸津波危機管理対策緊急事業	仙台	松島町	松島	4	樋門改修、避難階段等一式	樋門改修、津波情報施設	H19	H20	0.0	11	3位/6		浸水防護施設の一部未整備箇所（開口部）の早期解消のため
20～21年度	石巻港海岸津波危機管理対策緊急事業	石巻	石巻市	全地区	29	避難階段、避難標識一式	-	H20	H22	-	16	2位/6		浸水防護施設整備の概成のため
	雄勝港海岸津波危機管理対策緊急事業	石巻	石巻市	全地区	4	避難階段、避難標識一式	-	H20	H20	-	11	4位/6		
	荻浜港海岸津波危機管理対策緊急事業	石巻	石巻市	全地区	3	避難階段、避難標識一式	-	H20	H20	-	8	5位/6		
	女川港海岸津波危機管理対策緊急事業	石巻	女川町	全地区	2	避難階段、避難標識一式	-	H20	H20	-	7	6位/6		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

32	県事業
事業名	街路事業
担当部課室	土木部 都市計画課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の 事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点に よる順位		
19年度	箱塚中田線	仙台	名取市	箱塚	7,332	2.7	舗装工事	H5	H19	99.4	1,535	1位/11		
	仙石線多賀城連立	仙台	多賀城市	中央	13,050	1.8	仮線・高架化工事	H11	H23	17.2	1,313	2位/11		
	八幡築港線	仙台	塩竈市	芦畔	6,144	1.3	改築工事	H2	H20	82.9	1,042	3位/11		
	名取駅開上線	仙台	名取市	駅前	1,519	0.2	改築工事	H11	H19	86.8	970	4位/11		
	大手町下増田線	仙台	名取市	大手町	9,400	0.5	用地補償	H18	H26	0.3	957	5位/11		
	北浜沢乙線	仙台	塩竈市	本町・西町	4,559	0.8	舗装工事	H4	H19	97.1	893	6位/11		
	駅前大通線	仙台	亘理町	駅前	1,601	0.6	用地補償	H11	H22	50.9	789	7位/11		
	石ノ森佐沼線	登米	登米市	佐沼	2,360	0.6	用地補償	H6	H20	92.4	780	8位/11		
	玉川岩切線	仙台	多賀城市	浮島	3,000	1.1	改築工事	H4	H20	71.3	687	9位/11		
	源光町田線	栗原	栗原市	内沢	1,540	0.7	用地補償	H15	H22	43.6	529	10位/11		
三軒茶屋岩沼線	仙台	岩沼市	三軒茶屋	1,390	1.0	用地補償	H13	H21	64.5	504	11位/11			

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

33	県事業
事業名	広域公園事業
担当部課室	土木部 都市計画課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
19年度	加瀬沼公園	仙台	塩竈市 多賀城市 利府町	加瀬	8,840	104.3	用地買収A=12,289㎡	S58	H32	65.7	3,421	1位/1		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
20~21年度	仙台港多賀城緩衝緑地	仙台	多賀城市 七ヶ浜町	大代	250	25.1	—	H20	H23	—	3,836	1位/2		関係機関(国・市町)との調整のため
	化女沼公園	大崎	大崎市	古川長岡	2,649	30.4	—	未定	未定	—	2,742	2位/2		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

34	県事業
事業名	流域下水道事業
担当部課室	土木部 下水道課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名			全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
19年度	仙塩流域下水道事業	仙台	仙台市, 塩竈市, 多賀城市, 七ヶ浜町, 利府町	100,696	9,442.7	電気センター2号配電設備改築工事他	S47	H32	63.4	1,574	1位/7		
	阿武隈川下流流域下水道事業	仙南 仙台	仙台市, 白石市, 名取市, 角田市, 岩沼市, 蔵王町, 大河原町, 村田町, 柴田町, 丸森町, 亶理町	114,772	12,960.1	脱水ケーキ造粒乾燥処理施設工事他	S49	H27	75.5	1,432	2位/7		
	吉田川流域下水道事業	仙台	大和町, 大郷町, 富谷町, 大衡村	42,490	4,106.0	大和浄化センター管廊耐震化改築工事他	S63	H32	62.3	1,171	3位/7		
	北上川下流東部流域下水道事業	石巻	石巻市, 女川町	41,400	1,921.8	石巻第6ポンプ場増設工事他	H8	H32	46.5	1,030	4位/7		
	鳴瀬川流域下水道事業	大崎	大崎市, 美里町	23,387	1,610.2	鹿島台浄化センター管廊耐震化改築工事他	S56	H30	73.3	1,005	5位/7		
	迫川流域下水道事業	栗原 登米	登米市, 栗原市	52,000	2,996.4	流入マンホール耐震改築工事他	H5	H22	64.0	914	6位/7		
	北上川下流流域下水道事業	石巻	石巻市, 東松島市	45,000	3,443.2	沈砂地ポンプ棟耐震改築工事他	H3	H20	74.1	769	7位/7		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	資源リサイクル畜産環境整備事業
担当部課室	産業経済部 畜産課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(施設)					評点	評点による順位		
19年度	登米・東和	登米	登米市	登米・東和	社団法人宮城県農業公社	937	5	家畜排せつ物処理施設1式	H16	H19	77.3	91	1位/4		
	栗駒西部	栗原	栗原市	栗駒西部	社団法人宮城県農業公社	782	3	家畜排せつ物処理施設1式	H17	H19	66.8	91	1位/4		
	丸森	仙南	丸森町	丸森	社団法人宮城県農業公社	869	4	家畜排せつ物処理施設1式	H15	H19	80.1	86	3位/4		
	清流の里	大崎	加美町	清流の里	社団法人宮城県農業公社	683	1	家畜排せつ物処理施設1式	H18	H21	2.9	81	4位/4		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(施設)					評点	評点による順位		
20~21年度	あさひな東部	仙台	大郷町 大和町	あさひな東部	社団法人宮城県農業公社	231	1	計画策定	H20	H21	-	79	1位/1		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	むらづくり交付金 (農村振興総合整備統合補助事業)
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(式)					評点	評点による順位		
19年度	坂元	仙台	山元町	坂元	山元町	299	農村整備一式	農道、農用地改良	H16	H21	53.8	84	1位/10		
	西小野田	大崎	加美町	西小野田	加美町	590	農村整備一式	農道、集落道	H14	H19	96.9	83	2位/10		
	青生	大崎	美里町	青生	美里町	667	農村整備一式	集落排水、集落道、緑化施設整備	H14	H19	90.9	79	3位/10		
	大貫西部	大崎	大崎市	大貫西部	大崎市	760	農村整備一式	排水路工、農道、集落道、用地整備、拠点施設整備	H17	H22	19.7	79	3位/10		
	巨理北部	仙台	巨理町	巨理北部	巨理町	240	農村整備一式	排水路工、農道	H18	H23	29.2	78	5位/10		
	中田	登米	登米市	中田	登米市	249	農村整備一式	農道、集落排水	H18	H23	32.1	76	6位/10		
	米川	登米	登米市	米川	登米市	1,507	農村整備一式	管路施設	H18	H23	2.0	74	7位/10		
	長谷	登米	登米市	長谷	登米市	1,358	農村整備一式	管路施設	H18	H23	2.4	70	8位/10		
	砥落	登米	登米市	砥落	登米市	191	農村整備一式	管路施設	H18	H21	4.7	70	8位/10		
	沢田	登米	登米市	沢田	登米市	1,217	農村整備一式	管路施設	H18	H23	2.5	69	10位/10		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)					評点	評点による順位		
20~21年度	釜谷	石巻	石巻市	釜谷	石巻市	1,414	1,347	-	H20	H25	-	53	1位/3		
	川内	栗原	栗原市	川内	栗原市	224	170	-	H21	H22	-	50	2位/3		
	下小牛田	大崎	美里町	下小牛田	美里町	1,110	610	-	H20	H25	-	45	3位/3		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	農業集落排水統合補助事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成19年度の 事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (処理対象人口)					評点	評点に よる順位		
19年度	宮床	仙台	大和町	宮床	大和町	1,395	1,300	舗装復旧工	H13	H19	98.2	86	1位/11		
	中道	石巻	石巻市	中道	石巻市	1,508	910	管路工・処理施設(外 構工事)	H14	H19	82.6	85	2位/11		
	高橋	栗原	栗原市	高橋	栗原市	753	420	管路工・処理施設(駆 体)	H17	H21	40.0	83	3位/11		
	越河	仙南	白石市	越河	白石市	2,462	2,090	管路工・マンホ-ルポ ンプ設置	H14	H19	90.8	82	4位/11		
	田尻第2	大崎	大崎市	田尻第2	大崎市	1,687	1,540	管路工・処理施設(駆 体)	H16	H21	44.6	82	4位/11		
	倉埜	石巻	石巻市	倉埜	石巻市	1,536	1,100	管路工・処理施設(駆 体)	H16	H21	39.7	80	6位/11		
	東千貫	登米	登米市	東千貫	登米市	179	150	管路工・処理施設(駆 体)	H17	H20	41.3	76	7位/11		
	北釜	仙台	名取市	北釜	名取市	871	560	管路工・マンホ-ルポ ンプ設置	H13	H19	81.8	76	7位/11		
	上谷地	登米	登米市	上谷地	登米市	154	100	管路工・処理施設	H17	H19	44.8	76	7位/11		
	宝江	登米	登米市	宝江	登米市	200	2,080	処理施設(機械電 気)・中継ポンプ	H17	H19	48.0	76	7位/11		
	平埜	登米	登米市	平埜	登米市	1,044	530	管路工・処理施設(駆 体)	H16	H21	40.0	74	11位/11		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	農業集落排水統合補助事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課

(2) 新規事業箇所(平成19年度～平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成19年度の 事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (処理対象人口)					評点	評点に よる順位		
19年度	登米	登米	登米市	登米	登米地方環境 衛生事務組合	747	25,220	測量設計, 処理施設	H19	H21	0.0	70	1位/3		
20～21 年度	鹿又	石巻	石巻市	鹿又	石巻市	400	2,700	-	H21	H23	-	59	2位/3		
	北赤井	石巻	東松島市	北赤井	東松島市	40	2,210	-	H20	H21	-	49	3位/3		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	森林管理道整備事業
担当部課室	産業経済部 林業振興課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(km)					評点	評点による順位		
19年度	西畑線	仙南	丸森町	館矢間	丸森町	210	1.4	林道の新設 L=140m	H15	H20	68.6	87	1位/3		
	入土・大柳津線	登米	登米市	大土	登米市	182	2.5	林道の新設 L=480m	H17	H22	41.3	82	3位/3		
	稲持線	気仙沼・本吉	本吉町	津谷	本吉町	56	1.6	林道の舗装 L=770m	H17	H19	66.7	83	2位/3		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	地域水産物供給基盤整備事業
担当部課室	産業経済部 漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等()の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	ばなな漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	馬場・中山・名足	南三陸町	1,700	外郭L=230 係留L=160	外郭L=15m	H13	H22	23.8	74	1位/9		
	室浜漁港	石巻	東松島市	室浜	東松島市	710	外郭L=273	外郭L=35m	H13	H22	42.9	71	2位/9		
	磯浜漁港	仙台	山元町	磯浜	山元町	1,203	外郭L=458.5 係留L=36	外郭L=50m	H14	H23	35.7	70	3位/9		
	東名漁港	石巻	東松島市	東名	東松島市	620	外郭L=140 係留L=180	浚渫A=6,500m ²	H14	H19	85.5	65	4位/9		
	石浜(歌津)漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	石浜	南三陸町	1,260	外郭L=200 係留L=140	外郭L=7m	H14	H23	23.2	63	5位/9		
	北上漁港	石巻	石巻市	大指他	石巻市	1,000	外郭L=180 係留L=65	外郭L=16m	H14	H23	57.0	62	6位/9		
	赤牛漁港	気仙沼・本吉	本吉町	赤牛	本吉町	1,299	外郭L=302 係留L=100	係留L=50m	H13	H22	53.5	60	7位/9		
	寺間漁港	石巻	女川町	寺間	女川町	1,458	外郭L=233 係留L=130	外郭L=18m	H13	H22	52.8	59	8位/9		
	長渡漁港	石巻	石巻市	長渡	石巻市	700	外郭L=150 係留L=45	外郭L=15m	H17	H23	17.0	55	9位/9		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	漁村再生交付金
担当部課室	産業経済部 漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	宿舞根漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	宿・舞根	気仙沼市	508	係留L=210 道路L=90	係留L=175m	H17	H21	32.8	67	1位/2		
	小屋取漁港	石巻	女川町	小屋取	女川町	437	外郭L=177.5 係留L=85	外郭L=5m	H18	H21	9.2	60	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	稲淵漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	稲淵	南三陸町	280	外郭L=130 係留L=70	調査設計N=1式	H19	H23	0.0	71	1位/1		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	海岸保全施設整備事業
担当部課室	産業経済部 漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	御前漁港	石巻	女川町	御前	女川町	463	護岸L=224 離岸堤L=120	護岸L=224m	H15	H19	80.6	82	1位/3		
	菖蒲田漁港	仙台	七ヶ浜町	菖蒲田	七ヶ浜町	76	陸開N=3基	陸開N=3基	H17	H19	59.8	78	2位/3		
	細浦漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	細浦	南三陸町	185	陸開N=1基 水門N=3基	水門N=2基	H18	H19	21.6	69	3位/3		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	荒砥漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	荒砥	南三陸町	25	陸開N=1基	陸開N=1基	H19	H19	0.0	74	1位/2		
	寄木漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	寄木	南三陸町	130	水門N=1基	調査設計N=1式	H19	H20	0.0	68	2位/2		

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(km)					評点	評点による順位		
19年度	都基1 笹川上流	仙台	仙台市	太白区富沢	仙台市	3,900	2.8	護岸工	H1	H22	78.8	4,833	1位/2		
	都基2 高野川	仙台	仙台市	宮城野区新田	仙台市	6,730	3.8	用地補償	S48	H22	89.6	4,791	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	土地区画整理事業
担当部課室	土木部 臨空地域整備推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
19年度	下増田臨空	仙台	名取市	下増田	下増田臨空土地区画整理組合	6,322	114.5	街路築造工	H15	H22	72.3	950	1位/2		
	関下	仙台	名取市	関下	関下土地区画整理組合	4,742	69.5	街路築造工	H15	H22	87.2	873	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	市街地再開発事業
担当部課室	土木部 建築宅地課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量()					評点	評点による順位		
19年度	花京院一丁目第一地区	仙台	仙台市	花京院一丁目第一地区	仙台市	367	29階建て他48,942㎡	建築工事等	H17	H20	49.9	60	1位/2		
	中央一丁目第二地区	仙台	仙台市	中央一丁目第二地区	仙台市	747	19階建て49,947㎡	建築工事等	H13	H20	43.9	40	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量()					評点	評点による順位		
19年度	多賀城駅北地区	仙台	多賀城市	多賀城駅北地区	多賀城市	207	9階建て他21,830㎡	基本設計等	H19	H23	0.0	51	1位/2		
20~21年度	中央南地区	仙台	仙台市	中央南地区	仙台市	1,782	11階建て143,000㎡	-	H20	H26	-	33	2位/2		関係権利者との調整のため