

平成19年度事業箇所評価結果表(事業種別(分野)ごと)

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
新田	栗原	栗原市	新田	870	81	H11	H20	90.1	91	1位/70
尾松第1	栗原	栗原市	尾松第1	868	93	H11	H20	93.9	89	2位/70
桜場	登米	登米市	桜場	3,630	342	H10	H23	63.2	89	2位/70
鹿島台東部	大崎	大崎市	鹿島台東部	4,896	396	H10	H22	58.8	88	4位/70
田尻第2	大崎	大崎市	田尻第2	4,044	273	H9	H23	86.2	88	4位/70
北赤井	石巻	東松島市	北赤井	1,624	196	H14	H20	88.9	88	4位/70
枝野	仙南	角田市	枝野	2,327	212	H10	H20	97.4	87	7位/70
江合左岸	大崎	大崎市	江合左岸	7,758	652	H10	H25	49.0	87	7位/70
中埜西部	大崎	大崎市	中埜西部	7,294	639	H11	H25	40.9	87	7位/70
杭ヶ浦	栗原	栗原市	杭ヶ浦	593	37	H14	H21	75.9	87	7位/70
川北2期	栗原	栗原市	川北2期	5,700	502	H11	H24	39.6	87	7位/70
飯島	登米	登米市	飯島	3,806	203	H10	H22	67.7	87	7位/70
津山	登米	登米市	津山	977	77	H16	H21	61.6	87	7位/70
宮崎北部	大崎	加美町	宮崎北部	3,844	183	H7	H21	92.0	86	14位/70
清水川北浦	大崎	美里町	清水川北浦	6,629	513	H13	H22	28.8	86	14位/70

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
多田川	大崎	加美町	多田川	416	33	H14	H20	80.0	86	14位/70
多田川左岸	大崎	大崎市	多田川左岸	2,501	172	H11	H23	67.3	86	14位/70
田尻西部	大崎	大崎市	田尻西部	6,347	483	H12	H25	32.5	86	14位/70
門沢小瀬	大崎	加美町	門沢小瀬	1,003	103	H14	H21	73.2	86	14位/70
大里	栗原	栗原市	大里	3,379	220	H9	H21	66.7	86	14位/70
渡丸	栗原	栗原市	渡丸	475	33	H12	H20	93.3	86	14位/70
栗原	栗原	栗原市	栗原	731	61	H17	H22	64.5	86	14位/70
尾松第2	栗原	栗原市	尾松第2	1,333	156	H15	H22	60.2	86	14位/70
石越北部	登米	登米市	石越北部	5,294	346	H7	H20	97.1	86	14位/70
石森	登米	登米市	石森	3,575	241	H9	H23	75.5	86	14位/70
中田南部	登米	登米市	中田南部	4,585	348	H8	H21	88.4	86	14位/70
田尻中央	大崎	大崎市	田尻中央	2,625	265	H15	H22	52.5	85	27位/70
青生	大崎	美里町	青生	1,028	99	H16	H21	51.8	85	27位/70
富	栗原	栗原市	富	1,092	61	H9	H20	93.6	85	27位/70
沢辺	栗原	栗原市	沢辺	469	53	H15	H21	67.0	85	27位/70
飯野川	石巻	石巻市	飯野川	3,434	322	H15	H23	42.5	85	27位/70
王沢	栗原	栗原市	王沢	5,439	273	H9	H23	79.9	84	32位/70
日根牛	登米	登米市	日根牛	2,645	93	H9	H21	95.1	84	32位/70
蛇沼向	大崎	美里町	蛇沼向	4,529	285	H13	H21	31.0	83	34位/70
敷玉西部	大崎	大崎市	敷玉西部	3,352	247	H12	H21	52.2	83	34位/70
栗原2期	栗原	栗原市	栗原2期	488	52	H18	H23	3.0	83	34位/70

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
下志田	大崎	大崎市	下志田	767	78	H17	H22	36.4	82	37位/70
川北	栗原	栗原市	川北	4,834	310	H10	H23	47.5	82	37位/70
大瓜東部	石巻	石巻市	大瓜東部	950	76	H12	H20	95.5	82	37位/70
田尻中央2期	大崎	大崎市	田尻中央2期	3,386	307	H16	H28	25.6	81	40位/70
青木川	大崎	美里町	青木川	1,437	139	H16	H21	48.7	81	40位/70
河南3期	石巻	石巻市	河南3期	1,074	95	H13	H20	78.6	81	40位/70
下多田川	大崎	加美町	下多田川	490	50	H17	H22	32.7	80	43位/70
青生2期	大崎	美里町	青生2期	1,114	111	H18	H23	17.6	80	43位/70
米谷	登米	登米市	米谷	1,604	67	H10	H21	83.7	80	43位/70
北上	石巻	石巻市	北上	4,797	294	H12	H21	26.3	80	43位/70
川崎東部	仙南	川崎町	川崎東部	384	27	H17	H22	81.0	79	47位/70
逢隈西部	仙台	亘理町	逢隈西部	4,680	394	H14	H23	55.5	79	47位/70
西田	仙台	山元町	西田	395	12.7km	H13	H21	79.0	79	47位/70
真野大谷地	石巻	石巻市	真野大谷地	918	69	H16	H21	50.3	79	47位/70
円田2期	仙南	蔵王町	円田2期	3,257	143	H11	H24	49.3	78	51位/70
松島東部	仙台	松島町	松島東部	2,558	137	H10	H23	77.3	78	51位/70
下志田2期	大崎	大崎市	下志田2期	793	71	H19	H24	1.9	78	51位/70
大坪	大崎	大崎市	大坪	900	54	H15	H23	48.9	78	51位/70
芋塚	栗原	栗原市	芋塚	765	51	H13	H22	46.5	78	51位/70
金生	栗原	栗原市	金生	1,023	150	H12	H21	93.6	78	51位/70
越河	仙南	白石市	越河	930	125	H11	H20	76.6	77	57位/70

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
土手外	仙台	松島町	土手外	473	48	H17	H22	37.9	77	57位/70
広長	大崎	大崎市	広長	721	50	H17	H22	26.1	77	57位/70
青木川2期	大崎	美里町	青木川2期	1,309	88	H18	H23	9.7	77	57位/70
真野大谷地2期	石巻	石巻市	真野大谷地2期	1,067	91	H18	H23	8.2	77	57位/70
大川	石巻	石巻市	大川	6,603	413	H10	H24	56.5	77	57位/70
青木	登米	登米市	青木	529	49	H17	H22	64.8	76	63位/70
広長2期	大崎	大崎市	広長2期	761	69	H19	H24	3.9	75	64位/70
小川	仙台	岩沼市	小川	2,090	166	H13	H25	36.8	74	65位/70
玉浦中部	仙台	岩沼市	玉浦中部	863	74	H17	H22	26.3	74	65位/70
城下	栗原	栗原市	城下	427	38	H19	H24	3.0	74	65位/70
河南4期	石巻	石巻市	河南4期	991	105	H19	H24	5.0	74	65位/70
三輪田	石巻	石巻市	三輪田	1,633	113	H18	H23	6.1	72	69位/70
玉浦中部2期	仙台	岩沼市	玉浦中部2期	311	21	H19	H24	3.2	68	70位/70

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)	評点	評点による 順位
東小松	石巻	東松島市	東小松	1,252	144	79	1位/11
大曲	石巻	東松島市	大曲	1,600	156	76	2位/11
新井田南部	登米	登米市	新井田南部	1,153	122	75	3位/11
西矢本	石巻	東松島市	西矢本	2,060	206	72	4位/11
広淵沼	石巻	石巻市	広淵沼	6,660	666	69	5位/11
鹿又	石巻	石巻市	鹿又	6,720	672	69	5位/11
名鱒	大崎	涌谷町	名鱒	436	110	55	7位/11
高城	大崎	色麻町	高城	684	57	54	8位/11
千刈江	大崎	大崎市	千刈江	1,300	122	53	9位/11
燕栗沼	大崎	大崎市	燕栗沼	1,800	156	52	10位/11
上富	栗原	栗原市	上富	624	52	49	11位/11

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 2	県事業
事業名	県営かんがい排水事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
江合川左岸	大崎	大崎市	江合川左岸	837	642	H11	H20	97.6	96	1位/10
迫川上流	栗原	栗原市	迫川上流	9,539	3,830	S59	H22	80.3	91	2位/10
迫川上流3期	栗原	栗原市	迫川上流3期	8,489	3,060	S62	H22	78.4	91	2位/10
牛橋	仙台	山元町	牛橋	2,679	455	H8	H24	41.2	89	4位/10
江合川左岸2期	大崎	大崎市	江合川左岸2期	1,306	1,147	H14	H23	29.8	89	4位/10
江合川右岸	大崎	涌谷町	江合川右岸	1,284	471	H10	H22	59.7	87	6位/10
大崎西部2期	大崎	大崎市	大崎西部2期	1,568	478	H12	H21	49.7	87	6位/10
旧迫川	登米	登米市	旧迫川	1,356	5,552	H16	H21	27.9	81	8位/10
皿貝川沿岸	石巻	石巻市	皿貝川沿岸	8,634	695	S55	H20	99.3	80	9位/10
柴鳥	仙台	亶理町	柴鳥	1,600	911	H19	H24	1.9	79	10位/10

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)	評点	評点による 順位
大崎西部3期	大崎	大崎市	大崎西部3期	4,300	1,159	76	1位/5
銭神	大崎	大崎市	銭神	400	466	55	2位/5
仙台東	仙台	仙台市	仙台東	2,000	787	54	3位/5
五ヶ村掘	登米	登米市	五ヶ村掘	3,000	2,464	59	4位/5
井内	石巻	石巻市	井内	1,500	503	40	5位/5

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 3	県事業
事業名	地域水田農業支援排水対策特別事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
小下倉	仙南	白石市	小下倉	234	59	H12	H20	95.7	85	1位/2
伊豆沼2工区	登米	登米市	伊豆沼2工区	400	106	H19	H23	5.0	75	2位/2

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 4	県事業
事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 (旧基幹水利施設補修事業)
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
第2旧迫川	登米	登米市	第2旧迫川	668	5,715	H13	H22	23.5	84	1位/3
品井沼	大崎	大崎市	品井沼	343	524	H17	H22	67.3	81	2位/3
小山田川沿岸	栗原	栗原市	小山田川沿岸	274	933	H19	H22	10.9	75	3位/3

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)	評点	評点による順位
鳥谷坂	大崎	涌谷町	鳥谷坂	500	209	76	1位/3
田尻排水機場	大崎	大崎市	田尻排水機場	300	1,345	74	2位/3
旧迫川右岸	大崎	大崎市	旧迫川右岸	400	939	56	3位/3

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 5	県事業
事業名	海岸堤防事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
横須賀	仙台	山元町	横須賀	3,690	542	H14	H24	29.4	—	—位/—

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 6	県事業
事業名	湛水防除事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
前川	仙台	大郷町	前川	3,527	339	H8	H22	91.3	93	1位/4
幡谷	仙台	松島町	幡谷	1,864	350	H9	H22	75.6	88	2位/4
槻木	仙南	柴田町	槻木	6,000	465	H7	H22	77.4	84	3位/4
青木	登米	登米市	青木	769	51	H13	H21	30.9	79	4位/4

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。

なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)	評点	評点による順位
加々巻	登米	登米市	加々巻	400	48	49	1位/1

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 7	県事業
事業名	県営ため池等整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
高木	石巻	石巻市	高木	85	178	H16	H20	86.5	92	1位/8
太郎左工門	仙台	岩沼市	太郎左工門	181	20	H14	H20	85.4	86	2位/8
上沼3期	栗原	栗原市	上沼3期	322	283	H13	H20	35.0	86	2位/8
名子沢	仙台	大和町	名子沢	165	17	H16	H20	69.1	85	4位/8
日向	仙南	角田市	日向	201	15	H13	H20	67.7	84	5位/8
宝江	大崎	大崎市	宝江	162	64	H19	H23	6.2	80	6位/8
沼倉1期	栗原	栗原市	沼倉1期	1,693	3,037	H16	H22	16.8	79	7位/8
江尻	仙南	角田市	江尻	30	16	H19	H20	16.9	71	8位/8

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)	評点	評点による 順位
洲崎	石巻	東松島	洲崎	450	89	70	1位/5
沼倉2期	栗原	栗原市	沼倉2	1,451	3,037	56	2位/5
田中	仙台	岩沼市	田中	120	36	55	3位/5
砂子沢	大崎	大崎市	砂子沢	90	9	54	4位/5
勝負沢	仙台	大和町	勝負沢	100	14	53	5位/5

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 8	県事業
事業名	広域営農団地農道整備事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
仙南東部2期	仙南	大河原町	仙南東部2期	2,304	703	H17	H23	12.0	83.6	1位/2
仙南2期	仙南	蔵王町	仙南2期	1,981	3,561	H17	H22	20.9	78.8	2位/2

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 9	県事業
事業名	一般農道整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
足立	仙南	村田町	足立	112	2,300	H19	H22	8.0	64.8	1位/1

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
浅草	登米	登米市	浅草	50	1,217	44	1位/1

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 10	県事業
事業名	農免農道整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
迫南方2期	登米	登米市	迫南方2期	155	1,155	H16	H21	73.7	83.4	1位/3
古川東部	大崎	大崎市	古川東部	1,290	800	H12	H20	71.5	82.8	2位/3
原・青島2期	登米	登米市	原・青島2期	280	1,291	H17	H22	38.6	80.2	3位/3

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
上沼	登米	登米市	上沼	219	3,750	72.0	1位/2
古川東部2期	大崎	大崎市	古川東部2期	167	550	50.8	2位/2

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 11	県事業
事業名	地域用水環境整備事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(式)				評点	評点による順位
手代木沼	仙南	角田市	手代木沼	315	保全施設一式	H13	H21	60.3	93	1位/3
元禄潜穴	仙台	松島町	元禄潜穴	125	保全施設一式	H16	H20	96.8	88	2位/3
美代川	大崎	加美町	美代川	130	保全施設一式	H18	H23	23.8	82	3位/3

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 12	県事業
事業名	中山間地域総合整備事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業完了 予定年度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)				評点	評点による 順位
東和	登米	登米市	東和	1,176	地域整備一式	H17	H22	47.4	82.6	1位/2
南鹿原	大崎	加美町	南鹿原	570	基盤整備一式	H19	H24	5.2	73.4	2位/2

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 13	県事業
事業名	地すべり対策事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(式)				評点	評点による順位
館下	栗原	栗原市	館下	430	地すべり対策工一式	H16	H20	40.0	—	—位/—

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- ※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 14	県事業
事業名	ため池群広域防災機能増進モデル事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(式)				評点	評点による順位
小山田川	栗原	栗原市	小山田川	15	124	H16	H20	77.0	—	—位/—

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- ※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 15	県事業
事業名	森林基幹道整備事業
担当部課室	農林水産部 林業振興課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
女川京ヶ森線	石巻	石巻市	沢田字折立山	1,263	5.3	H11	H22	90.6	—	—位/—

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- ※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 16	県事業
事業名	ふるさと林道緊急整備事業
担当部課室	農林水産部 林業振興課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
女川京ヶ森線	石巻	石巻市・女川町	沢田字折立山 女川浜字大原 浦宿浜字大沢	1,459	5.3	H9	H22	55.0	—	—位/—

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- ※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 17	県事業
事業名	予防治山事業
担当部課室	農林水産部 森林整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
志の畑沢	石巻	石巻市	大蛇峯	62	5.9	H19	H21	46.9	78	1位/4
森安沢2	仙台	仙台市	沼山	82	0.5	H19	H21	27.6	74	2位/4
小原瀬沢	仙南	丸森町	小原瀬西	81	0.2	H19	H20	64.5	70	3位/4
小手沢	栗原	栗原市	小手	45	3.0	H19	H20	51.9	63	4位/4

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)	評点	評点による順位
榎実野	大崎	加美町	榎実野	61	1.0	77	1位/4
鬼石沢	仙南	柴田町	丸山	33	0.5	75	2位/4
田尻	気仙沼	気仙沼市	田尻	9	1.0	74	3位/4
上大沢	仙台	山元町	上大沢	42	1.0	64	4位/4

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 18	県事業
事業名	広域漁港整備事業(特定)
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
気仙沼漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	気仙沼	4,000	外郭L=391 係留L=740	H14	H23	39.0	75	1位/3
波路上漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	気仙沼	2,560	外郭L=515 係留L=189	H14	H23	33.7	71	2位/3
石巻漁港	石巻	石巻市	石巻	3,570	外郭L=1,050 係留L=1,076	H14	H23	52.3	65	3位/3

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 19	県事業
事業名	広域漁港整備事業（一般）
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
磯崎漁港	仙台	松島町	磯崎	970	外郭L=70 道路L=1,215	H14	H23	29.1	67	1位/9
福貴浦漁港	石巻	石巻市	鹿立・福貴浦	1,027	外郭L=130 係留L=260	H13	H22	68.8	65	2位/9
塩釜漁港	仙台	塩竈市	新浜	1,230	栈橋補修 L=200	H14	H23	69.8	63	3位/9
寄磯漁港	石巻	石巻市	寄磯	1,384	外郭L=504 係留L=78	H14	H23	57.8	63	3位/9
松岩漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	片浜・尾崎	2,450	外郭L=502 係留L=220	H14	H23	22.4	62	5位/9
渡波漁港	石巻	石巻市	長浜・沢田他	1,360	外郭L=40 係留L=710	H14	H23	59.7	61	6位/9
閑上漁港	仙台	名取市	閑上	2,467	外郭L=1,125 係留L=120	H14	H23	86.8	57	7位/9
女川漁港	石巻	女川町	女川	661	係留L=683 道路L=1,141	H19	H23	3.0	49	8位/9
日門漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	日門	736	外郭L=300 係留L=190	H13	H22	78.1	47	9位/9

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
 なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 20	県事業
事業名	地域水産物供給基盤整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
荒浜漁港	仙台	亶理町	荒浜	1,497	外郭L=490 係留L=255	H14	H23	85.5	68	1位/3
狐先漁港	石巻	石巻市	狐先	1,384	外郭L=280 係留L=100	H13	H22	77.2	65	2位/3
鮪立漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	鮪立	476	係留L=238	H19	H23	4.2	58	3位/3

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 21	県事業
事業名	海岸保全施設整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
気仙沼漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	気仙沼	3,562	護岸・胸壁 L=7,030	H1	H30	37.8	76	1位/6
荒浜漁港	仙台	亘理町	隈崎・鳥の海	1,948	離岸堤・胸壁 L=2,055	S60	H20	96.9	76	2位/6
雄勝漁港	石巻	石巻市	雄勝	62	陸閘5箇所	H19	H21	12.9	62	3位/6
志津川漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	志津川	450	堤防L=413 陸閘N=2箇所	H17	H21	21.8	61	4位/6
鮎立漁港	石巻	石巻市	鮎立	920	護岸・胸壁・ 陸閘L=1,081	H16	H24	37.2	55	5位/6
伊里前漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	伊里前	200	堤防L=413 階段N=2箇所	H19	H21	7.5	48	6位/6

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 22	県事業
事業名	広域漁場整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(空m3)				評点	評点による順位
仙台湾	仙台	山元町	山元沖	179	魚礁7,530	H18	H20	66.6	—	—位/—

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- ※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 23	県事業
事業名	漁港環境整備統合補助事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m ²)				評点	評点による順位
桂島漁港	仙台	塩竈市	桂島	85	計画面積 A=0.2	H18	H20	62.7	77	1位/2
磯崎漁港	仙台	松島町	磯崎	810	計画面積 A=1.8	H14	H22	38.9	65	2位/2

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
 なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 24	県事業
事業名	道路建設事業（国道）
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率（%）	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費（百万円）	事業量（m）				評点	評点による順位
(国) 398号	石巻	石巻市	新上沼 志畑	11,410	2,717.0	H10	H22	92.6	90	1位/8
(国) 398号	石巻	石巻市	橋浦	989	3,850.0	H16	H20	96.1	82	2位/8
(国) 346号	登米	登米市	錦織	2,110	2,500.0	H19	H24	5.7	82	2位/8
(国) 346号	大崎	大崎市	鹿島台	10,070	6,000.0	H6	H28	75.6	67	4位/8
(国) 113号	仙南	丸森町	館矢間	10,000	2,835.0	H8	H23	58.0	62	5位/8
(国) 347号	大崎	加美町	宇津野	1,600	920.0	H15	H20	94.8	56	6位/8
(国) 108号	大崎	大崎市	花淵山	21,910	6,400.0	S63	H28	48.5	51	7位/8
(国) 347号	大崎	加美町	柳瀨	1,650	960.0	H15	H21	72.7	51	7位/8

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。

なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費（百万円）	事業量（m）	評点	評点による順位
(国) 346号	気仙沼・本吉	本吉町	本吉	1,500	1,600.0	46	1位/2
(国) 347号	大崎	加美町	宇津野（2）	600	680.0	46	1位/2

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 25	県事業
事業名	道路建設事業（県道）
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(主) 石巻河北線	石巻	石巻市	南境(2)	550	1,020.0	H16	H22	70.3	87	1位/60
(主) 築館登米線	登米	登米市	寺池(2)	300	300.0	H19	H22	46.7	77	2位/60
(一) 半田山下線	仙南	角田市	枝野	1,520	2,600.0	H12	H21	75.8	74	3位/60
(仮) 登米インター線	登米	登米市	浅水	3,055	5,400.0	H15	H20	72.1	74	3位/60
(主) 古川登米線	登米	登米市	善王寺(2)	469	320.0	H13	H20	23.6	72	5位/60
(主) 古川松山線	大崎	大崎市	下中ノ目	4,600	1,310.0	H19	H28	1.2	72	5位/60
(主) 石巻鮎川線	石巻	石巻市	風越(2)	2,900	1,200.0	H19	H28	1.0	72	5位/60
(一) 大衡仙台線	仙台	大和町	小野	2,729	1,296.0	H7	H21	82.4	69	8位/60
(主) 塩釜亘理線	仙台	名取市	下増田(2)	934	947.0	H19	H22	21.5	69	8位/60
(主) 気仙沼唐桑線	気仙沼・本吉	気仙沼市	本町	1,551	72.3	H14	H22	45.4	67	10位/60
(主) 白石丸森線	仙南	白石市	坂端	700	760.0	H15	H24	45.3	67	10位/60
(主) 河北桃生線	石巻	石巻市	櫻崎	551	1,900.0	H11	H21	38.7	64	12位/60
(主) 岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	志賀	1,183	1,500.0	H6	H21	77.1	64	12位/60
(主) 塩釜亘理線	仙台	岩沼市	玉浦	777	1,320.0	H13	H23	83.5	64	12位/60

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(一) 馬場只越線	気仙沼・本吉	気仙沼市	只越	1,581	860.0	H14	H24	11.3	62	15位/60
(主) 角田山元線	仙台	山元町	坂元	1,348	1,500.0	H6	H22	86.1	62	15位/60
(一) 稲井沢田線	石巻	石巻市	沢田	451	2,000.0	H12	H32	47.5	59	17位/60
(一) くりこま高原停車場伊豆沼線	栗原	栗原市	多賀	1,800	2,800.0	H8	H21	79.4	59	17位/60
(一) 吉田浜山元線	仙台	山元町	小平	56	112.0	H14	H20	20.2	59	17位/60
(一) 杉ヶ袋増田線	仙台	名取市	増田	8,684	700.0	H10	H20	78.3	59	17位/60
(主) 築館登米線	栗原	栗原市	加倉～北方	31,500	8,800.0	H7	H24	65.9	59	17位/60
(主) 中田栗駒線	栗原	栗原市	福岡	1,400	3,180.0	H14	H22	58.1	59	17位/60
(一) 柳沢中新田線	大崎	加美町	鳥屋ヶ崎	845	1,680.0	H10	H20	59.7	59	17位/60
(主) 大衡落合線	仙台	大衡村	大衡	604	1,210.0	H16	H21	78.0	59	17位/60
(一) 新田米山線	登米	登米市	西野	361	1,000.0	H13	H20	60.4	56	25位/60
(主) 河南築館線	栗原	栗原市	清水沢	450	1,000.0	H16	H23	24.9	56	25位/60
(主) 仙台松島線	仙台	松島町	初原	3,271	1,640.0	H13	H25	27.8	56	25位/60
(主) 古川佐沼線	登米	登米市	板倉	881	3,000.0	H13	H21	57.2	54	28位/60
(主) 仙台三本木線	大崎	大崎市	混内山	2,006	1,600.0	H9	H22	99.2	54	28位/60
(一) 坂本古川線	大崎	大崎市	飯川(2)	1,800	1,430.0	H15	H21	72.2	51	30位/60
(主) 女川牡鹿線	石巻	女川町	夏浜・高白	761	1,500.0	H14	H24	76.3	51	30位/60
(一) 河南登米線	登米	登米市	白鳥	146	700.0	H13	H22	25.3	51	30位/60
(一) 中新田三本木線	大崎	加美町	下新田	592	1,740.0	H8	H22	70.4	51	30位/60

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(一) 弘川町向線	気仙沼・本吉	南三陸町	弘川上沢	1,007	2,816.0	H11	H22	77.5	51	30位/60
(主) 丸森霊山線	仙南	丸森町	筆甫	506	800.0	H13	H20	70.6	51	30位/60
(主) 鹿島台高清水線	大崎	美里町	姥ヶ沢	1,180	940.0	H6	H22	47.9	51	30位/60
(主) 亘理村田線	仙南	柴田町	海老穴	2,700	2,020.0	H7	H20	97.5	51	30位/60
(主) 亘理村田線	仙南	村田町	三斗内	1,210	1,400.0	H11	H20	62.8	51	30位/60
(一) 小野田三本木線	大崎	色麻町	黒沢	600	640.0	H14	H21	43.8	49	39位/60
(一) 寄井蔵王線	仙南	村田町	沼田	635	1,875.0	H12	H24	22.2	46	40位/60
(一) 弘川町向線	気仙沼・本吉	南三陸町	伊里前	200	240.0	H15	H24	11.0	46	40位/60
(主) 泉塩釜線	仙台	多賀城市	南宮	4,787	1,100.0	H7	H20	78.5	46	40位/60
(一) 越河角田線	仙南	角田市	小田	600	720.0	H10	H20	87.0	46	40位/60
(一) 花山一迫線	栗原	栗原市	天神	700	760.0	H11	H21	85.1	46	40位/60
(一) 釜谷大須雄勝線	石巻	石巻市	立浜	670	500.0	H15	H23	51.1	46	40位/60
(一) 大塩小野停車場線	石巻	東松島市	上小松・館下	465	885.0	H10	H20	80.7	46	40位/60
(一) 新田米山線	登米	登米市	飯島	62	640.0	H19	H20	51.6	46	40位/60
(一) 半田山下線	仙台	山元町	小平	7,800	3,800.0	H12	H21	33.5	44	48位/60
(主) 涌谷津山線	登米	登米市	下屋浦	1,900	940.0	H14	H23	48.3	44	48位/60
(一) 文字下細倉線	栗原	栗原市	下山神	800	1,440.0	H11	H24	59.0	41	50位/60
(主) 塩釜亘理線	仙台	岩沼市	寺島・早股	590	2,000.0	H16	H22	7.3	41	50位/60
(主) 北上津山線	石巻	石巻市	女川	410	700.0	H14	H23	56.8	41	50位/60

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(一) 河南登米線	登米	登米市	御岳堂	404	600.0	H10	H20	70.9	41	50位/60
(一) 東和薄衣線	登米	登米市	丸森(1)	780	560.0	H12	H22	57.8	41	50位/60
(一) 出島線	石巻	女川町	出島	3,530	2,595.0	S63	H26	80.6	36	55位/60
(一) 東和薄衣線	登米	登米市	丸森(2)	520	563.0	H19	H28	7.7	36	55位/60
(主) 白石柴田線	仙南	白石市	北白川	420	300.0	H13	H22	23.1	33	57位/60
(主) 丸森柴田線	仙南	角田市	坂津田	1,242	1,300.0	H12	H23	21.7	31	58位/60
(一) 河南鳴瀬線	石巻	東松島市	高松	655	1,835.0	H15	H20	85.5	21	59位/60
(主) 河南築館線	大崎	涌谷町	松崎	815	2,000.0	H7	H24	48.8	21	59位/60

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
 なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
(一) 石巻女川線	石巻	女川町	浦宿	4,195	1,550.0	41	1位/1

- ※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 26	県事業
事業名	道路建設事業 (インターチェンジ整備)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

継続事業箇所なし

(2) 新規事業箇所 (平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (箇所)	評点	評点による 順位
(仮称)大衡IC	仙台	大衡村	大衡	2,500	1	—	一位/—

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※2 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価(評点算出)は行っておりません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 27	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
(国)398号	石巻	石巻市	門脇	1,623	1,984.0	H8	H22	64.3	1,225	1位/30
(主)奥松島松島公園線	仙台	松島町	高城	631	240.0	H17	H21	40.3	1,107	2位/30
(国)398号	石巻	女川町	浦宿	770	810.0	H15	H22	32.9	838	3位/30
(国)346号	登米	登米市	籠壇	509	1,600.0	H15	H20	93.1	413	4位/30
(国)284号	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	前木	447	900.0	H13	H20	78.5	355	5位/30
(一)閑上港線	仙台	名取市	高柳	600	1,700.0	H15	H22	11.7	338	6位/30
(主)築館栗駒公園線	栗原	栗原市	嶺崎(下宮野)	739	2,880.0	H15	H22	76.3	278	7位/30
(国)398号	登米	登米市	西館,舟橋	824	1,670.0	H16	H26	5.1	265	8位/30
(国)349号	仙南	角田市	小坂	270	1,000.0	H11	H20	92.0	253	9位/30
(主)石巻鹿島台大衡線	石巻	東松島市	塩入	260	1,500.0	H18	H22	63.3	232	10位/30
(主)河南米山線	登米	登米市	鈴根	600	1,080.0	H16	H25	26.6	230	11位/30
(一)涌谷三本木線	大崎	美里町	不動堂	534	600.0	H15	H20	82.8	220	12位/30
(一)鳴瀬南郷線	大崎	美里町	大柳・練牛	250	615.0	H11	H20	92.0	216	13位/30
(国)113号	仙南	丸森町	大内金山(3)	500	1,130.0	H19	H23	1.0	215	14位/30

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
(主) 巨理大河原川崎線	仙南	角田市	君萱	220	820.0	H19	H21	30.5	213	15 位/ 30
(国) 457号	仙台	大衡村	大瓜	230	780.0	H17	H20	87.0	211	16 位/ 30
(主) 古川登米線	大崎	大崎市	小塩(2)	250	1,650.0	H18	H20	56.8	207	17 位/ 30
(主) 本吉室根線	気仙沼・ 本吉	本吉町	東川内	190	900.0	H18	H21	38.6	206	18 位/ 30
(国) 398号	気仙沼・ 本吉	南三陸町	戸倉	110	170.0	H18	H20	27.3	195	19 位/ 30
(主) 岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	小川	611	2,500.0	H15	H21	73.7	195	19 位/ 30
(国) 113号	仙南	白石市	小原(2)	550	690.0	H19	H23	0.9	193	21 位/ 30
(主) 栗駒金成線	栗原	栗原市	鳥沢	515	1,400.0	H15	H20	90.5	187	22 位/ 30
(主) 石巻鮎川線	石巻	石巻市	十八浜	517	494.0	H8	H25	7.9	184	23 位/ 30
(一) 鳴瀬南郷線	石巻	東松島市	小野	332	2,550.0	H16	H23	32.2	184	23 位/ 30
(一) 河南鳴瀬線	石巻	東松島市	大塩	180	1,400.0	H18	H23	34.2	173	25 位/ 30
(主) 河南築館線	栗原	栗原市	照越浅松沢	100	300.0	H17	H20	85.0	171	26 位/ 30
(国) 398号	栗原	栗原市	宮前	800	860.0	H18	H23	21.1	166	27 位/ 30
(国) 398号	石巻	石巻市	大室	142	600.0	H8	H20	94.9	139	28 位/ 30
(主) 北上津山線	石巻	石巻市	追分	100	1,000.0	H18	H22	34.0	133	29 位/ 30
(一) 基石富岡線	仙南	川崎町	支倉	350	2,270.0	H18	H20	32.9	129	30 位/ 30

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)	評点	評点による 順位
(主)相馬亙理線	仙台	山元町	牛橋(1)	60	20.0	3,005	1位/4
(国)398号	石巻	石巻市	小滝	200	200.0	3,002	2位/4
(主)古川佐沼線	登米	登米市	板倉	650	2,050.0	1,862	3位/4
(主)利府松山線	仙台	大郷町	大松沢	440	1,900.0	1,411	4位/4

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 28	県事業
事業名	県代行事業（市町村道整備）
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
市道 黄牛線	気仙沼・本吉	登米市	柳津	539	2,300.0	H14	H21	83.3	3,272	1位/3
町道 羽出庭線	仙南	丸森町	川田島	1,313	4,200.0	H13	H20	93.4	2,420	2位/3
町道 本郷鶯沢線	大崎	加美町	谷地森	630	320.0	H18	H22	20.0	2,357	3位/3

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
市道 成田線	栗原	栗原市	成田	1,500	800.0	1,951	1位/1

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

29	県事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
広基1 迫川	栗原・登米	登米市	泥内, 番江, 西野	161,600	110.7	S15	H50	34.0	711	1位/ 31
広基1 五間堀川	仙台	岩沼市	下野郷	21,230	8.4	H4	H50	22.5	600	2位/ 31
広基2 砂押川	仙台	多賀城市	市川	16,751	20.8	S25	H25	72.9	538	3位/ 31
広基1 増田川(川内沢川)	仙台	名取市	杉ヶ袋	18,664	11.8	H7	H25	55.2	505	4位/ 31
広基2 七北田川	仙台	仙台市	泉区七北田, 宮城野区岩切, 蒲生	33,768	16.8	S24	H25	86.9	461	5位/ 31
広基1 白石川	仙南	大河原町, 蔵王町, 白石市	大谷, 宮, 福岡長袋	5,160	19.0	S19	H40	65.3	412	6位/ 31
広基1 多田川	大崎	大崎市	飯川	24,500	33.9	H4	H50	29.6	364	7位/ 31
広基2 大川	気仙沼・本吉	気仙沼市	館下	25,000	10.9	S50	H45	16.5	358	8位/ 31
広基2 梅田川	仙台	仙台市	宮城野区苦竹	9,000	8.2	H3	H25	29.4	316	9位/ 31
広基1 斉川	仙南	白石市	東町	5,037	4.3	S54	H40	37.1	304	10位/ 31
広基1 夏川	登米	登米市	北郷	5,000	6.5	S57	H50	72.7	301	11位/ 31
広基1 田尻川	大崎	大崎市	小塩	23,040	30.7	S43	H40	37.9	292	12位/ 31
総流河1 出来川	大崎	美里町	和多田沼	7,580	6.3	S63	H30	32.9	289	13位/ 31
総流河1 洞堀川	仙台	大和町	吉岡	1,306	2.7	H2	H23	64.9	278	14位/ 31
総流河1 南沢川	登米	登米市	柳津	2,703	4.8	H4	H23	79.8	273	15位/ 31
総流河3 内川上流	仙南	丸森町	上林	4,598	4.2	H4	H40	45.0	265	16位/ 31
広基1 荒川(水特)	栗原・登米	登米市, 栗原市	新田, 飯屋	23,600	26.7	S60	H40	25.2	260	17位/ 31

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
総流河3小田川	仙南	角田市	小田	4,224	3.8	S50	H40	30.2	259	18位/31
広基1善川	仙台	大衡村	松本	5,853	6.1	S33	H35	66.1	253	19位/31
広基2津谷川	気仙沼・本吉	本吉町	津谷	4,114	4.7	H2	H45	15.2	249	20位/31
広基1長沼川	登米	登米市	大綱	7,350	3.4	S61	H40	36.0	242	21位/31
総流河3坂元川	仙台	山元町	坂元	7,020	7.5	S47	H40	65.7	242	22位/31
高潮2鹿折川	気仙沼・本吉	気仙沼市	みなと町	3,360	1.4	S55	H25	64.6	239	23位/31
総流河1真野川上流	石巻	石巻市	真野	2,990	7.3	H1	H30	46.9	237	24位/31
総流河1皿貝川	石巻	石巻市	長尾	5,138	10.6	S23	H33	51.4	237	25位/31
広基1荒川	仙南	村田町	寄居	2,000	2.3	S48	H30	46.2	234	26位/31
総流河1西川	仙台	大和町	鶴巣	3,400	4.0	H1	H25	43.1	232	27位/31
広一2高城川	仙台	松島町	高城	5,384	1.9	S57	H30	36.9	228	28位/31
広基1熊川	栗原	栗原市	八幡	1,392	2.8	S55	H21	67.6	218	29位/31
地活交竹林川 ⁴	仙台	大和町	小野	560	防災調整池1基	H19	H20	25.0	205	30位/31
障害1北上運河	石巻	東松島市	矢本	2,875	4.6	S59	H22	82.8	194	31位/31

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- 4 竹林川については、大和リサーチパークの整備に向けて平成19年度より早急な対応が必要があり、着手したものです。

(2) 新規事業箇所(平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)	評点	評点による順位
荒屋敷川	仙台	大衡村	荒屋敷	30	0.1	203	1位/1

- 1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 30	県事業
事業名	海岸事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
大谷海岸(高潮)	気仙沼・本吉	本吉町	大谷	2,588	1,500	H1	H23	64.3	1,765	1位/3
大曲海岸(侵食)	石巻	東松島市	大曲	7,193	6,830	H2	H27	41.7	1,669	2位/3
二の倉海岸(侵食)	仙台	岩沼市	二の倉	300	4,976	H17	H20	75.5	1,603	3位/3

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
横須賀海岸(侵食)	石巻	石巻市	横須賀	1,800	754	3,529.7	1位/2
大原海岸(高潮)	石巻	石巻市	大原	600	489	706.1	2位/2

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 31	県事業
事業名	ダム事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ダム高)				評点	評点による順位
長沼ダム	登米	登米市	迫町北方	78,000	H=15.3m	S46	H24	83.9	2,252	1位/4
筒砂子ダム	大崎	加美町	宇津野	80,000	H=98.0m	S59	H45	3.6	2,222	2位/4
弘川ダム	気仙沼・本吉	南三陸町	歌津字弘川	6,000	H=38.9m	H4	H24	42.9	2,146	3位/4
川内沢ダム ※4	仙台	名取市	愛島	—	H=33.0m	H9	—	—	1,503	4位/4

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。

なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 川内沢ダムについては、現在の事業段階が実施計画調査のため、事業費及び完成年度は未確定です。確定する時期は、建設工事（建設採択）の段階となります。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 32	県事業
事業名	砂防事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
沼の平山沢(湯沢)	仙南	川崎町	沼の平山	1,640	堰堤工(7基)他	H14	H24	14.1	400	1位/15
松川下流	仙南	蔵王町	遠刈田	7,990	L=4.91	H15	H33	15.2	400	1位/15
横川(長老沢)	仙南	七ヶ宿町	柏木山	650	堰堤工(1基)	H16	H22	81.5	400	1位/15
広瀬川	仙台	仙台市	上愛子	650	堰堤工(2基)他	H16	H22	45.7	400	1位/15
江合川下流の2	大崎	大崎市	鳴子温泉	2,830	L=3.50	H17	H25	4.0	400	1位/15
鹿ノ又川	大崎	加美町	鹿原	1,300	堰堤工(1基)他	H15	H23	56.9	350	6位/15
大沢川	大崎	大崎市	鳴子温泉鬼首	1,640	L=2.27	H12	H21	62.3	350	6位/15
羽田川	気仙沼・本吉	気仙沼市	赤岩羽田	960	堰堤工(2基)他	H9	H20	97.5	350	6位/15
東昌寺沢	大崎	大崎市	東昌寺沢	1,000	L=5.50	H11	H21	89.4	350	6位/15
迫川2	栗原	栗原市	温湯	720	床固工(4基)	H18	H23	18.1	350	6位/15
大長尾沢(鰻取沢)	石巻	石巻市	大長尾	376	堰堤工(2基)他	H16	H24	61.5	340	11位/15
南野尻沢2	仙台	仙台市	野尻	643	堰堤工(4基)他	H12	H21	74.2	340	11位/15
大沢川	仙台	山元町	浅生原	196	L=0.55	H7	H22	52.6	340	11位/15
貝貫沢	気仙沼・本吉	南三陸町	戸倉	90	堰堤工(1基)	H18	H22	33.3	290	14位/15

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
湯舟沢	栗原	栗原市	湯舟	55	L=0.20	H18	H21	54.5	250	15位/15

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。

なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)	評点	評点による順位
旭ヶ丘沢	石巻	女川町	浦宿浜	270	堰堤工(1基)	350	1位/1

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 33	県事業
事業名	地すべり対策事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
小斎	仙南	丸森町	小斎	120	L=450.0	H18	H22	41.6	578	1位/6
平	仙南	村田町	平	2,150	L=2,000.0	S61	H22	94.7	408	2位/6
内牧	仙南	角田市	内牧	787	L=1,050.0	H13	H21	81.1	402	3位/6
宿	栗原	栗原市	宿	435	L=6,000.0	H15	H21	73.0	364	4位/6
折立	仙台	仙台市	折立	1,110	L=850.0	H8	H23	54.2	338	5位/6
明戸	仙南	白石市	明戸	800	L=240.0	H13	H20	61.5	328	6位/6

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。

なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
追久保	仙南	白石市	追久保	1,240	L=200.0	440	1位/2
山上清水	仙台	仙台市	山上清水	70	L=40.0	438	2位/2

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 34	県事業
事業名	急傾斜地崩壊対策事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗よく率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
泊浜	石巻	石巻市	泊浜	1,040	L=1,300.0	H16	H27	25.1	393	1位/16
川尻	石巻	女川町	川尻	400	L=470.0	H18	H23	30.0	379	2位/16
湯元	大崎	大崎市	鳴子温泉	200	L=140.0	H19	H22	25.0	373	3位/16
星沼	大崎	大崎市	星沼	559	L=263.4	H11	H20	98.2	362	4位/16
出島の3	石巻	女川町	出島	120	L=131.0	H17	H22	54.2	349	5位/16
出島の8	石巻	女川町	寺間	600	L=1,300.0	H18	H26	20.0	327	6位/16
後山	栗原	栗原市	後山	95	L=300.0	H15	H20	80.3	324	7位/16
秋保町長袋	仙台	仙台市	太白区	90	L=105.0	H19	H22	7.2	315	8位/16
古沢元	仙台	岩沼市	志賀	17	L=40.0	H19	H20	39.4	315	9位/16
太田一丁目の2	気仙沼・本吉	気仙沼市	太田	200	L=60.0	H19	H22	25.0	313	10位/16
井内の2	石巻	石巻市	井内	300	L=180.0	H18	H22	35.0	301	11位/16
前浜の4	石巻	石巻市	寄磯浜	100	L=190.0	H19	H24	10.0	273	12位/16
新館の1	仙南	白石市	新館	35	L=100.0	H19	H21	42.9	271	13位/16
町下 (町西)	大崎	大崎市	鍛冶谷沢	126	L=240.0	H15	H20	51.6	264	14位/16

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
要害の2	仙台	七ヶ浜町	要害	88	L=300.0	H18	H21	26.1	231	15位/16
月浜の3	石巻	石巻市	北上	60	L=100.0	H19	H21	50.0	225	16位/16

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
 なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
小島	石巻	石巻市	小島	200	L=320.0	416	1位/8
三日町二丁目の2	気仙沼・本吉	気仙沼市	三日町	70	L=50.0	386	2位/8
鷲神の4	石巻	女川町	鷲神	200	L=160.0	369	3位/8
山崎前	仙南	丸森町	山崎	10	L=20.0	319	4位/8
上の山の2	仙台	七ヶ浜町	花渚浜	113	L=250.0	282	5位/8
大土の1	石巻	石巻市	大森	20	L=30.0	249	6位/8
田中前	気仙沼・本吉	気仙沼市	田中前	100	L=130.0	237	7位/8
下沢	石巻	石巻市	北上町	130	L=200.0	234	8位/8

- ※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 35	県事業
事業名	港湾事業（岸壁等整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()				評点	評点による順位
石巻港西防波堤	石巻	石巻市	雲雀野	2,500	L=88m	H18	H28	7.0	33	1位/3
石巻港内港浮棧橋	石巻	石巻市	内港	270	浮棧橋1基	H19	H23	11.1	28	2位/3
塩釜港区東宮地区岸壁(-5.5m)	仙台	七ヶ浜町	東宮	1,246	L=180m	H18	H25	15.3	23	3位/3

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
 なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 36	県事業
事業名	港湾事業（物揚場等整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()				評点	評点による順位
松島港浮棧橋等整備事業	仙台	松島町	海岸前	476	浮棧橋航路泊地一式	H17	H21	92.9	61	1位/2
桂島浮棧橋整備等整備事業	仙台	塩竈市	石浜	240	浮棧橋1基	H19	H20	62.5	15	2位/2

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 37	県事業
事業名	港湾事業（環境整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()				評点	評点による順位
仙台塩釜港塩釜港区緑地整備事業	仙台	塩竈市	港	6,200	3.1ha	H14	H25	41.7	62	1位/2
石巻港廃棄物埋立護岸	石巻	石巻市	雲雀野	5,796	978m	H9	H26	45.0	57	2位/2

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 38	県事業
事業名	港湾事業（海岸事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()				評点	評点による順位
仙台塩釜港海岸津波高潮危機管理対策緊急事業	仙台	塩竈市, 七ヶ浜町	全地区	81.4	陸間電動化, 避難階段, 避難標識一式	H19	H22	15.0	42	1位/3
仙台塩釜港海岸通・港町地区海岸高潮対策事業	仙台	塩竈市	海岸通・港町	972.4	L=380m	H17	H22	32.2	30	2位/3
気仙沼港海岸津波高潮危機管理対策緊急事業	気仙沼・本吉	気仙沼市	朝日	1,013.2	胸壁, 陸間(改良)一式	H18	H22	85.4	28	3位/3

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
 なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()	評点	評点による順位
石巻港海岸津波高潮危機管理対策緊急事業	石巻	石巻市	全地区	20	避難階段, 避難標識一式	30	1位/4
雄勝港海岸津波高潮危機管理対策緊急事業	石巻	石巻市	全地区	3	避難階段, 避難標識一式	18	2位/4
女川港海岸津波高潮危機管理対策緊急事業	石巻	女川町	全地区	2	避難階段, 避難標識一式	13	3位/4
荻浜港海岸津波高潮危機管理対策緊急事業	石巻	石巻市	全地区	1	避難階段, 避難標識一式	12	4位/4

- ※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 39	県事業
事業名	港湾事業（臨港道路整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

継続事業箇所なし

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)	評点	評点による 順位
仙台塩釜港塩釜港区 西ふ頭6号線	仙台	塩竈市	貞山	200	L=500	—	—位/—

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※2 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点算出）は行っておりません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 40	県事業
事業名	港湾事業（埠頭用地造成事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m ³)				評点	評点による順位
仙台塩釜港仙台港区埠頭用地造成事業	仙台	仙台市	向洋	4,360	45,700.0	H19	H23	1.3	—	—位/—

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- ※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 41	県事業
事業名	街路事業
担当部課室	土木部 都市計画課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
箱塚中田線	仙台	名取市	箱塚	7,360	2.7	H5	H20	99.6	1,648	1位/10
仙石線多賀城連立	仙台	多賀城市	中央	13,050	1.8	H11	H23	26.4	1,467	2位/10
八幡築港線	仙台	塩竈市	芦畔	6,144	1.3	H2	H22	85.4	1,135	3位/10
名取駅開上線	仙台	名取市	駅前	1,519	0.2	H11	H20	98.0	1,113	4位/10
大手町下増田線	仙台	名取市	大手町	9,400	0.5	H18	H26	1.6	1,039	5位/10
石ノ森佐沼線	登米	登米市迫町	佐沼	2,360	0.6	H6	H21	92.9	882	6位/10
駅前大通線	仙台	亘理町	駅前	1,601	0.6	H11	H22	55.7	878	7位/10
玉川岩切線	仙台	多賀城市	浮島	3,000	1.1	H4	H20	83.6	737	8位/10
源光町田線	栗原	栗原市築館	内沢	1,540	0.7	H15	H22	49.2	561	9位/10
三軒茶屋岩沼線	仙台	岩沼市	三軒茶屋	1,390	1.0	H13	H21	79.1	534	10位/10

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 42	県事業
事業名	広域公園事業
担当部課室	土木部 都市計画課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
加瀬沼公園	仙台	塩竈市, 多賀城市, 利府町	加瀬	8,840	104.3	S58	H23	66.9	3,006	1位/1

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)	評点	評点による順位
宮城県総合運動公園	仙台	利府町	菅谷	500	148.8	4,321	1位/2
化女沼公園	大崎	大崎市	古川長岡	2,649	30.4	2,672	2位/2

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 43	県事業
事業名	土地区画整理事業
担当部課室	土木部 都市計画課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
仙台港背後地	仙台	仙台市・多賀城市	仙台港背後地	62,579	258.5	H2	H23	92.6	—	—位/—

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- ※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. 44	県事業
事業名	流域下水道事業
担当部課室	土木部 下水道課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
仙塩流域下水道事業	仙台	仙台市, 塩竈市, 多賀城 市, 七ヶ浜町, 利府町	—	100,696	9,442.7	S47	H32	63.8	1,631	1位/7
阿武隈川下流流域 下水道事業	仙南・仙台	仙台市, 白石市, 名取 市, 角田市, 岩沼市, 蔵 王町, 大河原町, 村田 町, 柴田町, 丸森町, 亶 理町	—	114,772	12,960.1	S49	H27	76.5	1,513	2位/7
吉田川 流域下水道事業	仙台	大和町, 大郷町, 富谷 町, 大衡村	—	42,490	4,106.0	S63	H32	62.6	1,503	3位/7
北上川下流東部 流域下水道事業	石巻	石巻市, 女川町	—	41,400	1,921.8	H8	H32	47.9	1,301	4位/7
鳴瀬川 流域下水道事業	大崎	大崎市, 美里町	—	23,387	1,610.2	S56	H30	73.5	1,122	5位/7
迫川流域下水道事業	栗原・登米	登米市, 栗原市	—	52,000	2,996.4	H5	H22	64.0	797	6位/7
北上川下流 流域下水道事業	石巻	石巻市, 東松島市	—	45,000	3,443.2	H3	H20	74.2	632	7位/7

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. ①	助成事業
事業名	畜産担い手育成総合整備事業
担当部課室	農林水産部 畜産課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）
継続事業箇所なし

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (農用地・施設)	評点	評点による 順位
とめ地区	登米	登米市	とめ地区	(社)宮城県農業公社	2,210	26.3ha 52棟	84	1位/2
仙南西部	大河原	白石市, 蔵王町 七ヶ宿町, 村田町 川崎町	仙南西部	(社)宮城県農業公社	718	25.6ha 16棟	81	2位/2

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. ②	助成事業
事業名	資源リサイクル畜産環境整備事業
担当部課室	農林水産部 畜産課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(施設)				評点	評点による順位
清流の里	大崎	加美町	清流の里	(社)宮城県農業公社	1,022	1.0	H18	H21	36.5	93	1位/1

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(施設)	評点	評点による順位
あさひな東部	仙台	大郷町, 大和町	あさひな東部	(社)宮城県農業公社	248	1.0	91	1位/1

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. ③	助成事業
事業名	県営草地整備事業
担当部課室	農林水産部 畜産課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (農用地・施設)				評点	評点による 順位
仙南南部	大河原	白石市, 蔵王町 七ヶ宿町, 丸森町	仙南南部	(社)宮城県農業公社	216	47.0ha 3棟	H18	H22	56.4	—	—位/—

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成19年度までの進捗よ率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗よ率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- ※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. ④	助成事業
事業名	村づくり交付金 (総合整備)
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(式)				評点	評点による順位
坂元	仙台	山元町	坂元	山元町	299	農村整備一式	H16	H21	71.9	85.4	1位/4
大貫西部	大崎	大崎市	大貫西部	大崎市	760	農村整備一式	H17	H22	46.1	77.4	2位/4
中田	登米	登米市	中田	登米市	249	農村整備一式	H18	H23	58.6	77.2	3位/4
亘理北部	仙台	亘理町	亘理北部	亘理町	240	農村整備一式	H18	H23	50.0	76.0	4位/4

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. ⑤	助成事業
事業名	村づくり交付金 (農業集落排水単独事業)
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成19年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (処理対象人口)				評点	評点による 順位
高橋	栗原	栗原市	高橋	栗原市	753	420	H17	H21	66.9	85.2	1位/8
田尻第2	大崎	大崎市	田尻第2	大崎市	1,687	1,540	H16	H21	68.2	84.8	2位/8
倉埜	石巻	石巻市	倉埜	石巻市	1,536	1,100	H16	H21	59.2	80.6	3位/8
平埜	登米	登米市	平埜	登米市	1,044	530	H16	H21	62.8	76.2	4位/6
砥落	登米	登米市	砥落	登米市	191	130	H18	H21	45.5	75.2	5位/8
沢田	登米	登米市	沢田	登米市	1,217	940	H18	H23	9.9	74.6	6位/8
米川	登米	登米市	米川	登米市	1,507	1,440	H18	H23	10.2	74.6	6位/8
長谷	登米	登米市	長谷	登米市	1,358	1,200	H18	H23	10.2	70.6	8位/8

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (処理対象人口)	評点	評点による 順位
川内	栗原	栗原市	川内	栗原市	224	170	58.8	1位/4
大泉	登米	登米市	大泉	登米市	1,810	1,626	53.0	2位/4
釜谷	石巻	石巻市	釜谷	石巻市	1,414	1,350	50.8	3位/4
下小牛田	大崎	美里町	下小牛田	美里町	1,110	477	50.4	4位/4

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. ⑥	助成事業
事業名	農業集落排水資源循環統合補助事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)				評点	評点による順位
登米	登米	登米市	登米	登米市	747	25,220	H18	H21	20.6	77.4	1位/1

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)	評点	評点による順位
大内	大河原	丸森町	大内	丸森町	99	1,470	76.2	1位/7
北赤井	石巻	東松島市	北赤井	東松島市	180	2,210	73.4	2位/7
鹿又	石巻	石巻市	鹿又	石巻市	400	2,700	60.2	3位/7
田尻第1	大崎	大崎市	田尻第1	大崎市	200	2,720	59.4	4位/7
荒谷	大崎	大崎市	荒谷	大崎市	150	2,230	57.4	5位/7
新沼第1	大崎	大崎市	新沼第1	大崎市	150	610	55.2	6位/7
高倉	大河原	角田市	高倉	角田市	27	960	53.8	7位/7

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. ⑦	助成事業
事業名	森林管理道整備事業
担当部課室	農林水産部 林業振興課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
西畑線	仙南	丸森町	館矢間	丸森町	210	1.4	H15	H20	82.9	87	1位/3
入土・大柳津線	登米	登米市	大土	登米市	182	2.5	H17	H22	57.0	83	2位/3
稲持線	気仙沼・本吉	本吉町	津谷	本吉町	80	2.7	H17	H21	70.1	83	2位/3

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
 なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(km)	評点	評点による順位
小塚線	仙南	丸森町	松	丸森町	50	3.8	78	1位/1

- ※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

No. ⑧	助成事業
事業名	森林居住環境整備事業
担当部課室	農林水産部 林業振興課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量()				評点	評点による順位
岩出山地区	大崎	大崎市	池月字鷺目羽黒下真山	大崎市	647	1地区 1路線	H18	H22	55.3	—	—位/—

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- ※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. ⑨	助成事業
事業名	地域水産物供給基盤整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量()				評点	評点による順位
ばなな漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	馬場・中山・名足	南三陸町	1,700	外郭L=230 係留L=160	H13	H22	27.6	74	1位/8
室浜漁港	石巻	東松島市	室浜	東松島市	710	外郭L=273	H13	H22	60.0	73	2位/8
磯浜漁港	仙台	山元町	磯浜	山元町	1,203	外郭L=458.5 係留L=36	H14	H23	38.1	70	3位/8
赤牛漁港	気仙沼・本吉	本吉町	赤牛	本吉町	1,299	外郭L=302 係留L=100	H13	H22	64.6	64	4位/8
石浜(歌津)漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	石浜	南三陸町	1,260	外郭L=200 係留L=140	H14	H23	27.8	63	5位/8
北上漁港	石巻	石巻市	大指他	石巻市	1,000	外郭L=180 係留L=65	H14	H23	70.0	62	6位/8
寺間漁港	石巻	女川町	寺間	女川町	1,458	外郭L=233 係留L=130	H13	H22	71.2	61	7位/8
長渡漁港	石巻	石巻市	長渡	石巻市	700	外郭L=150 係留L=45	H17	H23	31.3	59	8位/8

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. ⑩	助成事業
事業名	漁村再生交付金
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
稲淵漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	稲淵	南三陸町	350	外郭L=130 係留L= 70	H19	H24	5.7	73	1位/ 1
宿舞根漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	宿舞根	気仙沼市	509	係留L=210 道路L= 90	H17	H21	54.4	65	2位/ 2
小屋取漁港	石巻	女川町	小屋取	女川町	437	外郭L=177.5 係留L=85	H18	H21	32.0	57	3位/ 3

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. ⑪	助成事業
事業名	漁業集落環境整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(基)				評点	評点による順位
野野島漁港	仙台	塩竈市	野野島	塩竈市	273	処理施設一式 管路L=1,300	H18	H20	73.3	-	-位/-

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. ⑫	助成事業
事業名	海岸保全施設整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(基)				評点	評点による順位
寄木漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	寄木	南三陸町	164	水門N=1基	H19	H20	8.5	76	1位/2
ばなな漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	中山	南三陸町	34	水門N=1基	H19	H20	38.2	76	1位/2

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
長面漁港	石巻	石巻市	尾の崎	石巻市	200	護岸L=80m	60	1位/1

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成19年度事業箇所評価結果表

	助成事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
都基1 笹川上流	仙台	仙台市	太白区富沢	仙台市	3,900	2.8	H1	H22	79.2	4,833	1位/2
都基2 高野川	仙台	仙台市	宮城野区新田	仙台市	6,730	3.8	S48	H22	90.1	4,792	2位/2

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. ⑭	助成事業
事業名	土地区画整理事業
担当部課室	土木部 空港臨空地域課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
下増田臨空	仙台	名取市	下増田	下増田臨空土地区画整理組合	6,572	114.5	H15	H21	82.9	984	1位/2
関下	仙台	名取市	関下	関下土地区画整理組合	5,300	69.5	H15	H20	95.4	883	2位/2

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成19年度事業箇所評価結果表

No. ⑮	助成事業
事業名	市街地再開発事業
担当部課室	土木部 建築宅地課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量				評点	評点による順位
花京院一丁目第一地区	仙台	仙台市	花京院一丁目第一地区	仙台市	338	29階建て他 48,942㎡	H17	H21	54.0	45	1位/3
中央一丁目第二地区	仙台	仙台市	中央一丁目第二地区	仙台市	747	19階建て 49,947㎡	H13	H20	86.6	29	2位/3
多賀城駅北地区	仙台	多賀城市	多賀城駅北地区	多賀城市	350	9階建て他 20,092㎡	H19	H26	3.3	25	3位/3

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量()	評点	評点による順位
中央南地区	仙台	仙台市	中央南地区	仙台市	(未定)	(未定)	-	-位/-

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※2 現在、実施計画調整中であり、全体事業規模が未確定であるため、評価（評点算出）は行っておりません。