

# 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

(行政活動の評価に関する条例(平成13年宮城県条例第70号)第11条第2項関係)

平成21年2月

宮 城 県

# 目 次

1	平成20年度事業箇所評価の結果の反映方法について .....	ページ i
2	反映状況説明書をご覧いただく際にご留意いただきたいこと .....	ii
3	平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書(事業種別(分野)ごと) .....	下記参照

区分	No.	事業名	担当部課名	ページ
県 事 業	1	経営体育成基盤整備事業	農林水産部 農村振興課 " 農村整備課	1
	2	県営かんがい排水事業	農林水産部 農村振興課 " 農村整備課	6
	3	地域水田農業支援排水対策特別事業	農林水産部 農村整備課	7
	4	基幹水利施設ストックマネジメント事業	農林水産部 農村振興課 " 農村整備課	8
	5	海岸堤防事業	農林水産部 農村整備課	9
	6	湛水防除事業	農林水産部 農村整備課	10
	7	県営ため池等整備事業	農林水産部 農村振興課 " 農村整備課	11
	8	広域営農団地農道整備事業	農林水産部 農村整備課	13
	9	一般農道整備事業	農林水産部 農村整備課	14
	10	農免農道整備事業	農林水産部 農村振興課 " 農村整備課	15
	11	地域用水環境整備事業	農林水産部 農村整備課	16
	12	中山間地域総合整備事業	農林水産部 農村振興課 " 農村整備課	17
	13	地すべり対策事業	農林水産部 農村振興課 " 農村整備課	18
	14	森林基幹道整備事業	農林水産部 林業振興課	19
	15	ふるさと林道緊急整備事業	農林水産部 林業振興課	20
	16	予防治山事業	農林水産部 森林整備課	21
	17	広域漁港整備事業(特定)	農林水産部 水産業基盤整備課	23
	18	広域漁港整備事業(一般)	農林水産部 水産業基盤整備課	24
	19	地域水産物供給基盤整備事業	農林水産部 水産業基盤整備課	25
	20	海岸保全施設整備事業	農林水産部 水産業基盤整備課	26
	21	広域漁場整備事業	農林水産部 水産業基盤整備課	27
	22	漁港環境整備統合補助事業	農林水産部 水産業基盤整備課	28


区分	No.	事業名	担当部課名	ページ
県 事 業	23	道路建設事業(国道)	土木部 道路課	29
	24	道路建設事業(県道)	土木部 道路課	30
	25	道路建設事業(インターチェンジ整備)	土木部 道路課	33
	26	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)	土木部 道路課	34
	27	県代行業業(市町村道路整備)	土木部 道路課	36
	28	河川事業	土木部 河川課	37
	29	海岸事業	土木部 河川課	39
	30	ダム事業	土木部 河川課	40
	31	砂防事業	土木部 防災砂防課	41
	32	地すべり対策事業	土木部 防災砂防課	42
	33	急傾斜地崩壊対策事業	土木部 防災砂防課	43
	34	港湾事業(岸壁等整備事業)	土木部 港湾課	45
	35	港湾事業(物揚場等整備事業)	土木部 港湾課	46
	36	港湾事業(環境整備事業)	土木部 港湾課	47
	37	港湾事業(海岸事業)	土木部 港湾課	48
	38	港湾事業(臨港道路整備事業)	土木部 港湾課	49
	39	港湾事業(埠頭用地造成事業)	土木部 港湾課	50
	40	街路事業	土木部 都市計画課	51
	41	広域公園事業	土木部 都市計画課	52
	42	土地区画整理事業	土木部 都市計画課	53
	43	流域下水道事業	土木部 下水道課	54
	—	—	—	—

区分	No.	事業名	担当部課名	ページ
助 成 事 業	①	畜産担い手育成総合整備事業	農林水産部 畜産課	55
	②	資源リサイクル畜産環境整備事業	農林水産部 畜産課	56
	③	県営草地整備事業	農林水産部 畜産課	57
	④	村づくり交付金(総合整備)	農林水産部 農村整備課	58
	⑤	村づくり交付金(農業集落排水単独事業)	農林水産部 農村整備課	59
	⑥	農業集落排水資源循環統合補助事業	農林水産部 農村整備課	60
	⑦	森林管理道整備事業	農林水産部 林業振興課	61
	⑧	森林居住環境整備事業	農林水産部 林業振興課	62
	⑨	地域水産物供給基盤整備事業	農林水産部 水産業基盤整備課	63
	⑩	漁村再生交付金事業	農林水産部 水産業基盤整備課	64
	⑪	海岸保全施設整備事業	農林水産部 水産業基盤整備課	65
	⑫	河川事業	土木部 河川課	66
	⑬	土地区画整理事業	土木部 空港臨空地域課	67
	⑭	市街地再開発事業	土木部 建築宅地課	68

# 平成20年度事業箇所評価の結果の反映方法について

## <評価結果>

実施予定箇所ごとに、客観的評価手法を用いて数値的に判定し、事業種別(分野)内における優先度(評価結果)を決定している。優先度は、評点及び評点による順位により明らかにしている。



## <評価結果の反映>

評価結果を判断材料とし、翌年度の予算規模に応じて、継続事業箇所の優先度(評点及び順位)の高い順、続いて新規事業箇所の優先度の高い順に、翌年度に事業を実施する箇所を選定(予算付け)する。

なお、評価結果にかかわらず、事業執行上の特別な事情により事業を実施する箇所又は事業を実施しない箇所がある場合には、その理由を明らかにする。また、翌年度実施しない継続事業箇所についても、その理由を明らかにする。

翌年度に新規実施予定の箇所については、新規事業箇所調書を作成し添付する(県事業のみ)。

例:(事業箇所数が7箇所の場合)

## <評価結果>

### (1)継続事業箇所

事業箇所	評価結果	
	評点	順位
A 工事	215	1位/4
B 工事	189	2位/4
C 工事	174	3位/4
D 工事	132	4位/4

## <評価結果の反映>

### (1)継続事業箇所

実施年度	事業箇所	評価結果		反映状況	評価結果と反映状況が異なる理由等
		評点	順位		
21	A 工事	215	1位/4	○	
	B 工事	189	2位/4	○	
	C 工事	174	3位/4	○	
	D 工事	132	4位/4	○	

### (2)新規事業箇所

事業箇所	評価結果	
	評点	順位
E 工事	195	1位/3
F 工事	182	2位/3
G 工事	128	3位/3

### (2)新規事業箇所

実施年度	事業箇所	評価結果		反映状況	評価結果と反映状況が異なる理由等
		評点	順位		
21	F 工事	182	2位/3	△	理由明記, 新規事業箇所調書の添付
22~23	E 工事	195	1位/3	▲	理由明記
	G 工事	128	3位/3	●	

境界線

## <反映状況の区分の考え方>

実施年度	反映状況の区分	考え方	
21	○	評価結果に基づき平成21年度実施する箇所	
	△	評価結果によらない特別な事情により平成21年度実施する箇所	理由明記
22~23	▲	評価結果によらない特別な事情により平成21年度実施しない箇所	理由明記
	●	評価結果に基づき平成21年度実施しない箇所	理由明記(継続のみ)

※(2)新規事業箇所の内、平成21年度に事業を実施する箇所(○, △)については、「新規事業箇所調書」を添付しています。

## 反映状況説明書をご覧ください際にご留意いただきたいこと

1. 平成21年度の事業内容は、当該年度当初予算案時点の内容であり、事業を進める過程で変更になる場合があります。
2. 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
3. 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
4. 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異なる事業種間では比較できません。
5. 予算への反映状況は、「○」は評価結果に基づき平成20年度実施する箇所、「△」は評価結果によらない特別な事情により平成21年度実施する箇所、「▲」は評価結果によらない特別な事情により平成21年度実施しない箇所、「●」は評価結果に基づき平成21年度実施しない箇所を示したものです。
6. 翌年度に実施予定の新規箇所(新規事業箇所のうち○及び△が付された箇所、県事業のみ)については、新規事業箇所調書を作成していますので、別添資料を参照ください。

### 反映状況説明書の例

※下表は、見方をわかりやすく説明するためにデータ加工していますので、実際の数値・内容とは異なります。

別記様式第5号

### 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

#### (1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
21年度	真野大谷地2期	石巻	石巻市	真野大谷地2期	1,060	91.3	区画整理工	H18	H23	24.2	86	1位/5	○	
	青木川	大崎	美里町, 石巻市	青木川	1,432	140.9	区画整理工	H16	H21	60.6	85	2位/5	○	
	真野大谷地	石巻	石巻市	真野大谷地	888	68.7	区画整理工	H16	H22	59.9	85	2位/5	○	
	川北	栗原	栗原市, 一関市	川北	4,791	310.0	幹線排水路工	H10	H23	52.5	84	4位/5	○	
	川北2期	栗原	栗原市, 登米市	川北2期	5,636	501.6	幹線排水路工	H11	H24	46.9	84	4位/5	○	

#### (2) 新規事業箇所 (平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成20年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
21年度	大曲	石巻	東松島市	大曲	956	108.5	測量設計・換地業務	H21	H26	0.0	73	1位/4	○	※新規事業箇所調書あり(別添)
	上富	栗原	栗原市	上富	625	49.5	測量設計・換地業務	H21	H26	0.0	70	3位/4	△	地域の合意形成が図られ事業計画が整った。 ※新規事業箇所調書あり(別添)
22～23年度	針生前	仙南	村田町	針生前	365	24.4	—	H22	H27	—	72	2位/4	▲	ハード計画とりまとめに時間が必要となった。
	名鱈	大崎	涌谷町	名鱈	436	110.0	—	H22	H27	—	67	4位/4	●	

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
21年度	真野大谷地2期	石巻	石巻市	真野大谷地2期	1,060	91.3	区画整理工	H18	H23	24.2	86	1位/66	○	
	青木川	大崎	美里町, 石巻市	青木川	1,432	140.9	区画整理工	H16	H21	60.6	85	2位/66	○	
	真野大谷地	石巻	石巻市	真野大谷地	888	68.7	区画整理工	H16	H22	59.9	85	2位/66	○	
	川北	栗原	栗原市, 一関市	川北	4,791	310.0	幹線排水路工	H10	H23	52.5	84	4位/66	○	
	川北2期	栗原	栗原市, 登米市	川北2期	5,636	501.6	幹線排水路工	H11	H24	46.9	84	4位/66	○	
	桜場	登米	登米市	桜場	3,565	341.6	暗渠排水工	H10	H23	73.6	84	4位/66	○	
	栗原2期	栗原	栗原市	栗原2期	486	51.6	区画整理付帯工	H18	H23	64.7	84	4位/66	○	
	青木川2期	大崎	美里町, 石巻市	青木川2期	1,302	87.5	区画整理工 暗渠排水工	H18	H23	21.8	83	8位/66	○	
	石森	登米	登米市	石森	3,562	232.9	暗渠排水工	H9	H23	83.7	83	8位/66	○	
	青木	登米	登米市	青木	534	49.2	客土工 区画整理付帯工	H17	H22	73.6	83	8位/66	○	
	栗原	栗原	栗原市	栗原	701	60.9	区画整理付帯工	H17	H22	75.1	83	8位/66	○	
	新田	栗原	栗原市, 登米市	新田	870	81.2	区画整理付帯工 換地業務	H11	H21	92.4	82	12位/66	○	
	金生	栗原	栗原市	金生	1,023	152.1	区画整理付帯工 換地業務	H12	H21	97.0	82	12位/66	○	
	沢辺	栗原	栗原市	沢辺	344	52.8	区画整理付帯工 換地業務	H15	H21	95.6	82	12位/66	○	
	三輪田	石巻	石巻市	三輪田	1,632	113.4	区画整理工	H18	H23	14.1	82	12位/66	○	
北赤井	石巻	東松島市, 石巻市	北赤井	1,644	195.8	区画整理付帯工	H14	H21	97.0	82	12位/66	○		

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (h a)					評点	評点による 順位		
21年度	新井田南部	登米	登米市	新井田南部	1,157	121.6	区画整理工	H20	H25	5.2	82	12位/66	○	
	尾松第1	栗原	栗原市	尾松第1	868	93.3	区画整理付帯工 換地業務	H11	H21	94.1	82	12位/66	○	
	尾松第2	栗原	栗原市	尾松第2	1,328	155.8	区画整理付帯工	H15	H23	67.2	82	12位/66	○	
	下志田	大崎	大崎市	下志田	768	78.0	区画整理工	H17	H22	41.9	81	20位/66	○	
	下多田川	大崎	加美町	下多田川	488	49.9	用排水路工	H17	H22	61.5	81	20位/66	○	
	青生	大崎	美里町	青生	985	99.0	暗渠排水工	H16	H21	64.7	81	20位/66	○	
	青生2期	大崎	美里町, 大崎市	青生2期	1,119	112.1	区画整理工	H18	H23	32.3	81	20位/66	○	
	河南3期	石巻	石巻市	河南3期	1,024	94.4	区画整理付帯工 換地業務	H13	H21	97.1	80	24位/66	○	
	河南4期	石巻	石巻市	河南4期	994	104.8	区画整理工 暗渠排水工	H19	H24	12.6	80	24位/66	○	
	津山	登米	登米市	津山	978	76.9	区画整理付帯工	H16	H23	79.0	80	24位/66	○	
	川崎東部	仙南	川崎町	川崎東部	414	26.7	区画整理付帯工	H17	H22	79.2	79	27位/66	○	
	飯野川	石巻	石巻市	飯野川	3,439	321.5	区画整理工	H15	H23	56.8	79	27位/66	○	
	下志田2期	大崎	大崎市, 松島町	下志田2期	789	70.5	区画整理工	H19	H24	21.8	78	29位/66	○	
	渡丸	栗原	栗原市	渡丸	475	32.9	区画整理付帯工	H12	H21	95.2	78	29位/66	○	
	中田南部	登米	登米市	中田南部	4,531	347.6	区画整理付帯工	H 8	H22	91.0	78	29位/66	○	
	土手外	仙台	松島町	土手外	470	48.0	暗渠排水工	H17	H23	54.6	77	32位/66	○	
	杭ヶ浦	栗原	栗原市	杭ヶ浦	588	37.0	区画整理付帯工 換地業務	H14	H22	82.0	77	32位/66	○	
	田尻西部	大崎	大崎市	田尻西部	6,364	483.0	区画整理工 客土工	H12	H25	40.5	76	34位/66	○	
	蛇沼向	大崎	美里町, 東松島市 石巻市	蛇沼向	4,472	285.0	区画整理工 暗渠排水工	H13	H23	42.2	76	34位/66	○	
広長2期	大崎	大崎市	広長2期	756	69.2	区画整理工	H19	H24	22.5	76	34位/66	○		

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (h a)					評点	評点による 順位		
21年度	東小松	石巻	東松島市	東小松	1,255	144.4	区画整理工	H20	H25	4.0	76	34位/66	○	
	田尻第2	大崎	大崎市, 涌谷町	田尻第2	4,047	273.0	区画整理付帯工	H9	H23	87.2	75	38位/66	○	
	中埜西部	大崎	美里町, 大崎市	中埜西部	6,034	638.6	区画整理工 暗渠排水工	H11	H25	54.1	75	38位/66	○	
	清水川北浦	大崎	美里町, 大崎市	清水川北浦	6,632	513.3	区画整理工	H13	H27	35.1	75	38位/66	○	
	飯島	登米	登米市	飯島	3,767	202.8	暗渠排水工	H10	H22	75.8	75	38位/66	○	
	広長	大崎	大崎市	広長	750	50.3	区画整理工	H17	H22	46.8	74	42位/66	○	
	門沢小瀬	大崎	加美町	門沢小瀬	1,004	102.6	区画整理付帯工 換地業務	H14	H22	82.2	73	43位/66	○	
	米谷	登米	登米市	米谷	1,585	67.4	区画整理付帯工	H10	H23	89.1	73	44位/66	○	
	敷玉西部	大崎	大崎市	敷玉西部	3,358	246.5	区画整理工 暗渠排水工	H12	H24	56.0	72	45位/66	○	
	円田2期	仙南	蔵王町	円田2期	3,270	142.6	区画整理工 暗渠排水工、客土工	H11	H24	58.0	71	46位/66	○	
	玉浦中部	仙台	岩沼市	玉浦中部	925	74.1	区画整理工	H17	H22	33.7	71	46位/66	○	
	逢隈西部	仙台	亘理町	逢隈西部	4,632	393.7	暗渠排水工 幹線排水路工	H14	H23	59.6	70	48位/66	○	
	西田	仙台	山元町	西田	394	60.1	用排水路付帯工	H13	H21	88.8	70	48位/66	○	
	芋塚	栗原	栗原市	芋塚	763	51.1	暗渠排水工	H13	H22	57.1	70	48位/66	○	
	北上	石巻	石巻市	北上	4,871	293.6	暗渠排水工	H12	H24	32.7	70	48位/66	○	
	江合左岸	大崎	大崎市	江合左岸	8,345	651.9	区画整理工 暗渠排水工	H10	H25	47.1	68	52位/66	○	
	小川	仙台	岩沼市, 名取市	小川	2,062	166.2	区画整理付帯工	H13	H23	52.0	67	53位/66	○	
	玉浦中部2期	仙台	岩沼市	玉浦中部2期	311	21.2	測量設計	H19	H24	5.7	67	53位/66	○	
田尻中央	大崎	大崎市	田尻中央	2,629	264.6	区画整理工 暗渠排水工	H15	H22	54.8	67	53位/66	○		
田尻中央2期	大崎	大崎市	田尻中央2期	3,437	307.3	区画整理工 客土工	H16	H28	34.7	67	53位/66	○		



(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (h a)					評点	評点による 順位		
21年度	日根牛	登米	登米市	日根牛	2,645	93.0	区画整理付帯工 換地業務	H 9	H21	98.6	67	53 位/ 66	○	
	松島東部	仙台	松島町	松島東部	2,577	136.9	暗渠排水工	H10	H23	79.2	64	58 位/ 66	○	
	鹿島台東部	大崎	大崎市	鹿島台東部	4,944	395.8	区画整理付帯工	H10	H22	62.1	64	58 位/ 66	○	
	大川	石巻	石巻市	大川	6,589	413.0	区画整理工	H10	H24	61.8	64	58 位/ 66	○	
	宮崎北部	大崎	加美町	宮崎北部	3,840	182.6	暗渠排水工 換地業務	H 7	H21	94.8	62	61 位/ 66	○	
	多田川左岸	大崎	大崎市, 加美町	多田川左岸	2,501	171.5	暗渠排水工	H11	H23	72.9	62	61 位/ 66	○	
	大坪	大崎	大崎市	大坪	901	53.7	区画整理付帯工	H15	H23	81.7	62	61 位/ 66	○	
	城下	栗原	栗原市	城下	428	37.5	区画整理工	H19	H24	7.2	62	61 位/ 66	○	
	王沢	栗原	栗原市	王沢	5,432	273.0	暗渠排水工	H 9	H23	82.0	60	65 位/ 66	○	
	大里	栗原	栗原市	大里	3,383	219.7	暗渠排水工	H 9	H23	76.1	57	66 位/ 66	○	

(2) 新規事業箇所 (平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定 年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手 予定年度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (h a)					評点	評点による 順位		
21年度	大曲	石巻	東松島市	大曲	956	108.5	測量設計・換地業務	H21	H26	0.0	73	1位/12	○	※詳細は別添の新規事業箇所 調書を参照ください。
	上富	栗原	栗原市	上富	625	49.5	測量設計・換地業務	H21	H26	0.0	73	1位/12	○	※詳細は別添の新規事業箇所 調書を参照ください。
22～23 年度	針生前	仙南	村田町	針生前	365	24.4	—	H22	H27	—	72	3位/12	●	
	名鱒	大崎	涌谷町	名鱒	436	110.0	—	H22	H27	—	67	4位/12	●	
	高城	大崎	色麻町	高城	888	74.0	—	H22	H27	—	65	5位/12	●	
	上福田	石巻	東松島市, 美里町	上福田	442	44.2	—	H23	H27	—	61	6位/12	●	
	千刈江	大崎	大崎市	千刈江	1,300	122.0	—	H22	H27	—	59	7位/12	●	
	鹿又	石巻	石巻市	鹿又	6,720	672.0	—	H22	H30	—	57	8位/12	●	
	広淵沼	石巻	石巻市	広淵沼	7,280	728.0	—	H22	H30	—	57	8位/12	●	
	鹿飼沼	大崎	涌谷町, 大崎市	鹿飼沼	3,820	382.0	—	H23	H28	—	56	10位/12	●	
	西矢本	石巻	東松島市	西矢本	2,279	227.9	—	H23	H28	—	55	11位/12	●	
蕪栗沼	大崎	大崎市	蕪栗沼	1,800	155.6	—	H22	H27	—	54	12位/12	●		

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.2	県事業
事業名	県営かんがい排水事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (h a)					評点	評点による 順位		
21年度	大崎西部2期	大崎	大崎市	大崎西部2期	1,506	478.0	揚水機場工	H12	H23	61.7	77	1位/8	○	
	江合川左岸2期	大崎	大崎市, 美里町	江合川左岸2期	1,256	1,147.0	頭首工	H14	H23	46.9	77	1位/8	○	
	牛橋	仙台	山元町, 亘理町	牛橋	2,758	455.3	JR横断工 排水機場工	H8	H24	54.2	71	3位/8	○	
	迫川上流	栗原	栗原市, 登米市, 一関市	迫川上流	9,339	3,830.0	用水付帯工 旧堰撤去	S59	H22	85.3	71	3位/8	○	
	柴鳥	仙台	亘理町	柴鳥	1,661	911.2	排水路工	H19	H24	3.0	70	5位/8	○	
	迫川上流3期	栗原	栗原市	迫川上流3期	8,029	3,060.0	頭首工 用水路工	S62	H22	88.7	68	6位/8	○	
	江合川右岸	大崎	涌谷町, 美里町	江合川右岸	1,284	471.0	排水路工	H10	H22	64.0	66	7位/8	○	
旧迫川	登米	登米市, 涌谷町	旧迫川	1,369	5,552.0	水管理システム	H16	H22	34.3	64	8位/8	○		

(2) 新規事業箇所 (平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手 年度予定	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (h a)					評点	評点による 順位		
22～23 年度	銭神	大崎	大崎市, 松島町	銭神	320	466.0	測量設計	22	28	—	62	1位/3	●	
	大崎西部3期	大崎	大崎市, 加美町	大崎西部3期	4,300	1,126.0	測量設計	22	28	—	58	2位/3	●	
	五ヶ村堀	登米	登米市	五ヶ村堀	3,000	2,180.0	測量設計	22	28	—	58	2位/3	●	

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.3	県事業
事業名	地域水田農業支援排水対策特別事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
21年度	伊豆沼2工区	登米	登米市, 栗原市	伊豆沼2工区	412	105.0	測量設計	H19	H23	1.5	-	-位/-	○	

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点による優先度比較）はしていません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）  
新規事業箇所なし

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.4	県事業
事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

## (1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
21年度	品井沼	大崎	大崎市, 松島町	品井沼	343	524.0	機械設備	H17	H22	94.8	85	1位/3	○	
	第2旧迫川	登米	登米市, 涌谷町	第2旧迫川	695	5715.0	排水路工	H13	H22	28.4	82	2位/3	○	
	小山田川沿岸	栗原	栗原市, 大崎市, 登米市	小山田川沿岸	282	933.0	機械設備	H19	H22	21.3	64	3位/3	○	

## (2) 新規事業箇所(平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手 予定年度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
21年度	鳥谷坂	大崎	涌谷町, 美里町, 石巻市	鳥谷坂	313	160.9	測量設計	H21	H26	0.0	82	1位/4	○	※詳細は別添の新規事業箇所 調査を参照ください。
22～23 年度	高城川	仙台	松島町	高城川	200	164.4	測量設計	H22	H26	—	76	2位/4	●	
	田尻排水機場	大崎	大崎市, 美里町	田尻排水機場	300	1345.0	測量設計	H22	H27	—	63	3位/4	●	
	旧迫川右岸	大崎	涌谷町, 大崎市	旧迫川右岸	400	938.5	—	H23	H28	—	60	4位/4	●	

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.5	県事業
事業名	海岸堤防事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
21年度	横須賀	仙台	山元町, 亘理町	横須賀	3,690	542.0	防潮水門工	H14	H24	35.4	-	-位/-	○	

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点による優先度比較）はしていません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.6	県事業
事業名	湛水防除事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
21年度	青木	登米	登米市	青木	791	50.7	排水機場機械設備工	H13	H21	40.2	83	1位/5	○	
	前川	仙台	大郷町	前川	3,531	339.1	排水路工	H8	H22	91.3	79	2位/5	○	
	幡谷	仙台	松島町, 大郷町	幡谷	1,873	350.3	排水機場場内整備工	H9	H22	77.1	78	3位/5	○	
	槻木	仙南	柴田町	槻木	6,000	464.8	排水機場機械設備工	H7	H22	84.0	72	4位/5	○	
	加々巻	登米	登米市	加々巻	318	54.1	測量設計	H20	H24	6.3	72	4位/5	○	

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）  
新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.7	県事業
事業名	県営ため池等整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による順位		
21年度	沼倉1期	栗原	栗原市, 登米市	沼倉1期	1,782	3,037.1	洪水吐ゲート工	H16	H22	30.0	84	1位/4	○	
	宝江	大崎	大崎市, 栗原市	宝江	165	63.5	排水路工	H19	H23	30.3	80	2位/4	○	
	洲崎	石巻	東松島市	洲崎	443	87.8	測量設計	H20	H24	2.3	78	3位/4	○	
	上沼3期	栗原	栗原市	上沼3期	325	283.1	調査設計	H13	H23	34.4	70	4位/4	○	



(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
21年度	沼倉2期	栗原	栗原市	沼倉2期	1,451	3037.1	測量設計	H21	H25	0.0	86	1位/8	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。
	勝負沢	仙台	大和町	勝負沢	141	13.8	測量設計	H21	H25	0.0	83	2位/8	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。
	八宮	仙南	白石市	八宮	48	89.7	測量設計	H21	H25	0.0	79	3位/8	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。
	田中	仙台	岩沼市	田中	123	26.9	測量設計	H21	H25	0.0	77	4位/8	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。
22～23年度	砂子沢	大崎	大崎市	砂子沢	90	9.6	—	H22	H25	—	73	5位/8	●	
	馬牛沼	仙南	白石市	馬牛沼	180	48.6	—	H22	H26	—	71	6位/8	●	
	貝抜沢	大崎	大崎市	貝抜沢	300	34.0	—	H23	H28	—	56	7位/8	●	
	下谷岐	登米	登米市	下谷岐	200	855.0	—	H23	H26	—	56	7位/8	●	

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.8	県事業
事業名	広域営農団地農道整備事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
21年度	仙南東部2期	仙南	大河原, 村田町, 角田町, 丸森町	仙南東部2期	2,854	703	橋梁下部工一式	H17	H23	23.7	77	1位/2	○	
	仙南2期	仙南	蔵王町, 白石市, 川崎町, セツケ宿町	仙南2期	2,008	3,561	農道工	H17	H24	25.8	70	2位/2	○	

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）  
新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.9	県事業
事業名	一般農道整備事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
21年度	浅草	登米	登米市	浅草	50	1,217	測量設計・農道工一式	H20	H22	10.0	80	1位/2	○	
	足立	仙南	村田町	足立	114	2,300	歩道工一式	H19	H22	34.2	65	2位/2	○	

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）  
新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.10	県事業
事業名	農免農道整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
21年度	原・青島2期	登米	登米市	原・青島2期	146	1,219	舗装工一式	H17	H22	88.4	83	1位/3	○	
	迫南方2期	登米	登米市	迫南方2期	213	1,155	農道工一式	H16	H22	66.2	69	2位/3	○	
	上沼	登米	登米市, 一関市	上沼	222	3,750	測量設計・舗装工一式	H20	H25	9.0	68	3位/3	○	

(2) 新規事業箇所 (平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
22～23年度	古川東部2期	大崎	大崎市	古川東部2期	167	550	—	H23	H27	—	55	1位/1	●	

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.11	県事業
事業名	地域用水環境整備事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
21年度	美代川	大崎	加美町	美代川	130	保全施設一式	利用保全施設	H18	H23	40.8	83	1位/2	○	
	手代木沼	仙南	角田市	手代木沼	275	保全施設一式	親水景観保全施設 利用保全施設	H13	H21	83.6	79	2位/2	○	

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）  
新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.12	県事業
事業名	中山間地域総合整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(式)					評点	評点による順位		
21年度	東和	登米	登米市	東和	1,350	地域整備一式	排水路、農業集落道、生態系保全施設	H17	H22	59.0	85	1位/2	○	
	南鹿原	大崎	加美町	南鹿原	608	基盤整備一式	ほ場整備	H19	H24	25.9	78	2位/2	○	

(2) 新規事業箇所 (平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手予定年	事業完了予定年	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(式)					評点	評点による順位		
22～23年度	七ヶ宿2期	仙南	七ヶ宿町	七ヶ宿2期	835	基盤整備一式	—	H22	H26	—	63	1位/2	●	
	前川	仙南	川崎町	前川	1,000	基盤整備一式	—	H23	H28	—	51	2位/2	●	

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.13	県事業
事業名	地すべり対策事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)					評点	評点による 順位		
21年度	館下	栗原	栗原市	館下	255	地すべり 対策工一式	対策工、観測業務	H16	H21	70.6	75	1位/1	○	

(2) 新規事業箇所 (平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手 予定年度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)					評点	評点による 順位		
21年度	小斎清水	仙南	丸森町	清水小斎	250	地すべり 対策工一式	測量設計	H21	H25	—	82	1位/1	○	※詳細は別添の新規事業箇所 調書を参照ください。

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.14	県事業
事業名	森林基幹道整備事業
担当部課室	農林水産部 林業振興課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による 順位		
21年度	女川京ヶ森線	石巻	石巻市	沢田字折立山	1,500	5.3	開設L=555m	H11	H21	83.9	-	-位/-	○	

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点による優先度比較）はしていません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）  
新規事業箇所なし



## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.15	県事業
事業名	ふるさと林道緊急整備事業
担当部課室	農林水産部 林業振興課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による順位		
21年度	女川京ヶ森線	石巻	石巻市, 女川町	沢田字折立山 女川浜字大原 浦宿浜字大沢	1,459	5.3	開設L=660m	H9	H26	64.9	86	1位/1	○	

(2) 新規事業箇所 (平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による順位		
21年度	登米森林公園線(仮称)	登米	登米市	東和・登米	650	4.3	開設L=100m	H21	H24	0.0	79	1位/1	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.16	県事業
事業名	予防治山事業
担当部課室	農林水産部 森林整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年	平成20年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ( )					評点	評点による順位		
21年度	志の畑沢	石巻	仙台市	沼山	65	ダム11基他	谷止工5基	H19	H21	79.0	78	1位/6	○	
	檜実野	大崎	加美町	檜実野	115	ダム5基他	谷止工2基	H20	H22	19.1	77	2位/6	○	
	鬼石沢	仙南	柴田町	丸山	54	ダム1基他	流路工	H20	H21	59.3	75	3位/6	○	
	小原瀬沢	仙南	丸森町	小原瀬西	88	土留工1基他	落石固定工	H18	H22	47.8	70	5位/6	○	
	上大沢	仙台	山元町	上大沢	71	ダム6基他	谷止工2基	H20	H22	35.2	64	6位/6	○	
—	森安沢2	仙台	仙台市	沼山	62	ダム3基他	—	H20	H21	100.0	74	4位/6	▲	H20に早期完了したため

(2) 新規事業箇所 (平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手予定年	事業完了予定年	平成20年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ( )					評点	評点による順位		
21年度	百々石	仙南	丸森町	船場	21	山腹工	落石防止工	H21	H21	0.0	82	1位/3	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。
	ヲフロノ沢	仙台	亘理町	ヲフロ	19	溪間工	谷止工2基他	H21	H21	0.0	74	3位/3	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。
22～23年度	馬越	仙南	蔵王町	馬越	22	山腹工	山腹緑化工他	H22	H22	0.0	78	2位/3	▲	国の予算調整によりH22実施予定

(3) 予算編成過程において次年度実施するとして箇所

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ( )					評点	評点による 順位		
21年度	小手沢	栗原	栗原市	小手	45	ダム2基	谷止工1基	H19	H21	50.0	63	-位/ -	△	地震災害の影響により完了 年度が延期となったため。

※1 評価時において評価対象外とされ、予算編成過程において平成21年度実施することとした箇所を掲載しています。

※2 評点は事業種別ごとの評価基準に基づき、評価結果確定後に算出した点数であり、参考情報になります。

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.17	県事業
事業名	広域漁港整備事業（特定）
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
21年度	石巻漁港	石巻	石巻市	石巻	2,665	外郭L=1,050 係留L=1,076	外郭L=250m、 輸送施設L=1,184m	H14	H23	74.5	75	1位/3	○	
	気仙沼漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	気仙沼	4,000	外郭L=391 係留L=740	係留L=78.5m、 浄化処理施設一式	H14	H23	49.2	74	2位/3	○	
	波路上漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	気仙沼	2,005	外郭L=508 係留L=189	係留L=158m、 道路施設設計一式	H14	H23	45.5	74	2位/3	○	

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）  
新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.18	県事業
事業名	広域漁港整備事業（一般）
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
21年度	塩釜漁港	仙台	塩竈市	新浜	1,840	岸壁改良 L=104	浚渫V=3,000m <sup>3</sup> 、 係留施設設計一式	H14	H23	71.1	64	1位/8	○	
	磯崎漁港	仙台	松島町	磯崎	970	外郭L=70 道路L=1,215	外郭L=30m、 浚渫V=4,300m <sup>3</sup>	H14	H23	39.4	64	1位/8	○	
	福貴浦漁港	石巻	石巻市	鹿立・福貴浦	948	外郭L=195 係留L=185	外郭L=15m	H13	H21	91.6	64	1位/8	○	
	松岩漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	片浜・尾崎	2,450	外郭L=502 係留L=220	係留施設L=65m	H14	H23	23.2	61	4位/8	○	
	渡波漁港	石巻	石巻市	長浜・祝田	981	外郭L=60 係留L=660	用地一式	H14	H21	82.8	58	5位/8	○	
	女川漁港	石巻	女川町	女川	661	係留L=683 道路L=1,141	係留施設L=270m	H19	H23	18.2	58	5位/8	○	
	閑上漁港	仙台	名取市	閑上	2,863	外郭L=980 係留L=120	浚渫V=5,600m <sup>3</sup>	H14	H23	76.0	57	7位/8	○	
	日門漁港	気仙沼・本吉	本吉町	日門	845	係留L=44	係留L44m	H13	H21	91.7	49	8位/8	○	

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）  
新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.19	県事業
事業名	地域水産物供給基盤整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ( m )					評点	評点による順位		
21年度	狐崎漁港	石巻	石巻市	狐先	1,499	外郭L=60	外郭L=60m	H13	H22	75.7	65	1位/3	○	
	荒浜漁港	仙台	亘理町	荒浜	1,497	外郭L=490 係留L=255	浚渫V=9,000m <sup>3</sup>	H14	H23	95.5	63	2位/3	○	
	鮎立漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	鮎立	466	係留L=238	係留施設L=35m	H14	H23	17.2	58	3位/3	○	

(2) 新規事業箇所 (平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所新規事業箇所なし

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.20	県事業
事業名	海岸保全施設整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ( m )					評点	評点による順位		
21年度	気仙沼漁港 (高潮)	気仙沼・本吉	気仙沼市	南町	3,232	護岸・胸壁 L=7,030	胸壁L=61m	H1	H30	39.7	75	1位/7	○	
	気仙沼漁港 (津波)	気仙沼・本吉	気仙沼市	梶ヶ浦	300	水門改修1箇所陸開改修2箇所	水門改修N=1箇所、陸開N=1箇所	H17	H23	70.0	71	2位/7	○	
	志津川漁港 (津波)	気仙沼・本吉	南三陸町	大森	320	陸開改修9箇所	陸開N=2箇所	H17	H23	44.6	66	3位/7	○	
	松岩漁港 (津波)	気仙沼・本吉	気仙沼市	片浜	60	陸開改修2箇所	陸開調査設計1式	H21	H23	0.0	61	4位/7	○	
	鮎立漁港 (高潮)	気仙沼・本吉	気仙沼市	鮎立	920	護岸・胸壁 L=1,081	護岸L=73m、陸開N=1箇所	H16	H23	48.0	53	5位/7	○	
	伊里前漁港 (津波)	気仙沼・本吉	南三陸町	伊里前	110	堤防L=413 階段2箇所	堤防L=55m	H19	H23	38.1	50	6位/7	○	
	波伝谷漁港 (津波)	気仙沼・本吉	南三陸町	波伝谷	60	水門改修2箇所、階段1箇所	階段1箇所	H19	H23	7.5	50	6位/7	○	

(2) 新規事業箇所 (平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.21	県事業
事業名	広域漁場整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
21年度	仙台湾	仙台	七ヶ浜町	七ヶ浜	1,218	漁場開発 1,366	7,530空m3	H14	H23	67.2	-	-位/-	○	

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点による優先度比較）はしていません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）  
新規事業箇所なし



## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.22	県事業
事業名	漁港環境整備統合補助事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m <sup>2</sup> )					評点	評点による順位		
21年度	磯崎漁港	仙台	松島町	磯崎	810	計画面積 A=18,000	親水施設(護岸L=175m)	H14	H22	48.9	—	—位/—	○	

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点による優先度比較）はしていません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）  
新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.23	県事業
事業名	道路建設事業(国道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
21年度	(国) 398号	石巻	石巻市	新上沼 志畑	9,800	2717	改良工・舗装工	H10	H22	97.2	403	1位/8	○	
	(国) 398号	石巻	石巻市	橋浦	1,273	3850	改良工・舗装工	H16	H21	75.7	368	2位/8	○	
	(国) 346号	大崎	大崎市	鹿島台	10,070	6000	改良工	H6	H28	81.1	334	3位/8	○	
	(国) 113号	仙南	丸森町	館矢間	10,000	2835	改良工・橋梁工	H8	H23	72.4	319	4位/8	○	
	(国) 346号	登米	登米市	錦織	2,100	2500	用地補償・改良工	H19	H24	20.7	310	5位/8	○	
	(国) 347号	大崎	加美町	柳瀬	1,565	960	改良工・橋梁工	H15	H21	93.6	272	6位/8	○	
	(国) 347号	大崎	加美町	宇津野(2)	600	680	改良工	H20	H23	3.3	255	7位/8	○	
	(国) 346号	気仙沼・本吉	本吉町	本吉	1,500	1500	用地補償・改良工	H20	H23	12.0	181	8位/8	○	

(2) 新規事業箇所(平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.24	県事業
事業名	道路建設事業（県道）
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
21年度	(一) 半田山下線	仙南	角田市	枝野	2,500	3,800.0	改良工・舗装工	H12	H21	83.7	553	1位/45	○	
	(一) 坂本古川線	大崎	大崎市	飯川(2)	2,000	1,430.0	改良工・舗装工・橋梁	H15	H21	75.0	497	2位/45	○	
	(主) 石巻鮎川線	石巻	石巻市	風越(2)	2,900	1,200.0	調査	H19	H28	2.1	457	3位/45	○	
	(主) 石巻河北線	石巻	石巻市	南境(2)	481	1,020.0	改良工・舗装工	H16	H22	67.7	400	4位/45	○	
	(主) 古川登米線	登米	登米市	善王寺(2)	253	320.0	改良工・舗装工	H13	H21	54.6	388	5位/45	○	
	(一) 石巻女川線	石巻	女川町	浦宿	4,195	1,550.0	調査	H20	H30	0.8	384	6位/45	○	
	(主) 古川松山線	大崎	大崎市	下中ノ目	5,500	1,310.0	用地補償・橋梁工	H19	H28	6.5	353	7位/45	○	
	(主) 岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	志賀	1,068	1,500.0	改良工・舗装工	H6	H21	91.6	339	8位/45	○	
	(主) 気仙沼唐桑線	気仙沼・本吉	気仙沼市	本町	1,627	72.3	改良工・橋梁工	H14	H23	42.3	338	9位/45	○	
	(主) 築館登米線	登米	登米市	寺池(2)	300	280.0	用地補償	H19	H22	46.1	330	11位/45	○	
	(一) 東和薄衣線	登米	登米市	丸森(1)	560	407.0	改良工	H12	H22	80.2	330	11位/45	○	
	(一) 中新田三本木線	大崎	加美町	下新田	585	1,740.0	改良工・舗装工	H8	H22	72.7	329	13位/45	○	
	(一) 石森永井線	登米	登米市	前田	50	220.0	改良工・舗装工	H20	H21	44.0	309	15位/45	○	
	(一) 半田山下線	仙台	山元町	小平	4,200	2,400.0	トンネル工・改良工	H12	H22	62.7	306	16位/45	○	
	(主) 女川牡鹿線	石巻	女川町	夏浜	852	540.0	改良工・舗装工	H14	H21	95.3	304	17位/45	○	
(主) 白石丸森線	仙南	白石市	坂端	630	760.0	改良工・舗装工	H15	H22	59.2	288	18位/45	○		

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
21年度	(主) 中田栗駒線	栗原	栗原市	福岡	1,400	3,180.0	改良工・舗装工	H14	H23	69.3	281	20位/45	○	
	(主) 角田山元線	仙台	山元町	坂元	1,400	1,500.0	改良工・舗装工	H6	H24	73.4	278	21位/45	○	
	(主) 河南築館線	栗原	栗原市	清水沢	590	2,000.0	用地補償	H16	H25	18.1	271	22位/45	○	
	(主) 塩釜亘理線	仙台	岩沼市	寺島・早股	450	2,000.0	改良工・舗装工	H16	H22	50.3	268	23位/45	○	
	(主) 塩釜亘理線	仙台	岩沼市	玉浦	720	1,320.0	改良工・舗装工	H13	H21	93.6	247	24位/45	○	
	(主) 鹿島台高清水線	大崎	美里町	姥ヶ沢	985	940.0	調査・用地補償	H6	H24	58.5	240	25位/45	○	
	(一) 寄井蔵王線	仙南	村田町	沼田	635	1,875.0	改良工・舗装工	H12	H27	20.2	238	27位/45	○	
	(一) 柳沢中新田線	大崎	加美町	鳥屋ヶ崎	734	1,680.0	改良工・舗装工	H10	H21	89.5	226	29位/45	○	
	(主) 仙台三本木線	大崎	大崎市	混内山	2,469	1,600.0	改良工	H9	H22	80.9	226	29位/45	○	
	(主) 河北桃生線	石巻	石巻市	檜崎	847	1,900.0	改良工	H16	H25	57.7	225	31位/45	○	
	(主) 北上津山線	石巻	石巻市	女川	516	700.0	用地補償・改良工	H14	H24	55.2	224	32位/45	○	
	(一) 出島線	石巻	女川町	出島	3,530	2,595.0	改良工	S63	H24	84.5	223	33位/45	○	
	(主) 涌谷津山線	登米	登米市	下屋浦	2,140	940.0	橋梁工	H15	H24	58.6	219	34位/45	○	
	(一) 釜谷大須雄勝線	石巻	石巻市	立浜	700	500.0	改良工	H15	H25	57.4	218	35位/45	○	
	(主) 仙台松島線	仙台	松島町	初原	2,700	1,640.0	改良工	H13	H25	36.7	207	36位/45	○	
	(主) 築館登米線	栗原	栗原市	加倉～北方	25,000	8,800.0	改良工・舗装工	H7	H23	86.2	204	37位/45	○	
	(一) 馬場只越線	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	只越	1,613	860.0	改良工	H14	H24	14.9	196	39位/45	○	
	(主) 塩釜亘理線	仙台	名取市	下増田(2)	1,880	1,327.0	用地補償・改良工	H19	H23	40.0	172	40位/45	○	
	(主) 大衡落合線	仙台	大衡村	大衡	1,000	1,210.0	舗装工	H16	H21	87.3	149	41位/45	○	
(一) 新田米山線	登米	登米市	西野	383	1,000.0	改良工	H13	H21	58.2	145	42位/45	○		

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗よ 率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
21年度	(一) くりこま高原 停車場伊豆沼線	栗原	栗原市	多賀	1,630	2,800.0	改良工・舗装工	H8	H21	92.1	137	43位/45	○	
	(一) 杉ヶ袋増田線	仙台	名取市	増田(2)	3,232	350.0	用地補償	H18	H26	23.0	115	44位/45	○	
	(一) 大衡仙台線	仙台	大和町	小野	3,295	1,296.0	改良工	H7	H24	72.9	73	45位/45	○	
22～23年 度	(一) 河南登米線	登米	登米市	白鳥	150	700.0	—	H13	H22	17.3	338	9位/45	▲	他事業との事業調整のため
	(一) 東和薄衣線	登米	登米市	丸森(2)	740	716.0	—	H19	H28	10.1	312	14位/45	▲	他事業との事業調整のため
	(主) 河南築館線	大崎	涌谷町	松崎	815	2,000.0	—	H7	H28	46.3	240	25位/45	▲	他事業との事業調整のため
	(主) 丸森柴田線	仙南	角田市	坂津田	1,000	1,300.0	—	H12	H28	26.5	229	28位/45	▲	他事業との事業調整のため
	(主) 北上津山線	登米	登米市	久保	450	850.0	—	H20	H24	4.9	200	38位/45	▲	他事業との事業調整のため
—	(主) 亘理村田線	仙南	村田町	三斗内	1,078	1,400.0	—	H11	H21	81.3	285	19位/45	▲	H20年度に事業が完成したため

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗よ 率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
21年度	(一) 大島波板線	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	小々汐(2)	3,000	3,800.0	調査	H21	H30	0.0	403	1位/5	○	※詳細は別添の新規事業箇所 調書を参照ください。
	(一) 利府中ノケ線	仙台	塩釜市	越の浦(1)	800	460.0	調査	H21	H25	0.0	319	2位/5	○	※詳細は別添の新規事業箇所 調書を参照ください。
	(一) 東和登米線	登米	登米市	日根牛	900	470.0	調査	H21	H27	0.0	281	3位/5	○	※詳細は別添の新規事業箇所 調書を参照ください。
	(一) 文字下細倉線	栗原	栗原市	下山神(2)	170	740.0	改良工・舗装工	H21	H21	0.0	231	4位/5	○	※詳細は別添の新規事業箇所 調書を参照ください。
	(一) 鳴瀬南郷線	石巻	東松島市	西福田	540	233.0	改良工	H21	H24	0.0	166	5位/5	○	※詳細は別添の新規事業箇所 調書を参照ください。

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.25	県事業
事業名	道路建設事業（インターチェンジ整備）
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(箇所)					評点	評点による順位		
21年度	(仮称)大衡IC	仙台	大衡村	大衡	2,500	1.0	改良工・橋梁工	H20	H22	32.0	-	-位/-	○	

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点による優先度比較）はしていません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.26	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
21年度	(国)398号	石巻	石巻市	門脇	1,623	1,984	歩道工、用地補償	H8	H22	70.9	1,075	1位/27	○	
	(国)398号	石巻	石巻市	中瀬	170	143	歩道工	H20	H22	5.9	1,017	2位/27	○	
	(主)奥松島松島公園線	仙台	松島町	高城	631	240	歩道工	H15	H21	60.9	978	3位/27	○	
	(国)398号	石巻	女川町	浦宿	489	810	歩道工、用地補償	H14	H22	44.1	758	4位/27	○	
	(国)284号	気仙沼・本吉	気仙沼市	前木	447	900	歩道工、用地補償	H15	H21	84.3	346	5位/27	○	
	(一)関上港線	仙台	名取市	高柳	600	1,700	歩道工	H15	H30	15.0	328	6位/27	○	
	(主)相馬互理線	仙台	山元町	牛橋(1)	60	20	測量試験	H20	H23	23.0	290	7位/27	○	
	(主)築館栗駒公園線	栗原	栗原市	峯崎(下宮野)	739	2,880	歩道工、用地補償	H15	H23	80.4	279	8位/27	○	
	(国)398号	登米	登米市	西館、舟橋	824	1,670	用地補償	H17	H26	7.7	265	9位/27	○	
	(国)349号	仙南	角田市	小坂	319	1,000	歩道工	H11	H21	93.7	253	10位/27	○	
	(主)石巻鹿島台大衡線	石巻	東松島市	塩入	260	1,500	歩道工	H18	H22	71.0	237	11位/27	○	
	(主)河南米山線	登米	登米市	鈴根	600	1,080	用地補償	H16	H26	21.9	236	12位/27	○	
	(国)398号	石巻	石巻市	小滝	200	200	測量試験、用地補償	H19	H23	5.2	229	13位/27	○	
	(国)113号	仙南	丸森町	大内金山(3)	534	1,130	用地補償	H19	H24	11.4	219	14位/27	○	
	(主)本吉室根線	気仙沼・本吉	本吉町	東川内	190	900	歩道工、用地補償	H18	H23	51.2	214	15位/27	○	
	(主)互理大河原川崎線	仙南	角田市	君萱	229	820	歩道工	H18	H22	65.3	212	16位/27	○	
	(主)岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	小川	611	2,500	歩道工、用地補償	H13	H23	77.0	205	17位/27	○	

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
平成21年度	(主)古川登米線	大崎	大崎市	小塩(2)	264	1,650	歩道工、用地補償	H18	H22	72.7	205	17位/27	○	
	(国)113号	仙南	白石市	小原(2)	550	690	歩道工、用地補償	H19	H23	40.3	205	17位/27	○	
	(主)古川佐沼線	登米	登米市	板倉	650	2,050	歩道工、用地補償	H20	H28	1.5	198	20位/27	○	
	(主)利府松山線	仙台	大郷町	大松沢	440	1,900	歩道工、用地補償	H20	H27	2.3	195	21位/27	○	
	(一)鳴瀬南郷線	石巻	東松島市	小野	215	2,550	歩道工	H16	H27	32.2	195	21位/27	○	
	(主)石巻鮎川線	石巻	石巻市	十八浜	517	494	測量設計	H8	H30	9.9	194	23位/27	○	
	(国)346号	大崎	涌谷町	黄金迫	400	600	歩道工	H19	H24	7.5	187	24位/27	○	
	(一)河南鳴瀬線	石巻	東松島市	大塩	180	1,400	歩道工	H17	H24	46.4	183	25位/27	○	
	(国)398号	栗原	栗原市	宮前	800	860	歩道工	H18	H23	30.4	171	26位/27	○	
(主)北上津山線	石巻	石巻市	追分	100	1,000	歩道工	H18	H24	44.0	127	27位/27	○		

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手予定年	事業完了予定年	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
21年度	(主)気仙沼唐桑線	気仙沼・本吉	気仙沼市	赤岩館下	50	200	歩道工、用地補償	H21	H22	0.0	3,555	1位/7	○	※詳細は別添の新規事業箇所調査を参照ください。
	(主)泉塩釜線	仙台	塩竈市	東玉川	400	80	歩道工、用地補償	H21	H29	0.0	1,138	2位/7	○	※詳細は別添の新規事業箇所調査を参照ください。
	(主)鹿島台高清水線	大崎	大崎市	広長	400	1,500	測量試験	H21	H25	0.0	1,080	3位/7	○	※詳細は別添の新規事業箇所調査を参照ください。
	(一)石巻工業港矢本線	石巻	東松島市	矢本	30	150	用地補償	H21	H22	0.0	770	4位/7	○	※詳細は別添の新規事業箇所調査を参照ください。
	(国)113号	仙南	七ヶ宿町	湯原	50	100	歩道工	H21	H25	0.0	758	5位/7	○	※詳細は別添の新規事業箇所調査を参照ください。
	(国)113号	仙南	七ヶ宿町	関	100	200	測量試験	H21	H25	0.0	758	6位/7	○	※詳細は別添の新規事業箇所調査を参照ください。
	(国)398号	登米	登米市	米谷	50	486	歩道工、用地補償	H21	H21	0.0	754	7位/7	○	※詳細は別添の新規事業箇所調査を参照ください。



平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.27	県事業
事業名	県代行事業（市町村道路整備）
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
21年度	市道 黄牛線	気仙沼・本吉	登米市	柳津	594	2,300	改良工 舗装工	H14	H21	85.8	3,272	1位/3	○	
	町道 羽出庭線	仙南	丸森町	川田島	1,410	4,200	改良工 舗装工	H13	H21	97.1	2,420	2位/3	○	
	町道 本郷鶯沢線	大崎	加美町	谷地森	630	320	橋梁上部工	H18	H22	39.0	2,357	3位/3	○	

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
22～23年度	市道 成田線	栗原	栗原市	成田	1,500	800	—	H22	未定	—	1,951	1位/1	●	

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.28	県事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(Km)					評点	評点による順位		
21年度	広基1 迫川	栗原・登米	登米市	泥内, 番江, 西野	161,600	110.7	築堤工, 函渠工	S15	H50	34.0	659	1位/31	○	
	広基1 五間堀川	仙台	岩沼市	下野郷	21,230	8.4	用地買収	H4	H50	22.7	484	2位/31	○	
	広基1 増田川(川内沢川)	仙台	名取市	杉ヶ袋	18,664	11.8	用国返還, 河道掘削, 補償工事	H7	H25	61.5	445	3位/31	○	
	広基2 七北田川	仙台	仙台市	泉区七北田, 宮城野区岩切, 蒲生	33,768	16.8	遺跡調査, 環境調査	S24	H25	87.7	408	5位/31	○	
	広基1 白石川	仙南	大河原町, 蔵王町, 白石市	大谷, 宮, 福岡長袋	5,080	19.0	用地買収	S19	H40	65.7	391	6位/31	○	
	広基2 大川	気仙沼・本吉	気仙沼市	館下	25,000	10.9	橋梁工, 用地測量	S50	H45	16.9	337	7位/31	○	
	広基1 多田川	大崎	大崎市	飯川	24,500	33.9	建物調査, 用地買収	H4	H50	29.6	337	7位/31	○	
	広基1 夏川	登米	登米市	北郷	3,690	6.5	建物調査, 移転補償	S57	H30	73.5	314	9位/31	○	
	広基1 田尻川	大崎	大崎市	小塩	22,913	30.7	樋門詳細設計	S43	H40	38.3	310	11位/31	○	
	総流河1 出来川	大崎	美里町	和多田沼	7,437	6.3	築堤工, 用地買収	S63	H30	34.2	304	12位/31	○	
	総流河3 内川上流	仙南	丸森町	上林	4,598	4.2	橋梁工	H4	H40	46.1	285	14位/31	○	
	総流河1 南沢川	登米	登米市	柳津	2,703	4.8	特殊堤工	H4	H23	92.0	285	14位/31	○	
	総流河3 小田川	仙南	角田市	小田	4,224	3.8	用地測量	S50	H40	31.1	282	16位/31	○	
	広基1 荒川(水特)	栗原, 登米	登米市, 栗原市	新田, 仮屋	23,600	26.7	河道掘削, 築堤工	S60	H40	25.4	281	17位/31	○	

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による 順位		
21年度	広基2津谷川	気仙沼・本吉	本吉町	津谷	3,916	4.7	築堤工	H2	H45	15.9	267	19位/31	○	
	広基1長沼川	登米	登米市	大網	7,350	3.4	橋梁工	S61	H40	36.6	265	20位/31	○	
	総流河1皿貝川	石巻	石巻市	長尾	5,138	10.6	樋管工	S23	H33	52.2	259	22位/31	○	
	総流河1真野川上流	石巻	石巻市	真野	2,906	7.3	築堤工	H1	H30	48.2	258	23位/31	○	
	総流河3坂元川	仙台	山元町	坂元	6,949	7.5	伏越工, 橋梁工	S47	H40	67.0	256	24位/31	○	
	広基1荒川	仙南	村田町	寄居	1,609	2.3	用水管敷設, 旧堰撤去	S48	H30	71.4	255	25位/31	○	
	地活交荒屋敷川	仙台	大衡村	荒屋敷	34	0.1	築堤工, 護岸工	H20	H21	80.0	254	26位/31	○	
	高潮2鹿折川	気仙沼・本吉	気仙沼市	みなと町	3,172	1.4	護岸工	S55	H25	70.3	243	28位/31	○	
	広一2高城川	仙台	松島町	高城	5,384	1.9	護岸工	S57	H30	37.8	238	29位/31	○	
	広基1熊川	栗原	栗原市	八幡	1,392	2.8	橋梁工	S55	H21	67.6	238	29位/31	○	
	障害1北上運河	石巻	東松島市	矢本	2,875	4.6	護岸工	S59	H22	85.7	234	31位/31	○	
22～23 年度	広基2砂押川	仙台	多賀城市	市川	16,751	20.8	—	S25	H25	73.2	425	4位/31	▲	工区概成等のため
	広基2梅田川	仙台	仙台市	宮城野区苦竹	9,000	8.2	用地測量	H3	H25	29.4	314	9位/31	▲	関係機関との調整のため
	広基1斉川	仙南	白石市	東町	5,037	4.3	—	S54	H40	37.1	301	13位/31	▲	工区概成等のため
	総流河1洞堀川	仙台	大和町	吉岡	1,306	2.7	—	H2	H23	64.9	279	18位/31	▲	工区概成等のため
	広基1善川	仙台	大衡村	松本	5,853	6.1	橋梁工	S33	H35	66.1	264	21位/31	▲	関係機関との調整のため
	総流河1西川	仙台	大和町	鶴巣	3,400	4.0	—	H1	H25	43.1	249	27位/31	▲	工区概成等のため

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）  
新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.29	県事業
事業名	海岸事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
21年度	大曲海岸(侵食)	石巻	東松島市	大曲	7,193	6,830	養浜工	H2	H27	44.5	1,222	1位/1	○	

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
21年度	横須賀海岸(侵食)	石巻	石巻市	横須賀	1,800	754	調査・設計, 突堤工	H21	H30	0.0	2,108	1位/1	○	※詳細は別添の新規事業箇所調査を参照ください。

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.30	県事業
事業名	ダム事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ダム高)					評点	評点による順位		
21年度	長沼ダム	登米	登米市	迫町北方	78,000	H=15.3m	主ダム・副ダム盛立洪水吐、放流設備等	S46	H24	88.4	2,252	1位/4	○	
	筒砂子ダム	大崎	加美町	宇津野	80,000	H=98.0m	水文調査、堤体材料試験	S59	H45	3.6	2,222	2位/4	○	
	払川ダム	気仙沼・本吉	南三陸町	歌津字払川	6,000	H=38.9m	堤体工事	H04	H24	50.8	2,146	3位/4	○	
	川内沢ダム※4	仙台	名取市	愛島	-	H=33.0m	水文調査	H09	-	-	1,503	4位/4	○	

※ 川内沢ダムについては、現在の事業段階が実施計画調査のため、事業費及び完成年度は未定です。確定する時期は、建設工事（建設採択）の段階となります。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）  
新規事業箇所なし

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.31	県事業
事業名	砂防事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)					評点	評点による順位		
21年度	湯沢(沼の平山沢)	仙南	川崎町	沼の平山沢	1,640	堰堤工(7基)他	溪流保全工	H14	H24	20.2	400	1位/10	○	
	松川下流	仙南	蔵王町	遠刈田	7,990	L=4.91	床固工	H15	H33	18.7	400	1位/10	○	
	広瀬川	仙台	仙台市	上愛子	650	堰堤工(2基)他	堰堤工	H16	H22	62.6	400	1位/10	○	
	江合川下流2	大崎	大崎市	鳴子温泉	2,830	L=3.50	溪流保全工	H17	H25	8.6	400	1位/10	○	
	南野尻沢2	仙台	仙台市	野尻	643	堰堤工(4基)他	堰堤工	H12	H23	81.1	390	5位/10	○	
	鹿ノ又川	大崎	加美町	鹿原	1,300	堰堤工(1基)他	溪流保全工	H15	H23	68.5	350	6位/10	○	
	大沢川	大崎	大崎市	鳴子温泉鬼首	1,640	L=2.27	溪流保全工	H12	H21	67.2	350	6位/10	○	
	大長尾沢(鯉取沢)	石巻	石巻市	大長尾	376	堰堤工(2基)他	付替道路工	H16	H24	66.9	336	9位/10	○	
	貝貫沢	気仙沼・本吉	南三陸町	戸倉	139	堰堤工(1基)	堰堤工	H18	H23	39.4	229	10位/10	○	
22~23年度	迫川2	栗原	栗原市	温湯	720	床固工	-	H18	H23	10.4	350	6位/10	▲	災関工事を先行させたため

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)					評点	評点による順位		
21年度	大洞沢2	気仙沼・本吉	気仙沼市	古町	190	堰堤工(1基)	調査設計	H21	H25	0.0	400	1位/2	○	※詳細は別添の新規事業箇所調査書を参照ください。
22~23年度	大谷川	大崎	大崎市	鳴子温泉	35	堰堤工	-	未定	未定	0.0	400	1位/2	▲	調査未完了

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.32	県事業
事業名	地すべり対策事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
21年度	小斎	仙南	丸森町	小斎	150	450	横ボーリング工	H18	H25	50.1	578	1位/7	○	
	追久保	仙南	白石市	追久保	1,240	200	頭部排土工 押さえ盛土工	H19	H22	67.0	440	2位/7	○	
	山上清水	仙台	仙台市	山上清水	100	40	横ボーリング工	H19	H22	70.8	438	3位/7	○	
	平	仙南	村田町	平	2,400	2,000	横ボーリング工	S61	H22	98.4	408	4位/7	○	
	内牧	仙南	角田市	内牧	787	1,050	横ボーリング工	H13	H21	70.4	402	5位/7	○	
	宿	栗原	栗原市	宿	435	6,000	表面排水工	H15	H21	75.7	364	6位/7	○	
	折立	仙台	仙台市	折立	1,110	850	表面排水工	H8	H23	53.4	338	7位/7	○	

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.33	県事業
事業名	急傾斜地崩壊対策事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
21年度	小島	石巻	石巻市	小島	200	320	法枠工	H20	H24	15.3	416	1位/17	○	
	泊浜	石巻	石巻市	泊浜	1,040	1,300	法枠工	H16	H27	29.1	393	2位/17	○	
	川尻	石巻	女川町	川尻	400	470	法枠工	H18	H23	32.3	379	3位/17	○	
	湯元	大崎	大崎市	鳴子温泉	200	140	法枠工	H19	H22	37.5	373	4位/17	○	
	鷲神の4	石巻	女川町	鷲神	200	160	法枠工	H20	H24	14.7	369	5位/17	○	
	出島の3	石巻	女川町	出島	120	131	法枠工	H17	H22	81.9	349	6位/17	○	
	出島の8	石巻	女川町	寺間	600	1,300	法枠工	H18	H26	33.1	327	7位/17	○	
	後山	栗原	栗原市	後山	127	300	擁壁工	H15	H21	79.9	324	8位/17	○	
	太田一丁目の2	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	太田	200	60	アンカー工	H19	H22	50.0	313	10位/17	○	
	井内の2	石巻	石巻市	井内	300	180	法枠工	H18	H22	51.7	301	11位/17	○	
	上の山の2	仙台	七ヶ浜町	花渚浜	113	250	法面工	H20	H24	4.4	282	12位/17	○	
	前浜の4	石巻	石巻市	寄磯浜	100	190	法面工	H19	H24	12.2	273	13位/17	○	
	新館の1	仙南	白石市	新館	35	100	法枠工	H19	H21	47.4	271	14位/17	○	
	町下(町西)	大崎	大崎市	鍛冶谷沢	126	240	法枠工	H15	H22	50.0	264	15位/17	○	
	要害の2	仙台	七ヶ浜町	要害	88	300	法枠工	H18	H21	58.9	231	16位/17	○	
月浜の3	石巻	石巻市	北上	60	100	法枠工	H19	H21	78.5	225	17位/17	○		



(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定 年 度	事業 箇 所 名				全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
22～23 年度	秋保町長袋	仙台	仙台市	太白区	90	105	—	H19	H22	5.4	315	9 位/ 17	▲	関係機関調整中(仙台市)

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定 年 度	事業 箇 所 名				全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手 予定年度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
21年度	向陽台の2	仙台	富谷町	東向陽台	115	140	調査設計	H21	H24	0.0	376	1 位/ 3	○	※詳細は別添の新規事業箇所 調書を参照ください。
22～23 年度	洞ヶ崎一	大崎	涌谷町	洞ヶ崎	75	140	—	未定	未定	—	332	2 位/ 3	●	
	笠神一丁目の2	仙台	多賀城市	笠神一丁目	148	160	—	未定	未定	—	265	3 位/ 3	●	

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.34	県事業
事業名	港湾事業（岸壁等整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量( )					評点	評点による順位		
21年度	石巻港西防波堤	石巻	石巻市	雲雀野	2,500	L=88m	ケーソン製作 一式	H18	H28	14.6	33	1位/3	○	
	石巻港内港浮棧橋	石巻	石巻市	内港	310	浮棧橋1基	浮棧橋製作 一式	H19	H23	41.6	28	2位/3	○	
	塩釜港区東宮地区岸壁(-5.5m)	仙台	七ヶ浜町	東宮	892	L=180m	上部工 一式	H18	H25	33.5	23	3位/3	○	

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）  
新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.35	県事業
事業名	港湾事業（物揚場等整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量( )					評点	評点による順位		
21年度	松島港浮棧橋等整備事業	仙台	松島町	海岸前	715	浮棧橋航路泊地一式	航路泊地浚渫 一式	H17	H21	70.2	61	1位/2	○	
22～23年度	桂島浮棧橋整備等整備事業	仙台	塩竈市	石浜	200	浮棧橋1基	—	H19	H24	90.0	15	2位/2	●	他工区との調整のため。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）  
新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.36	県事業
事業名	港湾事業（環境整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量( )					評点	評点による順位		
21年度	仙台塩釜港塩釜港区緑地整備事業	仙台	塩竈市	港	6,200	3.1ha	用地補償 一式	H14	H25	48.5	48	1位/2	○	
22～23年度	石巻港廃棄物埋立護岸	石巻	石巻市	雲雀野	5,796	978m	—	H9	H26	45.0	43	2位/2	●	関係機関との調整(県内残土発生予定計画の変更)

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）  
新規事業箇所なし

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.37	県事業
事業名	港湾事業（海岸事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量( )					評点	評点による順位		
21年度	仙台塩釜港海岸津波高潮危機管理対策緊急事業	仙台	塩竈市, 七ヶ浜町	全地区	81.4	陸開電動化, 避難階段, 避難標識一式	避難階段、避難標識 一式	H19	H22	29.3	26	1位/4	○	
	気仙沼港海岸津波高潮危機管理対策緊急事業	気仙沼・本吉	気仙沼市	朝日	1,013.2	胸壁一式 陸開(改良)一式	胸壁一式 陸開(改良)一式	H18	H22	92.2	18	2位/4	○	
	仙台塩釜港海岸通・港町地区海岸高潮対策事業	仙台	塩竈市	海岸通・港町	1,351.5	L=380m	護岸 一式	H17	H25	30.6	18	2位/4	○	
	石巻港海岸津波高潮危機管理対策緊急事業	石巻	石巻市	全地区	20.2	避難階段、避難標識一式	避難階段、避難標識 一式	H20	H22	1.0	13	4位/4	○	

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.38	県事業
事業名	港湾事業（臨港道路整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ( m )					評点	評点による 順位		
21年度	仙台塩釜港仙台港区 中央幹線	仙台	仙台市	中野	400	290	道路改良 一式	H20	H21	78.5	29	1位/2	○	
	仙台塩釜港塩釜港区 西ふ頭6号線	仙台	塩竈市	貞山	200	500	用地補償 一式	H20	H24	5.0	28	2位/2	○	

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.39	県事業
事業名	港湾事業（埠頭用地造成事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m2)					評点	評点による順位		
21年度	仙台塩釜港仙台区埠頭用地造成事業	仙台	仙台市	向洋	4,523	45,700	護岸 一式	H19	H23	5.6	—	—位/—	○	

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点による優先度比較）はしていません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.40	県事業
事業名	街路事業
担当部課室	土木部 都市計画課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による順位		
21年度	仙石線多賀城連立	仙台	多賀城市	中央	13,050	1.8	高架化工事	H11	H23	40.1	2,059	1位/8	○	
	八幡築港線	仙台	塩竈市	芦畔	6,144	1.3	改築工事	H2	H22	88.8	1,588	2位/8	○	
	大手町下増田線	仙台	名取市	大手町	9,400	0.5	用地補償	H18	H26	11.3	1,179	3位/8	○	
	石ノ森佐沼線	登米	登米市迫町	佐沼	2,360	0.6	改築工事	H6	H21	95.8	1,100	4位/8	○	
	駅前大通線	仙台	亘理町	駅前	1,601	0.6	改築工事、用地補償	H11	H22	68.2	1,011	5位/8	○	
	玉川岩切線	仙台	多賀城市	浮島	3,000	1.1	改築工事	H4	H21	96.6	887	6位/8	○	
	源光町田線	栗原	栗原市築館	内沢	1,540	0.7	改築工事、用地補償	H15	H22	59.3	604	7位/8	○	
	三軒茶屋岩沼線	仙台	岩沼市	三軒茶屋	1,390	1.0	改築工事	H13	H21	80.0	573	8位/8	○	

(2) 新規事業箇所 (平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による順位		
21年度	清水沢多賀城線	仙台	多賀城市	町前	1,500	0.1	測量、設計	H21	H26	0.0	994	1位/1	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。



平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.41	県事業
事業名	広域公園事業
担当部課室	土木部 都市計画課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
21年度	加瀬沼公園	仙台	塩竈市, 多賀城市, 利府町	加瀬	6,486	104.3	用地買収 A=7,960m <sup>2</sup> 施設設計 一式	S58	H23	93.6	3,020	1位/1	○	

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
22～23年度	宮城県総合運動公園	仙台	利府町	菅谷	500	148.8	—	H22	H25	—	4,308	1位/2	●	
	化女沼公園	大崎	大崎市	古川長岡	2,649	30.4	—	未定	未定	—	2,672	2位/2	●	

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.42	県事業
事業名	土地区画整理事業
担当部課室	土木部 都市計画課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
21年度	仙台港背後地	仙台	仙台市, 多賀城市	仙台港背後地	62,579	258.5	道路・造成等基盤整備	H2	H23	94.3	—	—位/—	○	

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点による優先度比較）はしていません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.43	県事業
事業名	流域下水道事業
担当部課室	土木部 下水道課

## (1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
21年度	仙塩流域下水道事業	仙台	仙台市, 塩竈市, 多賀城市, 七ヶ浜町, 利府町	—	100,696	9,461.2	未普及解消、水質保全、資源循環形成、地震対策	S47	H32	64.1	1,645	1位/7	○	
	阿武隈川下流流域下水道事業	仙南, 仙台	仙台市, 白石市, 名取市, 角田市, 岩沼市, 蔵王町, 大河原町, 村田町, 柴田町, 丸森町, 亘理町	—	114,772	12,960.1	未普及解消、水質保全、資源循環形成、地震対策	S49	H27	77.6	1,440	2位/7	○	
	吉田川流域下水道事業	仙台	大和町, 大郷町, 富谷町, 大衡村	—	42,490	4,106.0	未普及解消、水質保全、資源循環形成、地震対策	S63	H32	63.8	1,235	3位/7	○	
	鳴瀬川流域下水道事業	大崎	大崎市, 美里町	—	23,387	1,610.2	未普及解消、水質保全、資源循環形成、地震対策	S56	H32	73.8	973	4位/7	○	
	北上川下流東部流域下水道事業	石巻	石巻市, 女川町	—	41,400	1,921.8	未普及解消、水質保全、資源循環形成、地震対策	H8	H32	49.2	962	5位/7	○	
	迫川流域下水道事業	栗原, 登米	登米市, 栗原市	—	52,000	2,996.4	未普及解消、水質保全、資源循環形成、地震対策	H5	H22	64.3	836	6位/7	○	
	北上川下流流域下水道事業	石巻	石巻市, 東松島市	—	45,000	3,513.0	未普及解消、水質保全、資源循環形成、地震対策	H3	H32	74.3	804	7位/7	○	

## (2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.①	助成事業
事業名	畜産担い手育成総合整備事業
担当部課室	農林水産部 畜産課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗よ く率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 農用地, 施設					評点	評点による 順位		
21年度	とめ地区	登米	登米市	とめ地区	(社)宮城県 農業公社	2,271	27.4ha, 49棟	草地造成整備, 畜舎整備等	H20	H24	13.3	84	1位/2	○	
	仙南西部 地区	仙南	白石市, 蔵王町, 七ヶ宿町, 村田町, 川崎町	仙南西部	(社)宮城県 農業公社	738	27.3ha, 16棟	草地造成整備, 畜舎整備等	H20	H23	24.0	82	2位/2	○	

(2) 新規事業箇所(平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成21年度 の事業内容	事業着手 予定年度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗よ く率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 農用地, 施設					評点	評点による 順位		
21年度	くりはら 地区	栗原	栗原市	くりはら 地区	(社)宮城県 農業公社	254	25.9ha, 10棟	草地造成整備, 畜舎整備等	H21	H23	0.0	80	1位/1	○	

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.②	助成事業
事業名	資源リサイクル畜産環境整備事業
担当部課室	農林水産部 畜産課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(施設)					評点	評点による順位		
21年度	あさひな東部地区	仙台	大和町, 大郷町	あさひな東部地区	(社)宮城県農業公社	207	1.0	家畜排せつ物処理施設一式	H20	H21	54.1	93	1位/2	○	
	清流の里地区	大崎	加美町	清流の里地区	(社)宮城県農業公社	1,184	1.0	家畜排せつ物処理施設一式	H18	H21	84.5	91	2位/2	○	

(2) 新規事業箇所 (平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)  
新規事業箇所なし

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.③	助成事業
事業名	県営草地整備事業
担当部課室	農林水産部 畜産課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(農用地, 施設)					評点	評点による順位		
21年度	仙南南部地区	仙南	白石市, 蔵王町, 七ヶ宿町, 丸森町	仙南南部地区	(社)宮城県農業公社	283	41.7ha, 2棟	草地造成整備, 畜舎整備等	H18	H22	80.5	-	-位/ -	○	

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点による優先度比較）はしていません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）  
新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.④	助成事業
事業名	村づくり交付金(総合整備)
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(式)					評点	評点による順位		
21年度	中田	登米	登米市	中田	登米市	245	農村整備一式	農道, 排水路	H18	H23	84.2	81	1位/4	○	
	大貫西部	大崎	大崎市	大貫西部	大崎市	720	農村整備一式	農道, 農用排	H17	H22	76.3	76	2位/4	○	
	坂元	仙台	山元町	坂元	山元町	299	農村整備一式	農道, 拠点施設等	H16	H21	86.6	75	3位/4	○	
	亘理北部	仙台	亘理町	亘理北部	亘理町	247	農村整備一式	農用排, 集落道	H18	H23	62.7	73	4位/4	○	

(2) 新規事業箇所(平成21年度~平成23年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.⑤	助成事業
事業名	村づくり交付金（農業集落排水単独事業）
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)					評点	評点による順位		
21年度	高橋	栗原	栗原市	高橋	栗原市	753	420	処理施設・管路施設	H17	H21	84.7	88	1位/8	○	
	田尻第2	大崎	大崎市	田尻第2	大崎市	1,533	1,540	処理施設・管路施設	H16	H21	92.7	83	2位/8	○	
	長谷	登米	登米市	長谷	登米市	1,423	1,200	管路施設	H18	H23	20.4	77	3位/8	○	
	米川	登米	登米市	米川	登米市	1,574	1,440	管路施設	H18	H23	23.9	77	3位/8	○	
	平埴	登米	登米市	平埴	登米市	986	530	処理施設・管路施設	H16	H21	90.5	74	5位/8	○	
	沢田	登米	登米市	沢田	登米市	1,270	940	処理施設・管路施設	H18	H23	23.2	72	6位/8	○	
	砥落	登米	登米市	砥落	登米市	171	130	管路施設	H18	H21	87.0	68	7位/8	○	
	倉埴	登米	登米市	倉埴	登米市	1,383	1,110	処理施設・管路施設	H16	H21	88.6	68	7位/8	○	

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)					評点	評点による順位		
21年度	大泉	登米	登米市	大泉	登米市	1,138	970	基本設計	H21	H26	0.0	75	1位/3	○	
22年度	下小牛田	大崎	美里町	下小牛田	美里町	1,110	610	—	H22	H27	—	57	2位/3	●	
	釜谷	石巻	石巻市	釜谷	石巻市	1,414	1,350	—	H22	H27	—	41	3位/3	●	



## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.⑥	助成事業
事業名	農業集落排水資源循環統合補助事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)					評点	評点による順位		
21年度	登米	登米	登米市	登米	登米市	574	25,220	処理施設	H19	H21	70.9	77	1位/4	○	
	田尻第1	大崎	大崎市	田尻第1	大崎市	200	2,720	処理施設・管路施設	H20	H22	18.0	69	2位/4	○	
	大内	仙南	丸森町	大内	丸森町	99	1,470	処理施設	H20	H22	9.1	65	3位/4	○	
	北赤井	石巻	東松島市	北赤井	東松島市	180	2,210	処理施設・管路施設	H20	H22	8.9	63	4位/4	○	

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)					評点	評点による順位		
21年度	荒谷	大崎	大崎市	荒谷	大崎市	150	2,230	全体実施設計	H21	H23	0.0	76	1位/8	○	
	高倉	仙南	角田市	高倉	角田市	19	960	処理施設	H21	H23	0.0	68	2位/8	○	
22～23年度	新沼第1	大崎	大崎市	新沼第1	大崎市	150	610	—	H22	H24	—	67	3位/8	●	
	鹿又	石巻	石巻市	鹿又	石巻市	400	2,700	—	H23	H25	—	64	4位/8	●	
	桜岡	登米	登米市	桜岡	登米市	150	1,300	—	H23	H25	—	63	5位/8	●	
	後小路	登米	登米市	後小路	登米市	100	420	—	H23	H25	—	63	5位/8	●	
	西古川	大崎	大崎市	西古川	大崎市	150	2,130	—	H23	H25	—	60	7位/8	●	
	新田	登米	登米市	新田	登米市	210	2,110	—	H23	H25	—	54	8位/8	●	

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.⑦	助成事業
事業名	森林管理道整備事業
担当部課室	農林水産部 林業振興課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(km)					評点	評点による順位		
21年度	入土・大柳津線	登米	登米市	大土	登米市	291	2.4	開設L=403m	H17	H22	49.1	82	1位/2	○	
	小塚線	仙南	丸森町	松	丸森町	104	3.5	舗装L=710m	H20	H22	41.9	80	2位/2	○	

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(km)					評点	評点による順位		
21年度	明光沢2号線	仙南	丸森町	大内	丸森町	204	1.7	開設L=100m	H21	H25	0.0	78	1位/2	○	
	青下線	仙台	仙台市	青下	仙台市	85	0.2	法面保護L=50m	H21	H23	0.0	73	2位/2	○	

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.⑧	助成事業
事業名	森林居住環境整備事業
担当部課室	農林水産部 林業振興課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量( )					評点	評点による順位		
21年度	岩出山地区	大崎	大崎市	池月字鴎目羽 黒下真山	大崎市	784	1地区 1路線	開設L=460m 用水整備	H18	H22	73.2	-	-位/-	○	

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価(評点による優先度比較)はしていません。

(2) 新規事業箇所 (平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)  
新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.⑨	助成事業
事業名	地域水産物供給基盤整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
21年度	ばなな漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	中山	南三陸町	724	外郭L=230 係留L=160	係留L=22m、 道路L=20m	H13	H22	74.0	72	1位/8	○	
	室浜漁港	石巻	東松島市	室浜	東松島市	760	外郭L=273	外郭L=37m	H13	H23	72.4	71	2位/8	○	
	磯浜漁港	仙台	山元町	磯浜	山元町	1,202	外郭L=458 係留L=36	外郭L=33.7m	H13	H21	40.3	69	3位/8	○	
	北上漁港	石巻	石巻市	大指	石巻市	1,000	外郭L=90 係留L=40	外郭L=90m、 係留L=40m	H14	H23	80.0	61	4位/8	○	
	赤牛漁港	気仙沼・本吉	本吉町	赤牛	本吉町	1,049	外郭L=302 係留L=100	外郭L=70m、 道路L=330m	H13	H21	89.5	60	5位/8	○	
	石浜(歌津)漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	石浜	南三陸町	660	外郭L=200 係留L=140	係留L=30m、 用地V=1,500m <sup>2</sup>	H14	H23	61.8	60	5位/8	○	
	長渡漁港	石巻	石巻市	長渡	石巻市	700	外郭L=150 係留L=45	外郭L=30m	H17	H23	47.0	57	7位/8	○	
	寺間漁港	石巻	女川町	寺間	女川町	1,458	外郭L=233 係留L=130	係留L=130m、 道路L=141m	H13	H21	82.2	55	8位/8	○	

(2) 新規事業箇所 (平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)  
新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.⑩	助成事業
事業名	漁村再生交付金
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
21年度	宿舞根漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	宿舞根	気仙沼市	509	係留L=210 道路L=500	係留L=175m, 道路L=500m	H17	H21	76.0	67	1位/2	○	
	小屋取漁港	石巻	女川町	小屋取	女川町	320	外郭L=178 係留L=85	外郭L=87m, 係留L=23m	H18	H21	75.0	59	2位/2	○	

(2) 新規事業箇所 (平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)  
新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.⑪	助成事業
事業名	海岸保全施設整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量( )					評点	評点による順位		
21年度	滝浜漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	滝浜	南三陸町	176	水門改修2箇所 陸開改修6箇所	処理施設 調査・設計一式	H20	H21	8.9	-	-位/-	○	

(2) 新規事業箇所 (平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)  
新規事業箇所なし

## 平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.⑫	助成事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部 河川課

## (1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(km)					評点	評点による順位		
H21	都基1 笈川上流	仙台	仙台市	太白区富沢	仙台市	3,900	2.8	橋梁工	H1	H22	79.5	4,833	1位/2	○	
	都基2 高野川	仙台	仙台市	宮城野区 新田	仙台市	6,730	3.8	用地買収, 移転補償	S48	H22	90.6	4,792	2位/2	○	

## (2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.⑬	助成事業
事業名	土地区画整理事業
担当部課室	土木部 空港臨空地域課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
21年度	下増田臨空	仙台	名取市	下増田	下増田臨空土地区画整理組合	6,572	114.5	道路築造工	H15	H21	96.5	-	-位/-	○	

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価(評点による優先度比較)はしていません。

(2) 新規事業箇所 (平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし



平成20年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.⑭	助成事業
事業名	市街地再開発事業
担当部課室	土木部 建築宅地課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年	平成20年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 ( )					評点	評点による順位		
21年度	花京院一丁目第一地区	仙台	仙台市	花京院一丁目第一地区	仙台市	338	29階建て他 48,942㎡	建築工事等	H17	H21	79.1	44	1位/2	○	
	多賀城駅北地区	仙台	多賀城市	多賀城駅北地区	多賀城市	335	9階建て他 22,092㎡	調査設計計画	H19	H26	5.2	25	2位/2	○	

(2) 新規事業箇所 (平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成21年度の事業内容	事業着手予定年	事業完了予定年	平成20年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 ( )					評点	評点による順位		
21年度	中央南地区	仙台	仙台市	中央南地区	仙台市	(未定)	(未定)	基本計画等作成	H21	未定	0.0	-	-位/-	○	

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価(評点による優先度比較)はしていません。

## 事業箇所評価基準表

No. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

評価項目	評価指標	評価区分	配点					ウェイト	
			1点	2点	3点	4点	5点		
必要性	計画的な事業の推進	3段階	低い		普通		高い	5	
	まちづくりへの支援	3段階	低い		普通		高い	5	
	農業の振興	3段階	低い		普通		高い	5	
	農業生産基盤の均衡ある整備	5段階	低い	やや低い	普通	やや高い	高い	5	
有効性	農村の振興	5段階	低い	やや低い	普通	やや高い	高い	5	
	農家への支援	5段階	低い	やや低い	普通	やや高い	高い	5	
	環境保全への配慮	5段階	低い	やや低い	普通	やや高い	高い	5	
	耕地利用の推進	5段階	低い	やや低い	普通	やや高い	高い	5	
効率性	費用対効果	5段階	低い	やや低い	普通	やや高い	高い	10	
	10a当たりの事業費	5段階	高い	やや高い	普通	やや安い	安い	5	
	横断的な事業の推進	2段階			普通		高い	5	
緊急性	農業経営の緊急強化	高齢化率	5段階	低い	やや低い	普通	やや高い	高い	5
		耕作放棄地率	5段階	低い	やや低い	普通	やや高い	高い	5
熟度	地域の合意形成	3段階	低い		普通		高い	15	
	計画の熟度	3段階	低い		普通		高い	5	
	農地集積推進団体等の有無及び活動状況	5段階	低い	やや低い	普通	やや高い	高い	5	
	各種協議の進捗	5段階	低い	やや低い	普通	やや高い	高い	5	
合 計							100		

※1 事業箇所ごとの評点は、評価指標ごとの配点に評価指標ごとのウェイトを掛け合わせて求められる評価指標ごとの得点をすべて足し合わせた合計点を5で割ったものです。

※2 この基準表は、農林水産部用です。