


評価第16号
平成20年6月9日



宮城県行政評価委員会
委員長 星宮 望 殿

宮城県知事 村 井 嘉 浩



平成20年度公共事業再評価について（諮問）

このことについて、行政活動の評価に関する条例（平成13年宮城県条例第70号）第8条第1項の規定により貴会の意見を聴きたいので、下記の資料を付けて諮問します。

記

平成20年度公共事業再評価調書 一式

平成20年度公共事業再評価調書の要旨

1 対象事業一覧表 (1/2)

番号	事業種別	事業名	事業実施箇所	事業採択年度	完成予定年度	再評価対象区分					備考
						5年 未着工	10年 未完了	再々評価	5年 未着手	その他	
1	道路	一般国道346号 鹿島台バイパス整備事業	大崎市	H6	H28						土木部 道路課
2	道路	一般県道出島線 出島道路改良事業	女川町	S63	H24						土木部 道路課
3	道路	主要地方道角田山元線 坂元道路改良事業	山元町	H6	H24						土木部 道路課
4	道路	主要地方道鹿島台高清水線 姥ヶ沢道路改良事業	美里町	H6	H24						土木部 道路課
5	河川	広域基幹 迫川 河川改修事業	登米市, 栗原市	S15	H50						土木部 河川課
6	河川	広域基幹 迫川(芋埦川) 河川改修事業	栗原市	S40	H30						土木部 河川課
7	河川	広域基幹 迫川(熊川) 河川改修事業	栗原市	S55	H30						土木部 河川課
8	河川	広域基幹 迫川(長沼川) 河川改修事業	登米市	S61	H40						土木部 河川課
9	河川	広域基幹 迫川(荒川) 河川改修事業	登米市, 栗原市	S60	H40						土木部 河川課
10	河川	広域基幹 田尻川 河川改修事業	大崎市, 美里町	S43	H50						土木部 河川課
11	河川	広域基幹 鳴瀬川 河川改修事業	大崎市, 加美町, 色麻町	S21	H31						土木部 河川課
12	河川	広域基幹 善川 河川改修事業	大和町, 大衡村	S33	H35						土木部 河川課
13	河川	広域基幹 竹林川 河川改修事業	大和町, 富谷町	S55	H49						土木部 河川課
14	河川	広域基幹 白石川 河川改修事業	白石市, 柴田町, 大河原町, 村田町, 蔵王町	S19	H40						土木部 河川課
15	河川	広域基幹 白石川(斎川) 河川改修事業	白石市	S54	H40						土木部 河川課
16	河川	広域基幹 大川 河川改修事業	気仙沼市	S50	H45						土木部 河川課
17	河川	広域一般 高城川 河川改修事業	松島町	S57	H50						土木部 河川課
18	河川	都市基幹 七北田川 河川改修事業	仙台市	S24	H40						土木部 河川課
19	河川	都市基幹 七北田川(梅田川) 河川改修事業	仙台市	H3	H40						土木部 河川課
20	河川	都市基幹 砂押川 河川改修事業	多賀城市, 利府町	S25	H30						土木部 河川課
21	河川	鹿折川地震高潮等対策 河川事業	気仙沼市	S55	H24						土木部 河川課
22	河川	坂元川総合流域防災事業	山元町	S47	H40						土木部 河川課

対象事業一覧表 (2/2)

番号	事業種別	事業名	事業実施箇所	事業採択年度	完成予定年度	再評価対象区分					備考
						5年未着工	10年未完了	再々評価	5年未着手	その他	
23	河川	出来川総合流域防災事業	涌谷町, 美里町	S63	H40						土木部 河川課
24	河川	雉子尾川総合流域防災事業	丸森町	S35	H40						土木部 河川課
25	河川	富士川総合流域防災事業	石巻市	S37	H40						土木部 河川課
26	河川	西川総合流域防災事業	大和町, 富谷町	H1	H35						土木部 河川課
27	ダム	長沼ダム建設事業	登米市	S46	H24						土木部 河川課
28	地すべり	平地すべり対策事業	村田町	S61	H22						土木部 防災砂防課
29	街路	JR仙石線多賀城地区 連続立体交差事業	多賀城市	H11	H24						土木部 都市計画課
30	街路	都市計画道路駅前大通線 道路改築事業	亶理町	H11	H22						土木部 都市計画課
31	都市公園	加瀬沼公園整備事業	塩竈市, 多賀城市, 利府町	S58	H23						土木部 都市計画課
32	下水道	仙塩流域下水道事業	仙台市, 塩竈市, 多賀城市, 利府町, 七ヶ浜町	S47	H41						土木部 下水道課
33	下水道	阿武隈川下流流域下水道事業	仙台市, 名取市, 岩沼市, 角田市, 白石市, 大河原町, 亶理町, 村田町, 柴田町, 丸森町, 蔵王町	S49	H48						土木部 下水道課
34	下水道	鳴瀬川流域下水道事業	大崎市, 美里町	S56	H35						土木部 下水道課
35	下水道	吉田川流域下水道事業	大和町, 富谷町, 大郷町, 大衡村	S63	H31						土木部 下水道課
36	農業農村整備	経営体育成基盤整備事業 (多田川左岸地区)	大崎市, 加美町	H11	H23						農林水産部 農村整備課
37	農業農村整備	経営体育成基盤整備事業 (中埴西部地区)	大崎市, 美里町	H11	H25						農林水産部 農村整備課
38	農業農村整備	経営体育成基盤整備事業 (円田2期地区)	蔵王町	H11	H24						農林水産部 農村整備課
39	農業農村整備	経営体育成基盤整備事業 (川北2期地区)	栗原市, 登米市	H11	H24						農林水産部 農村整備課
	道路	一般国道108号 花淵山バイパス事業	大崎市	S63	H28			()			国直轄事業 へ移管
計39事業		道路4, 河川22, ダム1, 地すべり1, 街路2 都市公園1, 下水道4, 農業農村整備4					5	34			土木部 35 農林水産部 4

再評価対象区分 (行政活動の評価に関する条例施行規則第22条)

- ・未 着 工: 事業着手をした年度から起算して5年度以内に用地買収の手続又は工事のいずれも行われないことが見込まれるもの
- ・未 完 了: 事業着手をした年度から起算して10年度以内に事業の完了が見込まれないもの
- ・再々評価: 公共事業再評価を行った年度の翌年度から起算して5年度(下水道事業については10年度)以内に, 用地買収の手続若しくは工事のいずれも行われないことが見込まれるもの又は事業の完了が見込まれないもの
- ・未 着 手: 事業の準備又は計画に係る調査費が予算に計上された年度から起算して5年度以内に事業着手をしないことが見込まれるもの
- ・そ の 他: 社会経済情勢の急激な変化, 住民の要望の変化等事業の円滑な推進に課題を抱えており, 特に今後の展開について判断が必要とされるもの

再評価調書の要旨 (1/4)

番号	事業種別	事業名	事業主体	事業採択年度	完成予定年度	全体事業費(億円)	進捗率(%)	事業目的・事業概要	対応方針(案)
1	道路	一般国道346号 鹿島台バイパス 整備事業 再々評価	県	H6	H28	100.7	75.5	広域幹線道路である国道346号の大崎市鹿島台地区中心部における渋滞緩和等のため、バイパスを整備するもの。 延長6,000m 車道幅員6.5m(全体幅員16.0m)	事業継続
2	道路	一般県道出島線 出島道路改良事業 再々評価	県	S63	H24	35.3	84.4	離島出島における唯一の生活道路である県道出島線を整備し、地域住民の安全確保及び地域の活性化を図るもの。 延長2,595m 車道幅員6.0m(全体幅員10.0m)	事業継続
3	道路	主要地方道 角田山元線 坂元道路改良事業 再々評価	県	H6	H24	14.9	74.5	県南東部を横断的に連絡する県道角田山元線の山元町坂元地区中心部における渋滞緩和等のため、坂元川改修工事との事業調整により、バイパスを整備するもの。 延長1,500m 車道幅員6.5m(全体幅員11.5m)	事業継続
4	道路	主要地方道 鹿島台高清水線 姥ヶ沢道路改良事業 再々評価	県	H6	H24	8.8	52.3	大崎市を南北に縦断し国道346号と国道4号を結ぶ幹線道路である県道鹿島台高清水線の美里町小牛田地区中心市街地における渋滞緩和等のため、狭隘な現道の拡幅及び線形改良を行うもの。 延長660m 車道幅員6.5m(全体幅員10.5m)	事業継続
5	河川	広域基幹 迫川河川改修事業 再々評価	県	S15	H50	1,616.0	33.6	迫川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長110,700m	事業継続
6	河川	広域基幹 迫川(芋埦川) 河川改修事業 再々評価	県	S40	H30	14.5	75.7	芋埦川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長2,900m	事業継続
7	河川	広域基幹 迫川(熊川) 河川改修事業 再々評価	県	S55	H30	13.9	72.8	熊川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長2,818m	事業継続
8	河川	広域基幹 迫川(長沼川) 河川改修事業 再々評価	県	S61	H40	73.5	37.3	長沼川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長3,400m	事業継続
9	河川	広域基幹 迫川(荒川) 河川改修事業 再々評価	県	S60	H40	236.0	27.4	荒川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長26,740m (熊谷川4,200m, 荒川4,040m, 落堀川3,500m, 伊豆沼遊水地 周囲堤15,000m)	事業継続

再評価調書の要旨 (2/4)

番号	事業種別	事業名	事業主体	事業採択年度	完成予定年度	全体事業費(億円)	進捗率(%)	事業目的・事業概要	対応方針(案)
10	河川	広域基幹 田尻川河川改修事業 再々評価	県	S43	H50	230.4	38.1	田尻川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長30,699m	事業継続
11	河川	広域基幹 鳴瀬川河川改修事業 再々評価	県	S21	H31	150.2	88.2	鳴瀬川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長38,100m	事業継続
12	河川	広域基幹 善川河川改修事業 再々評価	県	S33	H35	58.5	66.2	善川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長6,120m	事業継続
13	河川	広域基幹 竹林川河川改修事業 再々評価	県	S55	H49	49.4	38.7	竹林川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長6,500m	事業継続
14	河川	広域基幹 白石川河川改修事業 再々評価	県	S19	H40	100.9	32.9	白石川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長21,381m	事業継続
15	河川	広域基幹 白石川(齋川) 河川改修事業 再々評価	県	S54	H40	50.4	37.5	齋川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長4,250m	事業継続
16	河川	広域基幹 大川河川改修事業 再々評価	県	S50	H45	250.0	17.8	大川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長10,900m	事業継続
17	河川	広域一般 高城川河川改修事業 再々評価	県	S57	H50	53.8	38.8	高城川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長1,924m	事業継続
18	河川	都市基幹 七北田川 河川改修事業 再々評価	県	S24	H40	337.7	88.4	七北田川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長16,800m	事業継続
19	河川	都市基幹 七北田川(梅田川) 河川改修事業 再々評価	県	H3	H40	86.7	31.7	梅田川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長11,300m	事業継続
20	河川	都市基幹 砂押川河川改修事業 再々評価	県	S25	H30	167.5	88.0	砂押川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長20,800m	事業継続
21	河川	鹿折川 地震高潮等対策 河川事業 再々評価	県	S55	H24	33.6	75.7	鹿折川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長1,350m	事業継続

再評価調書の要旨 (3/4)

番号	事業種別	事業名	事業主体	事業採択年度	完成予定年度	全体事業費(億円)	進捗率(%)	事業目的・事業概要	対応方針(案)
22	河川	坂元川 総合流域防災事業 再々評価	県	S47	H40	70.2	66.3	坂元川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長7,520m	事業継続
23	河川	出来川 総合流域防災事業 再々評価	県	S63	H40	75.8	33.5	出来川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長6,330m	事業継続
24	河川	雉子尾川 総合流域防災事業 再々評価	県	S35	H40	30.8	46.8	雉子尾川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長6,557m	事業継続
25	河川	富士川 総合流域防災事業 再々評価	県	S37	H40	42.2	23.4	富士川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長2,105m	事業継続
26	河川	西川 総合流域防災事業 再々評価	県	H1	H35	24.0	61.5	西川の治水対策として、河川改修を行うもの。 改修延長3,270m	事業継続
27	ダム	長沼ダム建設事業 再々評価	県	S46	H24	780.0	88.4	迫川沿川の洪水防御、既得取水の安定化、河川環境の保全及び長沼湖の有効利用を図るもの。 アースフィルダム ダム高15.3m 堤体積540,000m ³	事業継続
28	地すべり	平地すべり対策事業 再々評価	県	S61	H22	24.0	98.4	村田町平地区の地すべり災害を防止するため、対策工事を行うもの。 地すべり防止区域147.7ha 横ボーリング工18,347m 排土工51,960m ³	事業継続
29	街路	JR仙石線多賀城地区 連続立体交差事業 再々評価	県	H11	H24	130.5	37.9	多賀城市中心部の良好な市街地形成と渋滞緩和等のため、JR仙石線を高架化するもの。 延長1,780m 線路数2線	事業継続
30	街路	都市計画道路 駅前大通線 道路改築事業	県	H11	H22	16.0	66.2	巨理駅利用者である歩行者や自転車及び町中心部の交通の利便性のため、都市計画道路の整備を行うもの。 延長1,006.8m 車道幅員6.0m(全体幅員16.0m)	事業継続
31	都市公園	加瀬沼公園整備事業 再々評価	県	S58	H23	64.9	93.6	仙塩広域都市計画区域における多様なレクリエーションニーズに対応し、加瀬沼を中心とした自然条件を十分に活かした公園を整備し、地域住民の憩いとふれあいの場所を提供するもの。 公園面積104.3ha	事業継続

再評価調書の要旨 (4 / 4)

番号	事業種別	事業名	事業主体	事業採択年度	完成予定年度	全体事業費(億円)	進捗率(%)	事業目的・事業概要	対応方針(案)
32	下水道	仙塩流域下水道事業 再々評価	県	S47	H41	972.5	66.4	生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図る。 計画処理面積9,461ha 計画処理人口378,180人 計画処理水量246,190m ³ /日	事業継続
33	下水道	阿武隈川下流域下水道事業 再々評価	県	S49	H48	1,147.7	77.6	生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図る。 計画処理面積12,960ha 計画処理人口358,800人 計画処理水量215,242m ³ /日	事業継続
34	下水道	鳴瀬川流域下水道事業 再々評価	県	S56	H35	220.3	78.2	生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図る。 計画処理面積1,610ha 計画処理人口31,600人 計画処理水量16,296m ³ /日	事業継続
35	下水道	吉田川流域下水道事業 再々評価	県	S63	H31	425.0	63.7	生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図る。 計画処理面積4,106ha 計画処理人口101,187人 計画処理水量73,921m ³ /日	事業継続
36	農業農村整備	経営体育成 基盤整備事業 (多田川左岸地区)	県	H11	H23	23.1	82.7	ほ場の大区画化等の整備を行い効率的なほ場条件とし、維持管理の節減等の合理化を図り、地域農業体系を確立する。 受益面積171.5ha 区画整理171.5ha 暗渠排水171.1ha	事業継続
37	農業農村整備	経営体育成 基盤整備事業 (中埴西部地区)	県	H11	H25	63.4	54.1	ほ場の大区画化等の整備を行い効率的なほ場条件とし、維持管理の節減等の合理化を図り、地域農業体系を確立する。 受益面積639.0ha 区画整理639.0ha 暗渠排水632.0ha	事業継続
38	農業農村整備	経営体育成 基盤整備事業 (円田2期地区)	県	H11	H24	34.2	65.2	ほ場の大区画化等の整備を行い効率的なほ場条件とし、維持管理の節減等の合理化を図り、地域農業体系を確立する。 受益面積143.0ha 区画整理143.0ha 暗渠排水134.0ha 客土95.6ha	事業継続
39	農業農村整備	経営体育成 基盤整備事業 (川北2期地区)	県	H11	H24	47.3	57.3	ほ場の大区画化等の整備を行い効率的なほ場条件とし、維持管理の節減等の合理化を図り、地域農業体系を確立する。 受益面積501.6ha 区画整理501.6ha 暗渠排水478.0ha	事業継続