

平成22年度事業箇所評価結果表

No.1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業 (一般型・面的集積型・法人育成型)
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()				評点	評点による 順位
栗原	栗原	栗原市	栗原	601	区画整理 60.9ha(ほか)	H17	H23	90.7	87	1位/60
栗原2期	栗原	栗原市	栗原2期	386	区画整理 51.6ha(ほか)	H18	H23	86.0	87	1位/60
真野大谷地2期	石巻	石巻市	真野大谷地2期	1,065	区画整理 91.3ha(ほか)	H18	H24	65.1	86	3位/60
新井田南部	登米	登米市	新井田南部	1,172	区画整理 122.7ha(ほか)	H20	H25	55.2	86	3位/60
尾松第2	栗原	栗原市	尾松第2	1,325	区画整理 155.8ha(ほか)	H15	H23	71.8	85	5位/60
真野大谷地	石巻	石巻市	真野大谷地	933	区画整理 68.7ha(ほか)	H16	H24	82.2	84	6位/60
川北2期	栗原	栗原市, 登米市	川北2期	5,526	区画整理 501.6ha(ほか)	H11	H29	62.0	84	6位/60
河南4期	石巻	石巻市	河南4期	1,032	区画整理 104.8ha(ほか)	H19	H24	41.7	83	8位/60
川北	栗原	栗原市, 一関市	川北	4,765	区画整理 310.0ha(ほか)	H10	H29	61.7	83	8位/60
下志田2期	大崎	大崎市, 松島町	下志田2期	795	区画整理 70.5ha(ほか)	H19	H24	53.4	82	10位/60
青木川2期	大崎	美里町, 石巻市	青木川2期	1,304	区画整理 83.3ha(ほか)	H18	H25	51.0	82	10位/60
青木川	大崎	美里町, 石巻市	青木川	1,347	区画整理 142.3ha(ほか)	H16	H25	72.9	82	10位/60
中埜西部	大崎	美里町, 大崎市	中埜西部	5,903	区画整理 638.6ha(ほか)	H11	H25	63.7	81	13位/60
大曲	石巻	東松島市	大曲	963	区画整理 108.5ha(ほか)	H21	H26	12.7	81	13位/60
下志田	大崎	大崎市	下志田	771	区画整理 78.0ha(ほか)	H17	H24	58.7	79	15位/60
三輪田	石巻	石巻市	三輪田	1,731	区画整理 113.4ha(ほか)	H18	H26	41.8	79	15位/60

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()				評点	評点による 順位
土手外	仙台	松島町	土手外	472	区画整理 48.0haほか	H17	H24	60.1	78	17位/60
城下	栗原	栗原市	城下	429	区画整理 37.5haほか	H19	H24	71.7	78	17位/60
東小松	石巻	東松島市	東小松	1,256	区画整理 144.4haほか	H20	H25	26.3	78	17位/60
広長2期	大崎	大崎市	広長2期	834	区画整理 69.2haほか	H19	H24	63.5	77	20位/60
飯野川	石巻	石巻市	飯野川	3,415	区画整理 321.5haほか	H15	H24	75.4	77	20位/60
蛇沼向	大崎	美里町, 東松島市, 石巻市	蛇沼向	4,415	区画整理 285.0haほか	H13	H25	57.9	77	20位/60
桜場	登米	登米市	桜場	3,358	区画整理 341.6haほか	H10	H24	88.2	75	23位/60
田尻中央	大崎	大崎市	田尻中央	2,634	区画整理 264.6haほか	H15	H28	60.1	75	23位/60
門沢小瀬	大崎	加美町	門沢小瀬	1,000	区画整理 102.6haほか	H14	H23	95.5	74	25位/60
円田2期	仙南	蔵王町	円田2期	3,294	区画整理 142.6haほか	H11	H24	78.0	74	25位/60
青生2期	大崎	美里町, 大崎市	青生2期	1,055	区画整理 114.1haほか	H18	H25	58.5	74	25位/60
青生	大崎	美里町, 大崎市	青生	968	区画整理 99.0haほか	H16	H25	70.2	74	25位/60
上富	栗原	栗原市	上富	624	区画整理 49.5haほか	H21	H26	6.4	74	25位/60
芋塚	栗原	栗原市	芋塚	558	区画整理 42.6haほか	H13	H23	90.7	73	30位/60
石森	登米	登米市	石森	3,314	区画整理 232.9haほか	H 9	H24	93.1	73	30位/60
広長	大崎	大崎市	広長	755	区画整理 50.3haほか	H17	H24	84.8	73	30位/60
田尻第2	大崎	大崎市, 涌谷町	田尻第2	4,039	区画整理 273.0haほか	H 9	H25	87.4	73	30位/60
田尻西部	大崎	大崎市	田尻西部	6,216	区画整理 483.0haほか	H12	H26	49.8	73	30位/60
逢隈西部	仙台	亘理町	逢隈西部	3,330	区画整理 384.2haほか	H14	H25	93.3	72	35位/60
津山	登米	登米市	津山	883	区画整理 74.6haほか	H16	H23	96.0	71	36位/60

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()				評点	評点による 順位
玉浦中部	仙台	岩沼市	玉浦中部	931	区画整理 74.4ha(ほか)	H17	H24	55.4	71	36位/60
清水川北浦	大崎	美里町, 大崎市	清水川北浦	6,414	区画整理 513.3ha(ほか)	H13	H27	46.8	71	36位/60
飯島	登米	登米市	飯島	3,704	区画整理 202.8ha(ほか)	H10	H24	84.6	70	39位/60
米谷	登米	登米市	米谷	1,568	区画整理 68.9ha(ほか)	H10	H23	90.9	69	40位/60
田尻中央2期	大崎	大崎市	田尻中央2期	3,444	区画整理 307.3ha(ほか)	H16	H28	50.2	69	40位/60
敷玉西部	大崎	大崎市	敷玉西部	3,367	区画整理 246.5ha(ほか)	H12	H24	61.7	68	42位/60
松島東部	仙台	松島町	松島東部	2,193	区画整理 136.5ha(ほか)	H10	H23	97.7	67	43位/60
青木	登米	登米市	青木	529	区画整理 49.2ha(ほか)	H17	H24	77.7	67	43位/60
玉浦中部2期	仙台	岩沼市	玉浦中部2期	345	区画整理 21.2ha(ほか)	H19	H24	57.8	67	43位/60
北上	石巻	石巻市	北上	4,966	区画整理 293.6ha(ほか)	H12	H24	43.3	67	43位/60
広渕沼	石巻	石巻市	広渕沼	7,229	区画整理 698.3ha(ほか)	H22	H27	1.3	67	43位/60
鹿又	石巻	石巻市	鹿又	6,167	区画整理 584.6ha(ほか)	H22	H27	1.5	67	43位/60
小川	仙台	岩沼市, 名取市	小川	2,034	区画整理 164.8ha(ほか)	H13	H24	63.0	66	49位/60
鹿島台東部	大崎	大崎市	鹿島台東部	4,979	区画整理 395.8ha(ほか)	H10	H24	66.3	66	49位/60
大川	石巻	石巻市	大川	6,528	区画整理 413.0ha(ほか)	H10	H24	72.9	64	51位/60
江合左岸	大崎	大崎市	江合左岸	8,220	区画整理 651.9ha(ほか)	H10	H25	56.8	64	51位/60
高城	大崎	色麻町, 加美町	高城	852	区画整理 68.9ha(ほか)	H22	H27	3.5	63	53位/60
針生前	仙南	村田町	針生前	354	区画整理 24.4ha(ほか)	H22	H27	7.6	61	54位/60
大里	栗原	栗原市	大里	3,385	区画整理 219.7ha(ほか)	H 9	H27	84.9	61	54位/60
多田川左岸	大崎	大崎市, 加美町	多田川左岸	2,515	区画整理 171.5ha(ほか)	H11	H24	77.9	60	56位/60

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()				評点	評点による 順位
王沢	栗原	栗原市	王沢	5,430	区画整理 273.0ha(ほか)	H 9	H24	88.0	60	56位/ 60
千刈江	大崎	大崎市	千刈江	1,190	区画整理 124.4ha(ほか)	H22	H27	3.4	59	58位/ 60
大坪	大崎	大崎市	大坪	901	区画整理 53.7ha(ほか)	H15	H24	98.1	58	59位/ 60
名鱒	大崎	涌谷町	名鱒	1,110	区画整理 34.6ha(ほか)	H22	H27	2.7	55	60位/ 60

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()	評点	評点による 順位
上福田	石巻	東松島市, 美里町	上福田	591	区画整理 38.3ha(ほか)	73	1位/ 7
蕪栗沼	大崎	大崎市	蕪栗沼	2,332	区画整理 146.5ha(ほか)	72	2位/ 7
西矢本	石巻	東松島市	西矢本	2,285	区画整理 181.2ha(ほか)	70	3位/ 7
鹿飼沼	大崎	涌谷町, 大崎市	鹿飼沼	4,090	区画整理 380.9ha(ほか)	68	4位/ 7
吉田中部	仙台	亘理町	吉田中部	1,070	区画整理 88.7ha(ほか)	60	5位/ 7
二俣南	石巻	石巻市	二俣南	1,550	区画整理 127.0ha(ほか)	60	5位/ 7
下余田	仙台	名取市	下余田	708	区画整理 59.0ha(ほか)	56	7位/ 7

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成22年度事業箇所評価結果表

No.2	県事業
事業名	県営かんがい排水事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)				評点	評点による 順位
柴鳥	仙台	亘理町	柴鳥	1,794	排水機場,排水路 一式	H19	H27	27.9	78	1位/8
牛橋	仙台	山元町, 亘理町	牛橋	2,995	排水機場,排水路 一式	H 8	H24	70.2	71	2位/8
大崎西部2期	大崎	大崎市	大崎西部2期	1,425	揚水機場,用水路 一式	H12	H24	82.0	70	3位/8
江合川左岸2期	大崎	大崎市, 美里町	江合川左岸2期	1,141	頭首工,揚水機場,用水路 一式	H14	H25	83.6	70	3位/8
五ヶ村堀	登米	登米市	五ヶ村堀	2,700	排水機場,排水路 一式	H22	H28	1.7	70	3位/8
銭神	大崎	大崎市, 松島町	銭神	692	用水路 一式	H22	H28	0.7	68	6位/8
江合川右岸	大崎	涌谷町, 美里町	江合川右岸	1,014	排水路 一式	H10	H23	93.3	62	7位/8
大崎西部3期	大崎	大崎市, 加美町	大崎西部3期	1,590	頭首工,用水路 一式	H22	H28	0.3	57	8位/8

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗よ率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。

なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗よ率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.3	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業 (排水対策型)
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)				評点	評点による 順位
伊豆沼2工区	登米	登米市, 栗原市	伊豆沼2工区	424	排水機場 一式	H19	H26	6.8	—	—位/—

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価(評点算出)は行っておりません。

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.4	県事業
事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)				評点	評点による 順位
鳥谷坂	大崎	涌谷町, 美里町, 石巻市	鳥谷坂	315	排水機場補修 一式	H21	H26	8.3	87	1位/3
田尻排水機場	大崎	大崎市, 美里町	田尻排水機場	505	排水機場補修 一式	H22	H27	0.4	71	2位/3
高城川	仙台	松島町	高城川	96	揚水機場補修 一式	H22	H26	10.4	67	3位/3

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)	評点	評点による 順位
旧迫川右岸	大崎	涌谷町, 大崎市	旧迫川右岸	936	用排水機場 補修一式	69	1位/3
名取川I期	仙台	名取市, 岩沼市, 仙台市	名取川I期	760	頭首工補修 一式	63	2位/3
第3旧迫川	登米	登米市	第3旧迫川	315	排水機場補修 一式	60	3位/3

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成22年度事業箇所評価結果表

No.5	県事業
事業名	海岸堤防事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(式)				評点	評点による順位
横須賀	仙台	山元町, 亘理町	横須賀	3,726	防潮水門一式	H14	H24	43.5	—	—位/—

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.6	県事業
事業名	湛水防除事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)				評点	評点による 順位
前川	仙台	大郷町	前川	3,534	排水機場, 排水路 一式	H 8	H23	98.2	73	1位/ 3
槻木	仙南	柴田町	槻木	5,900	排水機場, 排水路 一式	H 7	H24	92.5	72	2位/ 3
加々巻	登米	登米市	加々巻	336	排水樋管 一式	H20	H25	9.9	68	3位/ 3

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.7	県事業
事業名	県営ため池等整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)				評点	評点による 順位
宝江	大崎	大崎市, 栗原市	宝江	174	用水路 一式	H19	H23	67.8	83	1位/9
洲崎	石巻	東松島市	洲崎	451	排水機場 改修 一式	H20	H24	22.2	82	2位/9
沼倉2期	栗原	栗原市, 登米市	沼倉2期	1,467	ダム取水ゲート ほか 一式	H21	H25	1.7	80	3位/9
勝負沢	仙台	大和町	勝負沢	168	ため池改修 一式	H21	H25	40.0	79	4位/9
上沼3期	栗原	栗原市	上沼3期	330	排水路 一式	H13	H25	37.1	79	4位/9
八宮	仙南	白石市	八宮	49	用水路 一式	H21	H25	13.4	78	6位/9
砂子沢	大崎	大崎市	砂子沢	75	ため池改修 一式	H22	H26	13.0	77	7位/9
田中	仙台	岩沼市	田中	133	ため池改修 一式	H21	H25	15.8	76	8位/9
馬牛沼	仙南	白石市	馬牛沼	102	ため池改修 一式	H22	H26	8.6	72	9位/9

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)	評点	評点による 順位
下谷岐	登米	登米市	下谷岐	30	用水路一式	84	1位/4
高倉川	仙南	角田市	高倉川	91	排水門改修一式	82	2位/4
貝抜沢	大崎	大崎市	貝抜沢	300	ため池改修一式	59	3位/4
隈東	仙南	角田市	隈東	700	ため池改修一式	49	4位/4

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成22年度事業箇所評価結果表

No.8	県事業
事業名	県営農道整備事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
上沼	登米	登米市, 一関市	上沼	218	3,750	H20	H25	45.0	77	1位/3
仙南東部2期	仙南	大河原町, 村田町, 角田市, 丸森町	仙南東部2期	1,950	703	H17	H24	61.1	75	2位/3
仙南2期	仙南	蔵王町, 白石市, 川崎町, 七ヶ宿町	仙南2期	2,638	3,561	H17	H26	47.6	72	3位/3

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成22年度までの進捗よく率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗よく率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.9	県事業
事業名	中山間地域総合整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)				評点	評点による 順位
東和	登米	登米市	東和	1,296	地域整備一式	H17	H25	85.4	87	1位/3
七ヶ宿2期	仙南	七ヶ宿町	七ヶ宿2期	745	基盤整備一式	H22	H27	4.8	84	2位/3
南鹿原	大崎	加美町	南鹿原	618	基盤整備一式	H19	H24	63.6	83	3位/3

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)	評点	評点による 順位
前川	仙南	川崎町	前川	668	基盤整備一式	64	1位/1

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成22年度事業箇所評価結果表

No.10	県事業
事業名	地すべり対策事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)				評点	評点による 順位
小斎清水	仙南	丸森町	小斎清水	230	地すべり 対策工一式	H21	H25	13.7	—	—位/—

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.11	県事業
事業名	農村災害対策整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
沖富	栗原	栗原市	沖富	1,080	区画整理 90.0ha	H22	H27	5.6	73	1位/1

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(式)	評点	評点による順位
南蒲生	仙台	仙台市	南蒲生	3,140	排水機改修一式	88	1位/6
熊川堰	栗原	栗原市	熊川堰	546	堰撤去、用水補償工事一式	73	2位/6
軽辺	栗原	栗原市	軽辺	140	排水路一式	72	3位/6
豊里	登米	登米市	豊里	1,000	排水機改修一式	66	4位/6
猿飛来	栗原	栗原市	猿飛来	199	排水路一式	60	5位/6
石巻中部	石巻	石巻市	石巻中部	4,000	排水機改修一式	58	6位/6

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成22年度事業箇所評価結果表

No.12	県事業
事業名	ふるさと林道緊急整備事業
担当部課室	農林水産部 林業振興課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
女川京ヶ森線	石巻	石巻市, 女川町	沢田字折立山 女川浜字大原 浦宿浜字大沢	1,459	5.3	H9	H26	75.6	86	1位/2
登米東和線	登米	登米市	上羽沢 朝田貫	650	4.3	H21	H28	14.3	81	2位/2

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.13	県事業
事業名	予防治山事業
担当部課室	農林水産部 森林整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()				評点	評点による順位
クルミ沢	石巻	石巻市	渡波	75	治山ダム 7基ほか	H22	H23	48.5	72	1位/1

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
 なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()	評点	評点による順位
平場沢	仙台	亘理町	長瀬	25	治山ダム 3基ほか	69	1位/7
大萱沢	登米	登米市	津山町横山	70	治山ダム 9基ほか	68	2位/7
馬越	仙南	蔵王町	曲竹	21	山腹工 0.1ha	66	3位/7
小倉入	仙南	柴田町	上川名	20	治山ダム 7基ほか	66	3位/7
大浜	石巻	石巻市	渡波	26	治山ダム 3基ほか	64	5位/7
古内	仙南	柴田町	入間田	10	山腹工 0.1ha	64	5位/7
キタイ沼沢	大崎	加美町	宮崎	24	治山ダム 1基ほか	62	7位/7

- ※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成22年度事業箇所評価結果表

No.14	県事業
事業名	広域漁港整備事業（特定）
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
気仙沼漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	気仙沼	4,000	外郭L=391 係留L=740	H14	H23	52.9	75	1位/3
石巻漁港	石巻	石巻市	石巻	2,779	外郭L=1,562 係留L=1,198	H14	H23	95.9	74	2位/3
波路上漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	気仙沼	2,005	外郭L=508 係留L=189	H14	H23	88.0	65	3位/3

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.15	県事業
事業名	広域漁港整備事業（一般）
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
塩釜漁港	仙台	塩竈市	新浜	1,840	岸壁改良L=104	H14	H23	84.4	69	1位/5
松岩漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	片浜・尾崎	2,450	外郭L=502 係留L=220	H14	H23	59.6	64	2位/5
磯崎漁港	仙台	松島町	磯崎	971	外郭L=70 道路L=1,215	H14	H23	95.1	60	3位/5
女川漁港	石巻	女川町	女川	690	係留L=683 道路L=1,141	H19	H23	64.0	58	4位/5
閑上漁港	仙台	名取市	閑上	2,565	外郭L=980 係留L=120	H14	H23	96.2	51	5位/5

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.16	県事業
事業名	地域水産物供給基盤整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
狐崎漁港	石巻	石巻市	狐崎	1,512	外郭L= 60	H13	H25	76.7	63	1位/ 3
荒浜漁港	仙台	亘理町	荒浜	1,497	外郭L=490 係留L=255	H14	H23	93.7	59	2位/ 3
鮎立漁港	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	鮎立	466	係留L=238	H14	H23	39.1	55	3位/ 3

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.17	県事業
事業名	海岸保全施設整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()				評点	評点による順位
気仙沼漁港（高潮）	気仙沼・本吉	気仙沼市	南町	3,232	護岸・胸壁 L=7,030m	H1	H30	40.9	72	1位/8
気仙沼漁港（津波）	気仙沼・本吉	気仙沼市	梶ヶ浦	300	水門改修1箇所 陸開改修6箇所	H17	H23	82.1	71	2位/8
松岩漁港（津波）	気仙沼・本吉	気仙沼市	片浜	60	陸開改修2箇所	H21	H23	30.0	69	3位/8
志津川漁港（津波）	気仙沼・本吉	南三陸町	大森	320	陸開改修9箇所	H17	H23	57.9	68	4位/8
雄勝漁港（津波）	石巻	石巻市	雄勝	62	陸開改修5箇所	H19	H23	12.9	54	5位/8
鮎立漁港（高潮）	気仙沼・本吉	気仙沼市	鮎立	920	護岸・胸壁 L=1,081m	H16	H23	58.9	53	6位/8
伊里前漁港（津波）	気仙沼・本吉	南三陸町	伊里前	110	堤防L=413m 階段2箇所	H19	H23	58.1	50	7位/8
波伝谷漁港（津波）	気仙沼・本吉	南三陸町	波伝谷	60	水門改修2箇所	H19	H23	15.8	48	8位/8

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()	評点	評点による順位
渡波漁港（高潮）	石巻	石巻市	渡波	200	護岸 L=277.5m	53	1位/1

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成22年度事業箇所評価結果表

No.18	県事業
事業名	広域漁場整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
仙台湾	仙台	七ヶ浜町	七ヶ浜	1,218	漁場開発 1,366	H14	H23	69.7	—	—位/—

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.19	県事業
事業名	漁港環境整備統合補助事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m ²)				評点	評点による順位
磯崎漁港	仙台	松島町	磯崎	810	計画面積 A=18,000	H14	H24	67.4	—	—位/—

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.20	県事業
事業名	道路建設事業(国道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(国)398号	石巻	石巻市	大瓜・真野	9,800	3,400	H21	H30	3.1	396	1位/6
(国)113号	仙南	丸森町	館矢間	10,000	2,835	H8	H23	90.8	341	2位/6
(国)346号	大崎	大崎市	鹿島台	10,070	6,000	H6	H28	79.9	325	3位/6
(国)346号	登米	登米市	錦織	2,100	2,500	H19	H24	46.8	310	4位/6
(国)347号	大崎	加美町	宇津野(2)	1,000	680	H20	H23	11.9	255	5位/6
(国)346号	気仙沼・本吉	気仙沼市	本吉	1,500	1,500	H20	H23	37.2	181	6位/6

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
(国)347号	大崎	加美町	柳瀨(2)	3,000	1,450	246	1位/1

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成22年度事業箇所評価結果表

No.21	県事業
事業名	道路建設事業（県道）
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(主) 石巻鮎川線	石巻	石巻市	風越(2)	2,900	1,200	H19	H28	3.2	457	1位/26
(一) 大島浪板線	気仙沼・本吉	気仙沼市	小々汐(2)	3,000	4,800	H21	H30	4.2	425	2位/26
(一) 石巻女川線	石巻	女川町	浦宿	4,195	1,650	H20	H30	3.3	384	3位/26
(主) 古川松山線	大崎	大崎市	下中ノ目	5,500	1,040	H19	H26	29.6	353	4位/26
(主) 気仙沼唐桑線	気仙沼・本吉	気仙沼市	本町	1,626	72	H14	H23	78.5	347	5位/26
(主) 築館登米線	登米	登米市	寺池(2)	1,087	610	H19	H28	28.7	317	6位/26
(一) 東和薄衣線	登米	登米市	丸森(2)	790	563	H19	H28	14.7	299	7位/26
(主) 角田山元線	仙台	山元町	坂元	1,490	1,500	H6	H24	82.6	287	8位/26
(主) 中田栗駒線	栗原	栗原市	福岡	1,700	3,180	H14	H24	76.5	281	9位/26
(主) 河南築館線	栗原	栗原市	清水沢	450	2,000	H16	H25	56.2	280	10位/26
(一) 蔵王大河原線	仙南	大河原町	小山田(2)	870	3,430	H21	H28	4.3	267	11位/26
(一) 越の浦春日線(利府中インター)	仙台	塩釜市	越の浦(1)	800	480	H21	H25	7.5	261	12位/26
(主) 河南築館線	大崎	涌谷町	松崎	684	2,000	H7	H28	61.8	248	13位/26
(一) 鳴瀬南郷線	石巻	東松島市	西福田	560	1,587	H21	H24	45.0	241	14位/26
(主) 鹿島台高清水線	大崎	美里町	姥ヶ沢	1,020	940	H6	H25	55.8	240	15位/26
(一) 寄井蔵王線	仙南	村田町	沼田	635	1,875	H12	H27	39.2	238	16位/26

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
(主) 丸森柴田線	仙南	角田市	坂津田	1,470	1,300	H12	H28	21.3	229	17位/26
(一) 出島線	石巻	女川町	出島	3,530	2,595	S63	H24	95.4	223	18位/26
(主) 涌谷津山線	登米	登米市	下屋浦	2,590	940	H15	H24	68.8	219	19位/26
(一) 釜谷大須雄勝線	石巻	石巻市	立浜	700	500	H15	H25	78.7	218	20位/26
(主) 築館登米線	栗原	栗原市	加倉～北方	25,000	8,800	H7	H24	92.9	204	21位/26
(一) 馬場只越線	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	只越	1,090	1,000	H14	H28	31.0	196	22位/26
(一) 小牛田松島線	仙台	松島町	初原	1,800	1,640	H13	H25	65.6	162	23位/26
(一) 大衡仙台線	仙台	大和町	小野	3,390	1,296	H7	H24	86.6	135	24位/26
(一) 新田米山線	登米	登米市	西野	570	1,000	H13	H24	67.5	131	25位/26
(一) 杉ヶ袋増田線	仙台	名取市	増田(2)	3,232	350	H18	H26	36.7	115	26位/26

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
 なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)	評点	評点による 順位
(一) 大島浪板線	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	磯草～波板 (小々汐)	14,160	3,000	376	1位/2
(一) 大衡仙台線	仙台	大和町	宮床	2,090	2,200	89	2位/2

- ※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成22年度事業箇所評価結果表

No.22	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
(国)398号	石巻	石巻市	門脇	2,230	1,984	H8	H25	61.1	1,747	1位/24
(国)398号	石巻	石巻市	浦宿	489	810	H14	H23	66.6	1,328	2位/24
(一)閑上港線	仙台	名取市	高柳	600	1,700	H15	H30	16.4	440	3位/24
(主)相馬互理線	仙台	山元町	牛橋(1)	60	20	H20	H23	45.5	357	4位/24
(主)泉塩釜線	仙台	塩竈市	東玉川	400	80	H21	H29	5.0	344	5位/24
(国)398号	登米	登米市	西館,舟橋	1,420	1,670	H17	H26	10.1	328	6位/24
(主)鹿島台高清水線	大崎	大崎市	広長	400	1,700	H21	H25	11.9	313	7位/24
(国)398号	石巻	石巻市	小滝	200	200	H19	H24	26.3	303	8位/24
(国)113号	仙南	丸森町	大内金山(3)	534	1,130	H19	H24	39.9	298	9位/24
(主)河南米山線	登米	登米市	鈴根	600	1,080	H16	H26	43.2	295	10位/24
(主)石巻鹿島台大衡線	石巻	東松島市	塩入	330	1,500	H18	H23	88.3	285	11位/24
(主)本吉室根線	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	東川内	288	900	H18	H23	73.6	278	12位/24
(主)塩釜吉岡線	仙台	利府町	沢乙	50	200	H21	H24	50.0	245	13位/24
(主)岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	小川	750	2,500	H13	H24	82.4	241	14位/24
(主)石巻鮎川線	石巻	石巻市	十八浜	517	494	H8	H30	9.3	238	15位/24
(主)古川佐沼線	登米	登米市	板倉	650	2,050	H20	H28	30.6	237	16位/24

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
(国)113号	仙南	七ヶ宿町	関	100	200	H21	H27	29.8	229	17位/ 24
(一)河南鳴瀬線	石巻	東松島市	大塩	180	1,400	H17	H24	53.6	226	18位/ 24
(国)346号	大崎	涌谷町	黄金迫	400	600	H19	H24	35.4	225	19位/ 24
(主)利府松山線	仙台	大郷町	大松沢	440	1,900	H20	H27	40.9	222	20位/ 24
(一)東和登米線	登米	登米市	日根牛	920	470	H21	H27	5.2	221	21位/ 24
(国)398号	栗原	栗原市	宮前	800	860	H18	H24	46.4	208	22位/ 24
(主)塩釜亘理線	仙台	岩沼市	下野郷	140	350	H21	H23	55.5	202	23位/ 24
(一)化女沼公園線	大崎	大崎市	小野	74	1,262	H22	H24	12.9	180	24位/ 24

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)	評点	評点による 順位
(主)亘理大河原川崎線	仙南	村田町	本関場	250	270	9,240	1位/ 1

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成22年度事業箇所評価結果表

No.23	県事業
事業名	県代行事業（市町村道路整備）
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
市道 栗原中央西線	栗原	栗原市	成田	1,050	600	H22	H27	4.7	4,465	1位/1

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
町道 銅谷線	仙南	丸森町	大張	2,440	5,080	4,167	1位/1

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成22年度事業箇所評価結果表

No.24	県事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
流対河川1 迫川	栗原・登米	登米市	泥内, 番江, 西野	161,600	110.7	S15	H50	34.4	672	1位/29
流対河川1 五間堀川	仙台	岩沼市	下野郷	21,230	8.4	H4	H50	23.1	495	2位/29
広域河川1 増田川(川内沢川)	仙台	名取市	杉ヶ袋	18,664	11.8	H7	H40	74.5	456	3位/29
流対河川2 砂押川	仙台	多賀城市	市川	16,751	20.8	S25	H30	73.1	435	4位/29
広域河川2 七北田川	仙台	仙台市	泉区七北田, 宮城野区岩切, 蒲生	33,768	16.8	S24	H40	88.2	418	5位/29
広域河川1 白石川	仙南	大河原町, 蔵王町, 白石市	大谷, 宮, 福岡長袋	5,080	19.0	S19	H40	70.4	401	6位/29
広域河川2 大川	気仙沼・本吉	気仙沼市	舘下	25,000	10.9	S50	H45	17.9	346	7位/29
広域河川1 多田川	大崎	大崎市	飯川	24,500	33.9	H4	H50	29.7	346	7位/29
流対河川1 夏川	登米	登米市	北郷	3,690	6.5	S57	H50	74.0	324	9位/29
広域河川2 梅田川	仙台	仙台市	宮城野区苦竹	9,000	8.2	H3	H40	29.4	323	10位/29
広域河川1 田尻川	大崎	大崎市	小塩	22,913	30.7	S43	H50	38.4	319	11位/29
総流防1 出来川	大崎	美里町	和多田沼	7,437	6.3	S63	H40	34.6	313	12位/29
広域河川1 齊川	仙南	白石市	東町	5,037	4.3	S54	H40	37.1	310	13位/29
総流防1 内川上流	仙南	丸森町	上林	4,598	4.2	H4	H40	48.2	294	14位/29
総流防1 南沢川	登米	登米市	柳津	4,400	4.8	H13	H40	62.0	293	15位/29
総流防1 小田川	仙南	角田市	小田	4,460	3.8	S50	H50	29.4	291	16位/29

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)				評点	評点による 順位
流対河川1 荒川(水特)	栗原・ 登米	登米市, 栗原市	新田, 仮屋	23,600	26.7	S60	H40	25.8	290	17位/ 29
総流防1 洞堀川	仙台	大和町	吉岡	1,306	2.7	H2	H40	64.9	288	18位/ 29
総流防2 津谷川	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	本吉町津谷	3,916	4.7	H2	H45	15.9	276	19位/ 29
流対河川1 長沼川	登米	登米市	大網	7,350	3.4	S61	H40	37.4	274	20位/ 29
流対河川1 善川	仙台	大衡村	松本	5,853	6.1	S33	H35	66.1	273	21位/ 29
総流防1 皿貝川	石巻	石巻市	長尾	5,138	10.6	S23	H33	53.9	267	22位/ 29
総流防1 真野川上流	石巻	石巻市	真野	2,906	7.3	H1	H30	48.2	266	23位/ 29
総流防2 坂元川	仙台	山元町	坂元	6,949	7.5	S47	H40	68.5	264	24位/ 29
広域河川1 荒川	仙南	村田町	寄居	1,609	2.3	S48	H30	79.5	263	25位/ 29
総流防1 西川	仙台	大和町	鶴巣	3,400	4.0	H1	H35	43.1	257	26位/ 29
高潮2 鹿折川	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	みなと町	3,172	1.4	S55	H25	74.6	251	27位/ 29
広域河川2 高城川	仙台	松島町	高城	5,380	1.9	S57	H50	35.2	246	28位/ 29
流対河川1 熊川	栗原	栗原市	八幡	1,392	2.8	S55	H30	67.6	246	28位/ 29

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.25	県事業
事業名	海岸事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
大曲海岸（侵食）	石巻	東松島市	大曲	7,193	6,830	H2	H27	90.3	—	—位/—

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.26	県事業
事業名	ダム事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ダム高)				評点	評点による順位
長沼ダム	登米	登米市	迫町北方	78,000	H=15.3m	S46	H24	96.5	2,252	1位/4
筒砂子ダム	大崎	加美町	宇津野	80,000	H=98.0m	S59	H45	3.8	2,222	2位/4
払川ダム	気仙沼・本吉	南三陸町	歌津字払川	6,000	H=38.9m	H4	H24	77.1	2,146	3位/4
川内沢ダム※4	仙台	名取市	愛島	—	H=33.0m	H9	—	—	1,503	4位/4

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。

なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 川内沢ダムについては、現在の事業段階が実施計画調査のため、事業費及び完成年度は未確定です。確定する時期は、建設工事（建設採択）の段階となります。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.27	県事業
事業名	砂防事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)				評点	評点による 順位
松川下流	仙南	蔵王町	遠刈田	7,990	L=4.91	H15	H33	28.0	400	1位/6
江合川下流2	大崎	大崎市	鳴子温泉	2,830	L=3.50	H17	H25	16.6	400	1位/6
大洞沢2	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	古町	190	堰堤工(1基)	H21	H25	54.2	400	1位/6
鹿ノ又川	大崎	加美町	鹿原	1,300	堰堤工(1基) ほか	H15	H23	83.3	350	4位/6
黒崎沢2	大崎	大崎市	黒崎	150	擁壁工(3基) ほか	H22	H23	33.3	340	5位/6
大長尾沢(鰻取沢)	石巻	石巻市	大長尾	560	堰堤工(2基) ほか	H16	H24	71.7	336	6位/6

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()	評点	評点による 順位
川畑沢	大崎	涌谷町	猪岡短台字愛宕	300	堰堤工(1基) ほか	350	1位/3
南台沢	仙南	白石市	越河五賀字南台	350	堰堤工(1基) ほか	350	1位/3
湯向沢	仙台	仙台市	秋保町湯向	121	堰堤工(1基) ほか	330	3位/3

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成22年度事業箇所評価結果表

No.28	県事業
事業名	地すべり対策事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
小斎	仙南	丸森町	小斎	150	450	H18	H25	66.0	578	1位/6
追久保	仙南	白石市	追久保	1,565	200	H19	H23	93.6	440	2位/6
山上清水	仙台	仙台市	山上清水	100	40	H19	H23	89.4	438	3位/6
長根	仙南	丸森町	長根	104	300	H22	H24	28.8	412	4位/6
平	仙南	村田町	平	2,640	2,000	S61	H25	95.5	408	5位/6
内牧	仙南	角田市	内牧	787	1,050	H13	H23	77.5	402	6位/6

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.29	県事業
事業名	急傾斜地崩壊対策事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
小島	石巻	石巻市	小島	200	320	H20	H24	56.3	416	1位/9
前網	石巻	石巻市	前網	280	220	H22	H27	7.1	398	2位/9
泊浜	石巻	石巻市	泊浜	1,040	1,300	H16	H27	40.2	393	3位/9
川尻	石巻	女川町	川尻	400	470	H18	H23	56.8	379	4位/9
東向陽台	仙台	富谷町	東向陽台	115	140	H21	H25	37.2	376	5位/9
鷲神の4	石巻	女川町	鷲神	200	160	H20	H24	40.2	369	6位/9
出島の8	石巻	女川町	寺間	600	1,300	H18	H26	60.4	327	7位/9
上の山の2	仙台	七ヶ浜町	花淵浜	113	250	H20	H24	16.6	282	8位/9
前浜の2	石巻	石巻市	寄磯浜	100	190	H19	H25	36.3	273	9位/9

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。

なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
洞ヶ崎一	大崎	涌谷町	洞ヶ崎	80	140	332	1位/2
下沢	石巻	石巻市	下沢	200	200	259	2位/2

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成22年度事業箇所評価結果表

No.30	県事業
事業名	港湾事業（岸壁等整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()				評点	評点による 順位
石巻港西防波堤	石巻	石巻市	雲雀野	2,500	L=88m	H18	H28	17.0	33	1位/3
石巻港内港浮棧橋	石巻	石巻市	内港	348	浮棧橋1基	H19	H23	99.5	28	2位/3
塩釜港区東宮地区 岸壁 (-5.5m)	仙台	七ヶ浜町	東宮	1,126	L=180m	H18	H26	73.7	23	3位/3

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.31	県事業
事業名	港湾事業（物揚場等整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()				評点	評点による 順位
松島港浮棧橋等 整備事業	仙台	松島町	海岸前	1,015	浮棧橋, 航路泊地 一式	H17	H26	65.8	—	—位/—

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.32	県事業
事業名	港湾事業（環境整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()				評点	評点による順位
仙台塩釜港塩釜港区緑地整備事業	仙台	塩竈市	港	6,200	3.1ha	H14	H25	60.2	48	1位/2
石巻港廃棄物埋立護岸	石巻	石巻市	雲雀野	5,796	978m	H9	H26	45.0	43	2位/2

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。

なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.33	県事業
事業名	港湾事業（海岸事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()				評点	評点による順位
仙台塩釜港海岸津波高潮危機管理対策緊急事業	仙台	塩竈市, 七ヶ浜町	全地区	103.5	陸開電動化, 避難階段・標識 一式	H19	H23	59.3	26	1位/4
気仙沼港海岸津波高潮危機管理対策緊急事業	気仙沼・本吉	気仙沼市	朝日	1,013.2	胸壁 一式 陸開(改良) 一式	H18	H23	95.6	18	2位/4
仙台塩釜港海岸通・港町地区海岸高潮対策事業	仙台	塩竈市	海岸通・港町	1,351.5	L=380m	H17	H26	41.7	18	2位/4
石巻港海岸津波高潮危機管理対策緊急事業	石巻	石巻市	全地区	400.7	避難階段一式, 護岸L=500mほか	H20	H26	15.1	13	4位/4

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.34	県事業
事業名	港湾事業（臨港道路整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
仙台塩釜港塩釜港区 西ふ頭6号線	仙台	塩竈市	貞山	180	500	H20	H24	27.9	—	—位/—

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.35	県事業
事業名	港湾事業（埠頭用地造成事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m2)				評点	評点による 順位
仙台塩釜港仙台港区 埠頭用地造成事業	仙台	仙台市	向洋	3,552	45,700	H19	H26	43.1	—	—位/—

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.36	県事業
事業名	街路事業
担当部課室	土木部 都市計画課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)				評点	評点による 順位
仙石線多賀城連立	仙台	多賀城市	中央	13,050	1.8	H11	H25	71.5	2,644	1位/6
八幡築港線(1)	仙台	塩竈市	芦畔	6,144	1.3	H2	H24	95.5	2,399	2位/6
大手町下増田線	仙台	名取市	大手町	9,400	0.5	H18	H26	29.7	1,564	3位/6
清水沢多賀城線	仙台	多賀城市	町前	1,500	0.1	H21	H26	21.7	1,452	4位/6
駅前大通線	仙台	亘理町	駅前	1,601	0.6	H11	H24	78.3	1,193	5位/6
源光町田線	栗原	栗原市	内沢	1,540	0.7	H15	H25	70.2	748	6位/6

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.37	県事業
事業名	広域公園事業
担当部課室	土木部 都市計画課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
加瀬沼公園	仙台	塩竈市, 多賀城市, 利府町	加瀬	6,486	104.3	S58	H23	97.2	5,456	1位/1

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)	評点	評点による順位
化女沼公園	大崎	大崎市	古川長岡	2,649	30.4	4,544	1位/1

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成22年度事業箇所評価結果表

No.38	県事業
事業名	土地区画整理事業
担当部課室	土木部 都市計画課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
仙台港背後地	仙台	仙台市, 多賀城市	仙台港背後地	62,579	258.5	H2	H23	99.3	—	—位/—

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No. 39	県事業
事業名	流域下水道事業
担当部課室	土木部 下水道課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
仙塩流域下水道事業	仙台	仙台市, 塩竈市, 多賀城市, 七ヶ浜町, 利府町	—	100,696	9,461.2	S47	H32	64.5	1,523	1位/7
阿武隈川下流流域下水道事業	仙南, 仙台	仙台市, 白石市, 名取市, 角田市, 岩沼市, 蔵王町, 大河原町, 村田町, 柴田町, 丸森町, 亶理町	—	114,772	12,960.1	S49	H27	79.6	1,266	2位/7
吉田川流域下水道事業	仙台	大和町, 大郷町, 富谷町, 大衡村	—	42,490	4,106.0	S63	H32	65.7	1,218	3位/7
鳴瀬川流域下水道事業	大崎	大崎市, 美里町	—	23,387	1,610.2	S56	H32	74.2	1,113	4位/7
北上川下流東部流域下水道事業	石巻	石巻市, 女川町	—	41,400	1,921.8	H8	H32	51.6	983	5位/7
北上川下流流域下水道事業	石巻	石巻市, 東松島市	—	48,040	3,513.0	H3	H35	76.1	929	6位/7
迫川流域下水道事業	栗原, 登米	登米市, 栗原市	—	51,990	2,996.4	H5	H32	64.7	864	7位/7

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.①	助成事業
事業名	畜産担い手育成総合整備事業
担当部課室	農林水産部 畜産課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(農用地, 施設数)				評点	評点による順位
とめ地区	登米	登米市	とめ地区	(社)宮城県農業公社	1,386	19.4ha, 28棟	H20	H24	76.0	86	1位/2
くりはら地区	栗原	栗原市	くりはら地区	(社)宮城県農業公社	207	17.4ha, 5棟	H21	H23	68.1	83	2位/2

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.②	助成事業
事業名	村づくり交付金（総合整備）
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(式)				評点	評点による順位
亘理北部	仙台	亘理町	亘理北部	亘理町	232	農村整備一式	H18	H23	85.4	72	1位/1

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(式)	評点	評点による順位
中新田	大崎	加美町	中新田	加美町	450	農村整備一式	56	1位/1

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成22年度事業箇所評価結果表

No.③	助成事業
事業名	村づくり交付金（農業集落排水単独事業）
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)				評点	評点による順位
長谷	登米	登米市	長谷	登米市	1,230	1,200	H18	H24	56.8	76	1位/4
米川	登米	登米市	米川	登米市	1,434	1,440	H18	H24	56.1	76	1位/4
沢田	登米	登米市	沢田	登米市	1,140	940	H18	H24	72.5	72	3位/4
大泉	登米	登米市	大泉	登米市	1,091	970	H21	H26	8.9	70	4位/4

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.④	助成事業
事業名	農業集落排水資源循環統合補助事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)				評点	評点による順位
荒谷	大崎	大崎市	荒谷	大崎市	182	2,230	H21	H23	44.0	77	1位/3
新沼第1	大崎	大崎市	新沼第1	大崎市	82	610	H22	H24	7.3	77	1位/3
高倉	仙南	角田市	高倉	角田市	18	960	H21	H23	76.9	62	3位/3

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)	評点	評点による順位
坂元	仙台	山元町	坂元	山元町	185	1,350	75	1位/6
鹿又	石巻	石巻市	鹿又	石巻市	190	2,700	74	2位/6
中浜	仙台	山元町	中浜	山元町	200	2,090	73	3位/6
磯	仙台	山元町	磯	山元町	97	970	70	4位/6
上平	仙台	山元町	上平	山元町	76	760	67	5位/6
西古川	大崎	大崎市	西古川	大崎市	150	2,130	58	6位/6

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成22年度事業箇所評価結果表

No.⑤	助成事業
事業名	森林管理道整備事業
担当部課室	農林水産部 林業振興課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
平山線	気仙沼・本吉	気仙沼市	向山	気仙沼市	189	2.4	H22	H26	12.2	84	1位/4
小塚線	仙南	丸森町	松	丸森町	72	3.5	H20	H23	83.8	82	2位/4
明光沢2号線	仙南	丸森町	大内	丸森町	204	1.7	H21	H25	29.4	82	2位/4
青下線	仙台	仙台市	青下	仙台市	85	0.2	H21	H23	58.9	78	4位/4

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(km)	評点	評点による順位
蟹沢線	栗原	栗原市	文字	栗原市	127	1.5	82	1位/2
御嶽山線	栗原	栗原市	本沢	栗原市	195	3.0	78	2位/2

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成22年度事業箇所評価結果表

No.⑥	助成事業
事業名	地域水産物供給基盤整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
尾浦漁港	石巻	女川町	尾浦	女川町	950	外郭L=185 係留L=230	H22	H31	2.9	70	1位/4
北上漁港	石巻	石巻市	大指	石巻市	1,000	外郭L=90 係留L=40	H14	H23	88.0	60	2位/4
石浜(歌津)漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	石浜	南三陸町	687	外郭L=155 係留L=110	H14	H23	68.2	59	3位/4
長渡漁港	石巻	石巻市	長渡	石巻市	700	外郭L=150 係留L=45	H17	H23	62.7	57	4位/4

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.⑦	助成事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
都基1 笹川上流	仙台	仙台市	太白区富沢	仙台市	3,900	2.8	H1	H38	79.7	4,833	1位/2
都基2 高野川	仙台	仙台市	宮城野区新田	仙台市	6,730	3.8	S48	H44	91.0	4,792	2位/2

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価結果表

No.⑧	助成事業
事業名	市街地再開発事業
担当部課室	土木部 建築宅地課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量()				評点	評点による順位
多賀城駅北地区	仙台	多賀城市	多賀城駅北地区	多賀城市	328	9階建てほか 20,092㎡	H19	H26	5.3	62	1位/1

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量()	評点	評点による順位
中央南地区	仙台	仙台市	中央南地区	仙台市	1,433	36階建て 208,515㎡	10	1位/1

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。