

# 復興の進捗状況

## 【気仙沼・本吉地域版】

平成30年1月1日

宮城県


この『復興の進捗状況』は、宮城県が取り組む気仙沼・本吉地域の復旧・復興事業について、その進捗状況等を表したものです。


インフラ施設などの項目については、事業の進捗に応じて、事業の着手段階における進捗と事業完了段階における進捗の両方を記載しています。「着手」は、工事請負契約を締結したものを示し、「完成」は工事が完了したものを示しています。

### 公共土木施設災害復旧事業・インフラ関連


項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
<b>道路・橋梁施設 (復旧工事)</b>  被災箇所数: 123か所 道路 111か所 橋梁 12か所		<b>着手</b> <b>約98%</b> 着手箇所数: 121か所 (H29/12末現在)
		<b>完成</b> <b>約82%</b> 完成箇所数: 101か所 (H29/12末現在)
<b>河川施設 (復旧工事)</b>  被災箇所数: 21か所		<b>着手</b> <b>100%</b> 着手箇所数: 21か所 (H29/12末現在)
		<b>完成</b> <b>約19%</b> 完成箇所数: 4か所 (H29/12末現在)
<b>海岸保全施設 (復旧工事)</b>  被災箇所数: 32か所		<b>着手</b> <b>約97%</b> 着手箇所数: 31か所 (H29/12末現在)
		<b>完成</b> <b>約41%</b> 完成箇所数: 13か所 (H29/12末現在)
<b>港湾施設 (復旧工事)</b>  被災箇所数: 11か所		<b>着手</b> <b>100%</b> 着手箇所数: 11か所 (H29/12末現在)
		<b>完成</b> <b>約36%</b> 完成箇所数: 4か所 (H29/12末現在)

## 経済・商工関連

項目	(営業・稼働事業者数) ／(被災事業者数等)	復旧状況
被災商工業者の 営業状況		約94%
商工会議所・商工 会の被災会員数: 1,331会員(H23/3) うち廃業除く:935会員		営業継続会員数: 879会員 うち仮復旧中:199会員 (約21%) (H29/3末現在)

項目	進捗率 (完了事業者数) ／(交付決定事業者数)	復旧状況
中小企業等 グループ補助金に よる支援状況		約75%
交付決定1,014事業者 (H29/3/31) ※当初交付決定-廃止		完了 756事業者 (H29/3/31)

## 観光関連

項目	(現在値) ／(震災前値)	回復状況
観光客入込数		約60%
H22年 362万人		H28年 216万人 (H28年観光統計概要)

## 雇用関連

### 公共職業安定所の有効求人倍率(原数値)

	県全体	気仙沼
H23年4月	0.39	0.19
H29年11月	1.71	1.83

### 雇用情勢(H29年11月)【資料出典:ハローワーク気仙沼】

有効求職者数※ 1, 118人  
 【震災直前(H23.2): 1, 778人】  
 【ピーク時(H23.6): 6, 325人】  
 ※有効求職者:震災による失業者、震災以外の理由による失業者、震災前からの失業者等

### 宮城県事業復興型雇用創出助成金による雇用創出の取組

期間の定めのない雇用等を行った民間事業主等への支援  
 実績:804社, 2,767人(延べ数・申請ベース)(H29年2月末)

## 農業関連

項目	(着手・完成面積等) ／(復旧対象面積等)	進捗率
<b>農地</b> (除塩含む) 復旧対象面積: 約 1,130ha ※年度別復旧計画 H23 120ha H26 115ha H24 555ha H27 10ha H25 310ha H28～ 20ha		<b>着手</b> <b>約99%</b> 着手面積: 約1,122ha(H29/10末現在)
<b>農地海岸</b> 対象箇所数: 19箇所		<b>着手</b> <b>100%</b> 着手箇所数: 19か所 (H29/10末現在)
		<b>完成</b> <b>約84%</b> 完成箇所数: 16か所(H29/10末現在)
項目	(復旧面積) ／(復旧対象面積)	復旧率
<b>園芸</b> (園芸用ガラス室・ ハウス復旧面積) 被害面積11.3haのうち 復旧対象面積:約7.5ha (H23/3/11)		<b>100%</b> 復旧面積: 7.5ha (H29/12末現在)

## 林業関連

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
<b>治山施設</b> (山地・海岸) 被災箇所数: 8か所		<b>着手</b> <b>100%</b> 着手箇所数: 8か所 (H29/12末現在)
		<b>完成</b> <b>約63%</b> 完成箇所数: 5か所(H29/12末現在)
<b>林道施設</b> 被災箇所数: 9か所		<b>着手</b> <b>100%</b> 着手箇所数: 9か所 (H29/12末現在)
		<b>完成</b> <b>100%</b> 完成箇所数: 9か所(H29/12末現在)
項目	(被災後製品出荷額) ／(被災前製品出荷額)	復旧状況
<b>木材加工工場 の製品出荷額</b> H22製品出荷額: 約3億円 (主要工場3社) ※震災で生産停止		<b>約243%</b> H28製品出荷額: 約7.3億円
	地域内主要工場 製材工場 : 3社	主要工場3社について、 全て復旧が完了し、操 業中

## 水産業関連

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
<b>漁港 (復旧工事)</b> 被災箇所数: 558か所 ※被災漁港数60港の内、 60漁港に着手。 ※ 箇所数は県管理漁港と市町管理漁港の合計値		<b>着手</b> <b>約89%</b> 着手箇所数: 495か所( H29/12末現在) <b>完成</b> <b>約75%</b> 完成箇所数: 417か所(H29/12末現在)
項目	(被災後数値) ／(被災前数値)	復旧状況
<b>漁船</b> 震災前の稼働漁船 隻数: 約3,600隻 (H23/3/11)		<b>約100%</b> 稼働隻数: 3,693隻 ( H29/12末現在)
<b>主要魚市場の 水揚状況</b> H22の水揚金額: 約240億円 (約11万ト) (H22/1～H22/12)		<b>約90%</b> H28の水揚金額: 約217億円 (約 8.1万ト) (H28/1～H28/12)
	主要魚市場 気仙沼, 南三陸	

## 復興に向けた管内の動き

### コミュニティ再生活動を支援しています

仮設住宅から災害公営住宅・防災集団移転団地などへの移転に伴い、新たな団地ができたり、地元自治会が公営住宅の住民を受け入れるケースが出てきています。

県では、こうした新しい地域コミュニティづくりを支援するため、自治組織等が自発的・主体的に取り組む地域コミュニティ再生活動のための経費の一部を補助しています(平成29年度は既に終了)。併せて、気仙沼地方振興事務所に専属のコミュニティ支援員を1名配置し、制度の周知や補助金申請の相談などに対応しています。

平成29年度は、気仙沼市・南三陸町の自治会等から30件の申請が採択されました。これらの団体では、夏祭り、運動会、避難訓練、新年会などの開催費用に補助金を活用し、住民主体のコミュニティ再生につなげています。

(気仙沼地方振興事務所地方振興部)



【コミュニティ再生活動(気仙沼市 市営鹿折南住宅地区)】

## 気仙沼市杉ノ下工区で南三陸ねぎを初収穫！

東日本大震災で被災した気仙沼市杉ノ下工区では、地域の担い手であるシーサイドファーム波路上（はじかみ）株式会社（代表取締役 佐藤信行氏）が、今年度初めて復旧した農地で約3haのねぎを栽培しています。

生育期間中、夏の長雨と日照不足による生育の停滞や病害の発生が見られましたが、それを乗り越え平成29年10月11日から収穫作業を開始しました。収穫機械の導入や出荷調製施設の建設には、復興交付金（被災地域農業復興総合支援事業）が活用され、気仙沼市と県が地域の取組を支援しました。収穫後、丁寧に皮むきされたねぎは、「南三陸ねぎ」として地元市場を中心に出荷されました。

また、県では営農再開の取組を後押しするため、11月11日～12日の2日間、気仙沼市内の量販店において「食材王国みやぎ 南三陸ねぎフェア」を開催しました。ねぎ料理の試食では「甘くておいしい」という感想を多くいただきました。

県では、今後も復旧農地での営農を支援してまいります。  
(気仙沼地方振興事務所農業振興部)



【ねぎの収穫作業】



【出荷を待つねぎ】



【食材王国みやぎ 南三陸ねぎフェアでの試食】

## 草木沢（くさきざわ）地区農地海岸復旧工事「L1堤防」の完成！

気仙沼地方振興事務所が本吉郡南三陸町歌津浪板地内で進めている草木沢地区農地海岸復旧工事で「L1堤防」（海岸堤防）が完成しました。草木沢地区では、平成23年東北地方太平洋沖地震災害による農地の被害が著しかったため、農地の復旧を行いました。堤防を含めた地盤沈下が生じるなど、海岸堤防の機能が損なわれており、早急に農地保護の観点からの堤防復旧工事を行う必要がありました。

宮城県は、発生頻度の高い津波（数十年から百数十年に一度程度）への防災対策として主に海岸堤防等の整備を進めています。この目的は、最大限に人命・財産等の防護であり、仮に施設最頂部を超える高い津波が襲来しても、全壊する恐れが低く避難時間の確保が可能な、粘り強い構造の海岸堤防等を設計・採用しています。

(気仙沼地方振興事務所農業農村整備部)



【完成したL1堤防】

発行：宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部

電話：0226-24-2593 E-mail:kstssss@pref.miyagi.lg.jp

ホームページ：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-e/

