




1 東日本大震災・災害復旧工事の完成状況

東日本大震災の復旧・復興工事において、唯一の未完成箇所となっていた神山川災害復旧工事は、隣接する大川災害復旧工事と併せ、延長L=7,229.5m、下流側の計画高TP+7.2m、上流側の計画高TP+4.57~3.4mとして堤防の整備を行うもので、平成26年に工事が始まり、地元・関係機関との協議を重ねながら工事を進め、令和5年12月に完成しました。当箇所の完成により、気仙沼土木事務所が所管する東日本大震災の災害復旧工事全てが完成を迎えることとなりました。



2 令和4年7月豪雨による災害復旧工事の状況

- 災害復旧事業の道路・橋梁施設については、約80%が完了しました。
- 河川・海岸施設については、約95%が完了しました。
- 今後も、地権者の皆様を始めとした関係者の皆様の御協力を頂きながら、復旧事業の全箇所の完成に向けて着実な進捗を図ってまいります。

◎箇所数ベース

(単位：箇所)

◎事業費ベース

(単位：百万円)

	箇所数			完了率	事業費			完了率
	全体	事業中	うち完了		全体	契約額	うち完了	
道路・橋梁	5	5	4	80.0%	108.6	108.6	68.7	63.3%
河川・海岸	37	37	35	94.6%	466.4	466.4	385.9	82.7%
合計	42	42	39	92.9%	575.0	575.0	454.6	79.1%

※事業費は、現時点での事業費としている

(令和6年3月末現在)

① 大川外災害復旧工事（未完成箇所）

気仙沼市東新城地内に位置する大川外災害復旧工事（延長L=74.6m）は、護岸の復旧工事を行っています。地元・関係機関との協議を重ねながら工事を進め、令和6年6月の完成を目指しています。



R5.12.28時点

② 御前下道路災害復旧外工事（未完成箇所）

本吉郡南三陸町志津川御前下地内に位置する御前下道路災害復旧外工事（延長L=123.5m）は、護岸の整備及び道路の復旧工事を行っています。令和5年3月に工事着手しており、令和6年9月の完成を目指しています。



③ 八幡川河川災害復旧工事（完成）

本吉郡南三陸町志津川小森地内に位置する八幡川河川災害復旧工事（延長L=284.1m）は、令和5年5月から工事着手し、令和5年11月に完成しました。



④ 午王野沢地区及び払川地区の道路災害復旧工事（完成）

気仙沼市本吉町午王野沢地区と払川地区で発生した、法面欠壊の道路災害復旧工事（復旧延長合計L=29.6m）は、令和5年1月から工事着手し、令和5年7月に完成しました。

