


新・宮城の将来ビジョン

宮城県は、「宮城の将来ビジョン」、「宮城県震災復興計画」及び「宮城県地方創生総合戦略」を一つの計画に統合した「新・宮城の将来ビジョン」を策定しました。

新ビジョンは、2021年度を初年度とし、2030年度を目標年度とする県政運営の基本方針です。



新ビジョンでは、被災地の復興完了に向けたきめ細かなサポートとして次の4つの取組分野を掲げ、一つひとつの課題に応じた丁寧なサポートを実施していきます。

被災地の復興完了に向けたきめ細かなサポート

取組分野 1

生活再建の状況に応じた切れ目のない支援

取組分野 2

回復途上にある産業・なりわいの下支え

取組分野 3


福島第一原発事故被害への対応

取組分野 4

復興事業のフォローアップと成果・教訓の伝承

宮城県震災復興計画 2011年3月11日に発生した東日本大震災からの復興の道筋を示す計画として策定しました。

復興を達成するまでの期間をおおむね10年間とし、令和2年度を復興の目標に定め、その計画期間を「復旧期」、「再生期」、「発展期」の3期に区分しました。



県内市町震災復興計画 県内21市町においても、地域の実情に応じた震災復興計画を策定しました。

| 沿岸部市町 | 震災復興計画 | 策定期期 |
|-------|------------------|-----------------------------|
| 仙台市 | 仙台市震災復興計画 | 平成23年11月 (平成27年度で計画期間終了) |
| 石巻市 | 石巻市震災復興基本計画 | 平成23年12月 (令和2年度で計画期間終了) |
| 塩竈市 | 塩竈市震災復興計画 | 平成23年12月 (令和2年度で計画期間終了) |
| 気仙沼市 | 気仙沼市震災復興計画 | 平成23年10月 (令和元年で計画期間終了) |
| 名取市 | 名取市震災復興計画 | 平成23年10月 (令和元年で計画期間終了) |
| 多賀城市 | 多賀城市震災復興計画 | 平成23年12月 (令和2年度で計画期間終了) |
| 岩沼市 | 岩沼市震災復興計画マスタープラン | 平成23年9月 (令和2年度で計画期間終了) |
| 東松島市 | 東松島市復興まちづくり計画 | 平成23年12月 (令和2年度で計画期間終了) |
| 亘理町 | 亘理町震災復興計画 | 平成23年12月 (令和2年度で計画期間終了) |
| 山元町 | 山元町震災復興計画 | 平成23年12月 (平成30年度で計画期間終了) |
| 松島町 | 松島町震災復興計画 | 平成23年12月 (平成27年度で計画期間終了) |

| 沿岸部市町 | 震災復興計画 | 策定期期 |
|-------|----------------|-----------------------------|
| 七ヶ浜町 | 七ヶ浜町震災復興計画 | 平成23年11月 (令和2年度で計画期間終了) |
| 利府町 | 利府町震災復興計画 | 平成23年12月 (令和2年度で計画期間終了) |
| 女川町 | 女川町復興計画 | 平成23年9月 (平成30年度で計画期間終了) |
| 南三陸町 | 南三陸町震災復興計画 | 平成23年12月 (令和2年度で計画期間終了) |
| 内陸部市町 | 震災復興計画 | 策定期期 |
| 白石市 | 白石市東日本大震災復興計画 | 平成23年9月 (平成29年度で計画期間終了) |
| 角田市 | 角田市震災復興・復興基本計画 | 平成23年8月 (平成27年度で計画期間終了) |
| 登米市 | 登米市震災復興計画 | 平成23年12月 (平成27年度で計画期間終了) |
| 栗原市 | 栗原市震災復興ビジョン | 平成23年12月 (令和2年度で計画期間終了) |
| 大崎市 | 大崎市震災復興計画 | 平成23年10月 (平成29年度で計画期間終了) |
| 涌谷町 | 復興まちづくりマスタープラン | 平成24年3月 (令和2年度で計画期間終了) |




復興の進捗状況

主なインフラの復旧・復興状況


コンテナ貨物取扱量(仙台塩釜港(仙台区))

R3/1～R3/12コンテナ貨物取扱量 約265,244TEU* 速報値
H22/1～H22/12コンテナ貨物取扱量 216,345TEU
*TEU:20フィートコンテナ1個分相当を示す単位




三陸沿岸道路(県内区間)

開通済延長 126.8km (R3/3/6完了)
計画延長 126.8km



鉄道(県内在来線)

運行再開延長 約456.0km (H28/12/10完了)
*BRT(バス高速輸送システム)による復旧を含む。
JR、空港アクセス鉄道等
県内の鉄道延長 約456.0km




復興の進捗状況

環境・生活・衛生・廃棄物関連


防災集団移転促進事業

住宅等建築工事可能地区数 195地区 (H31/1未完了)
計画地区数 195地区




土地区画整理事業

住宅等建築工事可能地区数 35地区 (R2/11完了)
計画地区数 35地区



津波復興拠点整備事業

住宅等建築工事可能地区数 12地区 (H29/9完了)
計画地区数 12地区



仙台空港利用者数

国際線 R3/1～R3/12利用者数 運休
R1/1～R1/12利用者数 393,043人
H22/1～H22/12利用者数 271,932人



国内線 R3/1～R3/12利用者数 1,497,738人
R1/1～R1/12利用者数 3,462,344人
H22/1～H22/12利用者数 2,554,345人




*利用者数は令和元年に震災前水準を上回ったが、令和2年からは新型コロナウイルス感染症の影響により減少しており、同年2月以降は国際線が全便運休となっている。(R4/12未現在)

被災者の生活再建を進め、安心して暮らすことのできる良好な生活環境を確保するとともに、環境保全など現代社会を取り巻く諸課題に対応した社会の形成を目指します。


災害公営住宅

完成戸数 15,823戸 (H31/3未完了)
計画戸数 15,823戸




災害廃棄物

処理・処分量 約1,160万トン (H26/3未完了)
沿岸15市町の
災害廃棄物の推計量 約1,160万トン




道の駅「さんさん南三陸」オープン
(志津川地区被災市街地復興土地区画整理事業地内)






復興の進捗状況 保健・医療・福祉関連

医療施設(病院・有床診療所)



高齢者福祉施設(入所施設)



被災者の健康支援の取組


サポートセンター
災害公営住宅などの見守りや生活・健康相談などを行う「サポートセンター」等の拠点が沿岸8市町24か所に開設されている。(R4/3/31現在)

地域包括ケアを推進する取組


「通いの場(かよいのば)」の普及
高齢者ができる限り自分らしい暮らしを続けられるよう、介護予防事業の一つとして「通いの場づくり」が進められている。

被災者の健康を守ることを最優先で考え、地域特性や再建後の地域社会の姿を想定し、地域における保健・医療・福祉などの提供体制を回復・充実させます。

障害者福祉施設



保育所(へき地保育所含む)



県民の心のケアの取組

みやぎ心のケアセンター
心のケア拠点としての「みやぎ心のケアセンター」を設置し、被災者を対象とした訪問支援や相談会などの支援体制を整備。


障害者支援の取組

宮城県聴覚障害者情報センター(愛称:みみサガみやぎ)
被災した聴覚障害者の生活再建に向けた、相談支援や情報発信等を実施。




復興の進捗状況 公共土木施設災害復旧関連


道路・橋梁施設(復旧工事)



河川施設(復旧工事)




海岸保全施設(復旧工事)




面瀬川河川災害復旧事業完了(気仙沼市)




砂防・地滑・急傾斜施設(復旧工事)



下水道施設(復旧工事)



港湾施設(復旧工事)




一般県道石巻女川線 浦宿橋開通(女川町)




復興の進捗状況 経済・商工・観光・雇用関連

被災商工業者の営業継続状況



観光客入込数



※観光客入込数は、全県で平成29年度以降、石巻・気仙沼圏域でも令和元年に震災前の水準を上回ったが、令和2年以降は新型コロナウイルス感染症の影響により減少している。

ものづくり産業の早期復興と、商業や観光の再生と賑わいづくり、県民生活を支える雇用の創出を最優先課題として、経済基盤を再構築します。

「かわまちてらす開上」のスーパーカーDAY(名取市)




台北市で開催された東北PRイベント「日本東北遊楽日」




復興の進捗状況 教育・防災・安全・安心関連


県立学校施設(復旧工事)



私立学校施設(復旧工事)



県立社会教育施設・県立社会体育施設(復旧工事)



「女川スタジアム公園」開園(女川町)






復興の進捗状況 農業・林業・水産業関連


治山施設(山地・海岸)

完成箇所数 19箇所(R1/12未完了)
被災箇所数 19箇所




海岸防災林

復旧完了面積 753ha(R3/4未完了)
復旧対象面積 753ha




林道施設

完成箇所数 62箇所(H29/3完了)
被災箇所数 62箇所




農地(除塩含む)

復旧完了面積 約13,000ha(R3/3未完了)
復旧対象面積 約13,000ha



農業用施設(排水機場)


完成箇所数 47箇所(R3/1未完了)
復旧対象箇所数 47箇所



沿岸部全域を中心に甚大な被害を受けたことから、諸施策の抜本的見直しを含めた大胆な取組等により、農林水産業については、地域経済を牽引する新たな成長産業へとステップアップを図るとともに、宮城県を我が国の食料供給基地として再生します。

漁港(復旧工事)

完成箇所数 1,246箇所(R4/12未現在)
被災箇所数 1,255箇所




漁船

稼働隻数 約8,800隻(H30/1完了)*
震災前の稼働隻数 約9,000隻




園芸(園芸用ガラス室・ハウス復旧面積)

復旧完了面積 約178ha(H30/11未完了)
復旧対象面積 約178ha



畜舎・畜産関連施設(堆肥センター等)

復旧施設数 186施設(H31/3未完了)
復旧対象施設数 186施設



農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)名取地区完了



宮城県への支援状況

国内外からの多大なる温かいご支援に支えられて、宮城は復興への歩みを進めています。いただいたご支援に改めて感謝申し上げますとともに、ここではその一部をご紹介します。

- 活動ボランティア延べ人数 778,806人(H23.3.12~R4.11.30)
- 他都道府県などからの人的支援数 宮城県/18人(R5.1.1現在)、市町村/61人(R5.1.1現在)
- 寄附金(県内の災害復旧及び復興事業の財源のために活用させていただいております。) 14,010件 350億243万9千円(R4.12.31現在)
- 義援金(被災された方々に対する生活支援のために活用させていただいております。)
- ・県の受付状況 206,624件 273億1,204万円(受付終了)
- ・政府及び義援金受付団体からの配分状況 1,899億9,401万円(受付終了)
- 東日本大震災みやぎこども育英募金(東日本大震災による震災孤児などのために活用させていただいております。)
- 21,344件 125億4,242万円(R4.12.31現在)



みやぎの復興の歩み

2011.3 - 2023.3



復旧期

| | | |
|----------------|-----|--|
| 3月 | 11日 | 東日本大震災発生「宮城県災害対策本部」設置/全市町村に災害救助法を適用 |
| | 14日 | 東日本大震災の県内被災者が最大に(約32万人) |
| | 24日 | 東北自動車道の全面通行止め解除 |
| | 30日 | 三陸自動車道が全面復旧 |
| 2011年度(平成23年度) | | |
| | 7日 | 宮城県沖を震源とするM7.1の余震発生 |
| | 11日 | 「宮城県震災復興基本方針(素案)」公表 |
| | 13日 | 仙台空港で震災後初となる国内臨時便が就航 ① |
| | 14日 | 塩竈市魚市場で震災後初の水揚げ |
| 4月 | 22日 | 「宮城県震災復興本部」設置 |
| | 27日 | 上皇上皇后両陛下が被災地をご訪問(南三陸町・仙台市) |
| | 28日 | 県内初の建設型応急住宅(プレハブ)入居開始(塩竈市) |
| | 29日 | 「震災復興キックオフデー」を宣言 東北新幹線が全線復旧 |
| 5月 | 2日 | 「宮城県震災復興会議」開催 |
| | 20日 | 「東日本大震災復興基本法」成立 |
| 6月 | 25日 | 「東日本大震災復興構想会議」が「復興への提言」を決定 |
| 7月 | 25日 | 仙台空港で国内定期便が再開、国際臨時便も就航 |
| 8月 | 1日 | 自衛隊による復興支援活動終了 |
| 9月 | 12日 | 「東京電力福島第一原子力発電所事故対策みやぎ県民会議」設立 |
| | 25日 | 仙台空港ビル完全復旧及び国際定期便運航再開 |
| 10月 | 1日 | 仙台空港アクセス鉄道が全線で運行再開 |
| | 18日 | 「宮城県震災復興計画」策定 |
| | 1日 | 宮城県震災復興本部に「被災者生活支援実施本部」を設置 「みやぎ心のケアセンター」を開設 |
| 12月 | 9日 | 「復興庁設置法」成立 |
| | 11日 | 県内のライフラインが全て復旧(津波流出地域を除く) |
| | 26日 | 建設型応急住宅(プレハブ)全戸完成(406団地22,095戸) ② |
| | 30日 | 県内の全避難所が閉鎖 |
| 2月 | 10日 | 国が「復興庁」設置。仙台市に宮城復興局、石巻市及び気仙沼市に支所を設置 |
| 3月 | 19日 | 「東京電力福島第一原子力発電所事故被害対策実施計画」策定 |
| | 26日 | 「宮城県災害対策本部」を廃止 |
| 2012年度(平成24年度) | | |
| 4月 | 1日 | 全国初の県内公立学校への「防災主任」、拠点学校への「防災担当主幹教諭」を配置 |
| 7月 | 18日 | 「宮城県災害公営住宅整備指針(ガイドライン)」策定 |
| | 20日 | 「新蛇田地区被災市街地復興土地区画整理事業」事業認可(事業認可第1号)(石巻市) |
| 8月 | 5日 | 「玉浦西部地区防災集団移転促進事業」起工(県内初)(岩沼市) |
| | 20日 | JR気仙沼線がバス高速輸送システム(BRT)による運行開始(気仙沼市・南三陸町・登米市) ③ |
| 10月 | 18日 | 「宮城県被災者復興支援会議」設置 |
| 1月 | 29日 | 気仙沼ブロック(気仙沼処理区)小泉地区焼却施設稼働式(県受託処理による焼却炉計26基全てで完成) |
| 3月 | 25日 | 「復興まちづくり事業カルテ」発表 |
| | 26日 | 東日本大震災復興基金交付金(津波被災住宅再建支援分)を沿岸15市町に交付 |
| 2013年度(平成25年度) | | |
| 4月 | 1日 | 県内初の災害公営住宅入居開始(仙台市・石巻市・山元町)/「みやぎ鎮魂の日」を定める条例施行 |
| | 26日 | 「宮城県災害廃棄物処理実行計画(最終版)」公表 |
| 5月 | 24日 | 陸中海岸国立公園が三陸復興国立公園として指定 |
| 6月 | 20日 | 県内初の「防災集団移転促進事業」が竣工(仙台市) |
| 8月 | 23日 | 東松島市野蒜に大規模太陽光発電所(メガソーラー)が完成(東松島市) |
| 9月 | 1日 | 水産業復興特区を活用した新たな漁業がスタート(石巻市) |
| | 3日 | 「いちご団地」が完成。生産者に引き渡される(亶理町) ④ |
| 11月 | 3日 | 「慶長使節船ミュージアム(サン・ファン館)」が再開(石巻市) |
| 12月 | 17日 | 「農山漁村地域復興基盤総合整備事業」起工式(県内初の起工式)(岩沼市) |
| 3月 | 12日 | 災害廃棄物処理の終了 |



| 2014年度(平成26年度) | |
|----------------|--|
| 1日 | 「改正震災対策推進条例」施行 |
| 4月 25日 | 仙台空港の民営化について、国がその実施方針を決定 |
| 30日 | 震災による県管理道路の通行止めが全て解除(石巻市・女川町) |
| 7月 19日 | 「気仙沼 海の市・シャークミュージアム」がグランドオープン(気仙沼市) |
| 9月 30日 | 災害廃棄物処理施設の解体撤去と用地の原状復旧並びに返地が終了 |
| 10月 4日 | 「わたり温泉島の海」が日帰り温泉を再開(亶理町)/交流拠点施設「きずなぼーと「わたり」」がオープン(亶理町) |
| 12月 6日 | 常磐自動車道のうち、未開通の相馬IC~山元IC間と浪江IC~南相馬IC間が開通(山元町) |
| 14日 | 仙石線陸前大塚~陸前小野間のレール締結式を開催(東松島市) |
| 1月 8日 | 「宮城県震災遺構有識者会議報告書」提出 |
| 1日 | 常磐自動車道が全線開通 |
| 3月 14日 | 国連防災世界会議とパブリック・フォーラム(関連イベント)が開催(仙台市) |
| 21日 | JR石巻線が全線運行再開 ⑤ /「おながわ復興まちびらき2015春」が開催(女川町) |
| 2015年度(平成27年度) | |
| 5月 30日 | JR仙石線全線運行再開・仙石東北ライン開業 |
| 6月 15日 | 東日本大震災関連の資料を取りまとめた「東日本大震災アーカイブ宮城」を公開 |
| 7月 19日 | 沿岸6地区の集団移転先である「玉浦西まちびらき」開催(岩沼市) ⑥ |
| 9月 1日 | 石巻市水産物地方卸売市場石巻売場全面供用開始(石巻市) ⑦ |
| 10月 4日 | 三陸沿岸道路「石巻女川IC」「県道石巻女川インター線」開通(石巻市) 美田園北地区まちびらき(名取市) |
| 11月 3日 | 石巻市新市街地5地区まちびらき(石巻市) |
| 6日 | 仙台市地下鉄東西線開通(仙台市) |
| 12月 14日 | 「南三陸病院・総合ケアセンター南三陸」が開業(南三陸町) |
| 23日 | 「女川駅前商業エリア」が開業し、「おながわ復興まちびらき2015冬」が開催(女川町) ⑧ |
| 2月 13日 | 「せんだい3.11メモリアル交流館」開館(仙台市) |
| 3月 27日 | 三陸沿岸道路「仙塩道路」4車線化及び多賀城ICが開通 |
| 29日 | スマート水素ステーションの整備(仙台市)と県公用車に燃料電池自動車(FCV)の導入 |
| 2016年度(平成28年度) | |
| 1日 | 宮城県多賀城高等学校災害科学科新設(多賀城市)/東北医科薬科大学の医学部新設(仙台市) |
| 4月 16日 | 三陸沿岸道路「登米東和IC~三滝堂IC間」が開通(登米市) |
| 24日 | 「岩沼市千年希望の丘交流センター」開所(岩沼市) |
| 6月 1日 | 南三陸町地方卸売市場落成式(南三陸町) |
| 7月 1日 | 仙台空港民営化(国が管理する空港の民営化第1号) ⑨ |
| 9月 1日 | 石巻市立病院が開院(石巻市) |
| 24日 | 「あおい地区まちびらき」が開催され、青森ねぶたもまの誕生祝う(東松島市) |
| 23日 | つばめの杜地区と新坂元駅周辺地区でまちびらき(山元町) |
| 10月 28日 | 宮城県ドクターヘリが運航開始(仙台市) |
| 30日 | 三陸沿岸道路「三滝堂IC~志津川IC間」が開通(登米市・南三陸町) |
| 12月 10日 | JR常磐線の運休区間が再開(相馬~浜吉田間)(亶理町) |
| 1月 9日 | 被災した野蒜小と宮戸小が統合してできた宮野森小学校の新校舎が完成(東松島市) |
| 3日 | 「南三陸さんさん商店街」が本設移転し開業(南三陸町) |
| 19日 | 新門脇地区でまちびらき(石巻市) |
| 3月 20日 | 三陸沿岸道路「志津川IC~南三陸海岸IC間」が開通(南三陸町) |
| 22日 | 東北初の商用水素ステーション運用開始(仙台市) |
| 2017年度(平成29年度) | |
| 4月 23日 | 復興商店街「南三陸ハマレ歌津」が本設店舗でオープン(南三陸町) ⑩ |
| 30日 | 「震災遺構 仙台市立荒浜小学校」が一般公開(仙台市) |
| 5月 30日 | 女川町魚市場の復旧整備が完了(女川町) |
| 6月 30日 | 観光交流施設「いしのまき元いちば」がオープン(石巻市) |
| 7月 14日 | 菖蒲田地区の海岸堤防や復興道路の整備が完了。海水浴場もフルオープン(七ヶ浜町) |
| 22日 | アートと音楽と食の新しい総合祭「リボンアート・フェスティバル2017」が開催(石巻市ほか) |
| 8月 26日 | 石巻市立雄勝小・中学校の新校舎が完成(石巻市) |
| 9月 3日 | 南三陸町役場新庁舎が開庁(南三陸町) |
| 1日 | 被災沿岸地域を駆けける「東北・みやぎ復興マラソン2017」が開催(岩沼市・名取市・亶理町) |
| 15日 | 野蒜ヶ丘地区で「まちびらきまつり」が開催(東松島市) |
| 10月 25日 | 塩竈市魚市場の復旧整備が完了(塩竈市) |
| 29日 | 新築移転した気仙沼市立病院が開院(気仙沼市) 宮内地区で「まちびらき植樹祭」が開催(多賀城市) |
| 11月 5日 | 「東松島市東日本大震災復興祈念公園」が完成(東松島市) |
| 12月 9日 | 三陸沿岸道路「南三陸海岸IC~歌津IC間」が開通(南三陸町) |
| 1月 8日 | 鳴瀬未来中学校の新校舎が完成(東松島市) |

再生期

| 24日 | かさ上げ道路「玉浦希望ライン」が全線開通(岩沼市) |
|---------------------|---|
| 3月 25日 | 三陸沿岸道路「大谷海岸IC~気仙沼中央IC間」が開通(気仙沼市) |
| 31日 | 「気仙沼図書館・気仙沼児童センター」オープン(気仙沼市) |
| 2018年度(平成30年度) | |
| 1日 | 「荒浜漁港フィッシャリーナ」リニューアルオープン(亶理町) |
| 4月 7日 | 閑上小中一貫教育校が完成~開校式開催~(名取市) |
| 14日 | 「亶理都市公園・鳥の海公園」が完成~開園式開催~(亶理町) |
| 18日 | 女川町の「災害公営住宅整備事業」が完了~完了式典開催~(女川町) |
| 5月 31日 | 石巻市防災センターが完成~開所式典開催~(石巻市) |
| 7月 12日 | 塩竈市津波防災センターオープン(塩竈市) |
| 21日 | 渡波海水浴場で震災後初となる海開き(石巻市) |
| 8月 24日 | 気仙沼向洋高等学校の新校舎が完成~入校式典開催~(気仙沼市) |
| 9月 8日 | 「石巻市かわまち交流センター」が完成(石巻市) |
| 1日 | 女川町新庁舎が完成~開庁式典開催~(女川町) |
| 10月 7日 | 宮城オルレ「気仙沼・唐桑コース」オープン(気仙沼市) |
| 8日 | 宮城オルレ「奥松島コース」オープン(東松島市) |
| 18日 | 志津川湾がラムサール条約湿地に登録(南三陸町) |
| 9日 | 山元町農水産物直売所「やまと夢いちごの郷」がオープン(山元町) |
| 2月 16日 | 三陸沿岸道路「歌津IC~小泉海岸IC間」が開通(南三陸町・気仙沼市) 三陸沿岸道路「本吉津谷IC~大谷海岸IC間」が開通(気仙沼市) |
| 3月 10日 | 「気仙沼市 東日本大震災遺構・伝承館」がオープン(気仙沼市) ⑪ |
| 31日 | 県内全ての災害公営住宅が完成 |
| 2019年度(平成31年・令和元年度) | |
| 4月 7日 | 「気仙沼大島大橋」が完成~開通式典開催~(気仙沼市) ⑫ |
| 25日 | 「かわまちてらす閑上」がオープン(名取市) |
| 5月 10日 | 山元町新庁舎完成~開庁記念式典開催~(山元町) |
| 26日 | 閑上地区まちびらき(名取市) ⑬ |
| 6月 9日 | みちのく潮風トレイル全線開通 |
| 7月 20日 | 小泉海水浴場が9年ぶりの海開き(気仙沼市) |
| 8月 2日 | 「震災遺構 仙台市荒浜地区住宅基礎」公開開始(仙台市) |
| 11月 30日 | 東部復興道路開通(仙台市) ⑭ |
| 2月 24日 | 三陸沿岸道路「気仙沼中央IC~気仙沼港IC間」が開通(気仙沼市) |
| 2020年度(令和2年度) | |
| 6月 12日 | 「宮城県水門・陸間自動閉鎖システム」が運用開始 |
| 7月 18日 | 商業施設「ないわん」グランドオープン(気仙沼市) |
| 9月 10日 | 国道398号「内海橋」が開通(石巻市) ⑮ |
| 26日 | 「山元町震災遺構中浜小学校」が一般公開(山元町) |
| 10月 3日 | 「名取市サイクルスポーツセンター」がグランドオープン(名取市) ⑯ |
| 12日 | 「南三陸町震災復興祈念公園」全体開園(南三陸町) |
| 11月 21日 | 三陸沿岸道路「小泉海岸IC~本吉津谷IC間」が開通(気仙沼市) |
| 12月 | 「新・宮城の将来ビジョン」策定 |
| 6日 | 三陸沿岸道路「気仙沼港IC~唐桑半島IC間」「気仙沼湾横断橋」が開通(気仙沼市) |
| 11日 | 「気仙沼市復興祈念公園」が開園(気仙沼市) |
| 3月 18日 | 「JRフルーツパーク仙台あらはま」開業(仙台市) |
| 28日 | 「石巻南浜津波復興祈念公園」が開園(石巻市) 「道の駅大谷海岸」グランドオープン(気仙沼市) |
| 2021年度(令和3年度) | |
| 4月 3日 | 「道の駅おながわ」開業(女川町) |
| 8日 | 鳴瀬桜華小学校の新校舎が完成(東松島市) |
| 6月 6日 | 「みやぎ東日本大震災津波伝承館」開館(石巻市) |
| 19~21日 | 県内各地で東京2020オリンピックの聖火リレーが行われる |
| 7月 18日 | 「石巻市震災遺構大川小学校」開場(石巻市) |
| 8月 19日 | 「マッシュパーク女川」オープン(女川町) |
| 10月 3日 | 「第40回全国豊かな海づくり大会~食材王国みやぎ大会~」開催(石巻市) |
| 3月 30日 | 「石巻市震災遺構門脇小学校」開館式を開催(石巻市) |
| 2022年度(令和4年度) | |
| 4月 1日 | 「女川スタジアム公園」開園(女川町) |
| 21日 | 「アクアイグニス仙台」オープン(仙台市) |
| 7月 16日 | お伊勢浜海水浴場が12年ぶりに海開き(気仙沼市) ⑰ |
| 20日 | 野蒜海水浴場が12年ぶりに海開き(東松島市) |
| 10月 1日 | 「南三陸311メモリアル」開館(南三陸町) |
| 11月 1日 | 「宮城県制150周年記念式典」開催 ⑱ |

発展期

新・宮城の将来ビジョン

