

宮城県震災復興計画

宮城県は、平成23年10月に今後10年間における復興の道筋を示す「宮城県震災復興計画」を策定しました。

詳しくは ▶ [宮城県 復興の進捗状況](#) 🔍 検索

復興を達成するまでの期間をおおむね10年間とし、平成32年度を復興の目標に定め、その計画期間を「復旧期」、「再生期」、「発展期」の3期に区分します。平成30年度からの「発展期」は、引き続き復旧・復興を最優先に進めるとともに、震災を乗り越え、更なる発展を遂げられるよう、復興需要後を見据えた地域経済の活性化や未来を担う子ども達の支援、人口減少対策などに取り組んでまいります。

計画期間：10年間（目標：平成32年度）



基本理念

1. 災害に強く安心して暮らせるまちづくり
2. 県民一人ひとりが復興の主体・総力を結集した復興
3. 「復旧」にとどまらない抜本的な「再構築」
4. 現代社会の課題を解決する先進的な地域づくり
5. 壊滅的な被害からの復興モデルの構築

県の長期総合計画である「宮城の将来ビジョン」(平成19年度～平成32年度)と「宮城県震災復興計画」(平成23年度～平成32年度)、「宮城県地方創生総合戦略」(平成27年度～平成31年度)を着実に実施し、進行管理を行うため、平成30年3月に「宮城の将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画(発展期)」を策定しました。

復興のポイント

- ① 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築
- ② 水産県みやぎの復興
- ③ 先進的な農林業の構築
- ④ ものづくり産業の早期復興による「富県宮城の実現」
- ⑤ 多様な魅力を持つみやぎの観光の再生
- ⑥ 地域を包括する保健・医療・福祉の再構築
- ⑦ 再生可能なエネルギーを活用したエコタウンの形成
- ⑧ 災害に強い県土・国土づくりの推進
- ⑨ 未来を担う人材の育成
- ⑩ 復興を支える財源・制度・連携体制の構築

県内市町震災復興計画

県内21市町においても、地域の実情に応じて震災復興計画を策定しました。

■沿岸部市町

自治体名	震災復興計画	策定期期
仙台市	仙台市震災復興計画	平成23年11月 (平成27年度で計画期間終了)
石巻市	石巻市震災復興基本計画	平成23年12月
塩竈市	塩竈市震災復興計画	平成23年12月
気仙沼市	気仙沼市震災復興計画	平成23年10月
名取市	名取市震災復興計画	平成23年10月
多賀城市	多賀城市震災復興計画	平成23年12月
岩沼市	岩沼市震災復興計画マスタープラン	平成23年 9月
東松島市	東松島市復興まちづくり計画	平成23年12月
亘理町	亘理町震災復興計画	平成23年12月
山元町	山元町震災復興計画	平成23年12月
松島町	松島町震災復興計画	平成23年12月 (平成27年度で計画期間終了)

自治体名	震災復興計画	策定期期
七ヶ浜町	七ヶ浜町震災復興計画	平成23年11月
利府町	利府町震災復興計画	平成23年12月
女川町	女川町復興計画	平成23年 9月
南三陸町	南三陸町震災復興計画	平成23年12月

■内陸部市町

自治体名	震災復興計画	策定期期
白石市	白石市東日本大震災復興計画	平成23年 9月
角田市	角田市震災復興・復興基本計画	平成23年 8月 (平成27年度で計画期間終了)
登米市	登米市震災復興計画	平成23年12月 (平成27年度で計画期間終了)
栗原市	栗原市震災復興計画	平成23年12月
大崎市	大崎市震災復興計画	平成23年10月
涌谷町	復興まちづくりマスタープラン	平成24年 3月

詳しくは ▶ <http://www.pref.miyagi.jp/site/hukkousien/keikaku.html> 🔍 検索


復興の進捗状況

主なインフラの復旧・復興状況

■コンテナ貨物取扱量(仙台塩釜港(仙台港区))

H30/1～H30/12のコンテナ貨物取扱量：278,000TEU※速報値

H22/1～H22/12のコンテナ貨物取扱量：216,345TEU




※TEU:20フィートコンテナ1個分相当を示す単位

■仙台空港利用者数


■国際線 H29/1～H29/12利用者数：270,124人

H22/1～H22/12利用者数：271,932人



■国内線 H29/1～H29/12利用者数：3,100,369人


H22/1～H22/12利用者数：2,554,345人



■三陸沿岸道路(県内区域)

開通済延長：113.8km(H31/2末現在)

計画延長：126.8km




■鉄道(県内在来線)

運行再開延長：約456.0km(H28/12/10現在)

※BRT(バス高速輸送システム)による復旧を含む。

JR、空港アクセス鉄道等
県内の鉄道延長：約456.0km



仙台塩釜港と上海港などの中国各港をダイレクトに結ぶコンテナ船の新たな航路が開設



フジドリームエアラインズ「仙台～出雲線」が就航



三陸沿岸道路「歌津本吉道路」
歌津IC～小泉海岸IC間が開通



三陸沿岸道路「本吉気仙沼道路(II期)」
本吉津谷IC～大谷海岸IC間が開通



宮城県では、復興の進捗状況を県のホームページで発信しています。

詳しくは ▶ [宮城県 復興の進捗状況](#) 🔍 検索

復興の進捗状況

環境・生活・衛生・廃棄物関連

被災者の生活再建を進め、安心して暮らすことのできる良好な生活環境を確保するとともに、環境保全など現代社会を取り巻く諸課題に対応した社会の形成を目指します。

■防災集団移転促進事業

造成工事着手等地區：195地区(H27/1末現在)
住宅等建築工事可能地区：195地区(H31/1末現在)

計画地区数：195地区(H31/1末現在)

住宅等建築工事可能地区 **100%**

進捗率 50% 100%

■土地区画整理事業

工事着工：34地区(H31/2末現在)
住宅等建築工事可能地区：34地区(H31/2末現在)

計画地区数：35地区(H31/2末現在)

住宅等建築工事可能地区 **約97%**

進捗率 50% 100%

■津波復興拠点整備事業

工事着工：12地区(H28/6末現在)
住宅等建築工事可能地区：12地区(H29/9末現在)

計画地区数：12地区(H29/9末現在)

住宅等建築工事可能地区 **100%**

進捗率 50% 100%

■災害公営住宅(事業着手戸数)

事業着手戸数：15,823戸(H31/2末現在)
完成戸数：15,691戸(H31/2末現在)

計画戸数：15,823戸(H31/2末現在)

完成約**99%**

進捗率 50% 100%

※平成31年3月末で、計画戸数全戸の災害公営住宅が完成する見込み。

■災害廃棄物(処理・処分量)

処理・処分量：約1,160万トン(H26/3末現在)

沿岸15市町の災害廃棄物の推計量：約1,160万トン(H26/3末現在)

100%

進捗率 50% 100%

名取市の災害公営住宅整備事業が全て完了
(名取市関上災害公営住宅)



提供：名取市

女川町の災害公営住宅整備事業が全て完了
(女川町宮宮ヶ崎住宅)



石巻市に完成した新たな賑わい拠点
「かわまち交流センター」(愛称:かわべい)



提供：石巻市

再開した仙台市海岸公園
(井土地区)



提供：仙台市

宮城県では、復興の進捗状況を県のホームページで発信しています。

[宮城県 復興の進捗状況](#) 🔍 検索

復興の進捗状況


保健・医療・福祉関連

被災者の健康を守ることを最優先で考え、地域特性や再建後の地域社会の姿を想定し、地域における保健・医療・福祉の提供体制を回復・充実させます。

■医療施設(病院・有床診療所)

再開した施設数：115施設(H30/9/1現在)


被災施設数：115施設 (参考)震災前施設総数:336施設



■高齢者福祉施設(入所施設)

再開した施設数：198施設(H30/2/1現在)

被災施設数：198施設 (参考)震災前施設総数:463施設



〈被害者の健康支援の取組〉

サポートセンター

仮設住宅や災害公営住宅などの見守りや生活・健康相談などを行う「仮設住宅等サポートセンター」などの拠点を沿岸11市町47箇所に開設。(平成30年4月30日現在)

〈地域包括ケアを推進する取組〉

「通いの場」(かよいのば)の普及

高齢者ができる限り自分らしい暮らしを続けられるよう、介護予防事業の一つとして「通いの場づくり」が進められている。

■障害者福祉施設

再開した施設数：137施設(H31/3/1現在)

被災施設数：138施設 (参考)震災前施設総数:670施設



■保育所(へき地保育所含む)

再開した施設数：132施設(H31/3/1現在)

被災施設数：135施設 (参考)震災前施設総数:374施設



〈県民の心のケアの取組〉

みやぎ心のケアセンター

心のケア拠点としての「みやぎ心のケアセンター」を設置し、被災者を対象とした訪問支援や相談会などの支援体制を整備。

〈障害者支援の取組〉

宮城県聴覚障害者情報センター(愛称:みみサボみやぎ)

被災した聴覚障害者の生活再建に向けた、相談支援や情報発信等を実施。

地域ぐるみの体操教室



聴覚障害者やその家族に手話通訳や要約筆記を交えて
情報提供(みみサボサロン)



南三陸町に完成した高齢者生活支援施設「結の里」



提供：南三陸町

岩沼市立東保育所・子育て支援センター



提供：岩沼市

宮城県では、復興の進捗状況を県のホームページで発信しています。

[宮城県 復興の進捗状況](#) 🔍 検索

復興の進捗状況

経済・商工・観光・雇用関連

ものづくり産業の早期復興と、商業や観光の再生と賑わいづくり、県民生活を支える雇用の創出を最優先課題として、経済基盤を再構築します。

被災商工業者の営業状況

営業継続会員数 : **9,768**会員 (H30/3末現在)


県内33商工会6商工会議所の被災会員数 : **11,423**会員 (H30/3末現在)



観光客入込数

H29 : **6,230**万人

H22 : **6,129**万人



気仙沼市内湾地区の観光集客施設「迎(ムカエル)」



トレッキングコース「宮城オルレ気仙沼・唐桑コース」「奥松島コース」オープン



復興の進捗状況


教育・防災・安全・安心関連

教育の分野では、学校で学ぶすべての子どもたちが、夢と志をもって、安心して学べる教育環境を確保します。防災・安全・安心の分野では、県民生活の安全・安心を守る社会基盤である防災機能や治安体制の回復、充実・強化を図ります。

県立学校施設(復旧工事)

復旧済施設数 : **91**校 (高等学校 73/73校、特別支援学校 18/18校 (H30/8末現在))

被災施設数 : **91**校 (H23/3/11)



私立学校施設(復旧工事)

復旧済施設数 : **159**施設 (幼稚園 92/95園、小中高 29/29校、専修・各種 38/38校 (H31/2末現在))

被災施設数 : **162**施設 (H23/3/11)



県立社会教育施設・県立社会体育施設(復旧工事)

復旧済施設数 : **15**施設 (社会教育施設 10/11施設、社会体育施設 5/5施設 (H31/2末現在))

被災施設数 : **16**施設 (H23/3/11)



旧野蒜小学校をリノベーションした防災体験型宿泊施設「KIBOTCHA」



名取市に完成した「関上小中学校」(小中一貫教育校)



宮城県では、復興の進捗状況を県のホームページで発信しています。

[宮城県 復興の進捗状況](#) 🔍 検索

復興の進捗状況


公共土木施設災害復旧関連

「次世代に豊かさを引き継ぐことのできる持続可能なみやぎの県土づくり」の理念のもと、県民の命と生活を守り、震災を乗り越え、更なる発展につなげる県土づくりを目指して取り組みます。

道路・橋梁施設(復旧工事)

完成箇所数 : **1,495**箇所 (H31/2末現在)


事業箇所数 : **1,534**箇所 (道路 1,411箇所、橋梁 123箇所 (H31/2末現在))



砂防・地すべり・急傾斜施設(復旧工事)

完成箇所数 : **8**箇所 (H26/3末現在)


事業箇所数 : **8**箇所 (H26/3末現在)



河川施設(復旧工事)

完成箇所数 : **231**箇所 (H31/2末現在)


事業箇所数 : **273**箇所 (H31/2末現在)



下水道施設(復旧工事)

完成箇所数 : **121**箇所 (H26/3末現在)


事業箇所数 : **121**箇所 (H26/3末現在)



海岸保全施設(復旧工事)

完成箇所数 : **44**箇所 (H31/2末現在)


事業箇所数 : **73**箇所 (H31/2末現在)



港湾施設(復旧工事)

完成箇所数 : **218**箇所 (H31/2末現在)

事業箇所数 : **281**箇所 (H31/2末現在)



主要地方道女川牡鹿線 五部浦第二トンネルが開通



仙台塩釜港松島港区災害復旧工事が完了



提供: 国土交通省東北地方整備局塩釜港湾・空港整備事務所

国道398号線石巻バイパスⅡ期(大瓜工区)が開通



定川災害復旧工事が完了



宮城県では、復興の進捗状況を県のホームページで発信しています。


[宮城県 復興の進捗状況](#) 🔍 検索

沿岸部全域を中心に甚大な被害を受けたことから、諸施策の抜本的見直しを含めた大胆な取組等により、農林水産業については、地域経済を牽引する新たな成長産業へとステップアップを図るとともに、宮城県を我が国の食料供給基地として再生します。

■農地(除塩含む)

完成面積 : 約12,832ha(H31/2末現在)


復旧対象面積: 約13,000ha



■農業用施設(排水機場)

完成箇所数 : 44箇所(H31/2末現在)


復旧対象箇所数: 47箇所



■園芸(園芸用ガラス室・ハウス復旧面積)

復旧面積 : 約178ha(H30/11末現在)

復旧対象面積: 約178ha



■畜舎・畜産関連施設(堆肥センター等)

復旧済施設数 : 185施設(H31/2末現在)


復旧予定施設数: 186施設



■治山施設(山地・海岸)

完成箇所数: 18箇所(H31/2末現在)

被災箇所数: 19箇所



■海岸防災林

復旧完了面積: 約558ha(H31/2末現在)


復旧対象面積: 750ha



■林道施設

完成箇所数: 62箇所(H29/3完了)


被災箇所数: 62箇所



■漁港(復旧工事)

完成箇所数: 1,041箇所(H31/2末現在)

被災箇所数: 1,260箇所



■漁船

稼働隻数 : 約8,800隻(H30/1末現在)※

震災前の稼働漁船隻数: 約9,000隻(H23/3/11)




■主要魚市場の水揚げ状況

主要魚市場: 塩釜、石巻、女川、南三陸、気仙沼

H30の水揚げ金額: 約580億円 (約26万トン) (H30/1~H30/12)

H22の水揚げ金額: 約602億円 (約32万トン) (H22/1~H22/12)



宮城の新ブランド米「だて正夢」本格デビュー



環境保全米「ひとめぼれ」をアジア・米国に向けて初輸出



提供: JAみやぎ登米

県内漁業の担い手確保・育成を支援する「みやぎ漁師カレッジ」



農地整備を行った東松島市宮戸地区で桃の初収穫



山元町農水産物直売所「やまもと夢いちごの郷」グランドオープン



提供: 山元町

日本一の脂肪交雑能力(霜降り度合)を持ち県基幹種雄牛に選定された「茂福久(しげふくひさ)号」



海岸防災林の植樹活動



香港での県産水産物のプロモーション



宮城県では、復興の進捗状況を県のホームページで発信しています。

[宮城県 復興の進捗状況](#) 🔍 検索

宮城県では、復興の進捗状況を県のホームページで発信しています。

[宮城県 復興の進捗状況](#) 🔍 検索